

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ এপ্রিল ২০২৬

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড


মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.	মোট
	৬	০		


(লক্ষ টাকায়)


বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
আরএডিপি	৩০৯৪৩৭.০০	৩৩০০০.০০	১৬২০০০.০০	১১৪৪৩৭.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৫৩৮৯৫.১১	৭৪৬৯.৩৪	১০১০২৪.৫৩	৪৫৪০১.২৪
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৪৯.৭৩%	২২.৬৩%	৬২.৩৬%	৩৯.৬৭%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৮৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		৭৫.৭২%		

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	১০৭২০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৩২.৪৮%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৮৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৬৫.৫৩%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৭৬.০০%

  
০৬.০৫.২৬  
মোঃ মাহাবুবুর রহমান  
জৈবুলেটর  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।

  
০৬.০৫.২৬  
মোঃ মিজানুর রহমান  
সেখামার (অ. দা.)  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।

  
০৬/০৫/২৬  
মোঃ শফিকুল কবির  
পরিচালক  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত আরইবি'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (এপ্রিল ২০২৬) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুর. জুন'২৫ এর ক্রমপূজিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- মার্চ ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আরএডিপি বরাদ্দের সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড												
১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত), (০২/০৭/২০২৮ হইতে ৩০/০৬/২০২৬), [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৫০০৮.১৪ ৯৭৮৪.১৪ ৫৩৪০২.৪২ ১৮২১১.৪৮	১৬৭৮২.১৫ ২৭৩৩.১৫ ১৩৭৪৯.২২ ২৯৮.৮৮	২৫.৭২ ২৭.৯৩ ২৫.৭৫ ১৬.৬৪	২৫৩৭.৫৩ ২৫০০.০০ ৭০০০.০০ ৩৭.০০	২৫.৭২ ২৭.৯৩ ২৫.৭৫ ১৬.৬৪	২৫৩৭.৫৩ ২৫০০.০০ ৭০০০.০০ ৩৭.০০	১১৭০.০০	৩৩৮২.৫৩ ১৪৪৬.০২ ১৮৯৯.৫১ ৩৭.০০	৩৩.৮৭ ৫৭.৮৪ ২৭.১৪ ১০০.০০	৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮৫	
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিস্তার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০২/০৭/২০২১ হইতে ৩১/১২/২০২৭), [মোঃ তেজিঞ্জল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৬৬০৬২.১০ ৪৭৯৫২.৬৪ ২৩৭২৩০.৯৯ ৮০৮৮৮.৪৭	৩৭২৩৬.৪৯ ১০০০০.০০ ১৩০০০.০০ ৬০০০০.০০ ১১০০০.০০	৩৭.২৩ ২২.৬২ ২২.৬২ ২২.৬২	৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩	৩৭.২৩ ২২.৬২ ২২.৬২ ২২.৬২	৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩	৬০০০.০০	৪৪৫০০০.০০ ৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩ ৩৩৫২.৫৩	৪৫.৭৯ ২৫.৭৯ ৫৬.১০ ৬৮.০৯	৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮৫	
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিস্তার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০২/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭), [মোহাম্মদ আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৪৮৬১.৫৩ ১২৫৯১০.২৮ ৫৫২৭২৮.২৮ ৬৬২২৩.০১	১৩৮৪১৪১.৯১ ৮৬১৫.৮৫ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৩৪২.৯২	১৭.৫৭ ৬.৮৮ ২২.২২ ১০.০০	১৩৮৪১৪১.৯১ ৮৬১৫.৮৫ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৩৪২.৯২	১৭.৫৭ ৬.৮৮ ২২.২২ ১০.০০	১৩৮৪১৪১.৯১ ৮৬১৫.৮৫ ১২৩১৫৬.২৯ ৬৩৪২.৯২	২৫০০.০০	৭২২১১.৮১ ২৫০০.০০ ৬৫০০০.০০ ৪৭৯১.৮১	৬২.৮৬ ১৫.৬৩ ৭২.২২ ৫৩.২৪	৮৫ ৮৫ ৮৫ ৮৫	

০৬.০৫.২৬

মোঃ মাহাবুবুর রহমান  
টেলিটর পরিচালক  
কার্বন পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান  
প্রোগ্রামার (অ. দা.)  
কার্বন পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

১৮/০৭/২০২৬  
মোঃ মাহাবুবুর রহমান  
পরিচালক  
কার্বন পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প বায়	শুরু-জুন-২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- সাচ ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আরএডিপি বরাদ্দের সাপেক্ষে আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
১										
২	বাপবিবোর্'র বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬), [সে. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৫৮ ৯৯২.৮৪	৬০৭.২০ ১০০.০০ ৩৩৬.২৭ ২০০.৯৩	০.৭৯ % ০.৫২ % ০.৬৪ % ২০.২৪ %	৬৭০০০.০০ ১৫০০.০০ ৫০০০.০০ ২০০০.০০	২৫০.০০	৭২২.৫৯ % ১৭০.৭৯ % ৬৬৭.৪২ % ১০.৪৭ %	১০.৭৮ % ১১.৩৯ % ৯.৩৫ % ২২.১৯ %	৮৫ %	
৩	বাপবিবোর্'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাধর্মন (বিশিষ্ট বিভাগ) (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬), [মোঃ ফেলানুর রহমান উইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	১০১২২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ১০১২২৭.২৪	১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০	১৫.৮৪ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৮৪ %	২৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০	০.০০	১৮৭৪৫.৫৯ % ০.০০ % ০.০০ % ১৮৭৪৫.৫৯ %	৭৪.৯৮ % - % - % ৭৪.৯৮ %	৮৫ %	
৪	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ সাচ প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন, (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৬), [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪	১৫.৯৭ % ০.০০ % ০.০০ % ১৫.৯৭ %	৬৯২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯২০০.০০	০.০০	১৪২২.৫৯ % ০.০০ % ০.০০ % ১৪২২.৫৯ %	২০.৬০ % - % - % ২০.৬০ %	৮৫ %	
৫	সকল প্রকল্প (০৬ টি)			৫০.০০ %	৩০৯৪৩৭.০০ ৩৩০০০.০০ ১৬২০০০.০০ ১১৪৪৩৭.০০	১০৭২০.০০	১৫৩৮৫.১১ % ৭৪৬৯.৩৪ % ১০১০২৪.৫৩ % ৪৫৪০১.২৪ %	৮২.৭৩ % ২২.৬৩ % ৬২.৩৬ % ৩৯.৬৭ %	৮৫ %	

০৬.০৫.২৬  
মোঃ মাহাবুবুর রহমান  
টেক্সটের  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান  
প্রোগ্রামার (অ. দা.)  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মাহাবুবুর রহমান  
০৬/০৫/২০২৬  
(অপেক্ষিত কুমার খোর)  
পরিচালক  
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর  
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।