

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৬

প্রতিবেদন সময়ঃ ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.	মোট
	৬	০		
				৬

(লক্ষ টাকায়)

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	৮৭২০.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	২৫.৬৫%

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এতিপি	৩৮১৬৮৭.০০	৩৪০০০.০০	২৪০৪৫০.০০	১০৭২৩৭.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৭৬০৪৯.০০	৩৮৫৬.১০	৪৫৩৩৫.৫৬	২৬৮৫৭.৩৪
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১৯.৯২%	১১.৩৪%	১৮.৮৫%	২৫.০৪%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৪৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		১৮.১৯%		

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৪৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৩৪.২৮%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	২২.৬২%

০৭.০১.২৬
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
সিনিয়র পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
সিনিয়র (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৮/০৩/২৬
মোঃ আশেক কুমার ঘোষ
পরিচালক
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৫-২৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর ২০২৫) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২৫ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				
			মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
											জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যায়ন বোর্ড											
১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৫), অনুমোদিত, [সোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২	১৬৭৮২.১২	২৮.২৩%	২০৬৩৭.০০	১৯৭১০.০০	১৪৮০.০৪	৭.১৭%	১১৭৩.৮৯	৩৩.৫৪%	৪৫%
২	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (শুলনা বিভাগ), (০২/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৬), অনুমোদিত, [সোঃ তোহিফুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৭৯৯২.৯৩	১২৩০৭০৭.০০	৩৩.০১%	৯৭০০০.০০	৬০০০.০০	২৫২২৪.৬১	২৫.৯০%	৩০৭.০৪	২.৩৬%	৪৫%
৩	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (ঢাকা-ময়মনসিংহ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [সোঃ মাহমুদ আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৮৬১.৫৩	১৩৮৪১৪১.৯১	১৮.৫৮%	১৬৩০০০.০০	৫০০.০০	২৯৭৭৪.৫৬	১৮.২৭%	২২৫৯.১৭	১৪.১২%	৪৫%
			৬৬৪২.৬৭	১০.০৩%	১৩০০০০.০০		২৫৩৭৩.৫৪	১৯.৫২%			
			৬৬২২৩.০১	৯.৭৫%	১৭০০০.০০		২২৪১.৮৫	১২.৬০%			
				৩৩.০১%				২৫.৯১%			
											৪৫%

07.11.25

সোঃ মাহবুবুর রহমান
 টেন্ডারের
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

07.11.25

সোঃ মিজানুর রহমান
 সোঃ মাহমুদ আলী
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

07/10/25

(অশোক কুমার ঘোষ)
 পরিচালক
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কার্য, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু জুন'২৫ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বৃদ্ধি	জুলাই ২০২৫ হতে জুন ২০২৬ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৬ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		মন্তব্য
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	
১									
২									
৩									
৪	বাপবিবোর বিদ্যমান ৩৩১১ কেডি পোল মাউন্টেড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [কে. এম. মাহাবুব রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ৪১২৩৮.৯২ ৪৫০৪৬৬৪ ৯৯২.৯৯	৬০৭.২০ ১০০.০০ ৩০৬.২৭ ২০০.৯৩	% % % %	২৫০৫০.০০ ১৫০০.০০ ২৩৩৫০.০০ ২০০.০০	২৫০.০০	১.৯২ % ৭.৭৩ % ১.৩৩ % ২৭.২০ %	৪২ % ৪৫ % ৪৫ % ৪৫ %	
৫	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ হেলালুর রহমান উইয়া (প্রকল্প পরিচালক)]	৪১১২২২৭.২০ ০.০০ ০.০০ ১১২২২৭.২০	১৬০৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬০৩৪.০০	% % % %	৪৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৫০০০.০০	০.০০	২৬.২৭ % - % - % ২৬.২৭ %	৪৫ % ৪৫ % ৪৫ % ৪৫ %	
৬	পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় ৫ (পাঁচ) লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেনেট মিটার স্থাপন ও মিটার যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপন (০১/০১/২০২৩-৩১/১২/২০২৫) অনুমোদিত, [মোঃ রফিকুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক)]	১২৮৬১২.২০ ০.০০ ০.০০ ১২৮৬১২.২০	২০৫৪১.১৪ ০.০০ ০.০০ ২০৫৪১.১৪	% % % %	৩১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১০০০.০০	০.০০	২৩.৭৪ % - % - % ২৩.৭৪ %	৪৫ % ৪৫ % ৪৫ % ৪৫ %	
	সকল প্রকল্প (০৬ টি)								

০৭.০১.২৫
মোঃ মাহাবুবুর রহমান
 ট্রেজারার
 কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

[Signature]
মোঃ মিজানুর রহমান
 সোথামার (অ. দা.)
 কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

[Signature]
(অশোক কুমার ঘোষ)
 পরিচালক
 কার্যক্রম পরিবর্তনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা।