

সড়ক বিভাগ গাইবান্ধা এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের চলমান উন্নয়নমূলক কাজের তথ্যাদি

সড়ক বিভাগ: গাইবান্ধা

সড়ক সার্কেল : বগুড়া

সড়ক জোন : রংপুর

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং:	প্রকল্প/প্যাকেজের নাম, গ্রাফিকাল বাম, বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ঠিকানাভেদে নাম	আগন্ত/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	পরবর্তী অনুমোদন/কার্যাদেশ প্রদান ও কার্য সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি		মন্তব্য
				বাস্তব	আনুমানিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
গৌরীপুর-বোয়ালখালী-বিশালপুর-মুন্সিবাদী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মানে উন্নীতকরণ শীর্ষক প্রকল্প						
১।	Construction of Road Embankment, widening of existing pavement, Hard shoulder, Surfacing, Construction of Culvert/RCC U Drain, Protective work, Sign, Signal, KM Post and Road marking work from Ch. 0+000 to 12+000 Km of Gobindagong-Choraghat-Birampur-Phulbari-Dinajpur Regional Highway (R-585) Road under Road Division, Gaibandha during the year 2018-2019 (WP-09)	৬৭২২.২৫	১৫-১১-২০১৯ ১৫-০৯-২০১৯ ৩০-১২-২০২২	৮৫.০০%	৮০.৩৯%	
	পুঁজি মূল্য = ৮৩.১২ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ = ১৫-০৯-২০১৯ হতে ৩০-১২-২০২২ ইং পর্যন্ত M.M. Builders & Engineers Ltd.-RAB-RC(PVT) LIMITED-JV					
খারাপাড়া (গাইবান্ধা)-সঠিবাড়ী-আমতলাসহ (দিনাজপুর) জেলা সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প						
২।	Construction of earthwork, widening and strengthening (3.70m to 5.50m), New construction (5.50m), surfacing (DBS-Wearing course), Rigid Pavement, Footpath cum RCC U drain & Protective work from ch: 0+000 to 10+800 Km of Bamanadanga-(Gaibandha)-Shahbadi-Aftabgonj(Dinajpur) Zilla Road (Z-5013) Project under Road Division Gaibandha during the year 2019-2020 (WP-02)	২৯২২.০২	৩১-১২-২০২০ ৩০-১২-২০২১ ৩০-০৬-২০২২	৮৩.০১%	৮৩.০১%	চুনি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়ায় নতুন এলাইনমেন্টের ৬৯৮ মিটার অংশে কাজ করা সম্ভব হইছে না। অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত।
	পুঁজি মূল্য = ৩৫৬৯.৯১ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়ন মেয়াদ = ৩১-১২-২০২১ হতে ৩০-০৬-২০২২ ইং পর্যন্ত। Mozhar Enterprise (Pvt.) Ltd.					
খারাপাড়া, অশ্রাবুড় ও মুরুলপুর প্যাকেট বিদ্যমান দেইকী ও অন্যান্য সুঁচিপূর্ণ সেতু প্রতিস্থাপন প্রকল্প (রংপুর জোন)						
৩।	1. Construction of 149.20m (4x36.749m) Long P.C Girder Bridge at Karotola River (Superstructure only) at 9th Km (ch:8+070m) of Palashbari-Ghoraghat Road (Z-5852 & 94.290m (1 x 42.68 & 2x24.40m) Long PC Girder Bridge Over Ghaghat River (Ghaghat Bridge-3) at 2nd (P) Km (ch:1+517Km) of Sadullapur-Noldanga Road (Z-5556) under Road Division Gaibandha during the year 2021-2022 (Package No. WP-09)	১১৯২.৭০	০২-১০-২০২২ ০১-০৮-২০২৪	৫০.০০%	৪৪.৮৬%	
	পুঁজি মূল্য = ২৬৫৮.৫২ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ কাল : ০২-১০-২০২২ হতে ০১-০৮-২০২৪ ইং পর্যন্ত। Md.Moyenuddin (Bash) Limited.					
৪।	2. Construction of 31.828m (1 x 30.488m) Long P.C Girder Bridge (Bajid Nagar) at 13th Km (ch:12+794km) of Saghata-Barkona-Jumarbari-Sonotola Road(Z-5036) & 37.92m (1 x 36.58m) Long P.C Girder Bridge (Kaitola Bridge) at 5th Km (ch:4+997m) of Saghata-Barkona-Jumarbari-Sonotola Road (Z-5036) & 69.89m (1 x 42.68 & 2 x 12.20m) Long P.C Girder Bridge (Alia Bridge) at 2nd km (ch: 1 + 347.50) Km of Gaibandha-Balashigha Road(R-559) under Road Division, Gaibandha during the year 2021-2022(WP-11)	৫০৯.৯৭	০২-১১-২০২২ ০২-০৫-২০২৪	২০.০০%	১৮.৯০%	
	পুঁজি মূল্য = ২৬৯৬.৭০ লক্ষ টাকা বাস্তবায়ন মেয়াদ কাল : ০২-১১-২০২২ হতে ০২-০৫-২০২৪ ইং পর্যন্ত। Hassan Techno Builders Ltd.-Muhammad Aminul Haque(Pvt.) Ltd (JV).					

৫

41	3. Construction of 76.01m (3 x 24.40m) Long P.C Girder Bridge (Chaghat Bridge-01) at 1stst Km (ch:00+148.00km), 75.99m(2 x 15.25+42.68m) Long RCC & PC Girder Bridge (Chaghat Bridge-02) at 1st (P) Km (ch: 00+888.00m), 44.02m (1 x 42.68m) Long PC Girder Bridge (Matherhat Bridge) at 14th(P)km (ch:13+307.00m), 25.74m (1 x 24.40m) Long PC Girder (Bazarpara Bridge) at 27th(P)Km (ch:26+807.5km), 31.828m (1 x30.488) Long PC Girder (Halhalai Bridge) at 32th(P)Km (ch: 31+259.69Km) of Gaibandha-Sundorgoni-Pirgacha (Kadomtoly) Road (Z-5613) and 44.020m (1 x 42.68) Long PC Girder Bridge (Shakdaho Bridge) at 27th km (ch: 26+719) of Gaibandha-Gobindogonj via Nakahat Road (Z-5554) under Road Division, Gaibandha during the year 2022-2023 (WP-10) পঞ্জি-সং = ১২৫৫.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়সহ প্রকল্প : ০৬-১২-২০২২ হতে ০৫-০৬-২০২৪ স্নেহ প্রকল্প। Masud Hi-Tech Engineering Ltd.	৫৯০.৪৬	০৬-১২-২০২২ ০৫-০৬-২০২৪	১৫.০০%	৯.৯৪%	
----	---	--------	--------------------------	--------	-------	--

০৬/০৬/২০২২
 নির্দেশিত প্রকল্পের প্রকল্প
 প্রকল্প পরিচালক, গাইবান্ধা।