


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
☎ : ৮৮৭৯২৯৯
E-mail : ce@rhd.gov.bd

স্মারক নং :- ০৫.০২.০৪৪০.০৪২, ১৬.০৪৩, ২২.১৫০৭ তারিখ :- ০৭/৪/২২

বিষয়ঃ- সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

যথাযথ সম্মান সহকারে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাথে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সূচকসমূহের বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংযুক্ত ছকে তাঁর সদয় অবগতির জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ- অগ্রগতির প্রতিবেদন- ১(এক) সেট।


(এ.কে.এম.মনির হোসেন পাঠান)
পরিচিতি নং-০০০২৮৮
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

সচিব
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি :

১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ-২, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে অগ্রগতি
 ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ১ম, ২য় ও ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২০২২	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২০২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২১-২২	শুভেচ্ছা ২০২১-২২	অগ্রগতি			বাচ্য ২০২১-২২ পর্যন্ত কর্মপরিণতি/অর্জন		
								অনুপাত	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			নবম কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার			
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
১ম, ২য় ও ৩য় ত্রৈমাসিক কর্মসম্পাদন																				
১. মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও	২৫	[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেনে উন্নীতকরণ	[১.১.১] বাস্তবায়িত সাসেক প্রকল্প (ছয়বেবপুর চৌরাস্তা-চন্দ্রা-এলেশা) (ক্রমপঞ্জিত)	নভাংন	২	৭৮	৯০	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	-	-	৪.৮০	৪.২৫	০.০০	৯৯.০৫		
			[১.১.২] বাস্তবায়িত সাসেক-২ প্রকল্প (এলেশা- হাটিকুমরুল-রংপুর) (ক্রমপঞ্জিত)	নভাংন	১	২৪.৫৬	৪৫	৫০	৪৯	৪৮	৪৭	৪৬	৭০	৮৫	১.৯০	১.০০	১.২০	৪৯.১০		
			[১.১.৩] আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরমার-আখাউরা-খুলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত (ক্রমপঞ্জিত)	নভাংন	১	১৮	৩০	৪২	৪১	৪০	৩৮	৩৬	৬৫	৮৫	১.৯০	৩.১৯	৩.৯৬	৩৯.০৫		
			[১.১.৪] চট্টগ্রাম-রাশাখাটি জাতীয় মহাসড়কের হাটহাঙ্গারী হতে রাউন্ডআন অংশ ৪-লেনে উন্নীত (ক্রমপঞ্জিত)	নভাংন	১	২০.৫০	৫০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫	১০০		৫.০০	৫.০০	৯.০০	৬৯.০০		
			[১.১.৫] মার্শেট টু ঢাকা (কীচপুর)-সিলেট-ভাঙ্গাবিল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণএবং উভয় পাশে শূন্যক মার্জিন লেন নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের জন্য অর্থ প্রদানকৃত	নভাংন	১	৩	২৫	৫০	৪৮	৪৬	৪৫	৪৪	৭৫	১০০	৭.৭৩	৯.০১	৩.২৬	৪৫.০০		
			[১.১.৬] বাস্তবায়িত সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন সম্পন্নকরণ।	জারিয়	১						৩১.০৩. ২০২২	৩০.০৪. ২০২২	৩১.০৫. ২০২২	১৫.০৬. ২০২২	৩০.০৬. ২০২২		১২.০৮. ২০২১			১২.০৮. ২০২১
			[১.১.৭] উইকেয়ার কেজ-১: সিনাইবহ-ঘোষার মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন সম্পন্নকরণ।	জারিয়	১						৩১.০৩. ২০২২	৩০.০৪. ২০২২	৩১.০৫. ২০২২	১৫.০৬. ২০২২	৩০.০৬. ২০২২					World Bank হতে EoI Evaluation Report এর উপর No Objection প্রতির পর প্রধান প্রকৌশলীর নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
[১.২] মহাসড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	[১.২.১] পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৩	৩৪০	২৮০	২৫০	২৩০	২২০	২১০	২০০	৩০০	৩৫০	৫৬.০১	৯০.২৭	৮২.০০	২২৮.২৮				
[১.৩] মহাসড়ক বহুবিধিকরণ	[১.৩.১] বহুবিধিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৩	১৮১৫	৯৮০	৭৭০	৭৫০	৭৩০	৭১০	৭০০	৮০০	৮৫০	১৭৮.৪৫	২৮৭.১০	২০৮.০৪	৬৭৩.৯২				
[১.৪] মহাসড়ক প্রশস্তকরণ	[১.৪.১] প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৩	১৮০৬	৮০০	৭৫০	৭৩০	৭২০	৭১০	৭০০	৮০০	৯০০	১৪৫.৭৯	২৫৮.৫০	২৭৪.৯৪	৬৭৯.২০				
[১.৫] মহাসড়ক দ্ব্যধিকরণ	[১.৫.১] দ্ব্যধিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৪	৩৬৬৭	২৬০	২০৫০	১৯৫০	১৯০০	১৮৫০	১৮০০	২৫০০	৩০০০	২৫২.৮৭	৬৬১.৪৫	৭৬০.৭২	১৬৭৫.০৪				

(Handwritten signatures)

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে অগ্রগতি
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ১ম, ২য় ও ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২০২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২০২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্দেশক-২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	অগ্রগতি			মার্চ ২০২১ পর্যন্ত কর্মসম্পাদিত অর্থ
								অগ্রগতি	উন্নতি	উন্নতি	উন্নতি	উন্নতি			প্রকৃত অর্জন	প্রকৃত অর্জন	প্রকৃত অর্জন	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			১৬	১৭	১৮	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
		[৩.৩] ওভারলোড নিয়ন্ত্রণের জন্য এক্সেল-লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন ও পরিচালন	[৩.৩.১] বাস্তবায়িত এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (ক্রমপঞ্জিত)	নভাংন	১	-	১০	২০	১৮	১৭	১৬	১৫	৬০	১০০	৩.৩৮	১.২০	৩.১৪	১৭.৭২
৪. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বেসরকারী ঋতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নুতন উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রবর্তন ও সম্পাদনা	১০	[৪.১] বাস স্ট্যান্ডিং ট্রানজিট (বিআরটি) বাস্তবায়ন	[৪.১.১] বাস্তবায়িত বাস স্ট্যান্ডিং ট্রানজিট (বিআরটি) সেওজ অংশ ক্রমপঞ্জিত	নভাংন	৩	৪৮.০৫	৬৫.০	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	১০০	১০০	২.৯১	৪.৬০	৪.৪৯	৭৭.০০
		[৪.২] পিপিপি'র ভিত্তিতে ঢাকা বাইপাস ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প।	[৪.২.১] বাস্তবায়িত ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে (ক্রমপঞ্জিত)	নভাংন	৩		১০.০০	২০	১৮	১৭	১৬	১৪	৫০	১০০	২.০০	২.০০	৩.৫০	১৭.৫০
		[৪.৩] পিপিপি'র ভিত্তিতে রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক (টিটাশাং রোড মোড় এবং তারাবো লিংসহ) ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য সহায়ক প্রকল্প।	[৪.৩.১] ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল	তারিখ	১				৩১.০৩ ২০২২	৩০.০৪ ২০২২	৩১.০৫ ২০২২	১৫.০৬ ২০২২	৩০.০৬ ২০২২			প্রকল্প এলাকার নারায়ণপাড়া অংশের ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব নারায়ণপাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে দাখিল করা হয়েছে।	অবশিষ্ট প্রস্তাবগুলি দাখিলের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
[৪.৪] পিপিপি'র ভিত্তিতে দাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ।	[৪.৪.১] বিনিয়োগকারী নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান।	তারিখ	১				৩১.০৩ ২০২২	৩০.০৪ ২০২২	৩১.০৫ ২০২২	১৫.০৬ ২০২২	৩০.০৬ ২০২২			Bidding document তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।	Transaction Advisor কর্তৃক ২৮/১১/২০২১ তারিখে বাস্তবায়িত সংশোধিত Bidding document প্রকল্পের PAC কর্তৃক ঘাটাই বাস্টাই চলমান রয়েছে।		VGF প্রস্তাব অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। VGF প্রস্তাব ফুডার অনুমোদিত হলে দরপত্র আহ্বান করা হবে।	
[৪.৫] স্টাডি ফর আইডিভিফিকেশন প্রায়োরিটাইজেশন এ্যান্ড প্রি-ফিজিবিবিলিটি অব পিপিপি প্রজেক্টস আন্ডার রোডস এন্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্ট শীর্ষক প্রকল্প	[৪.৫.১] পিপিপি এর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা।	তারিখ	২				৩১.০৩ ২০২২	৩০.০৪ ২০২২	৩১.০৫ ২০২২	১৫.০৬ ২০২২	৩০.০৬ ২০২২			পরামর্শক কর্তৃক Mid term report Submit করা হয়েছে।	পিপিপি এর আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক কর্তৃক Draft Pre-Feasibility Study Report দাখিল হয়েছে।		২৯/০৩/২০২২	


কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে অগ্রগতি
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর ১ম, ২য় ও ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন


কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২০২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২০২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারিত ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-২১	অগ্রগতি			মোট ২০২১ পর্যন্ত কর্মসম্পাদিত অর্থ	
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	সমত মান	চলতি মানের নিচে			শুধুমাত্র	মিজার কোয়ার্টার	কম্পিউটার কোয়ার্টার		কম্পিউটার কোয়ার্টার
১. প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;	১০	[১.১] গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা	[১.১.১] Quality Assurance Plan অনুযায়ী মঞ্জুর বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ পরিদর্শনপূর্বক পরিবীক্ষন প্রতিবেদন প্রেরণ।	সংখ্যা	১			১২	১০	৯	৮	৭	১৪	১৬	৩.০০	৪.০০	৩.০০	১০.০০	
			[১.১.২] মঞ্জুরের Technical Specification অনুযায়ী বিভিন্ন মডকের লেয়ার সেম্পলিং ও টেস্টিং কার্যক্রম সম্পাদন করা।	সংখ্যা	১			১২	১০	৯	৮	৭	১৪	১৬	৪.০০	৩.০০	৪.০০	১২.০০	
		[১.২] প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা	[১.২.১] বাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের জন্য অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান;	সংখ্যা	১		১২৪	৩০০	২৮০	২৭০	২৪০	২৩০	৩০০	৪০০	৩৩২.০০	২০.০০	০.০০	৩৫২.০০	
		[১.২.২] কোভিড-১৯ চলাকালীন মঞ্জুর এর প্রকল্প ও চুক্তিসমূহ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক webinar/ seminar আয়োজন।	তারিখ	১				১৪.০৩.২০২২	১৪.০৪.২০২২	১৪.০৫.২০২২	৩১.০৫.২০২২	১৪.০৬.২০২২						১৪/০৩/২০২২	১৪/০৩/২০২২
		[১.২.৩] Project Management Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;	তারিখ	১				৩০.০৩.২০২২	১৪.০৪.২০২২	৩১.০৫.২০২২	১৪.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২						২৭/০৩/২০২২	২৭/০৩/২০২২
		[১.৩] টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট প্রিন্সিপালটির ফ্যাসিলিটি এর সিস্টেম/বিলিটি স্ট্যাডি ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্নকরণ।	[১.৩.১] প্যাকেজ-৩ এর পরামর্শক নিয়োগের চুক্তির মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ	তারিখ	১														১৩/০৩/২০২২
[১.৪] মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মরণযোগ্য, জনহিতকর ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ	[১.৪.১] জনহিতকর ও সচেতনতার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত	সংখ্যা	১.০০					২০	১৫	১২	১০	৮	২৫	৩০	২৬.০০	৩২.০০	২৬.১৫	৮৪.১৫	

Signature
১০/০৪/২০২২

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং সক্ষমতাসমূহের বিপরীতে অগ্রগতি
২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন রূপ (APA) এর ১ম, ২য় ও ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২১-২০২০	সূচক অর্জন ২০২০-২০২১	সক্ষমতাব্যবস্থাপনা ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২১-২০	প্রক্ষেপণ ২০২০-১৯	অগ্রগতি			মোট ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অর্জন
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	সমৃদ্ধি পান	চলতি মানের নিম্নে			শব্দক কোয়ার্টার	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	তৃতীয় কোয়ার্টার	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
		[৫.৫] ফেরী ও পল্টন নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাঁসন	[৫.৫.১] নির্মিত, সেরামতকৃত ও পুনর্বাঁসিত ফেরী ও পল্টন	সংখ্যা	১	৮৬.০	৪০.০	৩২	৩০	২৫	২২	২০	৫০	৫০	৮.০০	৯.০০	১০.০০	৩০.০০
			[৫.৫.২] খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের লক্ষ্যে সম্পাদিত ফ্রেমওয়ার্ক রূপ।	তারিখ	১			৩০.০৩.২০২২	৩০.০৪.২০২২	৩১.০৫.২০২২	১৫.০৬.২০২২	৩০.০৬.২০২২					০৪/০১/২০২২	০৪/০১/২০২২
		[৫.৬] আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করণ	[৫.৬.১] সংগৃহীত আধুনিক যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১		১০	১২০	১১০	১০০	৯০	৮০	২০	২০	০.০০	৬৭.০০	৫৩.০০	১২০.০০


এ.কে.এম হামিদুর রহমান
আইডি নং-৬০২১৩১
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
পিরিয়ডিক মেইনটেন্যান্স বিভাগ-২
সড়ক ভবন, তেজগাঁও ঢাকা



০০/০৪/২২
মোঃ জিবরুল হাসান
পরিচিতি নং-০০১০২১
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সোজ), সওজ
রক্ষণাবেক্ষণ সার্ভিস
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।


সেকশন ৩ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা
২০২১-২২ অর্থবছরে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর এর জোন ভিত্তিক APA -এর কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহের লক্ষ্যমাত্রা
জানুয়ারি/২০২২ইং হতে মার্চ/২০২২ইং পর্যন্ত

ক্রম	জোনের নাম	জোনের লক্ষ্যমাত্রা		পুনর্নির্মিত মহাসড়ক (কিমিঃ)	মজবুতকরণকৃত সড়ক (কিমিঃ)	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	রিজিড পেভেটকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার)	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার)	ইনফরমেশন ও রেগুলাটরি সাইন- সিগন্যাল ও কিঃমিঃ পোস্ট স্থাপন (সংখ্যা)	রোড মার্ফিংকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	মহাসড়কের আন্তঃবাহকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা / বৃক্ষ অপসারণ (কিমিঃ)	মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে স্মরণযোগ্য, জনহিতকর ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত (সংখ্যা)	অন্যান্য কাজ (যদি থাকে)	
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১	ঢাকা	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		২৫.০০	৩০.০০	৩০.০০	১০০.০০	৫.০০	৪১৫.০০	৮০৩.০০	৫০০.০০	১০০.০০	৫০.০০	২.০০		
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৬.০০	২.০০	৫.০০	১০.০০	১.০০	৪০.০০	৮০.০০		১২০.০০	১২.০০	১৫.০০	২.০০	
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০						
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৭.০০	১০.০০	৯.০০	৩০.০০	২.০০	৫০.০০	১০০.০০		১২৫.০০	৩০.০০	১২.০০	০.০০	
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০						
		৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৭.০০	১৬.০০	১৪.০০	৩৫.০০	১.০০	২০০.০০	৪৭০.৫০		২০০.০০	২৮.০০	১৪.০০	০.০০	
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০						
		২	চট্টগ্রাম	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		৫০.০০	৬০.০০	১৫৩.০০	৪৬৮.০০	৮.৮০	৭৫০.০০	৮৭০.০০	১৭৫০.০০	২৩৩.০০	১৩৩.০০	২.০০
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১০.৭৩	১৬.৯৭	২৬.৫৮	৪৬.৫৮	১.৯৬	৬০.০০	৯৭.০০		৪১৩.০০	৪৩.৯৫	৫৮.০০	৯.০০	
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	৩.১১	৪.৮৩	৫১.৮৭	০.৩০	১৫.৫০	১৮.৫০						
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			২৫.৩০	২০.৫০	৩০.৭৫	৬৮.৭৫	১.৪৩	২০৩.৫০	১৫৯.০০		৩৮৫.০০	৫১.০০	৩৭.২৫	৩.০০	
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	১২.২৫	৭.৩৪	৪৬.২৭	০.১৫	১৬.৫০	৬১.০০						
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			৮.০০	২.০০	৪৫.০০	৬৫.০০	১.৫৬	২৭৫.০০	৩৪৫.০০		৬৫৪.০০	৬৫.০০	২৪.০০	২.০০	
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	১.৭৫	৭.৫০	৮৫.০০	১.৪০	৩৫.০০	৫৫.০০						
৩	কুমিল্লা			বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		৩০.০০	১০০.৫০	১০০.০০	২৪০.০০	২.৯০	৭০০.০০	৬০০.০০	৮০০.০০	১৪৫.০০	৫০.০০	২.০০
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৬.৩৯	১০.২২	৯.৪৫	১৫.৪৭	০.০০	৩৪২.০০	৩৫.০০		১৩০.০০	৩.০০	৫.৬০	১.০০	
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	০.৫০	০.০০	০.০০	০.১৫	০.০০	৪৯.০০						
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৬.৬৮	৩১.৭৮	৪৩.৪৫	৪৪.২০	০.৩৫	৫৪৭.০০	৮৫.০০		৩২০.০০	৬৯.০০	১২.১৫	২.০০	
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	৩.০০	০.৫০	০.০০	৩২.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০						
		৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৬.৭৩	৩৩.৫০	৩২.৪৫	৭১.০০	০.০০	৫৫১.০০	৩০.০০		২০৫.০০	৪০.০০	১৩.০০	১.০০	
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	৮.০০	০.০০	২২.০০	০.০০	০.০০	২০.০০						
		৪	সিলেট	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		১০.০০	২০.০০	১.০০	১৪২.০০	৪.০০	৯৫০.০০	২০৭.০০	১২০০.০০	১২৫.০০	৩০.০০	২.০০
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১.৫০	২.৫০	০.০০	১০.০০	০.০০	২২০.০০	৬.০০		৩০৮.০০	৩৫.০০	৬.৫০	১.০০	
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	০.০০	০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০						
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			৬.৫০	৮.০০	০.৬০	৩১.০০	০.০০	৩৯৯.০০	১০.০০		৪৫৬.০০	৪১.০০	২৪.৭০	৮.০০	
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			১.০০	০.০০	০.০০	১৪.০০	০.০০	২০.০০	৩৩.০০						
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১.২০	৬.২৫	০.২০	৯.০০	১.৫০	২২০.০০	৬০.০০		১৭০.০০	৩৫.৫০	৭.০৫	৮.১৫	
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	২.২৫	০.০০	৪৩.০০	০.০০	২১.০০	৫.০০						

ক্রম	জোনের নাম	জোনের লক্ষ্যমাত্রা		পুনর্নির্মিত মহাসড়ক (কিমিঃ)	মজবুতকরণকৃত সড়ক (কিমিঃ)	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	সার্কেসিংকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	রিজিড পেভমেন্টকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার)	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার)	ইনফরমেশন ও রেগুলেটরি সাইন-সিগন্যাল ও কিঃবিঃ পোস্ট স্থাপন (সংখ্যা)	রোড মার্কিংকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	মহাসড়কের আওতাধীন দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা / বৃক্ষ অপসারণ (কিমিঃ)	মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণযোগ্য, জনহিতকর ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত (সংখ্যা)	অন্যান্য কাজ (যদি থাকে)		
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
৫	বরিশাল	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		৫.০০	৭০.০০	৬৫.০০	১৩৭.০০	১.৩০	৩৯৫.০০	২৮৫.০০	৩০০.০০	১২০.০০	৪০.০০	৬.০০			
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	০.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০	২৫.০০	৪৫.০০	০.০০	৭.০০	৩.০০			
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	২.৫০	১৮.০০	১৭.০০	১৯.০০	০.৩০	৬৬.০০	৩৫.০০	৬২.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৩.০০		
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	২.০০	০.০০	৫.০০	০.০০	২৭.০০	০.০০	১৭৪.০০	৩৫.০০	১৪০.০০	৬৪.০০	১০.০০	১.০০	
		৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	২.৫০	১৩.০০	২০.০০	৭০.৮৬	০.৩৮	২৭.০০	৩০.০০	২৭.০০	৩০.০০	১৪০.০০	৬৪.০০	১০.০০	১.০০	
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	৫.০০	০.০০	৩৩.৭০	০.০০	২৭.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১৪০.০০	৬৪.০০	১০.০০	১.০০	
		৬	খুলনা	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		৪০.০০	১৩০.০০	১০৪.০০	৩১৯.০০	১৬.০০	৫৫০.০০	৩৯০.০০	১০০০.০০	১৫০.০০	৪৫.০০	২.০০	
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১৯.১৫	৪৩.০০	২৮.৮০	২৩.০০	১.৪৫	১২.০০	৬১.৫০	৭০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	০.০০		
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১২.৮০	৫২.২৯	৫১.৩০	৫১.১০	২.০৫	১২.০০	১২.৫০	১৭০.০০	২১.০০	১০.২৫	১০.২৫	১.০০		
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	০.০০	০.০০	২৫.৫০	০.০০	০.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১৮.৮৭	৪৩.৭৯	৫২.৭১	৬৩.২১	০.৯৫	১৮.০০	৩১.৫০	২৮০.০০	২৮.৮০	১০.২৫	১০.২৫	১.০০		
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	০.০০	০.০০	৪১.৪০	০.০০	০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১.০০		
৭	গোপালগঞ্জ			বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		১৮.০০	৬০.০০	৫০.০০	১২০.৭০	১.৯০	৬৭৪.০০	১৫০.০০	৬১৫.০০	১৩৫.০০	৬৪.০০	২.০০	
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	০.০০	৩.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	১৪.৪০	২.০০		
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	০.০০	১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৩.০০	৪.০০	১.২০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৮.০০	৫৩.৬৫	৩০.০০	৩০.০০	১.০০		
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.৬৫	৯.৯৬	১.০০	৫১.৯৬	০.২৮	৬.০০	০.০০	১২৮.০০	৫৩.৬৫	৩০.০০	৩০.০০	১.০০		
		৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৩.০০	৩.০০	৬.১৫	৬.০০	০.৬০	১০.০০	২.০০	১৮৫.০০	৩২.০০	১১.৬০	১১.৬০	১.০০		
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	৩.১৫	০.১৫	৩৬.০০	০.১০	৪০.০০	০.০০	১৮৫.০০	৩২.০০	১১.৬০	১১.৬০	১.০০		
		৮	ময়মনসিংহ	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা		৪৫.০০	১২২.০০	১০০.০০	১৬৩.০০	১৭.৮০	২৫৭.০০	২২০.০০	১০০০.০০	১৫০.০০	৪০.০০	৭.০০	
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			৬.০০	৩১.০০	১২.৫০	২৩.০০	২.১৫	৪১.৫০	৬৩.৯৫	১২০.০০	৬০.০০	১২.০০	১২.০০	৩.০০		
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	২.৫০	৭.০০	১৩.০০	০.৭০	২.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০		
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			৮.০০	৪৬.০০	১৮.৫০	৩৯.০০	১.৪৯	৯৯.৫০	১৪৩.০০	১৫৫.০০	৪৬.০০	১১.০০	১১.০০	৪.০০		
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	৪.০০	০.০০	২৪.০০	০.৫৫	২৫.১০	২০.০০	২৫.১০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০		
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			২১.৫০	১৬.১২	৪২.৩৫	২০.০০	৫.৪০	৫২.১৫	৪৭.০০	১৬২.০০	২৬.৩০	১০.২০	১০.২০	৪.০০		
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	৫.০০	০.০০	১৫.০০	২.৫৯	১.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০		

ক্রম	জোনের নাম	জোনের লক্ষ্যমাত্রা	পুনঃনির্মিত মহাসড়ক (কিমিঃ)	মজবুতকরণকৃত সড়ক (কিমিঃ)	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	রিজিড পেভমেন্টকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার)	পুনঃনির্মিত সেতু ও কালভার্ট (মিটার)	ইনফরমেশন ও রেগুলেটরি সাইন-সিগন্যাল ও কিঃমিঃ পোস্ট স্থাপন (সংখ্যা)	রোড মার্কিংকৃত মহাসড়ক (কিমিঃ)	মহাসড়কের আন্তঃবাহকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধক স্থাপনা / বৃক্ষ অপসারণ (কিমিঃ)	মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণযোগ্য, জনহিতকর ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহীত (সংখ্যা)	অন্যান্য কাজ (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৯	রাজশাহী	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা	৭.০০	৮৮.০০	১০০.০০	১৮০.০০	৬.০০	৪০.০০	১২০.০০	১২০০.০০	১৫০.০০	১৫.০০	৭.০০	
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	১.৫০	২১.০০	২২.৫০	১৬.০০	১.৮৫	১২.০০	২৪.০০	১৪৫.০০	১৫.০০	২.৫০	৩.০০
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	২.৩০	২৭.০০	৩১.০০	৩২.০০	২.১৫	২২.০০	৩২.০০	৪২০.০০	৬৬.০০	৬.৫০	৪.০০
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	১.২৫	১.২৫	৩৬.০০	০.৭৫	৬.০০	১২.০০				
		৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	২.৭০	২০.৭৫	৩৪.৫০	১৮.০০	০.০০	০.০০	১২.০০	৪০৫.০০	৪৩.০০	৩.০০	২.০০
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	১.৫০	০.০০	৪৫.০০	১.২৫	০.০০	১৬.০০				
		১০	রংপুর	বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা	৩২.০০	১৪০.০০	১০৩.০০	৩৪১.০০	১৪.২০	৭১.০০	৩৮০.০০	১৮৩০.০০	৪৭৬.৫০	৫০.০০
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			৪.৭৪	৩৭.৬৫	২০.৬৩	৩৩.৭০	২.৫৪	৬৩.২৫	৩২.৭৫	১১৭.০০	২২.৫০	৬.৭০	২.০০
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	০.০০	০.০০	২.২৫	০.৪৫	০.০০	১০.২৫				
২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১১.৫৪	৩৯.৬০	৪৬.১১	৯৬.৪২	৪.৪৯	১২০.২৫	৪১.৭৫	৫৪৩.০০	১০০.৯২	৬.৫০	৬.০০
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	০.০০	০.০০	৯.২৫	০.৪৫	০.০০	৫৩.২৫				
৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত			১০.৫০	২৬.৯৫	১৫.৯৩	৭৫.০০	৫.০৯	৪৯.২৫	৩৬.৭৫	৭৬০.০০	১২৬.০৪	২৫.১০	৬.০০
	রক্ষণাবেক্ষণ খাত			০.০০	০.৩৩	৪.০০	৬.৫৫	০.৬৫	০.০০	৭৫.২৫				
১০	সকল জোনের সর্বমোট =			বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা	২৬২.০০	৮২০.৫০	৮০৬.০০	২২১০.৭০	৭৭.৯০	৫৪৪৬.০০	৪০২৫.০০	১০১৯৫.০০	১৭৮৪.৫০	৫১৭.০০
		১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৫৬.০১	১৭২.৩৪	১৩২.৪৬	১৭৭.৭৫	১০.৯৫	৮১৫.৭৫	৪২৫.২০	১৪৮৮.০০	২০১.৪৫	১৩৭.৭০	২৬.০০
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	৬.১১	১৩.৩৩	৭৫.১২	১.৬০	১৭.৫০	১৫০.৭৫				
		২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৮৫.৬২	২৫৭.১৭	২৪৮.৯১	৪১৭.৪৭	১৪.২৬	১৫১৯.২৫	৭৩১.২৫	২৭৬৪.০০	৪৮৮.৫৭	১৬০.৩৫	৩২.০০
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	৪.৬৫	২৯.৯৬	৯.৫৯	২৪৩.৯৮	২.১৮	৩২৬.৫০	২৪৫.২৫				
		৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	উন্নয়ন খাত	৮২.০০	১৮১.৩৬	২৬৩.২৯	৪৩৩.০৭	১৬.৪৮	১৫৪৯.৪০	১০৬৯.৭৫	৩১৬১.০০	৪৮৮.৬৪	১২৮.২০	২৬.১৫
			রক্ষণাবেক্ষণ খাত	০.০০	২৬.৯৮	১১.৬৫	৩২৭.৬৫	৫.৯৯	১২৪.০০	২৩১.২৫				
		সর্বমোট অর্জন =			২২৮.২৮	৬৭৩.৯২	৬৭৯.২৩	১৬৭৫.০৪	৫১.৪৬	৪৩৫২.৪০	২৮৫৩.৪৫	৭৪১৩.০০	১১৭৮.৬৬	৪২৬.২৫


 এ.কে.এম হামিদুর রহমান
 আইডি নং-৬০২১৩১
 নির্বাহী প্রকৌশলী, সওভ
 পিরিয়ডিক মইনটেন্যান্স বিভাগ--
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও ঢাকা


 মোঃ জিবরুল হাসান
 পরিচিতি নং-০০১০২৯
 ডিউবাধায়ক প্রকৌশলী (সংযো), সওভ
 রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেস
 সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।