



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
রৌমারী, কুড়িগ্রাম।
www.lged.gov.bd



“উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র”

স্মারক নং : ৪৬.০২.৪৯৭৯.০০০০.০৯৯.০০.২০.৪২৬

তারিখঃ ২৯/০৭/২০২১ইং

বিষয় : ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৪ (চার) পাতা

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উপজেলা প্রকৌশলী
রৌমারী, কুড়িগ্রাম।

Email: ue.rowmari@lged.gov.bd

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে এডিপির থোক বরাদ্দকৃত অর্থের আওতায় গৃহীত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন ।

থোক বরাদ্দ = ৯৭,৪১,০০০/-

থোক ব্যয়িত টাকা = ৯৭,৪১,০০০/-

গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা = ৪২ টি

অব্যয়িত অর্থ = নাই

কাজের অগ্রগতি = ১০০ %


উপজেলা : রৌমারী, জেলাঃ কুড়িগ্রাম ।

২০২০-২১ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ এডিপি বিবরণী ।			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডিজি কেন্দ্র	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/ সিপিপি)	জামানত আকর ভ্যাট এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা ।	মন্তব্য
কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০শে জুন /২১ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত									
১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ১ম ২য় ৩য়		২৮.৬৫ ১৪.৩২ ২১.৪৯ <u>৩২.৯৫</u> ৯৭.৪১ <u>বিশেষ</u> ১.৭৭ ১.২৮ <u>০.৭৭</u> ৩.৮৭	ক) কোমরভাঙ্গি পাখিউড়া আশ্রয় কেন্দ্রে গাইড ওয়াল নির্মাণ । খ) নওদাপাড়া কবরস্থান থেকে মাদ্রাসার রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ । গ) দাঁতভাঙ্গা ইউপির বদিয়ার মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে গুচ্ছ গ্রামে গাইড ওয়াল নির্মাণ ।	৯,৩০,০০০	৮,৮৩,৫০০	৮,৮৩,৪৯৮		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	প্রতিদিনের খবর দৈনিক কুড়িগ্রাম খবর		টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ক) ফকিরপাড়া হাফেজি মাদ্রাসার পার্শ্বের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ । খ) টাপুরচর আশ্রয় কেন্দ্রে গাইড ওয়াল নির্মাণ । গ) ই: খেদাইমারী হাছেন এর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ । ঘ) ডিসি রাস্তা হতে আঞ্জু ম্যাডাম এর বাড়ির রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ ।	৬,৮০,০০০	৬,৪৬,০০০	৬,৪৫,৯৯৯		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			ক) কোমরভাঙ্গি নয়াপাড়া রবিউল এর বাড়ি হইতে দক্ষিন দিকে জাহিদুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। খ) নমদাস পাড়া নুরুল আমিনের বাড়ী - গোপালের বাড়ী পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ। গ) রৌমারী গ্রাম একরামুল মুক্তিযোদ্ধার বাড়ী হইতে ছাইদুরের বাড়ি হয়ে আনোয়ার আর্মির বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ।	৫,৪২,০০০	৫,১৪,৯০০	৫,১৪,৮৭৬		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ক) টালুয়ারচর আসাদুলের দোকান থেকে দক্ষিণ দিকে আবুল হোসেনের পুকুর পর্যন্ত সিসি রাস্তা মেরামত। খ) বানছার চর ব্রিজ -উত্তর দিকে খোদা বক্সের বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ	৬,৯২,০০০	৬,৫৭,৪০০	৬,৫৭,৫৩৫		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ক) ডিসি রাস্তা হতে মিনুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। খ) ঝগড়ারচর সুরঞ্জামানের বাড়ি হতে দক্ষিণ দিকে গোলাম শহিদেের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ। গ) মিনহাজ এর বাড়ী হতে শাপলা পর্যন্ত অসমাপ্ত রাস্তা সিসি করণ। ঘ) নুর মোহাম্মদ বিহাড়ীর বাড়ি হতে মুবারকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	৭,২০,০০০	৬,৮৪০০০	৬,৮৩,৯৭৬		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ক) খাটিয়ামারীতে মিনি সুইস গেট নির্মান।	১০,০০,০০০	৯,৫০,০০০	৯,৪৯,৯৯০		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ক) চর বামনের চর শহীদ মিন্তীর বাড়ীর পাশের রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। খ) চর শৌলমারী বালিকা বিদ্যালয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	৪,০০,০০০	৩,৮০,০০০	৩,৭৯,৯৮৮		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ক) ২নং শৌলমারী ইউনিয়নের ডিসি রাস্তায় উত্তর ও দক্ষিন মাথায় ইউনিয়ন প্রবেশ পথে	৫,০০,০০০	৪,৭৫,০০০	৪,৭৪,৯৪২		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			ধন্যবাদ ও স্বাগতম ফলক নির্মাণ। খ) কাজাইকাটা লাউবাড়ী বাজারের পশ্চিম পার্শ্ব রাস্তায় সিএলপি ড্রেন নির্মান। গ) রৌমারী গ্রাম জামে মসজিদ সংলগ্ন মোক্তবে টয়লেট নির্মান।															
			দাঁতভাংগা কড়াইবাড়ী - রৌমারী সুইসগেট হাবরিহাট রাস্তায় মাটি ভরাট কাজ (অংশ -১)	৭,২১,৪০০	৭,২১,২৮৫	৭,২১,২৮৫		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দাঁতভাংগা কড়াইবাড়ী - রৌমারী সুইসগেট হাবরিহাট রাস্তায় মাটি ভরাট কাজ (অংশ -২)	৭,২১,৪০০	৭,২১,২৮৫	৭,২১,১৮৬		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দাঁতভাংগা কড়াইবাড়ী - রৌমারী সুইসগেট হাবরিহাট রাস্তায় মাটি ভরাট কাজ (অংশ -৩)	৭,২১,৪০০	৭,২০,৮৭৪	৭,২০,৮৭৪		১০০%	১০০%		২০/০৫/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			যাদুর চর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্লাট ফরম সহ নল কুপ স্থাপন।	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		পিআইসি	আয়কর ,ভ্যাট কর্তন হয়েছে	হ্যাঁ	
			যাদুর চর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দুঃস্থ পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ পানি নলকুপ সরবরাহের করণ	৩৪,০০০	৩৪,০০০	৩৩,৯৯৯		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		পিআইসি	ঐ	হ্যাঁ	
			পশ্চিম ইজলামারি বিল হইতে মাদারটিল্লা ভায়া হয়ে জিজিরাম নদীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন।	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		পিআইসি	ঐ	হ্যাঁ	
			৪নং রৌমারী ইউনিয়ন পরিষদে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে স্প্রে মেশিন বিতরণ।	৩৪,০০০	৩৪,০০০	৩৪,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		পিআইসি	ঐ	হ্যাঁ	
			দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের দুঃস্থ জনগণের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ।	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	ঐ		পিআইসি	ঐ	হ্যাঁ	

			টালুয়ারচর চেয়ারম্যানের বাড়ি জামে মসজিদের ওয়ুখানা ও টয়লেট নির্মাণ।	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			২নং শৌলমারী ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি সিটলের আলমারী ত্রয়।	৩৪,০০০	৩৪০০০	৩৪,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			সমগ্র ৩নং বন্দবেড় ইউনিয়নে স্প্রে মেশিন বিতরণ।	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৪৯,৯৯৯		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			বন্দবেড় ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহ।	৮৪,০০০	৮৪,০০০	৮৪,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			উ: খেদইমারী আফাজ মুক্তার এর বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে ব্রীজের পশ্চিম কংক্রিটের খুটিসহ কাঠের ব্রীজ নির্মাণ।	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১,৯৯,৯৬২		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা সামগ্রী সরবরাহ (অংশ-১)	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০	১,৫০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা সামগ্রী সরবরাহ (অংশ-২)	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			রৌমারী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			রৌমারী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য টিউবওয়েল সরবরাহ	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			বিভিন্ন ইউনিয়নে স্প্রে মেশিন বিতরণ	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			কাজাইকাটা আলমের বাড়ির মসজিদের গাইড ওয়াল নির্মাণ	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	১,৭৫,০০০		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		পিআইসি	এ	হ্যাঁ	
			এডিপির উন্নয়ন মূলক কাজ তদারকি ও আনুসংগিক খরচ	৫০,০০০	৫০,০০০	৪৯৫৪৯		১০০%	১০০%		২০/০৪/২১	৩০/০৬/২১	এ		ডিপি	এ	হ্যাঁ	


 ২৭.৭.২১
 উপজেলা প্রকাশিনী
 এলজিইডি
 রৌমারী, কুড়িগ্রাম


 ২৯.০৭.২০২১
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 রৌমারী, কুড়িগ্রাম।


 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 রৌমারী, কুড়িগ্রাম।