



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।

পাখানাঘেরা
রক্তক্ষয়ণী
Bangladesh



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী



সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান
০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

জুন / ২০২৩ পর্যন্ত



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি


এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক মাসের নাম : জুন/২০২৩

প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশনের জলাবদ্ধতা নিরসন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অবকাঠামো নির্মাণ।
প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৪-১২-২০১৯ খ্রি:
মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০২০-ডিসেম্বর/২০২৩।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ			জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	১০০%	১০০%	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	১০০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭			৮			
	মোট	১২২৮.০১৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	জিওবি	৯৮২.৫২৩৯	৩২৯.৯০৭৫	৩৩.৫৮%	৪৬৭.৫০	৪৬৭.৫০	৪৬৭.৫০	১০০%	১০০%	৭৯৭.৪০৭৫	৮১.১৫%	৮২%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


✓ প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।


প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট।



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত ছক

মাসের নাম : জুন/২০২৩


প্রকল্পের নাম : সিলেট সিটি কর্পোরেশন নগর ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ।


প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ : ২৯-০৬-২০২১ খ্রি:

মেয়াদকাল : জুলাই/২০২১-জুন/২০২৪।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় অগ্রগতি(%সহ) (প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী)		১৫% সংরক্ষিত রেখে আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩)	অবমুক্তি	বরাদ্দের তুলনায় পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি (%) সহ		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				
						আর্থিক অগ্রগতি (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (%সহ)	বাস্তব অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮				
	মোট	৪৯.৩৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	জিওবি	৪৪.৪৪	২০.০০	৪৫%	১২.৭৫	১২.৭৫	১২.৭৫	১০০%	১০০%	৩২.৭৫	৭৩.৬৯%	৭৪%
	প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


প্রধান প্রকৌশলী
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।


প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সিলেট সিটি কর্পোরেশন।