



সিলেট সিটি কর্পোরেশন

নগর ভবন, সিলেট

www.scc.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ছক-ক

বিষয়: সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government performance Management System) এর আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) এর (জুলাই ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) পরিবীক্ষণ কাঠামো।

সূত্র:-স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং:-৪৬.০০.০০০০.০৩৯.০০৫.০০১.২০২০-৮৯৮ তারিখ:-০৪ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ


কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১								
						অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলিত মান	চলিত মানের নিম্নে	সন্তোষজনক নয়	চলমান		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য														
[১] নগর এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন	২৬	১.১ পাকা সড়ক নির্মাণ এবং উন্নয়ন	১.১.১ নির্মিত পাকা সড়ক	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	৩৫							বাস্তবায়নাধীন	
					অর্জন	৫								
		১.২ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	১.২.১ রক্ষণাবেক্ষনকৃত পাকা সড়ক	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	২৪								৬
					অর্জন	৬								
		১.৩ পাকা সড়কে ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ	১.৩.১ নির্মিত এবং রক্ষণাবেক্ষনকৃত ব্রীজ, কালভার্ট	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১১								৬
					অর্জন	১								

		[১.৪] সড়ক প্রসঙ্গকরণ।	[১.৪.১] নির্মিত প্রসঙ্গ সড়ক	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	২০						পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে		
					অর্জন	৩								
		১.৫ ফুটপাত নির্মান	১.৫.১ নির্মিত ফুটপাত	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	৩							বাস্তবায়নাধীন	
					অর্জন	০.৫০								
		১.৬ ড়েন নির্মান	১.৬.১ নির্মিত ড়েন	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	৩০							ঐ	
					অর্জন	৭								
		১.৭ ল্যাট্রিন নির্মান	১.৭.১ নির্মিত কমিউনিটি ল্যাট্রিন	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৩								উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
					অর্জন	১								
		১.৮ মসজিদ, মন্দির নির্মান এবং উন্নয়ন।	১.৮.১ উন্নয়নকৃত মসজিদ, মন্দির	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৫								প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
					অর্জন	২								
		১.৯ রিটেইনিং ওয়াল নির্মান	১.৯.১ নির্মিত রিটেইনিং ওয়াল	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	৩								বাস্তবায়নাধীন
					অর্জন	২.৫								
		১.১০ ওয়ার্কওয়ে নির্মান।	[১.১০.১] নির্মিত ওয়ার্কওয়ে	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	৩								প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন
					অর্জন	২.৫								
১.১১ সেবক কলোনী নির্মান।	১.১১.১ নির্মিত ষ্টাফ কোয়ার্টার, অফিস ভবন এবং সেবক কলোনী	বর্গঃ মিঃ	লক্ষ্যমাত্রা	২১১৯								বাস্তবায়নাধীন		
			অর্জন	৬০০										
১.১২ নদীর তীর সংরক্ষন	১.১২.১ সংরক্ষিত নদীর তীর	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা	১								বাস্তবায়নাধীন		
			অর্জন	০.২০										
২. নাগরিক সুবিধা উন্নয়ন	২৫	২.১ সড়ক বাতি স্থাপন।	২.১.১ স্থাপনকৃত সড়ক বাতি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২০০০						চলমান		
					অর্জন	৫০০								
		২.২ সড়কবাতি রক্ষনাবক্ষণ	২.২.১ রক্ষনাবক্ষণকৃত সড়কবাতি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১৮০০০							প্রকল্প চালু করার অপেক্ষায় রয়েছে	
					অর্জন	৪৫০০								

		২.৩ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা সড়কবাতির লোড সেন্টারগুলো পরিচালনা করণ।	২.৩.১ পরিচালিত সড়কবাতির লোড সেন্টার।	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১০০						চলমান	
					অর্জন	৩০							
		২.৪ ফ্লোরোসেন্টে বাতি এলইডি বাতিতে প্রতিস্থাপনকরণ কাজ।	২.৪.১ প্রতিস্থাপিত এলইডি বাতি	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২০০০							চলমান
					অর্জন	১৫০							
		২.৫ নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ আলোকসজ্জা	২.৫.১ স্থাপিত বিশেষ আলোকসজ্জা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৫							চলমান
					অর্জন	১							
		২.৬ প্রাইমারী বর্জ্য কালকেশনে মেডিকেল বর্জ্য পৃথকীকরণ।	২.৬.১ পৃথকীকরনকৃত মেডিকেল বর্জ্য।	মেট্রিক টন/বছর	লক্ষ্যমাত্রা	১৫০০							চলমান
					অর্জন	৫০০							
		[২.৭] সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এস,টি,এস) নির্মাণ	[২.৭.১] নির্মিত সেকেন্ডারী ট্রান্সফার স্টেশন (এস,টি,এস) নির্মাণ	বর্গ মিটার	লক্ষ্যমাত্রা	৬০০							চলমান
					অর্জন	২০০							
		২.৮ মা-শিশুর টিকাদান কার্যক্রম।	২.৮.১ টিকাপ্রাপ্ত মা ও শিশু।	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২০০০০							চলমান
					অর্জন	৫০০০							
		২.৯ ভিটামিন এ + ক্যাম্পাইন।	২.৯.১ ভিটামিন এ গ্রহনকৃত শিশু।	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১২৪০০০							ঐ
					অর্জন	২০০০							


		২.১০ মশক নিধন কার্যক্রম।	২.১০.১ পরিচালিত কার্যক্রম।	সংখ্যা/ বৎসর	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৪২ ১০						ঐ	
		২.১১ নৈশ বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করণ।	২.১১.১ পরিচালিত নৈশ বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়।	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৫ ১						চলমান	
৩. বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ	১২	৩.১ গভীর নলকূপ স্থাপন	৩.১.১ স্থাপনকৃত গভীর নলকূপ	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৫ ১						বাস্তবায়নাধীন	
		৩.২ পানি শোধনাগার হতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	৩.২.১ পানি শোধনাগার হতে সরবরাহকৃত পানি।	লিটার / দিন	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১.৪৫ কোটি ১.৪৫ কোটি						চলমান	
		৩.৩ পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন।	৩.৩.১ স্থাপনকৃত পাইপ লাইন।	কি.মি.	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৪ ১.৫০						চলমান	
		৪.১ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ।	৪.১ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা।	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩০ ১							উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
		৪.২ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনায়	৪.২.১ দক্ষ জনবল।	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২০							পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে

		দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ।			অর্জন	১						
		[৪.৩] মাসিক সভাকরণ	[৪.৩.১] মাসিক সভা সম্পন্ন	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৯						উদ্যোগ নেয়া হয়েছে
		[৪.৪] মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[৪.৪.১] সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পন্ন	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৮০						পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে
		[৪.৫] স্থায়ী কমিটির সভাকরণ	[৪.৫.১] স্থায়ী কমিটির সভা সম্পন্ন	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৫৬						মাসিক সভায় সম্পন্ন করা হয়েছে
		৪.৬ প্রকল্প প্রস্তুতকরণ	৪.৬.১ প্রকল্প প্রস্তুত সম্পন্ন	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪						সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে
		৪.৭ আর্থিক অনুদান	৪.৭.১ আর্থিক অনুদান প্রদান সম্পন্ন	পরিমাণ (লক্ষ)	লক্ষ্যমাত্রা	৩২						নিয়মিত স্থায়ী কমিটির সভা পরিচালনা হয়েছে
					অর্জন	৫						চলমান
৫. আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন	৩	[৫.১] বস্তি এলাকায় হতদরিদ্রদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী প্রদান	[৫.১.১] প্রদানকৃত শিক্ষা সামগ্রী	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১৫২০						
					অর্জন	২০০						




		[৫.২] ঝরে পরা শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[৫.২.১] পরিচালনা কৃত শিক্ষা কার্যক্রম	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২০							কাজ প্রক্রিয়াধীন
					অর্জন	৫							
		[৫.৩] দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুষ্টি ভ্রাতা প্রদান	[৫.৩.১] প্রদানকৃত ভ্রাতার সংখ্যা	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	২৮৮০							প্রকল্পের কাজ চলমান
					অর্জন	১৫০							
[১] দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪							কাজ প্রক্রিয়াধীন
					অর্জন	১							
			[১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	১২							কাজ প্রক্রিয়াধীন
					অর্জন	১							

		[১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪							কাজ প্রক্রিয়াধীন
					অর্জন	০							
		[১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪							কাজ প্রক্রিয়াধীন
					অর্জন	০							
		[১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪							কাজ প্রক্রিয়াধীন
					অর্জন	০							
		[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন	[১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা	৪							কাজ প্রক্রিয়াধীন
					অর্জন								
						১							



	[৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়িত		অর্জন	২৫						
	[৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	লক্ষ্যমাত্রা	৮০						কাজ প্রক্রিয়াধীন
			অর্জন	০							
		[৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	লক্ষ্যমাত্রা	৫০						কাজ প্রক্রিয়াধীন
			অর্জন	০							
	[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	লক্ষ্যমাত্রা	১৫.১২.২০						কাজ প্রক্রিয়াধীন
				অর্জন	০						



মোঃ রুহুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
সিলেট সিটি কর্পোরেশন