

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
www.shailkupa.jhenaidah.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৪.৪৪৮০.০০০.১৪.০৫২.২২- ৮০১ (যুক্ত)

তারিখ: ৩০-০৮-২০২২ খ্রিঃ।


বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ বছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০৫(১).২০২২-২৩(৭) তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে শৈলকুপা উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ বছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত তথ্যাদি প্রাপ্ত হকে পূরণ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ২০২১-২০২২ বছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত হকে পূরণকৃত তথ্যাদি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক-০৯ (আট) ফর্দ।



কানিজ ফাতেমা লিজা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শৈলকুপা, ঝিনাইদহ।
ফোন: ০২৪৭৭৭৪৯৮৬০
email: unoshailkupa@mopa.gov.bd

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃঃ আঃ- সহকারী সচিব, মূল্যায়ন-৩ শাখা।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হ্রাসকৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক " প্রতিবেদন ছক "

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ ।
 ২। এডিপি খোকে / বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন:

ক্র.সং.	কিছু	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম ও অর্থ বায়	৫	৬	৭	৮	৯		১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
										সংস্থিত এসসিডিজি কোড	১০									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী					বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বায়															
কোডিড- ১৯ বরাদ্দ	১৬/৮/২০২১	৪.৭৯	৪৭৯০০০.০০	৪৭৯০০০.০০	৪৭৯০০০.০০	৪৭৯০০০.০০	৪৭৯০০০.০০	৪৭৯০০০.০০	১০০%	১০০%		২০/৮/২০২১	২০/৮/২১	২০/৮/২১	২০/৮/২০২১	২০/৮/২০২১	২০/৮/২০২১	২০/৮/২০২১	২০/৮/২০২১	২০/৮/২০২১
১ম কিস্তি	১/৫/২০২১	২৭.১৬	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%										
২য় কিস্তি	২/১১/২১	২৭.১৬	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%										
৩য় কিস্তি	২৬/১/২০২২	২৭.১৬	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%										
৪র্থ কিস্তি	১৭/৮/২২	২৭.১৬	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%										

Handwritten signature and date: ১০/৫/২২

Handwritten signature: Samir

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী		বস্তায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																
ক্রিতি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুজি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংগ্রহ এমডিপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থিক আধিকার	আর্থিক বাস্তবায়নের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	ফটো / পর	কেন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেকসর/ নিশিপিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটসহ টাকার কর্তন করা হয়েছে কিনা	সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিদেশিকা পালন হয়েছে কিনা
								আর্থিক অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)									
			মদ্যাহরণ ইউনিয়ন পরিষদ অবনয়ন প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			ক) বৃগড়া পাকার মাথা হতে জঞ্জিয়ারের বাড়ি অতিমূল্যে রাস্তা ফ্রাট সলিং করণ ও খ) বৃগড়া জমার আঁকির বাড়ি হতে মন্ডিনের দোকান পর্যন্ত রাস্তা ফ্রাট সলিং করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			আবাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন বাড়িতে নলকুণ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			নিজামুলপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন রং করা সর জোয়ারখান শাহরের কাঠের হাতাওয়ালা ঘোর তৈরী করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			উদয়পুর ইউনিয়নের লক্ষদীয়া জাজিঙ্গ শেখের বাড়ি হতে পুর পর্যন্ত রাস্তা খাটান করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			ধুপপুর ইউনিয়নে ডাটাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন বিল্ডিং সংস্কার ও রং করণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			ফুলপুর ইউনিয়নে ডি.জি.চাঁদ সেন্টারে ১টি কাচকাপ ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি রঙিন প্রিন্টার, ট্রেনার এবং ১টি কম্পিউটার টেবিল ক্রয়।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			শৈলকুলা উপজেলাধীন ইউনিয়ন পুরাতন বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন বাড়িতে নলকুণ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			শৈলকুলা উপজেলাধীন ইউনিয়ন পুরাতন বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন বাড়িতে নলকুণ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%									
			হিরেকী ইউনিয়নের পাবনিকতপুর বাবু মন্ডলের বাড়ী হতে মনিরুল বিস্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্রাট সলিং করণ।	২৮০৩৩২.০০	২৬৬৮৮৫.৮	২৬৬৮৮৫.০০		১০০%	১০০%									

২০/০৮/২০২২

ক্রমিক সংখ্যা	কিছু	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাহ্যায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বায়		প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	তারিখে অর্থ বায়	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ বায়	সংশ্লিষ্ট এসজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আবশিষ্ট র তা র তারিখ	আবশিষ্ট কাজ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট / সর	কেন পঞ্জীয়ন করা হয়েছে টেক্সট/ নিপিপিপি	ক্রমানত, আবশ্যিক, জাট করা হয়েছে কিনা	নিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নির্দেশিকা পাঠান
					আর্থিক (%)	ভৌত (%)																
				কাজিগারপুর ইউনিয়নের মহিষখালী খালের ধার - মহিষখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা এইচবিবি করন . খ) জালিয়াপাতা বেকার বাজার - জালিয়াপাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা এইচবিবি করন ও গ) ময়ূরপুর বেস্টের বাজী - খলিদের বাজী রাস্তা এইচবিবি করন			৩৯৮৭৩০.০০	৩৭৮৫০.৩৪	৩৭৮৫০.০০	৩৭৮৫০.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				দিনপার ইউনিয়নের সিদ্ধি বিনয় বাজী হতে শহিদের বাজী অভিমুখি ও শফির বাজী হতে মোলার বাজী অভিমুখি রাস্তা ষ্টাট সলিডি করন ।			২৬৯৭৩০.০০	২৫৬২৪৩.৫	২৫৬২৪৩.০০	২৫৬২৪৩.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				কীচেরকোল ইউনিয়নের কীচেরকোল স্থপন মোলার বাজী হতে মোলার অভিমুখি রাস্তা এইচবিবি			২৪৯০৫২.০০	২৭৯৩৪৮.৫	২৭৯৩৪৮.০০	২৭৯৩৪৮.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				সারুটিয়া ইউনিয়নের কুতিনার নিধির বাজী হতে পিন রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন ।			৩০০৮৯৯.০০	৩১৪৩৪৮.১	৩১৪৩৪৮.০০	৩১৪৩৪৮.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				বাগিচাপুর ইউনিয়নের শরীফপুর বেস্ট কালেক্টরুলের বাজী অভিমুখি রাস্তা ষ্টাট সলিডি করন ।			৩০৯৬২০.০০	২৪১১৪৭.৬	২৪১১৪৭.০০	২৪১১৪৭.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				ধলহরাস্ট ইউনিয়নের ডাউটিয়া পাকা রাস্তা হতে ডাউটিয়া লেক্সারের পোকন অভিমুখি রাস্তা এইচবিবি করন ।			৩০৯৮৩৮.০০	৩২২৮৪৬.১	৩২২৮৪৬.০০	৩২২৮৪৬.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				মানাহরপুর ইউনিয়নের হাজারামিনা পুরপাড়া পোরহানের রাস্তা এইচবিবি			২৪৯১০২.০০	২৩৬৬৪৬.০	২৩৬৬৪৬.০০	২৩৬৬৪৬.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				বগুড়া ইউনিয়নের নাগিরিট রাস্তার মূখর পোকনের সামনে - বারিষ্ক মোলার বাজী অভিমুখি রাস্তা ষ্টাট সলিডি করন ।			২৯০০৬৬.০০	২৭৫৫৬২.৭	২৭৫৫৬৩.০০	২৭৫৫৬৩.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে
				আবহিপুর ইউনিয়নের আবহিপুর বাজার পাকা রাস্তা হতে ফরিপুরের গোডাউন পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন ।			২৭০২৫৫.০০	২৩৪২৪৭.৩	২৩৪২৪৭.০০	২৩৪২৪৭.০০		১০০%	১০০%		১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২		৫%	টেক্সট	হয়েছে	হয়েছে

১০/১০/২২

ক্রিতি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্ধ বায়	সংশ্লিষ্ট এনালিটিক কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক র তাৎকালিক কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট / পর	কেন	জার্মানত, অ্যাকর, আটার	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন
							আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)								
২০২১-২০২২ অর্ধ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাংলাদেশ প্রকল্পের নাম ও অর্ধ বায়															
			নিজামপুর ইউনিয়নের বাগুটিয়া গোলাঘর অলী বিশ্বাসের বাড়ী - সিরাজ মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এম্বিবিবি করন।	৩৪৩০২৬.০০	৩২৫৮৬৫.২	৩২৫৮৬৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে
			মুখার ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	৩৩৩০০৬.০০	৩২০৪৪০.৭	৩২০৪৪০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	
			মুখার ইউনিয়নের আটাই বাজার পুরাতন জনতা বাংকের পাশ দিয়ে রইচ সোণার পুরুর পালাপাইডিং শর ওমরের বাড়ী অতিমুখি রাস্তা এম্বিবিবি করন।	২২২৮৪৬.০০	২১৬২০৬.৬	২১৬২০৬.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	
			সারুটিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ২০টি নলকূপ সরবরাহ ও খড়লোকুটি পিচ রাস্তা হতে ঈপার অতিমুখি রাস্তা স্টাট শনিং করন।	২০৪৬৭৭.০০	২২২২৬৬.৫	২২২২৬৬.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	
			হাকিমপুর ইউনিয়নের বরিয়া শরিফুলের বাড়ী - রজাকের বাড়ী অতিমুখি রাস্তা স্টাট শনিং করন।	২২৪৫৮৫.০০	২০৮৬০৫.৮	২০৮৬০৬.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	
			মানোহরপুর ইউনিয়নের নওপাড়া মকস্দের বাড়ী হতে মুল অতিমুখি রাস্তা এম্বিবিবি করন।	১৭৬৬৫৬.০০	১৬৭৮২৬.১	১৬৭৮২৬.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	
			বগুড়া পশ্চিমপাড়া মসজিদ-বানা কাজীর বাড়ী অতিমুখে রাস্তা স্টাট শনিং	২০৫৭১১.০০	১৯৫৪২৫.৫	১৯৫৪২৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	
			আবাইপুর ইউনিয়নের ফরিদুলের গোড়াইন হতে মানান এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এম্বিবিবি করন।	১৯২২৫৫.০০	১৮৭৪০১.৮	১৮৭৪০১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	
			নিজামপুর ইউনিয়নের রত্নসন্দনপুর মুখার সোণার বাড়ী হতে গোবিন্দ অতিমুখি রাস্তা এম্বিবিবি করন।	২৪৩২৬০.০০	২৩২০৬৬.৯	২৩২০৬৬.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১৪/০৬/২০২২	১৫/০৬/২০২২	২৪/০৬/২০২২	৫%	নিম্নের	টেকার	হয়েছে	হয়েছে	

১৩/০৬/২২

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের (বাজ্য) বিবরণী		ব্যক্তিগত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়															
পত অর্থ বছরের জের	এ অর্থ বছরের আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	বৃদ্ধি মূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখের অর্থ ব্যয়	প্রকল্প ব্যয়গণনা		অর্থায়নের আনুমানিক	অর্থায়নের	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	অর্থায়নের	সংগঠিত	কোন পদ্ধতিতে ব্যয়গণনা	জ্ঞানমত, আনুমানিক আয়ের টিকা	নির্দেশিত	
						সংগঠিত	অর্থায়ন										
		বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান পরিষদ ভবন প্রকল্প	৩৬৫০০০.০০	৩৬৫০০০.০০	৩৬৫০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১/৬/২০২২	২/৬/২০২২	৫/৬/২০২২	সমান	আরএক	কিউ	হয়েছে	হয়েছে
		ক) উপজেলা মহাজনের ওজুখানা সংস্কার, খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন চত্বরে পাবনা টাইলস স্থাপন। প) উপজেলা পরিষদ পুরুরে প্যানাসাইটিং করন। ঘ) উপজেলা বরেন্দ্রপুর দপ্তরের আইপিও, মালিকনির্ভর প্রকল্পের প্রকল্প।	৫২২০০০.০০	৫২২০০০.০০	৫২২০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১/৬/২০২২	২/৬/২০২২	৫/৬/২০২২	সমান	আরএক	কিউ	হয়েছে	হয়েছে
		(ক) আউটিয়া মাগিরিক বিদ্যালয়ে শহীদমিনার সংস্কার (খ) উপজেলা প্রতিরক্ষা সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে সেবা সংশ্লিষ্ট খোরাপী সংস্কার সরবরাহ। (গ) উপজেলা পরিষদ কাথালয়ে কম্পিউটার ও অংশীদারী সরবরাহ (ঘ) উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিসে চেয়ার সরবরাহ।	৩২০০০০.০০	৩২০০০০.০০	৩২০০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১/৬/২০২২	২/৬/২০২২	৫/৬/২০২২	সমান	আরএক	কিউ	হয়েছে	হয়েছে
		বিভিন্ন ইউনিয়নে (সুপ্তা, আবাইপুর, নিত্যানন্দপুর, উদ্যাপুর ও ফুলবাড়ি) টিউবওয়েল সরবরাহ ও স্থাপন করন।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১/৬/২০২২	২/৬/২০২২	৫/৬/২০২২	সমান	আরএক	কিউ	হয়েছে	হয়েছে
		সারটিয়া, বাকিপুর, ধলকোটাম ও মনোহরপুর ইউনিয়নে টিউবওয়েল সরবরাহ ও স্থাপন করন।	৬৯০৪৯০.০০	৬৯০৪৯০.০০	৬৯০৪৯০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১/৬/২০২২	২/৬/২০২২	৫/৬/২০২২	সমান	আরএক	কিউ	হয়েছে	হয়েছে
		আনুমানিক বরক ০.৫%।	২৫০০০.০০		২৫০০০.০০												
		অপরকী ১%।	৫০০০০.০০		৫০০০০.০০												
		সর্বমোট টিকা:	৫০০০০০.০০		৫২৯৬৯০.০০												

০১/০৫/২২

মোঃ মিজানুর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
এলাজিত্রিটি
শৈলকুপা, বিনাইনন্দর।

০১/০৫/২২


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শৈলকুপা, বিনাইনন্দর।


৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন এর ধরণ ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ ধরণ			রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়						এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়						অবশিষ্ট অর্থ যদি থাকে
				এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি / কোম্পানি কতি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয় (৭+৮)	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট (৯- ১০)=	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয় (১২+১৩)=	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট (১৪-১৫)=				
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭			
	এডিপি রাজস্ব			টেন্ডার সিপিপি	টেন্ডার সিপিপি														
	৪১	১৪	২০২১-২২	২২	১৯	৮.০০	৬.০০	৩২০৮৫০.০০	৫০০০০০০.০০	৫২২০৮৫০.০০	৫২৭৬৯৫০.০০	৪০৯০০.০০	০.০০	১১৩৪৩০০০.০০	১১৩৪৩০০০.০০	১১০০৮৪০৬.০০	৩৩৪৫৯৪.০০		

৫। প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং- (১) যোগাযোগ (রাষ্ট্রাঘাট ইত্যাদি) (২) পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশন (৩) শিক্ষা (৪) ভৌত অবকাঠামো (৫) স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।

৬। সার্বিক মন্তব্য : (এডিপি থেকে বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং গুণগত মান ভাল)


 মোঃ মিজানুর রহমান
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি
 ঠিকানা, বিনাইদহ।


 উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
 ঠিকানা, বিনাইদহ।