

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪১৯০.০০৪.১৮.০৯২.২৩-৭৭২

তারিখ : ১৪/০৮/২০২৩ খ্রি.

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-৩ শাখার ১৬/০৭/২০২৩ খ্রি.তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.২৩২.২০২৩-৯২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী শার্শা, যশোরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক উপজেলা প্রকৌশলী শার্শা, যশোর ১৩/০৮/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৪৬.০২.৪১৯০.০০০.১৪.১০০.২০২২-৮৬১ নং স্মারক পত্র মোতাবেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করেছেন। (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রস্বাক্ষর প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১। এডিপি'র বার্ষিক প্রতিবেদন = ০১ (এক) প্রস্থ।

২। রাজস্ব তহবিল প্রতিবেদন = ০১ (এক) প্রস্থ।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

সহকারী সচিব,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
মূল্যায়ন-৩ শাখা।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

জেলা প্রশাসক
যশোর।


(শারিয়ান চন্দ্র পাল)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।

ফোন : ০২৪৭৭-৭৬৭৪১১

E-mail: unosharsha@mopa.gov.bd

Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
শার্শা, যশোর।
www.lged.gov.bd



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০২.৪১৯০.০০০.১৪.১০০.২০২২-৬৮১

তারিখ : ১৬/০৮/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।

বিষয় :- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.২৩২.২০২৩-৯২

তারিখঃ ১৬-০৭-২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ১। এডিপি'র বার্ষিক প্রতিবেদন = ০১ (এক) প্রস্থ।

২। রাজস্ব তহবিল প্রতিবেদন = ০১ (এক) প্রস্থ।

(এম, এম, মামুন হাসান)
উপজেলা প্রকৌশলী
শার্শা, যশোর।

ফোন : ০৪২২৮-৭৫৩৮৭

E-mail: ue.Sarsha@lged.gov.bd

অনুলিপিঃ

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শার্শা, যশোর।
- ২। অফিস নথী।

বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩)। প্রতিবেদন :

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট পাবনা (স্থানীয় বরাদ্দ উৎস) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বরাদ্দ				সামগ্রিক SDG কোড	পঞ্চম বস্তাবলন অগ্রগতি		আইসিআর তালিকা প্রকল্পের অনুমান	সংরক্ষণের প্রকল্প	বাস্তবায়নের প্রকল্প	বাস্তবায়নের প্রকল্প	প্রকল্পের নাম
১. প্রকল্পের নাম	২. বরাদ্দের আয়	৩. মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		৮	৯					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১ম ও ২য়		৫৮৮.২৩	ইনোভেশন আইডিয়া হিসাবে শাশী উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে ভাড়া শহীদদের মৃত্যুর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার নির্মাণ (Package No- REV- DEV/SAR/2022-2023/W-01. TID-745857)	৯৫০০০০.০০	৯৪৪৪৬৭.০০	৯৪৪৪০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১০.১২.২০২২	১৪.১২.২০২২	১৭.০২.২০২৩	(১) নৈমিত্তিক (২) নৈমিত্তিক জোরের
			(ক) ডিহি ইউনিয়নের দক্ষিণ পাড়া পুরাতন ইদগাহ হতে বাগড়ের মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (খ) ডিহি ইউনিয়নে কাশিপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ হতে কুমারের বাড়ী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) ডিহি ইউনিয়নে তেবাড়ীয়া আলাউদ্দীনের বাড়ী হতে শামীমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (ঘ) ডিহি ইউনিয়নে গোড়পাড়া-কাংদাহ পাকা রাস্তা হতে কাশিপুর বাবলুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-02. TID-778087)	২৮০০০০০.০০	২৬৮৮৫০০.০০	২৬৬১৫৪৫.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১০.১২.২০২২	১৬.০৩.২০২৩	২৫.০৫.২০২৩	কাজ (৩) নৈমিত্তিক অবসারভার
			(ক) ডিহি ইউনিয়নে ০৯ নং ওয়ার্ডে শিববাস বিপ্লবের বাড়ী হতে ইউনুছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ডিহি ইউনিয়নের ফুলসর কামরুলের দোকান হতে তরিকুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (গ) ডিহি ইউনিয়নে নারিকেল বাড়ীয়া সর্বশেষ দক্ষিণে সেহু/খিজ সলয় পাকা সড়ক হতে পশ্চিম দিকে সাদেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (ঘ) ডিহি ইউনিয়নের বেলাতা ইয়াকুব এর বাড়ী হতে হামিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-03. TID- 778088)	২৮১০০০০.০০	২৬৬৯৫০০.০০	২৬৪৭৩১৬.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১০.১২.২০২২	১৩.০৩.২০২৩	১৭.০৬.২০২৩	
			(ক) লক্ষনপুর ইউনিয়নে দুর্গাপুর সন্তোষ মুন্সির বাড়ী হতে শফিকুলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) লক্ষনপুর ইউনিয়নে আদোলাপোতা গ্রামের জামে মসজিদ হতে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এর বাড়ী পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন, (গ) লক্ষনপুর ইউনিয়নে সালতা মসজিদ হতে বেতনা নদী পর্যন্ত ব্রেন নির্মাণ (Package No-REV- DEV/SAR/2022-2023/W-04. TID-778089)	২৩৭০০০০.০০	২২৫১৫০০.০০	২০৯৬৭২৮.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১০.১২.২০২২	১৩.০৩.২০২৩	২০.০৫.২০২৩	
			(ক) লক্ষনপুর ইউনিয়নে সালতা মৌজায় মাদানির বাড়ী হতে ইমাম আলীর বাড়ী পর্যন্ত ব্রেন নির্মাণ, (খ) লক্ষনপুর কলেজ সংস্কার, (গ) লক্ষনপুর ইউনিয়নে রামচন্দ্রপুর আব্দুল হাকিমের বাড়ী হতে আজিম উদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়নসহ প্যাসাসাইজিং করন (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W- 05. TID-778090)	১৪২০০০০.০০	১৩৪৯০০০.০০	১৩০৯১১৩.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১০.১২.২০২২	১৬.০৫.২০২৩	২০.০৫.২০২৩	

কি বরাদ্দ বিরহী			বাংলাদেশ প্রকল্পের নাম ও অর্থ বরাদ্দ				SIC কোড	পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকারী তালিকা প্রকল্পের অর্থায়ন	সহযোগী প্রদান	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	পেট/ নং	প্রকল্প পারদর্শন পদ্ধতি টেক্সট/ বিজ্ঞাপন	সামান্য আবহন ডাটাবেজ কর্তন হয়েছে কিনা	শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রতি বর্ষ নির্দেশিকা পাঠ্যক্রম হয়েছে কিনা	মন্তব্য
মেট্রিক	কাজ	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	মাসিক (%)		জৈষ্ঠ (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(ক) বাহাদুরপুর ইউনিয়নে বাহাদুরপুর গ্রামে পশ্চিম পাড়া সুলতানের বাড়ী হতে হোসেনের দোকান এবং হোসেনের দোকা থেকে তিতাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নে পুজামন্ডপ হতে বাওড় পর্যন্ত একটি কালভার্টসহ ৩২ মিটার ড্রেন নির্মাণ, (গ) বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের পার্শ্বে পাকা রাস্তা হতে ধান্যখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন, (ঘ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নে উত্তর ধান্যখোলা গ্রামে গোলাপের বাড়ী হতে সাইদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (ঙ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের শাখারিপোতা ইসলামিক মোড়ার বাড়ী হতে সালামের পুকুর গাভী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-07, TID-778092)	২৫৮০০০০.০০	২৪৫১০০০.০০	২২৩৪৫৯৬.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১৬.০৩.২০২৩	২৫.০৫.২০২৩		সিডিউল দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(ক) বাহাদুরপুর ইউনিয়নে শাখারিপোতা মফিজ চৌধুরীর মন্দির অফিস হতে শাখারিপোতা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নে রায়পুর মেইন রোড সংলগ্ন ইয়ানুরের বাড়ী হতে হানিফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নে ধান্যখোলা পূর্ব বোয়ালিয়া সাবেক ইউপি সদস্য আঃ মাজেদ খা এর বাড়ীর পার্শ্বে ইটের সোলিং মুখ হতে পূর্ব বোয়ালিয়া গ্রামে মসজিদ অভিমুখে রাস্তা উন্নয়ন (Package No- REV-DEV/SAR/2022-2023/W-08, TID-778094)	২৪০০০০০.০০	২২৮০০০০.০০	২০০৫৩৯৫.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১৬.০৩.২০২৩	২৫.০৫.২০২৩		সিডিউল দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল (স্থানীয় রাজস্ব উদ্বৃত্ত) এর আওতায় (ক) বেনাপোল ইউনিয়নের কাগজপুকুর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার পিছন হতে উত্তর পাড়া মুখি হাকের পাড়া সংলগ্ন রাস্তার প্যালাসাইডিং ও এইচবিবি করন, (খ) বেনাপোল ইউনিয়নের গয়ড়া গ্রামে কন্যাদাহ-গয়ড়া সড়কে দুইটি ইউড্রেন নির্মাণ ও প্যালাসাইডিংসহ অসমাপ্ত সড়ক সমাপ্ত করন (Package No- REV-DEV/SAR/2022-2023/W-09, TID-778095)	২০৮৫০০০.০০	১৯৮০৭৫০.০০	১৮৮৬৬২৬.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১৬.০৩.২০২৩	১৫.০৬.২০২৩		সিডিউল দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(ক) পুটখালী পশ্চিমপাড়া ইছামতি নদীর ধার বর্নফিল্ড হতে (বিপ্লবের বাড়ী) মকবুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (খ) পুটখালী ইউনিয়নে দক্ষিন বারপোতা গ্রামে রূপচানের বাড়ী হতে কানই খালধার ইসমাইলের ভূমি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-10, TID-778096)	১৫৪৫০০০.০০	১৪৬৭৭৫০.০০	১৪৪৩৮৪২.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১৬.০৩.২০২৩	১৫.০৬.২০২৩		সিডিউল দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			(ক) গোয়া ইউনিয়নের ইছাপুর পূর্বপাড়া মসজিদ (রমজানের বাড়ী) হতে আদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (খ) গোয়া ইউনিয়নে গোয়া উচ্চ বিদ্যালয় হতে দাসপাড়া দুর্গা মন্দির রাস্তা বুর দোকান পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন, (গ) গোয়া ইউনিয়নে গোয়া পূর্ব পশ্চিম ফার্ম হতে শহর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-11, TID-778097)	২৭৮৫০০০.০০	২৬৪৫৭৫০.০০	২৬৩৫৬৪২.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	১৬.০৩.২০২৩	১৫.০৬.২০২৩		সিডিউল দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

মেট্রিক বর্ণনা (১) বিবরণী			প্রকল্পের নাম ও অর্থ বরাদ্দ				সংশ্লিষ্ট SIDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আবশিষ্টতা/অগ্রগতি প্রকল্পের অবস্থা	কাজ ওকর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/ দর	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি টেন্ডার/ শিফট ইন্স পদ্ধতি	জামানত/ আবশিষ্টতা/ জায়েজ টাকার কর্তন করা হয়েছে কিনা	অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা/ পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্র.সং.	মেট্রিক আই	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)		ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(ক) শার্শা ইউনিয়নে যাদবপুর গ্রামে টুটুল এর বাড়ী হতে শ্রীশ্রী গৌরান্দ্র নিত্যানন্দ মঠ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও যাদবপুর গ্রামে নাটু গোপালের বাড়ী হতে জামাল উদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) শার্শা ইউনিয়নে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া বাহরুল উলুম (কওমী মাদ্রাসা) পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মান, (গ) শার্শা ইউনিয়নে যাদবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট নির্মান (Package No- REV-DEV/SAR/2022-2023/W-22, TID-778113)	১৯৮০০০০.০০	১৮৮১০০০.০০	১৮৫৬৩০২.০০		১০০%	১০০%	শীত	২৮.০২.২০২৩	০৫.০৩.২০২৩	২৯.০৫.২০২৩	সিডিউল দর	সিডিউল দর	টেণ্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ক) শার্শা ইউনিয়নে চটকাপোতা পাড়ার বাড়ী হতে খালকান্দা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও ৩৩টি কালাভাটসহ, (খ) শার্শা ইউনিয়নে কাজিরবেড় খিলের বাড়ী হতে কাজিরবেড় কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) শার্শা ইউনিয়নে ০৪নং ওয়াডের নীল কমলের বাড়ী হতে যুগ্মসচিব জনাব মোঃ অলিউল্লাহ মিয়াহ ভিটা পর্যন্ত এবং ঐ রাস্তার মধ্যপাড়া দুর্গা মন্দির থেকে প্রদীপ বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, এবং শার্শা ইউনিয়নে গাতীপাড়া গ্রামে খোরশেদ আলমের বাড়ীর রাস্তায় ষপনের বাড়ীর পার্শ্বে একটি পিভিসি পাইপ ও প্যালাসাইডং স্থাপন (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-23, TID-778109)	২০৩০০০০.০০	১৯২৮৫০০.০০			১০০%	১০০%	শীত	০৬.০৩.২০২৩	১৩.০৩.২০২৩	০৬.০৬.২০২৩		সিডিউল দর	টেণ্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ক) নিজামপুর ইউনিয়নে কন্দোপপুর রফিউদ্দীনের বাড়ী হতে হাসানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (খ) নিজামপুর ইউনিয়নের পাড়িয়ারঘোপ নওদাপাড়া আলতাফের বাড়ী হতে নওদা পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (গ) নিজামপুর ইউনিয়নের কেলাখালী আতাউর মেধরের বাড়ী হতে শাহিন আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (ঘ) নিজামপুর ইউনিয়নে বড়বসন্তপুর নুর মোহাম্মদের বাড়ী নিকট রাস্তা হতে দক্ষিণপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। (ঙ) নিজামপুর ইউনিয়নে বড় নিজামপুর হাটখোলা রেজাউলের বাড়ীর নিকট এইচবিবি হতে জাকির হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-25, TID-778111)	২৬৭৩৮০৬.০০	২৫৪০১১৬.৭০	২৫২০৫৯০.০০		১০০%	১০০%	শীত	০৬.০৩.২০২৩	১৩.০৩.২০২৩	১৫.০৫.২০২৩		সিডিউল দর	টেণ্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ক) নিজামপুর ইউনিয়নে ছোট বসন্তপুর শবেদ আলী বাড়ী হতে মির্জার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) নিজামপুর ইউনিয়নের শ্রীকোনা ওয়াবের বাড়ী হতে ইউছুপ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (গ) নিজামপুর ইউনিয়নের পাড়িয়ারঘোপ রেজাউলের বাড়ী হতে হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (ঘ) নিজামপুর ইউনিয়নে কদমেলতলা শামসুলের বাড়ী হতে শফির বাড়ী পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন। (ঙ) নিজামপুর ইউনিয়নের বড়বসন্তপুর কিতাব চৌধুরির বাড়ী হতে আনিছের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন (Package No-REV-DEV/SAR/2022-2023/W-26, TID-778112)	২৬২০১৮৬.০০	২৪৮৯১৭৬.৭০	২৪৪০২৭৯.০০		১০০%	১০০%	শীত	০৬.০৩.২০২৩	১৩.০৩.২০২৩	০৬.০৬.২০২৩		সিডিউল দর	টেণ্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			গোয়া ইউনিয়নের অজলুলাট উত্তর পাড়া আবু সিকি বাড়ী হতে অজলুলাট প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সড়ক করন (Package No- REV-DEV/SAR/2022-2023/W-27 & RFQ-05)	৯০০০০০.০০	৮৯৯৮২.২২	৮৯৯৮২.০০		১০০%	১০০%	শীত	১৬.০৩.২০২৩	২৩.০৩.২০২৩	১২.০৫.২০২৩	সিডিউল দর	টেণ্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

F:/Farid-2017/ADP-Pratibedon-2016-177

F:/Farid-2017/ADP-Protibedon-2016-17/

সেট করা কৃত		কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা					সিডিউ SDG কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থায়ন		অংশগ্রহণ করছেন অর্থায়ন	ক্যাডেমিকের তালিকা	কাজে সহকারী তালিকা	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	বেট/ নং	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষর/	ক্যাডেমিক স্বাক্ষর/	অংশগ্রহণ করছেন অর্থায়ন	অংশগ্রহণ করছেন অর্থায়ন	অংশগ্রহণ করছেন অর্থায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	৯											
			শার্শা উপজেলা পরিষদের মধ্যে অবস্থিত শেখ রাসেল শিশু পার্ক উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			শার্শা উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী উন্নয়ন।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			কুকুরের কামড়ে সৃষ্ট জলাতন্ত্র রোগের টিকা সরবরাহ।-১ম অংশ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			নিরাপদ মাছ উৎপাদনে উত্তম মন্য চাষ অনুশীলন।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বেকার যুব মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ।(৩০জন)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			গবাদি প্রাণীর রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ক্ষুরারোগের বিরুদ্ধে ভ্যাক্সিনেশন ক্যাম্পেইন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বেকার যুবক যুবতীদের আত্মকর্মসংস্থান মূলক মোবাইল সার্ভিস প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			ডিহি ইউনিয়নে গোবর্গ সড়ক দাখিল মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			পুটিখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাঠের জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			কায়বা ইউনিয়নে চালিতাবাড়ীয়া এতিমখানা ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বাগআচড়া ইউনিয়নে সোনাটনকাঠি কলু আনছারের বাড়ীর সামনে থেকে আলহাজ্ব ধীন আলীর মোড়লের মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উলাশী ইউনিয়নে রামপুর হাসানের বাড়ী হতে লিটনের পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উলাশী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			শার্শা ইউনিয়নে বেড়ী নারায়নপুর সংগ্রহ বিঃ সংস্কার।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			শার্শা ইউনিয়নে রুপদাহ হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			শার্শা ইউনিয়নে নারায়নপুর গ্রামের আমিনের বাড়ী হতে বড় মসজিদ পর্যন্ত (ভায়া মুক্তিযোদ্ধা মনির সাহেবের বাড়ী) রাস্তা এইচবিবি করন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			বেনাপোল ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিস পাইপ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			শার্শা ইউনিয়নে ইউনিয়ন হাট বস্ত্র সরবরাহ ও আমের ব্যাগিং কর্মসূচী।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শায়ে					সিডিউল দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
F:/Farid-2017/ADP-Foundedon-2016-17/																				

ক্রমিক ক্রম	মোট ব্যয় (টাকা)	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মূল্য	৩০ জুন/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ব্যয়	সিডি NIG (কোড)	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন		প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন	প্রকল্পের অনুদানের অর্থায়ন
								অর্থায়ন (%)	অর্থায়ন (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			ইনোভেশন আইডিয়া হিসাবে উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামের ছাদে ছাদ বাগান তৈরী।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শার্শা উপজেলায় ডেপুটি নির্মানে বিভিন্ন ইউনিয়নে বীটনাশক সরবরাহ।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শার্শা ইউনিয়নে বৃকজবাগান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন	১২৫০০০.০০	১২৫০০০.০০	১২৫০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে ছাঁচল ভবনের জলছাদ করণ।	১৮০০০০.০০	১৮০০০০.০০	১৮০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বারপোতা ইউনিটেড মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার।	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বৃকজবাগান মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			গয়ড়া ওনং ওয়ার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার শুল্কপাড়ার রাজার জামান রোডে প্যাসাইডিং নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			রামচন্দ্রপুর গ্রামের টাওয়ার মোড়ে ইউটেল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শার্শা উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বয়সসীমা উপকরণ সরবরাহ।	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে ও উপজেলা পরিষদের শাখালিক লাইব্রেরীর সমানে সংস্কার করণ।	৮৮০০০.০০	৮৮০০০.০০	৮৮০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ছাদবাগান তৈরীতে অডিটোরিয়াম এর সিডি নির্মাণ কাজ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মন্ডা জীবদেও জন্য ১টি জ্ঞান ও হাসপাতালে ১৫টি ম্যাট্রেস সরবরাহ।	১১৫০০০.০০	১১৫০০০.০০	১১৫০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কায়া ইউনিয়নে চালিতাবাড়ীয়া আশুর রাজাকের বাড়ীর পার্শ্বে শুল্কপাড়ার প্যাসাইডিং করণ।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			আনুষঙ্গিক ব্যয়	২৯৫০০০.০০	২৯৫০০০.০০	২৯৫০০০.০০		১০০%	১০০%	শেষ					সিডিউল নং	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(খ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল (ছান্নার রাজার উত্তর) পিআইসি টাকা	৫০৫০০০০.০০	৫০৫০০০০.০০	৫০৫০০০০.০০					</								

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত অবস্থা সমূহের বিবরণ

প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ শার্শা, যশোর।

এডিপি খোক বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্প (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদনঃ.....


২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বরাদ্দ				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকার উপকার্য সংক্রান্ত অবস্থা	চুক্তিগত তারিখ	কাজ চক্রের তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	স্টে/নং	কোন পর্বে বস্তবায়ন করা হবে/	কমান্ডার জায়েদ কর্তন হয়েছে কিনা	শিপিয়ার-১ উন্নয়ন প্রকল্পের নির্দেশিকা করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২৩ তারিখ অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	কাজ (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
(ক) খাত :- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) টেন্ডার																			
১ম	২০.০৮.২০২৩	১৯.১১	(ক) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ সরবরাহ, (খ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেক্স সরবরাহ (Package No- ADP/SAR/2022-2023/W-01, TID-778083)	১২৩০০০০.০০	৯৭৬৮৫০.০৬	৯৭৬৮৫০.০০		১০০%	১০০%	শাশে	০৬.০৩.২০২৩	১০.০৩.২০২৩	০৭.০৫.২০২৩	(১) দৈনিক সমন্বয়, (২) দৈনিক ডোরের কাগজ (৩) দৈনিক অবজারভার	সিউডন দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	১০.১১.২০২২	১৯.১১	(ক) পুটখালী ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে কেসমত আলীর বাড়ী হতে রুস্তমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (খ) পুটখালী ইউনিয়নের মহিষাডাঙ্গা উত্তরপাড়া আশুপুত্রার বাড়ী হতে শাহাদত মন্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন, (গ) পুটখালী ইউনিয়নে ০৯ নং ওয়ার্ডে কদমতলা গ্রামে ছালাম মিগ্রির বাড়ী হতে মঞ্জুর বাড়ীর পিছনে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (Package No- ADP/SAR/2022-2023/W-02, TID-778084)	১৫৯০০০০.০০	১৫১০৫০০.০০	১৫১০৫০০.০০		১০০%	১০০%	শাশে	০৬.০৩.২০২৩	১০.০৩.২০২৩	২০.০৪.২০২৩		সিউডন দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	২৯.০১.২০২৩	১৯.০৭	(ক) বাগআছড়া ইউনিয়নে ০৩নং ওয়ার্ডে উত্তরপাড়া ইমানের মোড় হতে ইয়াকুব মেখরের আমবাগান(স্যালা ডিপ) পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করন , (খ) সামটা পালপাড়া ষপন কুমারের বাড়ী হতে সামটা দা পাড়া ওজিয়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (Package No- ADP/SAR/2022-2023/W-03, TID-778085)	১৭৫৫০০০.০০	১৬৬৭২৫০.০০	১৬৬৭২৫০.০০		১০০%	১০০%	শাশে	০৬.০৩.২০২৩	১০.০৩.২০২৩	১৮.০৪.২০২৩		সিউডন দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	১৬.০৪.২০২৩	২২.০১	গোঙ্গা ইউনিয়নে গোপালপুর আনহারের বাড়ী হতে আলাউদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (Package No- ADP/SAR/2022-2023/W-04, TID-778086)	১০৩০০০০.০০	৯৭৮৫০০.০০	৯৭৮৪৯৯.০০		১০০%	১০০%	শাশে	০৬.০৩.২০২৩	১০.০৩.২০২৩	১২.০৪.২০২৩		সিউডন দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় নাজারন মহিলা আলীম মাদ্রাসা সংস্কার এবং ডিহি ইউনিয়নের নারিকেলবাড়ীয়া দক্ষিণপাড়া গ্রামে পুরাতন ইদগাহ হতে বাওড় মসজিদ পর্যন্ত সড়কের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করণ । (Package No-	৩৬১৯০০.০০	৩৬১৮৯৯.৯৪	৩৬১৮৯৯.০০		১০০%	১০০%	শাশে	১০.০৩.২০২২	১০.০৩.২০২৩	১০.০৩.২০২৩		সিউডন দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(ক) এডিপি টেন্ডারের মাধ্যমে মোট টাকা=	৫৯৬৬৯০০.০০	৫৪৯৫০০০.০০	৫৪৯৪৯৯৮.০০													
(খ) খাত :- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) পিআইসি																			
			বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শাশে					সিউডন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বহুপাত নিয়ন্ত্রণে প্রতি ইউনিয়নে ৩ পৌরসভায় ১০০টি করে ভালের চারা রোপন কর্মসূচী।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০		১০০%	১০০%	শাশে					সিউডন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শার্শা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রতিবছরের চলাচলের জন্য হুইল চেয়ার সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শাশে					সিউডন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিঙ্গ ফ্যান সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শাশে					সিউডন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


F:/Farid-2017/ANP-Potibedon-2016-17/

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি)

ক্রমিক ক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ ধরন				রাজস্ব খাতে মোট আয় -ব্যয়					এডিপি খাতে মোট		
		এডিপি/ রাজস্ব			এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা		রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/কোমিশন কতটি ও মোট টাকা		গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়
১	২	৩	৪	৫		৬		৭	৮	৯ (৭+৮) =	১০	১১ (৯-১০)	১২	১৩	১৪ (১২+১৩)	
	(১) যোগাযোগ (২) পানীয় জল, (৩) শিক্ষা , (৪) ভৌত অবকাঠামো, (৫) স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যাণ	এডিপি	রাজস্ব		টেন্ডার ৫টি	সিপিপি ১৩টি	টেন্ডার ৩০টি	সিপিপি ৩১টি								
					৫৪৯৫০০০.০০	২৪৩৫০০০.০০	৫৭৪৩৩৯৩৮.০০	৫৩৫৩০০০.০০		৫৮৮২৮০০০.০০	৫৮৮২৮০০০.০০	৫৭৮১১৬৮৫.০০	১০১৬৩১৫.০০		৭৯৩০০০০.০০	৭৯৩০০০০.০০

সার্বিক মন্তব্য :-


 এম.এর, মদুন হাসান
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি, পানি, স্বশোধন।
 ২০১৮/১৯


 সারায়ান চন্দ্র পাল
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 পানি, স্বশোধন।
 উপস্থাপন নং-০২৪৬৭-৭৬৭৪১১
 E-mail: anwarulhasan@up.gov.bd


 সিরাজুল হক মল্ল
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 পানি, স্বশোধন।
 ০৬/৪/২০২১