

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শার্শা, যশোর।
www.sharsha.jessore.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪১৯০.০০৪.১৮.০৯২.২৪-১৮৮

তারিখ : ১৮/০২/২০২৫ খ্রি.

উবষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ ও নিজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-৩ শাখার ১৫/০৭/২০২৪ খ্রি.তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০২.২৪-১৮ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী শার্শা, যশোরকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক উপজেলা প্রকৌশলী শার্শা, যশোর ০৪/০২/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৪৬.০২.৪১৯০.০০০.১৪.০০৪.২০-১১৩ নং স্মারক পত্র মোতাবেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করেছেন। (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রস্বাক্ষ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) প্রতিবেদন = ০২ (দুই) পাতা।

২। নিজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন = ০৭ (সাত) পাতা।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

সহকারী সচিব,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
মূল্যায়ন-৩ শাখা।

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

জেলা প্রশাসক
যশোর।

(কাজী নাজিব হাসান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।

ফোন : ০২৪৭৭-৭৬৭৪১১

E-mail: unosharsha@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার একৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
শার্শা, যশোর।
www.lged.gov.bd

তারিখঃ ০৪/০২/২০২৫ ইং।

স্মারক নংঃ ৪৬.০২.৪১৯০.০০০.১৪.০০৪.২০-১১৬

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।

বিষয়ঃ শার্শা উপজেলাধীন ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ও উপজেলা রাজস্ব উন্নয়ন তহবিলে আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) ও উপজেলা রাজস্ব উন্নয়ন তহবিলে আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের বার্ষিক প্রতিবেদন সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাপ্ত প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ (১) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) প্রতিবেদন = ২(দুই) প্রহ্ন।
(২) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) প্রতিবেদন = ৭(সাত) প্রহ্ন।

(মোঃ সানাউল হক)

উপজেলা প্রকৌশলী

শার্শা, যশোর।


ফোনঃ ০২৪৭৭-৭৬৭৫৪২


E-mail: uc.sarsha@lged.gov.bd


২। এডিপি থেকে বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্প (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদনঃ

[illegible]

উপজেলা পরিষদ (এডিপি) বিবরণ			প্রকল্পের নাম ও তারিখ				প্রকল্পের প্রকৃতি		আর্থিক প্রকল্পের অর্থায়ন	কর্মসম্পাদন	কর্মের শতাংশ	কর্মের মেসুর	কর্মের তারিখ	কর্মের স্থান	কর্মের প্রকৃতি	কর্মের প্রকৃতি	কর্মের প্রকৃতি	কর্মের প্রকৃতি	কর্মের প্রকৃতি	কর্মের প্রকৃতি
ক্রমিক	উপজেলা	উপজেলা পরিষদ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের তারিখ	প্রকল্পের স্থান	প্রকল্পের প্রকৃতি	আর্থিক প্রকল্পের অর্থায়ন	কর্মসম্পাদন												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
			বাগমতিয়া ইউপিতে ৩নং ওয়ার্ড উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সিরাজুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। ADP/SAR 2023-2024 W-06	১৪১৭০০.০০	১৪১৭০০.০০	১৪১৭০০.০০	১০০%	১০০%	শীঘ্র	১৪-৩-২০২৪	১৪-৩-২০২৪	১০০%	১০০%	সিডিউল দর	সিডিউল দর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			(ক) এডিপি টেন্ডারের মাধ্যমে মোট টাকা=	১০০৪৭০০.০০	১০০৪০০০.০০	১০০৪০০০.০০														
			(খ) খাত :- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) পিআইসি																	
							১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিডিউল দর	পিআইসি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			শাশী উপজেলায় বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওজন মাপা মেশিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিডিউল দর	পিআইসি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			শাশী উপজেলায় গ্রামবন্দীদের মাঝে ছইল চেয়ার সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিডিউল দর	পিআইসি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			শাশী উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলিং ফ্যান সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিডিউল দর	পিআইসি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			আনুষঙ্গিক ব্যয়	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিডিউল দর	পিআইসি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
		১০০.৫৬	(খ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) পিআইসি টকা	৬৫০০০০.০০	৬৫০০০০.০০	৬৫০০০০.০০														
			এডিপি সর্বমোট (ক+খ) টকা	১০০৪৭০০.০০	১০০৪০০০.০০	১০০৪০০০.০০														


উপজেলা প্রকৌশল
এলজিইড, শাশী, যশোর।


০৩/২/২৪
উপজেলা প্রকৌশল
এলজিইড, শাশী, যশোর।


০৩/২/২৪
(কনজী নাজিম হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
এলাসক, উপজেলা পরিষদ
শাশী, যশোর।

বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

৩। উপজেলা রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪)। প্রতিবেদনঃ.....

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (স্থানীয় বাজস্ব উৎস) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও প্রকল্প বরাদ্দ				সহায়তা SDG বোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কর্ম সম্পন্ন তারিখ	কার্য উত্তর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের পরিচালকের নাম	সিটি/দর	প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায় টেক্সট/ পিআইসি	অন্যান্য আয়তন কাজের উত্তর কর্তন করা হয়েছে কিনা	অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নামের উত্তর হয়েছে কিনা	মন্তব্য
গত পছনের ভেবে	এ বছরের আয়	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৪ তারিখে অর্থ বরাদ্দ		আর্থিক (%)	চুক্তি (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম ও ২য়	১	৬০৫.১৩	(ক) ১নং ডিহি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের ন্যাংকেল বাড়িয়ার উত্তর পাড়া ইসলামাইলের বাড়ি হতে বাওড়ের পশ্চিম পাড়া মসজিদ হওয়া তিন টি উপজেলা রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ডিহি ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের কাশিপুর গ্রামে সামুদ্রিকের বাড়ী হতে আব্দুল গণির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) ডিহি ইউনিয়নের শালকোনা মাঝেরপাড়া গ্রামে মসজিদ থেকে শুরু করে রফির দোকান পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-03)	২০৫০০০.০০	১৯৪৫০০.০০	১৯২২৭৩৪.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪	(১) দৈনিক সমন্বিত, (২) দৈনিক ভোজের সময় (৩) দৈনিক বিভিন্ন স্বাস্থ্য	সিটিউন দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	২		(ক) রাতনগরচক বাবুর দোকান হতে মিজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ডিহি ইউনিয়নের টেংরাশি গ্রামে ইয়ানুরের দোকান হতে সামাদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) ডিহি ইউনিয়নের চন্দ্রপুর খলিখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেইন ভবন হতে রাস্তা উন্নয়ন, (ঘ) ডিহি ইউনিয়নের বেলতা পূর্বপাড়া কওছারের বাড়ী হতে বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-04)	১৭২০০০.০০	১৬৩৪০০.০০	১৬২৯১৯৮.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪		সিটিউন দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৩		(ক) ডিহি ইউনিয়নের শিববাস গ্রামের মোঃ ইউনুস আলীর বাড়ী হতে আশরাফুল মাস্টার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ১নং ডিহি ইউনিয়ন তেবাড়িয়া গ্রামের হযরত এর জায়ের দোকান হতে ওমর ঘোষের বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন,। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-05)	১৭০০০০.০০	১৬১৫০০.০০	১৫৭৯৩৩৬.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪		সিটিউন দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৪		(ক) ডিহি ইউনিয়নের শিববাস শাহিনের বাড়ী হতে চেয়ারম্যান পুকুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ডিহি ইউনিয়নের গোবর্ধ পূর্বপাড়া শহিদুলের দোকান হতে মিজানুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) শালকোনা মাঝের পাড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসলামাইল হোসেন এর বাড়ী ভায়া বিজিব ক্যাম্পের সামনে দিয়ে আলীর আকবর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/2023-2024/W-06)	১৪০০০০.০০	১৩৩০০০.০০	১৩১৮৭১২.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪		সিটিউন দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৫		(ক) ২ নং লক্ষণপুর ইউনিয়নের পাকুইখুপ রবিউলের বাড়ী হতে মতিন মাল্লানার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ২ নং লক্ষণপুর ইউনিয়নের লক্ষণপুর গ্রামে বাওড়ের কুল অফিস ঘর হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) ২ নং লক্ষণপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর আরব আলী মুখার বাড়ি হতে ইসলামাইলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-07)	২০০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪		সিটিউন দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	৬		(ক) ২ নং লক্ষণপুর ইউনিয়নের হরিনাপোতা গ্রামে এয়াকবের বাড়ি হতে কবিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ১ নং ডিহি ইউনিয়নের পতিতপুর উত্তরপাড়া গ্রামে মসজিদ হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিয়ার রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-08)	১৭০০০০.০০	১৬১৫০০.০০	১৬১২০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৬.২০২৪		সিটিউন দর	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

arid-2017/APP-2017/17

Prohibited on 2016/17

২০১৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (স্থানীয় রাজস্ব উত্তর) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বরাদ্দ				মোট SBC বরাদ্দ	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আবাসিক প্রকল্পের অবস্থান	কর্মাদেশের তারিখ	রাজস্ব প্রকল্প তারিখ	আবাসিক প্রকল্প তারিখ	আবাসিক প্রকল্প তারিখ	আবাসিক প্রকল্প তারিখ	আবাসিক প্রকল্প তারিখ	বোর্ড দর	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমা সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমা সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমা সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা	প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমা সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা
পট নম্বর কোড	এ বছরের আয়	মোট সময়	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	মূল্য মূল্য	৩০ জুন/২০২৪ তারিখে অর্থ বরাদ্দ		মার্গিক (%)	ভৌত (%)												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
	৭		(ক) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের ধানখোলা মাদ্রাসা পাড়া ইমদাদুল এর বাড়ী হতে ওয়াক আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর বটতলা হতে মাথাবুকের ভেড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার, (গ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর মানিক হাসানের দোকান হতে জেলের পাড়ার রাস্তা উন্নয়ন, (ঘ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের চনাং ওয়ার্ডের বায়ুপুর গ্রামের আকরশের বাড়ির হতে আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-09)	১৮৫০০০০.০০	১৮৩৬৮৬৩.০০	১৮৩৬৮৬৩.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪		সিভিল দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
	৮		(ক) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের শাখারীপোতা বাজারের মূল পাকা সড়ক হতে মোঃ হাদেকুর রহমান (উপ সচিব) এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ, (খ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বুজতলা গ্রামের এইচবিবি রাস্তা হতে আগাদের বাড়ী পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন, (গ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর বিজান এর বাড়ির পাশ হতে বটতলা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-10)	১৩৮৭৫০০.০০	১৩৮১২৫.০০	১৩৮১২৫.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪		সিভিল দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
	৯		(ক) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের ধানখোলা মাদ্রাসা পাড়া বায়তুনুর জামে মসজিদের ওয়াকান, টয়লেট নির্মাণ ও মসজিদ সংস্কারের কাজ, (খ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বুজতলা গ্রামের জোলাল বাড়ী হতে শিমুল দফাদার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর বাওড় কেন্দ্রিক রাস্তা এবং প্যালাসাইডিং ফলন, (ঘ) শামসুল উলুম দারুস সুন্নাহ বগুমা মাদ্রাসা ও এতিমখানা সংস্কার। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-11)	১৫০০০০০.০০	১৪২৫০০০.০০	১৪২৫০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪		সিভিল দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
	১০		(ক) ৪নং বেনাপোল ইউনিয়নে ৪নং ওয়ার্ড কামারী ইউনিয়নের বাড়ীর পার্শ্ব হতে জোয়ার রাস্তার অগ্রিম প্রকল্প পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ৪নং বেনাপোল ইউনিয়নে বেনাপোল হতে বিদ্যাসাধী রাস্তার নারায়ন পুর গ্রামের জুলতম আলির বাড়ীর সামুখিন হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-12)	১৫০০০০০.০০	১৪২৫০০০.০০	১৪২৫০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪		সিভিল দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
	১১		(ক) ৪নং বেনাপোল ইউনিয়নে ৬নং ওয়ার্ড গয়ড়া আদুলের মোড় হতে বটতলা মুখী রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ৪নং বেনাপোল ইউনিয়নে খড়িডাংগা গ্রামের আমির হোসেন এর বাড়ী সংলগ্ন ঢালাই রাস্তা হতে ইউনিয়নের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-13)	১৩৮৮০০০.০০	১৩৮৮০০.০০	১৩৮৮০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪		সিভিল দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
	১২		(ক) পুটিখালী ইউনিয়নের বারোপোতা গ্রামের কানাই খালদার ইমরানের জামি হতে খলসী বাজার পর্যন্ত (শেখ আফিল উদ্দীন) সড়ক উন্নয়ন, (খ) পুটিখালী ইউনিয়নের দৌলতপুর গ্রামের দিচ্চিবি মোড় জলিলের দোকান হতে মোঃ আলতাবের বাড়ী পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন, (গ) পুটিখালী ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে বালুতলা উত্তর পাড়া জামে মসজিদের (পশ্চিম পাশে) হতে কামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (ঘ) পুটিখালী ইউনিয়নের বারোপোতা বাজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-14)	২১০০০০০.০০	১৯৯৫০০০.০০	১৯৬৮৬৪৫.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪	২৪.০৩.২০২৪		সিভিল দর	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ			

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর মোট বরাদ্দ (স্থায়ী ব্যয় উদ্ভব, বিবরণী)			বরাদ্দের নাম ও অর্থ বরাদ্দ				সামগ্রিক SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রমাণিত		আবকাবি হালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যনিশ্চয়তা তারিখ	কার্য হস্তান্তর তারিখ	কার্য শীর্ষক উদ্দেশ্য	প্রকল্পের নাম	সিডিউল নং	প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকার/ পদ্ধতি	অর্থায়ন সূত্র/উৎস	অর্থায়ন কর্তৃক প্রদত্ত কিনারা	নির্দেশিকা নাম/কর্তৃক প্রদত্ত কিনারা	অন্যান্য বিবরণ
পত্র নং	এ বছরের অর্থ	মোট অর্থ	অর্থের নাম	প্রারম্ভিক মূল্য	মুদ্রিত মূল্য	৩০ জুন/২০২৪ তারিখের অর্থ বাকি		আবকাবি (%)	প্রমাণিত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
	১৩		(ক) ৬নং গোয়া ইউনিয়নে গোয়া পশ্চিম বাদল চৌধুরীর বাড়ি হতে ইসমাইলের বাড়ির মোড় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ৬নং গোয়া ইউনিয়নে অগভীর খালের বাড়ি হতে বদর আলী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) ৬নং গোয়া ইউনিয়নে ৩নং ওয়ার্ডের হরিচন্দ্রপুর মণিকের বটতলা হতে ইসমাইলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-15)	২৩০০০০.০০	২১৮৫০০০.০০	২১৮৪৪২৬.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪		সিডিউল নং	টেঙার	খ্যা	খ্যা		
	১৪		(ক) ৬নং গোয়া ইউনিয়নে গোয়া পশ্চিম সার্বজনীন দুর্গা মন্দির হতে বাবুর দোকানের মোড় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ৬নং গোয়া ইউনিয়নের গোয়া পূর্ব পল্লী ফার্ম ভগিরতের জমি হতে বাকি বিদ্যাহ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV- DEV/SAR/ 2023-2024/W-16)	২১৭৫০০০.০০	২০৬৬২৫০.০০	২০৬৬২৫০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪		সিডিউল নং	টেঙার	খ্যা	খ্যা		
	১৫		(ক) কায়লা ইউনিয়নের পাড়ের কায়লা মরহুম খোরশেদ হাজার বাড়ি হতে মোড় আন্তরুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) কায়লা ইউনিয়নের রাড়ীপুকুর আবু তালের বাড়ি হতে জুহানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV- DEV/SAR/ 2023-2024/W-17)	১১০০০০০.০০	১০৪৫০০০.০০	১০৪৩৬০২.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪		সিডিউল নং	টেঙার	খ্যা	খ্যা		
	১৬		(ক) কায়লা ইউনিয়নের পাচকাবাবা ছাতিমানতলা রায়হানের বাড়ি হতে খোরশেদ হাজার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) কায়লা ইউনিয়নের কায়লা কলপাড়া আবুলের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-18)	১২০০০০০.০০	১১৪০০০০.০০	১১৪০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪		সিডিউল নং	টেঙার	খ্যা	খ্যা		
	১৭		(ক) বাগআচড়া ইউনিয়নের টেংরা গ্রামে মুনতুর ফকির এর বাড়ি হতে মালেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) বাগআচড়া ইউনিয়নের সামটা পোস্ট অফিস হতে এসি বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) বাগআচড়া ইউনিয়নের ফুলতলা গ্রাফিক মাস্টারের বাড়ি হতে গফর মোড়লের কলবাহান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV- DEV/SAR/ 2023-2024/W-19)	১৮০০০০০.০০	১৭১০০০০.০০	১৭১০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪		সিডিউল নং	টেঙার	খ্যা	খ্যা		
	১৮		(ক) বাগআচড়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড মরহুম শাহজান এর বাড়ি হতে নজরুল কসায়ের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) বাগআচড়া ইউনিয়নের নাজরন সাতক্ষীরা নীল কান্ত রোড থেকে পূর্বদিকে লিটনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-20)	১৫০০০০০.০০	১৪২৫০০০.০০	১৪২২৯৪৪.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪		সিডিউল নং	টেঙার	খ্যা	খ্যা		
	১৯		(ক) বাগআচড়া ইউনিয়নের সামটা উত্তরপাড়া জাহেদ আলীর বাড়ি হতে ইসমাইল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) বাগআচড়া ইউনিয়নের সামটা নতুন সাদেক গোপা মিটুর দোকান হতে মনির এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) বাগআচড়া ইউনিয়নের পিপড়াগাতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মাণ কাজ। (প্যাকেজ নং- REV- DEV/SAR/ 2023-2024/W-21)	১৩০০০০০.০০	১২৩৫০০০.০০	১২৩৫০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৫.২০২৪		সিডিউল নং	টেঙার	খ্যা	খ্যা		

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (স্থানীয় রাজস্ব উৎস) বিবরণী			ব্যবহৃত প্রকল্পের নাম ও অবস্থা				সিটি সিউ	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন উৎস	কর্ম/সেবার তারিখ	প্রাপ্তি তারিখ	কর্ম শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	সিটি/দর	প্রকল্প বাস্তবায়ন তারিখ/	প্রাপ্তি তারিখ/	অর্থায়ন উৎস	২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ
সিটি সিউ	অর্থ বছরের আয়	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	কৃত মূল্য	২০২৪/২০২৪ তারিখের অবস্থা	সিটি সিউ	আর্থিক (%)	প্রকল্প (%)	অর্থায়ন উৎস	কর্ম/সেবার তারিখ	প্রাপ্তি তারিখ	কর্ম শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	সিটি/দর	প্রকল্প বাস্তবায়ন তারিখ/	প্রাপ্তি তারিখ/	অর্থায়ন উৎস	২০২৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	২০		(ক) উলাশী ইউনিয়নের জিরনগাছা গ্রামের ইমানের মোড় হতে জবাব বিখাস এর বাড়ী হতে বাজার মোড়ল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) উলাশী ইউনিয়নের সাহেব আলীর বাড়ি হতে আবু বকর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (গ) উলাশী ইউনিয়নের কনাদহ রামেরডাঙ্গা গ্রামের জালাল সরকারের আম বাগান হতে কবির আলী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন করণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-22)	১৫২৭০০০.০০	১৪৭০৩৫০.০০	১৪৪৯২০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪		সিটিউল দর	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	২১		(ক) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের শ্যামলাগাছা পোতাগাড়া মসজিদ হতে নজরুল মেদর এর বাড়ী পর্যন্ত আসিসি সড়ক উন্নয়ন, (খ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের যাবদপুর গ্রামের পুকুরের ভাঙ্গন থেকে রাস্তা বাহানের জন্য প্যালাসাইডিং নির্মাণ, (গ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের উত্তর বুরজ বাগান মোশারফের বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব হতে প্রফেসার শহীদুল ইসলামের বাড়ীর প্রাচীর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ও ড্রেন নির্মাণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-23)	১৭১১০০০.০০	১৬২৫৪৫০.০০	১৫৬৩৭০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪		সিটিউল দর	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	২২		(ক) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের পাতাপাড়া গ্রামের আবুল হোসেন (মাজার) বাড়ী হতে শহীদের বাশ বাগান পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন, (খ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের দক্ষিণ বুরজবাগান বাবুর বাড়ী হতে আলমগীর এর জমি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন, (গ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের উত্তর বুরজ বাগান ফরেড পাড়া ডাক্তার আবুল হাদিমের বাড়ী হতে রাসেল এর বাড়ী রাস্তা উন্নয়ন, (ঘ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের শার্শা গ্রামের কাজিপাড়া পতিয়ারের বাড়ীর পাশের রাস্তা উন্নয়ন করণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-24)	১৮৭৭০০০.০০	১৭৮৩১০০.০০	১৭০৯১৬০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪		সিটিউল দর	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	২৩		(ক) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের সুবর্ণাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মাণ কাজ, (খ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের উত্তর বুরজ বাগান পুজা মন্দিরের সামনে নির্মিত ছেনের সম্প্রসারণ, (গ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের শার্শা গ্রামের সোহাগ এর বাড়ী গোলাদারের দোকান এর পার্শ্ব ছেনে সংযোগ ছেন নির্মাণ, (ঘ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের শ্যামলাগাছা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহিদ মিনার নির্মাণ কাজ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-25)	১৬৫৫০০০.০০	১৫৭২২৫০.০০	১৫৭২০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪		সিটিউল দর	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	২৪		(ক) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের শ্যামলাগাছা গ্রামের মিকাইলের বাড়ী হতে আকাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন, (খ) ১০নং শার্শা ইউনিয়নের রাজনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (১) মাটি তরাট, (২) ভবনের বাহিরের পাশে ও টয়লেট গং করণ, (৩) ড্রামসেট ও (৪) শহিদ মিনার নির্মাণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-26)	১৬২৪০০০.০০	১৫৪৮০০০.০০	১৫০৮৯১৭.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪		সিটিউল দর	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	২৫		১০নং শার্শা ইউনিয়নের নাজারন রেণ বাজার মাদ্রাসা হতে যশোর বেনাপোল রাস্তা ভায়া পারভেজের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। (প্যাকেজ নং- REV-DEV/SAR/ 2023-2024/W-27)	২০০০০০০.০০	১৯০০০০০.০০	১৯০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীর্ষে	২৪.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪		সিটিউল দর	৩১.০৩.২০২৪	৩০.০৩.২০২৪	হ্যাঁ	হ্যাঁ

Farid-2017/ADP-Protibedon-2016-471

২০২৪ অব্দ বছরে মোট বরাদ্দ (স্থানীয় রাজস্ব উত্তৃত) বিবরণ		প্রকল্পের নাম ও আর্থিক বরাদ্দ				সংশ্লিষ্ট SAC	প্রকল্প পরিচালনার অনুসরণ		অর্থায়নের উদ্দেশ্য	কার্যক্রমের বিবরণ	বাজি সফল নং/সংখ্যা	বাজি প্রকল্পের প্রতিষ্ঠান	প্রকল্পের পরিচালক	সিটি/সর সংখ্যা	প্রকল্প সম্পন্ন তারিখ/সংখ্যা	বাজির ফলাফল সংখ্যা/সংখ্যা	বাজির ফলাফল সংখ্যা/সংখ্যা	বাজির ফলাফল সংখ্যা/সংখ্যা	বাজির ফলাফল সংখ্যা/সংখ্যা
ক. প্রকল্পের নাম	কোড নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মূল্য মূল্য	৩০ জুন/২০২৪ তারিখে অর্থ বরাদ্দ	নং	অর্থিক (%)	কৌশল (%)	অর্থায়নের অবস্থান										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		আবদুল আজিজের ছেলের একটি ঘোড়া গাড়ি ও সংস্কার করা।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		বাহাদুরপুর ইউনিয়নে ধানখেলা উত্তর পাড়ার বাওড় সাইটে ইউটেল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৪নং বেনাপোল ইউনিয়নে চন্দ্র ওয়াট বরাদ্দ চড়া মিলানের বাড়ী হতে সাইক্লিন এর আম বগান পর্যন্ত মাঠ মুখী রাস্তা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৬নং গোলা ইউনিয়ন এর ১-৩ টি ওয়াটে আলাসাস পাইপ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৮নং বাগমচড়া ইউনিয়নের সোনাটনকাটি পিচের রাস্তা বদলের বাড়ী হতে ফকির অহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		উলাশী ইউনিয়নের উলাশী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সীমানা প্রচার সংস্কার করা।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		উলাশী ইউনিয়নের সাতকীরা মহাসড়ক থেকে উলাশী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংযোগ সড়ক নির্মাণ।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		১০নং শাশী ইউনিয়নের শাশা দাখল মাদ্রাসা ক্ষতিগ্রস্ত দিন শেড মেসামত	১২৭০০০.০০	১২৭০০০.০০	১২৭০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		১০নং শাশী ইউনিয়নের বিভিন্ন কাটা রাস্তায় আলাসাস পাইপ সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		৪ নং বেনাপোল ইউনিয়নের গড়া গ্রামের সামান মোড়লের বাড়ীর পার্শ্বের মাদ্রাসার পুকুর পুকুর পান্ডায়াইনি করা হবে।	১৭৫০০০.০০	১৭৫০০০.০০	১৭৫০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		১০নং শাশী ইউনিয়নের বেড়ী নারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টাইলস করা। (শহিদ মিনার)	১৫২০০০.০০	১৫২০০০.০০	১৫২০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		আনুষঙ্গিক ব্যয়	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		প্রকল্প তদারকী ব্যয়	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০		১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
							১০০%	১০০%	শীঘ্র					সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
(খ) উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল (স্থানীয় রাজস্ব উত্তৃত) পিআইসি টাকা			৩৬৫৪০০০.০০	৩৬৫৪০০০.০০	৩৬৫৪০০০.০০									সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল সর্বমোট (ক+খ) টাকা			৬৩২৯১২৫.০০	৬৩২৯১২৫.০০	৬৩২৯১২৫.০০									সিটিউন দর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

Farid-2017/ADP-Protibedon-2016-17/

০৫/০২/২০২০
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, শাশী, যশোর।

০৫/০২/২০২০
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, শাশী, যশোর।

০৫/০২/২০২০
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, শাশী, যশোর।