

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
শিবচর, মাদারীপুর।



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং-০৫.৪১.৫৪৮৭.০০০.১৩.০৫৩.৪৯০/২

তারিখ: ২৫/০৭/২০২০

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: ০১। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখা এর স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.১০১.০১৬.০২৩.১৯-৩৩ তারিখ : ২৩/০৭/২০২০ খ্রি :।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী শ্রেণিত নির্ধারিত “ছক” মোতাবেক প্রস্তুত করে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত:

০১। ছক-০১ (এক) সেট।

(মোঃ আসাদুজ্জামান)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
শিবচর, মাদারীপুর।

মোছাঃ দেলোয়ারা খাতুন  
সহকারী সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
মূল্যায়ন-১ শাখা  
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-০৫.৪১.৫৪৮৭.০০০.১৩.০৫৩.৪৯০/২  
অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

- ১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর।
- ২। সংরক্ষণ নথি।

তারিখ:

(মোঃ আসাদুজ্জামান)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
শিবচর, মাদারীপুর।

**“প্রতিবেদন ছক”**

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শিবচর, মাদারীপুর।

২। এডিপি থোক/বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০১৯-২০) প্রতিবেদন : জুলাই/২০১৯ ইং হতে জুন/২০২০ইং পর্যন্ত

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেডার/ সিপিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য			
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %													
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
১ম	০৮.০৮.১৯	২১.৪৪	ভদ্রাসন ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের রাস্তা উচ্চ করণ ও ইন্টের রাস্তা নির্মাণ এবং ভদ্রাসন বাজার হইতে আলোপ খার বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত করন। (ভদ্রাসন) ADP/Shib/2019-20/01	২৪৫০০০.০০	২৪৫০০০.০০	২৪৫০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০	The Financial Express এবং দৈনিক জনতা	সমদর	টেডার পদ্ধতিতে	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
২য়	২৮.১০.১৯	২১.৪৪	০৬নং ওয়ার্ডের বালাকান্দি চান্দের বাজার হতে ব্রীজ পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত। (পাঁচর) ADP/Shib/2019-20/02	৩২৫০০০.০০	৩২৫০০০.০০	৩২৪৯৬৮.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ				
৩য়	২৯.০১.২০	২১.৪৪	লুপ্ত সরকারের চর (খাউকান্দি) গুচ্ছগ্রাম-০১ এর আভ্যন্তরীণ রাস্তায় ইন্টের সোলিং করন। {বহেরাতলা (দঃ)} ADP/Shib/2018-19/03	২৪৫০০০.০০	২৪৫০০০.০০	২৪৫০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ				
কোভিড-১৯	২৫.০৩.২০	০.৯৯	০৮নং ওয়ার্ডের পাকা রাস্তা হতে জুলহাস মাদবরের বাড়ীর,হোসেন মোদ্রার বাড়ী,মোহাম্মদ বেপারীর বাড়ী,আলিম উদ্দিনের বাড়ী,বাবুল বেপারীর বাড়ী, আজিদ বেপারীর বাড়ী,মুকুল ইসলাম মুন্সীর বাড়ী, ডাঃ সামচু মুন্সীর বাড়ী,সজার মুন্সীর বাড়ী,কালাম মুন্সীর বাড়ী,কামাল বেপারীর বাড়ী,মোস্তফা শেখের বাড়ী,চাঁনমিয়া মাতুলবরের বাড়ী,জালান সরদারের বাড়ী,ওহাব মাদবরের বাড়ী, মোসলেম গোস্বামীর বাড়ী, আনোয়ার সওদাগরের বাড়ী, সাদেক সরদার বাড়ী,রফিক সরদারের বাড়ী,খতান সরদারের বাড়ী,হাবি হাওলাদারের বাড়ীর রাস্তা ও মস্তফা মাদবরের বাড়ীর, আবু মাদবরের বাড়ী রাস্তা ইন্টের সোলিং দ্বারা নির্মাণ। (শিকরয়াইল) ADP/Shib/2019-20/04	৩৬০০০০.০০	৩৬০০০০.০০	৩৬০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ				
৪র্থ	২৬.০৪.২০	২১.৪৪	শেখপুর বাজারের ইলিয়াসের বাড়ীর দোকান হইতে শেখপুর বাজার কমিইনিটি হল এবং শেখপুর বাজার সুপার মার্কেট পর্যন্ত পাকা রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রশস্ত করণে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। (বাঁশকান্দি) ADP/Shib/2019-20/05	৩৮৫০০০.০০	৩৮৫০০০.০০	৩৮৫০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ				
কোভিড-১৯	২৬.০৪.২০	৪.৮৩	কুতুবপুর পুলিশ ক্যাম্পে ওয়াশ ব্রক (আংশিক) নির্মাণ। (কুতুবপুর) ADP/Shib/2019-20/06	৩২০০০০.০০	৩২০০০০.০০	৩২০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ				
উন্নয়নমূলক এর বাস ভবন ও রাস্তা মেরামত	১৭.০২.২০	১০.০০	০৬নং ওয়ার্ডের পোরস্থানের মোড় থেকে আকিরশনেছার বাড়ি পর্যন্ত ইন্টের সোলিং করণ। (বন্দরখোলা) ADP/Shib/2019-20/07	২৯৫০০০.০০	২৯৫০০০.০০	২৯৪৯৯৬.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ				
উপঃ চেয়ারম্যা নের নতুন বাস ভবন	২৯.১২.১৯	৪০.০০	(ক) কাঁচিকাটা বটতলা হতে কুমেরপাড় পাকা রোড ভায়া বাবুল চক্রবর্তীর বাড়ী সড়ক ইন্টের রাস্তা মেরামত কাজ। (খ) কাঁচিকাটা বটতলা হতে কুমেরপাড় পাকা রোড ভায়া প্রশান্ত রাহার বাড়ী সড়ক ইন্টের রাস্তা মেরামত কাজ। (উমেদপুর)ADP/Shib/2019-20/08	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৩৯৯১৪৮.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			০৫ নং ওয়ার্ডের মানিকপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। (কাদিরপুর) ADP/Shib/2019-20/09	৩৩৫০০০.০০	৩৩৫০০০.০০	৩৩৫০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				The Financial	সমদর	টেডার পদ্ধতিতে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ রাজস্ব/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেডার/ সিপিপিসি	জামানত, আয়কর, ভাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	পত্রিকা		০৬নং ওয়ার্ডের পুরাতন বিশ্বরোড হইতে ইউনিয়ন পরিষদ হইয়া বড়বাড়ী সামসুল হুদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত এইচবিবি ইন্টার রাস্তা সংস্কার। (মাদবরেরচর) ADP/Shib/2019-20/10	৪৩০০০০.০০	৪৩০০০০.০০	৪৩০০০০.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০	Express এবং দৈনিক জনতা			হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	"		কাঠাল বাড়ী সিমানা হতে ফয়জদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টার সোলিং দ্বারা উন্নয়ন কাজ। (চরজানাজাত) ADP/Shib/2019-20/11	৪৮০০০০.০০	৪৮০০০০.০০	৪৭৯৯৯৮.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		দত্তপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের পানির পাম্প মেরামত ও মটর ক্রয়। (দত্তপাড়া) ADP/Shib/2019-20/12	৪৪০০০০.০০	৪৪০০০০.০০	৪৪০০০০.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		(ক) মাসুদ বেপারীর বাড়ী হতে পদ্মা সেতুর এ্যাপ্রোচ রোড পর্যন্ত সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেরামত (খ) ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী ফেরিঘাট হতে হোসেন মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইন্টার সোলিং করন। (কাঠালবাড়ী) ADP/Shib/2019-20/13	৪৯০০০০.০০	৪৯০০০০.০০	৪৮৯৯৯৮.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		সন্যাসিরচর ইউনিয়ন পরিষদের পূর্ব পার্শ্বের বাউভারী ওয়াল এবং গেট নির্মাণ। (সন্যাসীরচর) ADP/Shib/2019-20/14	৩৬০০০০.০০	৩৬০০০০.০০	৩৬০০০০.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		০৭নং ওয়ার্ডের শিবচর-উত্তরাইল পাকা রাস্তা হতে বিশাই শেখের বাড়ী হয়ে ইলিয়াছ ফরাজির বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত করন। (শিবচর) ADP/Shib/2019-20/15	১৬৩০০০.০০	১৬৩০০০.০০	১৬৩০০০.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		(১) ০১ নং ওয়ার্ডের শিবচর-শেখপুর পাকা রাস্তা হতে বড় বাড়ী মসজিদ হইয়া ছোরাব সরদারের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টার রাস্তা মেরামত, (২) ০৩নং ওয়ার্ডের শিবচর- শেখপুর পাকা রাস্তা হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত ইন্টার রাস্তা মেরামত এবং (৩) ০৮নং ওয়ার্ডের শিবচর-শেখপুর পাকা রাস্তা হতে বাদশা হাজলাদারের মসজিদ হইয়া বাদশা হাজলাদারের বাড়ী পর্যন্ত ইন্টার রাস্তা মেরামত। { বহেরাতলা (উঃ)} ADP/Shib/2019-20/16	২৯০০০০.০০	২৯০০০০.০০	২৮৯৯৯৯.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		(ক) বাগমারা বাজার হতে নিলক্ষী বন্দর ভাংয়া প্রেম বাজার সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেরামত কাজ। (খ) নিলক্ষী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে স্টীলের গেট নির্মাণ। (নিলক্ষী) ADP/Shib/2019-20/17	৩৩০০০০.০০	৩৩০০০০.০০	৩২৯০০০.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		লাল চান্দুর দোকান হতে আব্দুল হক মাদবরের বাড়ী পর্যন্ত এবং দাদন খলিফার বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্ব এইচবিবি রাস্তা মেরামত কাজ। (দ্বিতীয়খত) ADP/Shib/2019-20/18	২২৫০০০.০০	২২৫০০০.০০	২২৪৯৯৩.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		রমিজ বেপারীর বাড়ি হইতে ভায়া আবুল কালাম ভূইয়ার বাড়ি হইয়া ইচকান মাদবরের বাড়ি পর্যন্ত ইন্টার রাস্তা মেরামত। (ভাভারীকান্দি) ADP/Shib/2019-20/19	২৭০০০০.০০	২৭০০০০.০০	২৬৯৯৯৮.০০	১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	পত্রিকা		শিবচর উপজেলাধীন দত্তপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউভারী ওয়াল (অবশিষ্ট অংশ) নির্মাণ এবং দেলোয়ার বেপারীর হাটে জিআই সীট দ্বারা মাস্কিপারপাস সেড নির্মাণ ADP/Shib/2019-20/20	২১৪৪০০০.০০	২১৪৪০০০.০০	২১৪৪০০০.০০	১০০%	১০০%		২৪.০৪.২০	২৭.০৪.২০	২৭.০৬.২০	বাংলাদেশ টু ডে এবং প্রতিদিনের সংবাদ	সমদর	টেডার পদ্ধতিতে				

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ গ্রুপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেভার/ সিপিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মত
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			শিবচর উপজেলাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাস ভবন ও গ্যারেজ মেরামত কাজ ADP/Shib/2019-20/21	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৬৭৮.০০		১০০%	১০০%		২৭.০৫.২০	২৭.০৫.২০	৩০.০৬.২০	বাংলাদেশ টু ডে এবং প্রতিদিনের সংবাদ					
			২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিবচর উপজেলাধীন করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর জন্য ব্রিচিং পাউডার, হ্যান্ড সেনিটাইজার সরবরাহ কাজ	৯৯০০০.০০	৯৯০০০.০০	৯৯০০০.০০		১০০%	১০০%					-		পিআইসি			
			২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিবচর উপজেলাধীন করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ বিষয় রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্রিচিং পাউডার, হ্যান্ড সেনিটাইজার, হ্যান্ড গ্লোস, মাফ, এন্টিসেফটিক সাবান, পিইপি এবং ত্রাণ কার্য সম্পাদন কাজ	৪৮৩০০০.০০	৪৮৩০০০.০০	৪৮৩০০০.০০		১০০%	১০০%		০৭.০৫.২০	০৭.০৫.২০	১৭.০৫.২০	-		আর.এফ. কিউ			
			শিবচর উপজেলাধীন উপজেলা চেয়ারম্যান এর নতুন বাস ভবন নির্মাণ কাজ	১৩৪২৭১৫০.০০	১৩৪২৭১৫০.০০	৪০০০০০.০০		১০০%	১০০%										পৃথক ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত
			আনুসঙ্গিক খরচ	৪৫২২৪.০০	৪৫২২৪.০০	৪৫২২৪.০০		১০০%	১০০%								হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোট=		১৪১.৫৮		২৩৫৮৬৩৭৪.০০	২৩৫৮৬৩৭৪.০০	১৪১৫৭০০০.০০													

মোঃ ইকবাল হোসেন  
উপজেলা প্রকৌশলী  
শিবচর, মাদারীপুর।  
১৫/০৭/২০২০

মোঃ আসাদুজ্জামান  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
শিবচর, মাদারীপুর।

বি.এম. আতাউর রহমান (আতাহার)  
ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যান  
উপজেলা পরিষদ  
শিবচর, মাদারীপুর।

**“প্রতিবেদন হুক”**


১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শিবচর, মাদারীপুর।

২। উপজেলা উন্নয়ন তহবিল খাতের (UDF) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০১৯-২০) প্রতিবেদন : জুলাই/২০১৯ ইং হতে জুন/২০২০ইং পর্যন্ত

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেডার/ সিপিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %										
১			(১) “উমেদপুর কালিখোলা কবর স্থান” উন্নয়ন। (২) “মাদবরেরচর আর.এম হাই স্কুলসহ ফোরকানিয়া কওমী মাদ্রাসা” উন্নয়ন। (৩) “গারীরহাট লালমিয়া জামে মসজিদ” উন্নয়ন। (৪) “উমেদপুর কুমেরপাড় কওমী মাদ্রাসা” উন্নয়ন। (৫) “মাদবরচর বাইতুল আমান খালেক মাদবর জামে মসজিদ” উন্নয়ন। (৬) “কুতুবপুর হাজী আইজদ্দিন মোড়ল বাড়ী খানকা শরীফ” উন্নয়ন। (৭) “ কুতুবপুর জসীম মাদবরের বাড়ী জামে মসজিদ” উন্নয়ন (৮) “সন্ন্যাসীরচর জুজার মাহামুদ জামে মসজিদ” উন্নয়ন। (৯) “হাসেন চৌকিদার জামে মসজিদ” উন্নয়ন। (১০) “মানিকপুর বায়তুল তাজ জামে মসজিদ” উন্নয়ন। UDF/Shib/2019- 20/01	২০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০	১৯৯৯৯৮০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০	The Financial Express এবং দৈনিক জনতা	সমদর	টেডার পদ্ধতিতে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২			(১) ২৫ নং নারিকেল বাড়ী জিপিএস পুণ্ড নির্মাণ (২) নারিকেল বাড়ী জিপিএস পুণ্ড স্থাপন করণ (৩) ৩০ নং পূর্ব খাস বন্দরখোলা জিপিএস পুণ্ড নির্মাণ (৪) ২৭ নং উত্তর চর জানাজাত জিপিএস পুণ্ড নির্মাণ (৫) ৪৪ নং মাগুর খন্ড জিপিএস পুণ্ড নির্মাণ (৬) মজিদ সরকার জিপিএস পুণ্ড নির্মাণ (৭) পূর্ব খাস ফকির কান্দি রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা জিপিএস পুণ্ড নির্মাণ (৮) ১৭৪ নং মজিদ বেপারী কান্দি জিপিএস পুণ্ড নির্মাণ। UDF/Shib/2019-20/02	২১৭৬০০০.০০	২১৭৬০০০.০০	২১৭৫৬০২.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩			(ক) ভদ্রাসন সংকরসার বাড়ি হইতে গোকুলসার বাড়ি পর্যন্ত ইটের রাস্তা মেরামত করণ (খ) শুকুর মাদবরের বাড়ী হতে মোহাম্মাদ খার বাড়ী পর্যন্ত ইটের রাস্তা মেরামত করণ কাজ। (ভদ্রাসন) UDF/Shib/2019-20/03	৩৭০০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪			০২নং ওয়ার্ডের বাহেরচর রেজাউলের দোকান হতে ব্রীজ পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত করণ। (পাঁচচর) UDF/Shib/2019-20/04	৪৯১০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৫			লুপ্ত সরকারের চর (কাউকান্দি) গুচ্ছগ্রাম-০২ এর আভ্যন্তরীণ রাস্তায় ইটের সোলিং করণ। (বহেরাতলা (দঃ) ) UDF/Shib/2019-20/05	৩৬৪৫০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৬			শিকরয়াইল বাজার থেকে আলীগ অফিস পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ। (শিকরয়াইল) UDF/Shib/2019-20/06	১০০০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৭			কুতুবপুর পুলিশ ক্যাম্পে ওয়াশ ব্রক (অবশিষ্টাংশ) নির্মণ। (কুতুবপুর) UDF/Shib/2019-20/07	৪৮৩০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৮			০৬নং ওয়ার্ডের আকিরনেছার বাড়ী হতে রেনু হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং করণ। (বন্দরখোলা) টউস্ব/স্বয়রন/২০১৯-২০/০৮	৪৩৯৫০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেভার/ সিপিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা			
কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০		
৯			শিবচর-পোপালপুর রাস্তার মজিদ মোল্লার বাড়ী হইতে যোগদাহের মাঠ রাস্তা ভায়া হাশেম ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত ও উভয় পার্শে মাটি ভরাট ও গোলার বাজার সড়কের মধুকরের বাড়ী হইতে কুমেরপাড় বিসি সড়ক পর্যন্ত এইচবিবি দ্বারা মেরামত। (উমেদপুর) UDF/Shib/2019-20/09	৬০০০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০	The Financial Express এবং দৈনিক জনতা	সমদর	টেভার পদ্ধতিতে	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
১০			(১) ০৫ নং ওয়ার্ডের কাদিরপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাউভারী ওয়াল নির্মান। (২) ০৫ নং ওয়ার্ডের মানিকপুর উচ্চবিদ্যালয়ের বাউভারী ওয়াল নির্মান। (কাদিরপুর) UDF/Shib/2019-20/10	১৭০০০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১১			০৪ নং ওয়ার্ডের ডাইয়ারচর পাকা রাস্তা হইতে সিরাজ মাদবরের বাড়ী হইয়া ০১নং ওয়ার্ডের লস্কাকান্দি গোরস্থান মাদ্রাসা পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত ও সংস্কার। (মাদবরের চর) UDF/Shib/2019-20/11	৬৪৪০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১২			ফয়জাদিনের বাড়ী হতে লিটু শেখের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। (চরজানাভাত) UDF/Shib/2019-20/12	৭১৭৩০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৩			দত্তপাড়া ইউনিয়নের দত্তপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাউভারী ওয়াল নির্মান। (দত্তপাড়া) UDF/Shib/2019-20/13	৬৬০০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৪			(ক) সজিব হাওলাদারের বাড়ী হতে এসএ-৩ পর্যন্ত সড়ক এইচবিবি দ্বারা মেরামত (খ) ০৯ নং ওয়ার্ডের নাসির বেপারীর রাস্তার অবশিষ্ট অংশ হতে কুড়ুবপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং করন। (কাঠালবাড়ী) UDF/Shib/2019-20/14	৭৩৫০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৫			সন্যাসিরচর ইউনিয়ন পরিষদের উত্তর পার্শের বাউভারী ওয়াল নির্মান। (সন্যাসীরচর) UDF/Shib/2019-20/15	৫৪০০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৬			০৩নং ওয়ার্ডের শিবচর বাবনাতলা সড়কের জমাদ্দার বাড়ীর ব্রীজ হতে কেরামুদ্দিন বেপারীর বাড়ী হয়ে মামিন খান এর বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত করন। (শিবচর) UDF/Shib/2019-20/16	২৪৪৬০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৭			ইউনিয়ন পরিষদের দক্ষিণ পার্শের বাইভারী ওয়াল নির্মান। [ (বহরাতলা (উঃ) ) UDF/Shib/2019-20/17	৪৩৫০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৮			নিলম্বী ইউনিয়ন পরিষদের ভিতরে আর,সি,সি দ্বারা রাস্তা নির্মান ও টাইলস দ্বারা সৌন্দর্য্য বর্ষণ করণ। (নিলম্বী) UDF/Shib/2019-20/18	৪৯২০০০.০০				১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০						হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৯			০৮নং ওয়ার্ডের মহিলা মাদ্রাসার নিকট হতে আকন বাড়ীর মোড় পর্যন্ত এবং আকন বাড়ীর মোড় হতে কালু আকনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংসহ রাস্তা মেরামত ও সংস্কার করণ কাজ। (দ্বিতীয়খন্ড) UDF/Shib/2019-20/19	৩৩৫৫০০.০০				১০০%	১০০%		২৪.০৪.২০	২৭.০৪.২০	২৭.০৬.২০	বাংলাদেশ টু ডে এবং প্রতিদিনের	সমদর	টেভার পদ্ধতিতে					
২০			(১) ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সংলগ্ন মসজিদ অংশখানা টাইলস করন এবং টিনসেড দ্বারা উন্নয়ন। (২) ইউনিয়ন পরিষদের বাইভারী ওয়ালে সিকিউরিটি লাইট স্থাপন ও কাটা তারের বেড়া নির্মান এবং ইউপি মসজিদের দক্ষিণ পার্শে বাইভারী ওয়াল নির্মান। (ভাভারীকান্দি) UDF/Shib/2019-20/20	৪০৯০২৬.০০				১০০%	১০০%		২৭.০৫.২০	২৭.০৫.২০	৩০.০৬.২০	বাংলাদেশ টু ডে এবং প্রতিদিনের সংবাদ							
২১			উপজেলা পরিষদের পুকুরে ঘাটলা নির্মাণ এবং পুকুর সংস্কার ও পুকুরের পাড় প্রটেশন কাজ। (উপজেলা পরিষদ) UDF/Shib/2019-20/21	৯৪০৩৫৮৩.০০		৬২০৪২৩৪.০০		১০০%	১০০%					-	সমদর	টেভার পদ্ধতিতে					

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেডার/ সিপিপি/সি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	২০
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২২			Construction of Railing, Lighting and Walk way on Upazila Parishad Pound around under Shibchar Upazila, Dist.: Madaripur. (উপজেলা পরিষদ) UDF/Shib/2019-20/22	৩৯৯৬৪১৭.০০	৩৯৯৬৪১৭.০০	০.০০		০%	২০%		২৭.০৪.২০	২৭.০৪.২০	২৭.০৬.২০	বাংলাদেশ টু ডে এবং প্রতিদিনের সংবাদ					
২৩			বাঁশকান্দি ইউনিয়নের শেখপুর বাজার কমিউনিটি হল নির্মাণ কাজ (বাঁশকান্দি) UDF/Shib/2019-20/23	২১৮৫৩২০.০০	২১৮৫৩২০.০০	২১৮৫৩২০.০০		১০০%	১০০%		০১.০৮.১৯	০১.০৮.১৯	৩০.১০.১৯	The Financial Express এবং দৈনিক জনতা	সমদর	টেডার পদ্ধতিতে			
২৪			৫০০ আসন অডিটোরিয়াম কাম মাল্টিপারপাস হল এর বিদ্যুতায়ন কাজ	৪৯০৭১৯.০০	৪৯০৭১৯.০০	০.০০										আর এফ কিউ			
২৫			শিবচর উপজেলা পরিষদের পুরাতন ইউটিডিসি ভবন রং করণ কাজ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০										পিআইসি			
২৬			শিবচর উপজেলাধীন অতিথি ভবন (রেস্ট হাউজ) মেরামত ও সংস্কার করণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০										পিআইসি			
২৭			শিবচর উপজেলাধীন কুতুবপুর ইউনিয়নের এনএইচডব্লিউ- কাউডাকান্দি ফেরী ঘাট হতে ছোট কুতুবপুর হাট সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন।	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯০৯.০০										আর এফ কিউ			
মোট=		০		৩১৮১২৪৬৫.০০	১১৭৪৮৪৫৬.০০	১৩৪৬৫০৪৫.০০													

  
 মোঃ ইকবাল হোসেন  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 শিবচর, মাদারীপুর।

মোঃ আসাদুজ্জামান  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 শিবচর, মাদারীপুর।

বি.এম. আতাউর রহমান (আতাউর)  
 অইন-সেয়ারম্যান ও প্যামেন সেয়ারম্যান  
 উপজেলা পরিষদ  
 শিবচর, মাদারীপুর।


“প্রতিবেদন ছক”

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শিবচর, মাদারীপুর।

২। হাট-বাজার খাতের (HAT) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০১৯-২০) প্রতিবেদন : জুলাই/২০১৯ ইং হতে জুন/২০২০ইং পর্যন্ত

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেডার/ সিপিপিসি	জামান ত, আয়কর , ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে র নির্দেশিক পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			শিক্ষায়তন ইউনিয়নের উত্তরইল হাটের ঘাটলা নির্মাণ কাজ HAT/Shib/2019-20/01	২৫৯১২৫০.০০	২৫৯১২৫০.০০	২৪৬৩০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০	The Financial Express এবং দৈনিক জনতা	সমদর	টেডার পদ্ধতিতে	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শিক্ষায়তন বাজার থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন কাজ। HAT/Shib/2019-20/02	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মাদবরের চর ইউনিয়নের মাদবরের চর হাটের টোলঘর, আরসিসি রাস্তা ও বাথ রুম নির্মাণ HAT/Shib/2019-20/03	২৫৯৯৫০০.০০	২৫৯৯৫০০.০০	২৫৯৯৪৯৪.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মাদবরের চর ইউনিয়নের পাঁচচর হাটের পান বাজার পাকা করণ এবং আভ্যন্তরীণ রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন HAT/Shib/2019-20/04	২৭৮৬১০.০০	২৭৮৬১০.০০	২৭৮৬০৭.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উম্মেদপুর ইউনিয়নের চাঁদের চর হাটের বাজার মসজিদ সংলগ্ন ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণ এবং গরুর হাটের মাটি ভরাট HAT/Shib/2019-20/05	৫৫৪৪৭৫.০০	৫৫৪৪৭৫.০০	৫৫৩৫৮০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বাঁশকান্দি ইউনিয়নের বাজিতপুর হাট শেখপুর বাজারে বাথরুম ও ড্রেন নির্মাণ HAT/Shib/2019-20/06	৫১৪৫৫০.০০	৫১৪৫৫০.০০	৫১৪৫৫০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কুতুবপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর পুরাতন হাটের ছোট কুতুবপুর বাজারের মাটি ভরাট ও সংযোগ সড়ক উন্নয়ন HAT/Shib/2019-20/07	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৯৯.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কুতুবপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর নতুন হাটের কুতুবপুর বাজারের বাথরুম উন্নয়ন HAT/Shib/2019-20/08	২৭৮৫৫০.০০	২৭৮৫৫০.০০	২৭৮৫৫০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কাদিরপুর ইউনিয়নের দেলোয়ার বেপারীর হাটের টোলঘর নির্মাণ HAT/Shib/2019-20/09	৪৫০০০০.০০	৪৫০০০০.০০	৪৫০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			পাঁচচর ইউনিয়নের বাহাদুরপুর হাটের বাথরুম নির্মাণ HAT/Shib/2019-20/10	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ভদ্রাসন ইউনিয়নের ভদ্রাসন বাজারের আভ্যন্তরীণ রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন HAT/Shib/2019-20/11	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ভাভারীকান্দি ইউনিয়নের ক্রোকচর হাট (নতুন বাজার)-এর আভ্যন্তরীণ রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন কাজ। HAT/Shib/2019-20/12	৬০০২৬৭.০০	৬০০২৬৭.০০	৬০০২৬৫.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০১৯-২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপি/সি	জামান ত, আয়কর , ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে র নির্দেশিক পালন হয়েছে কিনা	২০
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			দত্তপাড়া ইউনিয়নের সূর্য নগর হাটের বাথরুম নির্মাণ কাজ। HAT/Shib/2019-20/13	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বহেরাতলা (দঃ) ইউনিয়নের বহেরাতলা রফিউদ্দিন মাদবরের হাটে বাথরুম নির্মাণ HAT/Shib/2019-20/14	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সন্যসিরচর ইউনিয়নের রাজার চর খাসের হাট মার্কেটের মাটি ভরাট কাজ। HAT/Shib/2019-20/15	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০		১০০%	১০০%		২৬.০১.২০	২৬.০১.২০	২৬.০৩.২০				হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোট=				১১১৬৭২০২.০০	১১১৬৭২০২.০০	১১০৩৮০৪৫.০০													

  
 মোঃ ইকবাল হোসেন  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 শিখর, মাদারীপুর।  
 ১/১  
 ২০২০

মোঃ আসাদুজ্জামান  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 শিখর, মাদারীপুর।

মোঃ সাকিব মোস্তাফিজ  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 শিখর, মাদারীপুর।