

বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিপি/রাজস্ব উদ্বৃত্ত) প্রাপ্ত ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী-২০২২-২০২৩ইং।

ছক-১

উপজেলা: শান্তিগঞ্জ

জেলা: সুনামগঞ্জ

খাত	বরাদ্দ	খাত ওয়ারী ব্যয়	খাত ওয়ারী অব্যয়িত	মন্তব্য
এডিপি- ২০২২-২০২৩	১ম কিস্তি তারিখ- ২৩/০৮/২০২২=২২,৫৮,০০০.০০ ২য় কিস্তি তারিখ- ১০/১১/২০২২=২২,৫৮,০০০.০০ ৩য় কিস্তি তারিখ- ২৯/০১/২০২৩=২২,৪১,০০০.০০ ৪র্থ কিস্তি তারিখ- ১৬/০৪/২০২৩=২৫,৮৮,০০০.০০ অনুসর উপজেলা বিবেচনায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিধায় অনুযায়ী থোক বরাদ্দ তারিখ:২২/০৫/২৩=২৫,০০,০০০.০০			
মোট=	= ১,১৮,৪৫,০০০.০০	১,১৭,৯২,৬০২.০০	৫২,৩৯৮.০০	৩০ শে জুন ২৩ ইং তারিখ তামাদি।
(এডিপি) রাজস্ব উদ্বৃত্ত ২০২২-২০২৩	= ৯,১৯,৭৯০.০০	৯,০০,০০০.০০	১৯,৭৯০.০০	অব্যয়িত

(মো: আল-নূর তারেক)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

(মো: আনোয়ার উজ্জ্বল)
নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

(ফারুক আহম্মদ)
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক "

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন:

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/রাজস্ব উন্নয়ন)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পরিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/পি পিপি)	জামানতের আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	২৩.০৮.২২	২২.৫৮	জয়কলস ইউপি ১। জামলাবাজ এলজিইডি'র রাস্তা হতে নুর উদ্দিনের পুকুরপাড় হয়ে পাভেলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। ২। আরএইচডি রাস্তা হতে বগলাকাড়া গ্রামের মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং (জয়কলস) ৩। তেঘরিয়া শশ্যানে যাওয়ার রাস্তা সিসি ঢালাই। ৪। জয়কলস গ্রামের নজরুল মাস্টার সাহেবের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালাই। ৫। জয়কলস ইউনিয়নের সুনামগঞ্জ দিরাই রাস্তা হতে ইমামনগর পরিমল দের বাড়ীর সামন হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই। ৬। শিবপুর সেরজু মিয়ান বাড়ীর রাস্তা অবশিষ্ট অংশ পাকা করণ	৭৭০০০০.০০	৭৩১৫০০.০০	৭২৯৮৩২.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২১.০৫.২৩	২০.০৬.২৩	১। জোরের কাগজ ২। ডেইলি অবজারভার ৩। দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথা	এলজিইডি'র হালনাগাদ রেট সিডিউল (২০২২-২৩) অনুযায়ী।	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	১০.১১.২২	২২.৫৮	প্যাকজ নং- ০২ পূর্ব পাগলা ইউপি ১। এলজিইডি রাস্তা হতে চিকারকান্দি গ্রামের আহমদ খার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। ২। ডিগারকান্দি গ্রামের পাকার মাথা (আখকির মিয়ান বাড়ির সামন হতে) ছরুক মিয়ান বাড়ীর সামন পর্যন্ত সিসি দ্বারা পাকা করণ	২৫০০০০.০০	২৩৭৫০০.০০	২৩৭২২৪.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২১.০৫.২৩	২০.০৬.২৩	১। জোরের কাগজ ২। ডেইলি অবজারভার ৩। দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথা	এলজিইডি'র হালনাগাদ রেট সিডিউল (২০২২-২৩) অনুযায়ী।	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	২৯.০১.২৩	২২.৪১	প্যাকজ নং- ০৩ পশ্চিম পাগলা ইউপি ১। ৬ নং ওয়ার্ডের ফুলেন দেবীর বাড়ী	৭৬১০০০.০০	৭২২৯৫০.০০	৭১৮৫৩৬.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২১.০৫.২৩	২০.০৬.২৩	১। জোরের কাগজ	এলজিইডি'র হালনাগাদ	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


			হতে শত্রুর্দমন সুনিল চন্দ্র এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি চালাই। ২। পশ্চিম পাশলা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ডাঃ জিহুল হকের বাড়ির রাস্তা সিসি দ্বারা নির্মাণ ৩। পশ্চিম পাশলা ইউনিয়নের সিলেট সুনামগঞ্জ হাইওয়ে রাস্তা হতে বাগেরকোনা গ্রামের মখলিছ মিয়র বাড়ির সামন হয়ে শেষমাথা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ ৪। ৯ নং ওয়ার্ডের পাশলা বীরগাঁও রাস্তা হতে নোয়াগাঁও জমিরুল হক এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি চালাই											২। ডেইলি অবজারভার ৩। দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথা	রেট সিডিউল (২০২২-২৩) অনুযায়ী।				
৪র্থ	১৬.০৫.২৩	২৫.৮৮	প্যাকেজ নং- ০৪ পূর্ব বীরগাঁও ইউপি ১। ফারুক মিয়র বাড়ী হতে সফেজ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি চালাই। ২। বীরগাঁও গ্রামের পয়েন্ট হতে পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রাস্তা পাকা করণ (পূর্ব বীরগাঁও)। ৩। সলফ গ্রামের পশ্চিম পাড়া প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (শিক্ষা) (পূর্ব বীরগাঁও)।	৫০০০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৭৪১৬৩.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২১.০৫.২৩	২০.০৬.২৩	১। জোরের কাগজ ২। ডেইলি অবজারভার ৩। দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথা	এলজিইডি'র হালনাগাদ রেট সিডিউল (২০২২-২৩) অনুযায়ী।	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৫র্থ	১৮.০৫.২৩	২৫.০০	প্যাকেজ নং- ০৫ শিমুলবাক ইউপি ১। এলজিইডি রাস্তা হতে ধনপুর গ্রামের ফজলুল রহমান এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ (শিমুলবাক ইউপি)। ২। শিমুলবাক ইউপির কাটালিয়া গ্রামের আব্দুস সালামের বাড়ির সামন হতে মসজিদের সামনা পর্যন্ত রাস্তা সিসি চালাই।	৩০০০০০.০০	২৮৫০০০.০০	২৮৪৪৯০.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২১.০৫.২৩	২০.০৬.২৩	১। জোরের কাগজ ২। ডেইলি অবজারভার ৩। দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথা	এলজিইডি'র হালনাগাদ রেট সিডিউল (২০২২-২৩) অনুযায়ী।	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্যাকেজ নং- ০৬ ১। হাসানচর কান্দার হাটি হতে এলজিএসপি রাস্তা পর্যন্ত পাকা করণ। ২। গণিগঞ্জ বাইবনা রাস্তা থেকে ফখর উদ্দিন কনুনার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ (পাথারিয়া)।	১০৮৮৫০০.০০	১০৩৪০৭৫.০০	১০২০৯১২.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২১.০৫.২৩	২০.০৬.২৩	১। জোরের কাগজ ২। ডেইলি অবজারভার ৩। দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথা	এলজিইডি'র হালনাগাদ রেট সিডিউল (২০২২-২৩)	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			৩। পাথারিয়া গ্রামের তারা মিয়ার বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালাই। ৪। গনিগঞ্জ তোফায়েলের বাড়ীর রাস্তা পাকাকরণ। ৫। পাথারিয়া ইউনিয়নের কোমরাইল গ্রামের এলজিইডি রাস্তা হতে রিংকু বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই। ৬। বড়মোহা গ্রামের কুলিপল্লা দাইডের পাড়ের কালভার্ট নির্মাণ। ৭। জেবিবি উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ।													অনুমোদিত।				
			<u>প্র্যাক্টিস নং- ০৭ দরগাপাশা ইউপি</u> ১। দরগাপাশা ইউপির বাগেরকেনা গ্রামের সাগর খানের বাড়ির রাস্তা সিসি ঢালাই। ২। দরগাপাশা ইউপির কাবিলখাই গ্রামের পাল হাটির রাস্তা সিসি ঢালাই। ৩। সিচনী এলজিইডি রাস্তা হতে গয়াছ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ।	৫৫০০০০.০০	৫২২৫০০.০০	৫২১৭৫৫.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩	১৮/০৫/২০২৩	২১.০৫.২৩	২০.০৬.২৩	১। ভোরের কাগজ ২। ডেইলি অবজারভার ৩। দৈনিক হাওড় অঞ্চলের কথা	এলজিইডি'র হালনাগাদ রেট সিডিউল (২০২২-২৩) অনুযায়ী।	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			<u>কোটেশন</u> ৮। ১) পাগলা পশ্চিম পাড়া লম্বাঘাটির আবু ব উদ্দিন বৃদ্ধি মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ, ২) তেরহাল গ্রামে এলজিইডি রাস্তা থেকে হাটির ভিতর দিয়ে মশাহিদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত ৪ ফুট প্রস্থ সিসি রাস্তা নির্মাণ, ৩) পাথারিয়া গ্রামের আসু মিয়ার বাড়ি থেকে ইকবাল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ।	৬০০০০০.০০	৫,৯৯,৯৯৩.১৮	৫,৯৯,৮১৯.০০	১	১০০%	১০০%	০২.০৫.২৩	০২.০৫.২৩	০২.০৫.২৩	০১.০৫.২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			৯। ১) শান্তিগঞ্জ ডুর্ঘরয়া বাজার এলজিইডি রাস্তা হতে শিবপুর এফআইভিডিপি স্কুল হয়ে বিরাম আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ, ২) দরগাপাশা ইউনিয়নের আমরিয়া গ্রামের আব্দুল হক সড়কের অবশিষ্ট অংশ পাকা করণ।	৪০০০০০.০০	৩,৯৯,৯৯৩.৭৩	৩,৯৯,৭১৪.০০	১	১০০%	১০০%	০২.০৫.২৩	০২.০৫.২৩	০২.০৫.২৩	০১.০৫.২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		


		১০। জয়কলস গ্রামের বিশ্বাস জনগোষ্ঠীর দক্ষিণের নদীতে সিড়ি ঘাট নির্মাণ।	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৭০.০০	৪৯৯৯৭০.০০	৪	১০০%	১০০%	২০.০৩.২৩	২০.০৩.২৩	২১.০৩. ২৩	১৬.০৪. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১১। ডুবুরিয়া সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের পুকুর ঘাট নির্মাণ।	৫০০০০০.০০	৪৯৮০৮০.০০	৪৯৮০৮০.০০	৩	১০০%	১০০%	২০.০৩.২৩	২০.০৩.২৩	২১.০৩. ২৩	১৬.০৪. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১২। শিমুলবাগ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গাইড ওয়াল নির্মাণ	৪০০০০০.০০	৩,৯৯,৭১০.০০	৩,৯৯,৭১০.০০	৩	১০০%	১০০%	২৫.০৪.২৩	২৬.০৪.২৩	২৭.০৪. ২৩	২৬.০৫. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৩। কারাবাই আসার উদ্ভিনের বাড়ি হতে ইকবালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই।	৪০০০০০.০০	৩৯৯৭৯৩.০০	৩৯৯৭৯৩.০০	১	১০০%	১০০%	২০.০৩.২৩	২০.০৩.২৩	২০.০৩. ২৩	১৬.০৪. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৪। ডুবুরিয়া, হাসনাবাজ, চাঁনপুর, কাঠালিয়া, ধলেশ্বর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ।	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৮০.০০	৪৯৯৯৮০.০০	৩	১০০%	১০০%	০৭.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	১১.০৬. ২৩	২১.০৬. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৫। মুক্তা খাই, ধনপুর, আশুমা, দামোদরতপী, ডুবুরিয়া ও পিঠাপলি সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ করণ।	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৮০.০০	৪৯৯৯৮০.০০	৩	১০০%	১০০%	০৭.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	১১.০৬. ২৩	২১.০৬. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৬। জামলাবাজ, তেহকিয়া, পাখারিয়া, উকারগাও, আসামুড়া, ঠাকুরভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বেঞ্চ সরবরাহ করণ	৫০০০০০.০০	৪৯৯৯৮০.০০	৪৯৯৯৮০.০০	৩	১০০%	১০০%	০৭.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	১১.০৬. ২৩	২১.০৬. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৭। পশ্চিম পাগলা হাই স্কুল এন্ড কলেজ এ যাওয়ার রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫০০০০০.০০	৫,০০,০০০.৪৫	৪,৯৯,৯৭৯.০০	৩	১০০%	১০০%	০৭.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	১১.০৬. ২৩	২১.০৬. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৮। শিমুলবাক, জীবদারা, হাসামপুর, বসিয়াখাওরি, রথপাড়া ও মির্জাপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়ের টয়লেট মেরামত করণ	৫০০০০০.০০	৪,৯৯,৯৯৭.৭৪	৪,৯৯,৯৯৭.০০	৩	১০০%	১০০%	০৭.০৬.২৩	০৮.০৬.২৩	১১.০৬. ২৩	২১.০৬. ২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		পিআইসি ১৫। সদরপুর সরকারি প্রাঃবিদ্যালয়ে বেঞ্চ ও ডেস্ক সরবরাহ, ২। বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৩.০৫. ২৩	১২.০৬. ২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৬। শান্তিগঞ্জ বাজার মসজিদের রাস্তা সিসি ঢালাই	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৫৪৩.০০	৪	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৬.০৪. ২৩	১৪.০৫. ২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		১৭। ১) পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নে ৫ নং ওয়ার্ড ইসলামপুর বাওয়ার রাস্তা হতে মহাশ্রদ্ধার আখড়া পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই, ২) পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নে গনিপাড়া বেসরকারি প্রা:বি: শিশুদের মধ্যে উপকরণ বিতরণ	২০০০০০.০০	১,৯৯,৩৭৫.০০	১,৯৯,৩৭৫.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৩.০৫.২৩	১২.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৮। ফারুক মিয়াব বাড়ী হতে সফেজ আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই	২০০০০০.০০	১,৯৯,৮২৬.০০	১,৯৯,৮২৬.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		০১.০৫.২৩	৩০.০৫.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১৯। নগর সিএভিবি রাস্তা হতে সুশীল দাসের বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ	২০০০০০.০০	১,৯৯,৮৮৬.০০	১,৯৯,৮৮৬.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৩.০৫.২৩	১২.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২০। বড়মোহা সুরুক মিয়াব হাটির সামনে লাউয়া নদীর পাড়ে পাকা ঘাট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯৮.০০	১৯৯৯৯৮.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৬.০৮.২৩	১৪.০৫.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২১। আমরিয়া বুড়মপুর রাস্তা হতে হাজী আব্দুল হক সড়কের অসমাপ্তকাজ সিসি দ্বারা উন্নয়ন	২০০০০০.০০	১৯৯৬৯৮.০০	১৯৬৬৯৮.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৪.০২.২৩	১৫.০৩.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২২। দরগাপাশা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এর সামন হতে আমির হাসান চৌধুরীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ	২০০০০০.০০	১৯৫৭৯৩.০০	১৯৫৭৯৩.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৪.০২.২৩	১৫.০৩.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২৩। আড়াপাড়া গ্রামে এলজিইডি রাস্তা হতে আব্দুল জাহির মিয়াব বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং	২০০০০০.০০	১,৯৯,৯৭৯.০০	১,৯৯,৯৭৯.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৩.০৫.২৩	১২.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২৪। অসহায় স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ	১৫০০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	১,৫০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৩.০৫.২৩	১২.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২৫। ১) ভয়কলস ইউনিয়নের আরএইচডি রাস্তা হতে বগলাকাড়া গ্রামের রক্তব আলী মিয়াব বাড়ীর রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন, ২) পূর্ব বীরগাঁও ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামের পশ্চিমপাড়া পয়েন্টের অসমাপ্ত কাজ সিসি দ্বারা উন্নয়ন	১,৬৯,৯৯৯.৭৯	১,৬৯,৮৯৫.০০	১,৬৯,৮৯৫.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৩.০৫.২৩	১২.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		২৬। শান্তিপল্ল উপজেলাধীন এলজিইডি রাস্তা হতে জাহান উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	১,৪৯,৯৯৭.০০	১,৪৯,৯৭৩.০০	১,৪৯,৯৭৩.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৯.০৬.২৩	৩০.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			২৭। মির্জাপুর-ফতেপুর এলজিইডি রাস্তা হতে জয়ন্ত বাবুর বাড়ীর সামনের রাস্তা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৬৬.০০	১	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		০১.০৫. ২৩	৩০.০৫. ২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২৮। আনুষঙ্গিক খাত	৪৫১৬০.০০	৪৫১৬০.০০	৪৫১৬০.০০	৫	১০০%	১০০%	০৯.০২.২৩		১৩.০৫. ২৩	১২.০৬. ২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১১৮.৪৫				১১৭৯২৬০২.০০													


 ২৯.০৬.২০২৩
 (মো: আল-নূর তারেক)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি
 শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

১৯
 ২৯/৬/২৩


 (মো: আনোয়ার উদ্দিন খান)
 নির্বাহী অফিসার
 শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ


 ২৯/০৬/২৩
 (ফারুক আহমদ)
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপজেলা পরিষদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলের আওতায় বরাদ্দকৃত রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের “প্রতিবেদন ছক”

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

২। উপজেলা পরিষদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন:

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এডিপি/রাজস্ব উন্নয়ন)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সি পিপি)	জামানতের আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	সিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	০৪.১২.২২	৯১৯৭৯০.০০	১। জয়কলস ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের নিরঞ্জন বাবুর বাড়ীতে ঠাকুর বানীর মন্দির ভিত্তিক বিদ্যালয় মেরামত	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩		১৬.০৪.২৩	১৪.০৫.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২। প্রত্যেক ইউনিয়নে নারী নির্বাহিত প্রতিকোষ, বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উঠান বেঠক বা হাসের বাচ্চা বিতরণ	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩		১৬.০৫.২৩	১৫.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৩। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩		১৬.০৫.২৩	১৫.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৪। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩		১৬.০৫.২৩	১৫.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৫। নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩		১৯.০৬.২৩	৩০.০৬.২৩			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৬। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সংযোগ সড়ক মেরামত।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	৯/০২/২০২৩		১৯.০৬.২৩	৩০.০৬.২৩			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২২.০৬.২০২৩
(মো: আল-নূর তারেক)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

২২.০৬.২০২৩
(মো: আনোয়ার উজ্জ্বল জামান)
নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

২২.০৬.২০২৩
(ফারুক আহমদ)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

পরিচালনা বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদ খাতের আওতায় অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা উপ-খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত মেরামত ও
রক্ষানাবেক্ষণ কাজের প্রাপ্ত ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী-২০২২-২০২৩ইং।

প্রতিবেদন ছক

উপজেলা: শান্তিগঞ্জ

জেলা: সুনামগঞ্জ

খাত	বরাদ্দ	খাত ওয়ারী ব্যয়	খাত ওয়ারী অব্যয়িত	মন্তব্য
পরিচালনা বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদ খাত- ২০২২-২০২৩	স্বারক নং-৪৬.০০.০০০০.০১৮.০২.০১০.২২- ৯৮ তারিখ: ১৫/০৩/২০২৩ ১৫৮, জয়কলস= ১০,০০,০০০.০০ ১৫৯, পূর্ব পাগলা= ১০,০০,০০০.০০ ১৬০, শিমুলবাক= ১০,০০,০০০.০০			
মোট=	= ৩০,০০,০০০.০০	২৯,৯৯,৩৩১.০০	৬৬৯.০০	অব্যয়িত

২২/০৪/২০২৩
(মো: আল-নূর তারেক)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

২৩/০৪/২০২৩
(মো: হানোয়ার উজ্জ্বল জামান)
নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

পরিচালনা বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদ খাতের আওতায় অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা উপ-খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের “প্রতিবেদন ছক”

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।

২। পরিচালনা বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন:

২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সি পিপি)	জামানতের আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	১৫/০৩/২০ ২৩	১০.০০	শিমুলবাক ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৯৩৯.৭৩	৯৯৯৯৩৯.০০	৪	১০০%	১০০%	১০/০৪/২৩	১০/০৪/২৩	১৩/০৪/ ২৩	১২/০৬/ ২৩	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১০.০০	পূর্বপাঙ্গালা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৫৭৮.৮৯	৯৯৯৫৬৭.০০	৪	১০০%	১০০%	১০/০৪/২৩	১০/০৪/২৩	১৩/০৪/ ২৩	১২/০৬/ ২৩	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১০.০০	জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদ ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৮২৫.৬৯	৯৯৯৮২৫.০০	৪	১০০%	১০০%	১০/০৪/২৩	১০/০৪/২৩	১৩/০৪/ ২৩	১২/০৬/ ২৩	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		৩০.০০				২৯৯৯৩৩১.০০											হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১৪/৫/২৩
২২/০৫/২৩

Handwritten Signature
২২/০৫/২০২৩
(মো: আল-নূর/তারেক)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ

Handwritten Signature
(মো: আনোয়ার উজ্জ্বল জামান)
নির্বাহী অফিসার
শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ