

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

পরিকল্পনা শাখা-১

www.ssd.gov.bd

১৬ ভাদ্র ১৪২৭ ব:

তারিখ: -----

৩১ আগস্ট ২০২০খ্রি:

১৭-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৫.০০৩.২০-২৭৬

বিষয়: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিম্নবর্ণিত চলমান প্রকল্পসমূহের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম
১।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন;
২।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত);
৩।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ;
৪।	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন;
৫।	Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) কারিগরি সহায়তা;
৬।	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
৭।	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ;
৮।	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
৯।	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ (১ম সংশোধিত);
১০।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন;
১১।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ;
১২।	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ;
১৩।	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (১ম সংশোধিত);
১৪।	বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
১৫।	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ;
১৬।	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১০/০৮/২০২০

(শিরিন আখতার)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোন: ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সদস্য (সিনিয়র সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। সদস্য (সিনিয়র সচিব), কার্যক্রম-বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৭। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৩। উপসচিব (অসি-১), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

বাৎসরিক সংগ্রহ(প্রক্রিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল এবং সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রঃ	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত- ৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন সহাপন প্রকল্প।	পানিবাহী গাড়ি (৬৫০০লি:) সংখ্যা	১	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		পানিবাহী গাড়ি (১৮০০লি:) সংখ্যা	৫	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		টোলিং ভিহিক্যাল (ক্যাব টাইপ) সংখ্যা	১	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		টোলিং ভিহিক্যাল (পিক আপ টাইপ) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		পোর্টেবল পাম্প (মাকারী) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		পোর্টেবল পাম্প (ছোট) সংখ্যা	৭	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		স্মোক ইজেক্টর/ব্লোয়ার সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ব্রিডিং এ্যাপারেটরস টি	১৩০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফোম কম্পাউন্ড লিটার	৪০৩০০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ডেলিভারী হোজ উইথ কাপলিং সংখ্যা	২৫০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফায়ারম্যান স্যুট সেট	১৭০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ডাইভিং এ্যাপারেটাস সেট	২০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ব্যাটারী চার্জার সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		এয়ার কমপ্রেসার মেশিন সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হিট প্রটেক্টিভ স্যুট সেট	১৫	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ব্রাঞ্চ পাইপ সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		লক কাটার সংখ্যা	১৩	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		কালেকটিং ব্রিচিং সংখ্যা	৭	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ডিভাইডিং ব্রিচিং সংখ্যা	৭	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক স্প্রেডার টি	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক কাটার সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক রয়াম জ্যাক সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		হাইড্রোলিক ডোর ওপেনার সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		ফায়ারম্যান এক্স উইথ পাউজ সংখ্যা	৬০	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		চিপিং হ্যামার সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		রিসিপ্রোকটিং স সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		চেইন স (ইলেকট্রিক) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		রোটারী রেসকিউ স সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
		জেনারেটর (৫ কেভিএ) সংখ্যা	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১		
বেতার সরঞ্জাম সেট	৬	২৫-০৮-২০	২২-১০-২০	২২-১১-২০	১৫-১২-২০	৩০-১২-২০	৩০-০৬-২১	১৮১				
বেতার টাওয়ার নির্মাণ সংখ্যা	২১	২০-০৯-২০	২৭-০৯-২০	৩০-০৯-২০	০৩-১০-২০	০৩-১০-২০	২০-১২-২০	১০২				
অফিস সরঞ্জাম সেট	১	২০-০৯-২০	২৭-০৯-২০	৩০-০৯-২০	০৩-১০-২০	০৩-১০-২০	২০-১০-২০	৩০				


সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।


লেঃ কর্ণেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান
বিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
প্রকল্প পরিচালক

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

গালায় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প।
 ড নং : ২২৪১০৬৬০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা।				জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি		
অংশের বরাদ্দ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
অধিগ্রহণ (১৩.৫৭ টি)	৩১৮১.৩৩	১.৪৯ একর	২০০.০০	৩টি	৫%	০	১০%	০	৩০%	১০০.০০	১০%	০	১৫%	০	৩০%	১০০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
ন ও পূর্ত (৯৬৯.১৬ বর্গ মিটার)	১৯০৭৭.৮৫	৫৬১২ বর্গ মিটার	৯৪০৪.০০	২৪টি	১০%	০	৫%	৩০০.০০	৫%	৬০০.০০	৫%	১০০০.০০	১০%	১০০০.০০	১০%	২০০০.০০	৫%	১০০০.০০	৫%	৪০০.০০	১০%	১৪০০.০০	৫%	২০০.০০	১০%	১২০০.০০	২০%	৩০৪.০০	১০০%			
নির্বাচনী সরঞ্জাম ও ন্যা	১৬২০০.৫৬	অগ্নি নির্বাচনী ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ	২৬০০.০০	১টি	-	-	৫%	-	১০%	-	২০%	-	২৫%	-	-	-	-	-	-	২০%	৬০০.০০	১০%	-	১০%	১০০০.০০	-	১০০০.০০	১০০%				
বাবপত্র ও টনসিল	২৭৭.৭২	৬স্টেশন	৬৪.০০	১টি	-	-	-	-	৫%	-	২০%	-	-	-	৭৫%	৬৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
র সরঞ্জাম	৪১.৮৩	১২সেট	৯.০০	১টি	-	-	৫%	-	১০%	-	২০%	-	২৫%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০%	২.০০	-	-	-	১০০%		
র টাওয়ার নির্মাণ	৩৯.৬২	২১টি	২১.০০	১টি	-	-	-	-	৫%	-	২০%	-	-	-	৭৫%	২১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%		
স সরঞ্জাম	৪.০০	১সেট	১.০০	১টি	-	-	-	-	৫%	-	২০%	-	-	-	৭৫%	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%		
৩ ভ্যাট, ক্রিমারিং, ৪ ও অন্যান্য চার্জ	২০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ন ভাতাদি, স্টেশনারী মন্যন্য ব্যয়	২৯২.৩৪	বেতন ভাতাদি স্টেশনারী ও অন্যান্য ব্যয়	৫০.০০	১টি	-	-	-	০.৪০	৫%	৪.০০	৫%	১.০০	৫%	৩.০০	৫%	১০.০০	৫%	২.০০	১০%	২.০০	১০%	২৫.০০	১৫%	০.৬০	১০%	১.০০	২০%	১.০০	১০০%			
জক্যাল কন্সট্রাক্শন	৪১১.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
জ কন্সট্রাক্শন	৪১১.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
মোট	৪১৯৩৭.৫৫	-	১২৩৪৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		


 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 লে: কর্নেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার
 রহমানবিএসপি, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স
 প্রকল্প পরিচালক

গ্যান্ট চার্ট (২০২০-২১)


প্রকল্প নাম: দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্প

প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ ১২৩৪৯.০০

সময় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপূজিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	বিদ্যমান জমি (১০টি)														
২	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন (২৭টি)														১০০%
৩	জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান (৩টি)														১০০%
৪	স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন (১৫টি)														১০০%
৫	স্টেশন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত (১টি)														১০০%
৬	স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান (২টি)														১০০%
৭	স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান (১০টি)														১০০%
৮	স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান (৬টি)														১০০%
৯	স্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু (২টি)														১০০%
১০	স্টেশন নির্মাণ কাজ শুরু (৪টি)														১০০%
১১	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ও এক্সসরিজ সংগ্রহ সম্পন্ন (২৫টি স্টেশন)														১০০%
১২	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ও এক্সসরিজ সংগ্রহ করা হবে (৬টি স্টেশন)														১০০%
১৩	আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল সংগ্রহ সম্পন্ন (২৫টি স্টেশন)														১০০%
১৪	আসবাবপত্র ও ইউটেনসিল সংগ্রহ করা হবে (৬টি স্টেশন)														১০০%
১৫	জনবলের পদ সৃজন সম্পন্ন(১৯স্টেশন)														১০০%
১৬	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে (৮ স্টেশন)														১০০%
১৭	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে (৩স্টেশন)														১০০%

বিঃদ্র: জমি অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে এ প্রকল্প থেকে ৬টি স্টেশন বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।


 লে: কর্নেল এস,এম, জুলফিকার রহমান
 বিএসপি, শিএসপি, ইঞ্জিনিয়ার্স
 প্রকল্প পরিচালক
 ২৫টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প
 ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

2

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

আলয়
বায়নকারী সংস্থা
ক্লর নাম
চ নং

: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
: দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প।
: ২২৪১০৬১০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি		
ধর বরাদ্দ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক			
অধিগ্রহণ	৮১৬৫.৭৫	০.৯৯ একর	২০০.০০	৩টি	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	-	১৫%	৭৫.০০	১৫%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০%	১২৫.০০	-	-	১০০%	
প	৫১৪৩৬.৮৬	৯৮৩৮ বর্গমিটার	১৩৪৪০.০০	৬৬টি	৫%	০	৫%	৬০০.০০	১০%	১০০০.০০	১০%	১০০০.০০	১০%	৩০০০.০০	১০%	১১২০.০০	৫%	৫০০.০০	১০%	২০০০.০০	১০%	১৫০০.০০	৫%	১০০০.০০	১০%	১৫০০.০০	১০%	২২০.০০	১০০%		
নির্বাণ	৫৬২৯৫.১৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
বাবপত্র ও	১২৫৫.০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ন্য	১০৩	১৫০.০০	১টি	-	-	-	৫%	-	১০%	-	৩০%	-	-	-	৫৫%	১৫০.০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
স্টেশন	১৮৭.২০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
র	১৮৭.২০	৮৪টি	৬০.০০	১টি	-	-	-	-	৫%	-	১০%	-	-	-	২৫%	২০.০০	৫%	-	১০%	১০.০০	৫%	-	১০%	১০.০০	২০%	১০.০০	১০%	১০.০০	১০০%		
য়ার	১১৬.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ন খাতে	৫০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ন্য ব্যয়	৬৮৯.৩৫	বেতন ভাতাদি, স্টেশনারি ও অন্যান্য ব্যয়	১৫০.০০	-	৫%	২.৫০	৫%	১.৭০	৫%	৫.০০	৫%	৩.০০	১০%	৫.০০	১০%	১০.০০	৫%	১০.০০	৫%	৫.০০	১০%	৫.০০	১০%	৫.০০	১০%	১০.০০	১০%	১০.০০	২০%	৮৭.৮০	১০০%
ক্যাল	১২৩৩.৩৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
টনজেলি	১২৩৩.৩৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
টনজেলি	১২৫৭৯৯.৮৬	-	১৪০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২০/০৮/২০২০
মো: রিজওয়াল হুদা
যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক

বাৎসরিক সংগ্রহ(প্রক্রিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রঃ	প্রকল্প/কর্মসূচীর নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা						মন্তব্য	
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ		মোট সময়
					তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং		দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে	বেতার টাওয়ার স্থাপন	সংখ্যা	৮৪	২০-০৯-২০২০	২০-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০	১০-১০-২০২০	১০-১১-২০২০	৩০-০৪-২০২০	১৭১	
২.	১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	তৈজসপত্র ও অন্যান্য	স্টেশন	১০৩	২০-০৯-২০২০	২০-১০-২০২০	৩০-১০-২০২০	১০-১০-২০২০	১০-১১-২০২০	৩০-০৪-২০২০	১৭১	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২০/০৬/২০২০
মো: রিজওয়ানুল হুদা
যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক

গ্যান্ট চার্ট (২০২০-২১)

প্রকল্প নাম: দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ১৪০০০.০০ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন (১৪৮টি)														১০০%
২	জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান (৬টি)														১০০%
৩	জমি অধিগ্রহণে মামলা চলমান (২টি)														১০০%
৪	স্টেশন নির্মাণ সম্পন্ন (৭৮টি)														১০০%
৫	স্টেশন নির্মাণ কাজ চলমান (৩০+১০+২৬=৬৬টি)														১০০%
৬	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্পন্ন (১৫৬স্টেশন)														১০০%
৭	বেতার টাওয়ার নির্মাণ সম্পন্ন (৬০টি)														১০০%
৮	বেতার টাওয়ার নির্মাণ করা হবে (৮৪টি)														১০০%
৯	আসবাবপত্র সংগ্রহ সম্পন্ন (১৫৬ স্টেশন)														১০০%
১০	ইউটেনসিল সংগ্রহ সম্পন্ন (৪১স্টেশন)														১০০%
১১	ইউটেনসিল সংগ্রহ করা হবে (১০৩স্টেশন)														১০০%
১২	জনবলের পদ সৃজন সম্পন্ন (১১৯ স্টেশন)														১০০%
১৩	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব হয়েছে (২৫স্টেশন)														১০০%

বি: দ্র: ১৪৮টি জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হলেও নির্ধারিত সময়ে ৪টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না, মামলা চলমান ২টি এবং অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান ৬টি সর্বমোট (৪+২+৬)১২টি স্টেশন বাদ দিয়ে প্রকল্পটি সংশোধনের লক্ষ্যে গত ১৭-০৮-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমত প্রকল্প থেকে ১২টি স্টেশন বাদ দিয়ে চলতি বছরের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২০/০৮/২০
মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) পরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

(মালামাল)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম

: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

ক্রয়কারীর নাম

: প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নাম ও কোড নং

: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প, কোড নং ২২৪২৮০২০০

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের বিবরণ (মালামাল)	একক	পরিমাণ	প্রাকলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশজারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-৫	রেসকিউ ডিহিক্যাল	টি	৭	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
জিডি-৮	লাইট ট্রাক (রেসকিউ বোট পরিবহন)	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২১	১৭১
জিডি-৯	পোর্টেবল ডি-কমপ্রেসার চেম্বার (১জন)	টি	৭	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
জিডি-১০	বিষ/ডিহিক্যাল মাউন্টেড ডি-কমপ্রেসার চেম্বার	টি	১	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
জিডি-১১ (অন্যান্য সরঞ্জাম)	রেসকিউ মনো পট	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	লং রিস টেলিকোপ রেসকিউ পুল (১৭ মিটার)	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	হাইটেনশন এসে: রোপ উইথ এ ব্রেকিং স্ট্রেন অব ২০ কেজি, ডায়ামিটার ১ ইঞ্চি X ২০০ ফুট	টি	২৮	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
	লাইফ লাইন (হাইটেনশন এসে: রোপ উইথ এ ব্রেকিং স্ট্রেন অব ১০০ কেজি, ডায়ামিটার ৩/৪ ইঞ্চি X ১৫০ ফুট	টি	২৮	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
	রোপ উইথ স্লাইডিং ফ্লোট (ডায়ামিটার ১.৫ ইঞ্চি X ১০০ ফুট	টি	১৪	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
	ডাইভিং স্যুট	সেট	২৮	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	এয়াকর (ছোট/বড়)	টি	২৮	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	প্রোয়িং লাইফ লাইন (২০০ ফুট)	টি	৩৫	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	লুমিনিয়াম লাইফ লাইন (২০০ ফুট)	টি	৩৫	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	এয়ার লিফট পিলো	টি	৭০	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	সিংগেল/ডাবল এন্ড স্লিড পুলি	টি	১৪	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
	স্টিল রোপ (ইরোর নট এ ভেলিট লিংক লম্বা ২০০ ফুট)	টি	২৮	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
	ওয়াটার পুফ সার্চ ক্যামেরা উইথ এক্সটেনশন কর্ড	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	লাইফ জ্যাকেট	টি	১১২	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	লাইফ বয়া	টি	৫৬	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	রিসিসিমেটর সেট	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	সাকার মেশিন	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	ব্রাংকেট ফর ক্যাজুয়ালটিক	টি	২৮	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	৪০ ফুট ল্যাসিং	টি	২১	২০/০৯/২০	১১/১০/২০	০১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/০৬/২১	১৭২
	ট্রচার স্কোপিং	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
বাক্সেট ট্রচার	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১	
চেইন কাপ্লা	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১	
ডাইভারস শর্ট এন্ড ভেস্ট	টি	৭০	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১	
তাবু	টি	১৪	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১	
ওয়াটার ডিসপেনসার	টি	১৪	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১	
পোর্টেবল জেনারেটর উইথ হ্যালোজেন লাইট সেট	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১	

ক্রমিক নং	ক্রয়ের বিবরণ (মালামাল)	একক	পরিমা ন	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশজারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
জিডি-১২ (বেতার সরঞ্জাম)	ডিএইচ বেস সেট উইথ এক্সেসরিচ	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	ডিএইচ ওয়াকি-টকি	টি	২১	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	ডিএইচ রিপোর্টার	টি	৫	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১
	মোবাইল রিপোর্টার	টি	৭	০৭/০৯/২০	০৮/১০/২০	২৮/১০/২০	১৯/১১/২০	২৫/১১/২০	২৭/১২/২০	১৫/০৬/২০	১৭১

CSA

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১৯/১১/২০

মো: মোশারফ হোসেন
উপ সচিব ও প্রকল্প পরিচালক

সময় - ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়

: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

প্রকল্পের নাম

: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প।

কোড নং

: ২২৪২৮০২০০

(হিসেব লক্ষ টাকায়)

ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		বরাদ্দ অনুযায়ী কাজের লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই ২০ থেকে জুন ২১ পর্যন্ত)																									
				জুলাই ২০		আগস্ট ২০		সেপ্টেম্বর ২০		অক্টোবর ২০		নভেম্বর ২০		ডিসেম্বর ২০		জানুয়ারী ২১		ফেব্রুয়ারী ২১		মার্চ ২১		এপ্রিল ২১		মে ২১		জুন ২১		বাস্তব অগ্রগতি	
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত		আর্থিক
ভূমি অধিগ্রহণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
নির্মাণ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
অগ্নি নির্বাপনী জলযান ও উদ্ধার সরঞ্জাম	১৪৭৬২.৭২	অগ্নি নির্বাপনী ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ	৩৬৮১.৫০	-	৫%	০	৫%	০	৫%	০	৫%	০	১০%	০	৩০%	০	০	০	০	০	১০%	৮৫০	০	০	১০%	১০০০	২০%	১৮৩১.৫	১০০%
বেতার সরঞ্জাম	৮৩.৫০	বেতার সরঞ্জাম	৮৩.৫০	-	৫%	০	৫%	০	৫%	০	৫%	০	১০%	০	৩০%	০	০	০	০	০	৮০%	৮৩.৫০	০	০	০	০	০	০	১০০%
কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ফটোকপিয়ার	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
পরিদর্শন জীপ	৮৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
বেতন ভাতাদি, স্টেশনারী, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যয়	১২৫৯.৭৬	বেতন ভাতাদি, স্টেশনারী, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যয়	২৩৫.০০	-	৫%	২.৩০	৫%	১.৬০	৫%	১.৬	৫%	১.৬	৫%	২.৯০	৫%	২	৫%	৩	১০%	৫	১০%	১০	১৫%	২০	১০%	৫০	২০%	১৩৫	১০০%
ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
প্রাইস কন্ট্রোল	৩২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	১৬৫১৯.৯৮	-	৪০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মো: মোশারফ হোসেন
উপ সচিব ও প্রকল্প পরিচালক

গ্যাঞ্জা চার্ট (২০২০-২১)

প্রকল্প নাম: ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা

সময় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপূজিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	১০ ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্পন্ন														১০০%
২	২৫ ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহের লক্ষ্যে স্থানীয় দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি স্বাক্ষর														১০০%
৩	২৫ ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্পন্ন														১০০%
৪	০২ ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি স্বাক্ষর														১০০%
৫	০৭ ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহের লক্ষ্যে স্থানীয় দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি স্বাক্ষর														১০০%
৬	০৭ ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহ সম্পন্ন														১০০%
৭	২টি আইটেম প্রকল্প থেকে বাদ দিয়ে অন্য মালামাল সংগ্রহের জন্য প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব প্রেরণ														১০০%
৮	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জনবলের পদ সৃষ্ণের প্রস্তাব করা হবে														১০০%

বি: দ্র: এটি সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় মোট ৪৬ ধরনের সরঞ্জাম সংগ্রহের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে ৪৪টি আইটেম এর ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পটি সুরক্ষা সেবা বিভাগের নিম্ন অগ্রাধিকার এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকায় সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য অর্থ ছাড় স্থগিত আছে। অর্থ ছাড় সাপেক্ষে প্রকল্পের অবশিষ্ট মালামালের ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হবে।

১৫

১৫/৬/২০২০
মোঃ মোশারফ হোসেন
উপ সচিব ও
প্রকল্প পরিচালক

১৫

8

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

গালয় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 ই-বায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প
 ডি নং : ২২৪২৮০৩০০

(হিসেব লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি	
অংশের বরাদ্দ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
ম অধিগ্রহণ (৯.৮৪ ফর)	৫৮৫৫.১৮	৩.৭৪ একর	৩০০০.০০	৪টি	৫%	০	৫%	০	৩০%	১৭৫০.০০	১০%	০	২০%	০	৩০%	১২৫০.০০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০%
মান ও পূর্ত ৮৪২৩.৬৭ বর্গ টার)	১৫৮৭৫.২৩	১০৮০২.৭৬ বর্গ মিটার	৪০০০.০০	৬টি	১০%	০	৫%	০	৫%	২০০.০০	৫%	০.০০	৫%	৪০০.০০	৫%	৪০০.০০	২০%	৪০০.০০	১০%	৪০০.০০	০.০০	০.০০	৫%	২০০.০০	৩০%	২০০০.০০			১০০%	
শ্রী নির্বাহী সরঞ্জাম	২৮৫৪৪.২০		৭৮৬৫.০০		১৫%	০	১৫%	০	৫০%	৭৭৩২.৪২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১০%	০	১০%	১৩২.৫৮	০	০	১০০%	
সবাবপত্র (প্রকল্প প্রসং ১১টি স্টেশন)	১১৯.২৫																													
জমপত্র ও অন্যান্য ১টি স্টেশন)	২৯.৭০																													
ভার সরঞ্জাম ও ওয়ার (১১টি স্টেশন)	৮২.৩০																													
রঞ্জামাদিসহ স্পিউটার, ল্যাপটপ ফটোকপিয়ার	৫.০০																													
স্পেকশন জীপ	৭০.৩০																													
ভান ভাতাদি, টেশনারী ও অন্যান্য য়	৪৫৯.৩৬	বেতন ভাতাদি টেশনারী ও অন্যান্য ব্যয়	১৩৫.০০		৫%	২.১২	৫%	৬.০	৫%	৫.০	৫%	৫.০	৫%	৫.০	৫%	৫.০	৫%	১০.০	১০%	১০.০	১০%	১০.০	১৫%	২০.০	১০%	২৫.০	২০%	৩১.৮৮	১০০%	
ডি ভ্যাট, ক্রিয়ারিং, গার্ট ও অন্যান্য চার্জ	৭৮১৩.২৬																													
ইঞ্জিক্যাল কন্সিজেসি	১১৭৭.০৮																													
ইঞ্জ কন্সিজেসি	২৯৪২.৬৯																													
বমোট	৬২৯৭৩.৫৫		১৫০০০.০০																											

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

২০/০৩/২০২০

মো: শহীদ আতাহার হোসেন

উপসচিব

প্রকল্প পরিচালক

বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রক্রিউরমেন্ট) পরিকল্পনা ২০২০-২০২১

(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

বাজেট - উন্নয়ন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প; কোড নং ২২৪২৮০৩০০

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ক্রয় পরিকল্পনা								
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
জিডি-১	১০ টি কেন্দ্রের জন্য আসবাবপত্র	সেট	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২	
জিডি-৩-১২	তৈজসপত্র ও অন্যান্য	সেট	১১	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২	
ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট												
জিডি-১৭	পানিবাহি গাড়ী (৬৫০০ লিঃ)	টি	৫	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২	
জিডি-১৮	বিশেষ পানিবাহি গাড়ী (১১০০০ লিঃ)	টি	৫	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২	
জিডি-১৯	ফোম টেন্ডার	টি	১	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২০	টার্ন টেবল লেডার (৬৮ মিটার)	টি	৫	১২/২/২০	৪/৬/২০	১০/৬/২০	২২/৭/২০	০৭/৮/২০	৭/৯/২০	২০/৬/২১	২৮৬	
		টি	৫	২০/৯/২০	৪/১১/২০	২৫/১১/২০	১৬/১২/২০	২৭/১২/২০	২৭/১/২১	২০/৬/২১	১৪৪	
জিডি-২১	টোয়িং ডিহিক্যাল (ক্যাব টাইপ)	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২	
	টোয়িং ডিহিক্যাল (পিকআপ টাইপ)	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২	
	রেসকিউ ফায়ার এন্ড কমান্ড ডিহিক্যাল	টি	৪	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২	
জিডি-২২	এ্যাঙ্কুলেপ	টি	১০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২৩	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম)	টি	২০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
	পোর্টেবল পাম্প (ছোট)	টি	২০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২৪	ডেলিভারী হোজ উইথ ক্যাপলিং	টি	১০০০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২৫	স্মোক ইজেক্টর	টি	২০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২৬	ব্রিডিং এপারেটার	টি	১২০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২৭	ফোম মেকিং ব্রাঞ্চ পাইপ উইথ ইন্ডাক্টর	টি	২০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
	ব্রাঞ্চ পাইপ (টোরেক্স)	টি	১০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২৮	ফোম কম্পাউন্ড	টি	২০০০০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-২৯	হিট প্রোটেকটিভ স্যুট	টি	৩০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	
জিডি-৩১	পানিবাহি গাড়ী (১১০০০ লিঃ) উইথ সিএএফ সিস্টেম	টি	১	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১	

কাজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
জিডি-৩২	বিশেষ পানিবাহী গাড়ী(২০০০০ লিঃ উইথ সিএএফ সিস্টেম)	টি	১	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৩৩	টার্ন টেবল লেডার (কমপক্ষে ৬০ মিটার)	টি	১	১২/২/২০	৪/৬/২০	১০/৬/২০	২২/৭/২০	০৭/৮/২০	৭/৯/২০	২০/৬/২১	২৮৬
জিডি-৩৪	হেজমত টেন্ডার(পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহারযোগ্য)	টি	১	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৩৫	টোয়িং ভিক্যাল(ক্যাব টাইপ ডাবল কেবিন)	টি	১	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	টোয়িং ভিক্যাল (পিকআপ টাইপ কেনোপিসহ)	টি	১	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	রেসকিউ ফায়ার এন্ড কমান্ড ভিক্যাল	টি	১	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৩৬	এ্যাশ্বুলেপ (4WD) ডাবল বেড টাইপ	টি	১	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৩৭	পোর্টেবল পাম্প (মিডিয়াম)	টি	২	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
	পোর্টেবল পাম্প (ছোট)	টি	২	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৩৮	ডেলিভারী হোজ উইথ কাপলিং	টি	১৫০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৪১	ফোম কম্পাউন্ড	টি	২০০০০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৪৩	হিট প্রোটেকটিভ স্যুট	টি	৩০	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৪৪	ক্যামিকেল (হেজমত) স্যুট	টি	৫	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৪৫	রেডিয়েশন প্রটেকটিভ স্যুট	টি	৫	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৪৬	ফোম টাওয়ার ভিক্যাল	টি	১	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৪৭	ফোম ট্রলি	টি	১	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১
জিডি-৪৮	পোর্টেবল গ্রাউন্ড মনিটর	টি	১	০৯/৯/২০	২৯/০৯/২০	১/১০/২০	২০/১০/২০	১০/১১/২০	১১/১২/২০	২০/৬/২১	১৯১

SA

SA

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/ বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা							
				দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
				তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	তারিখ	দিন
জিডি-৪৯	ফায়ারম্যান স্যুট	টি	৪৯০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫০	ডাইভিং এপারেটাস	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	ডাইভিং স্যুট	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫১	গ্যাস ডিটেক্টর	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫২	কেরাবিনার	টি	৪৯০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫৩	থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	ওয়াটার পুফ সার্ট ক্যামেরা উইথ কর্ড	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫৪	হাইডোলিক রাম জ্যাক	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	হাইডোলিক স্প্রেডার	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	হাইডোলিক পাওয়ার কাটার	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	লক কাটার	টি	৩০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	পাইপ ক্লুইজার	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫৫	চিপিং হ্যামার (ডিমোলেশন হ্যামার)	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	রোটারী রেসকিউ'স	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	রেসিপ্রোটিং 'স	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	পাওয়ার চেইন 'স (ইলেকট্রিক)	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫৬	পাওয়ার চেইন 'স (ইঞ্জিন)	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	ভাইব্রেটর	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫৭	পোর্টেবল জেনারেটর(৫কেডি)	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	সার্চ লাইট	টি	২০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫৮	ফেইস মাস্ক/গ্যাস মাস্ক	টি	১০০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৫৯	এক্স (বড়)	টি	১০০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	এক্স (ছোট)	টি	১০০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	ব্যাটারী চার্জার	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৬০	এয়ার কমপ্রেশার মেশিন	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৬১	লাইফ জ্যাকেট	টি	২৫	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	লাইফ বয়া	টি	১৫	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	এয়ার লিফটিং ব্যাগ	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
জিডি-৬২	চেইন কাপ্পা	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	স্টিল রোপ (লম্বা ২০০ফুট)	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২
	চেইন কাপ্পা উইথ ট্রাইপড	টি	১০	২০/৯/২০	১১/১০/২০	১/১১/২০	২২/১১/২০	২৯/১১/২০	৩০/১২/২০	২০/৬/২১	১৭২

গ্র্যান্ট চার্ট (২০২০-২১)

প্রকল্প নাম: ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

এডিপি বরাদ্দ ১৫০০০.০০

সময় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপূজিত অগ্রগতি	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু	ফেবু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন (৬টি)														
২	জমি অধিগ্রহণ (১টি)														১০০%
৩	জমি অধিগ্রহণ (২টি)														১০০%
৪	জমি অধিগ্রহণ (২টি)														১০০%
৫	স্টেশন নির্মাণ (৩টি)														১০০%
৬	স্টেশন নির্মাণ শুরু (৩টি)														৫০%
৭	স্টেশন নির্মাণ শুরু (১টি)														৩০%
৮	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট (৫টি স্টেশন আংশিক)														
৯	ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট (৫টি স্টেশন)														১০০%
১০	ফায়ার ফাইটিং এক্সেসরিজ (৬টি স্টেশন)														১০০%
১১	আসবাবপত্র (৬টি স্টেশন)														১০০%
১২	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব হয়েছে (৬)														
১৩	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে (১)														১০০%
১৪	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে (৪)														

কামাল হোসেন
১৫/০৬/২০২০

মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন

উপ সচিব ও

প্রকল্প পরিচালক

৯৮০-২
৩০০

পত্র প্রাপ্তির তারিখ : ২০/০৬/২০
উপস্থাপনের তারিখ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগ সচিবের দপ্তর	ইস্যু নম্বর : ৯৬২ তারিখ : ২০/৬/২০
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	<input type="checkbox"/> জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা দিন।
অতিরিক্ত সচিব (নিয়ন্ত্রণ ও বহিঃ)	<input type="checkbox"/> জরুরী উপস্থাপন করুন।
অতিরিক্ত সচিব (আইন)	<input checked="" type="checkbox"/> পরীক্ষান্তে উপস্থাপন করুন।
অতিরিক্ত সচিব (কারা)	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন।
অতিরিক্ত সচিব (মাদকদ্রব্য)	
অতিরিক্ত সচিব (আইন ও বিচার)	
অতিরিক্ত সচিব (স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা)	

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৫.১৪.১৮৪.১৬-১৫৫

- বিষয় : “স্ট্রেংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত।
- সূত্র : ক) সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৩০-০৬-২০২০ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০১.২০-১৮৯ সংখ্যক স্মারক।
খ) উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখের পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত।

উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কোরিয়া সাহায্য সংস্থা (KOICA) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “স্ট্রেংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (ডিপিএ মূলধন-১০০০.০০ লক্ষ)। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য চলতি অর্থবছরে বরাদ্দের অতিরিক্ত আরও জিওবি ৪০.০০ লক্ষ (জিওবি মূলধন ২৫.০০ লক্ষ, রাজস্ব ১৫.০০ লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১০৪০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪০.০০ লক্ষ ডিপিএ ১০০০.০০ লক্ষ) বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সময়-ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ক্রয় প্রস্তাব (১০৪০.০০ লক্ষ টাকার ভিত্তিতে) সদয় অনুমোদনের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : যথাবর্ণিত।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল
মহাপরিচালক

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

বিতরণ:

- ১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)	ইস্যু নম্বর : তারিখ :
মুখ্য সচিব (উন্নয়ন)	<input type="checkbox"/> জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা দিন।
উপ-প্রধান	<input type="checkbox"/> জরুরী উপস্থাপন করুন।
সিঃ সহকারী প্রধান-১	<input type="checkbox"/> পরীক্ষান্তে উপস্থাপন করুন।
সিঃ সহকারী প্রধান-২	<input type="checkbox"/> প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন।
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	
১৪৩০	অতিরিক্ত সচিব

অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ) এর দপ্তর
মুখ্য সচিব (কারা)
উপ-সচিব (কারা)
কারা শাখা-০১/০২/০৩
নং-
তারিখঃ
স্বাক্ষরঃ

২০/৬/২০২০

৯৪

কার্যক্রম ছক-২

বাৎসরিক সংগ্রহ(প্রক্রিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২০-২০২১
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রঃ	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ক্রয়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	তাং..তাং	দিন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	স্ট্রিংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট।	হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সফটওয়্যার : ডেভেলপমেন্ট, লোকালাইজেশন, কাস্টমাইজেশন, ফিল্ড ভিডিও সিস্টেম	লট	১	২০-১০-২০	২২-১২-২০	৩০-১২-২০	০৫-০১-২১	১৫-০১-২১	৩০-০৬-২১	১৪০	
২।		অফিস সরঞ্জাম	সেট	১১	০৩-০১-২০	১৫-০১-২০	২০-০১-২০	২৫-০১-২০	২৯-০১-২০	৩০-০৬-২১	৬০	
৩।		অফিস ফার্নিচার	সেট	১	০৩-০১-২০	১৫-০১-২০	২০-০১-২০	২৫-০১-২০	২৯-০১-২০	৩০-০৬-২১	৬০	


সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


লে: কর্ণেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
পরিচালক (অপা: ও মেইন:) ও
প্রকল্প পরিচালক।

সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা

গালায় : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 ফায়ারকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
 প্রকল্পের নাম : স্ট্রিংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট।
 ড নং : ২২৩০৩৬২০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই		আগষ্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		জানুয়ারি		ফেব্রুয়ারি		মার্চ		এপ্রিল		মে		জুন		বাস্তব অগ্রগতি	
বিবরণ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
নির্মাণ	৮০৯.৭০	৪৩৮.৮৭ (বর্গমিটার)	৬০০.০০	১ টি	-	-	৫%	-	৫%	৫০.০০	৫%	-	১৫%	১০০.০০	১৫%	১০০.০০	১০%	-	১০%	১০০.০০	১০%	-	১০%	১০০.০০	৫%	১০০.০০	১০%	৫০.০০	১০০%	
৬.০৩ টার)																														
ফায়ার, সফটওয়্যার, ওয়্যার লপমেন্ট, গ্লাইজেশন, মাইজেশন, ৫ ভিডিও সিস্টেম	৪৩৩৪.৩৩	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, লোকালাইজেশন, কাস্টমাইজেশন, ফিল্ড ভিডিও সিস্টেম	৪০০.০০	১ টি	-	-	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	-	২০%	২০০.০০	১০%	-	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	২০০.০০	১০%	-	১০০%	
৫ ভিডিও সিস্টেম	১৩০.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
স সুরক্ষা ও স্পটচার (মাসিক)	১৩০.০০	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	-	২০%	-	৭০%	১৫.০০	-	-	-	-	-	-	১০০%	
স ফার্নিচার	৩০.০০	অফিস ফার্নিচার	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০%	-	২০%	-	৭০%	১০.০০	-	-	-	-	-	-	১০০%	
ড্যাট, পোর্ট চার্জ	১৩৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ন্যান্য চার্জ																														
ধ মূলধন ব্যয়	৩১০.০০	-	-	১ টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
স্ব ব্যয়	৯৭৮.০০	সম্মানী, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, স্টেশনারী ও অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়	১৫.০০	১ টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০%	২.০০	২০%	১.০০	২০%	২.০০	১০%	৩.০০	২০%	১.০০	১০%	১.০০	১০০%	
মোট	৮০৬২.৪০	-	১০৪০.০০	১ টি																										


 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 জিএল
 ১৪/৪/২০২০

লেঃ কর্ণেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি
 পরিচালক (অপা: ও মেইন:) ও
 প্রকল্প পরিচালক


গ্যান্ট চার্ট (২০২০-২১)

প্রকল্প নাম: স্ট্রিংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইমার্জেন্সি রেসপন্স (সেফার) প্রজেক্ট

প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দ ১০৪০.০০ লক্ষ

সময় (জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপূজিত অগ্রগতি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	জানু:	ফেব্রু:	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তব অগ্রগতি
১	Emergency Response Control Center (ERCC) নির্মাণ														১০০%
২	Hardware/Software, Software development/ Localization/ Customization, Field video System, Operation System Inspection														১০০%
৩	অফিস সরঞ্জাম (আংশিক)														১০০%
৪	আসবাবপত্র (আংশিক)														১০০%
৫	জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হবে														১০০%


 লে: কর্নেল জিব্বার রহমান, পিএসসি
 পরিচালক (অপা: ও মেইন:) ও
 প্রকল্প পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড
বকশীবাজার, ঢাকা-১২১১
www.prison.gov.bd

স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০৩৫.২০২০- ৫৮২


তারিখঃ ২২ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৬ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ কারা অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ

সূত্রঃ ক। সুরক্ষা সেবা বিভাগের পত্র নং ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯-২৫৫ তারিখঃ ০৩-৮-২০২০ খ্রিঃ
খ। কারা অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৮.০৪.০০০০.০৩২.০১.০৩৫.২০২০-৫৫৮ তারিখঃ ০৩-৮-২০২০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ খ স্মারকের ধারাবাহিকতায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত কারা অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা গ্যান্ট চার্টসহ সদয় অবগতি ও পূর্ববর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে-৩১ পাতা।


২৬/৮/২০২০
এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা
রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক।
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৪৪(দপ্তর)

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃ আঃ উপ-প্রধান, পরিকল্পনা শাখা।

অনুলিপি

প্রকল্প পরিচালক

সকল প্রকল্প

কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৭

১০০

প্রকল্পের নাম : খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প।
৫০৫০.০০ লাখ টাকা।

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক	কর্মসূচী	ভিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	ছান'২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		বরাদ্দ বিভাজন
			বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	
১.	প্রশাসনিক ভবন	৪৪৪.৩৫	৬৯.৪৪%	৪১৫.৯৭	১৪৪.০০
২.	সাক্ষরকার ভবন	১৪৬.৬৩		৩৫.৯৭	০০.০০
৩.	পুরুষ বিচারার্থী বন্দী ব্যারাক	৩৬০৪.৫৪	৯০.৬৬%	৩২৬৭.৯৪	৩৩৭.০০
৪.	পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক	১৩৩৪.৪০	৮৪.৩২%	১১২৫.১৩	২০৯.০০
৫.	মহিলা বন্দী ব্যারাক (বিচারার্থী ও সাজাপ্রাপ্ত)	৩৮১.৪২	৪৯.১১%	১৮৭.৩২	১৯৪.০০
৬.	ককেশার বন্দী ওয়ার্ড (পুরুষ)	৩৬২.৬০	৫৫.১৬%	২০০.০০	১৬২.০০
৭.	শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক (পুরুষ)	১৭৬.৬৫	৯১.১৩%	১৬০.৯৮	১৫.০০
৮.	ফনডেম সিকিউরিটি সেল এবং অন্যান্য	৪২২.০৫	৬৯.৪২%	২৯৩.০০	১২৯.০০
৯.	পুরুষ হাসপাতাল মানসিক বন্দী কক্ষী এবং রান্নাখরসহ	৫৮০.৫৫	---	---	৫৮০.০০
১০.	এম আই ইউনিট মহিলাদের, ডেকেয়ার সেন্টার, ওয়ার্কসেড, গম ভান্ডানোর মোশন, মটিভেশন সেন্টার, মহিলাদের দিনের বেলায় শৌচাগার	৭৪৬.৩৯	৬০.২৯%	৪৫০.০০	২৯৬.০০
১১.	মহিলাদের শ্রেণীপ্রাপ্ত ও শিশুবন্দী ওয়ার্ড	২১১.৮৪	৯৮.০০%	২১০.৮৪	০০.০০
১২.	মহিলাদের পৃথক বন্দী সেল	১২৮.৯৪	৭৭.৮৭%	১২৮.০০	০০.০০
১৩.	৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক	১৯৫৩.৬৭	৪৩.৫১%	৮৫০.০০	৯৫৯.০০
১৪.	৬০০ বর্গফুট বাসা	১৩৭০.৩৫	৮৪.২৩%	১১৫৪.২৩	২১৬.০০
১৫.	৮০০ বর্গফুট বাসা ১০০০ বর্গফুট বাসা ১২৫০ বর্গফুট বাসা	৭৪৮.২৩	৯৮.৩১%	৭৩৫.৬২	২১.০০
১৬.	পৃথক রান্নাঘর	৩১০.৭৯	৯৭.৯৬%	৩০৪.৪৫	৬.০০
১৭.	পুরুষদের দিনের বেলায় শৌচাগার	১২৫.৩৮	৭.৯৮%	১০.০০	১১৫.০০
১৮.	পুরুষদের দিনের বেলায় গোসলখানা	৮৫.০৩	১১.৭৬%	১০.০০	৭৫.০০
১৯.	কেইস টেবিল	১২৮.৪৫	৭৭.৮৫%	১০০.০০	২৮.০০
২০.	পুরুষদের মোটিভেশন সেন্টার লাইব্রেরীসহ	২১৮.৫৭	৪৫.৭৫%	১০০.০০	১১৮.০০
২১.	বন্দীদের সেলুন ও লাইব্রেরী	৭২.৪৭	৬৮.৯৯%	৫০.০০	২২.০০
২২.	স্টোর	৪৪২.০৮	৮৩.৭০%	৩৭০.০০	৭২.০০
২৩.	ফুয়েল স্টোর	৮০.৯৫	৪৯.৪১	৪০.০০	৪০.০০
২৪.	পাওয়ার সাব-স্টেশন	৭৯.৮০	৮৭.৭২%	৭০.০০	৯.০০
২৫.	পাম্প-হাউস	১১৩.২৮	৪৪.১৪%	৫০.০০	৬৩.০০
২৬.	গার্ড হাউস	১৩.৮১	---	---	০০.০০
২৭.	দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন	৮৮.২৭	---	---	০০.০০
২৮.	সোর্টি রুম	৫.৯৫	---	---	৫.০০
২৯.	২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল	৫৫.৮৩	---	---	৫৫.০০
৩০.	১৮ ফিট উচ্চ পেরিমিটার ওয়াল	১০৫০.০০	৯৮.০০%	১০৩৬.৭৫	৪২.০০
৩১.	সেপ্রেগেশন ওয়াল	৩৭৩.৮৯	১৯.২৬%	৭২.০০	১০০.০০
৩২.	৩ ফিটের রাণ্ড	৫০.৩৮	---	---	৫০.০০
৩৩.	৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল ও ৩ ফিট উচ্চ বারবেড	২৫৪.০৩	৯৭.৭৮%	২৪৮.৩৬	৫.০০
৩৪.	এম এস গেট	১৪.০০	---	---	১৪.০০
৩৫.	আরসিসি অভ্যন্তরিন রাস্তা	১৬৩.৭৫	---	---	২০.০০
৩৬.	সেলুটিং ডায়াস	৫.২৪	---	---	৫.০০
৩৭.	প্যারেল্ড গ্রাউন্ড	১৫.০০	---	---	১৫.০০
৩৮.	ভূমি উন্নয়ন	৮৩৬.০০	৮৭.২৭%	৭২৯.৫৫	৫০.০০
৩৯.	অবজারভেশন টাওয়ার	২৪০.০০	৪৫.৩১%	১০৮.৭৫	১৩১.০০
৪০.	বৃষ্টির পানি সরবরাহ	২০.০০	---	---	২০.০০
৪১.	সাপফেক্স ড্রেন কালজটসহ	১০০.৫২	---	---	২০.০০
৪২.	পানি সরবরাহ	২৭৫.০০	---	---	৭৫.০০
৪৩.	বাইহু বন্দুয়	৫০০.০০	---	---	৫০.০০
৪৪.	সোলার সিস্টেম	২৭.০০	---	---	১৭.০০
৪৫.	বণায়ন	৮.০০	---	---	৮.০০
৪৬.	ফাঁসির মঞ্চ	২০.০০	---	---	২০.০০
৪৭.	ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি	১২.০০	---	---	১২.০০
৪৮.	কম্পিউটার	২.২৫	---	১.৫০	০০.০০
৪৯.	ফায়ার	০.২০	---	---	০০.০০
৫০.	ফটোকপিয়ার	২.৫০	---	২.৫০	০০.০০
৫১.	আসবানপত্র	১২০.০০	---	---	২০.০০
৫২.	যন্ত্রপাতি	২০০.০০	---	---	০০.০০
৫৩.	গার্ড ক্রস	১৬৪.০০	৩৯.০২%	৬৪.০০	০০.০০
৫৪.	ভিজিটাল সার্ভে	৪০.০০	৮৭.০০%	৩৪.৬৮	৫.০০
৫৫.	কমি অফিস	২৯৪৭.৮০	---	২৬৫৪.৮৮	০০.০০
৫৬.	৩০ জনের মহিলা ওয়ার্ডেন ব্যারাক	২২৮.৯৯	২৬.২০%	৬০.০০	১০০.০০
৫৭.	মহিলা ওয়ার্ডে (১০ বেডের এম আই ইউনিট)	১৩২.৯৬	৩৭.৬০%	৫০.০০	১০০.০০
৫৮.	মহিলা সাক্ষরকার ভবন	৩৫.৬১	২১.৫১%	৭.৬৬	২৭.০০
৫৯.	সোয়াক্স টিম্যান্ট প্রান্ট	২০০.০০	---	---	৫০.০০
৬০.	প্যাড্ডেড	২৪.৩৬	---	---	২৪.০০
৬১.	মসজিদ	৫০৩.৪৩	১৫.৩০%	৭৭.০০	৫০.০০
৬২.	দর্শনার্থীদের ওয়োটিং রুম	১৩৪.৯৬	৫৯.৮৫%	৮০.৭৭	৫৪.০০
৬৩.	পুল	৬০৩.১৭	---	---	৪৫.০০
৬৪.	রাজস্ব ব্যয়	২৭৩.১৩	৯২.২৩%	---	৬০.০০
৬৫.	ফির্মানক্যাল কার্টজেল	৪৭৮.১৫	---	---	০০.০০
৬৬.	প্রাইজ কার্টজেল	৭১৭.২৫	---	---	০০.০০
	মোট =	২৫১০২.৭৫			৫০৫০.০০

১০

উপস্থিত
খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
কার্য পরিচালক

প্রকল্পভিত্তিক ২০২০-২১ সালের বরাদ্দের সময় ভিত্তিক/ সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা

৩০০

১।	প্রকল্প/কর্মসূচী	২৫১০২.৭৫
২।	প্রকল্প ব্যয় (লাখ টাকা)	২৫১০২.৭৫
৩।	জুন'২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬১২২.৮৬
৪।	২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ	৫০৫০.০০
৫।	প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই'২০ থেকে জুন/২১) লক্ষ্যমাত্রা	৫

ঃ	খরাজ মন্ত্রণালয়।
ঃ	গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর।
ঃ	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
ঃ	ক. মোট ২৫১০২.৭৫
ঃ	খ. স্থানীয় মুদ্রা ২৫১০২.৭৫
ঃ	গ. প্রকল্প সাহায্য ---
ঃ	ক. মোট ১৬১২২.৮৬
ঃ	খ. স্থানীয় মুদ্রা ১৬১২২.৮৬
ঃ	গ. প্রকল্প সাহায্য ---
ঃ	ক. মোট ৫০৫০.০০
ঃ	খ. স্থানীয় মুদ্রা ৫০৫০.০০
ঃ	গ. প্রকল্প সাহায্য ---

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	জুলাই'২০		আগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
	প্রশাসনিক ভবন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	সাক্ষরকার ভবন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	পুরুষ বিচারার্থী বন্দী ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৬৮.৪৮
	পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০৪.৪৬
	মহিলা বন্দী ব্যারাক বিচারার্থী ও সাজা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯৬.৯৬
	কিশোর বন্দী ওয়ার্ড (পুরুষ)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৮১.০০
	শৈশুপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক (পুরুষ)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৪.৫০
	কনভেন্ট সিকিউরিটি সেল এবং অন্যান্য	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	পুরুষ হাসপাতাল মানসিক বন্দী রুগী এবং	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৪৭.৯৬
	রান্নাঘরসহ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	এম জাই ইউনিট মহিলাদের, ডেকেয়ার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	সেন্টার, ওয়ার্কসেজ, গম ভাষাসের মেশিন, ম্যাট্রেশন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	সেন্টার, মহিলাদের দিনের বেলায় শৌচাগার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	মহিলাদের শৈশুপ্রাপ্ত ও শিশুবন্দী ওয়ার্ড	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	মহিলাদের পৃথক বন্দী সেল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪৭৯.৪৪
	৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০৮.০০
	৬০০ বর্গফুট বাসা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬.০০
	৮০০ বর্গফুট বাসা ১০০০ বর্গফুট বাসা ১২৫০ বর্গফুট	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.০০
	বাসা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.০০
	পৃথক রান্নাঘর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৭.৪৮
	পুরুষদের দিনের বেলায় শৌচাগার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৭.৫০
	পুরুষদের দিনের বেলায় শৌচাগার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৪.০২
	ফেইস টেবিল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫৯.০২
	পুরুষদের মোট্রেশন সেন্টার লাইব্রেরীসহ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১১.০২
	বন্দীদের সেলুন ও লাইব্রেরী	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৬.০০
	স্টোর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২০.০২
	ফুয়েল স্টোর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪.০০
	পাওয়ার সাব-স্টেশন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩১.৫০
	পানপ-হাউস	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	গার্ড হাউস	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার ও ক্যান্টিন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫৪
	লেটি বর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৭.৪৮
	২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২১.০০
	১৮ ফিট উচ্চ পেরিমিটার ওয়াল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪৯.৯৮
	সেট্রিশোন ওয়াল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৫.০৪
	৩ ফিটের রাস্তা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫.০০
	৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল ও ৩ ফিট উচ্চ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬.৯৮
	বাররেড	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯.৯৬
	এম এস পেইট	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৪৬
	আরিসিসি অভ্যন্তরন রাস্তা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৪৬
	সেলুটিং ভায়াম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭.৫০
	প্যারেড গ্রাউন্ড	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৫.০৪
	ড্রিম উন্নয়ন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯.৯৬
	অবজারভেশন টাওয়ার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯.৯৬
	বৃষ্টির পানি সরবরাহ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	সারফেক্স ড্রেন কালাভার্টসহ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	৩৭.৫০
	পানি সরবরাহ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	২৪.৯৬
	বহিষ্কৃত বিন্দু	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	৮.৪৬
	সোলার সিস্টেম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪.০২
	বগায়ন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯.৯৬
	ক্যান্টিন মঞ্চ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬.০০
	ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯.৯৮
	আসবাবপত্র	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	যন্ত্রপাতি	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	০০
	গাড়ি ক্রয়	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	০০.০০	০০	২.৪৬
	জিউটাল সার্ভে	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.		

ক্র.সং	প্যাকেজের নাম	জানুয়ারি'২১		ফেব্রুয়ারি'২১		মার্চ'২১		এপ্রিল'২১		মে'২১		জুন'২১	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
	প্রশাসনিক ভবন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৬.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৬.০০
	সাক্ষরকার ভবন		০০.০০		০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	পুরুষ বিচারায়ী বন্দী ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৮৪.২৪	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৮৪.২৪
	পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫২.২৩	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫২.২৩
	মহিলা বন্দী ব্যারাক বিচারায়ী ও সাজা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪৮.৪৮	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪৮.৪৮
	কিশোর বন্দী ওয়ার্ড (পুরুষ)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪০.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪০.৫০
	শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক (পুরুষ)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.৭৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.৭৫
	কনক্রিট সিকিউরিটি সেল এবং অন্যান্য	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩২.২৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩২.২৫
	পুরুষ হাসপাতাল মানসিক বন্দী রুগী এবং রান্নাঘরসহ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৮৯.৯৮	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৯০.০২
	এম আই ইউনিট মহিলাদের, জেকোয়ার সেন্টার, ওয়ার্ডমেড, গম ভাণ্ডারের মেশিন, মটিভেশন সেন্টার, মহিলাদের দিনের বেলায় শৌচাগার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭৩.৯৮	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭৪.০৬
	মহিলাদের শ্রেণীপ্রাপ্ত ও শিববন্দী ওয়ার্ড	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	মহিলাদের পুরুষ বন্দী সেল	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	৩০০ জনের ওয়ার্ডমেড ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৬৯.৭৩	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৬৯.৭৩
	৬০০ বহুতল বাসা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫৪.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫৪.০০
	৮০০ বহুতল বাসা ১০০০ বহুতল বাসা ১২৫০ বহুতল বাসা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.০০
	পুরুষ রান্নাঘর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১.৫০
	পুরুষদের দিনের বেলায় শৌচাগার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৮.৭৪	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৮.৭৪
	পুরুষদের দিনের বেলায় খোশলাখানা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৮.৭৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৮.৭৫
	কেইস টেবিল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬.৯৯	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬.৯৯
	পুরুষদের মোটিভেশন সেন্টার লাইব্রেরীসহ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৯.৪৯	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৯.৪৯
	বন্দীদের সেলুন ও লাইব্রেরী	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫.৪৯	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫.৪৯
	স্টোর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৮.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৮.০০
	ফুয়েল স্টোর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯.৯৯	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯.৯৯
	পাওয়ার সাব-স্টেশন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.২৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.২৫
	গ্যাস-হাউস	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫.৭৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫.৭৫
	গার্ড হাউস		০০.০০		০০.০০		০০.০০		০০.০০		০০.০০		০০.০০
	দর্শনীদের বিশ্রামাগার ও ক্যাফিটিন		০০.০০		০০.০০		০০.০০		০০.০০		০০.০০		০০.০০
	সেফি বক্স	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১.২৩	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১.২৩
	২৩ ফিট উচ্চ ডি ওয়াল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৩.৭৪	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৩.৭৪
	১৮ ফিট উচ্চ পেরিমিটার ওয়াল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০.৫০
	সোর্টিংগেশন ওয়াল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৪.৯৯	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৪.৯৯
	৩ মিটার রাত্রা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২.৪৮	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২.৪৮
	৬ ফিট উচ্চ বাউন্ডারি ওয়াল ও ৩ ফিট উচ্চ বারবেড	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	এম এস গেইট	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.৫১	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.৫১
	আরসিসি অভ্যন্তরিন রাস্তা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৪.৯৮	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫.০৬
	সেনুটিং ডায়াল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১.২৩	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১.২৩
	প্যারোড গ্রাউন্ড	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.৭৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩.৭৫
	ভূমি উন্নয়ন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৪.৯৬
	অবজারভেশন টাওয়ার	৮.৩৩%	৬৫.৫৪	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২০.০০
	সারফেক্স ড্রেন ফালভার্টিসহ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২০.০০
	পানি সরবরাহ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	বহিষ্কৃত বিদ্যুৎ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	সোনার সিটেম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	বন্যান	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	ফাসির মঞ্চ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০.০২	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	আসবাবপত্র	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০.০২
	যন্ত্রপাতি		০০		০০		০০		০০		০০		০০
	গাড়ি ক্রয়		০০		০০		০০		০০		০০		০০
	ডিজিটাল সার্ভে	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫৪
	৩০ জনের মহিলা ওয়ার্ডমেড ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৪.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৫.০৩
	মহিলা ওয়ার্ডে (১০ বেডের এম আই ইউনিট)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৪.৯৯	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৫.০৩
	মহিলা সাক্ষরকার ভবন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৩.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	সোয়াক্স ফিটম্যান্ট প্লান্ট	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৫০.০০
	গ্যাভেল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	মসজিদ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৫.০৪	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	দর্শনীদের ওয়াটিং রুম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৭.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	কুল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২.৫০
	রাজপথ ব্যয়	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০
	ফিক্সক্যাল কন্ট্রোল ও প্রাইজ কন্ট্রোল	০.৬৯%	০০	০.৬৯%	০০	০.৬৯%	০০	০.৬৯%	০০	০.৬৯%	০০	০.৬৯%	০০
	মোট =		৭০.৫৪		৮.২০৫%		৫		৮.২০৫%		১৩৭.৫৫		১৩৭৭.১৮

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-21)

Ministry/Division : Ministry of Home
 Agency : Ministry of Home
 Procuring Entity Name & Code : Directorate of Prison (1610201)
 Project/ Programme Name & Code : Construction of District Jail at Khulna. (224105800)

Package No	Description of procurement package as per DPP/RDDP	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate cost(in Lac)	Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7		10	11	12
	Works									
WD-1	Construction of Administrative Building & Ward	Sqm	1250.00	OTM	HOPE/AO	GOB	590.98		05/Oct/18	29/Jun/21
	Construction of Interview Room	Sqm	418.06	OTM	HOPE/AO	GOB	00.00		05/Oct/18	29/Jun/21
WD-2-4	Male Prisoners barrack (Under trial/1-3)	Sqm	12318.00	OTM	A.C.E	GOB	3604.54		Nove'15	29/Jun/21
WD-5	Male Prisoners barrack (Convicted)	Sqm	4554.00	OTM	C.E	GOB	1334.40		06/Oct/18	29/Jun/21
WD6	Construction of Juvenile Prisoners Ward(Male)	Sqm	892.00	OTM	HOPE/AO	GOB	435.07		06/Oct/18	30/Jun/21
	Construction of Classitied Prisoners Ward	Sqm	892.00	OTM	HOPE/AO	GOB	176.65		06/Oct/18	30/Jun/21
	Construction of Prisoners Saloon with Laundry	Sqm	269.40		HOPE/AO	GOB	00.00		06/Oct/18	30/Jun/21
WD7	Construction of Condemed, Security cell & OthersPrisoners	Sqm	269.40		HOPE/AO	GOB	442.05		06/Oct/18	30/Jun/21
WD8	Construction of Male Prisoners Hospital with Kitchen including mental prisoners ward drug abusers treatment ward	Sqm	2322.55	OTM	HOPE/AO	GOB	580.55		30/Janu/21	30/Jun/22
WD9	Construction of Separate Kitchen	Sqm	12318.00	OTM	A.C.E	GOB	310.79		Nove'15	30/Jun/21
WD10	Construction of day time latrine for male prisoners	Sqm	439.41	OTM	HOPE/AO	GOB	201.41		20/Oct/18	30/Jun/21
	Construction of day time bathroom	Sqm	296.38	OTM	HOPE/AO	GOB	00.00		20/Oct/18	30/Jun/21
WD11	Ward (MI)for mother prisoners & day care centre for babies ii) Work shed and wheat crushing shed, iii)Female work shed including recreation iv)Female Bathroom and day time latrine	Sqm	296.38	OTM	HOPE/AO	GOB	746.39		20/Oct/18	30/Jun/21
WD11	Case Table	Sqm	464.50	OTM	HOPE/AO	GOB	128.45		20/Oct/18	30/Jun/21
WD12	Motivation centre with library	Sqm	464.50	OTM	HOPE/AO	GOB	218.57		20/Oct/18	30/Jun/21
WD13	Construction of female prisoners barrack including prayer room(under trial & convicted)	Sqm	1254.20	OTM	HOPE/AO	GOB	381.42		07/Oct/18	30/Jun/21
WD14	Construction of classified female ward and construction of juvenile (female) prisoners ward	Sqm	600.58	OTM	HOPE/AO	GOB	374.39		20/Oct/18	30/Jun/21
	Construction of separate cell for female(for 10 no)	Sqm	310.00		HOPE/AO	GOB	00.00		07/Oct/18	30/Jun/21
	Construction of Interview room(female)	Sqm	100.00		HOPE/AO	GOB			13/Oct/18	30/Jun/21
WD15	Construction of 30 nos female wardens barrack	Sqm	743.22	OTM	HOPE/AO	GOB	361.95		13/Nov/18	30/Jun/21
	Construction of 10 nos female wardens MI unit	Sqm	350.00		HOPE/AO	GOB	00.00		13/Oct/18	29/Jun/21
WD16	Construction of 300 nos wardens barrack	Sqm	12318.00	OTM	A.C.E	GOB	976.84		Nove'15	June'21
WD17	Construction of 300 nos wardens barrack building-2	Sqm	3483.85	OTM	HOPE/AO	GOB	976.84		20/Janu/21	June'22
WD18	Construction of 1200,1000,800 sft quarter	Sqm	966.16	OTM	HOPE/AO	GOB	748.23		Nov'18	June'21
WD19-21	Construction of 600 sft quarter 1 nos	Sqm	696.75	OTM	HOPE/AO	GOB	195.76		06/Dec/18	June'21

Package No	Description of procurement package as per DPP/RDDP	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate cost(in Lac)	Invitation for tender	Signing of Contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7		10	11	12
	Works									
WD22	Construction stor	Sqm	1114.82	OTM	HOPE/AO	GOB	442.08		Nov'18	June'21
WD23	Construction of fuel store	Sqm	278.71	OTM	HOPE/AO	GOB	160.76		06/Oct/18	June'21
	Construction of power sub-station	Sqm	334.44		HOPE/AO	GOB	00.00		06/Oct/18	June'21
WD24	Construction of pump house	Sqm	37.17	OTM	HOPE/AO	GOB	157.59		06/Nov/18	June'22
	Construction of guard house	Sqm	46.45	OTM	HOPE/AO	GOB	157.59		06/Nov/18	June'22
	Construction of visitor's rest room with canteen	Sqm	278.70	OTM	HOPE/AO	GOB	157.59		06/Nov/18	June'22
	Construction of sentry box	Sqm	18.58	OTM	HOPE/AO	GOB	157.59		06/Nov/18	June'21
	M.S. gate	Sqm	186.00	OTM	HOPE/AO	GOB	157.59		06/Nov/18	29/Dec/21
	Garage(5 vehicles with separate day time drivers seepor shade)	Sqm	100.00	OTM	HOPE/AO	GOB	157.59		06/Nov/19	29/June/21
WD25	Construction of 23'-0" height d wall	Rm	80.91	OTM	HOPE/AO	GOB	1105.83		06/Nov/18	29/June/21
WD26	Construction of 26'-0" height Segregation wall	Rm	3472.56	OTM	HOPE/AO	GOB	442.08		Nov'18	June'21
WD27	Construction of 3'-0" wide RCC walk way	Rm	2000.00	OTM/LTM	HOPE/AO	GOB	50.38		05/Dec/18	June'21
WD28	Construction of 6'-0" height Boundary wall	Rm	1470	OTM	HOPE/AO	GOB	442.08		Nov'18	December20
WD29	Construction of RCC internal road	Sqm	6500.00	OTM/LTM/RFQ	HOPE/AO	GOB	183.99		20/Oct/19	June'21
	Construction of saluting dias	Sqm	67.00	OTM/LTM/RFQ	HOPE/AO	GOB	00.00		20/Oct/19	June'21
	Construction of parade ground/play ground	Sqm	3000.00	OTM/LTM/RFQ	HOPE/AO	GOB	00.00		05/Aug/18	June'21
WD30	Construction of observation tower(4 nos)	L.S	0.00	OTM	HOPE/AO	GOB	240.00		13/Nov/18	June'21
WD31	Site Improvement						200.00			
WD32	Mosque	Sqm	1086.00	OTM	HOPE/AO	GOB	503.43		20/Nov/18	30/June/21
WD33	Visitors waiting	Sqm	427.38	OTM	HOPE/AO	GOB	134.96		20/Nov/18	29/June/21
WD34	School	Sqm	915.02	OTM	HOPE/AO	GOB	603.17		20/Dec/18	29/June/22
WD35	Rain water harvesting	L.S		OTM	HOPE/AO	GOB	20.00		20/Dec/18	29/June/22
WD36	Sewerage Treatment Plant	L.S		OTM	HOPE/AO	GOB	200.00		03/Feb/21	29/June/21
WD37	External water supply	L.S		OTM	HOPE/AO	GOB	375.52		04/Feb/19	29/June/21
	Surface drain with culvert	L.S					00.00		04/Feb/19	29/June/21
WD38	External Electrification	L.S		OTM	HOPE/AO	GOB	500.00		05/Feb/19	29/June/21
WD39	Solar system	L.S		OTM/LTM/RFQ	HOPE/AO	GOB	27.00		25/Mar/22	29/June/22
WD40	Arboriculture	L.s		LTM/RFQ	HOPE/AO	GOB	8.00		25/Mar/22	29/June/22
WD41	Soil & material test	L.s		LTM/RFQ	EXE	GOB	10.50			June/21
GD-1	Fire fighting equipment	lot	L.s	OTM	EXN	GOB	12.00		25/Mar/20	June/21
GD-2	Computer	Nos	2	LTM	I.G Prison	GOB	2.25		25/Mar/20	
GD-5	Furniture	lot	L.s	OTM/LTM	I.G Prison	GOB	120.00		25/Mar/20	June/22
GD-6	Equipment for hospital	Lot	L.s	OTM/LTM	I.G Prison	GOB	100.00		25/Mar/20	29/June/22
GD-7	Equipment for Jail Authority	Lot	L.s	OTM/LTM	I.G Prison	GOB	100.00		25/Mar/20	29/June/22
GD-8	Vehicle/Transport	Nos	2	OTM/LTM	I.G Prison	GOB	100.00		25/Mar/20	29/June/22
GD-9	Digital Survey	Nos	L.s	OTM/LTM	Exn	GOB	10.00		25/Mar/20	29/June/22
	Total Value of Works Procurement						10288.69			

Procurement plan-2020-21.doc

প্রকল্প পরিচালক
 খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
 কাজী অবিদ্যুত, বরগুনি মহাপরিদপ, ঢাকা

Work Program with BAR Chart

Ministry/Division:

Agency

Procuring Entity Name and Code

Project/Program Name and Code

Ministry of Home Affairs
Directorate of Prisons
Public Works Department
Construction of Khulna District Jail, Khulna

Project Cost in Lakh Tk.

25102.53	Total
25102.53	GoB

Package No	Description of procurement package as per RDPP	Month																								
		Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
TD-1	প্রশাসনিক ভবন ও সাক্ষাতকার ভবন																									
TD-2	বিচারাদীন ব্যারাক ভবন-১																									
TD-3	বিচারাদীন ব্যারাক ভবন-২																									
TD-4	বিচারাদীন ব্যারাক ভবন-৩																									
TD-5	মেইল প্রিজনার্স ব্যারাক সাজাপ্রাণ																									
TD-6	শিভ কিশোর বন্দি ওয়ার্ড (পুরুষ)																									
TD-6	শ্রেণী প্রাণ্ড বন্দি ওয়ার্ড (পুরুষ)																									
TD-6	সেখুন সাজি																									
TD-7	কনভেন্সন নিরাপত্তা সেল ও ফাঁসির মঞ্চ																									
TD-8	হাসপাতাল (মানসিক রোগ আশ্রয়)																									
TD-9	স্বাস্থ্য-০১,০২,০৩ ও ০৪																									
TD-10	দিনের বেলায় শৌচাগার ও দিনের বেলায় গোসলখানা																									
TD-11	এম আই ইউনিট, মাদার ডে-কেয়ার সেন্টার																									
TD-11	ওয়ার্ক সেড, গম ডাটামোর মেশিন, মহিলা ওয়ার্ক সেড,																									
TD-12	কেস টেবিল, মোটিভেশন সেন্টার ও জেল লাইব্রেরী																									
TD-13	মহিলাদের বন্দী ব্যারাক (বিচারাদীন ও সাজাপ্রাণ)																									
TD-14	মহিলা শ্রেণী প্রাণ্ড বন্দী ব্যারাক ও কনভেন্সন প্রিজনার্স ওয়ার্ড, মহিলা																									
TD-15	৩০ জনের মহিলা ওয়ার্ডেন ব্যারাক ও ১০ জনের মহিলা এম আই																									
TD-16	৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক-১																									
TD-17	৩০০ জনের ওয়ার্ডেন ব্যারাক-২																									
TD-18	১২৫০বর্গফুট ও ১০০০ বর্গফুট স্টাক কোয়ার্টার এবং ৮০০বর্গফুট ৬০০বর্গফুট স্টাক কোয়ার্টার																									
WD-19	নির্মাণ- ১ ও ২ (WD-19)																									

কর্ম-পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২০-২১

প্রকল্পের নাম : কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী।
 এডিপি বরাদ্দ : ২০৫০.০০ লাখ টাকা।

ক্রমিক	কর্মসূচী	পরিমাণ	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	জুন'২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		বরাদ্দ বিভাজন
				বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫		
	১। প্রশাসনিক ভবন	3948.35Sqm	১২৫২.৬২	---	৮২৪.১২৪	৭০০.০০
	১। অডিটোরিয়াম	2043.84Sqm	৫১২.৮৬	---		
	১। এম আই ইউনিট	349.86 Sqm	১০৯.৯৮	---	৮৪.৭৭৪	২৫.০০
	২। পুরুষ স্টাফ ব্যারাক	2824.20Sqm	৭১৫.৮৭	---	৪৮৩.৮০	২২৫.০০
	৩। মহিলা স্টাফ ব্যারাক	1021.92Sqm	২৪৫.৮৬	---	২৪৫.৩৭২	০.০০
	১। জেলার ও ডিপিটি জেলার মেস	929.02 Sqm	২৮৫.১৫	---	১৯৮.৩৮১	১০০.০০
	২। কমান্ডেন্ট বাসভবন	334.44 Sqm	৯৮.৪৩	---	৯৬.৭৫৩	১.০০
	৩। ডিপিটি কমান্ডেন্ট ও অফিসার্স কোয়ার্টার	998.70 Sqm	২৮৯.১৩	---	২৬৪.৭০২	৯.০০
	১। ১০০০ বর্গফুট বাসা	929.00 Sqm	২৬২.৮১	---	১৭৮.৫৪	৮৪.০০
	২। ৮০০ বর্গফুট বাসা	1950.96Sqm	৪৬৬.০৫	---	৪৩৩.৫৪১	৩৫.০০
	৩। কোয়ার্টার গার্ড	836.12 Sqm	২২১.২৫	---	১৪৪.৯৮১	৭৬.০০
	৪। মসজিদ	557.42 Sqm	১৭৫.৩৪	---	১১৩.৩২১	৬২.০০
	১। পাওয়ার হাউজ	92.90 Sqm	২৩.৫৯	---	১২.৪৪২	১১.০০
	২। টেনিং শেড	278.70 Sqm	৮১.৪৯	---	৩৯.১৬৭	৪২.০০
	৩। সেন্ট্রি বক্স	18.58 Sqm	৬.১০	---	---	৫.০০
	৪। পাম্প হাউজ	46.45 Sqm	১৪.১৭	---	---	১৪.০০
	৫। স্টোর এবং অন্যান্য সার্ভিস		৫.০০	---	---	৫.০০
	৮। বাউন্ডারি ওয়াল গেইটসহ	2731.07 Rm	১৯০.১৯	---	১০২.৮০৯	৮৭.০০
	৫। কমপাউন্ড ড্রেন	1076.50 Rm	২৫.১৯	---	৩১৭.০৬৮	০.০০
	৭। আভ্যুতরি রাস্তা	9663.34Cum	২৪৩.৫৬	---		
	৯। প্যারেড গ্রাউন্ড	1254.18	৪০.০০	---		
	১০। পডিয়াম (মঞ্চ)	71.56	২০.০০	---	১৭.৯৮৩	২.০০
	১১। গার্ড অফ ওনার	3855.44	৫০.০০	---	---	৫০.০০
	১২। ফুটবল মাঠ	67334.91	২০.০০	---	---	২০.০০
	১৩। টেনিস মাঠ	743.22	৩০.০০	---	---	৩০.০০
	১৪। ভলিবল মাঠ	334.44	২০.০০	---	---	২০.০০
	১৫। ভাস্কর্য	331.38	৫০.০০	---	---	৫০.০০
	১৬। পুকুর	2047.94	৩০.০০	---	---	৩০.০০
	১। বহিষ্কৃত পানি সরবরাহ এবং বৃষ্টির পানি অপসারণ	L.s	১২০.০০	---	৪০.৬৮৫	৫৬.০০
	১। ভূমি উন্নয়ন	22549.16	৫৬.৫৩	---	---	৫৬.০০
	১। বহিষ্কৃত বিদ্যুৎ সরবরাহ		৩৮০.০০	---	---	০০.০০
	২। ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি		১৫.০০	---	---	০০.০০
	১। কারা প্রশিক্ষণ এর আসবাবপত্র	1 Lot	১৮২.৪০	---	---	০০.০০
	২। হাসপাতালের আসবাবপত্র	1 Lot	১০.৯২	---	---	০০.০০
	১। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি	1 Lot	২৮.৪৬	---	---	০০.০০
	১। কারা প্রশিক্ষণ এর যন্ত্রপাতি		২৭৭.২০	---	১১৬.৬৭	০০.০০
	১। কারা প্রশিক্ষণ এর যানবাহন ৭	221.25	২২১.২৫	---	৫৬.৬৪	০০.০০
	রাজস্ব		৮০.৬১	---	১১৭.০৫	২৫০.০০
	সর্বমোট =		৭৩৪২.৩৬	---	৩৮৮৮.৮০	২০৫০.০০

GA

স্বাক্ষর
 ১১/৬/২০২০
 (মোহঃ মোজাম্মেল হক)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১০৭-

প্রকল্পের প্যাকেজ ভিত্তিক ২০২০-২১ সালের সময় ভিত্তিক/ সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	:	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তর।
১। প্রকল্প/কর্মসূচী	:	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প।
২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	:	ক. মোট ৭৩৪২.৩৬ লাখ টাকা। খ. স্থানীয় মুদ্রা ৭৩৪২.৩৬ লাখ টাকা। গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৩। জুন'২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক. মোট ৩৮৮৮.৮০ লাখ টাকা। খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩৮৮৮.৮০ লাখ টাকা। গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৪। ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	ক. মোট ২০৫০.০০ লাখ টাকা। খ. স্থানীয় মুদ্রা ২০৫০.০০ লাখ টাকা। গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই'২০ থেকে জুন/২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	:	

প্যাকেজ	অংশের নাম	জুলাই'২০		অগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
WD-1	প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্লক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০
WD-2	অডিটোরিয়াম												
WD-3	এম আই ইউনিট	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬২.৫০
	পুরুষ স্টাফ ব্যারাক												
	মহিলা স্টাফ ব্যারাক												
WD-4	জেল অফিসার ডিপুটি জেলার মেস	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৭.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৭.৫০
	কমান্ডেন্ট বাসা												
	ডিপুটি কমান্ডেন্ট এবং অফিসার কোয়ার্টার												
WD-5	১০০০ বর্গফুট বাসা	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৪.২৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৪.২৫
	৮০০ বর্গফুট বাসা												
	কোয়ার্টার গার্ড												
	মসজিদ												
WD-6	পাওয়ার হাউজ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯১.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯১.৫০
	ট্রেনিং শেড												
	সেক্রি ব্লক												
	পাম্প হাউজ												
	কমপাউন্ড ড্রেন												
	স্টোর												
	আভ্যাকুরি রাস্তা												
	বাউডারি ওয়াল গেইটসহ												
	প্যারেড গ্রাউন্ড												
	পডিয়াম (মঞ্চ)												
	গার্ড অফ ওনার												
	ফুটবল মাঠ												
	টেনিস মাঠ												
	ভলিবল মাঠ												
	ভাস্কর্য												
	পুকুর												
WD-7	বহিষ্কৃত পানি সরবরাহ এবং বৃষ্টির পানি অপসারণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৪.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৪.০০
WD-8	বৃক্ষরপণ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
WD-9	১। ভূমি উন্নয়ন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
WD-10	১। বহিষ্কৃত বিদ্যুৎ সরবরাহ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	২। ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি												
GD-1	১। কারা প্রশিক্ষণ এর আসবাবপত্র ১১০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০
GD-2	২। হাসপাতালের আসবাবপত্র												
GD-3	১। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০
GD-4	১। কারা প্রশিক্ষণ এর যন্ত্রপাতি												
GD-5	১। কারা প্রশিক্ষণ এর যানবাহন ৭	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০	০.০০%	০০.০০
	রাজস্ব	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০
	Sub-Total =	৮.২৭%	৪	৮.২৭%	৪	৮.২৭%	৪৩৮.৭৫	৮.২৭%	৪	৮.২৭%	৪	৮.২৭%	৪৩৮.৭৫

GA

প্যাকেজ	অংশের নাম	জানুয়ারী'২১		ফেব্রুয়ারী'২১		মার্চ'২১		এপ্রিল'২১		মে'২১		জুন'২১	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
WD-1	প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্লক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০
WD-2	অডিটোরিয়াম												
WD-3	এম আই ইউনিট পুরুষ স্টাফ ব্যারাক মহিলা স্টাফ ব্যারাক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬২.৫০
WD-4	জেল অফিসার ডিপুটি জেশার মেস কমানডেন্ট বাসা ডিপুটি কমানডেন্ট এবং অফিসার্স কোয়ার্টার	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৭.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৭.৫০
WD-5	১০০০ বর্গফুট বাসা ৮০০ বর্গফুট বাসা কোয়ার্টার গার্ড মসজিদ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৪.২৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৪.২৫
WD-6	পাওয়ার হাউজ টেনিং শেড সেন্ট্রি ব্লক পাম্প হাউজ কমপাউন্ড ড্রেন স্টোর আভ্যাকুরি রাস্তা বাউভারি ওয়াল গেইটসহ প্যারেড গ্রাউন্ড পডিয়াম (মঞ্চ) গার্ড অফ ওনার ফুটবল মাঠ টেনিস মাঠ ভলিবল মাঠ ডাকঘর পুকুর	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯১.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৯১.৫০
WD-7	বহিষ্কৃত পানি সরবরাহ এবং বৃষ্টির পানি অপসারণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৪.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৪.০০
WD-8	বৃক্ষরপণ	১৬%	০০.০০	১৭%	০০.০০	১৬%	০০.০০	১৬%	০০.০০	১৬%	০০.০০	১৬%	৫.০০
WD-9	১। ভূমি উন্নয়ন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৮.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২৮.০০
WD-10	১। বহিষ্কৃত বিদ্যুৎ সরবরাহ ৮৩ ২। ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
GD-1	১। কারা প্রশিক্ষণ এর আসবাবপত্র	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
GD-2	২। হাসপাতালের আসবাবপত্র												
GD-3	১। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
GD-4	১। কারা প্রশিক্ষণ এর যন্ত্রপাতি												
GD-5	১। কারা প্রশিক্ষণ এর যানবাহন ৭ রাজস্ব	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
		৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	৪.০০	৮.৩৩%	২০৬.০০
		৮.৩৩%	৪	৮.৩৩%	৪	৮.৩৩%	৪৬৬.৭৫	৮.৩৩%	৪	৮.৩৩%	৪	৮.৩৩%	৬৭৩.৭৫

SA

Handwritten signature

(মোহঃ মোজাম্মেল হক)

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্বাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, শরশ্রী মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Work plan with BAR Chart

Ministry/Division	Ministry of Home Affairs	Project		Lakh Taka
Agency	Directorate of Prisons		Total	7343.36
Procuring Entity	Public Works Department		GoB	7342.36
Project/ Programme	jail Training Academy, Rajshahi			


package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21
WD-1, 2	Administrative and Academic block											
	Auditorium building											
WD-3	MI unit											
	Male staff Barak											
	Female staff Barak											
WD-4	Jail officers and deputy Jailor mess											
	Resident for Comandant											
	Deputy Comandant and 1250 sq.ft.officers quater											
WD-5	1000 sq.ft.officers quater											
	800 sq.ft.quater											
	Quater guard											
	Mosque											
WD-6	power house											
	Traning shade & cafe											
	sentry box											
	Pump house											
	compound drain											


২০/০৬/২০২০
 উপ-নির্বাহী প্রকৌশলী
 পদপূর্ত উপ-বিভাগ-১, রাজশাহী


২০/০৬/২০২০
 মোঃ মাসুদ রানা
 নির্বাহী প্রকৌশলী

২০/০৬/২০২০
 মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21
	store & other services									0	50	100
	internet road	40	55	60	65	75	85	95	100			
	Boundary wall with gate	60	65	75	90	100						
	Parrade ground	95	96	97	99	100						
	Podium	80	84	88	94	100						
	Space for guard of honour	30	40	65	85	100						
	Football ground					0	10	50	80	90	100	
	Lawn tennis ground	20	25	45	75	100						
	Volly ball ground					0	10	50	80	90	100	
	Sculpture								0	30	70	100
	Pond				10	50	80	90	100			
WD-7	External water supply and rain water	50	55	60	70	87	95	100				
WD-8	Arboriculture						0	10	50	80	90	100
WD-9	Site development						0	10	50	80	90	100
WD-10	External electrification						0	10	50	80	90	100
	Fire fighting equipment						0	10	50	80	90	100
Goods package												
GD-1	Furniture for Traning instiute			0	10	20	25	30	35	65	90	100
Gd-2	Furniture for hospital			0	10	20	25	30	35	45	90	100
GD-3	Equipment for hospital			0	10	20	30	40	60	70	90	100
GD-4	Equipment for traning institute		20		30	35	40	45	50	55	90	100
GD-5	Transport & vehicle (1-jeep, 1-pickup van, 1- bus, 1- truck, 1- ambulance, 1-micro bus, 1- motor cycle) page 43		20		30	35	40	45	50	65	90	100


 20.05.2021
 (अमित कुमार देव)
 उप-निजीय प्रबन्धिका
 गणपूर उप-विभाग-१, राजशाही


 20/05/2021
 মোঃ মাসুদ রানা
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 গণপূর্ত বিভাগ-১, রাজশাহী।


 20/05/2021
 (মোহাঃ মোজাম্মেল হক)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প
 কারা অধিদপ্তর

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2020-21)

Ministry/Division : Ministry of Home
 Agency : Ministry of Home
 Procuring Entity Name & Code : Directorate of Prison (7351)
 Project/ Programme Name & Code : Jail Training Academy,Rajshahi, (5000)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd.Cost in Tk. (lakh)	Invite/Advice Tender	Signing of Contract	Time for Completion Contract	Total Time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD-1	Administrative & Academic block	Sqm		e-gp	C.E	GOB	1763.87		01-08-18	30June21	
WD-2	Auditorium building			e-gp					01-08-18	30June21	
WD-3	MI Unit	sqm	349.86	e-gp	C.E	GOB	109.98		02-04-18	Decem20	
	Male staff barrack	Sqm	2824.20	e-gp	C.E	GOB	715.87				
	Female Staff & Trainee's Barrack	Sqm	1021.92	e-gp	C.E	GOB	245.86				
WD-4	Jail Officers & Deputy jailor's Mess (2-storied,RCC structure with 3-storied foundation)	Sqm	891.86	e-gp	A C.E	GOB	666.40		09-01-18	September20	
	Residence for Commandant (2-storied,RCC structure with 2-storied foundation)	Sqm	442.14	e-gp	A C.E	GOB					
	Residence for Deputy Commandant & officers quarter (1250 sft each unit) (4-storied,RCC structure with 6-storied foundation) 7 Unit	Sqm	902.10	e-gp	A C.E	GOB					
WD-5	1000 sft Residence		929.00 sqm	e-gp	C.E	GOB	262.00		11-10-17	December-20	
	800 sft Residence		1950.96 sqm	e-gp	C.E	GOB	466.00				
	Quarter Guard		836.12 sqm	e-gp	C.E	GOB	221.25				
	Mosque		557.42 sqm	e-gp	C.E	GOB	175.34				
WD-6	Power House		92.90 sqm	e-gp	C.E	GOB	23.59				
	Training shed & cafe		278.70 sqm	e-gp	C.E	GOB	81.49				
	Sentry box		18.58 sqm	e-gp	C.E	GOB	6.10				
	Pump house		46.45 sqm	e-gp	C.E	GOB	14.17				
	Stor		Ls	e-gp	C.E	GOB	5.00		28-03-19	Jun'21	
	Internal road		9668.34 sqm	e-gp	C.E	GOB	243.56				
	Bondary wall with gate		2731.07 Rm	e-gp	C.E	GOB	190.19				
	Parade ground		1254.18	e-gp	C.E	GOB	190.19				
WD-7	External water supply and Rain water disposal	L.s	L.s	e-gp	A C.E	GOB	120.00		19-09-19	December'20	
WD-8	Arboriculture			e-gp	A C.E	GOB	80.00		28-03-20	Jun'21	
WD-9	Site development			e-gp	A C.E	GOB	56.53		19-09-19	June'21	
WD-10	External electrification			e-gp	A C.E	GOB	380.00		19-09-19	June'21	
	Fire fighting equipment			e-gp	A C.E	GOB	15.00		19-09-19	June'21	
GD-1	Furniture for Training institute		Ls	OTM	I.G Prison	GOB	182.40				
GD-2	Furniture for hospital		Ls	OTM	I.G Prison	GOB	10.92				
GD-3	Equipment for hospital		Ls	OTM	I.G Prison	GOB	28.48				
GD-4	Equipment for training institute		Ls	OTM	I.G Prison	GOB	227.20		18-09-19	April'20	
GD-5	Transport & vehicle (1-Jeep,1pickup van, 1bus, 1 truck, 1-ambulance, 1- microbus, 1 motor cycle) page 43		L.s		I.G Prison		221,25				
	Revenue		L.s		---	GOB	80.61				

GA

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২০-২০২১

প্রকল্পের নাম : ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্প।
এডিপি বরাদ্দ : ৫০০৬.০০ লাখ টাকা।

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক	কর্মসূচী	পিপি /আর ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	জুন'২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		বরাদ্দ বিভাজন
			বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	১০০০ বর্গ ফুট বাসা (৫তলা ভিত বিষ্টি ৪তলা ভবন)	২১৮.৬২	--	--	১৫.০০
০২।	৮০০ বর্গ ফুট বাসা (৬তলা ভিত বিষ্টি ৪ তলা ভবন)	১৬৮.৬৮	--	--	১৫.০০
০৩।	৬০০ বর্গ ফুট বাসা (৬তলা ভিত বিষ্টি ৬তলা ভবন)	১১৯০.০৮	--	--	০.০০
০৪।	সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক (৬তলা ভিত বিষ্টি ৬তলা ভবন)	২৭২৩.৮৪	--	--	৮৮৩.০০
০৫।	ফুট গোডাউন (১তলা ভিত বিষ্টি ১তলা ভবন)	৪৬.০১	--	--	০.০০
০৬।	ওয়েল গোডাউন (১তলা ভিত বিষ্টি ১তলা ভবন)	৪৬.০১	--	--	১০.০০
০৭।	ভিজিটর ব্লক ফিমেল (১তলা ভিত বিষ্টি ১তলা ভবন)	৩৫.০১	--	--	১.২৫
০৮।	ভিজিটর ব্লক পুরুষ (২তলা ভিত বিষ্টি ২তলা ভবন)	১৬৩.২০	--	--	১.৫৫
০৯।	আরসিসি ড্রেন	২৯১.৫২	--	--	১১.০০
১০।	ওয়ার্ডস ব্যারাক(৬তলা ভিত বিষ্টি ৪তলা ভবন)	৭৪২.৮৫	--	--	৫৫০.০০
১১।	ফিমেল আন্ডারট্রায়াল প্রিজনার্স ওয়ার্ড (২তলা ভিত বিষ্টি ২তলা ভবন)	১২৫.৭৭	--	--	১২৫.০০
১২।	ওয়ার্ডসেড (১তলা ভিত বিষ্টি ১তলা ভবন)	১৭৮.৮৮	--	--	৪৫.০০
১৩।	কিশোর বন্দী ব্যারাক (২তলা ভিত বিষ্টি ৪তলা ভবন)	১৫৫.৭৮	--	--	৭৫.০০
১৪।	কনডেম এবং সিকিউরিটি সেল (৩তলা ভিত বিষ্টি ২তলা ভবন)	৩৭৬.৮৩	--	--	৩৫০.০০
১৫।	মেইল ক্লাসিফাইড বন্দী ব্যারাক (৪তলা ভিত বিষ্টি ২য় তলা ভবন)	২৪৬.৪৪	--	--	২৪৩.০০
১৬।	মানসিক ভারসাম্যহীন প্রিজনার্স ওয়ার্ড	৩৯৩.০০	--	--	২০০.০০
১৭।	ক্লাসিফাইড প্রিজনার্স ওয়ার্ড পুরুষ প্রিজনার্স হাসপাতাল	৭৭৩.৪৮	--	--	৪০০.০০
১৮।	মহিলা প্রিজনার্স হাসপাতাল	৩৯১.১১	--	--	২৫০.০০
১৯।	Gallows ,ওপেন বার্থ প্লাটফর্ম, মহিলা ও পুরুষ ডে টাইম লেটিংন	২৮২.৫১	--	--	১৫০.০০
২০।	পেরিমিটার ওয়াল	৯৪.২১	--	--	৫০.০০
২১।	বাউন্ডারী ওয়াল এবং কালভার্ট	৩১০.০০	--	--	২০০.০০
২২।	মাটি ভরাট	৬৬.৭৮	--	--	১৬.০০
২৩।	সাজাপ্রাপ্ত বন্দী ব্যারাক (৬তলা ভিত বিষ্টি ৬তলা ভবন)	১৫৪২.০৮	--	--	১২০০.০০
২৪।	সাব-স্টেশন ও জেনারেটর রুম	৩৬৪.০০	--	--	৫০.০০
২৫।	আসবাবপত্র জেল হাসপাতাল	১৬০.০০	--	--	১০০.০০
২৬।	যন্ত্রপাতি জেল হাসপাতালের জন্য	১২১.৯০	--	--	৬০.০০
২৭।	প্রকল্প পরিচালকের অফিসের কম্পিউটার ১টি	১.০০	--	--	১.০০
২৮।	গণপূর্ত বিভাগের কম্পিউটার ১টি	১.০০	--	--	১.০০
২৯।	প্রকল্প পরিচালকের অফিসে ফটোকপিয়ার মেশিন ১টি	১.০০	--	--	১.০০
৩০।	প্রকল্প পরিচালকের অফিসের ফ্যাক্স মেশিন ১টি	০.২০	--	--	০.২০
৩১।	প্রকল্প পরিচালকের অফিসের আসবাবপত্র	২.০০	--	--	২.০০
		মোট =	১৬১.৫১	--	৬০.০০
		সর্বমোট	১১,২৩১.৭৯	৬৭১৪.৭৮	৫০০৬.০০

৬০৮

(মোঃ এনায়েত উল্লাহ খান ইউজুফ জা)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ
কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Total Procurement plan for Development Project/Programme

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name and code
Project/ Programme Name and Code

Ministry of Home Affairs
Directorate of Prisons
Public Works Department
Extension and Modernization of Mymensingh Central Jail

Project Cost in lakh taka

27171.58	Total
27171.58	GoB
	PA

package No	Description of procurement package as per RDPP	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est. cost in lakh taka	Indicative Dates (D/M/Y)			
								Invitation for prequal	Invitation for Tender	Signing of contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD-1	Office building and other structure	Sqm	1263.75	OTM	Competent Authority	GOB	635.78	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
	Administrative Building with Magazine, KOTH and Virtual Court building (3-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building										
WD-1(1)	Jail School , Library (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	621.77	OTM		GOB	824.38	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
	Flour mill (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building		98.36								
	Female Workshed (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building		1048.42								
WD-1(2)	Interview Block (Male with classified) (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	713.94	OTM		GOB	466.07	Not req'd	08.11.2017	26.12.2017	30.06.2021
	Interview Block (Female) (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no. building		509.32								
WD-2	Residential Building	Sqm	9430.80	OTM		GOB	2750.00	Not req'd	29.08.2017	16.01.2018	30.06.2021
	I. Inside jail (Male Enclosure)										
	Male Under trial Prisoner's Ward with Dining (6-storied building with 6-storied foundation)- 2 (two) nos building										
WD-2(1)	Male Convicted Prisoner's Ward with Dining (6-storied building with 6-storied foundation)- 1 (one) nos building	sqm	4715.40	OTM		GOB	2130.98	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022

(মোঃ এনায়েত উল্লাহ বাল ইউজি জি)

প্রকল্প পরিচালক (যুবক/সচিব)

মহানগরিক কেন্দ্রীয় কারাগার কাম্পৌর ও জামিনাবন্দ

526

package No	Description of procurement package as per RDPP	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est. cost in lakh taka	Indicative Dates (D/M/Y)				
								Invitation for prequal	Invitation for Tender	Signing of contract	Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WD-3	Adolescent Prisoner's Ward (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	861.70	OTM	Competent Authority	GOB	1296.12	Not req'd	21.11.2018	14.01.2019	30.06.2022	
	Male Classified Prisoner's Ward (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building		650.00									
	Condemn Cell and Security & Other cell (2-storied building with 3-storied foundation)-1 (one) no. building		1098.78									
WD-3(1)	Male Prisoner's Hospital with kitchen (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	2416.09	OTM			GOB	1056.57	Not req'd	26.12.2018	20.01.2019	30.06.2021
WD-3(2)	Mentally Disabled Prisoner's Ward (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	446.00	OTM			GOB	375.91	Not req'd	05.12.2018	27.01.2019	30.06.2021
	Kitchen (1-storied building with 1-storied foundation)-1(one) no. building		157.25									
	Pump House (1-storied building with 1-storied foundation)-3 (three) no. building		112.08									
WD-4	II. Inside jail (Female Enclosure)	Sqm	1241.00	OTM			GOB	535.00	Not req'd	18.10.2018	23.12.2018	30.06.2021
	Female Under trial Prisoner's Ward and Female Convicted Prisoner's Ward with Dining (5-storied building with 5-storied foundation)-1 (one) no. building											
WD-4(1)	Female Classified Prisoner's Ward and Girls Prisoner's Barrack (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	525.60	OTM			GOB	434.00	Not req'd	22.11.2018	05.02.2019	30.06.2021
	Female Hospital with mentally disabled prisoners ward (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no. building		316.00									
	Female Bathroom (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) nos building		23.61									
	Daytime Latrine (Female) (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) nos building		25.17									
WD-5	III. Quarter and Barrack											

package No	Description of procurement package as per RDPP	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est. cost in lakh taka	Indicative Dates (D/M/Y)			
								Invitation for prequal	Invitation for Tender	Signing of contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Workshed for Male Prisoners (1-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) nos building	Sqm	571.04	OTM	Competent Authority	GOB	210.00	Not req'd	05.11.2018	27.11.2018	30.06.2021
WD-7(1)	Workshed for Male Prisoners (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) nos building (vertical extension)	Sqm	573.96	OTM		GOB	364.13	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
	Inside Godown (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) nos building		294.48								
WD-7(2)	Gallows (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	30.19	OTM		GOB	378.65	Not req'd	22.11.2018	20.01.2018	30.06.2021
	Open Bath Platform (Male) (1-storied building with 1-storied foundation)-2 (two) nos. building		176.70								
	Daytime Latrine (Male) (1-storied building with 1-storied foundation)-5 (five) nos building		388.60								
	Saloons for Prisoners & Laundry with washing plant (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building		227.95								
	III. Outside jail (Various structure)										
WD-8	Food Godown with danesh storage(1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	159.00	OTM		GOB	45.06	Not req'd	19.02.2018	29.05.2018	30.12.2020
WD-8(1)	Fuel Godown (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	159.00	OTM		GOB	43.14	Not req'd	19.02.2018	07.06.2018	30.12.2020
WD-8(2)	Site Office for PWD (semi paca)-1 (one) no. building	Sqm	25.00	OTM		GOB	8.60	Not req'd	19.06.2017	19.09.2017	20.01.2018
WD-8(3)	Observation Tower -06 Nos	Sqm	85.80	OTM		GOB	280.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022

package No	Description of procurement package as per RDPP	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est. cost in lakh taka	Indicative Dates (D/M/Y)					
								Invitation for prequal	Invitation for Tender	Signing of contract	Completion of contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WD-8(4)	Sub station & Generator Room(2-storied building with 2 storied foundation)-2 (two) no. building	Sqm	623.20	OTM	Competent Authority	GOB	350.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022		
	Parking for 5 nos cars		95.67										
	Canteen (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building		274.58										
WD-8(5)	Jail Staff club (3-storied building with 3-storied foundation)-1 (one) no. building	Sqm	1002.35	OTM		Competent Authority	GOB	575.52	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022	
	Visitor's Waiting Room, Capacity-500 male and female(1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building		423.14										
WD-8(6)	Sentry Post in Front of Main Gate (1-storied building with 1-storied foundation)-3 (three) nos.	Sqm	15.69	OTM			Competent Authority	GOB	284.98	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
	Parade ground		519.45										
	Saluting Dias		19.50										
	Reserve Guard House (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building		23.23										
	Main Gate with Sentry Post (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no.		85.40										
	Open spaces for recreation (male and female)		3585.46										
	Case Table (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building		443.10										
WD-9	Walk way (4-0" wide)	sqm	1343.74	OTM	Competent Authority	GOB		48.51	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022	

CA

me

package No	Description of procurement package as per RDPP	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est. cost in lakh taka	Indicative Dates (D/M/Y)			
								Invitation for prequal	Invitation for Tender	Signing of contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD-10(1-4)	Internal Road with 2 Nos Culvert	sqm	20609.03	OTM	Competent Authority	GOB	1017.95	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-11(1-5)	Compound drain 600mm and 1800mm with palasiding	rm	3384.78	OTM		GOB	1169.35	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-12(1-16)	Boundary wall (5'-0" solid+ 2.5'-0" solid and 2.5'-0" grill+ river side micro pile with guide wall)	rm	4083.97	OTM		GOB	673.73	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-13(1-5)	Temporary Boundary wall during construction period as required	-	L.S.	OTM		GOB	100.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-14(1-30)	Cost for Preserving historically important structures (such as renovation, face lifting etc.) and modification, alteration of existing structure for the purpose of executing the project	-	L.S.	OTM		GOB	180.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-15	M.S. Gate including ornamental work.	-	L.S.	OTM		GOB	20.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-16(1-2)	Perimeter wall(18'-0" high) with pond side palasiding	rm	1303.43	OTM		GOB	931.86	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-17(1-3)	Segregation wall (12'-0" solid+ 8'-0" solid+ 4'-0" solid and 4'-0" grill+ 5'-0" solid wall)	rm	2195.12	OTM		GOB	403.42	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-18	Rain Water Harvesting Pond-2 (two) nos with Existing Pond(modified) - 2 (two) nos	-	L.S.	OTM		GOB	80.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-19	IV. Sewerage Treatment Plant.	-	L.S.	OTM		GOB	400.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-20	V. External Water Supply										

GA

package No	Description of procurement package as per RDPP	Unit	Quantity	Procurement method and Type	Contract Approving Authority	Source of funds	Est. cost in lakh taka	Indicative Dates (D/M/Y)			
								Invitation for prequal	Invitation for Tender	Signing of contract	Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	External water supply (G.I. distribution pipe line, under ground water reservoir 15000 gallon 3 (three) nos, deep tubewell 8"x4" 3 (three) nos etc.)	-	L.S.	OTM	Competent Authority	GOB	200.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-21(1-5)	VI. External Electrification External Electrification (500 KVA and 1250 KVA sub station equipment, H.T./L.T. cable, L.T. over head line, security and compound light, 3 nos Sub-mersible and centrifugal Pump motor set, service connection & metering system, 2 nos 200 KVA generator, On-grid Solar system, CCTV system, Air-Cooler 30 ton, Conference system, Lightening arrester, PABX, Fire Extinguisher, underground cable lying etc.	-	L.S.	OTM		GOB	1987.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-22(1-2)	External gas connection		L.S.	OTM		GOB	45.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-23	Fire hydrant		L.S.	OTM		GOB	400.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-24	1 Nos 1000 kg bed lift for male hospital building		L.S.	OTM		GOB	50.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-25	VII. Arboriculture			OTM		GOB	10.00	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
WD-26(1-2)	VIII. Site improvement	Cum	56805.63	OTM		GOB	171.55	Not req'd	17.09.2020	25.10.2020	30.06.2022
Total Value of Works procurement=							25774.24				

60X

24/10/20
 (Date of approval of the contract)
 Name of the contractor
 Signature of the contractor
 Signature of the authority

Work Program with BAR Chart

Ministry/Division
Agency
Procuring Entity Name and code
Project/ Programme Name and Code

Ministry of Home Affairs
Directorate of Prisons
Public Works Department
Extension and Modernization of Mymensingh Central Jail

Project Cost in lakh taka	
27171.58	Total
27171.58	GoB

package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
WD-1	Office building and other structure																							
	Administrative Building with Magazine, KOTH and Virtual Court building (3-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-1(1)	Jail School , Library (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Flour mill (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Female Workshed (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-1(2)	Interview Block (Male with classified) (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Interview Block (Female) (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-2	Residential Building																							
	I. Inside jail (Male Enclosure)																							
	Male Under trial Prisoner's Ward with Dining (6-storied building with 6-storied foundation)- 2 (two) nos building																							
WD-2(1)	Male Convicted Prisoner's Ward with Dining (6-storied building with 6-storied foundation)- 1 (one) nos building																							
WD-3	Adolescent Prisoner's Ward (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							

SA

(মোঃ এনায়েত উল্লাহ খান ইউজিফ জি)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ময়মনসিংহ জেলার কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ
কারা অধিদপ্তর, স্মরণী মন্ত্রণালয়, ঢাকা

package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
	Male Classified Prisoner's Ward (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Condemn Cell and Security & Other cell (2-storied building with 3-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-3(1)	Male Prisoner's Hospital with kitchen (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-3(2)	Mentally Disabled Prisoner's Ward (2-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Kitchen (1-storied building with 1-storied foundation)-1(one) no. building																							
	Pump House (1-storied building with 1-storied foundation)-3 (three) no. building																							
WD-4	II. Inside jail (Female Enclosure)																							
	Female Under trial Prisoner's Ward and Female Convicted Prisoner's Ward with Dining (5-storied building with 5-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-4(1)	Female Classified Prisoner's Ward and Girls Prisoner's Barrack (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Female Hospital with mentally disabled prisoners ward (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Female Bathroom (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) nos building																							
	Daytime Latrine (Female) (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) nos building																							
WD-5	III. Quarter and Barrack																							
	600 Sft Residential Building (6-storied building with 6-storied foundation) - 5 (five) nos. building - (60.Units)																							
WD-5(1)	600 Sft Residential Building (6-storied building with 6-storied foundation) - 1 (one) nos. building - (12 Units)																							

604

শেখ হাসিনা মেমোরিয়াল উচ্চাঙ্কন ইন্সটিটিউট
 প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসচিব)
 মানসিকতা কেন্দ্রীয় কারাগার প্রশাসন ও আর্থনিক
 নং: ১০০/১৯৯৯/১৯৯৯/১৯৯৯

52

package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
WD-6	800 Sft Residential Building (4-storied building with 6-storied foundation) - 1 (one) no. building (8 Units)																							
	1000 Sft Residential Building (4-storied building with 5-storied foundation) - 1 (one) no. building (7 Units)																							
	Wardens Barrack (4-storied building with 6-storied foundation) - 1 (one) no. building																							
WD-6(1)	Other Building and Infrastructure																							
	I. Outside jail																							
	1250 sft residential building (Sr. Jail Super) (2-storied building with 2-storied foundation) 4 Unit- 1 (one) no. building																							
	Male Interview block (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-6(2)	Bachelor Officers quarter BoQ (3-storied building with 3-storied foundation)-1(one) no. building																							
	Multipurpose shed (4-storied building with 4-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-7	II. Inside jail (Male Enclosure)																							
	Workshed for Male Prisoners (1-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) nos building																							
WD-7(1)	Workshed for Male Prisoners (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) nos building (vertical extension)																							
	Inside Godown (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) nos building																							

GA

(মোঃ এনায়েত উল্লাহ বান ইউজি জী)
 প্রকল্প পরিচালক (মুক্তি/নির্ব)
 বাংলাদেশ জেলার কারাগার মন্ত্রণালয় ও জাতীয় কারাগার

package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
WD-7(2)	Gallows (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Open Bath Platform (Male) (1-storied building with 1-storied foundation)-2 (two) nos. building																							
	Daytime Latrine (Male) (1-storied building with 1-storied foundation)-5(five) nos building																							
	Saloons for Prisoners & Laundry with washing plant (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	III. Outside jail (Various structure)																							
WD-8	Food Godown with danesh storage(1-storied building with 1-storied foundation)-1(one) no. building																							
WD-8(1)	Fuel Godown (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-8(2)	Site Office for PWD (semi paca)-1 (one) no. building																							
WD-8(3)	Observation Tower -06 Nos																							
WD-8(4)	Sub station & Generator Room(2-storied building with 2 storied foundation)-2 (two) no. building																							
	Parking for 5 nos cars																							
	Canteen (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-8(5)	Jail Staff club (3-storied building with 3-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Visitor's Waiting Room, Capacity-500 male and female(1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one)no. building																							
WD-8(6)	Sentry Post in Front of Main Gate (1-storied building with 1-storied foundation)-3 (three) nos.																							

SA

(মোঃ এনায়েত উল্লাহ বাগ ইউজুফ জী)
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মকর্তা)
 মনসিয়ার কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রদায় S জামিনউল্লাহ
 ১৩১

370

package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
	Parade ground																							
	Saluting Dias																							
	Reserve Guard House (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building																							
	Main Gate with Sentry Post (2-storied building with 2-storied foundation)-1 (one) no.																							
	Open spaces for recreation (male and female)																							
	Case Table (1-storied building with 1-storied foundation)-1 (one) no. building																							
WD-9	Walk way (4-0" wide)																							
WD-10(1-4)	Internal Road with 2 Nos Culvert																							
WD-11(1-5)	Compound drain 600mm and 1800mm with palasiding																							
WD-12(1-16)	Boundary wall (5'-0" solid+ 2.5'-0" solid and 2.5'-0" grill+ river side micro pile with guide wall)																							
WD-13(1-5)	Temporary Boundary wall during construction period as required																							
WD-14(1-30)	Cost for Preserving historically important structures (such as renovation, face lifting etc.) and modification, alteration of existing structure for the purpose of executing the project																							
WD-15	M.S. Gate including ornamental work.																							

GA

Handwritten notes and stamps at the bottom right of the page.

502

package No	Description of procurement package as per RDPP	present	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	
WD-16(1-2)	Perimeter wall(18'-0" high) with pond side palasiding																							
WD-17(1-3)	Segregation wall (12'-0" solid+ 8'-0" solid+ 4'-0" solid and 4'-0" grill+ 5'-0" solid wall)																							
WD-18	Rain Water Harvesting Pond-2 (two) nos with Existing Pond(modified) - 2 (two) nos																							
WD-19	IV. Sewerage Treatment Plant.																							
WD-20	V. External Water Supply																							
	External water supply (G.I. distribution pipe line, under ground water reservoir 15000 gallon 3 (three) nos, deep tubewell 8"x4" 3 (three) nos etc.)																							
WD-21(1-5)	VI. External Electrifaion																							
	External Electrification (500 KVA and 1250 KVA sub station equipment, H.T./L.T. cable, L.T. over head line, security and compound light, 3 nos Sub-mersible and centrifugal Pump motor set, service connection & metering system, 2 nos 200 KVA generator, On-grid Solar system, CCTV system, Air-Cooler 30 ton, Conference system, Lightening arrester, PABX, Fire Extinguisher, underground cable lying etc.																							
WD-22(1-2)	External gas connection .																							
WD-23	Fire hydrant																							
WD-24	1 Nos 1000 kg bed lift for male hospital building																							
WD-25	VII.Arboriculture																							

GA

(Signature)
 (Signature)
 (Signature)
 (Signature)

৭

৩২৪-

কর্ম-পরিকল্পনা
অর্থ-বছর ২০২০-২১

প্রকল্পের নাম : কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প (ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ)।
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)।
বরাদ্দ(২০২০-২১): ২১০০.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২০২১ পর্যন্ত।
প্রকল্প কোড : ১৬১০২০১(৭৩৫১)-২২৪১০৫২০০(৫০০১)।

(অংকসমূহ-লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	কর্মসূচী	আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	জুন/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		বরাদ্দ বিভাজন (২০২০-২১)
			বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬
	(ক) রাজস্ব :				
ক.১	সরবরাহ ও সেবা	৩৫.৬৪	৭২%	২৫.১১	৪.৭০
ক.২	মেরামত ও সংরক্ষণ	৫.০০	৫৫%	২.৫৪	০.৩০
	উপমোট রাজস্ব =	৪০.৬৪	৭০%	২৭.৬৫	৫.০০
	(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ				
খ.১	প্রশিক্ষণ	৫০.০০	--	--	--
	(গ) মূলধন :				
গ.১	অনাবাসিক ভবন	২২৭.০১	৯৯%	২১৫.৮৪	৪.০০
গ.২	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়				
গ.২.১	নিরাপত্তা সামগ্রী	৩৩৪৪.০৯	৪০%	১৩০২.১৩	২০৪১.০০
গ.২.২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	১২১৭.৭৯	১০০%	১১৫৮.৭২	৫০.০০
গ.২.৩	আসবাবপত্র	২০.৭১	১০০%	২০.৭১	--
	উপমোট মূলধন =	৪৮০৯.৬০	৬০%	২৬৯৭.৪০	২০৯৫.০০
	(ঘ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিজেন্সী(১%হারে)	৪৯.০০	--	--	--
	প্রাইস কন্ট্রিজেন্সী(১%হারে)	৪৯.০০	--	--	--
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =	৪৯৯৮.২৪	৬০%	২৭২৫.০৫	২১০০.০০

২৭/৬/২০২০
মোঃ এনায়েত উল্লাহ খান ইউছুফ জী
প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসচিব)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প।

Annual Procurement Plan.

(2020-21)

Name of Project: Modernization of Prisons Security (Dhaka, Mymensingh & chattogram Division).

Name of Procuring Entity: Prisons Directorate.

Duration of Project : January/2016 - June/2021.

(In Lakh Taka)

SL	Description of work	Unit	Quantity	Total Cost	Procurement method	Contract approving authority	Invitation of tender	Signing of contract	Completion of contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Comprehensive Mobile Phone Jammer.	set	130	2041.00	OTM	SSD, MOHA	26-7-2020	24-8-2020	24-12-2020	On process.
2	Foreign Training.	Ls	Ls	50.00	--	SSD, MOHA	--	--	--	--

৪/৯/২০২০
মোঃ এনায়েত উল্লাহ বাব ইউজার জী
প্রকল্প পরিচালক (স্বয়ংসিদ্ধি)
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
স্বরা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প।

কর্ম-পরিকল্পনা
অর্থ-বছর ২০২০-২১

২০

প্রকল্পের নাম : পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন।
বরাদ্দ : ১২৫০০.০০ লাখ টাকা।

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক	কর্মসূচী	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	জুন'২০ পর্যন্ত অগ্রগতি		বরাদ্দ বিভাজন (২০২০-২১)
			বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	
১.	মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	১৪০০৭.১৬	---	---	৯০০.০০
২.	মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স		---	---	৯০০.০০
৩.	মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স				৯০০.০০
৪.	চক কমপ্লেক্স	৪৮৮৯.১৬			৭০০.০০
৫.	স্কুল	১৩৫৭৩.৪৪			৬০০.০০
৬.	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লেক	৬৪৬.৫২			৪০০.০০
৭.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	১১০০.৩০			৪৫০.০০
৮.	প্রধান জেল গেইট ক্যানোপি নির্মাণ	৩০.০০			৩০.০০
৯.	বাউন্ডারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনর্নির্মাণ	৫২৭.৫৫			৫০০.০০
১০.	ল্যান্ডস্কেপিং, বণায়ন	৯০০.০০			৯০০.০০
১১.	যাদুঘর সামগ্ৰী, পেইন্টিংস ও অর্কাইভস ফিল্ম	৩৫০০.০০			৭০০.০০
১২.	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	২২.৪০			১০.০০
১৩.	ড্রেন ও এপ্রোন	১৭২.০০			১৪১.০০
১৪.	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৪০০০.০০			৬০০.০০
১৫.	যানবাহন	৩০০.০০			৩০০.০০
১৬.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৭.০০			০.০০
১৭.	আসবাবপত্র,	৪০০.০০			০০.০০
১৮.	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি	২৫০.০০			২০০.০০
		মোট মূলধন ব্যয় :			৮২৩১.০০
১৯.	রাজস্ব ব্যয় (ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, স্টাডি ট্যুর, স্টাডি ভিজিট, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন প্রকল্প অফিসসহ অন্যান্য	১০৪৯৭.০৫			৪২৬৯.০০
		মোট (মূলধন ৮২৩১.০০+রাজস্ব ৪২৬৯.০০)		৩০৯.৩৬	১২৫০০.০০

৫/১

Rumana
২০/০৬/২০২০
মোঃ আজহারুল মাহমুদ
প্রকল্প পরিচালক (মূলসূচী)
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস,
ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন
কার্য পরিচালনা, ঢাকা

প্রকল্পভিত্তিক ২০২০-২১ সালের বরাদ্দের সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা

২২৫

স্বায়ং/বিভাগের নাম : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
 প্রকল্প/কর্মসূচী : কারা অধিদপ্তর ও ই ইন সিজ ব্রাঞ্চ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস।

১। প্রকল্প/কর্মসূচী	:	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন।
২। প্রকল্প ব্যয় (লাখ টাকা)	:	ক. মোট ৬০৭৩৫.৮৫ খ. স্থানীয় মুদ্রা ৬০৭৩৫.৮৫ গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৩। জুন'২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	ক. মোট ৩০৯.৩৬ খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩০৯.৩৬ গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৪। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	ক. মোট ১২৫০০.০০ খ. স্থানীয় মুদ্রা ১২৫০০.০০ গ. প্রকল্প সাহায্য ---

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই'২০ থেকে জুন/২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

প্যাকেজ	অংশের নাম	জুলাই'২০		আগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	মাস্টিপারপাস কমপ্লেক্স(১-৩)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৭৫.০০
	চক কমপ্লেক্স	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	০.৮৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	০.৮৩%	১৭৫.০০
	স্কুল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫০.০০
	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লোক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০০.০০
	অভ্যন্তরিন রাস্তা ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১১২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১১২.৫০
	প্রধান জেল গেট ক্যানোপি নির্মাণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭.৫০
	বাউজারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনর্নির্মাণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২৫.০০
	ল্যান্ডস্কেপিং বগান	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২৫.০০
	মাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিংস ও অর্কাইভস ফিল্ম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০
	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫০
	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৫.২৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৫.২৫
	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	ঐনবাহন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	অগ্নী নির্বাপক যন্ত্রপাতি	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	রাজব (ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, স্টাডি ট্রয়, স্টাডি ডিজিট, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন প্রকল্প অফিসসহ)	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০
	মোট =	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	১৭৮৭.৭৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	১৭৮৭.৭৫

GA

২০/০৬/২০২০
 মোঃ আভাউর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাসচিব)
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পরিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রকল্পভিত্তিক ২০২০-২১ সালের বরাদ্দের সময় নির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা

২২৮

স্বায়ং/বিভাগের নাম	ঃ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
প্রকল্প/কর্মসূচী	ঃ	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
১। প্রকল্প/কর্মসূচী	ঃ	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন।
২। প্রকল্প ব্যয় (লাখ টাকা)	ঃ	ক. মোট ৬০৭৩৫.৮৫ খ. স্থানীয় মুদ্রা ৬০৭৩৫.৮৫ গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৩। জুন'২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ঃ	ক. মোট ৩০৯.৩৬ খ. স্থানীয় মুদ্রা ৩০৯.৩৬ গ. প্রকল্প সাহায্য ---
৪। ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের এডিপি বরাদ্দ	ঃ	ক. মোট ১২৫০০.০০ খ. স্থানীয় মুদ্রা ১২৫০০.০০ গ. প্রকল্প সাহায্য ---

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই'২০ থেকে জুন/২১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন :

প্যাকেজ	অংগের নাম	জুলাই'২০		আগস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০		ডিসেম্বর'২০	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	মাস্টিপারপাস কমপ্লেক্স(১-৩)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৭৫.০০
	চক কমপ্লেক্স	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	০.৮৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	০.৮৩%	১৭৫.০০
	স্কুল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫০.০০
	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লেক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০০.০০
	অভ্যন্তরিন রাস্তা ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১১২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১১২.৫০
	প্রধান জেল গেট ক্যানোপি নির্মাণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭.৫০
	বাউজারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনঃনির্মাণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২৫.০০
	গ্যাডকেপিং বণায়ন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২৫.০০
	মাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিংস ও অর্কাইভস ফিল্ম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০
	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫০
	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৫.২৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৫.২৫
	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	ঔষধবাহন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	অগ্নী নির্বাপক যন্ত্রপাতি	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
	রাজ ঘ (ডিভাইন সুপারভিশন পরামর্শক, স্টাডি ট্যুর, স্টাডি ভিজিট, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন প্রকল্প অফিসসহ)	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০
	মোট =	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	১৭৮৭.৭৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	১৭৮৭.৭৫

GA

২৩/০৬/২০২০
মোঃ আতাউর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (স্থপনসচিব)
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস,
ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পরিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

কাজ	আংগের নাম	জানুয়ারি'২১		ফেব্রুয়ারি'২১		মার্চ'২১		এপ্রিল'২১		মে'২১		জুন'২১	
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
	মাশ্টিপারপাস কমপ্লেক্স(১-৩)	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৬৭৫.০০
	চক কমপ্লেক্স	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	০.৮৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	০.৮৩%	১৭৫.০০
	ফুল	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৫০.০০
	জলাধার, ফাউন্টেন বডি, লোক	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১০০.০০
	অভ্যন্তরিন রাস্তা ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১১২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১১২.৫০
	প্রধান জেল গেট ক্যানোপি নির্মাণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৭.৫০
	বাউভারী ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ, পুনঃনির্মাণ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১২৫.০০
	ল্যান্ডস্কেপিং বগায়ন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২২৫.০০
	যাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিংস ও অর্কাইভস ফিল্ম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	১৭৫.০০
	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২.৫০
	ড্রেন ও এ্যাপ্রোন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৫.২৫	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	৩৫.২৫
	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	ট্রানবাহন	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০
	অগ্নী নির্বাপক যন্ত্রপাতি	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	০০.০০	৮.৩৩%	২০০.০০
	রাজস্ব (ডিজাইন সুপারভিশন পরামর্শক, স্টাডি ট্রায়, স্টাডি ডিজিট, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেটোফিকেশন, বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেটোফিকেশন প্রকল্প অফিসসহ)	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	৫.০০	৮.৩৩%	২১০৯.৫০	৮.৩৩%	২১০৯.৫০
	মোট =		৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	১৭৮৭.৭৫	৮.২০৫%	৫	৮.২০৫%	২১০৯.৫	৯.৮৫%	৪৯৯২.২৫

SA

২১/৬/২০২০
 মোঃ আভিজিৎ রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (মুখ্যসচিব)
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয় এর ইতিহাস,
 ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পরিদর্শন ইত্যাদি স্টক এক্স
 কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Work Program with BAR Chart


মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম
বাস্তবায়নকারী সংস্থা

১। প্রকল্প/কর্মসূচী
২। প্রকল্প ব্যয় (লাখ টাকা)

৪ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
৪ কারা অধিদপ্তর ও ই ইন সিজ ব্রাঞ্চ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস।
৪ পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন।
৪ ক. মোট ৬০৭৩৫.৮৫

প্যাকেজ	অংশের নাম	জুলাই'২০	অগস্ট'২০	সেপ্টেম্বর'২০	অক্টোবর'২০	নভেম্বর'২০	ডিসেম্বর'২০	জানুয়ারি'২১	ফেব্রুয়ারি'২১	মার্চ'২১	এপ্রিল'২১	মে'২১	জুন'২১	জুলাই'২১	অগস্ট'২১	সেপ্টেম্বর'২১	অক্টোবর'২১	নভেম্বর'২১	ডিসেম্বর'২১	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
ডব্লিউডি-১	লট-১ মাটিপারপাস কমপ্লেক্স																			
	লট-২ মাটিপারপাস কমপ্লেক্স																			
	লট-৩ মাটিপারপাস কমপ্লেক্স																			
ডব্লিউডি-২	চক কমপ্লেক্স																			
ডব্লিউডি-৩	লট-১ স্কুল																			
	লট-২ স্কুল																			
ডব্লিউডি-৪	জালাধার, ফাউন্টেন বডি, লেক																			
ডব্লিউডি-৫	অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ফুটপাথ ওয়াকওয়ে																			
ডব্লিউডি-৬	প্রধান জেল গেইট ক্যানোপ নির্মাণ																			
ডব্লিউডি-৭	বাড়িভারি ওয়াল মেসামত, সংরক্ষণ পুনর্নির্মাণ																			
ডব্লিউডি-৮	জ্যাডক্বেপিং, বনায়ন																			
ডব্লিউডি-৯	যাদুঘর স্মার্তী																			
ডব্লিউডি-১০	জুগাডুহু সম্পদ																			
ডব্লিউডি-১১	স্ট্রেন ও এ্যাপ্রোন																			
ডব্লিউডি-১২	লট-১-বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেট্রোফিকেশন																			
ডব্লিউডি-১৩	লট-২-বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা অপসারণ																			
জিডি-৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম																			
জিডি-৪	যানবাহন																			
জিডি-৫	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ																			
জিডি-৬	আলবাবপত্র																			
জিডি-৭	আগু নির্বাচন সরঞ্জাম																			
এসডি-১	ডিভাইস, সুপারভিশন পরামর্শক সেবা																			
এসডি-২	রাজস্ব / স্টাডি ট্রান/স্টাডি ভিজিট																			

Handwritten signature/initials


 ২০/০৬/২০২০
 মোঃ আজিজুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস,
 ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পরিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক
 কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২০-২১)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড

: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
: কারা অধিদপ্তর ও ই ইন সিজ ব্রাঞ্চ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস।
: ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ ()
: পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন(কোড ২২৪২৬২১০০)।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য/কার্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র আহ্বান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		১০	১১	১২
ডব্লিউডি-১	লট-১ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	বগমিঃ	৩৩৬০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	১৪০০৭.১৬		১২/১০/২০	৩১/১২/২১
	লট-২ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	বগমিঃ		ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি			১২/১০/২০	৩১/১২/২১
	লট-৩ মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স	বগমিঃ		ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি			১২/১০/২০	৩১/১২/২১
ডব্লিউডি-২	চক কমপ্লেক্স	বগমিঃ	২৮৬০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৫৪৮৯.১৬	১২/১০/২০	৩১/১২/২১	
ডব্লিউডি-৩	লট-১ স্কুল	বগমিঃ	৭০২৩	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৬৭৮৬.৭৫	১২/১০/২০	৩১/১২/২১	
	লট-২ স্কুল	বগমিঃ		ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৬৭৮৬.৭৫	১২/১০/২০	৩১/১২/২১	
ডব্লিউডি-৪	জলাধার, ফাউন্টেন বাড়ি, লেক	বগমিঃ	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৬৪৬.৫২	৩০/১২/২০	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-৫	অভ্যন্তরিন রাস্তা, ফুটপাথ ওয়াকওয়ে	বগমিঃ	২৭২৯৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	১১০০.৩০	৩০/১২/২০	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-৬	প্রধান জেল গেইট ক্যানোপি নির্মাণ	বগমিঃ	১৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩০.০০	৩০/১২/২০	৩০/০৬/২১	
ডব্লিউডি-৭	বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত, সংরক্ষণ পুনর্নির্মাণ	বগমিঃ	৬৭৫০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৫২৭.৫৫	৩০/০৯/২০	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-৮	ল্যান্ডস্কেপিং, বনায়ন	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৮১৭.৩৫	৩০/১১/২০	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-৯	যাদুঘর সামগ্রী	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩৫০০.০০	৩০/১২/২০	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-১০	ভূগর্ভস্থ সম্পদ	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২২.৪০	৩০/১২/২০	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-১১	স্ট্রেন ও এয়্যাপ্রোন	বগমিঃ	৩৯০০	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	১১০০.৩০	৩০/১২/২০	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-১২	লট-১-বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা সংরক্ষণ, রেটোফিকেশন	বগমিঃ	৬৬৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২০০০.০০	৩০/০৯/১৯	৩০/১২/২১	
ডব্লিউডি-১৩	লট-২-বিদ্যমান ভবন, স্থাপনা অপসারণ	বগমিঃ	৬৬৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২০০০.০০	৩০/০৯/১৯	৩০/১২/২১	
জিডি-৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২০০০.০০	৩০/০৫/২০	৩০/১২/২১	
জিডি-	যানবাহন	থোক	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৩০০.০০	৩০/০৫/২১	৩০/১২/২১	
জিডি-৪	কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ	৬	-	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	৭.০০	৩০/০৯/২১	৩০/১২/২১	
জিডি-৫	আসবাবপত্র	সেট	১	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২০০০.০০	৩০/০৯/২১	৩০/১২/২১	
জিডি-৬	অগ্নি নির্বাপন সরঞ্জাম	সেট	থোক	ওটিএম (এনসিটি)	ইএনসি	জিওবি	২৫০.০০	৩০/০৯/২১	৩০/১২/২১	
এসডি-১	ডিজাইন, সুপারভিশন পরামর্শক সেবা	জনমাস	৩০	একক উৎস পদ্ধতি	সুরক্ষা সেবা বিভাগ/ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	জিওবি	৪২৫০.০০	১২/০৯/২০	৩১/১২/২১	
এসডি-১	রাজস্ব / স্টাডি চ্যার/স্টাডি ডিজিট	জন	২৯	আরএফকিউ	কারা অধিদপ্তর	জিওবি	২৫০.০০	০১/০৭/২০	৩১/১২/২১	

SA

২০২০
মোঃ আতিয়ার রহমান
প্রকল্প পরিচালক (স্বরাষ্ট্র)
পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।


স্মারক নং-৫৮.০৪.০০০০.০৪১.০২.০১.২০-২৬

১২ ভাদ্র ১৪২৭

২৭ আগস্ট ২০২০

বিষয় : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


(জাহিদুল ইসলাম)
উপসচিব

ও

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে):

- ০১। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। উপ-প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-১, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২০

২৬৪

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : গণপূর্ত অধিদপ্তর

প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্থের উৎস	বরাদ্দের চাহিদা (লক্ষ টাকা)
১	পূর্ত	৮	৭	৮
		৮৩৫৪.৮১		১০০০.০০
পূর্ত ১	ভূমি উন্নয়ন	১,০৩৯.০৪		৫০০.০০
	পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক (৩টি ভবন)	৫৪৯৬.৭৪	জিওবি	৩০০.০০
	পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক সাথে ডাইনিং	১৮১৯.০৩		২০০.০০
পূর্ত ২	ব্যারাক ও অন্যান্য ভবনের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা	৬০০.০০	জিওবি	১০০.০০
		৬০০.০০		১০০.০০
		৯৫৪৮.৮৫		৪০.০০
	মানসিক প্রতিবন্ধী কয়েদিদের জন্য ওয়ার্ড	৩৮৭.৬৭		-
	পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড ও কিশোর বন্দি ব্যারাক	২২৪.৯৩		-
	কনডেম সেল	৫৪৭.০৪		১০.০০
	সিকিউরিটি ও অন্যান্য সেল	৫৩৮.২৬		১০.০০
	হাই সিকিউরিটি বন্দি সেল	৪৭০.৯৪		১০.০০
	পুরুষ বন্দিদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল	৪৭৪৭.৯৮		১০.০০
	পুরুষ বন্দিদের জন্য রান্নাঘর	২৯৮.৭০		-
	পুরুষ বন্দিদের জন্য ডেটাইম ল্যাট্রিন	২৪২.৯২		-
পূর্ত ৩	পুরুষ বন্দিদের জন্য ডেটাইম বাথরুম	২০৬.৮৫	জিওবি	-
	কেসটেবিল	২১৮.৫৫		-
	এডমিন রুম সাথে ডাটা এন্ট্রি রুম	৪৭.২৬		-
	ফটোস্টুডিও	৪৮.৫৫		-
	আটা কল	১৪০.৩২		-
	মোটিভেশন সেন্টার ও জেল লাইব্রেরি	২৬৪.৫৯		-
	পুরুষ বন্দিদের জন্য ওয়ার্ক শেড, স্টোর, সেলুন, লব্ধি	৯১৪.৩০		-
	ফাঁসির মঞ্চ	৫.০০		-
	অভ্যন্তরীণ গোডাউন	২৪৫.০০		-
		২১৬৩.৫৪		২০.০০
	মহিলা বিচারার্থী ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক, উপাসনালয় ও ডাইনিং	৬৮৪.১৯		১০.০০
	মহিলা বন্দিদের জন্য হাসপাতাল	৬১১.৫৫		১০.০০
পূর্ত ৪	মা বন্দিদের জন্য ওয়ার্ড ও শিশুদের ডে কেয়ার সেন্টার, মহিলাদের ওয়ার্কশেড ও বিনোদন সেন্টার, মহিলা জেল স্কুল	২১৭.৩৯	জিওবি	-
	মহিলা বন্দিদের জন্য সেল	২১৪.৪১		-
	মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড ও কিশোরী বন্দি ওয়ার্ড	৩৭৫.২২		-
	মহিলা বন্দিদের জন্য বাথরুম	৩৬.৪৫		-
	মহিলা বন্দিদের জন্য ডেটাইম ল্যাট্রিন	২৪.৩৩		-

পূর্ত ৫	১২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (১টি ভবন)	৮,৯৯৬.৯২	জিওবি	১,৮৫০.২৩
		৪৪৬.২৯		১০০.০০
	১০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (১টি ভবন)	২৮৮.০২		৫০.০০
	৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (২টি ভবন)	৪,২২০.৯৩		১,০০০.০০
	ব্যাচেলর অফিসারদের কোয়ার্টার (বিওকিউ) (১টি ভবন)	৪০০.৫৩		-
	মহিলা কারারক্ষীদের ব্যারাক সাথে এম আই ইউনিট (১টি ভবন)	৭০০.৪৯		-
	পুরুষ কারারক্ষীদের ব্যারাক (৩০০ জন) সাথে এম আই ইউনিট এবং ডাইনিং (২টি ভবন)	২,৯৪০.৬৭		৭০০.২৩
পূর্ত ৬	৬৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (৪টি ভবন)	৮,২১৪.৯৩	জিওবি	১,৩৬০.০০
পূর্ত ৭		৪,৪৭৪.৪৫	জিওবি	৮০.০০
	প্রশাসনিক ভবন (প্রশাসনিক ওয়ার্ড, কোঠা, ও ম্যাগাজিন সহ)	৮৭০.২২		১০.০০
	পরিবারের সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ)	৫৬৩.৯০		১০.০০
	পরিবারের সাক্ষাৎকার কক্ষ (মহিলা)	২৩০.৫৫		১০.০০
	স্টোর	৪৫৪.৯৬		১০.০০
	সাবস্টেশন বিল্ডিং	১৬১.৬০		১০.০০
	দর্শনাধীর্দের জন্য অপেক্ষা কক্ষ	১৪০.৪৬		১০.০০
	ক্যান্টিন	২৩২.০১		১০.০০
	পুকুর	১,৮১০.৭৪		১০.০০
	সিসিটিভি মনিটরিং সেল	১০.০০		-
পূর্ত ৮		৬,৯২৬.১৬	জিওবি	৬০.০০
	মসজিদ	৪৩৪.৪১		-
	স্কুল	২,০৫৬.৫৭		২০.০০
	কলেজ	১,৭৫১.১৮		২০.০০
	ফায়ার স্টোর	১৪৩.৫৯		-
	পাম্প হাউস	২৯.১৯		-
	স্যালটিং ড্রায়ার	১.৮৭		-
	প্যারেড গ্রাউন্ড/ খেলার মাঠ	৩১.১৫		-
	পর্যবেক্ষণ টাওয়ার	১০০.০০		-
	গ্যারেজ	৬৯.৪৭		-
	গার্ড কক্ষ ও তদন্ত কক্ষ	৪২.০৯		-
	মাল্টিপারপাস শেড	২,০৫৬.৫৭		২০.০০
	পিডার্লিউডি অফিস	১২০.৮০		-
	অভ্যন্তরীণ ক্যান্টিন	৩৫.৮৭		-
	ডিসপেন্স সেন্টার	৫৩.৪১		-
সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট	৬০০.০০	-		
পূর্ত ৯		৫,৩৬৪.০১	জিওবি	২৫০.০০
	পেরিমিটার ওয়াল (১৮ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন)	১,২৮৪.৩০		১০০.০০
	সেখিগেসন ওয়াল (৪ ফুট সলিড এবং ৪ ফুট গ্রিল)	১,৪২১.২৪		৫০.০০
	সেখিগেসন ওয়াল (১২ ফুট সলিড)	২৩৫.৮৪		৫০.০০
	বাউন্ডারি ওয়াল (০৫ ফুট সলিড)	৯১৫.৫৭		৫০.০০
	বাউন্ডারি ওয়াল (২.৫ ফুট সলিড এবং ২.৫ ফুট গ্রিল)	৩৬.৫০		-
	ট্যাকের জন্য খনন	১২.৯৪		-
	রিটেইনিং ওয়াল	২২১.৪৭		-
	প্রধান ফটক ও সেন্ট্রি বক্স	২০.৫৫		-
	রাস্তা ও ড্রেন	১,২১৫.৫৯		-
পণ্য ১	যানবাহন ক্রয় (১টি জীপ ও ২টি মোটর সাইকেল)	৭৯.৭৭	জিওবি	৭৯.৭৭
	মোট			৪,৮৪০.০০
	রাজস্ব	৩৭৯.৮২	জিওবি	১৬০.০০

MA

২৬/৪/২০২০
মোঃ ইউছুফ সাক্বির
সহকারী প্রকৌশলী
শ্রুতি বিভাগ, কুমিল্লা

২৬/৪/২০২০
মোঃ আব্দুস সাত্তার
নির্বাহী প্রকৌশলী

২৭/৪/২০২০
আহিদুল ইসলাম
উপসচিব
স্বল্পকাল সেবা বিভাগ
স্বল্পকাল সেবা বিভাগ
ও
স্বল্পকাল সেবা বিভাগ (শ্রুতি: দা)

১৬২

কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্পের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০২০-২০২১)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: কারা অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : গণপূর্ত

প্রকল্পের নাম : কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃ

প্যাে কজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	জুলাই'২০-		অগাস্ট'২০		সেপ্টেম্বর'২০-		অক্টোবর'২০		নভেম্বর'২০-		ডিসেম্বর'২০		জানুয়ারী'২১-		ফেব্রুয়ারী'২১		মার্চ'২১-		এপ্রিল'২১		মে'২১-		জুন'২১		
		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		
		ভৌত (%)	ভৌত (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	ভৌত (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	ভৌত (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
পূর্ত ১	ভূমি উন্নয়ন					৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৫	১৬৬.৬৭	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৫	১৬৬.৬৭	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৫	১৬৬.৬৭	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৫	১৬৬.৬৭	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৫	১৬৬.৬৭	
	পুরুষ বিচারার্থী বন্দি ব্যারাক (৩টি ভবন)					০.৬	০.৬	০.৬	১০০.	০.৬	০.৬	০.৬	১০০.	০.৬	০.৬	০.৬	১০০.	০.৬	০.৬	০.৬	১০০.	০.৬	০.৬	০.৬	১০০.	
	পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক সাথে ডাইনিং					১.২২	১.২২	১.২২	৬৬.৬৭	১.২২	১.২২	১.২২	৬৬.৬৭	১.২২	১.২২	১.২২	৬৬.৬৭	১.২২	১.২২	১.২২	৬৬.৬৭	১.২২	১.২২	১.২২	৬৬.৬৭	
পূর্ত ২	ব্যারাক ও অন্যান্য ভবনের জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থা									২.৮	২.৮	২.৮	৫০.	২.৮	২.৮	২.৮	৫০.	২.৮	২.৮	২.৮	৫০.	২.৮	২.৮	২.৮	৫০.	
পূর্ত ৩	মানসিক প্রতিবন্ধী কয়েদিদের জন্য ওয়ার্ড																									
	পুরুষ শ্রেণীপ্রাপ্তবন্দী ওয়ার্ড ও কিশোর বন্দী ব্যারাক																									
	কনডেম সেল									০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	
	সিকিউরিটি ও অন্যান্য সেল									০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	
	হাই সিকিউরিটি বন্দি সেল									০.৪	০.৪	০.৪	৫.	০.৪	০.৪	০.৪	৫.	০.৪	০.৪	০.৪	৫.	০.৪	০.৪	০.৪	৫.	
	পুরুষ বন্দিদের জন্য প্রাথমিক হাসপাতাল									০.১	০.১	০.১	৫.	০.১	০.১	০.১	৫.	০.১	০.১	০.১	৫.	০.১	০.১	০.১	৫.	
	পুরুষ বন্দিদের জন্য রান্নাঘর																									

৬৫

১৩১

পূর্ত ৩	পুরুষ বন্দিদের জন্য ডেটাইম ল্যাট্রিন																	
	পুরুষ বন্দিদের জন্য ডেটাইম বাথরুম																	
	কেসটেবিল																	
	এডমিন রুম সাথে ডাটা এন্ট্রি রুম																	
	ফটোস্টুডিও																	
	আটা কল																	
	মোটভেশন সেন্টার ও জেল লাইব্রেরি																	
	পুরুষ বন্দিদের জন্য ওয়ার্ক শেড, স্টোর,																	
	ফাঁসির মঞ্চ																	
অভ্যন্তরীণ গোডাউন																		
পূর্ত ৪	মহিলা বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দি								০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	৫.	
	মহিলা বন্দিদের জন্য হাসপাতাল								০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	৫.	
	মা বন্দিদের জন্য ওয়ার্ড ও শিশুদের ডে																	
	কোয়ার্টার সেন্টার মহিলাদের ওয়ার্কশেড ও																	
	মহিলা বন্দিদের জন্য সেল																	
	মহিলা শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি ওয়ার্ড ও কিশোরী																	
পূর্ত ৫	মহিলা বন্দিদের জন্য বাথরুম																	
	মহিলা বন্দিদের জন্য ডেটাইম ল্যাট্রিন																	
	১২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক	১.৯	১.৯	১.৯	২৫.	১.৯	১.৯	১.৯	২৫.	১.৯	১.৯	১.৯	২৫.	১.৯	১.৯	১.৯	২৫.	
	১০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক	১.৪	১.৪	১.৪	১২.৫	১.৪	১.৪	১.৪	১২.৫	১.৪	১.৪	১.৪	১২.৫	১.৪	১.৪	১.৪	১২.৫	
	৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক	২	২	২	২৫০.	২	২	২	২৫০.	২	২	২	২৫০.	২	২	২	২৫০.	
পূর্ত ৬	ব্যাচেলর অফিসারদের কোয়ার্টার																	
	মহিলা কারারক্ষীদের ব্যারাক সাথে এম																	
	পুরুষ কারারক্ষীদের ব্যারাক (৩০০ জন)	২.	২.	২.	১৭৫.০৫	২.	২.	২.	১৭৫.০৫	২.	২.	২.	১৭৫.০৫	২.	২.	২.	১৭৫.০৫	
	৬৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বহুতল আবাসিক	১.৪	১.৪	১.৪	৩৪০.	১.৪	১.৪	১.৪	৩৪০.	১.৪	১.৪	১.৪	৩৪০.	১.৪	১.৪	১.৪	৩৪০.	
পূর্ত ৭	প্রশাসনিক ভবন (প্রশাসনিক ওয়ার্ড, কোঠ,								০.২	০.২	০.২	৫.	০.২	০.২	০.২	৫.	৫.	
	পরিবারের সাক্ষাৎকার কক্ষ (পুরুষ)								০.৩	০.৩	০.৩	৫.	০.৩	০.৩	০.৩	৫.	৫.	
	পরিবারের সাক্ষাৎকার কক্ষ (মহিলা)								০.৬২	০.৬২	০.৬২	৫.	০.৬২	০.৬২	০.৬২	৫.	৫.	
	স্টোর								০.৩২	০.৩২	০.৩২	৫.	০.৩২	০.৩২	০.৩২	৫.	৫.	
	সাবস্টেশন বিল্ডিং								১.	১.	১.	৫.	১.	১.	১.	৫.	৫.	
	দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষা কক্ষ								১.	১.	১.	৫.	১.	১.	১.	৫.	৫.	
ক্যান্টিন								০.৬	০.৬	০.৬	৫.	০.৬	০.৬	০.৬	৫.	৫.		

১৩১

১৩১

১০০

	পুকুর					০.১		০.১	০.১	০.১	৫.	০.১	০.১	০.১	৫.	
	সিসিটিভি মনিটরিং সেল															
পূর্ত ৮	মসজিদ							০.২	০.২	০.২	১০.	০.২	০.২	০.২	১০.	
	স্কুল							০.২	০.২	০.২	১০.	০.২	০.২	০.২	১০.	
	কলেজ															
	ফায়ার স্টোর															
	পাম্প হাউস															
	স্যালটিং ডায়াস															
	প্যারেড গ্রাউন্ড/ খেলার মাঠ															
	পর্যবেক্ষণ টাওয়ার															
	গ্যারেজ															
	গার্ড কক্ষ ও তদন্ত কক্ষ								০.২	০.২	০.২	১০.	০.২	০.২	০.২	১০.
	মাল্টিপারপাস শেড															
	পিডল্লিউডি অফিস															
অভ্যন্তরীণ ক্যান্টিন																
ডিসপেন্সেন্টার																
পূর্ত ৯	সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট															
পূর্ত ১০	পেরিমিটার ওয়াল (১৮ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন)							১.৩	১.৩	১.৩	৫০.	১.৩	১.৩	১.৩	৫০.	
	সেগ্রিগেশন ওয়াল (৪ ফুট সলিড এবং ৪							০.৬	০.৬	০.৬	২৫.	০.৬	০.৬	০.৬	২৫.	
	সেগ্রিগেশন ওয়াল (১২ ফুট সলিড)							৩.৬	৩.৬	৩.৬	২৫.	৩.৬	৩.৬	৩.৬	২৫.	
	বাউন্ডারি ওয়াল (০৫ ফুট সলিড)							১	১	১	২৫.	১	১	১	২৫.	
	বাউন্ডারি ওয়াল (২.৫ ফুট সলিড এবং ২.৫															
	ট্যাকের জন্য খনন															
	রিটেইনিং ওয়াল															
প্রধান ফটক ও সেন্দ্রি বক্স																
রাস্তা ও ড্রেন																
পণ্য ১	যানবাহন ক্রয় (১টি জীপ ও ২টি মোটর সাইকেল)														৭৯.৭৭	
	রাজস্ব														১৬০.০০	
	মোট					৮০২.৫৫		১১৩৫.৯			১৪৯০.৮৯				১৬৫০.৬৬	
	সর্বমোট							৫০০০.								

GA

১০/১১/২০২০
২৬/১/২০২০
মোঃ ইউছুফ সাব্বির
সহকারী প্রকৌশলী
কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ, কুমিল্লা

১২/১/২০২০
মোঃ আব্দুস সাভার
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ
কুমিল্লা।
কুমিল্লা জেলা জরাজগর হুঃ বিঃ

১২/১/২০২০
জাহিদুল ইসলাম
উপসচিব
কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ
কুমিল্লা

কুমিল্লা জেলা জরাজগর হুঃ বিঃ

১২

সময়-ভিত্তিক কর্ম ও ক্রয়পত্রিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গণপূর্ত অধিদপ্তর/ কারা অধিদপ্তর।
প্রকল্পের নাম : নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড : ১৬১০২-০১-২২৪৩০২৮০০

ক) ক্রয় কার্যক্রম :

প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজ নং ও বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	অর্থ বিভাগের প্রশাসনিক অনুমোদন	দরপত্র আহবান	দরপত্র গ্রহণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NoA ইস্যু	সরবরাহ আদেশ প্রদান	সরবরাহের সময়সীমা	মন্তব্য
পণ্য-১	যানবাহন ক্রয় (১টি জীপ ও ১টি মোটর সাইকেল)	৭৭.০০	জানুয়ারি ২০২১	ফেব্রুয়ারি ২০২১	১-৪ মার্চ ২০২১	৭-১১ মার্চ ২০২১	১৪-১৮ মার্চ ২০২১	২১ মার্চ ২০২১	২৪ মার্চ ২০২১	১৫ দিন	
পণ্য-৩	কম্পিউটার ও আনুসঙ্গিক	৬.০০	গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদী কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। শীঘ্রই ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।								অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির সাপেক্ষে চলতি অর্থবছরে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
পণ্য-৪	অফিস সরঞ্জামাদি		গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদী কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। শীঘ্রই ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।								

বি.দ্র: ১। যানবাহন ক্রয় : (১টি জীপ প্রকল্প পরিচালক ও ১টি মোটর সাইকেল গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদীর ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হবে। যা অনুমোদিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

২। যানবাহন ক্রয়ের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি গ্রহণ পরবর্তী ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হবে।

১০১

আহমদ চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প
কারা অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩১০-১
৩১০

পত্র প্রাপ্তির তারিখ : ২৫/০৬/২০
উপস্থাপনের তারিখ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

নং প্রপদ/৭/১৭ পাসপোর্ট অর্থছাড় - ৮৩২

তারিখ: ২৫-০৮-২০২০ খ্রি:।

বিষয় : ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্টসহ) প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র : সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৩ আগস্ট ২০২০ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯-২৫৫ সংখ্যক স্মারক।

উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাবীন ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্টসহ) পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ৩ পাতা।

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃ: আ: সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-১)

মোঃ মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব)

১৩

১৪০

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২০-২০২১ সালের কর্ম পরিকল্পনা

- মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
- ০১। প্রকল্প/কর্মসূচি : “১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প”
- ০২। প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়) : ১০৪১৮.০৩
- ০৩। জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৯৩১৯.২৭।
- ০৪। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ(লক্ষ টাকায়): ১০.০০। (বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা)

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	জুলাই/২০২০				আগস্ট/২০২০				সেপ্টেম্বর/২০২০				অক্টোবর/২০২০				নভেম্বর/২০২০				ডিসেম্বর/২০২০			
	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প		০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				৩.০০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				৩.৫০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				৬.৬০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				৫৫.০০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				৮৫.০০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে		

অংগের নাম	জানুয়ারি/২০২১				ফেব্রুয়ারি/২০২১				মার্চ/২০২১				এপ্রিল/২০২১				মে/২০২১				জুন/২০২১			
	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প		১২০.০০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				১২৫.৫০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				১৪৮.০০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				১৩০.০০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				১২৫.০০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে				৯৮.৪০ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে		

১৭/০৬/২০২০

মো: মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব)

২৩

১৬৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
“১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
ফোন ও ফ্যাক্স:- ০২-৫৮১৫১৫৫৪

২০২০-২১ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কোড নং	খাত	বরাদ্দ	১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত খরচ	ক্রয়ের আর্থিক পরিকল্পনা
১	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৭,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০	২০০০০০.০০
২	৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার	২৫,৫০,০০০.০০	১৯,৫০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০
৩	৪১১২৩১০	ফ্যাক্সমেশিন	১২,৭৫,০০০.০০	৯,৫০,০০০.০০	৩,২৫,০০০.০০
৪	৪১১২৩১০	মেটাল ডিটেক্টর	৭,২০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৪,২০,০০০.০০
৫	৪১১২৩১০	আর্চওয়ে	৪৮,০০,০০০.০০	০	৪৮,০০,০০০.০০
৬	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২,৪২,৪০,০০০.০০	২,২৫,৬১,৩০০.০০	১৬,৭৮,৭০০.০০
৭	৪১৪৩১০২	আরবারি কালচার	১৬,০০,০০০.০০	০	১৬,০০,০০০.০০
মোট			৩,৬৮,৮৫,০০০.০০	২,৭২,৬১,৩০০.০০	৯৬,২৩,৭০০.০০

কথায়:- ছিয়ানব্বই লক্ষ ভেইশ হাজার সাতশত টাকা।

GA

২০২০/২১

মো : মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

২৩৮

গ্যান্ট চার্ট

১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা

কাজের বিবরণ	জুন'২০২০ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই'২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর'২০২০ পর্যন্ত	অক্টোবর'২০২০ থেকে ডিসেম্বর'২০২০ পর্যন্ত	জানুয়ারি'২০২১ থেকে মার্চ'২০২১ পর্যন্ত	এপ্রিল'২০২১ থেকে জুন'২০২১ পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬
জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন (১৬টি)					
জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন (০)					
নির্মাণ সম্পন্ন (১২টি)					
নির্মাণ কাজ চলমান (৪টি)					
জীপ গাড়ি					
কম্পিউটার ক্রয়(২ স্টেশন)					
আসবাবপত্র (১ স্টেশন)					
অফিস উপকরণ (৫১ টি)					
আরবারি কালচার (১৬টি স্টেশন)					

SA

24/07/20

মো: মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক(মুগ্ধসচিব)

৩৮৫-১
৩০৬

পত্র প্রাপ্তির তারিখ : ২৬/০৮/২০
উপস্থাপনের তারিখ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.dip.gov.bd



স্মারক নং: ৫৮.০১.০০০০.১০১.১৪.০২৯.২০২০- ১৩১২

তারিখ: ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
২৪ আগস্ট, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।


বিষয়: ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ক) সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০১.২০-১৮৯ তারিখ: ৩০-০৬-২০২০ খ্রিঃ;
খ) ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের স্মারক নং- ই-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২০-২১/৪৬২, তারিখ: ১৮-০৮-২০২০ খ্রিঃ;

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রোক্ত 'ক' স্মারকের চাহিদার প্রেক্ষিতে সূত্রোক্ত 'খ' স্মারকের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট প্রকল্প কার্যালয় হতে এডিপিভুক্ত "বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থ বছরের সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছক মোতাবেক পাওয়া গেছে (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায়, 'ই-পাসপোর্ট প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্ত: বর্ণনামতা


(মোঃ শিহাব উদ্দিন খান)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
মহাপরিচালকের পক্ষে।
ফোন নং: ০২-৯১৩৪০১১
dadmin@passport.gov.bd

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃষ্টি আকর্ষণ : উপ-প্রধান, পরিকল্পনা শাখা)।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :

১. প্রকল্প পরিচালক, ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্প, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
 “ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প
 ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
 ই-৭, আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং- ই-পাসপোর্ট/বাজেট/২০২০-২১/ ৪৬২

তারিখ : শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
আগস্ট ২০২০ খ্রি:

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ক) স্বঃ মঃ সুরক্ষা সেবা বিভাগের পত্র নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.১৪.০০১.২০-১৮৯, তারিখঃ ৩০-০৬-২০২০খ্রিঃ।
 খ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের স্মারক নং ৫৮.০১.০০০০.২০৩.১৪.০০১.১৯-১২১, তারিখঃ ০৭-০৭-২০২০খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রস্থ পত্রের মর্মানুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পের চাহিত তথ্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।


 (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান খান)
 প্রকল্প পরিচালক

প্রতি

সচিব,
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ,
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
 (দৃষ্টি আকর্ষণ : উপ-প্রধান, পরিকল্পনা শাখা)।

মাধ্যমঃ মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প
ইমিগ্রেশন এন্ড পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা(২০২০-২১)

অঙ্কসমূহ লক্ষ টাকায়

২০২০-২১ অর্থবছরে ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			২০২০-২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি জুলাই-২০২০ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জুলাই/২০২০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা (মাসভিত্তিক)	অন্যান্য (বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয়)
অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক(জিওবি)	ক্ষিম সংখ্যা		
৩১১১০১	অফিসারদের মূলবেতন	২৮০		২৮০			২৩.৩৩৩৩৩৩৩			২৮০	১২টি		
৩১১১	ভাতাদি	২২৪		২২৪			১৮.৬৬৬৬৬৬৬৭			২২৪	১২টি		
৩২১১০৬	আপায়ন	৩		৩			০.২৫			৩	১২টি		
৩২১১১৭	ইন্টারনেট এবং ডাটা ট্রান্সফার	১		১			০.০৮৩৩৩৩৩৩৩			১	১২টি		
৩২১১১৯	ডাক	১		১			০.০৮৩৩৩৩৩৩৩			১	১২টি		
৩২১১২০	টেলিফোন, মোবাইল বিল	৯.৫		৯.৫			০.৭৯১৬৬৬৬৬৭			৯.৫	১২টি		
৩২১১২৫	বিজ্ঞাপন	৭		৭			০.৫৮৩৩৩৩৩৩৩			৭	১২টি		
৩২১১৩১	অডিটসোর্সিং	৫৫০		৫৫০			৪৫.৮৩৩৩৩৩৩৩			৫৫০	১২টি		
৩২২১০৮	ব্যাংক কমিশন	২০০		২০০			১৬.৬৬৬৬৬৬৬৭			২০০	১২টি		
৩২২১১০	কমিশন	১২০		১২০			১০			১২০	২টি	অক্টো-ডিসে ২০২০	
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩৮০		৩৮০			৩১.৬৬৬৬৬৬৬৭			৩৮০	১২টি		
৩২৪৩১০১	জ্বালানী(পেট্রোল ও ল্যুব)	৫০		৫০			৪.১৬৬৬৬৬৬৬৭			৫০	১২টি		
৩২৪৩১০২	জ্বালানী(গ্যাস)	১২০		১২০			১০			১২০	১২টি		
৩২৫৫১০২	টেক্সটাইল ডকুমেন্টস প্রিন্টিং, বাইন্ডিং	৩		৩			০.২৫			৩	১২টি		
৩২৫৫১০৫	স্টেশনারি	৫০		৫০			৪.১৬৬৬৬৬৬৬৭			৫০	৪টি	প্রতি ৩ মাসে একই হারে	
৩২৫৭১০১	ই-পাসপোর্টের জন্য পরামর্শ সেবা	১০		১০			০.৮৩৩৩৩৩৩৩৩			১০	১২টি		
৩২৫৮১০১	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়(মোটরযান)	৬৫		৬৫			৫.৪১৬৬৬৬৬৬৭			৬৫	১২টি	প্রতি মাসে একই হারে	
৩২৫৮১০২	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়(আসবাবপত্র)	৪		৪			০.৩৩৩৩৩৩৩৩৩			৪	৪টি	প্রতি ৩ মাসে	
৩৯১১১২	অপ্রত্যাশিত	৩০০		৩০০			২৫			৩০০			
৩২৫৬১০৩	কনজুমিবল আইটেম	২০		২০			১.৬৬৬৬৬৬৬৬৭			২০	৪টি	প্রতি ৩ মাসে	
৩২৫৮১০৫	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়(অন্যান্য)	১		১			০.০৮৩৩৩৩৩৩৩			১	৪টি	প্রতি ৩ মাসে	
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	২২১		২২১			০			২২১	১টি	জুন ২০২১ মাসে	২২১
৩২৫৬১০৩	কনজুমিবল আইটেম	৩৪৮.৬		৩৪৮.৬			০			৩৪৮.৬	১টি	জুন ২০২১ মাসে	৩৪৮.৬
৩২৫৬১০৫	ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদন	১৯৮৩৪.৯৭		১৯৮৩৪.৯৭			০			১৯৮৩৪.৯৭	১টি	জুন ২০২১ মাসে	১৬২৪৪.৭৬
৩২৫৮১০৫	মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় (অন্যান্য)	৭১৯৬.৯৩		৭১৯৬.৯৩			০			৭১৯৬.৯৩	১টি	অক্টো-ডিসে ২০২০	৭১৯৬.৯৩
	মোট রাজস্ব বরাদ্দ	৩০০০০		৩০০০০			১৯৯.৮৭৫			৩০০০০			২৪০১১.২৯
	মূলধন বরাদ্দ	০		০			০			০			০
	সর্বমোট বরাদ্দ	৩০০০০		৩০০০০			১৯৯.৮৭৫			৩০০০০			২৪০১১.২৯

প্রতিস্বাক্ষর

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর(সীলসহ)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাহিদুর রহমান খান)

প্রকল্প পরিচালক

ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প

বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২০-২০২১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প(কোড নং ২২৪২৩৯৪০০০০০০০০)

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	বরাদ্দ (টাকা)	ইউনিট	প্রাক্কলিত ব্যয়								মন্তব্য
					টাকার পরিমাণ	বিজ্ঞাপন	দরপত্র	দরপত্র	দরপত্র	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
						তারিখ	খোলা তারিখ	মূল্যায়ন তারিখ	অনুমোদন তারিখ				
১.	“বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প।	ষ্টেশনারী	৫০ লক্ষ	০৪টি	১২.৫ লক্ষ	১২-০৮-২০	১৩-০৯-২০	১৫-০৯-২০	১৭-০৯-২০	২১-০৯-২০	৩০-০৯-২০	৫০দিন	
					১২.৫ লক্ষ	০৭-১০-২০	০৮-১১-২০	১০-১১-২০	১২-১১-২০	১৫-১১-২০	৩১-১২-২০	৮৬দিন	
					১২.৫ লক্ষ	০৫-০১-২১	০৭-০২-২১	০৯-০২-২১	১১-০২-২১	১৫-০২-২১	৩১-০৩-২১	৮৬দিন	
					১২.৫ লক্ষ	১২-০৪-২১	১১-০৫-২১	১৭-০৫-২১	১৯-০৫-২১	২৩-০৫-২১	৩০-০৬-২১	৮০দিন	
		কনজুবেমল আইটেম	২০ লক্ষ	০৪টি	০৫ লক্ষ	১২-০৮-২০	১৩-০৯-২০	১৫-০৯-২০	১৭-০৯-২০	২১-০৯-২০	৩০-০৯-২০	৫০দিন	
					০৫ লক্ষ	০৭-১০-২০	০৮-১১-২০	১০-১১-২০	১২-১১-২০	১৫-১১-২০	৩১-১২-২০	৮৬দিন	
					০৫ লক্ষ	০৫-০১-২১	০৭-০২-২১	০৯-০২-২১	১১-০২-২১	১৫-০২-২১	৩১-০৩-২১	৮৬দিন	
					০৫ লক্ষ	১২-০৪-২১	১১-০৫-২১	১৭-০৫-২১	১৯-০৫-২১	২৩-০৫-২১	৩০-০৬-২১	৮০দিন	
		মেরামত ও সংরক্ষণ(অন্যান্য)	০১ লক্ষ	০১টি	০১ লক্ষ	১২-০৪-২১	১১-০৫-২১	১৭-০৫-২১	১৯-০৫-২১	২৩-০৫-২১	৩০-০৬-২১	৮০দিন	
		ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদন	২০৪০৪.৫৭ লক্ষ(সিডি ভ্যাটসহ)	এলসির মাধ্যমে আমদানীযোগ্য ই-পাসপোর্ট বুকলেট উৎপাদনের কাঁচামাল। সাম্ভাব্য ঋণপত্র খোলার সময়ঃ জুন ২০২১									
মেরামত ও সংরক্ষণ(ই-পাসপোর্ট)	৭১৯৬.৯৩ লক্ষ	ই-পাসপোর্ট রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যয়। সাম্ভাব্য ঋণপত্র খোলার সময়ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০											

মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর(সীলসহ)

(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদুর রহমান খান)
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোন : ৯১৪৬৪৩৭

পত্র-১
৩০৯

পত্র প্রাপ্তির তারিখ : ২৫/০৬/২০

উপস্থাপনের তারিখ :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প
ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

নং প্রপদ/৩/১৬ পাসপোর্ট/অর্থছাড় - ২৪৬

তারিখ: ২৫-০৮-২০২০ খ্রি:।

বিষয় : ২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্টসহ) প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র : সুরক্ষা সেবা বিভাগের ০৩ আগস্ট ২০২০ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯-২৫৫ সংখ্যক স্মারক।

উল্লিখিত বিষয় ও সূত্রের আলোকে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাবীন ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকল্পভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (গ্যান্ট চার্টসহ) পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে ৩ পাতা।

২৫/০৮/২০

মোঃ মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব)

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃ: আ: সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা শাখা-১)

১৫

১৪৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ”
বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
ফোন ও ফ্যাক্স:- ০২-৫৮১৫১৫৫৪

২০২০-২১ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কোড নং	খাত	বরাদ্দ	১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত খরচ	ক্রয়ের আর্থিক পরিকল্পনা
১	৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ	১৩,৭৮,৯৪,০০০.০০ (ডিপিপি সংশোধিত হচ্ছে)	১৯,৯১,৩২,৪০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
১	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১৮,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	১৩,০০,০০০.০০
২	৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার	২৫,৫০,০০০.০০	৪,৫০,০০০.০০	২১,০০,০০০.০০
৩	৪১১২৩১০	ফ্যাক্সমেশিন	১২,৭৫,০০০.০০	০	১২,৭৫,০০০.০০
৪	৪১১২৩১০	মেটাল ডিটেক্টর	৭,২০,০০০.০০	০	৭,২০,০০০.০০
৫	৪১১২৩১০	আর্চওয়ে	৬৪,০০,০০০.০০	০	৬৪,০০,০০০.০০
৬	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২,২৫,৬০,০০০.০০	১,৮০,০০০.০০	২,২৩,৮০,০০০.০০
৭	৪১৪৩১০২	আরবারি কালচার	১৬,০০,০০০.০০	০	১৬,০০,০০০.০০
				মোট	৫,০৭,৭৫,০০০.০০

১

কথায়:- পাঁচ কোটি সাত লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা।

১৫

মো : মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
১৫/১১/২০

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২০-২০২১ সালের কর্ম পরিকল্পনা

- মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
- ০১। প্রকল্প/কর্মসূচি : “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প”
- ০২। প্রকল্প ব্যয়(লক্ষ টাকায়) : ৮৭০০.৩৫।
- ০৩। জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ২৩৯০.১২।
- ০৪। ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দ(লক্ষ টাকায়): ৫০০০.০০।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	জুলাই/২০২০				আগস্ট/২০২০				সেপ্টেম্বর/২০২০				অক্টোবর/২০২০				নভেম্বর/২০২০				ডিসেম্বর/২০২০				
	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প”		০				৬৫.০০				৪০২.৫০				৫০০.০০											

অংগের নাম	জানুয়ারি/২০২১				ফেব্রুয়ারি/২০২১				মার্চ/২০২১				এপ্রিল/২০২১				মে/২০২১				জুন/২০২১							
	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
“১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প”		৪৯৫.০০				৫৭৫.৫০				৫১৫.৫০				৫০০.০০														

৫০৫

মো: মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব)

২৫/০৬/২০

গ্যান্ট চার্ট

১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা

কাজের বিবরণ	জুন'২০২০ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই'২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর'২০২০ পর্যন্ত	অক্টোবর'২০২০ থেকে ডিসেম্বর'২০২০ পর্যন্ত	জানুয়ারি'২০২১ থেকে মার্চ'২০২১ পর্যন্ত	এপ্রিল'২০২১ থেকে জুন'২০২১ পর্যন্ত
জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন (১২টি)					
জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন (৪টি)					
নির্মাণ সম্পন্ন (০)					
নির্মাণ কাজ চলমান (১টি)					
নির্মাণ কাজ বাকি (১৬ টি)					
জীপ গাড়ি					
কম্পিউটার ক্রয়(১৩ স্টেশন)					
আসবাবপত্র (১৭ স্টেশন)					
অফিস উপকরণ (১৪ স্টেশন)					
আরবারি কালচার (১৭ টি স্টেশন)					


মো: মুনিম হাসান
প্রকল্প পরিচালক(মুখ্যসচিব)

সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা :

মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : ০৪টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) টেস্টিং ল্যাবরেরটরী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
 কোড নং : ২২৪২৭৯৯০০

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বরাদ্দ (প্রস্তাবিত) অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা।			কাজের অগ্রগতি জুলাই ২০২০ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জুলাই ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত			মন্তব্য
বিভাগ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
চট্টগ্রাম	২৮৪.০১	১০০%	১০০%	০১	০.০%	০.০%	০১				
বরিশাল	২৮৪.০১	১০০%	১০০%	০১	৪০.০%	৪০.০%	০১				
রাজশাহী	২৮৪.০১	১০০%	১০০%	০১	২০.০%	২০.০%	০১				
সিলেট	২৮৪.০১	১০০%	১০০%	০১	১০.০%	১০.০%	০১				

বর্তমানে বরাদ্দ না থাকায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না।


 (শ্রীঃ মুহাম্মদ আমান শরীফ কাজী)
 প্রকল্প পরিচালক (মুখ্য সচিব)
 ডিএনসি এর ০৪টি বিভাগীয় শহরে
 টেস্টিং ল্যাবরেরটরী স্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প।

১২

১২

গ্রান্ট চার্ট (২০২০-২০২১)

প্রকল্পের নাম : ০৪টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) টেস্টিং ল্যাবরেরটরী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

সময় : (জুলাই ২০২০ – জুন ২০২১)

এডিপি বরাদ্দ ৩৬২০.৩১ লক্ষ

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	জুন ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১.	ভৌত অবকাঠামো														১০০%
২.	সাইন্টিফিক ইকুইপমেন্ট														১০০%
৩.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি														১০০%
৪.	প্রশিক্ষণ														১০০%
৫.	মোটরযান														১০০%
৬.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক														১০০%
৭.	আসবাবপত্র														১০০%
৮.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম														১০০%
৯.	লিফট														১০০%
১০.	জনবলের পদায়ন														১০০%
১১.	সোলার প্যানেল														১০০%
১২.	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি														১০০%

(মুহূর্ত্তনুসংক্রান্ত শীর্ষক প্রকল্প)

প্রকল্প পরিচালক (মুহূর্ত্তনুসংক্রান্ত)

ডিএনসি এর ০৪টি বিভাগীয় শহরে