

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

স্মারকনং : ০৫.৪৫.৬১৯৪.০০৮.০০.০১২.২৫-

তারিখ : ১০/০৮/২০২৫
তারিখ : ২৫/০৮/১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের ছাড়কৃত থোক বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা ত্রিশাল উপজেলা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.০১৪.০০২.১৩-১১

তারিখঃ ২৯/০৭/২০১৮

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের এডিপি র আওতায় থোক বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা ত্রিশাল উপজেলা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন সূত্রে প্রেরিত ছক মোতাবেক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৩ (তিন) ফর্দ।

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(আব্দুল্লাহ আল বাকিউল বারী)
উপজেলা উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারি সচিব(শূল্যায়ন -১) স্থানীয় সরকার বিভাগ।)

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

- ০১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ০২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ।

(জাতিভাষা/বিদেশি ভাষা)

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট ব্যয় বরাদ্দ (এডিপি/সিএসএন বিনিয়োগ)		অর্থায়ন প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										কোন অর্থায়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যয়	
ক্রম সংখ্যা	তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মুদ্রা	মুদ্রাসংখ্যা	তারিখ ২০২৫ অর্থ বছর ব্যয়	ক্রেডিট কোড (%)	ডেবিট কোড (%)	তারিখ ২০২৫ অর্থ বছর ব্যয়	ক্রেডিট কোড (%)	ডেবিট কোড (%)	তারিখ ২০২৫ অর্থ বছর ব্যয়	ক্রেডিট কোড (%)	ডেবিট কোড (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২
৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬
৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬
৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০

			(১) মোকদ্দম পূর্ণিগাড়া মালিকদের মোড় হইতে সপ্তদশ বছরের মধ্যে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করণ (২) আধিবাসী ইউনিয়নে করার কাজের কাপিগাড়া মধ্যে হইতে বীমুক্তিবোধ আওতায় মাটিদের বাড়ি পল্লি মধ্যে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করণ	২০০০০০০.০০	১৯০০০০০০.০০	১০৯৯৯৯০০.০০	১	১০০%	১০০%	১০	২২/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	০৮/০৩/২০২৫	৫% কম দর	টেন্ডার	হ্যা	হ্যা
			(১) বৈশ্বিক বণিকবোলা মেইন রোড হইতে ফার্স্ট এর একটি হইতে সপ্তদশ বৈশ্বিক বণিকবোলা মাটিয়া পল্লি মধ্যে ইউনিয়ন করণ (২) বৈশ্বিক বণিকবোলা বিক্রেতার হইতে নগরপাড়া পল্লি মধ্যে এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করণ	১৫০০০০০	১৪২৫০০০	১৪২৪৪০০	১	১০০%	১০০%	১২	২২/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	০৮/০৩/২০২৫	৫% কম দর	টেন্ডার	হ্যা	হ্যা
			(১) সাইক্লো ইউনিয়নে বারপুত্র পল্লি মধ্যে হইতে সপ্তদশ বছরের এর বাড়ি হইতে সপ্তদশ পল্লি মধ্যে ইউনিয়ন করণ (২) বিপ্লব ইউনিয়নের কোলাবাড়ী আরের নগরপাড়া পল্লি মধ্যে উন্নয়ন করণ (৩) বারপুত্র একমাল এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করণ (৩) বারপুত্র একমাল মাটিয়ার সংযোগ যতক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন করণ	১৫০৯৪৮০	১৪০৪০০৬	১৪০৩৯০০	১	১০০%	১০০%	১৪	২২/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	০৮/০৩/২০২৫	৫% কম দর	টেন্ডার	হ্যা	হ্যা

নোট: প্রকল্পিত অর্থের পরিমাণ= ০.০০ ০.০০ ১৭০০০.০০

২০/৬/২৫


২০/৬/২০২৫


বাংলাদেশ উন্নয়ন কর্মসূচী (এটিপি) এর অধীনে ২০২৪-২০২৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের অঙ্গণিত প্রতিবেদন

উপাংশ: প্রকল্প

জেলা: ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	পন্যকল্প নং	প্রাকল্পিত মূল্য	মুঠ মূল্য	প্রকৃত ব্যয়	নাশ্ত অঙ্গণিত	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	প্রকল্প সমাপ্তি তারিখ
১	আইসিআরপি ডেমান্ড মান বাস্তবায়ন প্রকল্প। এইচটিবিবির দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১	১৯০০০০০০	১৮০৫০০০০	১৮০৪৪০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
২	কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ০৩ নং ওয়ার্ড দেওয়ানিয়া বাস্তবায়ন প্রকল্প। এইচটিবিবির দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	২	১০০০০০০০	৯৫০০০০০০	৯৪৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
৩	কঠিন ভাঙার সুবেল এর বাড়ি থেকে তেলুলিয়া পাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করণ।	৩	১০০০০০০০	৯৫০০০০০০	৯৪৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
৪	কানিয়ারী ইউনিয়নে ঘরবাড়ীকান্দা পাকা রাস্তা হইতে লোকমান মেঘরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচটিবিবির দ্বারা উন্নয়ন করণ।	৪	১০০০০০০০	৯৫০০০০০০	৯৪৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
৫	রামপুর ইউনিয়নে দরিত্রা নামাপাড়া চানুর বাড়ি হইতে মুন্সির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করণ।	৫	১০০০০০০০	৯৫০০০০০০	৯৪৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
৬	বিশাল ইউনিয়নের ০৫ ও ০৬ নং ওয়ার্ড পাটপাড়া মোড় হইতে শিকারপুরের বাড়ির মোড় হয়ে পাতেরপাড়া সমাধির বাড়ির মোড় পর্যন্ত রাস্তা এইচটিবিবির দ্বারা উন্নয়ন করণ।	৬	১০০০০০০০	৯৫০০০০০০	৯৪৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
৭	হরিরাপুর ইউনিয়নে বিমোরকান্দা ফকির বাড়ির মোড় হইতে কান্দাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা এইচটিবিবির দ্বারা উন্নয়ন করণ।	৭	১৯০০০০০০	১৮০৫০০০০	১৮০৪৪০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
৮	সাখা ইউনিয়নে কান্দাবাড়ী হরিরাপুর পাকা রাস্তা হইতে নওপাড়া ফকির উদ্দিনের দোকানের ইটের সলিং এর পর হইতে নওপাড়া আওয়ারের মোড় পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং বন্ধ করণ।	৮	১৯০০০০০০	১৮০৫০০০০	১৮০৪৪০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
৯	বাগিচা বাজার গ্যালাক্সি ডায়ালগিক সেন্টার হইতে রেল লাইন পর্যন্ত রাস্তা এইচটিবিবির দ্বারা উন্নয়ন করণ।	৯	২০০০০০০০	১৯০০০০০০	১৮৯৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
১০	মোহনপুর পূর্বপাড়া মসজিদের মোড় হইতে নতুন বাজারের রাস্তা এইচটিবিবির দ্বারা উন্নয়ন করণ।	১০	২০০০০০০০	১৯০০০০০০	১৮৯৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
১১	আমিরাবাড়ি ইউনিয়নে বগার বাজার কাশিগঞ্জ রাস্তা হইতে বীরমুক্তিযোদ্ধা আঃ বাস্তবায়িত বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচটিবিবির দ্বারা উন্নয়ন করণ।	১১	২০০০০০০০	১৯০০০০০০	১৮৯৯২০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
১২	কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ০৩ নং ওয়ার্ড দেওয়ানিয়া বাস্তবায়ন প্রকল্প। এইচটিবিবির দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১২	১৯০০০০০০	১৮০৫০০০০	১৮০৪৪০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
১৩	কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ০৩ নং ওয়ার্ড দেওয়ানিয়া বাস্তবায়ন প্রকল্প। এইচটিবিবির দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১৩	১৯০০০০০০	১৮০৫০০০০	১৮০৪৪০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
১৪	কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ০৩ নং ওয়ার্ড দেওয়ানিয়া বাস্তবায়ন প্রকল্প। এইচটিবিবির দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১৪	১৯০০০০০০	১৮০৫০০০০	১৮০৪৪০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫
১৫	কেন্দ্রীয় উন্নয়ন ০৩ নং ওয়ার্ড দেওয়ানিয়া বাস্তবায়ন প্রকল্প। এইচটিবিবির দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	১৫	১৯০০০০০০	১৮০৫০০০০	১৮০৪৪০০০	১০০%	টেন্ডার	২২/০৫/২০২৫

স্বাক্ষর:  ২০২৫

স্বাক্ষর:  ২০২৫