

মডার্নাইজেশন অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন-স্মার্ট গ্রীডস ফেজ ১:

প্যাকেজ নং	বিবরণ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (আগস্ট'২৫ পর্যন্ত)
GD-1	জমি অধিগ্রহণ	২ একর	রাজবাড়ীতে জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রাক্কলিত মূল্য ২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে পরিশোধ করা হয়েছে ও পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। অপরদিকে, ঝিনাইদহে জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক শীঘ্রই ৭ ধারা নোটিশ প্রদান করা হবে।
GD-2, GD-3	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র পুনর্বাসন SAS স্থাপন	২০ টি ৮ টি	প্যাকেজসমূহের প্রাক-যোগ্যতা প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। খুব শীঘ্রই ২য় পর্যায়ের দরপত্র ইস্যু করা হবে।
GD-4	৩৩ কেভি বে নির্মাণ/পুনর্বাসন	২০ টি	
GD-5	৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ/পুনর্বাসন	১৮৮.২৩ কি.মি.	
GD-6	টেলিকমিউনিক্যাশন যন্ত্রপাতি এবং স্ক্যাডা DMS স্থাপন	১ লট	প্রাক-যোগ্যতা আহ্বানের নিমিত্ত KfW এর অনাপত্তি পাওয়া গেছে ও ওজোপাডিকো বোর্ড সভায় অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে খুব শীঘ্রই প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান করা হবে।

মডার্নাইজেশন অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন-স্মার্ট গ্রীডস ফেজ ১:

প্যাকেজ নং	বিবরণ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (আগস্ট'২৫ পর্যন্ত)
SD-3	GIS Mapping Consultancy and Implementation	ওজোপাড়িকো'র সম্পূর্ণ বিতরণ নেটওয়ার্ক।	প্রাক-যোগ্যতা আহ্বানের নিমিত্ত KfW এর অনাপত্তি পাওয়া গেছে ও ওজোপাড়িকো বোর্ড সভায় অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে খুব শীঘ্রই প্রাক-যোগ্যতা আহ্বান করা হবে।
SD-1	Project Implementation and Supervision Consultant (PISC)	প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান	সকল প্যাকেজের Preliminary Design, প্রাক-যোগ্যতা ডকুমেন্ট এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে ২য় পর্যায়ের টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত গ্যারান্টির বিপরীতে ১০% Advance Payment সহ চুক্তিমূল্যের ২৮.৩০% বিল প্রদান করা হয়েছে।
SD-2	Accompanying Measure Consultant for Capacity Building	ওজোপাড়িকো'র কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	SCADA/DCC & Telecommunication লটের কার্যপরিধি'র সাথে অত্র পরামর্শকের কার্যপরিধি সম্পর্কিত বিধায় SCADA লটের Bidding Document চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত RfP ইস্যুকরণ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে KfW হতে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ওজোপাড়িকো বোর্ড কর্তৃক পরামর্শকের সংক্ষিপ্ত তালিকা ও প্রাক্কলন ইতোপূর্বেই অনুমোদিত হয়েছে।

প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত

ভৌত অগ্রগতিঃ ৯.০০% আর্থিক অগ্রগতিঃ ১.৯৯%

মডার্নাইজেশন অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন-স্মার্ট গ্রীডস ফেজ ১

বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শুরু হতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ (লক্ষ টাকা)	এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত অর্জন	
		লক্ষ টাকা	%		লক্ষ টাকা	%	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
জিওবি	২৭৩৯১.৫৫	৩০১.৫০	১.১০	৯৮০২.০০	০	০	১০% (৩৫১৬.৭ লক্ষ টাকা)	১০%	১.১৪% (৪০০.৯৭ লক্ষ টাকা)	১০%
প্রকল্প সাহায্য	৬৯৯২৫.৫৬	১১০৭.৫৩	১.৫৮	২৪৩৮৬.০০	১০	০				
ওজোপাডিকো	৯৪০৬.৮২	৭১৭.৫১	৭.৬৩	৯৭৯.০০	৪০০.৯৭	৪০.৯৬				
মোট	১০৬৭২৩.৯৩	২১২৬.৫৪	১.৯৯	৩৫১৬৭.০০	৪০০.৯৭	১.১৪				

মডার্নাইজেশন অব পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন-স্মার্ট গ্রীডস ফেজ ১

প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ:

- EURO to BDT Exchange Rate বৃদ্ধির কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের বিশেষ সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত ব্যয় সংস্থান করা যেতে পারে।
- পরিবেশগত ছাড়পত্র, সম্মানী ও ডিপিপি'র বরাদ্দের বিপরীতে অধিগ্রহণতব্য জমির মূল্য বৃদ্ধির দরুন উক্ত খাতসমূহে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। অপরদিকে IDC খাতে ব্যয় হাস পাবে। ফলে উক্ত খাতসমূহে ব্যয় বৃদ্ধি/হাস সমন্বয় করার নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহন করা যেতে পারে।
- প্রকল্পের সকল প্যাকেজের টেন্ডারিং কার্যক্রম শেষ করার পর প্রকল্পের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০১ বছর অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু EPC প্রকল্পের জটিলতা বিবেচনায় বিভিন্ন প্যাকেজের চুক্তির মেয়াদ ২ বছর নির্ধারণ প্রস্তাব করা হয়েছে। এ কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে।