

ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আরিফুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)

অঙ্গসমূহ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		
		শুরু হতে মে'২৫ পর্যন্ত	জুন'২৫	শুরু হতে জুন'২৫ পর্যন্ত
জমি অধিগ্রহণ	২৫টি (১ একর করে)	২৫টি (১ একর করে)		২৫টি (১ একর করে)
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	নতুন-৩২ টি পুনর্বাসন-৩২ টি	নতুন-২৮ টি পুনর্বাসন-২৬ টি		নতুন-২৮ টি পুনর্বাসন-২৬ টি
বিতরণ লাইন	নির্মাণ-৫০৪.৭৫ কি.মি. পুনর্বাসন-৪০৫ কি.মি.	নির্মাণ-৫০৪.৭৫ কি.মি. পুনর্বাসন-৪০৫ কি.মি.		নির্মাণ-৫০৪.৭৫ কি.মি. পুনর্বাসন-৪০৫ কি.মি.
বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন	১৭২২ টি	১৭২২ টি		১৭২২ টি

প্রকল্পের শুরু হতে জুন'২৫ পর্যন্ত

ভৌত অগ্রগতিঃ ৯৬.০০%, আর্থিক অগ্রগতিঃ ৯২.২১%

ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শুরু হতে জুন'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪- ২৫ (লক্ষ টাকা)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪-২৫ এর বিপরীতে জুন'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪-২৫ এর বিপরীতে জুন'২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা		আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪-২৫ এর বিপরীতে জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন	
		লক্ষ টাকা	%		লক্ষ টাকা	%	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
জিওবি	১৬১৯৫৪.০০	১৪৮৯১৯.৬৫	৯১.৯৫%	৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০০.০%				
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-				
ওজোপাডিকো	৫৫১৬.২৯	৫৫১৬.২৯	১০০.০%	১৬৪২.০০	১৬৪২.০০	১০০.০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
মোট	১৬৭৪৭০.২৯	১৫৪৪৩৫.৯০	৯২.২২%	৯৬৪২.০০	৯৬৪২.০০	১০০.০%				

ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাঃ

1. এনার্জিপ্যাকের সাথে ৩টি (GD07, G12 এবং GD13) প্যাকেজের আওতায় মোট ১২ টি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ক্ষমতাবর্ধনের (৪টি নতুন ও ৮টি ক্ষমতাবর্ধন) জন্য ৩১/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেন। কিন্তু এক পর্যায়ে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অনেক দিন কাজ বন্ধ রাখে এবং প্রকল্প সাইট থেকে তার সকল লোকবল সরিয়ে নেয়, ফলে উপকেন্দ্রগুলোর নির্মাণ ও ক্ষমতাবর্ধন কাজ স্থগিত হয়ে যায়। বিদ্যুৎ বিভাগ, ওজোপাডিকোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষে এবং প্রকল্প দপ্তর হতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনেক বার সভার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রকল্প দপ্তর হতে অন্তত ৩৬ বার লিখিতভাবে তাগিদ প্রদান করা হলেও কার্যত কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বর্তমানে G12 এর আওতাধীন ০১ টি উপকেন্দ্র (আলমডাঙ্গা) গত ৩০.০৫.২৪ খ্রি. তারিখে এবং আপর ০১টি উপকেন্দ্র (হাটগোপালপুর, ঝিনাইদহ) গত ২৮.০৫.২৫ খ্রি. তারিখে চালু করা হয়েছে।
2. গত ২৭/১১/২০২৪ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত অত্র প্রকল্পের ১৪-তম পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং ওজোপাডিকোর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে এনার্জিপ্যাকের সাথে GD07 ও GD13 চুক্তি ২টি বাতিল করা হয়েছে এবং বিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদন জামানত নগদায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
3. গত ০৫/০৫/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ওজোপাডিকো'র ৩০১ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে G12 প্যাকেজের চুক্তি গত ১৮/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে বাতিল করা হয়েছে এবং বিধি মোতাবেক কার্য সম্পাদন জামানত নগদায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। একই সাথে এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লি. কে আগামী ২(দুই) বছরের জন্য ওজোপাডিকো'র সকল প্রকার দরপত্রে অংশগ্রহণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে মর্মে পত্র জারির প্রক্রিয়া চলমান আছে।