

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের অর্থ বছর: ২০২১-২০২২

উপজেলা: ছকিগঞ্জ

জেলা: সিলেট

ক্র: নং	অর্থ বছর	জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাবিখা / কাবিটা/ টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ (টাকা/ খাদ্যদ্রব্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক সম্পূর্ণ ইত্যাদি)	উপকার ভোগী/ এলাকা	মন্তব্য
১	২০২১-২২	বারহালা	সুইচ গেট পাকা রাস্তা হতে মনজু মিমার বাড়ির পার্শ্ব প্যালাসাইডিং সহ রাস্তা পুন: নির্মাণ	৪ কাবিখা	৬ শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮ ০০০	৮ ০০০	১০০%	১০ ৬৬৭	১১
২	২০২১-২২	বারহালা	পুরকায়স্থপাড়া আশ্রমের সম্মুখ হতে আ: কাবিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮ ৩০০	৮ ৩০০	১০০%	৩৫৮	
৩	২০২১-২২	বীরশ্রী	গমদার গ্রামের ইট সলিং হতে সোনাপুর বিওপি রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬ ৬০০	৬ ৬০০	১০০%	৫৫০	
৪	২০২১-২২	কাজলসার	জামুরাইল গ্রামের মহিজুরি কালভার্ট হতে দক্ষিণদিকগামী কুল নদীর পশ্চিমপাড় দিয়ে কুতুব আলীর বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭ ০০০	৭ ০০০	১০০%	৫৮৩	
৫	২০২১-২২	খলাছড়া	শেখপাড়া আবুল কাশেম এর বাড়ির সম্মুখের রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬ ০০০	৬ ০০০	১০০%	৫০০	
৬	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	আনারশি গ্রামের ইয়াছিন আলীর বাড়ির সম্মুখের সিসি রাস্তা হতে পূর্বদিকগামী রাস্তা সিসি করণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫ ০০০	৫ ০০০	১০০%	৪১৭	
৭	২০২১-২২	সুলতানপুর	রসুলপুর পাকা রাস্তা হতে পূর্বদিক কান্দিয়া রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬ ৪০০	৬ ৪০০	১০০%	৫৩৩	
৮	২০২১-২২	বারঠাকুরী	উত্তরকুল নওয়ারপাড়া মদন উদ্দিন মিমার বাড়ি হতে আ: ছালাম মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬ ০০০	৬ ০০০	১০০%	৫০০	
৯	২০২১-২২	কসকনকপুর	কসকনকপুর গ্রামের সলিল মিমার বাড়ির সামনের রাস্তা ইট সলিং/উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫ ৪০০	৫ ৪০০	১০০%	৪৫০	
১০	২০২১-২২	মানিকপুর	জিয়াপুর মুসিন মিমার বাড়ির সামনা হতে দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭ ৭২৭	৭ ৭২৭	১০০%	৬৪৪	
১১	২০২১-২২	কাজলসার	কামালপুর গ্রামের দিঘীরপাড় জামে মসজিদের পশ্চিম হতে ভূটিউর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮ ০০০	৮ ০০০	১০০%	৬৬৭	
১২	২০২১-২২	সুলতানপুর	হাজী আব্দুল আজিজ তাপাদার একাডেমীর উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭ ৫০০	৭ ৫০০	১০০%	৬২৫	
১৩	২০২১-২২	খলাছড়া	শেওলা রাস্তা হতে পূর্বদিক দক্ষিণ ভূইয়ার মুরা রাস্তার উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫ ০০০	৫ ০০০	১০০%	৪১৭	
১৪	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	আনারশি আরিফের দোকান হতে উত্তরদিক গামী রাস্তা উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৪ ৭৩৫	৪ ৭৩৫	১০০%	৩৯৫	
১৫	২০২১-২২	কসকনকপুর	সুরমা ডাইক হতে মাজিরের খালের পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তার উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫ ০০০	৫ ০০০	১০০%	৪১৭	
১৬	২০২১-২২	সুলতানপুর	গণ্ডাজল সওজ রাস্তা হতে ফরিদ সাহেবের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩ ৬৮০	৩ ৬৮০	১০০%	৩০৭	
১৭	২০২১-২২	মানিকপুর	ফাদকী মসজিদ হতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮ ০০০	৮ ০০০	১০০%	৬৬৭	
১৮	২০২১-২২	খলাছড়া	বড়কাপন বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাত	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৪ ৩০০	৪ ৩০০	১০০%	৩৫৮	
১৯	২০২১-২২	বীরশ্রী	নিয়াকতপুর রাস্তার ছালাই মিমার বাড়ির উত্তর পার্শ্বের রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬ ৬০০	৬ ৬০০	৮০%	৫৫০	
২০	২০২১-২২	কাজলসার	পলাশপুর আইয়ুব আলীর বাড়ির সম্মুখ হতে পূর্বদিকগামী হেলাল মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭ ০০০	৭ ০০০	১০০%	৫৮৩	
২১	২০২১-২২	খলাছড়া	ধলিগাও বাগুর খালের কালভার্ট এর সম্মুখ হতে পশ্চিমদিকগামী মরহুম কটি মিমার বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত ধলিগাও রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬ ০০০	৬ ০০০	১০০%	৫০০	
২২	২০২১-২২	খলাছড়া	লালগ্রাম পূর্ব মহম্মার কবরস্থান বন্ধুর আলী গংদের মাটি ভরাত	কাবিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫ ০০০	৫ ০০০	১০০%	৪১৭	

৭৭

২৩.	২০২১-২২	সুলতানপুর	কাচারচক জামে মসজিদ হতে ত্রিমুখী রাস্তা পথের রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬.৪০০	৬.৪০০	১০০%	৬.৪০০	৫৩৩
২৪.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	আমলদীপ মন্দির মাদ্রাসার রাস্তায় মসীন উদ্দিন মিমার বাড়ি হইতে জা: থানান মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৬.০০০	৫০০
২৫.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইনামতি গ্রামের কমিউনিটি ক্রিমিকের রাস্তা ইট সলিং/উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫.৪০০	৫.৪০০	১০০%	৫.৪০০	৪৫০
২৬.	২০২১-২২	মানিকপুর	পূর্ব বলাদাপনদীয়া পিটখাউরী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.৭২৭	৭.৭২৭	১০০%	৭.৭২৭	৬৪৪
২৭.	২০২১-২২	কসকনকপুর	নিয়োগল গ্রামের পূর্ব মহলা আপুল জলিলের বাড়ি পাকা রাস্তা হতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮.০০০	৮.০০০	১০০%	৮.০০০	৬৬৭
২৮.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গণজল হাসনিয়া দাখিল মাদ্রাসার নতুন ভবনের প্রাঙ্গণে মাটি ভরাট	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.৫০০	৭.৫০০	১০০%	৭.৫০০	৬২৫
২৯.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ শাহী ইদগাহ উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২০.০০০	২০.০০০	১০০%	২০.০০০	১৬৬৭
৩০.	২০২১-২২	কসকনকপুর	মামরখানী মাদ্রাসার মাঠের গর্তে মাটি ভরাট	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২০.০০০	২০.০০০	১০০%	২০.০০০	১৬৬৭
৩১.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	রহিমখারচ কালান মিমার বাড়ির হইতে আনারদী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.০০০	৭.০০০	১০০%	৭.০০০	৫৮৩
৩২.	২০২১-২২	কাজলসার	বড়বন্দ সুইস গেইট হতে আশুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১০.০০০	১০.০০০	১০০%	১০.০০০	৮৩৩
৩৩.	২০২১-২২	মানিকপুর	কালিগঞ্জ বাজারের মোহাম্মদপুর পুল হইতে হুই মিমার বাড়ি জায়া RHD রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১৫.০০০	১৫.০০০	১০০%	১৫.০০০	১২৫০
৩৪.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	পিল্লাকান্দি গ্রামের চৌদ্দ মুড়া রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮.০০০	৮.০০০	১০০%	৮.০০০	৬৬৭
৩৫.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ শাহী ইদগাহ উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬.২০০	৬.২০০	১০০%	৬.২০০	৫৭৫
৩৬.	২০২১-২২	মানিকপুর	দাউদপুর তুখারের বাড়ির সমুখ হইতে এওলাসার গ্রামের দাউদপুর অংশের রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৬.০০০	৫০০
৩৭.	২০২১-২২	কাজলসার	কামালপুর হইতে শাহপুর রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৬.০০০	৫০০
৩৮.	২০২১-২২	কাজলসার	রায়গ্রাম আপুর রউফ মিমার বাড়ির সমুখে রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬.৩৩৫	৬.৩৩৫	১০০%	৬.৩৩৫	৫২৮
৩৯.	২০২১-২২	কাজলসার	৯নং ওয়ার্ডের মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় মাটি ভরাট ও প্যালাসাইটিং	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.০০০	৭.০০০	১০০%	৭.০০০	৫৮৩
৪০.	২০২১-২২	কাজলসার	লুৎফুর রহমান স্কুল এন্ড কলেজের গর্ত ভরাট	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১০.০০০	১০.০০০	১০০%	১০.০০০	৮৩৩
৪১.	২০২১-২২	খলাছড়া	ইমদাদ মজুমদার বিন্যাসিকতনের গর্ত ভরাট	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১০.০০০	১০.০০০	১০০%	১০.০০০	৮৩৩
৪২.	২০২১-২২	সুলতানপুর	পাটানচক হইতে বিলপাড় রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.০০০	৭.০০০	১০০%	৭.০০০	৫৮৩
৪৩.	২০২১-২২	কাজলসার	জামালপুর গ্রামের মতি লাল বাবুর বাড়ি হতে আরমন বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.০০০	৭.০০০	৭১%	৭.০০০	৫৮৩
৪৪.	২০২১-২২	কাজলসার	মরিচা সরকারি প্রাথ: বিদ্যালয়ের দ:পাশে তেরা মিমার বাড়ির সমুখ হতে পূর্ব চারিগ্রাম খালিক মিমার বাড়ির পর্যন্ত পুন: নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.০০০	৭.০০০	১০০%	৭.০০০	৫৮৩
৪৫.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গণজল শাহ সাহাব উদ্দিন (র:) রোড হতে লামারগ্রাম মাঠের মধ্যে দিয়ে মাঠের হয়ে সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭.০০০	৭.০০০	১০০%	৭.০০০	৫৮৩
৪৬.	২০২১-২২	দীরহী	মইয়াখালী আশরণ প্রজেক্টে গর্তে মাটি ভরাট প্রথম অংশ	কাঁচিখা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২৫.০০০	২৫.০০০	১০০%	২৫.০০০	২০৮৩
৪৭.	২০২১-২২	বারহাল	বারহাল হাই স্কুল রাস্তা আর সিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৪.১০,০০০/০০	৪.১০,০০০/০০	১০০%	৪.১০,০০০/০০	৬৮৩
৪৮.	২০২১-২২	বারহাল	৮ক জামে মসজিদের সমুখ হতে বাবুল মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৪.০০,০০০/০০	৪.০০,০০০/০০	১০০%	৪.০০,০০০/০০	৬৭০
৪৯.	২০২১-২২	দীরহী	দীর নগর ০১ নং রাস্তা মহুদার আলীর বাড়ি হতে বগাই মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২.৯০,০০০/০০	২.৯০,০০০/০০	১০০%	২.৯০,০০০/০০	৪৮০
৫০.	২০২১-২২	কাজলসার	চারিগ্রাম তবারক আলী মিমার বাড়ির দক্ষিণ হতে উত্তর দিকগামী রাস্তা সিসি করণ	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩.৩৬,০০০/০০	৩.৩৬,০০০/০০	১০০%	৩.৩৬,০০০/০০	৫৬০
৫১.	২০২১-২২	খলাছড়া	পশ্চিম লোহারমহল পাকা রাস্তা হতে পশ্চিম লোহারমহল জামে মসজিদ রাস্তা ইট সলিং	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২.৫৬,০০০/০০	২.৫৬,০০০/০০	১০০%	২.৫৬,০০০/০০	৪২৫
৫২.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	সরিয়া গ্রামের মুকিকুল হকের বাড়ির সমুখ হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তায় জামে মসজিদ পর্যন্ত পুন: নির্মাণ	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১.৫৪,৮১৪/৬১	১.৫৪,৮১৪/৬১	১০০%	১.৫৪,৮১৪/৬১	২৫৫
৫৩.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গোয়াবাড়ি গ্রামের টেমু মিমার বাড়ির দক্ষিণ সীমানা হতে রইছ আলীর বাড়ি সমুখ পর্যন্ত ইট সলিং	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২.৬০,০০০/০০	২.৬০,০০০/০০	১০০%	২.৬০,০০০/০০	৪১০
৫৪.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	দেব উত্তর জামে মসজিদ হইতে পূর্ব হাসিভালা জামে মসজিদ রাস্তায় ইয়াহিন আলীর বাড়ি হতে হাজী আপুল জম্মার মিমার বাড়ি পর্যন্ত থেরিং বোড বত করণ	কাঁচিটা	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২.৫৬,০০০/০০	২.৫৬,০০০/০০	১০০%	২.৫৬,০০০/০০	৪০০

W

৫৫.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইনামতি গ্রামের মায়াচান্দ রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৫৬.	২০২১-২২	মানিকপুর	এওলাসার গ্রামের মতু মিমার বাড়ি হতে পূর্বমুখী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৮৪,০০০/০০	৩,৮৪,০০০	১০০%	৬৪০
৫৭.	২০২১-২২	কসকনকপুর	মামরাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পূর্বমুখী মাসরাখালী জামে মসজিদ জগল সাংঘের বাড়ি পর্যন্ত সিসি করণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩৬,০০০/০০	৩,৩৬,০০০	১০০%	৫৫৫
৫৮.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	বাবুর বাজার স ও জ রাস্তা হতে উত্তরমুখী রাস্তার সীমেরবন্দু হয়ে ফেচুয়া রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৫৯.	২০২১-২২	সুলতানপুর	নির্জাচক হতে কেরাইয়া রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৬০.	২০২১-২২	বারহাল	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রাম-২ প্রকল্পে অধীন নির্মাণাধীন শাহগলী বাজারে আশ্রাম প্রকল্পের পূর্ব সাইটে বালি ভরাত	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৬১.	২০২১-২২	বীরহী	পশ্চিম জামডহর রাস্তা হতে সুনু মিমার বাড়ির নিকট হতে পূর্বদিকে পাথারি গোপাট রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৭৬,০০০/০০	১,৭৬,০০০	১০০%	২৯০
৬২.	২০২১-২২	কাজলসার	চারিগ্রাম হাজি সিরাজুল ইসলামের বাড়ি হতে সিসি ঢালাই করণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৮০,০০০/০০	১,৮০,০০০	১০০%	২৯৫
৬৩.	২০২১-২২	সুলতানপুর	০৬ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দপুর গ্রামের পুরাতন এচবিবিব হকে দক্ষিণদিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৭০,০০০/০০	১,৭০,০০০	১০০%	২৯০
৬৪.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	উত্তরকুল মইন মিমার বাড়ি হতে জা: ছালাম মিমার বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৮০,০০০/০০	১,৮০,০০০	১০০%	২৯৫
৬৫.	২০২১-২২	মানিকপুর	মানিকপুর গ্রামের আপন নুর এর বাড়ির সম্মুখ হতে উত্তর পশ্চিম দিকগামী রাস্তা ইট সলিং	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৬৬.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গণিপুর গ্রামের মতু মিমার বাড়ি হতে ডিগ্রী খাল পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,৭৬,০০০/০০	২,৭৬,০০০	১০০%	৪৫০
৬৭.	২০২১-২২	মানিকপুর	মাতারগ্রাম বাউলীশাহ মোকাম হইতে পূর্বমুখী রাস্তা ইট	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৬৮.	২০২১-২২	মানিকপুর	কালিগঞ্জ বাজারের উত্তর সাইডের ফুটপাথ নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	১০০%	৫০০
৬৯.	২০২১-২২	সুলতানপুর	আপুর রহমানের বাড়ি হতে মাদ্রাদার রাস্তা সাথে সংযোগ ইট সলিং	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৭০.	২০২১-২২	বারহাল	শাহবাগ বড়নিচী হতে মজুমদার পুরের রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও রিং কলার্ডিট স্থাপন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৭১.	২০২১-২২	বীরপ্র	লাহাকোনা মুর্খতি আবুল হাসেনের বাড়ী সংলগ্ন রাস্তার নিসি করণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১০,০০,০০০/০০	১০,০০,০০০	১০০%	১২০০
৭২.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	বাবুর বাজার বাইপাস রাস্তা নিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮,৭৯,৪৬২/০০	৮,৭৯,৪৬২	১০০%	১০০০
৭৩.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গণিপুর সাংঘে বাড়ির সম্মুখ হইতে উত্তর মুখী রাস্তার নিসি ঢালাই পর্যন্ত ইট সলিং	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৭৪.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	সাক্কাদ মজুমদার বিদ্যালয়কেতন মাঠে গর্ত ভরাত	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬,০০,০০০/০০	৬,০০,০০০	১০০%	৯০০
৭৫.	২০২১-২২	সুলতানপুর	সহিবাবাদ গ্রামের হাকিজ সাংঘের বাড়ি সম্মুখের রাস্তা নিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৭৬.	২০২১-২২	কসকনকপুর	আলীখা নমিক ডাক্তারের দক্ষিণে ব্রীজ হইতে লতিফ চৌ: বাড়ি ভায়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৭৭.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	কুশিয়ারা ডাইক হতে শরীফ উদ্দিনের বাড়ি ভায়া রাস্তাই প্রধান মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৭৮.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গুজাজল রসুলপুর রাস্তা হইতে ছয়ঘড়ি চারিগ্রাম রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৭৯.	২০২১-২২	খলাছড়া	মাদারখাল এন্ড জি: রাস্তা হইতে গম্বুর মেম্বারের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা নিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৮০.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ওয়াজেদ আলী মজুমদার বিদ্যালয়কেতনের সম্মুখ হইতে মাদ্রাদার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,১৬,০০০/০০	২,১৬,০০০	১০০%	৩৩০
৮১.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ থানা কোয়ার্টারের সম্মুখে গর্ত ভরাত	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৮২.	২০২১-২২	মানিকপুর	খাসিরচক গ্রামের আপনুল সুতলিখের বাড়ি হইতে দীতালভশাহ মাজারের পূর্ব পার্শ্ব পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩৩০
৮৩.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	হাইল ইসলামপুর পূর্ব দক্ষিণ জামে মসজিদ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৮৪.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	সাক্কাদ মজুমদার বিদ্যালয়কেতন	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৮৫.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গণিপুর কামালগঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৮৬.	২০২১-২২	বারহাল	মৌলভী ছাইর আলী উচ্চ বিদ্যালয়	কাটিয়া	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৮৭.	২০২১-২২	বীরহী	০৩ নং ওয়ার্ডের গীরের চক গ্রামে মকিন ও জা: জলিল গংদের বাড়ির রাস্তা ইট স	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৪০,০৭৬/৮২	১,৪০,০৭৬	১০০%	২১০
৮৮.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০

৭৮

৮৯.	২০২১-২২	পৌরসভা	মাইজকান্দি মধ্যপাড়া নির্মাণাধীন মসজিদ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮৭
৯০.	২০২১-২২	সুলতানপুর	ছবরিয়া কালনের বাড়ি পার্শ্ব মসজিদ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮৭
৯১.	২০২১-২২	পৌরসভা	উপজেলা পরিষদ/আনন্দপুর পূর্ব জামে মসজিদ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮০,১৫৩/৬৪	৮০,১৫৩/৬৪	১০০%	৯৩
৯২.	২০২১-২২	পৌরসভা	বসন্তপুর জামে মসজিদ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮৭
৯৩.	২০২১-২২	পৌরসভা	১নং ওয়ার্ডে চিরপালগ্রামে মোকামের রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭৫,৫৮১/০০	৭৫,৫৮১	১০০%	৯২
৯৪.	২০২১-২২	বারহাল	বুরগানপুর মসজিদ রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,২৮,০০০/০০	২,২৮,০০০	১০০%	৯৮
৯৫.	২০২১-২২	বারহাল	সুপ্রাকান্দি বাহিত মহরির বাড়ি হতে কুশিয়ারা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৬২,০০০/০০	১,৬২,০০০	১০০%	৯৮
৯৬.	২০২১-২২	কাজলসার	কুংফুর রহমান ফুল এন্ড কলেক্সে বন্ধনিরোধ যন্ত্র স্থাপন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৯৭,০০০/০০	১,৯৭,০০০	১০০%	৯২
৯৭.	২০২১-২২	ঝলাছড়া	উত্তর মাদারখাল নাজিরের বাড়ির সম্মুখের পুরাতন সিসি ঢালাই হতে পূর্বদিকগামী রাস্তা সিসি ঢালাই	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৪২,০০০/০০	১,৪২,০০০	১০০%	৯৩
৯৮.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	আনারশি ইসলামপুর লতিফিয়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ডেক্স ও কেক্স নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮৮,০০০/০০	৮৮,০০০	১০০%	৯৩
৯৯.	২০২১-২২	মানিকপুর	জায়ফরপুর মসজিদের পার্শ্ব গার্ড ওয়াল নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫৪,০০০/০০	৫৪,০০০	১০০%	৯৭
১০০.	২০২১-২২		সখড়া গ্রামের জিন্নুর রহমানের বাড়ির পশ্চিম পার্শ্ব কালভার্ট নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৯০,০০০/০০	৯০,০০০	১০০%	৯৮
১০১.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে বক্স নিরোধক যন্ত্র স্থাপন ও বারগাতা গ্রামের পানি নিষ্কাশনের জন্য আপুর রহমান সাহেবের বাড়ির সম্মুখে রিং কালভার্ট নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৪২,০০০/০০	১,৪২,০০০	১০০%	৯৩
১০২.	২০২১-২২	কসকনকপুর	কসকনকপুর আলীখা মসজিদের বাউচারী নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,১০,০০০/০০	১,১০,০০০	১০০%	৯৭
১০৩.	২০২১-২২	মানিকপুর	মনসুর পুর মধ্য রাস্তায় ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,১৪,৮৭৯/৮৩	১,১৪,৮৭৯	১০০%	৮৭
১০৪.	২০২১-২২	মানিকপুর	একা পূর্ব মসজিদ রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮৭
১০৫.	২০২১-২২	সুলতানপুর	দেওয়ান চক মসজিদের প্রাঙ্গণে মাটি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮৭
১০৬.	২০২১-২২	মানিকপুর	তোফখানা গ্রামের নাজিম উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখে এইচবিবি রাস্তায় পার্ভোয়াল নির্মাণ সহ রাস্তা মেরামত	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৯৩,০০০/০০	১,৯৩,০০০	১০০%	৯৩
১০৭.	২০২১-২২	মানিকপুর	বায়তুল জান্নাত জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮৭
১০৮.	২০২১-২২	বারহাল	বারহাল ইউনিয়নের আফতাব মিমার বাড়ির সিসি রাস্তার দুইপাশে মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	৯৬
১০৯.	২০২১-২২	ঝলাছড়া	ইসলাম মজুমদার বিদ্যালয়কতনের নতুন হল রোমের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৫৫,০০০/০০	১,৫৫,০০০	১০০%	৯৮
১১০.	২০২১-২২		আলা উদ্দিনের বাড়ি হতে স ও জ রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৯৬
১১১.	২০২১-২২	মানিকপুর	শাহজালাল হাফিজিয়া মাদ্রাসা রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৯৬
১১২.	২০২১-২২	বারহাল	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আগ্রায়ন-২ শাহগলী প্রকল্পের ইটভাটার সাইটের গর্তে বালি ভরাট করণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,৬০,০০০/০০	২,৬০,০০০	১০০%	৮২৪
১১৩.	২০২১-২২	কাজলসার	মধ্যগড়রগাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮৭
১১৪.	২০২১-২২	কাজলসার	ইউপি কার্যালয় মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৩৫,০০০/০০	১,৩৫,০০০	১০০%	৮২২
১১৫.	২০২১-২২	কাজলসার	চারিগ্রাম বলাই নিয়ার বাড়ির সামনে হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তা সিসি করণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৫০,০০০/০০	১,৫০,০০০	১০০%	৯৮
১১৬.	২০২১-২২	কাজলসার	পলাশপুর মধ্য রাস্তায় তোতা নিয়ার বাড়ির সামনে ইউজেন নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬৩,০০০/০০	৬৩,০০০	১০০%	৯০
১১৭.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	ইসলামপুর জামে মসজিদের সম্মুখে হতে পশ্চিমদিক গামী রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৬২,০০০/০০	১,৬২,০০০	১০০%	৯৬
১১৮.	২০২১-২২	সুলতানপুর	ইউনিয়ন পরিষদের সামনের মাঠে মাটি ভরাট ও সামনের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৯৮,০০০/০০	৯৮,০০০	১০০%	৯৬
১১৯.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গোয়াবাড়ি গ্রামের আতাউর রহমানের বাড়ির সামনে হতে উত্তরমুখী রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৬৪,০০০/০০	১,৬৪,০০০	১০০%	২৭৫
১২০.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	রাশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৬২,০০০/০০	১,৬২,০০০	১০০%	৯৬
১২১.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইনামটি কমিউনিটি ক্লিনিক এর রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
১২২.	২০২১-২২	কসকনকপুর	নিয়াপোল আব্দুল কুদ্দুছ নিয়ার বাড়ির সম্মুখের গোপাটের উপর ইউজেন নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৭০,০০০/০০	৭০,০০০	১০০%	৯০
১২৩.	২০২১-২২	মানিকপুর	খাসেরা গ্রামের বুরগান সেখার বাড়ির সম্মুখ হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,৪৪,৬১৯/০০	২,৪৪,৬১৯	১০০%	৯০৪
১২৪.	২০২১-২২		মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্গোৎসব সন্থী বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আগ্রায়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ২১ টি ঘরের প্রাঙ্গণে বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	১০০%	৯৫৫

২৭

১২৫.	২০২১-২২	বীরশ্রী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা ইসলাম উদ্দিনের ঘরের পিছন হতে সফাত আলীর ঘরের পিছন পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	১০০%	৫৫০
১২৬.	২০২১-২২	বীরশ্রী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের সুনাম উদ্দিনের ঘরের সম্মুখ হতে আজমল হোসেনের ঘরের সম্মুখ পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	১০০%	৫৫০
১২৭.	২০২১-২২	বীরশ্রী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের বোঝিয়ার ঘরের পিছন হতে শাহাব উদ্দিনের ঘরের পিছন পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	১০০%	৫৫০
১২৮.	২০২১-২২	বীরশ্রী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ইকবালের ঘরের সম্মুখ হতে নুরুল হকের ঘরের উঠান পর্যন্ত পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	১০০%	৫৫০
১২৯.	২০২১-২২	বীরশ্রী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের লিলি বেগমের ঘরের সম্মুখ হতে রায়না বেগমের ঘরের সম্মুখ পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,৮৩,০০০/০০	২,৮৩,০০০	১০০%	৫২০
১৩০.	২০২১-২২	কাজলসার	জালালপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৩১.	২০২১-২২	কাজলসার	নওয়াপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৩২.	২০২১-২২	বীরশ্রী	উজিরপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৭
১৩৩.	২০২১-২২	কাজলসার	নিলাহরপুর আনুড়া ঘরের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৭
১৩৪.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	উত্তর বারগাতা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০৫,০০০/০০	১,০৫,০০০	১০০%	০৬৭
১৩৫.	২০২১-২২	মানিকপুর	ফুলতলী ছানা মিলার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৭
১৩৬.	২০২১-২২	বারহাল	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে অধীন নির্মাণাধীন শাহগলী বাজারের আশ্রয়ন প্রকল্পের পশ্চিম সাইটে বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৫০,০০০/০০	১,৫০,০০০	১০০%	০৬২
১৩৭.	২০২১-২২	কসকনকপুর	মসজিদুল এহসান গড়রগাম এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২৮,০০০/০০	২৮,০০০	১০০%	০৬২
১৩৮.	২০২১-২২	কাজলসার	লুৎফর রহমান হাই স্কুল এন্ড কলেজের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,১৫,০০০/০০	১,১৫,০০০	১০০%	০৬২
১৩৯.	২০২১-২২	খলাছড়া	পশ্চিম বেড়ির গ্রামে ইউ ডেম নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮৫,০০০/০০	৮৫,০০০	১০০%	০৬২
১৪০.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	সওজ রাস্তা হতে দক্ষিণদিকগামী ভরন রাস্তায় নবহম সফর আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬২
১৪১.	২০২১-২২	সুলতানপুর	পাঠানচক গ্রামের মৃত জাহির উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮২,০০০/০০	৮২,০০০	১০০%	০৬২
১৪২.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	উত্তরতুল কওমি মাদ্রাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮৭,০০০/০০	৮৭,০০০	১০০%	০৬২
১৪৩.	২০২১-২২	কসকনকপুর	কসকনকপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে সাইন লবলবোর্ড ও পতাকা স্টেড স্থাপন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬৭,০০০/০০	৬৭,০০০	১০০%	০৬২
১৪৪.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের উন্নয়ন ও সংস্কার	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৩১,০৬২/০০	১,৩১,০৬২	১০০%	০৬২
১৪৫.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	সোনাসার বাজার সংলগ্ন চব্বর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,১৮,০০০/০০	১,১৮,০০০	১০০%	০৬২
১৪৬.	২০২১-২২	বীরশ্রী	লাকাকোনা মৃত ইউনুছ আলীর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬
১৪৭.	২০২১-২২	কসকনকপুর	হানিগ্রাম দারুল ফয়েজ দাখিল মাদ্রাসার সম্মুখের ছলু মিমা বাড়ির সম্মুখের ডেন কালভার্ট নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬
১৪৮.	২০২১-২২	পৌরসভা	নাইজগাম মুহিবুর রহমান সাথের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	০৬৭
১৪৯.	২০২১-২২	বারহাল	পরচক পশ্চিমবন্দর মুন্সির রাস্তা RHD সুরমা ডাইক পূর্ণনির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬৭
১৫০.	২০২১-২২	বারহাল	RHD আকল মিলার বাড়ির সম্মুখ হতে পশ্চিম মুখী আজই মিলার বাড়ির পূর্ণনির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৭
১৫১.	২০২১-২২	বারহাল	বারহাল ইউপি'র দিঘীরপার জামে মসজিদ কালভার্ট ইহতে ভুরফান মিলার বাড়ী পর্যন্ত পূর্ণনির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৭
১৫২.	২০২১-২২	বীরশ্রী	ভিক্টোর বাজার মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬৭
১৫৩.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পিয়ারপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৭
১৫৪.	২০২১-২২	বীরশ্রী	উত্তরবিপক জামে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬৭

৭৮

১৫৫.	২০২১-২২	কাজলসার	চৌধুরী বাজারের ব্রিজ হইতে উত্তর জামুরাইল রাস্তায় পুনঃনির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬
১৫৬.	২০২১-২২	কাজলসার	নিলাধরপুর বলাউট এলজিডি রাস্তা হইতে পুরাতন মসজিদ রাস্তায় প্যালেসাইটিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬
১৫৭.	২০২১-২২	কাজলসার	দিঘীরপাড় জামে মসজিদের পশ্চিম হইতে মখলিপুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬
১৫৮.	২০২১-২২	কাজলসার	বড়বন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬
১৫৯.	২০২১-২২	মানিকপুর	নান্দীশ্রী কেন্দ্রিয় কবরস্থান উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৬০.	২০২১-২২	খলাছড়া	তোরাপুর জামে মসজিদের	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৬১.	২০২১-২২	খলাছড়া	মুলিকান্দি সং সশা আশ্রম এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৬২.	২০২১-২২		রহিমখারচক আশুভ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৬৩.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গনিপুর গ্রামের সানস মিমার বাড়ির সমুখ হইতে মসজিদ সমুখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৬৪.	২০২১-২২		পীরেরচক বেলাল মিমার বাড়ির রাস্তার ডেইন নির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	০৭
১৬৫.	২০২১-২২	সুলতানপুর	তিরিশী গ্রামের ষষ্ঠী বর বাবুর বাড়ির সামনে গার্ডওয়াল নির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৬৬.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গনিপুর - কামালগঞ্জ স্কুলের রং করণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৬৭.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	চানপুর আখতার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৬৮.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	দাসগ্রাম কালী বাড়ির উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৬৯.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	খারিজা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৭০.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	হাফিজ মজুমদার বিদ্যালয়কেতন এর মাঠে গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৯৮,৮৩৩/০০	৯৮,৮৩৩	১০০%	০৭
১৭১.	২০২১-২২	কসকনকপুর	কসকনকপুর লামারগ্রাম বিপ্লব এর বাড়ি হইতে আতার বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৭২.	২০২১-২২	কসকনকপুর	আইয়র ক্যাম্পের গাশে রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৭৩.	২০২১-২২	মানিকপুর	এওলাসার দক্ষিণ মাজার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৭৪.	২০২১-২২	মানিকপুর	দাউদপুর রাখামদন গোপাল আগ্রামের নাঠ মন্দিরের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮০,০০০/০০	৮০,০০০	১০০%	০৭
১৭৫.	২০২১-২২	মানিকপুর	কলাচুঠা গ্রামের মো: আব্দুস সুবহানের বাড়ির হতে কাজী মিসবাহ সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৭৬.	২০২১-২২	পৌরসভা	কেছরি গ্রামের মুক্তা নিয়ার বাড়ির পাশে ডেইন নির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৭৭.	২০২১-২২	পৌরসভা	অফিসার্স ক্লাবে আসবাবপত্র ক্রয়	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৭৮.	২০২১-২২	পৌরসভা	আনন্দপুর নোয়াবাড়ী মাজার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৭৯.	২০২১-২২	পৌরসভা	পশ্চিম আনন্দপুর পাকা ডেইন নির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮০.	২০২১-২২	বারহাল	বিলগ্রাম নবাবী মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮১.	২০২১-২২	বারহাল	মহিদপুর পুরানবাড়ি পাঞ্জোনা মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮২.	২০২১-২২	বারহাল	বিলগ্রাম সিওডি হইতে মানিক মেঘার বাড়ি রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮৩.	২০২১-২২	বারহাল	মনতাইল পশ্চিম মহল্লা নিন্দনপুর রাস্তা হইতে এসুল হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৮৪.	২০২১-২২	বারহাল	নিজগ্রাম পূর্ব রাস্তা হতে নিজগ্রাম মোকাম পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৮৫.	২০২১-২২	বীরশ্রী	কোনাগ্রাম দুলাল নিয়ার বাড়ির সামনের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮৬.	২০২১-২২	বীরশ্রী	শেরুল বাগ স্কুলের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮৭.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পীরনগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮৮.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পূর্ব জামডহর পতিস্র বাড়ি হইতে আং রহিমের বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৮৯.	২০২১-২২	বীরশ্রী	মুক্তিযোদ্ধা শৈলেশ সরকারের বাড়ির সামনের গ্রীজের এসবুজের মাটি ফিলিং কাজ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৯০.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পশ্চিম জামডহর হতে পীচের অংশ হতে নদীর পাড় পর্যন্ত গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭
১৯১.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পূর্ব জামডহর হতে কাজী খালিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৭
১৯২.	২০২১-২২	কাজলসার	পলাশপুর গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭

১২৫.	২০২১-২২	যীরহী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা ইসলাম উদ্দিনের ঘরের পিছন হতে সফাত আলীর ঘরের পিছন পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	%১০০	০৫০
১২৬.	২০২১-২২	যীরহী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের সুনাম উদ্দিনের ঘরের সামুখ হতে আজমল হোসেনের ঘরের সামুখ পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	%১০০	০৫০
১২৭.	২০২১-২২	যীরহী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের রোহিয়ার ঘরের পিছন হতে শাহাব উদ্দিনের ঘরের পিছন পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	%১০০	০৫০
১২৮.	২০২১-২২	যীরহী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ইকবালের ঘরের সামুখ হতে নুরুল হকের ঘরের উঠান পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০	৩,৩০,০০০	%১০০	০৫০
১২৯.	২০২১-২২	যীরহী	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে 'ক' শ্রেণীর পরিবার পুনর্বাসনে দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের লিলি বেগমের ঘরের সামুখ হতে রায়না বেগমের ঘরের সামুখ পর্যন্ত বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,৮৩,০০০/০	২,৮৩,০০০	%১০০	০২৪
১৩০.	২০২১-২২	কাজলসার	জলাধিপতির জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	০৭
১৩১.	২০২১-২২	কাজলসার	নওয়াপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	০৭
১৩২.	২০২১-২২	যীরহী	উজিরপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০৬
১৩৩.	২০২১-২২	কাজলসার	নিলাধরপুর আখড়া ঘরের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০৬
১৩৪.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	উত্তর বারগতা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০৬
১৩৫.	২০২১-২২	মানিকপুর	ফুলতলী থানা মিমার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০৬
১৩৬.	২০২১-২২	বারথাল	মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে অধীন নির্মাণাধীন শাহগলী বাজারে আশ্রয়ন প্রকল্পের পশ্চিম সাইটে বালি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০২৭
১৩৭.	২০২১-২২	কসকনকপুর	মসজিদদুল এংসান গড়গ্রাম এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১৮,০০০/০০	১৮,০০০	%১০০	০২৭
১৩৮.	২০২১-২২	কাজলসার	লুৎফার রহমান হাই স্কুল ও কলেজের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,১৫,০০০/০০	১,১৫,০০০	%১০০	০৬৭
১৩৯.	২০২১-২২	খল্লাছড়া	পশ্চিম বেটির গ্রামে ইউ ডেন নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮৫,০০০/০০	৮৫,০০০	%১০০	০৪৭
১৪০.	২০২১-২২	জাকিগঞ্জ	সওজ রাস্তা হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের রাস্তা নরহম সফর জাহির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮২,০০০/০০	৮২,০০০	%১০০	০৪৭
১৪১.	২০২১-২২	সুলতানপুর	পাঠানচক গ্রামের মৃত জাহির উদ্দিনের বাড়ির সামুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮২,০০০/০০	৮২,০০০	%১০০	০৪৭
১৪২.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	উত্তরকূল কওমি মাদ্রাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮২,০০০/০০	৮২,০০০	%১০০	০৪৭
১৪৩.	২০২১-২২	কসকনকপুর	কসকনকপুর ইউনিয়ন কমপ্লেক্সে সাইন লবলবোর্ড ও পতাকা ষ্টেক স্থাপন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬৭,০০০/০০	৬৭,০০০	%১০০	০০৭
১৪৪.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের উন্নয়ন ও সংস্কার	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬৭,০০০/০০	৬৭,০০০	%১০০	০০৭
১৪৫.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	সোনামার বাজার ফলগ চব্বার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬৭,০০০/০০	৬৭,০০০	%১০০	০০৭
১৪৬.	২০২১-২২	যীরহী	লাকাপেকোনা মৃত ইউ-মুহ আলীর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৬৭,০০০/০০	৬৭,০০০	%১০০	০০৭
১৪৭.	২০২১-২২	কসকনকপুর	হানিগ্রাম দারুল ফয়েজ দাখিল মাদ্রাসার সামুখের ছলু মিয়া বাড়ির সামুখের ডেন কালভার্ট নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	০০,০০০/০০	০০,০০০	%৪৬	০০৭
১৪৮.	২০২১-২২	পৌরসভা	মাইজগ্রাম মুখিবুর রহমান সাহেবের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০০৭
১৪৯.	২০২১-২২	বারথাল	পূরক পশ্চিমবন্দর মুন্সির রাস্তা RHD সুরমা ডাইক পূর্ণা:নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	০০৭
১৫০.	২০২১-২২	বারথাল	RHD ডাকল মিমার বাড়ির সামুখ হতে পশ্চিম মুন্সী আজই মিমার বাড়ির পূর্ণা:নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০০৭
১৫১.	২০২১-২২	বারথাল	বারথাল ইউপি'র দিঘিরপাড়া জামে মসজিদ কালভার্ট ইইতে ভূরকান মিমার বাড়ী পর্যন্ত পূর্ণা:নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	০০৭
১৫২.	২০২১-২২	যীরহী	ডিগ্রাইর বাজার মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	০০/০০০/০০	০০/০০০	%০০	০০৭
১৫৩.	২০২১-২২	যীরহী	পিয়াইপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	০০/০০০/০০	০০/০০০	%০০	০০৭
১৫৪.	২০২১-২২	যীরহী	উত্তরবিপক জামে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	০০/০০০/০০	০০/০০০	%০০	০০৭

Def

১৫৫.	২০২১-২২	কাজলসার	চৌধুরী বাজারের ব্রিজ ইহতে উত্তর জামুরাইল রাস্তায় পুনঃনির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৫৬.	২০২১-২২	কাজলসার	নিলাধরপুর বালুটিট এলজিডি রাস্তা ইহতে পুরাতন মসজিদ রাস্তায় প্যালেসাইটিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৫৭.	২০২১-২২	কাজলসার	দিঘীরপাড় জামে মসজিদের পশ্চিম ইহতে মখলিছুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৫৮.	২০২১-২২	কাজলসার	বড়বন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৫৯.	২০২১-২২	মানিকপুর	নান্দিশ্রী কেন্দ্রিয় কবরস্থান উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৬০.	২০২১-২২	খলাহুড়া	তেরাপুর জামে মসজিদের	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৬১.	২০২১-২২	খলাহুড়া	মুলিকান্দি সং সন্ধ্যা আশ্রম এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৬২.	২০২১-২২		রহিমখারচক আখড় উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৬৩.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গনিপুর গ্রামের সামন মিমার বাড়ির সমুখ ইহতে মসজিদ সমুখ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৬৪.	২০২১-২২		ধীরেচক বেলাল মিমার বাড়ির রাস্তার ডেইন নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১৬৫.	২০২১-২২	সুলতানপুর	তিরিশী গ্রামের ষষ্ঠী বর বাবুর বাড়ির সামনে গার্ডওয়াল নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৬৬.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গনিপুর - কামালগঞ্জ স্কুলের রং করণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৬৭.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	চানপুর আখড়ার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৬৮.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	দাসগ্রাম কালী বাড়ির উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৬৯.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	খারিজা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৭০.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	হাফিজ মজুমদার বিদ্যালয়কেন্দ্র এর মাঠে গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২৮,৮৩০/০০	২৮,৮৩০	১০০%	১৫০
১৭১.	২০২১-২২	কসকনকপুর	কসকনকপুর লামারগ্রাম বিবেশ এর বাড়ি ইহতে আভার বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৭২.	২০২১-২২	কসকনকপুর	আইয়ুর ক্যাম্পের পাশে রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৭৩.	২০২১-২২	মানিকপুর	এওলাসার দক্ষিণ মাজার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৭৪.	২০২১-২২	মানিকপুর	দাউদপুর রাখামদন গোপাল আশ্রমের নাট মন্দিরের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮০,০০০/০০	৮০,০০০	১০০%	১২০
১৭৫.	২০২১-২২	মানিকপুর	কলাকুঠী গ্রামের মো: আব্দুস সুবহানের বাড়ির হতে কাজী মিসবাহ সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৭৬.	২০২১-২২	পৌরসভা	কেছুর গ্রামের মুক্তা মিমার বাড়ির পাশে ডেইন নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৭৭.	২০২১-২২	পৌরসভা	অফিসার্স ক্লাবে আসবাবপত্র ক্রয়	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৭৮.	২০২১-২২	পৌরসভা	আনন্দপুর নোয়াবাড়ী মাজার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৭৯.	২০২১-২২	পৌরসভা	পশ্চিম আনন্দপুর পাকা ডেইন নির্মাণ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮০.	২০২১-২২	বারহাল	বিলগ্রাম নবাবী মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮১.	২০২১-২২	বারহাল	মহিদপুর পুরানবাড়ি পাঞ্জোগানা মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮২.	২০২১-২২	বারহাল	বিলগ্রাম সিএডবি ইহতে মানিক মেখার বাড়ি রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮৩.	২০২১-২২	বারহাল	মনতাইল পশ্চিম মহল্লা নিন্দপুর রাস্তা ইহতে এসুল হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৮৪.	২০২১-২২	বারহাল	নিজগ্রাম পূর্ব রাস্তা হতে নিজগ্রাম মোকাম পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৮৫.	২০২১-২২	বীরশ্রী	কোনাগ্রাম দুলাল মিমার বাড়ির সামনের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮৬.	২০২১-২২	বীরশ্রী	শেতুল বাগ স্কুলের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮৭.	২০২১-২২	বীরশ্রী	ধীরনগর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮৮.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পূর্ব জামডহর পতিস্ত বাড়ি ইহতে আং রাহিমের বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৮৯.	২০২১-২২	বীরশ্রী	মুক্তিযোদ্ধা শৈলেশ সরকারের বাড়ির সামনের রাস্তার একদুজের মাটি ফিলিং কাজ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৯০.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পশ্চিম জামডহর হতে পীচের অংশ হতে নদীর পাড় পর্যন্ত গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৯১.	২০২১-২২	বীরশ্রী	পূর্ব জামডহর হতে কাজী খালিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
১৯২.	২০২১-২২	কাজলসার	পলাশপুর গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০

১৯৩.	২০২১-২২	কাজলসার	চারিগ্রাম জালালাবাদ মসজিদের সামনে গোরস্থান উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৬১
১৯৪.	২০২১-২২	মানিকপুর	দরগাহাখারপুর মেইন রোড হইতে কয়েক তালুকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১৬২
১৯৫.	২০২১-২২	কাজলসার	পশ্চিম চারিগ্রাম ঈদগাহ উন্নয়ন আটগ্রাম	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৬৩
১৯৬.	২০২১-২২	কাজলসার	মাদ্রাসাতুল মদিনা বাল্লাউট এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	%১০০	১৬৪
১৯৭.	২০২১-২২	কাজলসার	রতনগঞ্জ বাজারের গল্ড ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	%১০০	১৬৫
১৯৮.	২০২১-২২	খলাছড়া	দক্ষিণ মাদারখাল হায়দার রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৬৬
১৯৯.	২০২১-২২	খলাছড়া	মাদারখাল ইসলামপুর সংযোগ রাস্তা মেসারসত	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৬৭
২০০.	২০২১-২২	খলাছড়া	বরকতপুর বাটশৌলা মাদ্রাসার পুকুরঘাট নির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৬৮
২০১.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	জকিগঞ্জ ইউনিয়নের পরিষদের আসবাবপত্র উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	৫৭,৬৬৬/০০	%১০০	১৬৯
২০২.	২০২১-২২	সুলতানপুর	পাঠানচক গ্রামের শামিম মেখারের বাড়ির রাস্তায় গার্ডওয়াল নির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭০
২০৩.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	রারাই পূর্ব নোয়াবাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭১
২০৪.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	সেনাপতিচক কালন মিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭২
২০৫.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	মুমিনপুর মোল্লাবাড়ি মসজিদ রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭৩
২০৬.	২০২১-২২	জকিগঞ্জ	ক্যাডেট কেমার স্থল উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭৪
২০৭.	২০২১-২২	সুলতানপুর	বিলপাড মাসুক আলী জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭৫
২০৮.	২০২১-২২	সুলতানপুর	ঘেচুয়া তিরানি রাস্তা হইতে সুবখানপুর জালাল লঙ্করের বাড়ির পাশে ইট সলিং	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৭৬
২০৯.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গোয়বাড়ি গ্রামের শরীফ উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখের রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৭৭
২১০.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী মহিলা একাডেমি মাঠ ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭৮
২১১.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	আমলশীদ কালী মন্দিরের মাঠ ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৭৯
২১২.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	জামেয়া ইসলামীয়া মাদ্রাসা পোনাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৮০
২১৩.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী বাজার হইতে ফারুক মিয়াব গ্রীক ফিক্টের ডেইন খনন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৮১
২১৪.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইনামতি নজরুল ইসলামের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৮২
২১৫.	২০২১-২২	কসকনকপুর	নিয়োগল গ্রামের ইসলাম মেখারের বাড়ি সংলগ্ন গোরস্থান মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৮৩
২১৬.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইনামতি মাদ্রাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৮৪
২১৭.	২০২১-২২	কসকনকপুর	কসকনকপুর ইউনিয়নের আসবাবপত্র উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৮৫
২১৮.	২০২১-২২	কসকনকপুর	জামেয়া ইসলামিয়া ফয়েজ আম নুলী বাজার মাদ্রাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১৮৬
২১৯.	২০২১-২২	মানিকপুর	নুরপুর দিঘীরপাড় ব্রীজ হইতে খাসেরা বাংলা বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৮৭
২২০.	২০২১-২২	মানিকপুর	রসুলপুর গোয়াল ডহর এর কালভার্ট এর পাশে বাশের গড় তৈরী ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৮৮
২২১.	২০২১-২২	মানিকপুর	মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৮৯
২২২.	২০২১-২২	মানিকপুর	এওলাসার রাধা মাধব জিও আশ্রম উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৯০
২২৩.	২০২১-২২	মানিকপুর	কলাকোটা কাজীর রাস্তা পশ্চিম হয়ে প্রা:বি ভায়া এলজিইডি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৯১
২২৪.	২০২১-২২	মানিকপুর	দাউদপুর হইতে এওলাসার রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৯২
২২৫.	২০২১-২২	মানিকপুর	কালিগঞ্জ বাজারের মাতারগ্রাম রাস্তার সম্মুখ অংশের ফুটপাথ নির্মান	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৯৩
২২৬.	২০২১-২২	মানিকপুর	ফুলতলী নান্দীন্দ্রী মধ্যপাড়া কালভার্ট হইতে রামহান মিয়াব বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৯৪
২২৭.	২০২১-২২	মানিকপুর	মনসুরপুর গ্রামের ছলাম মিয়াব বাড়ি হইতে পশ্চিমী রাস্তার উভয় পাশ ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১৯৫
২২৮.	২০২১-২২	পৌরসভা	পুরাতন কোর্ট মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৯৬
২২৯.	২০২১-২২	পৌরসভা	কেছারি উত্তর জামে মসজিদ উন্নয়ন (আপুল গনি)	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৯৭
২৩০.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ প্রেসক্লাব উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৯৮
২৩১.	২০২১-২২	পৌরসভা	হাইদ্রাবাদ ডাইক সংলগ্ন মাজার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	১৯৯
২৩২.	২০২১-২২	পৌরসভা	মরহম সরপঞ্চ বাড়িতে কেছারী গোরস্থান রং ও সংস্কার	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%১০০	২০০
২৩৩.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ কেন্দ্রীর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	২০১
২৩৪.	২০২১-২২	পৌরসভা	কেছারী গোরস্থান উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	২০২

১৭

২৩৫.	২০২১-২২	পৌরসভা	গন্ধদত্ত মধ্যপাড়া জামে মসজিদের সম্মুখে মাটি ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৩৬.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ টাউন ইদগাহ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৩৭.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ এ.এস.পি বাংলা মেসারামত	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৩৮.	২০২১-২২	সুলতানপুর	ছবিয়া গ্রামের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৩৯.	২০২১-২২	সুলতানপুর	খোঁয়া রাস্তা হইতে সুবানপুর ভায়া এলেক্ট্রী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৮৭,৫০০/০০	৮৭,৫০০	১০০%	১৬০
২৪০.	২০২১-২২	কাজলসার	নিদনপুর রাস্তা হইতে মন-তৈল জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪১.	২০২১-২২	সুলতানপুর	বাবুর বাজার ফুটপাথ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪২.	২০২১-২২	কাজলসার	রতনগঞ্জ বাজারের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৩.	২০২১-২২	কসকনকপুর	ইনামতি কমিউনিটি ক্লিনিক রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৪.	২০২১-২২	খলাছড়া	তেরাপুর জামে মসজিদের সম্মুখে গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৫.	২০২১-২২	কাজলসার	ডেমারগ্রাম জইন উদ্দিন মেখারের বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৬.	২০২১-২২	কাজলসার	চানপুর করইমুড়া পিচ রাস্তার পর হইতে করইমুড়া রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৭.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গেছুরা গ্রামের আতাবুলের বাড়ির সম্মুখে রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৮.	২০২১-২২	বীরহী	পিরোজপুর গ্রামের আকবর আলী বাড়ির সম্মুখে হইতে পর্ব-উত্তর মুখী রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৯.	২০২১-২২	বারঠাকুরী	পিলাকান্দি গ্রামের চৌদ্দমোড়া রাস্তা সংলগ্ন এলাকার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৫০.	২০২১-২২	মানিকপুর	এম আর মজুমদার বিদ্যালয়িকতনের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫১.	২০২১-২২	সুলতানপুর	কালিগঞ্জ বাজারের উত্তর পাশের ডেন সংস্কার	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫২.	২০২১-২২	সুলতানপুর	বাবুর বাড়ি রাস্তা হইতে গুরুসদর রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৫৩.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ হাসপাতালের ভিতরের গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫৪.	২০২১-২২	পৌরসভা	এক্সপ্লেস একাডেমীর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫৫.	২০২১-২২	পৌরসভা	আনন্দপুর গ্রামের গোবরস্থান উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫৬.	২০২১-২২	সুলতানপুর	গঙ্গারজল উত্তর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫৭.	২০২১-২২	খলাছড়া	হামিদপুর আকড়া রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫৮.	২০২১-২২	বীরহী	বড়পাথর গ্রামের জলাবাড়ি সংস্কার	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৫৯.	২০২১-২২	সুলতানপুর	আনন্দপুর অনু বাড়ী সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	১৬০
২৬০.	২০২১-২২	সুলতানপুর	সহিদাবাদ গ্রামের কামাল শাহ মাজার হইতে নতুন মসজিদ পর্যন্ত ডাইক রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,৭৮,৫৬২/০০	১,৭৮,৫৬২	১০০%	১৬০
২৬১.	২০২১-২২	বীরহী	লক্ষীবাজার হইতে মাজরগ্রাম ডাইক রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৬২.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলের কম্পিউটার	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৬৩.	২০২১-২২	বীরহী	মুজিববর্ষ উপলক্ষে নির্মিত মইয়াখালী আশ্রয়ন প্রকল্পে শিশুদের খেলাধুলার মাঠ উন্নয়ন ও খেলার সামগ্রী ক্রয় প্রকল্প	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৬৪.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ ভূমি অফিসের সিসি ক্যামেরা স্থাপন	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৬৫.	২০২১-২২	পৌরসভা	জকিগঞ্জ উপজেলার সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর বিভিন্ন স্থানে ভাংশন নেরামত	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৬৬.	২০২১-২২	পৌরসভা	বায়তুর রহমান জামে মসজিদ	টিআর	শুরু ১০-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০

৮



মো: মোশাররফ হোসেন
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রতিবেদনের অর্থ বছর ২০২১-২০২২

উপজেলা : জাহাঙ্গীর


জেলা: সিলেট।

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	কাজ শুরু তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	২০২১- ২২	সুলতানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	০২.০২.২১	১৮.১১.২১	১২৪৩৪২৭৪.০০	১১৮১২৫৬০.০০	১০০%	
০২	২০২১- ২২	কসকনকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	২৮.০১.২১	৩১.১০.২১	৯৮২৭৫৭৩.০০	৯৩৩৬১৯৪.০০	১০০%	
০৩	২০২১- ২২	মুলিকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	০২.০২.২১	০৮.১১.২১	১০৫২৬৫৫৯.০০	১০০০০২৩১.০০	১০০%	
০৪	২০২১- ২২	সোনাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।	১৫.০৪.২১	১৯.১২.২১	৮৬২২৮৭১.০০	৮৪৬৫৫৫২.৯৬	১০০%	

১৮/১১/২১

(এস, এম, মজিবুর রহমান)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃদাঃ)
এলজিইডি, হাকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
জকিগঞ্জ, সিলেট


৩/০১/২০২৪

স্মারক নং-০০৪

তারিখঃ ০২/০১/২০২৪খ্রি.

উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা

অর্থবছর	নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (প্রদর্শনী)	প্রশিক্ষন (ব্যাচ)	প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা	মাঠদিবসের সংখ্যা	মন্তব্য
২০২৪-২৫	৪২৫টি	৬৪	১৯২০ জন	৩টি	
২০২৩-২৪	৬২১টি	৪৩	১২৭০ জন	৩২টি	
২০২২-২৩	৩৩৪টি	১১	৪৮০ জন	১৭টি	
২০২১-২২	২৯০টি	৭	২১০ জন	১৫টি	


মোঃ আব্দুল মোমিন
উপজেলা কৃষি অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
জকিগঞ্জ, সিলেট।
www.dls.zakiganj.sylhet.gov.bd

০১০১/১৬৫
১৬

স্মারক নং- ৩৩.০১.১১৯৪.০০০.১৬.০৩৫.২৪- ০৬

তারিখঃ ০২/০১/২০২৫ খ্রি.

বরাবর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

বিষয়ঃ বিগত ০৩(তিন) বছর সহ বর্তমান অর্থবছরে অত্র দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ ০৫.৪৬.১১৯৪.০০০.১১.০০১.১৬.১১৯০; তারিখঃ ২৯/১২/২০২৪ খ্রি.মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক বিগত ০৩(তিন) বছরের সহ বর্তমান অর্থবছরে অত্র দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য নিম্ন ছক মোতাবেক আপনার বরাবর প্রেরণ করা হলো।

ছকপত্র

ক্র. নং	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	কার্যক্রম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলা বাস্তবায়ন - ০১টি	
		২০২২-২৩	খামারীদের নিয়ে প্রতিউসার গুপ গঠন, পিজি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং তাদের গবাদি পশুর বিনামূল্যে কুরারোগের টিকা প্রদান, ক্যাম্পাস নার্সারী তৈরী, ০১ জন খামারীকে মিক্স ফ্রিম সেপারেটর প্রদান। প্রদর্শনী মেলা ০১টি।	
		২০২৩-২৪	০৬ টি পিজি প্রশিক্ষণ। প্রদর্শনী মেলা ০১টি।	
		২০২৪-২৫	-	
০২	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	প্রশিক্ষণ -০২ ব্যাচ	
		২০২২-২৩	নির্বাচিত সুফলজোশী খামারীদের প্রশিক্ষণ ০৬ ব্যাচ ,২০০টি ডেড়া বিতরণ, ডেড়ার খাদ্য ১০০ বস্তা, কৃমিনাশক ৬০০টি ইত্যাদি।	
		২০২৩-২৪	খামারীদের মাঝে হাঁস মুরগি বিতরণ, হাঁস-মুরগির খাদ্য ও ঘর বিতরণ।	
		২০২৪-২৫	-	
০৩	পিপিআর রোগ নির্মূল ও কুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	২০২১-২২	-	
		২০২২-২৩	-	
		২০২৩-২৪	১০৬৮ মাত্রা ছাগল ও ভেড়াকে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান।	
		২০২৪-২৫	১৪৭৪১ মাত্রা ছাগল ও ভেড়াকে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান।	
০৪	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	নির্বাচিত সুফলজোশীর মধ্যে ভিটামিন প্রিমিক্স, কৃমিনাশক বিতরণ।	
		২০২২-২৩	০২ জন মহিষ প্রজনন কর্মীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন করা।	
		২০২৩-২৪	০২ জন মহিষ প্রজনন কর্মীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন করা।	
		২০২৪-২৫	-	

০২/০১/২০২৫
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
জকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জকিগঞ্জ, সিলেট

২১/১০/২৪
০৮

স্মারক নং: ৪৬.০৩.৯১৯৪.৪০১.১৬.১৪৫.২০.১২৩,

তারিখ: ২৯/১২/২০২৪ খ্রী:।

প্রেরক: সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জকিগঞ্জ, সিলেট।

✓ প্রাপক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

বিষয়: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জকিগঞ্জ, সিলেট কার্যালয়ের ২০২১-২০২২ সালের উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা প্রেরণ।

সূত্র: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর স্মারক নং: ১১৯০, তারিখ: ২৯/১২/২০২৪ খ্রী:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার জন্য অত্র কার্যালয় কর্তৃক ২০২১-২০২২ সালে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।


ক্রমিক	অর্থসাল	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০১	২০২১-২০২২	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (PSWSC)	২৩৪ টি পানির উৎস (গভীর নলকূপ) কাজ সমাপ্ত।
		হাওড় অঞ্চলে টেকশই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	৩১৭ টি পানির উৎস (গভীর নলকূপ) কাজ সমাপ্ত।

২১/১২/২৪
(মোহাম্মদ আজাদ কাজী)
সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জকিগঞ্জ, সিলেট।

০২
২/০১/২৪

একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
জকিগঞ্জ, সিলেট।


তারিখঃ ২৯/১২/২০২৪খ্রি.


স্মারক নং-৩৮.০১.৯১৯৪.০০০.০১.০১২.২৪-৫৯১

বিষয়ঃ ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান- উন্নয়ন তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অত্র উপজেলার ২০২২ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পের তথ্য নিম্নোক্ত ছকে সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

ক্র.	দপ্তরের নাম	বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের নাম (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত)	বাস্তবায়ের এলাকা (জেলা/উপজেলা)	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	উপজেলা শিক্ষা অফিস, জকিগঞ্জ, সিলেট।	শিক্ষকগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ	সিলেট, জকিগঞ্জ	২০২১-২০২২	নতুন নিয়োগ ও পদসৃষ্টির মাধ্যমে ৬০৪ জন শিক্ষকের চাকুরি স্থায়ীকরণ	
২		বিদ্যালয় ভবন তৈরি		২০২২-২০২৩	৫২টি নতুন ভবন তৈরি	
৩		ল্যাপটপ বিতরণ		২০২২-২০২৩	১০৬ টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে	
৪		রাউটার ও মডেম বিতরণ		২০২২-২০২৩	১০৩ টি রাউটার ও ০৪ মডেম বিতরণ করা হয়েছে	
৫		বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ		২০২১-২০২২	১০০% বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে	
৬		ওয়াশরুমক নির্মাণ		২০২৩-২০২৪	০৭ টি ওয়াশরুমক নির্মাণ চলমান রয়েছে	
৭		বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ		২০২৩-২০২৪	০৩ টি বাউন্ডারি দেয়াল করা হয়েছে	
৮		স্লিপ বরাদ্দ প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়ে স্লিপ বরাদ্দ প্রদান (৫০০০০/-, ৭০০০০/-, ৮৫০০০/-)	
৯		প্রাক প্রাথমিক শাখা খোলা (৪+)		২০২১-২০২২	০৬ টি বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শাখা খোলা (৪+)	
১০		শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	১০০% শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান	
১১		বিনামূল্যে বই বিতরণ		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	বছরের প্রথম দিন শতভাগ শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই বিতরণ	
১২		বিদ্যালয় উন্নয়নমূলক কাজ/ক্ষুদ্রমেরামত		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যালয়ে ২০০০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান	
১৩		বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এসিসটিভ ডিভাইস প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	চাহিদা ও বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিবছর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এসিসটিভ ডিভাইস প্রদান করা হয়েছে	
১৪		আই সি টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	প্রতি বছর শিক্ষকগণকে আই সি টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	
১৫		নীড বেজড প্লেয়িং এক্সেসরিজ		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৪টি বিদ্যালয়ে নীড বেজড প্লেয়িং এক্সেসরিজ স্থাপন করা হয়েছে	
১৬		হাই বেঞ্চ, লো-বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রদান		২০২১-২০২২	০৯ টি বিদ্যালয়ে হাই বেঞ্চ, লো-বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রদান হয়েছে।	

২২৪৪
১২/১২/২৪


(মোঃ এমদাদুল হক)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (চঃদাঃ)
জকিগঞ্জ, সিলেট।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।