

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থ বছর হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্প প্রতিবেদন

প্রতিবেদনের অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

উপজেলা: জকিগঞ্জ

জেলা: সিলেট

ক্র: নং	অর্থ বছর	জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন	প্রকল্পের নাম ও বর্ণনা	প্রকল্পের ধরণ (কাঁচা/কাঁচা/টিআর)	প্রকল্প শুরুর ও সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প বরাদ্দ (টাকা/খাদ্যদ্রব্য)	প্রকৃত ব্যয় ও শতকরা হার	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (আংশিক/সম্পূর্ণ/ইত্যাদি)	উপকার ভোগী/এলাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	রহিমখারচক হামান মিমার বাড়ির নিকট হতে পূর্বদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৩.২২৫৮	৩.২২৫৮	১০০%	২৬০	
২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গোয়াবাড়ী গ্রামের মাখন মিমার বাড়ির সম্মুখ হইতে দাড়ারপাড় কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	০০.৩০০	০০.৩০০	১০০%	৪৪০	
৩.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	উত্তরভাগ আহমদ আলীর বাড়ি হতে আশুল খালিক মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.২০০	৫.২০০	১০০%	৪২০	
৪.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	দরমুড়া গ্রামের সুহেলের বাড়ির ইট সলিং হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৪.০০০	৪.০০০	১০০%	৩৩০	
৫.	২০২২-২৩	মানিকপুর	উত্তর বালা গ্রামে মসজিদ সংলগ্ন মুছলেহ উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখ হতে উত্তর পশ্চিম দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৭.০০০	৭.০০০	১০০%	৫৮০	
৬.	২০২২-২৩	বীরহী	পূর্ব জামতপুর কাজী আ: খালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা হতে কালি মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০	
৭.	২০২২-২৩	বিরহী	বড়পাথর মোসার গোপাট রাস্তার সিরাই মিমার বাড়ি হতে উত্তরদিকগামী পলিটা টাকা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৮.০০০	৮.০০০	১০০%	৬৬০	
৮.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	বিয়াবাইল রায়হানের বাড়ির দক্ষিণের পার্শ্ব হতে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০	
৯.	২০২২-২৩	মানিকপুর	খলাদাপনীয়া গ্রামের আবুল মিমার বাড়ির পশ্চিম পার্শ্ব হতে উত্তরদিকগামী রাস্তার ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	১০.৭০২৮	১০.৭০২৮	১০০%	৮২০	
১০.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	মনসুর উদ্দিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০	
১১.	২০২২-২৩	বারহাল	বালিটেকা জম্মালের বাড়ি হতে এবাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৭.৬২৫৮	৭.৬২৫৮	১০০%	৬০০	
১২.	২০২২-২৩	বিরহী	দক্ষিণবাগ লেনজির গ্রাম রাস্তার নজরুলের বাড়ির সম্মুখের ইট সলিং হতে দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.৬০০	৫.৬০০	১০০%	৪৬০	
১৩.	২০২২-২৩	কাজলসার	নীলাশপুর পাকা রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকগামী ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.৫০০	৬.৫০০	১০০%	৫৪০	
১৪.	২০২২-২৩	খলাছড়া	পশ্চিম বেউর গ্রামের মকতুল হোসেন এর বাড়ির সামনের কুশিয়ারা নদীর ডাইক হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪০০	
১৫.	২০২২-২৩	বিরহী	গীরেনগর গ্রামের রানু মিমার বাড়ির সম্মুখ রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০	
১৬.	২০২২-২৩	বারহাল	শরীফাবাদ কটু মিমার বাড়ির সামনা হতে মুজিহাই রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা-খাদ্যদ্রব্য	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০	
১৭.	২০২২-২৩	ঐ	মুহিদপুর আরজু মিমার বাড়ির সামনা হতে দিঘীরপাড় কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪০০	
১৮.	২০২২-২৩	কাজলসার	ডেমারগ্রাম আবুল হোসেন আইডিয়াল একাডেমীর মাঠ ভরাট	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৯.৪০৫৭	৯.৪০৫৭	১০০%	৭৫০	
১৯.	২০২২-২৩	খলাছড়া	মাইটশলা গ্রামের আবুল কাইয়ুমের বাড়ির সম্মুখের পুরাতন ইট সলিং হতে পশ্চিম দিকগামী মাইটশলা রাস্তা মাইটশলা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৭.০০০	৭.০০০	৮০%	৫৫০	

২০.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	শয্যাকুড়ি গ্রামের পিচ রাস্তা হতে পূর্বদিকগামী তছির মিমার বাড়ি হতে আকুল আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪০০
২১.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	ঘেটুয়া গ্রামের পাকা রাস্তার পার্শ্ব গ্রামীণ টাওয়ারের সম্মুখ হতে উত্তরদিকগামী আব্দুল মজিদ মিমার বাড়ির পশ্চিম পাশের কালভার্ট পর্যন্ত উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৮.০০০	৮.০০০	১০০%	৬৫০
২২.	২০২২-২৩	বারগাছুরী	সোনাসার কালি বাড়ি হতে বড়জান বিরাট রাস্তার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২.০০০	২.০০০	১০০%	৭৫০
২৩.	২০২২-২৩	বারহাল	বালিটেকা পিচ রাস্তা হতে মুফতি ফয়েজ আলীর বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
২৪.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	আলীখা বড়জান রাস্তা সওজ হতে উত্তরদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
২৫.	২০২২-২৩	বারহাল	চক জামে মসজিদ হতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	১,৮৭,০০০/০০	১,৮৭,০০০/০০	১০০%	৪৫০
২৬.	২০২২-২৩	বারহাল	পাচালি বনির আলীর বাড়ি হতে কালু মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	১,৮৭,০০০/০০	১,৮৭,০০০/০০	১০০%	৬৪৪
২৭.	২০২২-২৩	বারহাল	বাটাইশাইল নিজাম মিমার দোকান হতে অলাই মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ১৩-০৩-২৩	১,৮৭,০০০/০০	১,৮৭,০০০/০০	১০০%	৬৬৭
২৮.	২০২২-২৩	বারহাল	শরীফাবাদ গ্রামের বাহার মিমার বাড়ী হতে শরীফাবাদ মুজিব মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৬২৫
২৯.	২০২২-২৩	বীরহী	পিরোজপুর গ্রামের চৌসুহানীর আকদছ মিমার দোকানের সম্মুখ হইতে জৈন উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	৩,২৮,০০০/০০	৩,২৮,০০০/০০	১০০%	১৬৬
৩০.	২০২২-২৩	কাজলসার	ডেমারগ্রাম পাকা রাস্তার নিকট রুহনের দোকান হতে হোসাইনিয়া মাদ্রাসার পিছনে ডিভিএম ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ১৩-০৩-২৩	২,৩৩,০০০/০০	২,৩৩,০০০/০০	১০০%	১৬৬
৩১.	২০২২-২৩	কাজলসার	চৌধুরী বাজারে জবু মিমার দোকান হতে কয়ইমুড়া ডিভিএম ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	২,৩৩,০০০/০০	২,৩৩,০০০/০০	১০০%	৬৭৩
৩২.	২০২২-২৩	খলাছড়া	পশ্চিম লামারগ্রাম কাইয়ুম আলী মিমার বাড়ীর সম্মুখের সিসি ঢালাই হইতে পশ্চিমে ভেরাপুর রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ১৩-০৩-২৩	১,৭৬,০০০/০০	১,৭৬,০০০/০০	১০০%	৫৭৩
৩৩.	২০২২-২৩	খলাছড়া	উত্তর মাদার খাল গ্রামের কলিম উদ্দিনের বাড়ীর সম্মুখ হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	১,৭৫,০০০/০০	১,৭৫,০০০/০০	১০০%	১২৫
৩৪.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	কান্দিগ্রাম মহল মিমার সামনে হতে পূর্ব দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ১৩-০৩-২৩	২,২২,৮৩১/০০	২,২২,৮৩১/০০	১০০%	৬৬৭
৩৫.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	ইনাবাজ গ্রামের দেলোয়ারের বাড়ির সামনে হতে পাঠানচক গ্রামের মুছলেক উদ্দিন খান বাড়ির সামনে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	১,৫৬,০০০/০০	১,৫৬,০০০/০০	১০০%	৫৭৫
৩৬.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	সুলতানপুর গ্রামের রফিক আহমেদের বাড়ির সম্মুখ হতে জুবের আহমেদের বাড়িগামী রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৫০০
৩৭.	২০২২-২৩	বারগাছুরী	উত্তরকুল সুকীবাজার রাস্তা লাল মিমার বাড়ি হতে দেলোয়ার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ২৭-১২-২২ সমাপ্ত ১০-০৫-২৩	৩,৫১,০০০/০০	৩,৫১,০০০/০০	১০০%	৫০০
৩৮.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	পূর্বকসকনকপুর গ্রামের নাজিরের খালের পশ্চিম পাড় হতে আলিখা গ্রাম গামী রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ২৭-১২-২২ সমাপ্ত ১৭-০১-২৩	২,৭১,০০০/০০	২,৭১,০০০/০০	১০০%	২২৫
৩৯.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কোনগ্রাম পাকা রাস্তা হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	৩,২৬,০০০/০০	৩,২৬,০০০/০০	১০০%	৬৮৩
৪০.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কোনগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৬৭৩
৪১.	২০২২-২৩	বারগাছুরী	ত্রি মোহনা পর্যন্ত কৈতের উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	৫,২১,০০০/০০	৫,২১,০০০/০০	১০০%	৬৭৩
৪২.	২০২২-২৩	কাজলসার	গুটারগ্রাম মতিন মিমার বাড়ি সম্মুখ রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৬৭৩
৪৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	তৈমব আলী মাদ্রাসার ভিদের রাস্তা উন্নয়ন	কানিখা	শুরু ১৬-০১-২৩ সমাপ্ত ২৬-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৬৭৩

৪৪.	২০২২-২৩	বীরশ্রী	লিয়াকতপুর মঞ্চাল মিয়ান বাড়ী হইতে হাজী আং মনান সাহেবের বাড়ীর পর্যন্ত সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	১,৯৯,০০০/০	১,৯৯,০০০	১০০%	৩৭৫
৪৫.	২০২২-২৩	বীরশ্রী	সুপ্রা কাদি কুশিয়ারা ডাইক হইতে উত্তর দিকগামী ইউসুফ মিয়ান বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	১,৯৯,০০০/০	১,৯৯,০০০	১০০%	৩৭৫
৪৬.	২০২২-২৩	কাজলসার	জামালপুর আশ্রমের সামনের রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	১,৬১,০০০/০	১,৬১,০০০	১০০%	২০২
৪৭.	২০২২-২৩	ঐ	ভেমার গ্রাম মেইন রাস্তা হতে সোনাপুর এর কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	৩,০০,০০০/০	৩,০০,০০০	১০০%	৬৮
৪৮.	২০২২-২৩	খলাছড়া	ভুইয়ারমোরা লাল মিয়ান বাড়ীর সম্মুখ হইতে কুশিয়ারা নদীর সংযোগ রাস্তা ইট সলিং	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	১,৭৬,০০০/০	১,৭৬,০০০	১০০%	৬৮
৪৯.	২০২২-২৩	খলাছড়া	দুপড়ীপার ময়নুল হকের দোকানের সম্মুখের কালভার্ট হইতে পশ্চিম দিকে গ্রাইমারী স্কুল দিকগামী রাস্তা ইট সলিং	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	১,৭৫,০০০/০	১,৭৫,০০০	১০০%	৩৮৪
৫০.	২০২২-২৩	বারহাল	শাহগলী বাজার আশ্রয়ন প্রকল্পের ইট ভাটার পাশে দক্ষিণ পূর্ব কোনার গর্ত ভরাট	কাটিয়া	শুরু ১৫-০৩-২৩ সমাপ্ত ১৩-০৩-২৩	৫,৬১,০০০/০০	৫,৬১,০০০	১০০%	৩৬৫
৫১.	২০২২-২৩	জাকিগঞ্জ	উত্তর ভাখরশাল হারিছ আলীর বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হইতে উত্তর ভাখরশাল পাকা রাস্তা পর্যন্ত পূর্ণ: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	২,১২,২৮৯/০০	২,১২,২৮৯	১০০%	৪২৪
৫২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	ব্রহ্মনগ্রামের হারিছ উদ্দিনের বাড়ীর সামনা হইতে পশ্চিম দিকগামী যেচুয়া এলজিইডি রাস্তা পর্যন্ত পূর্ণ: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১৫-০৩-২৩ সমাপ্ত ১৩-০৩-২৩	১,৭৬,০০০/০	১,৭৬,০০০	১০০%	২৫৫
৫৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	খেচুয়া গ্রামের পাকা রাস্তা হইতে পূর্ব দিকগামী পিজাইও কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ১৫-০৩-২৩ সমাপ্ত ১৩-০৩-২৩	১,৮০,০০০/০০	১,৮০,০০০	১০০%	৪১০
৫৪.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	সালেহপুর আমুল কাইয়ুম মিয়ান বাড়ী হইতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৩	৩,৫১,০০০/০০	৩,৫১,০০০	১০০%	৪০০
৫৫.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	বিয়াবাইল রায়হানের বাড়ীর পাশে বিয়াবাইল খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৩	২,৭১,০০০/০০	২,৭১,০০০	১০০%	৩৩৩
৫৬.	২০২২-২৩	মানিকপুর	(ক) নুরপুর দীঘিরপার রীজ হইতে পূর্ব দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ ও উন্নয়ন(খ) ইসলামখানী গ্রামের শাহ কাছিম সংযোগ রাস্তা সিরাজ মিয়ান বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ ও উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৩	৫,২৬,০০০/০০	৫,২৬,০০০	১০০%	৬৪৩
৫৭.	২০২২-২৩	মানিকপুর	তোফখানা মাহতাব মিয়ান বাড়ির নিকট হতে পুরাতন এইচবিবি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০৩-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৫৫৫
৫৮.	২০২২-২৩	বিরশ্রী	সোনাপুর বিওপি ক্যাম্প হতে সোনাপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,২০,০০০/০০	২,২০,০০০	১০০%	৩৩৩
৫৯.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	মিজিচক গ্রামের কালিগঞ্জ-বাবুর বাজার রাস্তা হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৩	৫,০০,০০০/০	৫,০০,০০০	১০০%	৩৩৩
৬০.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	নিয়াগুল গ্রামের উত্তর মহল্লা হরীব মিয়ান বাড়ির দক্ষিণ রাস্তা হইতে সিসি দ্বারা	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	৭৫%	৩৩৩
৬১.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	আমলশীদ নুরানী মাদ্রাসা হইতে দিঘিরপাড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬,০০০	৬,০০০	১০০%	৫০০
৬২.	২০২২-২৩	জাকিগঞ্জ	বাবুর বাজার সীমের বন্দ রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৭,৫০০	৭,৫০০	১০০%	৬০০
৬৩.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	হাজিগঞ্জ বাজারের পূর্ব পাশে ভরাট	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬,০০০	৬,০০০	৫০%	২৫০
৬৪.	২০২২-২৩	গৌরসভা	জাকিগঞ্জ গলস স্কুর গর্ত ভরাট	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬,০০০	৬,০০০	১০০%	৫০০
৬৫.	২০২২-২৩	মানিকপুর	মোহাম্মদপুর গ্রীজের পাশের ইট সলিং শেষ হইতে আমুল হক এর বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬,০০০	৬,০০০	১০০%	৫০০
৬৬.	২০২২-২৩	বারহাল	কচুয়া মসজিদ- মাজেদা প্রাথমিক স্কুল মাঠ উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫,০০০	৫,০০০	১০০%	৪০০
৬৭.	২০২২-২৩	বীরশ্রী	গীরনগর ইট সলিং এর শেষ হইতে বাজার দিকগামী রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬,৫০০	৬,৫০০	১০০%	৫১০
৬৮.	২০২২-২৩	খলাছড়া	পশ্চিম খলাছড়া মাদ্রাসার পাশে আব্দুস শহীদেব বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫,০০০	৫,০০০	১০০%	৪০০
৬৯.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	পাঠানচক নজীর আলীর বাড়ি হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫,০০০	৫,০০০	১০০%	৪০০
৭০.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	হাতিডহর মধ্য জামে মসজিদ হইতে উত্তরদিকগামী সিরাজ মেহাবের বাড়ির উত্তর পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫,০০০	৫,০০০	১০০%	৪০০

৭১.	২০২২-২৩	মানিকপুর	শাহ কাসিম রোড তুফখানা পুরাতন কার্পাটিং শেষ হইতে সুরমা ভাইক পর্যন্ত ইট সলিং	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৭২.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	উত্তর কসকনকপুর সুরমা ভাইক হইতে পলিশ মানিক মিমার বাড়ির পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
৭৩.	২০২২-২৩	বীরহী	পিরোজপুর গ্রামের শামসুদ্দিনের বাড়ি সমুখ হইতে পূর্ব উত্তর সুখী রাস্তা মেলেটায়ী খাল পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
৭৪.	২০২২-২৩	মানিকপুর	সৌগ্রাম মেসন মিমার বাড়ির সমুখ হইতে হারুন আহমদের বাড়ির সমুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
৭৫.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	আমলকীদ তিন নদীর মোহনা পার্কে মাটি ভরাট	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	১৩.৫০০	১৩.৫০০	১০০%	১০০
৭৬.	২০২২-২৩	খলাছড়া	শেওলা জকিগঞ্জ পাকা রাস্তা হতে উত্তরমুখী ভায়া আমবাড়ি জামে মসজিদ . সাদারানি/দক্ষিণ বাইটলোলা পর্যন্ত গজারী গোপাট রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৭.০০০	৭.০০০	১০০%	৫৮০
৭৭.	২০২২-২৩	বীরহী	মাওলানা উবায়দুল হক মাদ্রাসা উজিরপুর এর মাঠ ভরাট	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৭৮.	২০২২-২৩	কাজলসার	মচিরচা(ভেগীরপাড়) কাসেম এর বাড়ির সমুখ রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৭৯.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	সেনাপতির পুল হইতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তা কুশিয়ারা ভাইক পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮০.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	নোয়াগ্রাম সওজ হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮১.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	কজাপুর মধ্য রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮২.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	মাটিবান্দ হইতে দক্ষিণদিকগামী সামাছাদ ভায়া খাতিয়া খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮৩.	২০২২-২৩	কাজলসার	জামালপুর গ্রামের রাতুল মেঘারের বাড়ির সমুখ রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
৮৪.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গশাজল হাসানিয়া সিনিয়র আলীম মাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮৫.	২০২২-২৩	পৌরসভা	দক্ষিণ নয়াগ্রাম রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮৬.	২০২২-২৩	পৌরসভা	বসন্তপুর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮৭.	২০২২-২৩	পৌরসভা	মাইজকান্দি মাদ্রাসা মাঠ উন্নয়ন	কাঁচিখা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৮০০
৮৮.	২০২২-২৩	বারহাল	নিজগ্রাম গুরুস্থান হইতে বড়কাপন প্রামিহী স্থল পর্যন্ত ইট সলিং	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০
৮৯.	২০২২-২৩	বীরহী	কাদিপুর খাল হইতে মনাই মিমার বাড়ি সমুখে উত্তরমুখী রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	২৫০
৯০.	২০২২-২৩	খলাছড়া	ভেরাপুর গ্রামের মসজিদ হইতে মাঠে যাওয়ার রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০
৯১.	২০২২-২৩	মানিকপুর	মরহম হাজী জম্মার মিমার বাড়ীর সিসি ঢালাইর সমুখ হইতে ইজাসতি (গ) প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০
৯২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	কেরাইয়া মির্জারচক রাস্তায় সিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৭,০০,০০০/০০	৭,০০,০০০/০০	৫০%	১১০
৯৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গনিপুর গ্রামের পশ্চিম সারীর সিসি ঢালাই হইতে বাকী অংশ উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৭,০০,০০০/০০	৭,০০,০০০/০০	১০০%	১১০
৯৪.	২০২২-২৩	পৌরসভা	পীরেরচক গুরুস্থানের উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৩,২৮,৭৪৬/০০	৩,২৮,৭৪৬/০০	১০০%	৪৬০
৯৫.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী গ্রামের আদুর হামিদ মিমার বাড়ী হইতে পূর্বমুখী রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০
৯৬.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	ইমদাদ মজুমদার বিদ্যালয়তনের মাঠ উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০
৯৭.	২০২২-২৩	মানিকপুর	দাউদপুর কেরাইয়া রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	৫০%	৩২০
৯৮.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গনিপুর কামালগঞ্জ স্থল এন্ড কলেজ এর উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	৬,০০,০০০/০০	৬,০০,০০০/০০	১০০%	১০০
৯৯.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	মাসরাকান্দি মসজিদ হইতে জহির মিমার বাড়ির পাশের রাস্তা উন্নয়ন	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০
১০০.	২০২২-২৩	পৌরসভা	ভরণ মন্ডল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গর্তভরাট	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০
১০১.	২০২২-২৩	বারহাল	মৌলভী ছাইর আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট	কাঁচিটা	শুরু ২৮-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২০

১০২.	২০২২-২৩	কাজলসার	বড়বন্দ রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২০-০৫-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১০৩.	২০২২-২৩	বিরশ্রী	লিয়াকতপুর মোকাম হইতে মাছুম মিমার বাড়ির পাশ দিয়ে নানকার রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১০৪.	২০২২-২৩	বারহাল	শাহগলী নন্দনপুর রাস্তার নন্দনপুর অংশে মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১০৫.	২০২২-২৩	বারহাল	বারহাল এছিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	৪,২৮,৭৪৬/৩৫	৪,২৮,৭৪৬	১০০%	৭০০
১০৬.	২০২২-২৩	কাজলসার	রঘুরচক সুরমা ভাইক হইতে মরিচা হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১০৭.	২০২২-২৩	কাজলসার	সোনাপুর গ্রামের হাদ মিমার বাড়ির হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১০৮.	২০২২-২৩	খলাছড়া	মাদারখাল গলুর মেখারের বাড়ির সামনে সিসি ঢালাইয়ের শেষ হইতে কুশিয়ারা নদী মুখী রাস্তা সিসি করণ	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১০৯.	২০২২-২৩	খলাছড়া	জামেয়া ইসলামীয়া দারু ফুন্নাহ মোহাম্মদীয়া গফুরীয়া মাদ্রাসার মাঠ ভরাট	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১০.	২০২২-২৩	খলাছড়া	উত্তর খাইটশোলা মসজিদের গাশে রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১১.	২০২২-২৩	পৌরসভা	দক্ষিণ ধীরেচক মসজিদ এর পশ্চিম পাশে মাজারের গর্ত ভরাট	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	ভক্তিরপুর গ্রামের কুশিয়ারা ভাইক হইতে উত্তর দিকগামী সওজ রাস্তা পর্যন্ত উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	বাবুর বাজারখোচুয়া রাস্তায় পশ্চিম মজলী সত্তার মেখারের রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১৪.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গশারজল সওজ হইতে ডিজিএম ফরিদ সাহেবের বাড়ি ভায়া হাদি মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১৫.	২০২২-২৩	পৌরসভা	ধীরেচক জামে মসজিদ উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	১০০%	৪৫০
১১৬.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	গাজীর মোকাম মাদ্রাসা হইতে মখন্দস হাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১৭.	২০২২-২৩	মানিকপুর	বাউলিশাহ মোকাম হইতে সামছ উদ্দিনের বাড়ির সমুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১৮.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কলাকুটা ব্লক মেখারের বাড়ি পাশে রাস্তায় ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১১৯.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কমর উদ্দিন একাডেমী মাঠ ভরাট	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১২০.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কালিগঞ্জ বাজার আদুল হক সাহেবের বাড়ি ভায়া গোহামদপুর গ্রামের পুল পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১২১.	২০২২-২৩	মানিকপুর	দরগাহবাহারপুর তাহির আলী বাড়ি হইতে হাজী আরজদ আলী বাড়ি পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১২২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	কাচারচক গ্রামের পীরের মুখ হইতে উত্তর সীমানা পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	২৫০
১২৩.	২০২২-২৩	মানিকপুর	উত্তর বাম্নাহ মসজিদের কালভার্ট হইতে খলু মিমার দোকান ভায়া ভূতা মিমার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১২৪.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী ইউপির খারিজা টিলার গ্রাম রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	৫০%	৩২০
১২৫.	২০২২-২৩	বারহাল	মনতাইল ব্রীজের রাস্তায় মাটি ভরাট	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৩-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২০
১২৬.	২০২২-২৩		জকিগঞ্জ উপজেলাধীন মুলিকানদি হইতে রোহিঙ্গারচর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মেরামত	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২১-০৬-২৩	১৭,৫০,০০০/০	১৭,৫০,০০০	১০০%	২২০
১২৭.	২০২২-২৩		জকিগঞ্জ উপজেলাধীন সোনাদপুর হইতে রসুলপুর কমরউদ্দিন স্থল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মেরামত	কাটিয়া	শুরু ০১-০৩-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১৭,৫০,০০০/০	১৭,৫০,০০০	১০০%	২২০
১২৮.	২০২২-২৩	বারহাল	মাজইগ্রাম দরগাহ আলীর বাড়ি হতে আপুল সন্মানের বাড়ির পূর্বের কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,৮৫,০০০/০০	১,৮৫,০০০	১০০%	২৯০
১২৯.	২০২২-২৩	ঐ	খিলগ্রাম শাহীন আলমের বাড়ির সামনে হতে আলমের বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা পর্যন্ত পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১৮৫০০০/০০	১৮৫০০০	১০০%	২৯০
১৩০.	২০২২-২৩	ঐ	পশ্চিম বন্দ কালভার্টের সামনা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৩১.	২০২২-২৩	ধীরশ্রী	বড়চালিয়া পূর্ব রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৩২.	২০২২-২৩	ঐ	তেলিখাল পূর্ব পাড়ের রাস্তার ভাঙ্গান মেরামত ও সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
১৩৩.	২০২২-২৩	ঐ	উত্তর বিপক কিরেন্দ্র বিখাসের বাড়ির সমুখ হতে পূর্বদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০

১৩৪.	২০২২-২৩	ই	পিয়াইপুর নুরানী মসজিদ সংলগ্ন বদরপুর রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৩৫.	২০২২-২৩	ই	বীরশ্রী ইউপি কার্যালয়ের সম্মুখের মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৩৬.	২০২২-২৩	কাজলসার	চৌধুরী বাজার এলজিডি রাস্তা হতে প: দিকগামী জামুরাইল মাদ্রাসা পর্যন্ত	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০১	০৭
১৩৭.	২০২২-২৩	ই	কাজলসার ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের সীমানা প্রাচীর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৩৮.	২০২২-২৩	ই	কাজলসার হাফিজ মিয়া বাকীর সামনা হতে জাকির মিয়া বাকীর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,২৫,০০০/০০	১,২৫,০০০	%০০১	০৭
১৩৯.	২০২২-২৩	খলাহড়া	পশ্চিম বেউর গ্রামের শেওলা পাকা রাস্তা হইতে দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,৬৪,০০০/০০	২,৬৪,০০০	%০০১	০৭
১৪০.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	ভরণ মোকাম মসজিদ হতে উত্তর দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৬০,৮২৬/০০	৬০,৮২৬	%০০১	০০১
১৪১.	২০২২-২৩	ই	ইল ইসলামপুর আজিজ মেম্বারের বাড়ি পাশ দিয়ে উত্তর দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৪২.	২০২২-২৩	ই	পশ্চিমবন্দ পশ্চিম দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৪৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গোয়াবাড়ী গ্রামের টেমু মিয়া বাকীর বাড়ির পার্শ্ব হইতে কাওছার আহমদ এর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৪৪.	২০২২-২৩	ই	ভক্তিপুর গ্রামের পুরাতন সিসি ঢালাই হইতে কুশিয়ারা ডাইক পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৪৫.	২০২২-২৩	ই	শাহ শাহাব উদ্দিন হইতে উত্তর দিকগামী রসুলপুর পাকা রাস্তা পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৪৬.	২০২২-২৩	ই	ছয়দারী রসুলপুর পাকা রাস্তা হইতে কাচারচক গ্রামের মখলিছুর রহমানের বাড়ীর সামনা পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৬৭,০০০/০০	৬৭,০০০	%০০১	০৭
১৪৭.	২০২২-২৩	ই	ইছাপুর গ্রামের পুরাতন সিসি ঢালাই হইতে পূর্ব দিকগামী কুশিয়ারা ডাইক পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৪৮.	২০২২-২৩	বারগাকুড়ী	বারগাকুড়ী হতে বাঘপাড়া রাস্তা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হ্রাজের এলাকায় মাটি দ্বারা সেরাসত	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৪৯.	২০২২-২৩	ই	চান্দপুর নিপুল বাবুর বাড়ির সামনের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫০.	২০২২-২৩	ই	দিঘালীগ্রাম হারুছ আলীর বাড়ির সামনের নদীর ঘাট রাস্তা সেরাসত	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫১.	২০২২-২৩	ই	বারগাড়া হোছনা বেগমের বাড়ি হতে পি আইও ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সেরাসত	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫২.	২০২২-২৩	ই	এম আর মজুমদার বিদ্যালয়কেতনের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৮৮,০০০/০০	৮৮,০০০	%০০১	০৭
১৫৩.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	নগরকান্দি গ্রামের লুৎফুর রহমান লালু মিয়া বাড়ির উত্তর পাশে ইউকেন নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫৪.	২০২২-২৩	ই	লক্ষীরায়েরচক সুরমা ডাইক ইট সলিং রাস্তা হতে পশ্চিম দিক লক্ষীরায়ের চক	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫৫.	২০২২-২৩	ই	আব্দুল মতলিব এর বাড়ির সামনের রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫৬.	২০২২-২৩	ই	মামরখানি হাকিম মিয়া বাড়ির সম্মুখ হতে জনাব আব্দুর রহমান মিয়া বাড়ির দিক রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫৭.	২০২২-২৩	মানিকপুর	মৌলভীর চক পুরাতন জামে মসজিদ হতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৫৮.	২০২২-২৩	ই	খলাদপনিয়া পাকা রাস্তা সংলগ্ন ময়নুল হকের বাড়ির পার্শ্ব হইতে পূর্ব দিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,৯৫,০০০/০০	১,৯৫,০০০	%০০১	০৭
১৫৯.	২০২২-২৩	ই	পশ্চিম চালিয়াকপন মসজিদ হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%০০১	০৭
১৬০.	২০২২-২৩	বারগাকুড়ী	তোফখানা গ্রামের অহাদের বাড়ির দক্ষিণ পাশ হতে তোফখানা জমির আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%০০১	০৭
১৬১.	২০২২-২৩	ই	তিন নদীর মোহনা পুরাতন গুলঘর টাইলস দ্বারা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৩,৩০,০০০/০০	৩,৩০,০০০	%০০১	০৭
১৬২.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	সোনাসার শরিফগঞ্জ রাস্তায় সোনাসার পয়েন্টে চত্বর নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%০০১	০৭
১৬৩.	২০২২-২৩	কাজলসার	জকিগঞ্জ উপজেলা প্রাণী সম্পদ হাসপাতালের সম্মুখের গতও ভরাট	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭
১৬৪.	২০২২-২৩	বারহাল	আটগ্রাম বাজার মসজিদের গতও ভরাট	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,৩০,০০০/০০	২,৩০,০০০	%০০১	০৭
১৬৫.	২০২২-২৩	বীরশ্রী	নিজগ্রাম আ: মতিন মিয়া বাড়ি হতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,৩০,০০০/০০	২,৩০,০০০	%০০১	০৭
			উজিরপুর গ্রামের সার্বজনীন কালী মন্দিরে মাঠে মাটি ভরাট	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০১	০৭

১৩

১৬৬.	২০২২-২৩	বারগী	গড়ত গ্রাম পাকা রাস্তা হইতে উত্তর দিকগামী গনি মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	১,৬৫,০০০	১০০%	১৬৫
১৬৭.	২০২২-২৩	বারগী	পশ্চিম জামডহর লব্ধ মিমার মিল হইতে উত্তর দিকগামী খাল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৬৭
১৬৮.	২০২২-২৩	কাজলসার	পশ্চিম চারিগ্রাম মামদুখ মিমার বাড়ির সামনা হতে সি এন্ড বি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৬৮
১৬৯.	২০২২-২৩	ঐ	কামালপুর ইবনেদারী মাদ্রাসার সামনা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৬৯
১৭০.	২০২২-২৩	খলাহড়া	আটগ্রাম জকিগঞ্জ পাকা রাস্তা হইতে পূর্ব দিকগামী ঘারপুর রাস্তা সিসি করণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭০
১৭১.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	শস্যকুড়ি গ্রামের সি এন্ড বি রাস্তা হতে হামিদ মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭১
১৭২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	সহিদাবাদ গ্রামের কবির আহমদের বাড়ির সামনা হইতে দক্ষিণ দিকগামী কুশিয়ারা ভাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭২
১৭৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	সাতঘরী গ্রামের আব্দুল বাছিতের বাড়ির সামনা হইতে আব্দুল মতিমের বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭৩
১৭৪.	২০২২-২৩	বারগী	দরিয়াপুর পি আই ও ব্রিজ হইতে তৈয়ম মিমার বাড়ী পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭৪
১৭৫.	২০২২-২৩	বারগী	উত্তরকুল চৌধুরীপাড়া জামে মসজিদ এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭৫
১৭৬.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	ইউনিয়ন অফিস মুন্সীবাজার রাস্তা হইতে দক্ষিণ দিকগামী বিজয়বাবুর বাড়ির সামনের রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭৬
১৭৭.	২০২২-২৩	ঐ	গাজীর মোকাম শাহী দ্বিপদাহ এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭৭
১৭৮.	২০২২-২৩	মানিকপুর	জিয়াপুর কুতুব মিমার বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭৮
১৭৯.	২০২২-২৩	ঐ	দাউদপুর ইছামতি ডিগ্রী কলেজের নিকট ও একা পূর্ব গ্রামের ডিডিএম ০৩ টি ব্রিজের উভয় পার্শ্ব বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ততা মেরামত	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৭৯
১৮০.	২০২২-২৩	খলাহড়া	দক্ষিণ মাদারখাল মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮০
১৮১.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	খেচুয়া গ্রামের নোমান মাষ্টারের বাড়ির সমুখ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮১
১৮২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	মজলি দিলরের বাড়ির সমুখ হইতে সোবখান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮২
১৮৩.	২০২২-২৩	বারগী	উত্তরকুল কওমী মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮৩
১৮৪.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	উত্তর আইওর মাসুনের বাড়ির সমুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮৪
১৮৫.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কলাকুটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮৫
১৮৬.	২০২২-২৩	বারহাল	শাহগলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের একক গৃহের আর সিসি পিলারের মাধ্যমে কাটা তারের বেড়া নির্মাণ	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮৬
১৮৭.	২০২২-২৩	বারগী	উজিরপুর ঢালা খালের ভাঙ হতে দক্ষিণদিক গামী ইব্রাহিম আলীর বাড়ি পর্যন্ত ইট সলিং	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮৭
১৮৮.	২০২২-২৩	কাজলসার	ডোয়ারগ্রাম মালিক মিমার বাড়ির সামনের মসজিদ হতে হাকিম মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮৮
১৮৯.	২০২২-২৩	খলাহড়া	শেওয়ানী পাড়া ছিকন্দর আলী মিমার বাড়ির সামনের ইট সলিং এর সমুখ হতে উত্তর গাংলাজুর পশ্চিম বেড়ের জামে মসজিদ পর্যন্ত ইট সলিং	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৮৯
১৯০.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	শস্যকুড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৯০
১৯১.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গোয়াবাড়ি গ্রামের পুরাতন সিসি ঢালাই হইতে কাচারচক দিকগামী রাস্তায় সিসি ঢালাই	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৯১
১৯২.	২০২২-২৩	বারগী	আমলশীদ ষ্টেশন জামে মসজিদ এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৯২
১৯৩.	২০২২-২৩	ঐ	পিলাকান্দী বীর মুক্তিযোদ্ধা রোডের গেইট টাইলস দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৯৩
১৯৪.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	বলরামের চক বাবুল নাথের বাড়ির দক্ষিণ পাশে পুরাতন ইট সলিং রাস্তা হতে পশ্চিমদিকগামী রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৯৪
১৯৫.	২০২২-২৩	মানিকপুর	ব্রাহ্মগ্রাম আঃ রহিম মিমার বাড়ির সমুখ হতে মরইখালগামী রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ১১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	০০/০০০০০০	৮০,০০০	১০০%	১৯৫

১৩

১৯৬.	২০২২-২৩	বারহাল	শরীফাবাদ গ্রামে বুজিখাই খালের ফখরুল মিমার জমি হতে ছাশির মিমার জমি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,১০,০০০/০০	১,১০,০০০	১০০%	০৬১
১৯৭.	২০২২-২৩	মানিকপুর	তোপখানা কালা মিমার বাড়ির পশ্চিম হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬২
১৯৮.	২০২২-২৩	বারহাল	মধ্যমহিদপুর পাঞ্জোনা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৩
১৯৯.	২০২২-২৩	খলাছড়া	লামারগ্রাম বড় জামে মসজিদের পেইট টাইপ দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৭০,০০০/০০	৭০,০০০	১০০%	০৬৪
২০০.	২০২২-২৩	বারহাল	বারহাল ইউনিয়নের গ্রামের মাসুক আহমেদের বাড়ির সামনের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	০৬৫
২০১.	২০২২-২৩	কাজলসার	কাজলসার ইউনিয়নের নোয়াগ্রাম রাস্তা পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬৬
২০২.	২০২২-২৩	বারহাল	মহিদপুর মুরাদ খালের দক্ষিণ পারের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬৭
২০৩.	২০২২-২৩	বারহাল	পরচক পশ্চিম রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬৮
২০৪.	২০২২-২৩	বারহাল	খিলোগ্রাম নবাবী রোড হইতে লুৎফুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৬৯
২০৫.	২০২২-২৩	বারহাল	বারহাল ইউনিয়নের কোনারগাও রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭০
২০৬.	২০২২-২৩	বারহাল	আকাবুল্ল্যাণ গ্রামের রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭১
২০৭.	২০২২-২৩	বারহাল	পিরোজপুর গ্রামের পশ্চিম পারের মসজিদের সন্মুখের রাস্তার সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭২
২০৮.	২০২২-২৩	কাজলসার	নওয়াগ্রাম আব্দুল বাচিচ দক্ষিণমুখী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭৩
২০৯.	২০২২-২৩	কাজলসার	নীলাধরপুর মুকাম রাস্তা সিসি ঢালাই হইতে দক্ষিণ মুখী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭৪
২১০.	২০২২-২৩	কাজলসার	কামালপুর আতিক মিয়া বাড়ি সামনা হইতে পশ্চিমমুখী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭৫
২১১.	২০২২-২৩	খলাছড়া	খলাছড়া আব্দুল বারী জামে মসজিদের সন্মুখে ওয়াল নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭৬
২১২.	২০২২-২৩	খলাছড়া	ঈদগাহ বাজার পোষ্ট অফিসের সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭৭
২১৩.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	রাহিমখারচক দিঘির পার মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭৮
২১৪.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	রাহাই নয়াবাড়ী পূর্ব জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৭৯
২১৫.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	পঞ্চাট জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮০
২১৬.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	সাতঘরী কালভাট এর পশ্চিম হইতে ছগরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮১
২১৭.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	আনন্দপুর গ্রামের মসজিদ হইতে পশ্চিম মুখী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮২
২১৮.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	সোনাসার পশ্চিম মংলা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮৩
২১৯.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	দিঘীলতাম পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮৪
২২০.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	হাসিতলা দারুল কিরাত জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮৫
২২১.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	লামারগ্রাম আজাদপুর এর বাড়ি হইতে খালফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮৬
২২২.	২০২২-২৩	মানিকপুর	রসুলপুর ময়মুছ মেখারের বাড়ির উত্তর পারের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮৭
২২৩.	২০২২-২৩	মানিকপুর	মকবুল শাহ রোডের শাহিন আহমেদের বাড়ীর সামনা হইতে উত্তরমুখী ইনামতি ডিগ্রী কলেজ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮৮
২২৪.	২০২২-২৩	মানিকপুর	আটগ্রাম-জকিগঞ্জ রোড হইতে পূর্বমুখী নান্দীহী মাঝের রাস্তা নজরুল মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৮৯
২২৫.	২০২২-২৩	পৌরসভা	আলমগর জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯০
২২৬.	২০২২-২৩	পৌরসভা	আনন্দপুর মাদ্রাসার মাঠ ভরাত	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯১
২২৭.	২০২২-২৩	পৌরসভা	শাহপুরান জামে মসজিদ উন্নয়ন মাইজকাপি উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯২
২২৮.	২০২২-২৩	খলাছড়া	ঘাটখোলা সমাজ কল্যাণ সংস্থা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯৩
২২৯.	২০২২-২৩	পৌরসভা	জকিগঞ্জ প্রেসক্লাব উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯৪
২৩০.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	ভক্তিরপুর যাওয়ার রাস্তার কালকট দুইপাশে উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯৫
২৩১.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	শাহ শিতালং শাহ মাজার রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯৬
২৩২.	২০২২-২৩	মানিকপুর	মাতারগ্রাম রাহিমখার বাড়ির পারের রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯৭
২৩৩.	২০২২-২৩	কাজলসার	মরিচা খানিরচক পিচ রাস্তা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	০৯৮

১০৮

২৩৪.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	পিল্লাকান্দি গ্রামের চৌদ্দমুখা রাস্তায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশে উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	০৬
২৩৫.	২০২২-২৩	মানিকপুর	রঘুরচক মরিচা মানিকপুর অংশে উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	০৭
২৩৬.	২০২২-২৩	বারহাল	কচুয়া খলকু ডাইভারের বাড়ির সামনে রাস্তায় ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	০৮
২৩৭.	২০২২-২৩	মানিকপুর	সোনাপুর-রসুলপুর রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	০৯
২৩৮.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	বারগাঠা কালিবাড়ি উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১০
২৩৯.	২০২২-২৩	খলাহুড়া	সদরপুরকালিবাড়ি উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১১
২৪০.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	বায়তুন মাজার জামে মসজিদ বাড়ারী নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১২
২৪১.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	দরিয়াপুর পশ্চিম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১৩
২৪২.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	অবরগাম এফ আইভিবি ফুল উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১৪
২৪৩.	২০২২-২৩	মানিকপুর	হরাইব্রিলোশন এফ আইভিবি ফুল উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১৫
২৪৪.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	বলরামেরচক শফিকুর রহমানের বাড়ির সম্মুখ হতে পতেঙ্গা বাড়ির দক্ষিণপাশ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১৬
২৪৫.	২০২২-২৩	কাজলসার	রতনগঞ্জ বাজারের হালিপ্যাডে উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১৭
২৪৬.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	চোয়ারমান আলতাফ হোসেন লস্কর সাহেবের বাড়ির রাস্তা হতে পশ্চিমমুখী রাস্তা আতাই মিমার বাড়ি পর্যন্ত পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১৮
২৪৭.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	মুলিবাজার ব্রিলিয়েট কিভার গার্টেন এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	১৯
২৪৮.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	নগরকান্দি গভারগড় রাস্তায় উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২০
২৪৯.	২০২২-২৩	মানিকপুর	বান্দা রঘুরচক রাস্তায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অংশে উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২১
২৫০.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	তজমুল আলীর বাড়ি ইহতে পুকরা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২২
২৫১.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	বিলপাড় প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২৩
২৫২.	২০২২-২৩	কাজলসার	আতাউর রহমান লক্ষণ স্মৃতি পাঠাগার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২৪
২৫৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	আবুল আজিজ একাডেমীর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২৫
২৫৪.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	শাহ শাহাব উদ্দিন মাদ্রাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২৬
২৫৫.	২০২২-২৩	বীরহী	দারুস সুন্নাহ মোহাম্মদিয়া বড়পাথর মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২৭
২৫৬.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	রশিদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২৮
২৫৭.	২০২২-২৩	কাজলসার	জামেয়া মোহাম্মদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	২৯
২৫৮.	২০২২-২৩	বীরহী	আবাকল্যাণ মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩০
২৫৯.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী উত্তর মহল্লা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩১
২৬০.	২০২২-২৩	খলাহুড়া	মধ্য মাদারখাল জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩২
২৬১.	২০২২-২৩	খলাহুড়া	হামিদপুর ফুলের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩৩
২৬২.	২০২২-২৩	খলাহুড়া	পশ্চিম লোহার মহল জামে মসজিদের রাস্তা সিসি ঢালাই	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩৪
২৬৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	পশ্চিম মজলীর পাতা মিমার বাড়ি হতে বশির মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩৫
২৬৪.	২০২২-২৩	বীরহী	মুফতি আবুল ফাহিম বীরহী গ্রামের রাস্তা সিসি এর সাইড ভরাট	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩৬
২৬৫.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	কদুরবাজার পি আইও ব্রিজ ইহতে মালের দক্ষিণ পাশে ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩৭
২৬৬.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	সোনাসার শরীফগঞ্জ রাস্তা ইহতে সলমামুর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩৮
২৬৭.	২০২২-২৩	কাজলসার	রাজপুর খালের রাস্তা কালিবাড়ি পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৩৯
২৬৮.	২০২২-২৩	বীরহী	জায়গিরদারী খাল ইহতে মুক্তি নিয়াজ আলী বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৪০
২৬৯.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	চিনিরচক হাজিগঞ্জ রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৪১
২৭০.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	হাফিজ মজুমদার বিদ্যালয়কেতন উত্তরপাশ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৪২
২৭১.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	পাঠানচক দেলোয়ার খানের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৪৩
২৭২.	২০২২-২৩	বারহাল	শাহগলী সিএভিবি ইহতে বুরখানপুর বাদশাহী রাস্তা হাসপাতাল পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৪৪
২৭৩.	২০২২-২৩	খলাহুড়া	মুলিকান্দি গ্রামের তরলারের দোকান ইহতে ইসকন মন্দির রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০০	৪৫

৭৮

২৭৪.	২০২২-২৩	খলাহড়া	মুলিকান্দি রহিমখারচক রাস্তায় খলাহড়া অংশে উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৭৫.	২০২২-২৩	বারহাল	বিলগ্রাম (৬০ঘর) বদর - ল নিয়ার বাগির সামনা হইতে খার মুক্তিযোদ্ধা আরব আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৭৬.	২০২২-২৩	বারহাল	বারহাল হাটবিল গাউছিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৭৭.	২০২২-২৩	বারহাল	ঘাটের বাজার রানা কবিরাজ এর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৭৮.	২০২২-২৩	বারহাল	কচুয় গ্রামের কাউছারের বাড়ি হতে আমরা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৭৯.	২০২২-২৩	বারহাল	কোণাগ্রাম জামাল কামরুলের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৮০.	২০২২-২৩	বারহাল	মহিদিপুর মুক্তিযোদ্ধা মহিমুদ্দিনের বাড়ির পশ্চিম হইতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৮১.	২০২২-২৩	বারহাল	শাহবাগ বড় দিঘী হইতে মজুমদার দিঘী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৮২.	২০২২-২৩	বারহাল	পাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুখ হইতে পূর্ব দিকগামী রবি মালিকারের বাড়ী ভায়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৭৯,১৬৭/০০	৭৯,১৬৭	%০০%	০৭
২৮৩.	২০২২-২৩	বিরশ্রী	ঢালুপাড় গ্রামের বিরচনের বাড়ির রাস্তা নির্মাণ	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৮৪.	২০২২-২৩	কাজলসার	নিলাধরপুর এলজিইডি রাস্তা হইতে রেনু বিশ্বাসের বাড়ির সমুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৮৫.	২০২২-২৩	কাজলসার	কামারপুর উত্তর মহলা জামে মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৮৬.	২০২২-২৩	কাজলসার	রায়গ্রাম ব্রিসুখী সংলগ্ন রিং কালভার্ট নির্মাণ	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৮৭.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	ইইল ইসলামপুর পাঠানচক রাস্তার কাজলের বাড়ির সমুখের রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৮৮.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	লালগ্রাম গুরুস্থান সংলগ্ন রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৮৯.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	হাতিডহর গ্রামের মইনের বাড়ি হইতে কালা আমিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৯০.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	হালঘাট জামে মসজিদ উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৯১.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	চারিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৯২.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	আমলদীদ পাকা রাস্তা হইতে মজনু মেখারের বাড়ির সমুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৯৩.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	তালিমুল কুরআন মহিলা একাডেমী উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৯৪.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী গ্রামের কবিরের বাড়ি হইতে বড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৯৫.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	মুলিবাঙ্গার বাজার মসজিদের বারান্দ টাইলস দ্বারা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৯৬.	২০২২-২৩	মানিকপুর	ইছামতি গ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
২৯৭.	২০২২-২৩	মানিকপুর	ইছামতি হাই স্কুলের উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৯৮.	২০২২-২৩	মানিকপুর	ব্রাহ্মণগ্রাম মন্দিরের রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
২৯৯.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	গনিপুর গ্রামের আইয়ুব আলী দোকান হইতে মরতুজা চৌধুরীর বাড়ি পর্যন্ত উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
৩০০.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কালিগঞ্জ বাজার এসএস দ্বারা মরইখালের পূর্ব অংশ সংস্কার	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩০১.	২০২২-২৩	পৌরসভা	জকিগঞ্জ পৌরসভা পশ্চিম আনন্দপুর রোড সংস্কার	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩০২.	২০২২-২৩	পৌরসভা	জকিগঞ্জ ইউনাইটেড ক্লাবের আসবাবপত্র ক্রয়	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩০৩.	২০২২-২৩	পৌরসভা	ভরণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গেইট উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩০৪.	২০২২-২৩	পৌরসভা	জকিগঞ্জ পশু হাসপাতালের মাঠ উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
৩০৫.	২০২২-২৩	পৌরসভা	মাইজকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩০৬.	২০২২-২৩	পৌরসভা	কেছরী গ্রামের আমুর রব এর বাড়ির সমুখের রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০%	০৭
৩০৭.	২০২২-২৩	বারহাল	বারহাল ঘাটের বাজার দিঘিরপাড় সংস্কার/বি সমবায় সমিতির অফিস নির্মাণ	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩০৮.	২০২২-২৩	বারহাল	কাদিপুর কালিবাড়ী	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩০৯.	২০২২-২৩	বারহাল	কামালপুর মৌলানা কামালীর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩১০.	২০২২-২৩	বারহাল	আনন্দপুর মসজিদ উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩১১.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	ভরন বড় মাঝারের ডেইন সংস্কার	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭
৩১২.	২০২২-২৩	বারহাল	সুপ্রাকান্দি ফাতেমার বাড়ি হতে করুনার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	চিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	%০০%	০৭

৩৩০.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	কেরাইয়া দাউদপুর রাস্তায় হরির পুকুর হইতে খাল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
৩৩১.	২০২২-২৩	খলাছড়া	খলাছড়া গ্রামের জুনের বাড়ির রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
৩৩২.	২০২২-২৩	পৌরসভা	পৌরসভা সুন্দুর আলীর বাড়ির রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
৩৩৩.	২০২২-২৩	কসকনকপুর	উত্তর আইয়ের সুরমা ডাইক হইতে মনা মিয়ার বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
৩৩৪.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	পিল্লাকান্দি গ্রামের মৃত মইন মিয়ার বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	৫০,০০০/০০	৫০,০০০	১০০%	৮০
৩৩৫.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	শিমুলতলা গুয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৩৬.	২০২২-২৩	ধারদ্রী	বরকতপুর শানানীয়া মাদরাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৩৭.	২০২২-২৩		বলরামেরচক দ্বিগাহ রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৩৮.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	জকিগঞ্জ গার্লস স্কুলের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৩৯.	২০২২-২৩	বারঠাকুরী	ওয়াজেদ আলী মজুমদার বিদ্যালয়কেতেন এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৪০.	২০২২-২৩	বারহাল	মৌলভী ছাইর আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৪১.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	সাব্বাদ মজুমদার বিদ্যালয়কেতেন এর	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৪২.	২০২২-২৩	জকিগঞ্জ	হাইল ইসলামপুর গ্রী সামন্তর বাড়ি হতে আব্দুল খালিকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৪৩.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	মুন্সিবাজার আট মহল্লা শাহী দ্বিগাহ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৪৪.	২০২২-২৩	মানিকপুর	কলাকুটা খাসের গ্রামের বাংলা বাড়ি হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৪৫.	২০২২-২৩		একা পূর্ব গ্রামের মফুল ইসলামের বাড়ির উত্তর পাশের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৪৬.	২০২২-২৩	সুলতানপুর	পলিপুর গ্রামের চেরাগ আলীর বাড়ি হইতে এবাদ মিয়ার বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,১১,৬৬৬/০০	২,১১,৬৬৬	১০০%	৩৩০
৩৪৭.	২০২২-২৩	পৌরসভা	৩ নং ওয়ার্ড পীরের চক গ্রামের কবরস্থানে মাটি দ্বারা উন্নয়ন।	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	২,৪২,১৬৯/৮১	২,৪২,১৬৯	১০০%	৩৫৫
৩৪৮.	২০২২-২৩	পৌরসভা	৩ নং ওয়ার্ড পীরের চক জামে মসজিদের সামনের বাউচারী নির্মাণ।	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,১০,২৪৮/০২	১,১০,২৪৮	১০০%	১৬৫
৩৪৯.	২০২২-২৩	পৌরসভা	৩ নং ওয়ার্ড পীরের চক জামে মসজিদের অভ্যুত্থান নির্মাণ।	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,১০,২৪৮/০২	১,১০,২৪৮	১০০%	১৬৫
৩৫০.	২০২২-২৩	পৌরসভা	জকিগঞ্জ উপজেলা কমপ্লেক্স জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৩৫১.	২০২২-২৩	পৌরসভা	জকিগঞ্জ অফিসার্স ক্লাব এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-০১-২৩ সমাপ্ত ২০-০৬-২৩	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০



মো: মোশাররফ হোসেন
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রতিবেদনের অর্থ বছর ২০২২-২০২৩

উপজেলা : ঐকিচন্দ্র

জেলা: সিলেট।

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	কাজ শুরু তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	২০২২- ২৩	বিপক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	০১.০৭.২২	২৫.০১.২৩	১০০৫৮৬১০.০০	৯৫৯৪৫৭৫.০৭	১০০%	
০২	২০২২- ২৩	গদাধর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	০৫.০৭.২২	০২.০২.২৩	১১৫৬০১৯৫.০০	৯৬৩৯০১১.১৪	১০০%	
০৩	২০২২- ২৩	গঙ্গাজল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১০.০৮.২২	১০.০৩.২৩	১০৭২০৭১৩.০০	৯৬৪১৯৬৭.২৬৪	১০০%	
০৪	২০২২- ২৩	দুপড়িরপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১০.০৮.২২	০৫.০৪.২৩	১০৯৬৯৭৭৫.০০	৯৭৬০০০০.০০	১০০%	

১৫/০৩/২৩
সি

(এস. এম. মজিবুর রহমান)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃদাঃ)
পল্লিজিহাদি, জকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জকিগঞ্জ, সিলেট

21/12/28
DA

স্মারক নং: ৪৬.০৩.৯১৯৪.৪০১.১৬.১৪৫.২০.১২৪,

তারিখ: ২৯/১২/২০২৪ খ্রি:।

প্রেরক: সহকারী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

জকিগঞ্জ, সিলেট।

✓ প্রাপক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার

জকিগঞ্জ, সিলেট।

বিষয়: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জকিগঞ্জ, সিলেট কার্যালয়ের ২০২২-২০২৩ সালের উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা প্রেরণ।

সূত্র: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর স্মারক নং: ১১৯০, তারিখ: ২৯/১২/২০২৪ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার জন্য অত্র কার্যালয় কর্তৃক ২০২২-২০২৩ সালে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

ক্রমিক	অর্থসাল	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০১	২০২২-২০২৩	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (PSWSC)	২৩৪ টি পানির উৎস (গভীর নলকূপ) কাজ সমাপ্ত।
		হাওড় অঞ্চলে টেকশই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	৪০৭ টি পানির উৎস (গভীর নলকূপ) কাজ সমাপ্ত।
		মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	৩০-৪০ খানা সম্বলিত ৩৮ টি মিনি ওয়াটার সাপ্লাই নির্মাণ, ০৯টি পানির সংযোগসহ হাত ধোয়ার বেসিন নির্মাণ, ০৬ টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ এবং ০৪ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত।

২৯/১২/২৪
(মোহাম্মদ আজাদ কাজী)


সহকারী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

জকিগঞ্জ, সিলেট।

একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
জকিগঞ্জ, সিলেট।


তারিখঃ ২৯/১২/২০২৪খ্রি.


স্মারক নং-৩৮.০১.৯১৯৪.০০০.০১.০১২.২৪-৫৯১

বিষয়ঃ ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান- উন্নয়ন তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অত্র উপজেলার ২০২২ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পের তথ্য নিম্নোক্ত ছকে সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

ক্র.	দপ্তরের নাম	বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের নাম (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত)	বাস্তবায়ের এলাকা (জেলা/উপজেলা)	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	উপজেলা শিক্ষা অফিস, জকিগঞ্জ, সিলেট।	শিক্ষকগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ	সিলেট, জকিগঞ্জ	২০২১-২০২২	নতুন নিয়োগ ও পদসৃষ্টির মাধ্যমে ৬০৪ জন শিক্ষকের চাকুরি স্থায়ীকরণ	
২		বিদ্যালয় ভবন তৈরি		২০২২-২০২৩	৫২টি নতুন ভবন তৈরি	
৩		ল্যাপটপ বিতরণ		২০২২-২০২৩	১০৬ টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে	
৪		রাউটার ও মডেম বিতরণ		২০২২-২০২৩	১০৩ টি রাউটার ও ০৪ মডেম বিতরণ করা হয়েছে	
৫		বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ		২০২১-২০২২	১০০% বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে	
৬		ওয়াশরুম নির্মাণ		২০২৩-২০২৪	০৭ টি ওয়াশরুম নির্মাণ চলমান রয়েছে	
৭		বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ		২০২৩-২০২৪	০৩ টি বাউন্ডারি দেয়াল করা হয়েছে	
৮		স্লিপ বরাদ্দ প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়ে স্লিপ বরাদ্দ প্রদান (৫০০০০/-, ৭০০০০/-, ৮৫০০০/-)	
৯		প্রাক প্রাথমিক শাখা খোলা (৪+)		২০২১-২০২২	০৬ টি বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শাখা খোলা (৪+)	
১০		শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	১০০% শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান	
১১		বিনামূল্যে বই বিতরণ		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	বছরের প্রথম দিন শতভাগ শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই বিতরণ	
১২		বিদ্যালয় উন্নয়নমূলক কাজ/ক্ষুদ্রমেরামত		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যালয়ে ২০০০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান	
১৩		বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এসিসটিভ ডিভাইস প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	চাহিদা ও বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিবছর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এসিসটিভ ডিভাইস প্রদান করা হয়েছে	
১৪		আই সি টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	প্রতি বছর শিক্ষকগণকে আই সি টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	
১৫		নীড বেজড প্লেয়িং এক্সেসরিজ		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৪টি বিদ্যালয়ে নীড বেজড প্লেয়িং এক্সেসরিজ স্থাপন করা হয়েছে	
১৬		হাই বেঞ্চ, লো-বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রদান		২০২১-২০২২	০৯ টি বিদ্যালয়ে হাই বেঞ্চ, লো-বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রদান হয়েছে।	

২২৪৪
১২/১২/২৪


(মোঃ এমদাদুল হক)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (চঃদাঃ)
জকিগঞ্জ, সিলেট।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ডেটেরিনারি হাসাপাতাল
জকিগঞ্জ, সিলেট।
www.dls.zakiganj.sylhet.gov.bd

৫/০১/২০২৫

স্মারক নং- ৩৩.০১.৯১৯৪.০০০.১৬.০৩৫.২৪- ০৬

তারিখঃ ০২/০১/২০২৫ খ্রি.

বরাবর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

বিষয়ঃ বিগত ০৩(তিন) বছর সহ বর্তমান অর্থবছরে অত্র দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ ০৫.৪৬.৯১৯৪.০০০.১১.০০১.১৬.১১৯০; তারিখঃ ২৯/১২/২০২৪ খ্রি.মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক বিগত ০৩(তিন) বছরের সহ বর্তমান অর্থবছরে অত্র দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য নিম্ন ছক মোতাবেক আপনার বরাবর প্রেরণ করা হলো।

ছকপত্র

ক্র. নং	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	কার্যক্রম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলা বাস্তবায়ন - ০১টি	
		২০২২-২৩	খামারীদের নিয়ে প্রতিউপার গুল গঠন, পিজি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং তাদের গবাদি পশুর বিনামূল্যে কুরারোগের টিকা প্রদান, ক্যাম্পাস নার্সারী তৈরী, ০১ জন খামারীকে মিক্স ক্রিম সেপারেটর প্রদান। প্রদর্শনী মেলা ০১টি।	
		২০২৩-২৪	০৬ টি পিজি প্রশিক্ষণ। প্রদর্শনী মেলা ০১টি।	
		২০২৪-২৫	-	
০২	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	প্রশিক্ষণ -০২ ব্যাচ	
		২০২২-২৩	নির্বাচিত সুফলজোগী খামারীদের প্রশিক্ষণ ০৬ ব্যাচ ,২০০টি ডেড়া বিতরণ, ডেড়ার খাদ্য ১০০ বস্তা, কৃমিনাশক ৬০০টি ইত্যাদি।	
		২০২৩-২৪	খামারীদের মাঝে হাঙ্গুর বিতরণ, ষ্ট্রাস-মুরগির খাদ্য ও ঘর বিতরণ।	
		২০২৪-২৫	-	
০৩	পিপিআর রোগ নির্মূল ও কুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	২০২১-২২	-	
		২০২২-২৩	-	
		২০২৩-২৪	১৩৬৮ মাত্রা ছাগল ও ডেড়াকে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান।	
		২০২৪-২৫	১৪৭৪১ মাত্রা ছাগল ও ডেড়াকে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান।	
০৪	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	নির্বাচিত সুফলজোগীর মধ্যে ভিটামিন প্রিমিক্স, কৃমিনাশক বিতরণ।	
		২০২২-২৩	০২ জন মহিষ প্রজনন কর্মীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন করা।	
		২০২৩-২৪	০২ জন মহিষ প্রজনন কর্মীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন করা।	
		২০২৪-২৫	-	

০২/০১/২০২৫
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
জকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
জকিগঞ্জ, সিলেট


০১০১/২০২৪

স্মারক নং-০০৪

তারিখঃ ০২/০১/২০২৪খ্রি.

উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা

অর্থবছর	নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (প্রদর্শনী)	প্রশিক্ষন (ব্যাচ)	প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা	মাঠদিবসের সংখ্যা	মন্তব্য
২০২৪-২৫	৪২৫টি	৬৪	১৯২০ জন	৩টি	
২০২৩-২৪	৬২১টি	৪৩	১২৭০জন	৩২টি	
২০২২-২৩	৩৩৪টি	১১	৪৮০ জন	১৭টি	
২০২১-২২	২৯০টি	৭	২১০জন	১৫টি	



মোঃ আব্দুল মোমিন
উপজেলা কৃষি অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।