

২২.	২০২৩-২৪	কাজলসার	আবুল হোসেন একাডেমীর মাঠ ভরাট	কাবিখা	শুরু ০৯-১১-২৩ সমাপ্ত ১১-০৩-২৪	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
২৩.	২০২৩-২৪	বারহাল	নুরনগর দক্ষিণ রাস্তা ঘাটের বাজার হতে জাজু মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ২০-০২-২৪ সমাপ্ত ২৮-০৩-২৪	৭.৬৭৩২	৭.৬৭৩২	১০০%	৬৩৯
২৪.	২০২৩-২৪	বীরশ্রী	নানকার গণি মাষ্টারের বাড়ি হইতে শূকর মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ২০-০২-২৪ সমাপ্ত ২৮-০৩-২৪	৫.৬০০	৫.৬০০	১০০%	৪৬৭
২৫.	২০২৩-২৪	কাজলসার	ভেনারগ্রাম জামে মসজিদের সামনে হতে মন্মান মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ২০-০২-২৪ সমাপ্ত ২৮-০৩-২৪	৬.৪০০	৬.৪০০	১০০%	৫৩৩
২৬.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	ধলিগাঁও মাদ্রাসার সামনের কালভার্ট হইতে পশ্চিম দিকগামী পুরাতন ইট সলিং পর্যন্ত ধলিগাঁও রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ২০-০২-২৪ সমাপ্ত ২৮-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
২৭.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গণিপুর গ্রামের টিউব বাড়ির পাশ হইতে এবাদ মিমার বাড়ির পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ২০-০২-২৪ সমাপ্ত ২৮-০৩-২৪	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
২৮.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	কান্দিগ্রাম আব্দুল হতে উত্তরদিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১৬-০৪-২৪ সমাপ্ত ২০-০৬-২৪	৩.৬০১১	৩.৬০১১	১০০%	৩০০
২৯.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	এলংজুড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা হতে পশ্চিম দিকগামী ইলাবাজ-সাতঘরী ইট সলিং রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১৬-০৪-২৪ সমাপ্ত ২০-০৬-২৪	০০.৭৮৪	০০.৭৮৪	১০০%	৪০০
৩০.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	উত্তরকুল ক্যাম্প হতে কাজি আব্দুল হক মিমার বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১৬-০৪-২৪ সমাপ্ত ২০-০৬-২৪	৪.৭০০	৪.৭০০	১০০%	৩৯২
৩১.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	সওজ কায়স্থকলপন গ্রামের কমিউনিটি ক্রিনিকের পূর্ব পাশে ইট সলিং হতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিখা	শুরু ১৬-০৪-২৪ সমাপ্ত ২০-০৬-২৪	৩.৬০০	৩.৬০০	১০০%	৩০০
৩২.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	ফুলতলী ছালিক আহমদ এর বাড়ির পাশ হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১৬-০৪-২৪ সমাপ্ত ২০-০৬-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৩৩.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ঘেঁচুয়া গ্রামের শায়ন মিমার বাড়ি ভায়া আলতাবুল মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিখা	শুরু ১৬-০৪-২৪ সমাপ্ত ২০-০৬-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৩৪.	২০২৩-২৪	বারহাল	খিলোগ্রাম আবর মিমার বাড়ির কালভার্ট হতে লকই মিমার বাড়ির কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.০০,০০০	২.০০,০০০	১০০%	৩২২
৩৫.	২০২৩-২৪	বারহাল	নিজগ্রাম নাজিম উদ্দিন মিমার বাড়ির সামনে হতে মাও: খলিলুর রহমান এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.০০,০০০	২.০০,০০০	১০০%	৩২২
৩৬.	২০২৩-২৪	বারহাল	ফতেহপুর শেরপুর রাস্তা হইতে শেরপুর হবই মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.০০,০০০	২.০০,০০০	১০০%	৩২২
৩৭.	২০২৩-২৪	বারহাল	নওয়াগ্রাম সুরমা ডাইক হইতে গ্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১.৭১,০০০	১.৭১,০০০	১০০%	২৭৫
৩৮.	২০২৩-২৪	বীরশ্রী	বিপক রাস্তা মুমিনপুর কালভার্ট থেকে উত্তর দিকগামী কামাল উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.৭৩,৫০০	২.৭৩,৫০০	১০০%	৪৪০
৩৯.	২০২৩-২৪	বীরশ্রী	শেওলা জকিগঞ্জ রাস্তা হইতে উত্তর দিকগামী লিয়াকতপুর একলাতুর রহমানের বাড়ীর পাশ দিয়ে নিজাম মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.৭৩,৫০০	২.৭৩,৫০০	১০০%	৪৪০
৪০.	২০২৩-২৪	কাজলসার	জামালপুর রতন বিশ্বাসের দোকান হইতে প্রদীপ বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩.০০,০০০	৩.০০,০০০	১০০%	৪৮২
৪১.	২০২৩-২৪	কাজলসার	নওয়াগ্রাম মসজিদের সামনে হইতে মুজাম্মিল মিমার বাড়ির শেষ সীমানা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩.৩২,০০০	৩.৩২,০০০	১০০%	৫৩৪
৪২.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	কাপনা গ্রামের বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুস সোবহান মাষ্টারের বাড়ীর সামনের রাস্তার পুরাতন সিসি ঢালাইর সম্মুখ হইতে দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.৮১,০০০	২.৮১,০০০	১০০%	৪৫২
৪৩.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	সুলকান্দি গ্রামের মিহির রায়ের বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তায় সনদির বাবুর বাড়ী হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.০০,০০০	২.০০,০০০	১০০%	৩২২
৪৪.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	ছবড়িয়া গ্রামের আফজল মিমার বাড়ির সম্মুখ হতে আব্দুল মালিকের বাড়ি ভায়া পূর্ব দিকগামী রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.৮৭,১০৫	২.৮৭,১০৫	১০০%	৬৬৪
৪৫.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গোয়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তার পুরাতন সিসি ঢালাই হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.৮৭,১০৫	২.৮৭,১০৫	১০০%	৬৬৪
৪৬.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গণাজল সিএভি রাস্তা হইতে দক্ষিণ দিকগামী জিন্নুর রহমানের বাড়ী সামনে পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.০০,০০০	২.০০,০০০	১০০%	৩২২
৪৭.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	বারপাড়া আমিনুল ইসলামের বাড়ি হতে সুমন আহমদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.০০,০০০	২.০০,০০০	১০০%	৩২২
৪৮.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	উত্তরকুল কুতুব উদ্দিন মিমার বাড়ীর হইতে এমাদ উদ্দিনের বাড়ীর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শুরু ০৫-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২.৮১,১০৫	২.৮১,১০৫	১০০%	২৪৪

৪৯.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	নিয়োগ গ্রামের উত্তর মসজিদ হতে দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,৭২,০০০/০০	১০০%	৩,৭২,০০০/০০
৫০.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	গুয়াসার এলাজিহতি পাকা রাস্তা সংলগ্ন লুৎফুর রহমানের বাড়ির পার্শ্ব হইতে উত্তর পশ্চিম দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৫১.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	নান্দীশ্রী ছালিক মিমার বাড়ির পার্শ্ব হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,২২,০০০/০০	১০০%	৩,২২,০০০/০০
৫২.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	মাতারগ্রাম হাবি মিমার বাড়ির পার্শ্ব হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৫৩.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	তোফখানা গ্রামের শাহ কাছিম রাস্তা হতে পশ্চিমদিকগামী রাস্তার বাড়ির পার্শ্ব দিয়ে জামাল আহমেদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,৭৬,২৭৭/০০	১০০%	৩,৭৬,২৭৭/০০
৫৪.	২০২৩-২৪	বারহাল	জকিগঞ্জ রোড হতে বারহাল দিঘিরপাড় মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৫৫.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	হাইল ইসলামপুর বড় মসজিদের দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৫৬.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ভক্তিপুর সিসি ঢালাই হইতে গ্রামের ভিতর রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৫৭.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	মজলী গ্রামের মুজামিল আলীর বাড়ির সম্মুখ হতে চারিগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৫৮.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	দিঘালিকা গ্রাম মসজিদ হতে খলি মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৫৯.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	দক্ষিণ গড়াগড় কালীবাড়ি সামনে রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৬০.	২০২৩-২৪	বারহাল	বুলাইপুর হতে উত্তর দিক মসজিদের বাড়ির সম্মুখ হতে হালমান দিঘার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৬১.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬২.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬৩.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬৪.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬৫.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬৬.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬৭.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬৮.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৬৯.	২০২৩-২৪	বারহাল	হাটের উন্নয়ন			২,১০,০০০/০০	১০০%	২,১০,০০০/০০
৭০.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	তিনাগ্রাম জামে মসজিদ হতে পুরাতন ইট সলিহ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,৮০,০০০/০০	১০০%	২,৮০,০০০/০০
৭১.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	সোনাসার গ্রামের যোদ্ধাখালের উত্তর পার হতে উত্তরদিকগামী রাস্তা আবুল কালামের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,৮০,০০০/০০	১০০%	২,৮০,০০০/০০
৭২.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	তোফখানা জামে মসজিদের প্রাঙ্গণে (গর্ত) মাটি ভরাট	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,৬০,০০০/০০	১০০%	৩,৬০,০০০/০০
৭৩.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	বামা গ্রামের সওজ হতে বামা গ্রামের মধ্য দিয়ে কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	১০০%	২,০০,০০০/০০
৭৪.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	সুরমা ডাইক হতে হরাইরচক শাহিনের বাড়ির পার্শ্বের রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,০০,০০০/০০	১০০%	৩,০০,০০০/০০
৭৫.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	কাশিগ্রাম নতুন রাস্তার উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	-	০
৭৬.	২০২৩-২৪	বীরদ্বী	মুক্তিযোদ্ধা শৈলেশ সরকারের বাড়ির সামনের ব্রীজের পার্শ্বের সংযোগ রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫,০০০	১০০%	৫,০০০
৭৭.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	মিজারচক কোরাইয়া রাস্তা সিসি ঢালাইর অসমাপ্ত কাজ উন্নয়ন করণ	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১০,০০০	১০০%	১০,০০০
৭৮.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	আমলশীদ বিভাকর দেশ মুখা বাড়ীর সামনের রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫,০০০	১০০%	৫,০০০
৭৯.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট।	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫,০০০	১০০%	৫,০০০
৮০.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	আখীখা গ্রামের শামীম মেঝারের বাড়ি হইতে বাকুল সাহেব বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬,৫০০	১০০%	৬,৫০০
৮১.	২০২৩-২৪	বারহাল	ঘাটের বাজার স ও জ হতে সোলিম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫,০০০	১০০%	৫,০০০

2

৮২.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	বামা সিএন বি হতে ঢালী কাফন রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৮৩.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	পূর্ব শাহজালালপুর কাজি মৃতালপুর মিমার বাড়ির সম্মুখ ইইতে দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৮৪.	২০২৩-২৪	পৌরসভা	সদরপুর জামে মসজিদের গর্ত ভরাট	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
৮৫.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ছয়দারি মুকিতের বাড়ির দক্ষিণ পাশ ইইতে চারিগ্রাম ইট সলিং পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.৫০০	৫.৫০০	১০০%	৪৫৮
৮৬.	২০২৩-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ কেন্দ্রীয় মন্দিরের গর্ত ভরাট	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৮৭.	২০২৩-২৪	বারহাল	বেশবপুর চুন মিমার বাড়ি ইইতে পিআইও ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৮৮.	২০২৩-২৪	বীরগী	বীরগী ইউপির পীরনগর গ্রামের রানু মিমার বাড়ির সম্মুখের রাস্তা সিসি ঢালাইর অসম্পূর্ণ কাজের সম্পূর্ণ করণ	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৪.০৮৭	৪.০৮৭	১০০%	৩৪১
৮৯.	২০২৩-২৪	বীরগী	ভরহী বরকতপুর সামান্য মাাদ্রাসার প্রাঙ্গণে মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৯০.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	ফুলতলী মাাদ্রাসার মাঠ ভরাট	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৯১.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	ফুলতলী মহিলা এতিমখানা মাঠ ভরাট	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৯২.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	মনসুরপুর বড় মহল্লা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে মাটি ভরাট ও উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৯৩.	২০২৩-২৪	বারহাল	নিজগ্রাম দক্ষিণ রাস্তার সিসি ঢালাই ইইতে নোমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৯৪.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	সুরমা ডাইক আইয়ের মুহাদ্দিস সাহেবের বাড়ী ইইতে হাজীগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
৯৫.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	কলাকুটা কাজী শাহীমের বাড়ি সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৮.০০০	৮.০০০	১০০%	৬৬৭
৯৬.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	কলাকুটা শাহী ইদগাহের রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.৫০০	৫.৫০০	১০০%	৪৫৮
৯৭.	২০২৩-২৪	পৌরসভা	পাকা রাস্তা হতে আনোয়ার হসেন সুনাউদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৮.০০০	৮.০০০	১০০%	৬৬৭
৯৮.	২০২৩-২৪	বীরগী	পীরনগর জামে মসজিদ হতে মকদম আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.৫০০	৫.৫০০	১০০%	৪৫৮
৯৯.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মাদারখাল নজিরের বাড়ি ইইতে রাজু মিনার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০০.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	গর্দিশপুর পাকা রাস্তা হতে মুক্তেশ্বরের বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০১.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	দরগাবাহাপুর নয়াবাড়ি ইইতে চালিয়াকাপনমুখী রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০২.	২০২৩-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠ উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬.০০০	৬.০০০	১০০%	৫০০
১০৩.	২০২৩-২৪	পৌরসভা	দক্ষিণ নওয়াগ্রাম জামে মসজিদ (হোসন আলীর বাড়ির পাশে) এর ভিটি ভরাট	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০৪.	২০২৩-২৪	বারহাল	নুরনগর সাইদের বাড়ির সম্মুখ ইইতে পিচ রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০৫.	২০২৩-২৪	বারহাল	বালিটেকা গ্রামের মুনদি রাস্তার ইট সলিং এর শেষ ইইতে পি আই ও ব্রীজ পর্যন্ত ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৪.০৮৭	৪.০৮৭	১০০%	৩৪১
১০৬.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	কাচারচক গ্রামের রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০৭.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	শিতালং শাহ মাজার এর ইট সলিং এর শেষ ইইতে জলিল মিমার বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০৮.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	কাজিরগাড়া উত্তর মসজিদ ইইতে হেলাল মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১০৯.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	ইনামতি মাাদ্রাসার মাঠ উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫.০০০	৫.০০০	১০০%	৪১৭
১১০.	২০২৩-২৪	বারহাল	মৌলভী ছাইর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২২
১১১.	২০২৩-২৪	বীরগী	লিয়াকতপুর একলাছুর রহমানের বাড়ি হতে আব্দুল কুদ্দুছ সাহিলা হেফজ এবতেদায়ী মাাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ।	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২২
১১২.	২০২৩-২৪	বীরগী	সোনাপুর মাাদ্রাসার সিসি ঢালাই ইইতে আসমাথ রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২২
১১৩.	২০২৩-২৪	বীরগী	রংগুণিশি প্রথমিক বিদ্যালয় ইইতে উত্তর পশ্চিম দিকগামী কালা মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২২
১১৪.	২০২৩-২৪	কাজলসার	বড়বন্দ সুরমা ডাইক ইইতে হাজী আলমাস আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	৫০%	১৬১
১১৫.	২০২৩-২৪	কাজলসার	চারিগ্রাম হাসান মিমার পুকুর পাড় হতে উত্তর দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন।	কবিখা	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০/০০	১০০%	৩২২

৫০

১১৬.	২০২৩-২৪	কাজলসার	ডোয়ারগ্রামের নমই মিয়ার বাড়ি হইতে মন্দার খালের বটুন মিয়ার বাড়ির সামনা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১১৭.	২০২৩-২৪	কাজলসার	গোটারগ্রাম এলজিইডি রাস্তা হইতে পাচ পীরের মোকাম পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১১৮.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	পূর্ব বেটের আমুল জমির বাড়ি হইতে পূর্বদিকগামী ইউ-জেন পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১১৯.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	পশ্চিম তেঁরাপুর মাসুক আলীর বাড়ি হইতে ইয়াছিন মিয়ার বাড়ির সমুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২০.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	ইমদাদ মজুমদার বিনানিকেতন মাট ভরাট	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২১.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	ফেটুয়া গ্রামের ফেটুয়া জামে মসজিদ হইতে জকিগঞ্জ সদর ইউপি অওয়ামীদীপের সভাপতি মরহুম আব্দুর রহিম সাহেবের মাজার ভায়া কুশিয়ারা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২২.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	রহিমখারচক জামি উদ্দিনের বাড়ির সমুখ হইতে উল্টের সুখী রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২৩.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	সাজ্জাদ মজুমদার বিনানিকেতনের উন্নয়ন ও মাঠ ভরাট	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২৪.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ফেটুয়া গ্রামের সাতার মেঘারের বাড়ির পাশে রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২৫.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	সহিদাবাদ (হোটারপাড়া) সিসি ঢালাই হইতে মসনু মিয়ার বাড়ির সমুখ কুশিয়ারা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২৬.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ইলাবাজ গ্রামের প্রান্তন স্থানিক মেঘারের বাড়ি হইতে উত্তর সুখী রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২৭.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	পাঠানচক হারুর দোখান হইতে কটাই দরবেশ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২৮.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গণিপুর গ্রামের চেরাগ আলী বাড়ি হইতে সিসি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১২৯.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গণিপুর কামালগঞ্জ ফুল এন্ড কলেক্সে মাঠ ভরাট	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,৫০,০০০/০০	৩,৫০,০০০	১০০%	৫৬৩
১৩০.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গাজাল হাসানীয়া সিনিয়ার আলী মাদ্রাসার মাঠ ভরাট	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৩১.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	খারিজা গ্রামের শৈমব আলী বাড়ি হইতে কমলু মিয়ার বাড়ির সমুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৩২.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	কাজির পাড়া ইট সলিং এর শেষ হইতে সুরমা ডাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	১০০%	৪৮২
১৩৩.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	খাচিরচক মাদ্রাসা পিছন হইতে সমুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৩৪.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	গাজীর মোকাম মাদ্রাসা হইতে মকদুস হাজীর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৩৫.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	উত্তর গভারগড় হিরন মোহন বিশ্বাসের বাড়ির দক্ষিণ রাস্তার মুখ হইতে পশ্চিম সুখী রাস্তা মলিভ বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৩৬.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	মামরখানী ফয়েজ আম মুন্সিবাঝার মাদ্রাসা মসজিদের মিনারের পাশে জানাযার স্থান উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৩৭.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	নিয়াগুল গ্রামের মাহমুদ খোসের মাঠারের বাড়ীর পূর্ব হইতে পূর্ব সুখী সুরমা ডাইক রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৩৮.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	দাউদপুর আখড়া হইতে পূর্ব দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	১৬১
১৩৯.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	কালিগঞ্জ বাজারের পূর্ব পাশে সওজ হইতে পশ্চিম মানিকপুর আং হক এর বাড়ী পাশের রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	১০০%	৪৮২
১৪০.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	ইছামতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিতরের রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৪১.	২০২৩-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ বাজার আরওউচ্চ হইতে জকিগঞ্জ শাহী ইদগাহ রাস্তার উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৪২.	২০২৩-২৪	বারহাল	কোনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গর্ত ভরাট	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	১০০%	৪৮২
১৪৩.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	সোনাপুর মাদ্রাসা হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৪৪.	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	মাসুম বাজার শিংগাইকুড়ি রমুশাশি বাজার শিংগাইকুড়ি অংশে রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	০
১৪৫.	২০২৩-২৪	কাজলসার	আবুল খোসেন আইডিয়াল একাডেমির মাঠ ভরাট	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৪৬.	২০২৩-২৪	কাজলসার	মশলশাহ জামে মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৪৭.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	দক্ষিণ বেটের মহিলা মাদ্রাসার রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৪৮.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	জামেয়া ইসলামীয়া দারুলুন্নাহ মুহাম্মাদিয়া লামারগ্রাম মাদ্রাসার গর্ত ভরাট	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২
১৪৯.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	লালোগ্রাম মোল্লাবাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাটিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	৩২২

৩২

১৫০.	২০২০-২৪	সুলতানপুর	গণিপুর কামালগঞ্জ স্কুলের মাঠের অবশিষ্ট অংশ ভরাট	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫১.	২০২০-২৪	বারঠাকুরী	বারগাড়া গ্রামের মধ্য রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫২.	২০২০-২৪	কসকনকপুর	আলীখা সুরমা ডাইক রাস্তায় শামীম মেধারের বাড়ির পশ্চিম পাশের রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫৩.	২০২০-২৪	কসকনকপুর	নিয়োগুল গ্রামের ইসলাম মেধারের বাড়ি হইতে পিচ রাস্তার সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন সমাপ্ত করণ	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫৪.	২০২০-২৪	কসকনকপুর	উত্তর আইয়র (হাজীগঞ্জ) সুরমা ডাইক মাঠের বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫৫.	২০২০-২৪	মানিকপুর	মুলতলী লস্করখানার মাঠ ভরাট	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫৬.	২০২০-২৪	মানিকপুর	মুলতলী গ্রামের জয়নাল মাহতার বাড়ি হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫৭.	২০২০-২৪	কসকনকপুর	গাজির মোকাম মাদ্রাসার গর্ত ভরাট	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,১২,৫০৯/০০	২,১২,৫০৯	%১০০	১১
১৫৮.	২০২০-২৪	মানিকপুর	এওলাসার শাহী ঈদগাহ উন্নয়ন	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৫৯.	২০২০-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার ভিতরের রাস্তা উন্নয়ন	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৬০.	২০২০-২৪	পৌরসভা	নওয়াগ্রাম রহমানীয়া জামে মসজিদের গর্ত ভরাট	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৬১.	২০২০-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ভিত্তি ভরাট	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৬২.	২০২০-২৪	বারহাল	খিলগ্রাম সবুজবাগ মসজিদ হতে নিন্দনপুর গ্রাইমারি স্কুল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০	%১০০	১১
১৬৩.	২০২০-২৪	বারহাল	সনতাইল পুরাতন ইট সলিং হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৪,০০,০০০/০০	৪,০০,০০০	%১০০	১১
১৬৪.	২০২০-২৪	কাজলসার	চারিগ্রাম দক্ষিণ সরইরতল লবিব মিমার বাড়ি হতে সোবহান মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০	%১০০	১১
১৬৫.	২০২০-২৪	কসকনকপুর	কসকনকপুর খোজারপাড়া জামে মসজিদ হতে কসকনকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫,০০,০০০/০০	৫,০০,০০০	%১০০	১১
১৬৬.	২০২০-২৪	মানিকপুর	খাসেরা তবাই মিমার বাড়ি হতে পূর্বদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	%১০০	১১
১৬৭.	২০২০-২৪	মানিকপুর	দরগাবাজারপুর মেইন রাস্তা হতে মনা মিমার বাড়ির সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	কাবিটা	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,০০,০০০/০০	৩,০০,০০০	%১০০	১১
১৬৮.	২০২০-২৪	বারহাল	বুরহানপুর পুরাতন মসজিদ হইতে বিলাল মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৬৯.	২০২০-২৪	বারহাল	শরীফাবাদ বাহার মিমার বাড়ী হইতে মুজিব মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	%১০০	১১
১৭০.	২০২০-২৪	বারহাল	শাহবাগ জামিয়া মাদ্রাসার ডেক্স বেস নির্মাণ	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১১
১৭১.	২০২০-২৪	বারহাল	শরীফাবাদ ঈদগাহ উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	%১০০	১১
১৭২.	২০২০-২৪	বারহাল	লক্ষীবাজার বিজিব ক্যাম্পের পশ্চিম পাশে গর্ত ভরাট	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,২০,০০০/০০	১,২০,০০০	%১০০	১১
১৭৩.	২০২০-২৪	বারহাল	লাফাকোনা আদুস সাতারের বাড়ী হইতে উত্তর মুখি বিরহী খাল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩৫,০০০/০০	৩৫,০০০	%১০০	১১
১৭৪.	২০২০-২৪	বারহাল	ধীরনগর বসাই মিমার বাড়ীর সামনে হইতে পশ্চিম দিকগামী আপুছ ছালাসের বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬৯,৫০০/০০	৬৯,৫০০	%১০০	১১
১৭৫.	২০২০-২৪	বারহাল	পিরোজপুর জামে মসজিদের সম্মুখে পশ্চিম পাড়ের রাস্তা পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬৯,৫০০/০০	৬৯,৫০০	%১০০	১১
১৭৬.	২০২০-২৪	বারহাল	কাদিপুর মোসার গোপাট সিরাইমিমার বাড়ী হইতে উত্তর দিকগামী যায়াত আলী (ময়না) মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬৯,৫০০/০০	৬৯,৫০০	%১০০	১১
১৭৭.	২০২০-২৪	কাজলসার	কামালপুর আদুল মালিকের দোকান হতে কামালপুর নতুন মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১১
১৭৮.	২০২০-২৪	কাজলসার	পলাশপুর নজরুল ইসলামের বাড়ির সম্মুখ হতে পুরাতন সিসি ঢালাই পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১১
১৭৯.	২০২০-২৪	কাজলসার	জামালপুর আখতার উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	%১০০	১১
১৮০.	২০২০-২৪	কাজলসার	যশা কালিবাড়ির আখতার উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১১
১৮১.	২০২০-২৪	কাজলসার	মরিচা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও বায়বাতুল আমান জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শ্রু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%১০০	১১

✓

১৮২	২০২৩-২৪	খলাছড়া	খেওয়ানীপাড়া ছিকদার আলীর বাড়ির সম্মুখ হতে দক্ষিণ দিকগামী পাকা রাস্তা পর্যন্ত	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৭৫,০০০/০০	১,৭৫,০০০	১০০%	২৪
১৮৩	২০২৩-২৪	খলাছড়া	পাল্লাজুড়া রাস্তা পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৭৫,০০০/০০	১,৭৫,০০০	১০০%	২৪
১৮৪	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	পূর্ব লোহার মহল জামে মসজিদের সম্মোখ হইতে দক্ষিণ দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৭৫,০০০/০০	১,৭৫,০০০	১০০%	২৪
১৮৫	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	রাইহা গ্রামের ফয়জুর রহমানের বাড়ির সম্মুখ হতে মসজিদ হয়ে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৭৫,০০০/০০	১,৭৫,০০০	১০০%	২৪
১৮৬	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	জকিগঞ্জ-কালিগঞ্জ সড়ক পাকা রাস্তা হতে জকিগঞ্জ ইউ.পি. সংযোগ রাস্তার জসমাপ্ত অংশ সিসি করণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	২৪
১৮৭	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ফলাহাট গ্রামের পুরাতন ইট সলিং হইতে উত্তর দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২০,০০০/০০	২০,০০০	১০০%	২৪
১৮৮	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	তিরানী গ্রামের দক্ষিণ পার পুরাতন সিসি ভালাই হইতে আপেল রবি দানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২০,০০০/০০	২০,০০০	১০০%	২৪
১৮৯	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গোয়াবাড়ী গ্রামের পুরাতন ইট সলিং হইতে ৭১ নং শিমুলতলা গোয়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২০,০০০/০০	২০,০০০	১০০%	২৪
১৯০	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	সুলতানপুর গ্রামের ডা: আব্দুল মতিন খান (চুনা)মিয়ার বাড়ী হইতে উত্তরমুখী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৮৫,০০০/০০	৮৫,০০০	১০০%	২৪
১৯১	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	মিনাপাড়া বদরুল মিয়ার দোকান হতে তোতা মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,১০,০০০/০০	১,১০,০০০	১০০%	২৪
১৯২	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	দরিয়াপুর খালপাড় রাস্তায় আলতাক মিয়ার বাড়ির সামনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	২৪
১৯৩	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	উত্তরকুল ক্যাম্প রাস্তায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থান মেরামত	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	২৪
১৯৪	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	বারঠাকুরী মিনু মিয়ার বাড়ির সামনে হতে পূর্বদিকে ক্যাম্প রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	২৪
১৯৫	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	আমলশীদ যাত্রী ছাউনী হইতে আজমল হোসেন সেক্রেটারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	২৪
১৯৬	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	০১ নং ওয়ার্ডের আতাউর রহমানের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২০,০০০/০০	২০,০০০	১০০%	২৪
১৯৭	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	০২ নং ওয়ার্ডের রফিক মিয়ার বাড়ি হতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২০,০০০/০০	২০,০০০	১০০%	২৪
১৯৮	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	বল রায়েরচক জরুন দাসের বাড়ির উত্তর পূর্ব কর্ণার হতে পূর্বদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২০,০০০/০০	২০,০০০	১০০%	২৪
১৯৯	২০২৩-২৪	মানিকপুর	উমাসার মসজিদের রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২০,০০০/০০	২০,০০০	১০০%	২৪
২০০	২০২৩-২৪	মানিকপুর	তোপখানা মসজিদের সামনে হতে পূর্বদিকগামী শাহ কাছিম পাকা রাস্তা পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,২৫,০০০/০০	২,২৫,০০০	১০০%	২৪
২০১	২০২৩-২৪	মানিকপুর	মসজুরপুর পশ্চিম জামে মসজিদের রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	২৪
২০২	২০২৩-২৪	মানিকপুর	হাজারীর চক ছাওয়ার মেখরের বাড়ির পার্শ্বের পাকা রাস্তা হতে উত্তরদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	২৪
২০৩	২০২৩-২৪	মানিকপুর	খাসেরা গোহাঙ্গিমার বাড়ির সামনের কালভাট হতে উত্তর পূর্বদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	২৪
২০৪	২০২৩-২৪	বারহাল	খলাদাপনীয়া চুনু মিয়ার বাড়ি হতে পূর্ব দিকগামী খলাদাপনীয়া পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,৪৫,৫৭৫/০	৩,৪৫,৫৭৫	১০০%	২৪
২০৫	২০২৩-২৪	বীরহী	পাচালী জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২০৬	২০২৩-২৪	বীরহী	বড়াচালিয়া কালিবাড়ি উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২০৭	২০২৩-২৪	বীরহী	বড়াপাথর মাজুরথরা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২০৮	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মাদারখাল দক্ষিণ রাস্তা মসজিদ পর্যন্ত উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২০৯	২০২৩-২৪	খলাছড়া	দুপড়ীর পাড় আখড়ার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২১০	২০২৩-২৪	খলাছড়া	কাপনা গ্রামের পিচ রাস্তা হতে প্রাক্তন এম পি লতিফ সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২১১	২০২৩-২৪	খলাছড়া	উত্তর সদরপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২১২	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ঈদগাহবাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৭৫,০০০/০০	৭৫,০০০	১০০%	২৪
২১৩	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	কে এম সামুন বাড়ির সম্মুখ হতে ছয়খারি রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২১৪	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	তিরানি ইসকন মন্দির উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪
২১৫	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	আনন্দপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	২৪

১৮

২১৫.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	হাজিগঞ্জ এখলাস নিরামীর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২১৬.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	পূর্ব কসকনকপুর বায়তুল আমান জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২১৭.	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	আইওর নতুন জামে মসজিদের হজুরের বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২১৮.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	দরগাহারপুর আমুর রাজাক মিয়াবর বাড়ির পশ্চিম দিকগামী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২১৯.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	নাতারগ্রাম আমুর আলিক মিয়াবর বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২২০.	২০২৩-২৪	বীরহী	বীরহী ইউনিয়ন অফিসে আসবাবপত্র ক্রয় ও পানির মটর লাইন স্থাপন।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৪৫,০০০/০০	১,৪৫,০০০	১০০%	২৩৩
২২১.	২০২৩-২৪	বীরহী	বীরহী ইউনিয়ন কমপ্লেক্স মসজিদের কার্পেট ক্রয়	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২২২.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মাদার নগর সি এন্ড বি রাস্তা হতে মাদার নগর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,১০,০০০/০০	১,১০,০০০	১০০%	১৭৬
২২৩.	২০২৩-২৪	কাজলসার	গোটারগাম জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২২৪.	২০২৩-২৪	কাজলসার	কামালপুর দাসপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৭
২২৫.	২০২৩-২৪	খলাছড়া	আসবাবের জামে মসজিদের সন্মুখের হেইং বস্ত রাস্তা হতে পশ্চিম দিকগামী আসবাব রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	৯৮
২২৬.	২০২৩-২৪		নোয়াবাড়ি ভূইয়ার মোয়ার রাস্তার পুরাতন ইট সলিং হতে পূর্ব দিকগামী নোয়াবাড়ি ভূইয়ার মোয়ার রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	৯৮
২২৭.	২০২৩-২৪	কাজলসার	আটিগ্রাম পাকা রাস্তা হতে পূর্বদিকগামী বনতোরাপুর পুরাতন ভাংগা ইট সলিং রাস্তা ভিটি বালি ও বনতোরাপুর রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	৯৮
২২৮.	২০২৩-২৪		গদিরাসি গ্রামের মানিকপুরের বাড়ির পার্শ্ব হতে উত্তরদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,৮৭৮/৭৬	৭৫,০০০	৭৪%	১২০
২২৯.	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	সুলতানপুর ইউনিয়ন পরিষদের মাঠ ভরাট।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	৯৮
২৩০.	২০২৩-২৪		শিতলজুরা গ্রামের আকবর আলীর বাড়ির সামনের রাস্তায় ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬৫,০০০/০০	৬৫,০০০	১০০%	৯৮
২৩১.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	খাদিমান গ্রামের পূর্ব মসজিদের সামনা ইহতে দক্ষিণ মুখী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	৯৮
২৩২.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	শরীফগঞ্জ বাজার জামে মসজিদ এর উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৩০,০০০	৫০%	৪৬
২৩৩.	২০২৩-২৪		উত্তরভাগ নির্মল বাবুর বাড়ির সামনের কালভার্ট পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬৫,০০০/০০	৬৫,০০০	১০০%	১১০
২৩৪.	২০২৩-২৪	বারহাণ	কতলৈল গফুর আলীর রাস্তা হতে আশুন নুর মিমার রাইস মিল পর্যন্ত সিসি ঢালাই করণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৬০,০০০/০০	৬০,০০০	১০০%	৯৮
২৩৫.	২০২৩-২৪		সাজাপুর গ্রামের সি এন্ড বি হতে উত্তরদিকগামী সিপলস্বর রাস্তা বাড়ির অভিমুখী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৭০,০০০/০০	৭০,০০০	১০০%	১১২
২৩৬.	২০২৩-২৪		পুকুরা গ্রামের মতফা মিমার বাড়ির সন্মুখ হতে পুকুরা জামে মসজিদদিকগামী রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৭০,০০০/০০	৭০,০০০	১০০%	১১২
২৩৭.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	বাঘা বাবনের সড়ক হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৮০,০০০/০০	৮০,০০০	১০০%	১৩০
২৩৮.	২০২৩-২৪	কাজলসার	নাদিন্দী কমিউনিটি ক্লিনিক এর উন্নয়ন ও সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১২০
২৩৯.	২০২৩-২৪		সুরানন্দপুর পুরাতন জামে মসজিদ হতে আশুন শুল্কের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১২০
২৪০.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	তোপখানা গ্রামের সুরমা ডাইক হতে তোপখানা জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,৫৮,০০০/০০	২,৫৮,০০০	১০০%	৪১৪
২৪১.	২০২৩-২৪		সমসখানি জামে মসজিদ হতে পাছালি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৫০,০০০/০০	১,৫০,০০০	১০০%	২৪১
২৪২.	২০২৩-২৪	বারহাণ	বাটাইপাইল দক্ষিণ রাস্তা শুল্কের মিমার বাড়ি হতে রহিমা মেঘারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৫০,০০০/০০	১,৫০,০০০	১০০%	২৪১
২৪৩.	২০২৩-২৪		রাজপুর স ও জ রাস্তা ইহতে রাজপুর আখড়া রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৪.	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	হাইল ইসলামপুর আবুল মিমার বাড়ি ইহতে উত্তর দিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৫.	২০২৩-২৪	বারঠাকুরী	উত্তরকুল ছালিকের বাড়ি ইহতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৬.	২০২৩-২৪	বারহাণ	নওয়াগ্রাম ফয়জুল মিমার বাড়ির ফুলের দিঘীরপাড় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
২৪৭.	২০২৩-২৪	মানিকপুর	রসুলপুর মসনু মেঘারের বাড়ির পাশের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৯৫,০০০/০০	৯৫,০০০	১০০%	১৪৫

৭

[illegible]

12

২৮০	২০২৩-২৪	বারহাল	কোনাগ্রাম গ্রামের কোণাগ্রাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৮১	২০২৩-২৪	বারহাল	কচুয়া গ্রামের কচুয়া মহলা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৮২	২০২৩-২৪	বারহাল	ঘাটের বাজার ঈদগাহ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
২৮৩	২০২৩-২৪	বারহাল	শাহবাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছন ইহতে শাহবাগ হাই স্কুল রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৮৪	২০২৩-২৪	বারহাল	মলতাক টেমুরী মেমোরিয়াল ক্রিনিকের সম্মুখ সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৮৫	২০২৩-২৪	বারহাল	পূর্তিকুড়ি গ্রামের গোপাল ঠাকুরের আশড়া উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
২৮৬	২০২৩-২৪	বারহাল	জামেশা ইসলামিয়া ইমদাদুল উলুম সিদ্দিকুল্লাহ মাধ্যমিক উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৮৭	২০২৩-২৪	বারহাল	বড়পাড়ার জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৮৮	২০২৩-২৪	বারহাল	কোনারগাঁও জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৮৯	২০২৩-২৪	কাজলসার	শ্রী শ্রী কালীমন্দির নয়াগ্রাম (খালপাড়া) উন্নয়ন।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৯০	২০২৩-২৪	কাজলসার	ডোয়ারগ্রাম রঞ্জন মহলা জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৯১	২০২৩-২৪	কাজলসার	নানুয়াটি পুরাতন জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৯২	২০২৩-২৪	কাজলসার	কবইপুর দক্ষিণ জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৯৩	২০২৩-২৪	কাজলসার	সুরমা ডাইক উপরপাড় খালের মুখ ইহতে দক্ষিণ মুখী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
২৯৪	২০২৩-২৪	খলাছড়া	ফুলনিরপার ঘরপুর রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৯৫	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মূলিকাঙ্গি গ্রামের সুহিত এর বাড়ির পাশের পশ্চিম মুখী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
২৯৬	২০২৩-২৪	খলাছড়া	পশ্চিম লোহার মহল জামে মসজিদের রাস্তা উন্নয়ন।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
২৯৭	২০২৩-২৪	খলাছড়া	দুপতিরিপার আখতার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
২৯৮	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মান্দারখাল গফুর আলীর বাড়ির সিসি ঢালাই সম্মুখ ইহতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
২৯৯	২০২৩-২৪	খলাছড়া	সদরপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
৩০০	২০২৩-২৪	খলাছড়া	পূর্ব বেউর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
৩০১	২০২৩-২৪	খলাছড়া	দক্ষিণ মান্দার খাল জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
৩০২	২০২৩-২৪	খলাছড়া	বনগ্রাম রাখামদন গোপাল আশ্রম উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
৩০৩	২০২৩-২৪	খলাছড়া	উত্তর ঘটশেলার জামে মসজিদের সামনের কালাভাটি মেরামত	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩০৪	২০২৩-২৪	খলাছড়া	গোলাম মোহতফা চেয়ারম্যান এর বাড়ির পাশে মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩০৫	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মূলিকাঙ্গি আশ্রম উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩০৬	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	গদিরাশি গ্রামের পিচ রাস্তা ইহতে খইয়ামখাল পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	৫৫'০০০	৫৫'০০০/০০
৩০৭	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	রারাই গ্রামের মাতাবর মাষ্টারের বাড়ির সম্মুখ রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	৫৫'০০০	৫৫'০০০/০০
৩০৮	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	আনারশি ইসলামপুর লতিফিয়া ইবতাদিয়া মাধ্যমিক উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	০০০'০০০	৫৫'০০০/০০
৩০৯	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	ভয়ন সুলতানপুর মোকাম মসজিদের বাউন্ডারী নির্মান	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩১০	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	পশ্চিমবন্দ গ্রামের হাজি ফরমুজ আলী জামে মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩১১	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	সরিষা গ্রামের ইসলাম উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	৫৫'০০০	৫৫'০০০/০০
৩১২	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	গণাজল ডিজিএম ফরিদ সাহেবের বাড়ির সামনে সিসি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩১৩	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ফলাহাট গ্রামের তুতিউর রহমানের বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩১৪	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	পশ্চিম সহিদাবাদ গ্রামের কয়েছ বাড়ী ইহতে মৃত হালন সিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	৫৫'০০০	৫৫'০০০/০০
৩১৫	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ইলাবাজ গ্রামের কবির এর মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩১৬	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	ইলাবাজ গ্রামের আব্দুল কাইয়ুম এর বাড়ির পাশের রাস্তা সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩১৭	২০২৩-২৪	বারগাঁকুরী	বারগাঁকুরী উত্তর মহলা হানু সিমার বাড়ির ইহতে ইবতেন্দায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩১৮	২০২৩-২৪	বারগাঁকুরী	জামেশা জালালীয়া মাদ্রাসা ও এতিম খানার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	৫৫'০০০	৫৫'০০০/০০
৩১৯	২০২৩-২৪	বারগাঁকুরী	বারগাড়া কচাই মিমার বাড়ী ইহতে মুক্তেশ্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	১'০০'০০০	১'০০'০০০/০০
৩২০	২০২৩-২৪	বারগাঁকুরী	কজাপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	%০০০১	৫৫'০০০	৫৫'০০০/০০

৩২১	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	কণ্ঠহিল পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২২	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	আলমশীদ বড় মসজিদের সামনের ঈদপাথ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২৩	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	শৌলতপুর গ্রামের কয়জুরের বাড়ির পাশের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২৪	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	শেবেউত্তর গ্রামের ডা: তাজ উদ্দিনের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২৫	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	বারগাকুরী শাহী ঈদপাথ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২৬	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	উত্তরবুল গ্রামের হাজী নিসার আলী মিল হইতে নমিক মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২৭	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	নওয়াগ্রাম মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২৮	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	দড়িয়াপুর গার্ডার ব্রীজের উভয়পার্শ্ব ক্ষতিগ্রস্ত অংশে মাটি ভরাট	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩২৯	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	হাতিডহর মধ্য জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩০	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	লামার বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩১	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	বলরামেরচক দিঘীরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩২	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	বিয়াবাইল ক্যাম্প জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩৩	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	হাতিডহর গ্রামের সাংবাদিক হাবিবেহর বাড়ীর ইতে কলাম হাবিবেহর বাড়ীর পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইট সলিং	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩৪	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	বলরামেরচক মৃত নেকই মিমার বাড়ি সংলগ্ন মাজার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩৫	২০২৩-২৪	মানিকপুর	হাজারীচক মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩৬	২০২৩-২৪	মানিকপুর	একাপুর্বা ময়নুল মিমার বাড়ির পাশে রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩৭	২০২৩-২৪	মানিকপুর	উত্তর মোহম্মদপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩৮	২০২৩-২৪	মানিকপুর	পূর্ব ইছামতি মোহাম্মদীয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৩৯	২০২৩-২৪	মানিকপুর	নুরপুর নুরানী জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪০	২০২৩-২৪	মানিকপুর	নওয়াগ্রাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪১	২০২৩-২৪	মানিকপুর	কসকনকপুর শিবরচক রাস্তার মধ্যে কালভার্ট সেরামত	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪২	২০২৩-২৪	মানিকপুর	এওলাসার বড় মসজিদের পাশের গুরুস্থান উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪৩	২০২৩-২৪	পৌরসভা	আনন্দপুর গ্রামের মাজার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪৪	২০২৩-২৪	পৌরসভা	উপজেলা বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের কম্পিউটার ও প্রিন্টার ক্রয়	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪৫	২০২৩-২৪	পৌরসভা	কেছরী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওজুখানায় টাইলস ও গোরস্থানের বাড়িঘরী ওয়ালের পাশে সিসি ঢালাই করণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪৬	২০২৩-২৪	পৌরসভা	পঞ্চপট জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪৭	২০২৩-২৪	পৌরসভা	উত্তর কেছরী জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪৮	২০২৩-২৪	পৌরসভা	পুরাতন কোর্ট জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৪৯	২০২৩-২৪	পৌরসভা	মাইজকাদি নুর মিমার বাড়ির পাশে ডেইন নির্মাণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫০	২০২৩-২৪	বারহাল	মাইজগ্রাম পীকা রাস্তা হতে খিলগ্রাম মুক্তা মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫১	২০২৩-২৪	ই	কোনোগ্রাম উত্তরপাড়া মসজিদের উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫২	২০২৩-২৪	ই	বাটাইশাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে পূর্বদিকগামী ফরিদ সাহেব বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫৩	২০২৩-২৪	বীরহী	দক্ষিণ বিপক এফআইডিবি স্কুলের মাঠ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫৪	২০২৩-২৪	ই	মাছুম বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫৫	২০২৩-২৪	ই	আকাবল্যান বুরহান মেম্বরের বাড়ি সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫৬	২০২৩-২৪	ই	বরকতপুর আ: শহিদের বাড়ির সম্মুখ হতে পশ্চিম উত্তরদিকগামী রাস্তা সলিং	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫৭	২০২৩-২৪	কাজলসার	রায়গ্রাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭
৩৫৮	২০২৩-২৪	ই	আটিগ্রাম খাদিমপাড়া জামালের সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,১০,০০০/০০	০০০'০০'১	%০০০১	৪৭


৩৫২	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মান্দারখাল সত্যিকের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৬৭
৩৫৩	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মান্দারখাল সাগী ইন্দপাথ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৬৮
৩৫৪	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	কান্দিগ্রাম গদিরাশির রহিম সাষ্টারের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৬৯
৩৫৫	২০২৩-২৪	ই	বাকরশাল স ও জ হতে মৌলানা বাড়ি সম্মুখ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭০
৩৫৬	২০২৩-২৪	ই	রহিমখার চক পশ্চিম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭১
৩৫৭	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	সিরাজপাড়া হাসান কাকিম বাড়ির রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭২
৩৫৮	২০২৩-২৪	ই	নিজ গজাজল হালন মিয়ান বাড়ি হতে দক্ষিণ দিকগামী কুনিয়ারা ভাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭৩
৩৫৯	২০২৩-২৪	ই	হালঘাট গ্রামের মৃত খলিল ও তুতা মিয়ান বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭৪
৩৬০	২০২৩-২৪	ই	গোয়াবাড়ি গ্রামের আব্দুল বাছিতের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭৫
৩৬১	২০২৩-২৪	ই	সহিদাবাদ হানান এর বাড়ি সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭৬
৩৬২	২০২৩-২৪	ই	শকরা সরফ এর বাড়ির সম্মুখের রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৭৭
৩৬৩	২০২৩-২৪	ই	ফেয়া গ্রামের নুমানের বাড়ি হতে মৌলানা জামিল আহমদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৭৮
৩৬৪	২০২৩-২৪	ই	শিমুলতলা সরকারি বিদ্যালয় রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৭৯
৩৬৫	২০২৩-২৪	ই	আব্দুল আজিজ গার্লস একাডেমি উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮০
৩৬৬	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	রাশিদিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮১
৩৬৭	২০২৩-২৪	ই	শিতালং মাহ বারগাকুরিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮২
৩৬৮	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	কজাপুর আহমদের বাড়ির সম্মুখ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮৩
৩৬৯	২০২৩-২৪	ই	বারগাটা উত্তরপাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮৪
৩৭০	২০২৩-২৪	ই	বারগাকুরী বাগিছা রাস্তা হতে সাহু মিয়ান বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৮৫
৩৭১	২০২৩-২৪	ই	বেউত্তর রস্তু হতে শাহানোর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮৬
৩৭২	২০২৩-২৪	ই	শাহ শরীফ হাকিঞ্জিয়া নুরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮৭
৩৭৩	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	বলরামেরচক মাঝের মহলা মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮৮
৩৭৪	২০২৩-২৪	ই	নগরকান্দি পশ্চিম জামে মসজিদ সংস্কার	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৮৯
৩৭৫	২০২৩-২৪	ই	কসকনকপুর বায়তুন নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৯০
৩৭৬	২০২৩-২৪	ই	উত্তর কসকনকপুর জামে মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৯১
৩৭৭	২০২৩-২৪	ই	নাছির খালের পূর্বপাড় হাসিম মেখারের বাড়ি হতে দক্ষিণমুখি রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৯২
৩৭৮	২০২৩-২৪	ই	মৌলভীরচক কাচারী বাড়ি ভায়া কনিরের বাড়ি হতে মুন্সিবাঙ্গার- হাকিগঞ্জ রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৯৩
৩৭৯	২০২৩-২৪	মানিকপুর	আকাশ মল্লিক দক্ষিণ জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৯৪
৩৮০	২০২৩-২৪	ই	এওলাসার গ্রামের আখড়া উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৯৫
৩৮১	২০২৩-২৪	ই	এওলাসার গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৯৬
৩৮২	২০২৩-২৪	ই	খলাদপনিয়া গ্রামের রফিক সিয়া বাড়ি হতে দক্ষিণদিকগামী রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৯৭
৩৮৩	২০২৩-২৪	ই	খলাদপনিয়া খশানঘাট উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	০৯৮
৩৮৪	২০২৩-২৪	ই	ইছামতি গ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	০৯৯
৩৮৫	২০২৩-২৪	ই	কোনোগ্রাম আখড়া উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	১০০
৩৮৬	২০২৩-২৪	ই	রসুলপুর উত্তর দক্ষিণ জামে মসজিদ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	১০১
৩৮৭	২০২৩-২৪	ই	হাক্কারি চক জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	%০০০১	১০২
৩৮৮	২০২৩-২৪	ই	খলাছড়া ফজল মিয়ান বাড়ির রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	১০৩
৩৮৯	২০২৩-২৪	পৌরসভা	হাইদ্রাব্দ শিবিরের কেবার মাঠ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	%০০০১	১০৪
৩৯০	২০২৩-২৪	ই	মহিদিপুর মস্তিযোদ্ধা রাস্তা হইতে সুরমা ভাইক পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৬,৬৬৬/৫০	৫৬,৬৬৬/৫০	৫৬,৬৬৬	%০০০১	১০৫

2

৩৯৮	২০২৩-২৪	বীরশ্রী	বিপক সরকারী দিঘীর পাড় রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৩৯৯	২০২৩-২৪	বীরশ্রী	রমুশালি আকাকল্যান রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০০	২০২৩-২৪	বীরশ্রী	পূর্ব ঝালপাড় জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০১	২০২৩-২৪	বীরশ্রী	পূর্ব জামতলার রাস্তার পূর্ব অংশে মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০২	২০২৩-২৪	কাজলসার	রতনগঞ্জ মসজিদ হইতে পশ্চিম দিকগামী সাক্ষির ডাইভারের বাড়ি ভায়া সিরাজ মিয়াহর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০৩	২০২৩-২৪	কাজলসার	উত্তর মারিচা নয়াঘর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০৪	২০২৩-২৪	কাজলসার	নিলমপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০৫	২০২৩-২৪	খলাছড়া	মাদারখাল মস্তু মেসারের বাড়ির সম্মুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০৬	২০২৩-২৪	খলাছড়া	ভিগ্নী প্রাইমারী স্কুল হইতে তেরাপুর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০৭	২০২৩-২৪	খলাছড়া	বনতেরাপুর হাটের পাড় আখতার রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০৮	২০২৩-২৪	খলাছড়া	এক্সসেলেন্স একাডেমি উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪০৯	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	বাবুর বাজার পশ্চিম মসজিদ হইতে কাজী বেলালের বাড়ি ভায়া সুন্দরারচক রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১০	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	ভরন সুলতানপুর মসজিদের সম্মুখে রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১১	২০২৩-২৪	জকিগঞ্জ	জোবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১২	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	শীতলজুড়া গ্রামের মসজিদের সম্মুখের রাস্তা সিসি ঢালাই দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১৩	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	আনন্দপুর (কাপিগ্রাম) কবিরের বাড়ি হইতে গণিপুর দিকগামী রাস্তা দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১৪	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	মজলি গ্রামের মুজাম্মিল বাড়ি হইতে ডাজুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১৫	২০২৩-২৪	সুলতানপুর	যেচুয়া দক্ষিণ পশ্চিম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১৬	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	উত্তরকুল হাফিজ ছাভের বাড়ি মহম্মার জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১৭	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	উত্তরকুল কওল দারুল ক্বিরাহ জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১৮	২০২৩-২৪	বারগাকুরী	উত্তর বারগাটা জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪১৯	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুন্সিবাজার মাদ্রাসার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২০	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	ইনাতি মোকাম মসজিদ এর কবরস্থান মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২১	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	উত্তর কসকনকপুর ডগেরমুড়া মসজিদ রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২২	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	মুন্সিবাজার ফয়েজ আম মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২৩	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	বায়তুন নূর জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২৪	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	নওয়াগ্রাম নূর মোহাম্মদ জামে মসজিদের সামনা হইতে পুরাতন জামে মসজিদের সামনা পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২৫	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	নগরকান্দি গ্রামের হোসেন আহমদের বাড়ির সামনের রাস্তার উত্তর পার্শ্ব হইতে দক্ষিণমুখি টেংগারবন্দ কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২৬	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	আইয়ুর জামে মসজিদের সামনা হইতে পশ্চিম মুখি চিনিরচক পর্যন্ত রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২৭	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	পুকরা- মামরখানী এলাকিহাট রাস্তা হইতে পশ্চিম মুখি রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২৮	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	বলরামের চক গ্রামের নান্দ পাড়ার ইট সলিং হইতে পশ্চিম মুখি রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪২৯	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	নিয়াগুল গ্রামের ময়নুল হক চেয়ারম্যানের বাড়ির উত্তরের কালভার্ট হইতে উত্তরমুখি রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪৩০	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	মামরখানী গ্রামের আমীন মিয়াহর বাড়ির মসজিদ হইতে পশ্চিম মুখি রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪৩১	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	হাতিডহর গ্রামের আকমল হোসেনের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তা হইতে দক্ষিণমুখি নেজাম উদ্দিনের বাড়ির পশ্চিম মুখি রাস্তার উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪
৪৩২	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	পশ্চিম কসকনকপুর মাঝগ্রামের জামে মসজিদ হইতে দক্ষিণমুখি রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	০০০'০০	%০০১	৪

৭৭

৪৩৩	২০২৩-২৪	কসকনকপুর	হাতিভর গ্রামের আবুল মেহাবের বাড়ির রাস্তার ডেইন কালভার্ট ইহতে পশ্চিমমুখী গোপাটের পাড় ইহতে বরু সড়ক পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৫
৪৩৪	২০২৩-২৪	মানিকপুর	হাড়িকান্দি মাদ্রাসার মাঠ ভরাট	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৪৩৫	২০২৩-২৪	মানিকপুর	জকিগঞ্জ আটগ্রাম রাস্তা মনসুরপুর জমিরের বাড়ির সমুখের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৫
৪৩৬	২০২৩-২৪	মানিকপুর	রসুলপুর কমর উদ্দিন চৌধুরী একাডেমী মাঠ ভরাট	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৪৩৭	২০২৩-২৪	মানিকপুর	খলদাপানিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	-	-	-
৪৩৮	২০২৩-২৪	মানিকপুর	মনসুরপুর দিঘীরপাড় বায়তুল মসজিদের উত্তরপাশের রাস্তা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৭০,০০০/০০	৭০,০০০	১০০%	১১০
৪৩৯	২০২৩-২৪	পৌরসভা	নওয়াগ্রাম লতিফিয়া হাফিজিয়া ইকুইনামি মাদ্রাসা উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৪৪০	২০২৩-২৪	পৌরসভা	মাইজকান্দি শাহপারন জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৪৪১	২০২৩-২৪	পৌরসভা	পশাবট জামে মসজিদের গর্ত ভরাট	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	-	-	-
৪৪২	২০২৩-২৪	পৌরসভা	দক্ষিণ নওয়াগ্রাম জামে মসজিদ উন্নয়ন	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৫৫,০০০/০০	৫৫,০০০	১০০%	৮৫
৪৪৩	২০২৩-২৪	পৌরসভা	০৩ নং ওয়ার্ড গীরেরচক মসজিদের সমুখের পীরের খালের উপর কালভার্ট নির্মাণ।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	৩,২৫,৭৩২/০০	৩,২৫,৭৩২	১০০%	৪১০
৪৪৪	২০২৩-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ বাজার সংলগ্ন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,৭৫,৩৯৪/৫৯	১,৭৫,৩৯৪	১০০%	২৮৫
৪৪৫	২০২৩-২৪	পৌরসভা	২ নং ওয়ার্ডে আলম নগর কবরস্থানের রাস্তা ইট সলিং ও মাটি ভরাট দ্বারা উন্নয়ন।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,৪৫০/৯৫	২,০০,৪৫০	১০০%	৩২০
৪৪৬	২০২৩-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের উন্নয়ন।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৪৪৭	২০২৩-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ সাহিত্য সংসদ (ক্লাব) এর ২ সেট কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০
৪৪৮	২০২৩-২৪	পৌরসভা	জকিগঞ্জ উপজেলায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য ইঞ্জিল চালিত নৌকা ক্রয়।	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	২,০০,০০০/০০	২,০০,০০০	১০০%	১৬০
৪৪৯	২০২৩-২৪	পৌরসভা	উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদের অজুখানা নির্মাণ ও টাইলস করণ	টিআর	শুরু ০১-১১-২৩ সমাপ্ত ২৫-০৩-২৪	১,০০,০০০/০০	১,০০,০০০	১০০%	১৬০



মো: মোশাররফ হোসেন
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রতিবেদনের অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪

উপজেলা : জরিসাঙ্গ

জেলা: সিলেট।

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রকল্পের নাম	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	২০২৩- ২৪	শাহবাগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	২৫.০৭.২৩	চলমান	১৪২৭০৯০০.০০	১৪৫৯৯৭১৬.৯৩৬	৮০%	
০২	২০২৩- ২৪	বাদেদেওরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	১২.০৮.২৩	চলমান	১৯৭৩৮০১৮.০০	১৯২০০০০০.০০	৮০%	

১২/০৮/২৩

(এস.এম. মজিবুর রহমান)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃদাঃ)
এমজিইডি, জরিসাঙ্গ, সিলেট।

21/12/2028
৫৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জকিগঞ্জ, সিলেট

স্মারক নং: ৪৬.০৩.৯১৯৪.৪০১.১৬.১৪৫.২০.১২৫,

তারিখ: ২৯/১২/২০২৪ খ্রি:।

প্রেরক: সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জকিগঞ্জ, সিলেট।

✓ প্রাপক: উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

বিষয়: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জকিগঞ্জ, সিলেট কার্যালয়ের ২০২৩-২০২৪ সালের উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা প্রেরণ।


সূত্র: উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দপ্তর স্মারক নং: ১১৯০, তারিখ: ২৯/১২/২০২৪ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার জন্য অত্র কার্যালয় কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ সালে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

ক্রমিক	অর্থসাল	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
০৩	২০২৩-২০২৪	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প (PSWSC)	২৩৪ টি পানির উৎস (গভীর নলকূপ) কাজ সমাপ্ত।
		হাওড় অঞ্চলে টেকশই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	১৬২ টি পানির উৎস (গভীর নলকূপ) কাজ সমাপ্ত।

২৯/১২/২৪
(মোহাম্মদ আজাদ কাজী)
সহকারী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়
জকিগঞ্জ, সিলেট


৩১০১২০

স্মারক নং-০০৪

তারিখঃ ০২/০১/২০২৪খ্রি.

উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা

অর্থবছর	নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (প্রদর্শনী)	প্রশিক্ষন (ব্যাচ)	প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা	মাঠদিবসের সংখ্যা	মন্তব্য
২০২৪-২৫	৪২৫টি	৬৪	১৯২০ জন	৩টি	
২০২৩-২৪	৬২১টি	৪৩	১২৭০জন	৩২টি	
২০২২-২৩	৩৩৪টি	১১	৪৮০ জন	১৭টি	
২০২১-২২	২৯০টি	৭	২১০জন	১৫টি	



মোঃ আব্দুল মোমিন
উপজেলা কৃষি অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ডেটেরিনারি হাসাপাতাল
জকিগঞ্জ, সিলেট।
www.dls.zakiganj.sylhet.gov.bd

৫/০১/২০২৫
৫/০১/২০২৫

স্মারক নং- ৩৩.০১.৯১৯৪.০০০.১৬.০৩৫.২৪- ০৬

তারিখঃ ০২/০১/২০২৫ খ্রি.

বরাবর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।

বিষয়ঃ বিগত ০৩(তিন) বছর সহ বর্তমান অর্থবছরে অত্র দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
সূত্রঃ ০৫.৪৬.৯১৯৪.০০০.১১.০০১.১৬.১১৯০; তারিখঃ ২৯/১২/২০২৪ খ্রি.মোতাবেক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রতি আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক বিগত ০৩(তিন) বছরের সহ বর্তমান অর্থবছরে অত্র দপ্তরের আওতায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের তথ্য নিম্ন ছক মোতাবেক আপনার বরাবর প্রেরণ করা হলো।


ছকপত্র

ক্র. নং	উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম	অর্থবছর	কার্যক্রম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
০১	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী মেলা বাস্তবায়ন - ০১টি	
		২০২২-২৩	খামারীদের নিয়ে প্রতিউপার থুপ গঠন, পিজি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং তাদের গবাদি পশুর বিনামূল্যে কুরারোগের টিকা প্রদান, ক্যাম্পাস নার্সারী তৈরী, ০১ জন খামারীকে মিক্স ক্রিম সেপারেটর প্রদান। প্রদর্শনী মেলা ০১টি।	
		২০২৩-২৪	০৬ টি পিজি প্রশিক্ষণ। প্রদর্শনী মেলা ০১টি।	
		২০২৪-২৫	-	
০২	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	প্রশিক্ষণ - ০২ ব্যাচ	
		২০২২-২৩	নির্বাচিত সুফলভোগী খামারীদের প্রশিক্ষণ ০৬ ব্যাচ, ২০০টি ডেড়া বিতরণ, ডেড়ার খাদ্য ১০০ বস্তা, কুর্মিনাশক ৬০০টি ইত্যাদি।	
		২০২৩-২৪	খামারীদের মাঝে হাঙ্গা মুরগি বিতরণ, হাঁস-মুরগির খাদ্য ও ঘর বিতরণ।	
		২০২৪-২৫	-	
০৩	পিপিআর রোগ নির্মূল ও কুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	২০২১-২২	-	
		২০২২-২৩	-	
		২০২৩-২৪	১৩৬৮ মাত্রা ছাগল ও ডেড়াকে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান।	
		২০২৪-২৫	১৪৭৪১ মাত্রা ছাগল ও ডেড়াকে বিনামূল্যে পিপিআর রোগের টিকা প্রদান।	
০৪	মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প	২০২১-২২	নির্বাচিত সুফলভোগীর মধ্যে ভিটামিন প্রিমিক্স, কুর্মিনাশক বিতরণ।	
		২০২২-২৩	০২ জন মহিষ প্রজনন ককীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন করা।	
		২০২৩-২৪	০২ জন মহিষ প্রজনন ককীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন করা।	
		২০২৪-২৫	-	

০২/০১/২০২৫
ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
জকিগঞ্জ, সিলেট।

একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
জকিগঞ্জ, সিলেট।


তারিখঃ ২৯/১২/২০২৪খ্রি.


স্মারক নং-৩৮.০১.৯১৯৪.০০০.০১.০১২.২৪-৫৯১

বিষয়ঃ ২০২১-২২, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান- উন্নয়ন তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অত্র উপজেলার ২০২২ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পের তথ্য নিম্নোক্ত ছকে সর্বিনয়ে প্রেরণ করা হলো।

ক্র.	দপ্তরের নাম	বাস্তবায়িত কার্যক্রম সমূহের নাম (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত)	বাস্তবায়ের এলাকা (জেলা/উপজেলা)	বাস্তবায়নের মেয়াদকাল	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	উপজেলা শিক্ষা অফিস, জকিগঞ্জ, সিলেট।	শিক্ষকগণের চাকুরি স্থায়ীকরণ	সিলেট, জকিগঞ্জ	২০২১-২০২২	নতুন নিয়োগ ও পদসৃষ্টির মাধ্যমে ৬০৪ জন শিক্ষকের চাকুরি স্থায়ীকরণ	
২		বিদ্যালয় ভবন তৈরি		২০২২-২০২৩	৫২টি নতুন ভবন তৈরি	
৩		ল্যাপটপ বিতরণ		২০২২-২০২৩	১০৬ টি ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে	
৪		রাউটার ও মডেম বিতরণ		২০২২-২০২৩	১০৩ টি রাউটার ও ০৪ মডেম বিতরণ করা হয়েছে	
৫		বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ		২০২১-২০২২	১০০% বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে	
৬		ওয়াশরুম নির্মাণ		২০২৩-২০২৪	০৭ টি ওয়াশরুম নির্মাণ চলমান রয়েছে	
৭		বাউন্ডারি দেয়াল নির্মাণ		২০২৩-২০২৪	০৩ টি বাউন্ডারি দেয়াল করা হয়েছে	
৮		স্লিপ বরাদ্দ প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুপাতে বিদ্যালয়ে স্লিপ বরাদ্দ প্রদান (৫০০০০/-, ৭০০০০/-, ৮৫০০০/-)	
৯		প্রাক প্রাথমিক শাখা খোলা (৪+)		২০২১-২০২২	০৬ টি বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শাখা খোলা (৪+)	
১০		শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	১০০% শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান	
১১		বিনামূল্যে বই বিতরণ		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	বছরের প্রথম দিন শতভাগ শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে বই বিতরণ	
১২		বিদ্যালয় উন্নয়নমূলক কাজ/ক্ষুদ্রমেরামত		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	প্রতি অর্থবছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যালয়ে ২০০০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান	
১৩		বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এসিসটিভ ডিভাইস প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	চাহিদা ও বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিবছর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এসিসটিভ ডিভাইস প্রদান করা হয়েছে	
১৪		আই সি টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	প্রতি বছর শিক্ষকগণকে আই সি টি ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়	
১৫		নীড বেজড প্লেয়িং এক্সেসরিজ		২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪	শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৪টি বিদ্যালয়ে নীড বেজড প্লেয়িং এক্সেসরিজ স্থাপন করা হয়েছে	
১৬		হাই বেঞ্চ, লো-বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রদান		২০২১-২০২২	০৯ টি বিদ্যালয়ে হাই বেঞ্চ, লো-বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, আলমারি প্রদান হয়েছে।	

২২৪৪
২৯/১২/২৪


(মোঃ এমদাদুল হক)

উপজেলা শিক্ষা অফিসার (চঃদাঃ)
জকিগঞ্জ, সিলেট।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জকিগঞ্জ, সিলেট।