

“প্রতিবেদন”

১। উপজেলা পরিষদের নামঃ আদিতমারী, লালমনিরহাট। ২। এডিপি প্রোক বরাদ্দ ও রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন।

তারিখ	উপকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	কি.মি. মুদ্রা (লক্ষ টাকা)	৩০ জুন/২০ তারিখ অর্থ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংশ্লিষ্ট SD C কোড	প্রকল্প প্রাপ্তমান অগ্রগতি (%)	অর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	ব্যয়/বিশেষ তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রাপ্ত নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেন্ডার /সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা?	সিপিপি/০ ৮ জামানী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্তব্য
০৫/৮/২১	২৪.২৮	আদিতমারী উপজেলার কমলাবাড়ী ইউনিয়ন বুড়ীদিঘী বাজার বইতে কামনের বাসা যাওয়ার রাস্তায় সাপার ঘাটের ব্রিজ নির্মাণ	১.৯৯৫৮	১.৯৯৫	১.৯৯৫৮	৯	১০০%	১০০%	১০০%			০৫/৯/২১	১৬/০৭/২১		১৬	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২০
১৬/৮/২১	২৪.২৮	আদিতমারী উপজেলার ডানাই ইউনিয়ন জরিদ উদ্দিনের বাড়ী সফল ইউনিয়ন নির্মাণ	৩.৯৬৭৪	৩.৯৬৭	৩.৯৬৭৪	৯	১০০%	১০০%	১০০%		২/৮/২২	৮/৯/২১	১০/০৮/২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৬/৮/২১	৮.২৮	আদিতমারী উপজেলার কমলাবাড়ী ইউনিয়নে বীরমুক্তিযোদ্ধা শহীদ সামসুল ইসলাম সুরঞ্জের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন করণ।	১.৯৮৭২	১.৯৮৭	১.৯৮৭	৮	১০০%	১০০%	১০০%			০২/০৯/২১	১৭/১০/২১			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৭/৮/২১	৮.২৮	করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কাজে আদিতমারী উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে বিতরণের জন্য সাজিক্যাল মাছ, হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার এবং এন্টিসেপ্টিক সাবান ক্রয়	৮.২৭৭০	৮.২৭৭	৮.২৭৭০	৩	১০০%	১০০%	১০০%		২০/৮/২১	২০/০৯/২১	১০/১০/২১			RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৭/৮/২১	৮.২৮	আদিতমারী উপজেলায় কমলাবাড়ী ইউনিয়ন নিরুজ্জ্বল হোজার আর আউলার সরকারের বাড়ীর নিকটে বিশেষ ব্রিজ নির্মাণ	১.৯৮৭০	১.৯৮৭	১.৯৮৭০	৯	১০০%	১০০%	১০০%			০১/১০/২১	০১/১১/২১			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৭/৮/২১	৮.২৮	আদিতমারী উপজেলায় কমলাবাড়ী ইউনিয়ন লালন মেখারের বাড়ীর নিকটে তেলী সুপির ঘাটে তেলেশ্বর নদীর উপর বাঁশের ব্রিজ নির্মাণ	১.৯৮৭০	১.৯৮৭	১.৯৮৭০	৯	১০০%	১০০%	১০০%			২৮/১০/২১	২৮/১১/২১			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৭/৮/২১	৮.২৮	আদিতমারী উপজেলায় হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরণ	১.৯৮৮৯	১.৯৮৮	১.৯৮৮৯	৬	১০০%	১০০%	১০০%			১৯/১১/২১	১৯/১২/২১			PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

(Signature)
১৭/৮/২১

আদিতমারী উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের মাঝে নলকুপ সরবরাহ	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	৬	১০০%	১০০%	৪/৪/২২	২৯/৩/২২	১৫/০৪/২২	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করণ	১.৯৯৭৯	০	১.৯৯৭৯	১.৯৯৭৯	৩	১০০%	১০০%	১৫/৪/২২	১৫/৪/২২	২০/০৪/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের টিফিন বস্ত্র সরবরাহ করণ	১.৯৯৮৫	০	১.৯৯৮৫	১.৯৯৮৫	৪	১০০%	১০০%	২০/৪/২২	২০/৪/২২	২২/০৪/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
এডিপির অনুযায়িক বিল	০.৬৬৮২	০	০.৬৬৮২	০.৬৬৮২	১২	১০০%	১০০%	১২/৪/২২	১২/৪/২২	২১/০৪/২২	ভাউচার মূল্য	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	৫	১০০%	১০০%	২২/৫/২২	২২/৫/২২	২৪/০৫/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেডিটন বস্ত্র ও সেলাই ফানি সরবরাহ	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.৯৮২	৪	১০০%	১০০%	১৯/৫/২২	১৯/৫/২২	২৫/৫/২২	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিফিন বস্ত্র সরবরাহ	২.০০	২.০০	২.০০	১.৯৯৮	৪	১০০%	১০০%	১৯/৫/২২	১৯/৫/২২	৩০/৫/২২	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪.০০	৪	১০০%	১০০%	১৯/৫/২২	১৯/৫/২২	৩০/৫/২২	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কমলাবাড়ী ইউপি'র চন্দনপাট সরকারপাড়া মন্দির তিওকে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম কেন্দ্র সংস্কার	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	৪	১০০%	১০০%	২০/৪/২২	২০/৪/২২	০১/০৬/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন দুস্থ পরিবারের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	০.৮০০	০.৮০০	০.৮০০	০.৮০০	৫	১০০%	১০০%	২৫/৫/২২	২৫/৫/২২	২৫/৫/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী প্রেস ক্লাবের আসবাবপত্র ক্রয়	১.০০	১.০০	১.০০	০.৯৯৩	৮	১০০%	১০০%	২৫/৫/২২	২৫/৫/২২	২৫/৫/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মহিষাখোচা ইউপি'র রক্তপাড়া সততা ক্লাবের সংস্কার ও আসবাবপত্র ক্রয়	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৪৯৯	৮	১০০%	১০০%	২৫/৫/২২	২৫/৫/২২	৩০/৫/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী কৃষি প্রযুক্তি কলেজের জন্য কম্পিউটার সামগ্রী সরবরাহ করণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	৪	১০০%	১০০%	১৬/৬/২২	১৬/৬/২২	১৯/৬/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পলাশী ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে কৃষকদের মাঝে পেশা মেশিন বিতরণ করণ	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	২	১০০%	১০০%	১৯/৬/২২	১৯/৬/২২	০২/৬/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদির বিল	১.৩৩	১.৩৩	১.৩৩	১.৩৩	১২	১০০%	১০০%	১৯/৬/২২	১৯/৬/২২	০১/০৭/২২	ভাউচার মূল্য	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ভোলাবাড়ী ইউপি'তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	৪	১০০%	১০০%	৮/৬/২২	৮/৬/২২	৯/৬/২২	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্র মানুষের মাঝে নলকুপ বিতরণ	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৯৯৯	৬	১০০%	১০০%	২৫/৬/২২	২৫/৬/২২	৭/০৬/২২	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে নলকুপ বিতরণ	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৯৭৬	৬	১০০%	১০০%	২২/৬/২২	২২/৬/২২	১০/০৬/২২	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনের বিভিন্ন তলায় বসার বেঞ্চ তৈরী (খ) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করণ	৩.২০	৩.২০	৩.২০	৩.২০	৬	১০০%	১০০%	২২/৬/২২	২২/৬/২২	১০/০৬/২২	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

(Handwritten signature and date)

উপজেলা পরিষদ চত্বরের অভ্যন্তরীণ পুকুর পালাসাইডিং করণ	৭.৬০	২২.২৮	৭.২২	৯	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৬.৯৫৮১	৮	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	১০.৩৬৭২	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	১০.৮৬৭৭	৮	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) ৩নং ওয়ার্ড উত্তর গোবধা মৌজার ডাঃ রাহমতুল আলম এর বাড়ীর সামনে বস্ত্র কলতাত নির্মাণ (খ) ৮নং ওয়ার্ডে গন্ধমকুয়া মৌজার গোবিন্দ হকের বাড়ীর সামনে ইউজেন নির্মাণ (গ) ৫নং ওয়ার্ডে দীপলগারী মৌজার পূর্ব দীপলগারী কালী মন্দির সংস্কার করণ (ঘ) ৩নং ওয়ার্ড দুর্গাপুর মাঝাপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার করণ (ঙ) ৩নং ওয়ার্ড শালমারা মৌজার ভেলাবাড়ী ইউপি চত্বরে পাঠাগার নির্মাণ	৩৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৩৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৩৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৩৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) ভাদাই ইউপির ০৫ নং ওয়ার্ডে দক্ষিণ বক্রিণ হাজারী বটেরতল মুশিয়ারের বাড়ী হইতে শামসুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার (খ) পলাশী ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের বায়তুস ছালাম (যুগীর মহল) জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্ব কবরস্থানের পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ (গ) ৫নং ওয়ার্ডের সুলতানের পুকুরের পার্শ্বে রাস্তা সংলগ্ন পালাসাইডিং নির্মাণ (ঘ) ৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত মহিষাশয়ের উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ (ঙ) মহিষাশেড়া মৌজার চৌমুরীর বাজার হইতে মাল্লিখ পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত যাতায়াত রাস্তা সিসি করণ	৮৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৮৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৮৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৮৭	৭	৬.৬১০২	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) স্যাটিংবাড়ী কেন্দ্রীয় নুরে জান্নাত কবর স্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (খ) সান্দিবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ল্যাট্রিন নির্মাণ (গ) মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (শরল ঝাঁ) (ঘ) কিসাত ভেটেশ্বর সুইচগেট সংলগ্ন ইদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (ঙ) কুমতীরহাট বাজার ইদগাহ মাঠ সংলগ্ন ইউজেন নির্মাণ (চ) কাণ্ডেশ্বর বর্মন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা সংস্কার	১	২	৭.২০৮৪	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	১	২	৭.২০৮৪	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	১	২	৭.২০৮৪	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	১	২	৭.২০৮৪	৮	১০০%	১০০%	১০০%	১২/৬/২২	১৬/৬/২২	২৬/৬/২২	নৈনিক দেশ রূপান্তর/ চাকা ট্রিউন/ প্রথম স্বত্ব	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১২/৬/২২


১২/৬/২২

৩। পরিকল্পনা বহি ও অগ্রাধিকার তালিকা :

পরিকল্পনা বহি (আছে/নাই)	বাংলাদেশ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা (হয়েছে/হয়নি)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
আছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	১৩২৫০	

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এডিসি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অতিরিক্ত সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
				টেন্ডারের কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	উপকারের কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	পত বহুরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	পত বহুরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পত্তি	
১	২.৩.৪.৫.৬.৮	৩	৪	৫	২০২১	২০২২	৪৬ টি	৮৫.৯৯.০০০/-	৮	৯	১০	১৪	১৫	১৬
	৯.১২	৭৭					৩৩.৭৭.৯৬৫/-	৩৩.৭৭.৯৬৫/-	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
							৮২.১৮.৯৬৫/-		-	১০২.৪০	১০২.৪০	নাই	নাই	ভালো
														২.৩.৪.৫. ৬.৮.৯. ১২



(মোঃ মাইদুল ইসলাম)
উপজেলা প্রকৌশলী
আদিত্যারী, লালমনিরহাট।



(জি, আর, সারোয়ার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আদিত্যারী, লালমনিরহাট।



(মোঃ ফারুক ইমরুল কায়েস)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
আদিত্যারী, লালমনিরহাট।