

“প্রতিবেদন”

১। উপজেলা পরিষদের নাম : আদিতমারী, লালমনিরহাট। ২। এডিপি থেকে বিশেষ বরাদ্দ ও রাজস্ব খাতের আগতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২৩) প্রতিবেদন।

তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি(%)		অ্যাবিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত প্রতিবেদন নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (উন্মুক্ত/সিপিপি/সিপিপি/সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কতন করা হয়েছে কিনা ?	সিপিআর/২০ ০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা ?	মত
			প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	৩০ জুন/২ ৩ তারিখ অর্থ ব্যয় (লক্ষ টাকা)		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৩/০৮/২২	১৮.২৫	আদিতমারী উপজেলা পরিষদের উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের সরকারি বাস ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করণ	১.৯৯৮৮	১.৯৯৮	১.৯৯৮৮	৯	১০০%	১০০%			২০/০৯/২২	১৫/১০/২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১০/১১/২২	১৮.২৫																	
২৯/০১/২৩	১৮.১৪																	
১৬/০৮/২৩	২০.৯৪	আদিতমারী উপজেলা পরিষদের প্রবেশ গেটের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	৩.৫৭৯৪	৩.৫৭৯	৩.৫৭৯৪	৯	১০০%	১০০%		২৫/০৯/২২	২৬/০৯/২২	২৫/১০/২২	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২৫/০৮/২৩	২৫.০০	আদিতমারী উপজেলা পরিষদের উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের সরকারি বাস ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল আংশিক ও রাস্তা নির্মাণ করণ	১.৯০৬৭	১.৯০৬	১.৯০৬৭	৯	১০০%	১০০%			১৫/১০/২২	৩০/১০/২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
০৩/০৭/২২	৫৮																	
১১২.৫৮	২৫৮	আদিতমারী উপজেলায় মহিষখোচা ইউপি হতদরিদ্র কৃষকের মাঝে মেশিন বিতরণ	১.৫০	১.৫০	১.৫০	২	১০০%	১০০%			০৩/১১/২২	১৩/১১/২২	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে লাঞ্চ বস্ত্র/টিফিন বস্ত্র সরবরাহ করণ	১.০০	১.০০	১.০০	৪	১০০%	১০০%			১২/০১/২৩	১৫/০২/২৩	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহ করণ (খ) কমলাবাড়ী ইউপি সাগর গাটে বাঁশের সাকো নির্মাণ ও (গ) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিফিন বস্ত্র বিতরণ করণ	৪.০৯৯৫	৪.০৯৯	৪.০৯৯৫	৩/৪/ ৯	১০০%	১০০%		০৯/১১/২২	১০/১১/২২	১১/১২/২২	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		(ক) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেলিং ফ্যান বিতরণ (খ) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরণ	৪.০৫০৪	৩.৯৯৯	৩.৯৯৯৬	৪/৬	১০০%	১০০%		২৯/১১/২২	৩০/১১/২২	০৮/০১/২৩	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০২৩/০৮/২৩

(ক) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুল বাগ বিতরণ (খ) উপজেলা পরিষদের পুকুর পাড়ে গাভেনে গ্র্যান্ডস্পোর্ট স্থাপন	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪/৯	১০০%	১০০%	১০০%	২৯/১১/২২	৩০/১১/২২	০৮/০১/২৩	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) উপজেলা পরিষদের মাঠে বঙ্গবন্ধু মুরাল সংলগ্ন ফ্রেঞ্জ দিয়ে ঘেরাও এবং কসার বেস্ট তৈরী (খ) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিফিন বস্তু সরবরাহ	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৪/৯	১০০%	১০০%	১০০%	৩০/১১/২২	০১/১১/২২	০৩/০১/২৩	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) আদিতমারী উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে ৩৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকে টেবিল ও চেয়ার সরবরাহ (খ) সান্দিবাড়ী ইউপির জালাতুল নাদিম জামুরতী কেন্দ্রীয় কবর স্থান এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (গ) আদিতমারী উপজেলার দুর্গাপুর ও ভেলাবাড়ী ইউপির হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরণ	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬/৬	১০০%	১০০%	১০০%	৩০/১১/২২	০১/১১/২২	৩০/১১/২২	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ (খ) আদিতমারী উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের মাঝে ডেউচিন বিতরণ (গ) বীরমুক্তিযোদ্ধা সামছুল ইসলামের কবরের বাউন্ডারী ওয়াল টাইলস করা	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৬/৮	১০০%	১০০%	১০০%	০১/১২/২২	০১/১২/২২	০৩/০১/২৩	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলা পরিষদের মাঠে বঙ্গবন্ধু মুরাল সংলগ্ন ফুট ওয়ার্ক নির্মাণ এবং গাছে গোড়া ফেরাও করণ	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৭	১০০%	১০০%	১০০%	০১/১২/২২	০১/১২/২২	০৩/০১/২৩	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের মাঝে নলকূপ বিতরণ	৭.০০	৭.০০	৭.০০	৬	১০০%	১০০%	১০০%	৩০/১১/২২	০১/১২/২২	০৩/০১/২৩	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
এডিসি প্রকল্পের আওতায় অত্র উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে উন্নয়ন মূলক কাজের স্বার্থে উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে আনুসংগিক বিল	৪.৫০	৪.৫০	৪.৫০	১২	১০০%	১০০%	১০০%	-	২৫/০২/২২	২৮/০২/২৩	-	ভাউচার মূলে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলা পরিষদ পরিষ্কার করণ ও গাছের গোড়া চুন করণ	০.৪৬৩	০.৪৬৩	০.৪৬৩	১২	১০০%	১০০%	১০০%	-	০২/১১/২২	০৮/১১/২২	-	ভাউচার মূলে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরণ	২.০০	২.০০	২.০০	৬	১০০%	১০০%	১০০%	-	২৭/০৩/২২	০৫/০৩/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরণ	২.০০	২.০০	২.০০	৬	১০০%	১০০%	১০০%	-	২৮/১২/২২	০৫/০৩/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিতমারী উপজেলায় ভাদাই ইউপির ১,২, ও ৩ নং ওয়ার্ডে গোড়া পাকা নলকূপ স্থাপন	১.২০	১.২০	১.২০	৬	১০০%	১০০%	১০০%	-	০৫/০৩/২২	০৬/০৮/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে আনুসংগিক মাল্যামাল ও তদারকি ব্যয়	০.৫০	০.৫০	০.৫০	১২	১০০%	১০০%	১০০%	-	১০/০৩/২২	১৫/০৩/২৩	-	ভাউচার মূলে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ভাদাই ইউপির অফিসের পিছনের প্রাচীরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	২.০০	২.০০	২.০০	৭	১০০%	১০০%	১০০%	-	০৬/০৩/২২	২২/০৩/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ভেলাবাড়ী ইউপির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	২.০০	২.০০	২.০০	৩	১০০%	১০০%	১০০%	-	০৩/০৮/২২	০৫/০৮/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সারপুকুর ইউপির প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন বিতরণ	২.০০	২.০০	২.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	-	০১/০৮/২২	০৮/০৮/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কমলাবাড়ী ইউপির প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন বিতরণ করণ	২.০০	২.০০	২.০০	২	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৬/০৩/২২	০২/০৮/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
পলাশী ইউপির মদনপুর মৌজার রুহুলের বাড়ীর পার্শ্বের রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ	২.০০	২.০০	২.০০	৯	১০০%	১০০%	১০০%	-	১৫/০৩/২২	৩০/০৮/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ

৩০/০৮/২৩

দুর্গাপুর ইউপির গোবধা দাখিল মাদ্রাসায় উচু নিচু বেঞ্চ সরবরাহ করণ	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	৮	৩.৭৯৯৯	৩.৭৯৯৯	১০০%	১০০%	-	১৫/০৬/২৩	৩০/০৪/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মহিষখোটা ইউপির প্রান্তিক চাষীদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	২	২.০০	২.০০	১০০%	১০০%	-	২০/০৬/২৩	৩০/০৪/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সান্টিবাড়ী ইউপির কমপ্লেক্স ভবনের গেট নির্মাণ	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	৯	২.০০	২.০০	১০০%	১০০%	-	১৬/০৬/২৩	১০/০৬/২৩	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিভার্মার উপজেলার নারী উন্নয়ন ফোরাম এর সভা ও সেমিনার আয়োজন ব্যয়	২.০০	২.০০	২.০০	২.০০	৫	২.০০	২.০০	১০০%	১০০%	-	১০/০৬/২৩	১১/০৬/২৩	-	ভাউচার মূলে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপজেলা প্রকৌশলীর আনুষঙ্গিক বিল	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২৫	১২	০.২৫	০.২৫	১০০%	১০০%	-	১৬/০৬/২৩	১৭/০৬/২৩	-	ভাউচার মূলে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) আদিভার্মার উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে হতাবিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ বিতরণ ও স্থাপন (খ) মহিষখোটা ওংগ ওয়ার্ডে বাথুপাড়া জামে মসজিদের গুনা খানা নির্মাণ	২.৯০	২.৯০	২.৯০	২.৯০	৩/৬	২.৯০	২.৯০	১০০%	১০০%	১০/০৫/২৩	১১/০৫/২৩	০৪/০৬/২৩	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
আদিভার্মার উপজেলার রেল স্টেশন জামে মসজিদের গুনাখানা নির্মাণ	৪.০০	৩.৭৯৯৯	৩.৭৯৯৯	৩.৭৯৯৯	৩	৩.৭৯৯৯	৩.৭৯৯৯	১০০%	১০০%	১৮/০৫/২৩	১৯/০৫/২৩	১২/০৬/২৩	-	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) আদিভার্মার দাখিল মাদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (খ) সাকোয়া মঞ্জিল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এর বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (গ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসের নির্মাণাধীন অফিস কক্ষ সমাপ্ত করণ এবং পুরাতন ভবন মেঝেমত ও রং করণ (ঘ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার অফিস রুমের বারান্দায় গ্রিল, অফিস রুম ও টয়লেট সংস্কার	২.২০	২.০৯০২	২.০৯০২	২.০৯০২	৩/৮/৯	২.০৯০২	২.০৯০২	১০০%	১০০%	১৮/০৫/২৩	১৯/০৫/২৩	১০/০৬/২৩	-	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(ক) দুর্গাপুর ইউপির বিজিপি ক্যাম্প যাওয়ার রাস্তায় পালাসাইতি নির্মাণ (খ) খাদ্য গোডাউন এর যাওয়ার রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ	৪.৮০	৪.৫৫৯৯	৪.৫৫৯৯	৪.৫৫৯৯	৯	৪.৫৫৯৯	৪.৫৫৯৯	১০০%	১০০%	১৮/০৫/২৩	১৯/০৫/২৩	১২/০৬/২৩	-	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
(১) শ্রী শ্রী সন্তক সেবাস্থম সংস্কার, (২) শ্রী শ্রী সার্বজনীন স্বর্ণমতি সেবাস্থম সংস্কার, (৩) ভাদাই কানিরকুড়া কেন্দ্রীয় মহাশালান ঘাট ও কালী মন্দির সংস্কার, (৪) কুমড়িরহাট সার্বজনীন দুর্গা মন্দির (নদীর ওপর) সংস্কার, (৫) ভেটেশ্বর মধ্যপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন, (৬) মদনপুর কাছারি সার্বজনীন দেবালয় ও বাসন্তী দুর্গা মন্দির সংস্কার, (৭) সরল ষাঁ সার্বজনীন রাধাকৃষ্ণ মন্দির সংস্কার, (৮) উত্তর কালির ঢড়া শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার, (৯) শ্রী গুরু আশ্রম সংস্কার, (১০) ফুলের তলা রাধা গোবিন্দ মন্দির সংস্কার, (১১) আদিভার্মার পূর্বপাড়া হরেকৃষ্ণ হরেরাম হরিবাসর সংস্কার, (১২) পূর্ব তালুক পলাশী দাসপাড়া হরি ও দুর্গা মন্দির সংস্কার, (১৩) আদিভার্মার পূর্বপাড়া সার্বজনীন শ্রীশান সংস্কার, (১৪) ভাদাই দক্ষিণপাড়া মা কালী আশ্রম গৃহ নির্মাণ, (১৫) শরৎপাড়া দুর্গা মন্দিরের সংস্কার, (১৬) মহিষখোটা দঃ	৯.৪০৯৭	৯.৪০৯৭	৯.৪০৯৭	৯.৪০৯৭	৮/৯	৯.৪০৯৭	৯.৪০৯৭	১০০%	১০০%	১০/০৫/২৩	১১/০৫/২৩	১৭/০৬/২৩	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১৮/১১/১৯

৩। পরিকল্পনা বহি ও অগ্রাধিকার তালিকা :

পরিকল্পনা বহি (আছে/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা (হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং করা (হয়েছে/হয়নি)	উপকার ভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
আছে	হয়েছে	হয়েছে	হয়েছে	১৬৮৫০	

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?)


ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল		প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ	রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়				এডিপি/বিশেষ খাতে মোট আয়-ব্যয়				অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী/ বাস্তবায়িত প্রকল্পের মান কোড নং
			৮	৯		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	২৫৯. ৭.৬.৮.৯.১০.১১	৭৬	২০২২	২০২৩	০৭ টি ১১.০০.০০.০০/-	৬৯ টি ১.০১.৫৮.২৫.৮০/-	নাই	১২,০০,২৫৮/-	১২,০০,২৫৮/-	-	১০০.৫৮	১০০.৫৮	নাই	নাই	ভালো	২.৩.৪.৫. ৬.৮.৯. ১২



(মোঃ মাহিদুল ইসলাম)
উপজেলা প্রকৌশলী
আদিতমারী, লালমনিরহাট।



(জি, আর, সারোয়ার)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আদিতমারী, লালমনিরহাট।



(মোঃ ফারুক ইমরুল কায়েস)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
আদিতমারী, লালমনিরহাট।