



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.১৬.০০৭.২৫-১৮

তারিখ: ১৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মো. আ. ছাত্তার গাজী
প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

ফোন: ২২৩৩৮০৯৪৯

ই-মেইল: monitoringbadc@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ ক্ষুদ্রসেচ/অর্থ/বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।
০২. সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
০৩. প্রধান (মনিটরিং/পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৪. হিসাব নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রক (অডিট), বিএডিসি, ঢাকা।
০৫. মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/এএসসি/ বীজ/ পাটবীজ/সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৬. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ/ সওকা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৭. অতি. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ-পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, ঢাকা।
০৮. অতি. মহাব্যবস্থাপক (খামার/বীপ্রস/বীবি/ক.গ্রো./আলুবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৯. যুগ্মপরিচালক (সংস্থাপন/ডাল ও তৈল/বীউ/সবজিবীজ)/সা.প./ উপপ্রধান প্রকৌ. (জওঅ/ মিশু)/ উপপরিচালক (সমষ্টি), বিএডিসি।
১০. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
১১. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা: চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১২. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, বিএডিসি।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।
২০. প্রকল্প পরিচালক, আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।

২১. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২২. প্রকল্প সমন্বয়ক, Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঞ্জ)
২৩. প্রকল্প সমন্বয়ক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঞ্জ)।
২৪. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।
২৫. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বীবি বিভাগ, বিএডিসি।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, বিএডিসি।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৩. উপ-প্রকল্প পরিচালক, Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part).
৩৪. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৫. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৬. কার্যক্রম পরিচালক, বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৭. কার্যক্রম পরিচালক, চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৮. কার্যক্রম পরিচালক, উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৯. কার্যক্রম পরিচালক, পাটবীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪০. কার্যক্রম পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪১. কার্যক্রম পরিচালক, জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪২. কার্যক্রম পরিচালক, বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিএডিসি।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ ওসমান ভূইয়া, চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), বিএডিসি।

তারিখ : ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬।

সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো. আ. ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি ডিসেম্বর, ২০২৫ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ২০টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ২২৮৩.৬৩ কোটি টাকা; অবমুক্ত হয়েছে ৬০৯.১৫ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৪০৪.৮০ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ১৮%। সভায় প্রকল্প ও কার্যক্রমওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহ্বান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)	জুলাই '১৮- জুন '২৬	০	০	০	
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৬	১	১	০	
০৩.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে.'২৩-ডিসে.'২৬	১৫	১৪	০	
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৪৭	৪৭	৩৭	
০৫.	পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '২৩- জুন '২৮	১৯	১৯	১৬	
০৬.	সিলেট বিভাগে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু.'২৫-ডিসে.'২৯	৪৭	৪৭	৪৭	
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component. (BADC Part)	এপ্রিল '২৫-জুন '২৮	১৫	১০	৪	
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই'২৫-জুন '৩০	৪৭	৩২	২৮	
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	১	০	০	
১০.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.'১৯- জুন '২৫	০	০	০	
১১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল'২০-ডিসে.'২৫	০	০	০	
১২.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৬	৭	৭	৭	
১৩.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই '২২-জুন '২৬	৭	৭	০	
১৪.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ'২২-সেপ্টে.'২৬	০	০	০	
১৫.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '২৩-জুন '২৮	২১	১৫	১৩	
১৬.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.'২৩- জুন '২৭	৬৩	২৯	১	
১৭.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু.'২৫-জুন '২৯	৫	৫	২	
১৮.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)।	জুলাই '২০-জুন '২৬	১	০	০	
১৯.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫-জুন '২৯	৩৯	১৫	৯	
২০.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫- জুন '২৯	৫৯	৫৯	৩৬	
			৩৯৪	৩০৭	২০০	

২.২: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২৫-২৬)	অর্থ অবমুক্ত	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই '১৮- জুন '২৬	৩৯৯.৪০	৬৭.৯২	২৮.৭২ (৪২%)	২২.১৫ (৩৩%)	৫৫%	৩৪৮.২৬ (৮৭%)	৯১%
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৬	৭৩.২৪	২৬.৫১	১১.২৫ (৪২%)	৭.৮৭ (৩০%)	৪২%	৫৪.৪৪ (৭৪%)	৭৫%
০৩.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে.'২৩-ডিসে.'২৬	৩৪৮.৯১	১১৮.৯৯	৩৭.৭৩ (৩২%)	২৬.৯৭ (২৩%)	৪৫%	১৬১.৭৮ (৪৬%)	৬৬%
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৬০২.২৬	১৬৪.৮৫	৮২.৪১ (৫০%)	৭৫.৫০ (৪৬%)	৪৭%	৩৪২.৪৪ (৫৭%)	৫৮%
০৫.	পানি সশ্রমী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '২৩- জুন '২৮	২০১.৪৭	৯০.০০	৪২.৩৮ (৪৭%)	২০.২৩ (২২%)	৩৫%	৪৭.৩২ (২৩%)	২৭%
০৬.	সিলেট বিভাগে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু '২৫-ডিসে '২৯	৪৯৯.৯৯	৩০০.০০	৭৫.০০ (২৫%)	৭০.০০ (২৩%)	৫০%	৭০.০০ (১৪%)	২৩%
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component. (BADC Part)	এপ্রিল '২৫-জুন '২৮	১২৯.০৮	৬৭.৫৯	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	-	-	-
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৫-জুন '৩০	৪৯৯.৮২	০.০০	-	-	-	-	-
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	৩৫০.৮৮	৩১.৯১	১৫.৯৬ (৫০%)	১২.৫০ (৩৯%)	৪৫%	৩২২.৭০ (৯২%)	৯৪%
১০.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.'১৯- জুন '২৫	৭২৭.৪৩	৬১.৮৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৩৫%	৬৪৩.৫২ (৮৮%)	৯৫%
১১.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল '২০-ডিসে.'২৫	৪৬.১৫	১.৫৩	১.৫৩ (১০০%)	১.৫৩ (১০০%)	১০০%	৪৫.৫৪ (৯৯%)	১০০%
১২.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৬	৮১.০৭	২৫.৬২	৬.৭৫ (২৬%)	৪.৬০ (২৮%)	৪০%	৫৬.৭৩ (৭০%)	৮৮%
১৩.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই '২২-জুন '২৬	৩১.১০	১.৯৫	০.৯৮ (৫০%)	০.৪৫ (২৩%)	৩০%	২৪.৫৮ (৭৯%)	৯১%
১৪.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ '২২-সেপ্টে.'২৬	৪৭৮.৩৬	৩৮৫.০০	০.৭৬ (০.২০%)	০.৫০ (০.১৩%)	৩০%	৫২.৭৭ (১১%)	২১%
১৫.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৯৯০.০৪	২২০.৩৮	৬৫.১৫ (৩০%)	৪৬.২৮ (২১%)	৪১%	৩৫৩.৭৫ (৩৬%)	৪২%
১৬.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.'২৩- জুন '২৭	২৮২.৬২	১৩২.৫৯	৬৪.৩১ (৪৯%)	৩৩.৩০ (২৫%)	৪০%	১২৭.৬০ (৪৫%)	৫০%
১৭.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু.'২৫-জুন '২৯	২৬৫.৭৮	১৬২.৩৬	৪৪.২৭ (২৭%)	১১.০৮ (৭%)	৫২%	১১.০৮ (৪%)	১০%
১৮.	তৈলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই '২০-জুন '২৬	২৩.২৭	১.৮৩	০.৬২ (৩৪%)	০.৫০ (২৭%)	৫২%	২১.৫২ (৯২%)	৯৭%
১৯.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫-জুন '২৯	৪০৪.১৯	২১১.৪১	১০৫.১৩ (৫০%)	৬৪.৮৯ (৩১%)	৫০%	৬৪.৮৯ (১৬%)	১৭%
২০.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫- জুন '২৯	২৯২.৮৬	২১১.৩৬	২৬.২০ (১২%)	৬.৪৫ (৩%)	৫০%	৬.৪৫ (২%)	১২%
			মোট=	২২৮৩.৬৩	৬০৯.১৫ (২৭%)	৪০৪.৮০ (২৮%)			

২.৩: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	দরপত্র/ প্র্যাক্কেজ/ কোটেশনের মোট সংখ্যা	আহবান মোট সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে আহ্বানের মোট সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত
০১	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৪২০	৯৩	২২	৭১	২১	
০২	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	১৬	৫	৩	৪	৩	
০৩	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৪	পাটবীজ কার্যক্রম	৯	৫	৫	২	২	
০৫	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৬	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম	২	০	০	০	০	
০৭	বীজের আপেকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১৫	৬	০	৪	০	
	মোট=	৪৬২	১০৯	৩০	৮১	২৬	

২.৪: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নধীন কার্যক্রমসমূহের ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকা)


ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
০১.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	১৮.০০	১১২.০০	১৩০.০০	৬৫.০০ (৫০%)	৪৩.৮৬ (৩৪%)	৫৬%
০২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৮.০০ (৫০%)	৬.৫৪ (৪১%)	৫৫%
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।	৯৪.০০	৪২৭.৯২	৫২১.৯২	২৬০.৯৬ (৫০%)	২৩৭.৪৬ (৪৬%)	৬৬%
০৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।	১৬.০০	৩৯.৫০	৫৫.৫০	২৭.৭৫ (৫০%)	৯.১৫ (১৬%)	১৭%
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম।	৭.০০	৮.৩০	১৫.৩০	৭.৬৫ (৫০%)	৬.০৭ (৪০%)	৬০%
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।	৮.০০	৫.৬১	১৩.৬১	৬.৮০ (৫০%)	৬.৮০ (৫০%)	৫৫%
০৭.	বীজের আপেকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।	১০.৫০	৫১.১৬	৬১.৬৬	৩০.৮৩ (৫০%)	১৮.৮২ (৩১%)	৪২%
	সর্বমোট=	১৬০.০০	৬৫৩.৯৯	৮১৩.৯৯	৪০৬.৯৯ (৫০%)	৩২৮.৭০ (৪০%)	

৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	ক. চট্টগ্রাম সিটি-১ ও ২ সার গুদামের নির্মাণ কাজ শেষ করে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সার সংরক্ষণের উপযোগী করতে হবে। খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর, সাতক্ষীরা সদর, রাজশাহী ও নওগাঁ, ঢাকার গাবতলীসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ এপ্রিল '২৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ২. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি।

৩.২	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের ন্যূনতম ৬০% অর্থ প্রথম তিন কোয়ার্টারের মধ্যে (মার্চ, ২০২৬) ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালককে যথাযথ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প ও কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানগণ এ বিষয়টি নিয়মিত তদারক করবেন। সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন।	১. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/সার), ২. প্রধান প্রকৌ. (ক্ষুদ্রসেচ/নির্মাণ), ৩. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৩	বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের পরিচালক-কে স্ব স্ব প্রকল্পের কার্যক্রমের ওপর ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উইং-এ প্রেরণ করতে হবে। উইং থেকে অন্য কোন তথ্য থাকলে তা সংযোজনপূর্বক জনসংযোগ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করতে হবে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি'র কার্যক্রমের সফলতার চিত্র এবং বিভিন্ন সেবার তথ্য প্রচারের জন্য বিএডিসি'র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক গ্রুপ, পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল আরও সক্রিয় করতে হবে। বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেক হোল্ডারকে এগুলোতে সম্পৃক্ত করতে হবে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. আইসিটি সেল, মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি।
৩.৫	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঞ্জ) এর মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০২৬ তারিখে শেষ হবে বিধায় এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য ডোনার এজেন্সি IFAD এর অর্থায়নে বিএডিসি'র অনুকূলে আলাদা একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে। উক্ত প্রকল্পের বিএডিসি অঞ্জের কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর প্রকৌশলী মো. রেজাউর রহমান ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।	১. প্রধান (পরিবহন), বিএডিসি। ২. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), ৩. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, এসএসপি, (বিএডিসি অঞ্জ)।
৩.৬	ক. কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে মুন্সীগঞ্জ জেলায় ৫০০ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন বীজ সংরক্ষণাগারসহ ২৪৫ বর্গ মিটার অফিস ভবন নির্মাণের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে। জায়গাটি নদীর নিকটবর্তী হওয়ায় কাজ শুরুর পূর্বে ভূমি উন্নয়ন ও Retaining wall নির্মাণসহ পরিত্যক্ত ভবন অপসারণ করতে হবে। স্থান সংকুলানজনিত কারণে বীজ সংরক্ষণাগারের আয়তন ছোট করতে হলে যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। খ. জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের আওতাধীন ১১ একর খাস জমি বিএডিসি'র অনুকূলে বন্দোবস্ত নেয়া যেতে পারে। বিষয়টির সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহ্বায়ক করে একটি তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা যেতে পারে।	১. মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৭	বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপিত ভিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃ বাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)-কে আহ্বায়ক করে একটি চার সদস্যের টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করতে হবে। এতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।
৩.৮	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই, ২০২২ - জুন, ২০২৬ পর্যন্ত রয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 মোঃ ওসমান ভূইয়া ২৫.০১.২৬
 চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
 বিএডিসি, ঢাকা