



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.১৬.০০৭.২৫-১৫৪

তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ০৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৫.০২.২৬

মো. আ. ছাত্তার গাজী
প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

ফোন: ২২৩৩৮০৯৪৯

ই-মেইল: monitoringbadc@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ ক্ষুদ্রসেচ/অর্থ/বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।
০২. সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
০৩. প্রধান (মনিটরিং/পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৪. হিসাব নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রক (অডিট), বিএডিসি, ঢাকা।
০৫. মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/এএসসি/ বীজ/ পাটবীজ/সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৬. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ/নির্মাণ/ সওকা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৭. অতি. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ-পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, ঢাকা।
০৮. অতি. মহাব্যবস্থাপক (খামার/বীপস/বীবি/ক.গ্রো./আলুবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৯. প্রধান সমন্বয়কারী, গবেষণা সেল/ ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) সার/ উদ্যান/ এএসসি, বিএডিসি, ঢাকা।
১০. যুগ্মপরিচালক (সংস্থাপন/ডাল ও তৈল/বীউ/সবজিবীজ)/সা.প./ উপপ্রধান প্রকৌ. (জওঅ/ মিশু), বিএডিসি।
১১. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
১২. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা: চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১৩. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, বিএডিসি।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি, কুষ্টিয়া।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্গচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।
২০. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।
২১. প্রকল্প পরিচালক, আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।

২২. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৩. প্রকল্প সমন্বয়ক, Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্গ)
২৪. প্রকল্প সমন্বয়ক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।
২৫. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বীবি বিভাগ, বিএডিসি।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, পানি সশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, বিএডিসি।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৪. উপ-প্রকল্প পরিচালক, Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part).
৩৫. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৬. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৭. কার্যক্রম পরিচালক, বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৮. কার্যক্রম পরিচালক, চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৯. কার্যক্রম পরিচালক, উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪০. কার্যক্রম পরিচালক, পাটবীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪১. কার্যক্রম পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪২. কার্যক্রম পরিচালক, জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪৩. কার্যক্রম পরিচালক, বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিএডিসি।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ আজিজুল ইসলাম, (অতিরিক্ত সচিব) চেয়ারম্যান, বিএডিসি।

তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সময় : বেলা ০২:০০ ঘটিকা।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি তাঁর সূচনা বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএডিসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ বৃদ্ধি, ভূউপরিষ্ক পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন এবং কৃষক পর্যায়ে নন-ইউরিয়া সার সরবরাহের মত অতীব জরুরী কাজসমূহ বিএডিসি করে থাকে। বিএডিসি'র জরুরী অধিকাংশ কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাই সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে অনুমোদিত ডিপিপি, এপিপি অনুযায়ী পিপিআর অনুসরণে প্রকল্পের কাজসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। বিএডিসি'র সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান এবং সিনিয়র কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কাজসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করার মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য তিনি আহ্বান জানান। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো. আ. ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি জানুয়ারি, ২০২৬ মাস পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ২০টি প্রকল্পে আরএডিপি বরাদ্দ ১৭৪২.৮৮ কোটি টাকা; অবমুক্ত হয়েছে ৭৭১.০১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৫৬৭.৭৭ কোটি টাকা, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের ৩৩%। সভায় প্রকল্প ও কার্যক্রমওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহ্বান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
০১.	সালহোস্টার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই '১৮- জুন '২৬	০	০	০	প্রকল্পের শেষ বছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নেই। বিগত বছরের কার্যাদেশের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৬	১	১	০	
০৩.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে '২০-ডিসে '২৬	১৫	১৫	১৪	
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৪৭	৪৭	৩০	
০৫.	পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মানের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '২০- জুন '২৮	১৯	১৯	১৬	
০৬.	সিলেট বিভাগে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু '২৫-ডিসে '২৯	৪৭	৪৭	৪৭	
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part)	এপ্রিল '২৫-জুন '২৮	১৫	১২	৫	
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই'২৫-জুন'৩০	৪৭	৩২	২৮	
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মানের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	১	০	০	
১০.	মানসম্পন্ন ধাঁজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে '১৯- জুন '২৭	০	০	০	প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। ফলে চলতি বছরে কোন দরপত্র লক্ষ্যমাত্রা নেই। তবে আরও ০৪টি নতুন হিমাগার নির্মানের সংস্থান রেখে প্রকল্পের মেয়াদ সম্প্রতি আরও ০২ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৬	৭	৭	৭	
১২.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই '২২-জুন '২৬	৭	৭	৭	
১৩.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ধাঁজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ '২২-সেপ্টে '২৬	৩	৩	০	

১৪.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '১৩-জুন '১৮	২১	১৫	১৫	
১৫.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে '১৩-জুন '১৭	৬৫	৫৮	৩০	
১৬.	জল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু '১৫-জুন '১৯	১০	৮	৪	
১৭.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই '১০-জুন '১৬	১	১	০	
১৮.	ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '১৫-জুন '১৯	৩৯	২০	১২	
১৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '১৫-জুন '১৯	৫৯	৫৯	৫১	
২০.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল '১০-ডিসে '১৫	০	০	০	প্রকল্পের শেষ বছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নেই। বিগত বছরের কার্যাবশেষের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
			৪০৪	৩৫১	২৬৬	

২.২: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	আরএডিসি বরাদ্দ (২৫-২৬)	অর্থ অবশুষ্ক	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (%)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	স্মারহোসার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই '১৮-জুন '২৬	৩৯৯.৪০	৫৭.৯৭	২৮.৭২ (৫০%)	২৪.৪৫ (৪২%)	৬৫%	৩৫০.৫৬ (৮৮%)	৯২%
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং গুয়ের বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '১১-জুন '২৬	৭৩.২৪	১৬.৬৭	১১.২৫ (৬৭%)	৭.৯৫ (৪৮%)	৪৯%	৫৪.৫২ (৭৪%)	৭৫%
০৩.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে '১৩-ডিসে '১৬	৩৪৮.৯১	১১৮.৫২	৩৭.৭৩ (৩২%)	৩১.৯৬ (২৭%)	৪৫%	১৬৬.৭৭ (৪৮%)	৬৬%
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিহ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '১৩-জুন '১৮	৬০২.২৬	১৮০.০০	৮২.৪১ (৪৬%)	৮২.৪১ (৪৬%)	৫৫%	৩৪৯.৩৪ (৫৮%)	৫৯%
০৫.	পানি সঞ্চারী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '১৩-জুন '১৮	২০১.৪৭	৮২.০০	৪২.০৮ (৫২%)	২৫.৪৪ (৩১%)	৩৫%	৫২.৪৭ (২৬%)	২৯%
০৬.	সিলেট বিভাগে ভূউপরিহ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু '১৫-ডিসে '১৯	৪৯৯.৯৯	২০০.০০	১৫০.০০ (৭৫%)	১২০.০৮ (৬০%)	৬৫%	১২০.০৮ (২৪%)	২৫%
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component. (BADC Part)	এপ্রিল '১৫-জুন '১৮	১২৯.০৮	৬১.৩৭	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৪০%		২%
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '১৫-জুন '১০	৪৯৯.৮২	৮০.৪০					
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	৩৫০.৮৮	৪০.৬৭	১৫.৯৬ (৩৯%)	১৫.৯৬ (৩৯%)	৪০%	৩২৬.১৬ (৯৩%)	৯৪%
১০.	মানসম্পন্ন বীজ আনু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	সেপ্টে '১৯-জুন '১৭	১১৩৮.৭৪	৬১.৮৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৩৫%	৬৪০.৫২ (৫৭%)	৬০%
১১.	জীবপুষ্টির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১১-জুন '১৬	৮১.০৭	২৫.৬২	৬.৭৫ (২৬%)	৬.০৭ (২৪%)	৪৫%	৫৬.৭৩ (৭০%)	৮৮%
১২.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই '১২-জুন '১৬	৩১.১০	৬.২০	০.৯৮ (১৬%)	০.৫৪ (৯%)	৩০%	২৪.৬৭ (৭৯%)	৯১%
১৩.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ '১২-সেপ্টে '১৬	৪৭৮.৩৬	২৭৭.৬৬	১.৩০ (০.৪৭%)	০.৬৭ (০.২৪%)	৩০%	৫২.৯৫ (১১%)	১১%
১৪.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '১৩-জুন '১৮	৯৯০.০৪	১০৬.২১	৬৫.১৬ (৬১%)	৪৯.৯৩ (৪৭%)	৫০%	৩৫৭.৩৮ (৩৬%)	৪২%
১৫.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে '১৩-জুন '১৭	২৮২.৬২	৭১.০০	৬৪.৩১ (৯১%)	৪১.৪২ (৫৮%)	৬০%	১৩৫.৭২ (৪৮%)	৫০%
১৬.	জল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু '১৫-জুন '১৯	২৬৫.৭৮	৮০.৯৪	৬৬.২৪ (৮২%)	১৫.০৪ (১৯%)	৬৫%	১৫.০৪ (৬%)	১৪%
১৭.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই '১০-জুন '১৬	২৩.২৭	২.২০	০.৬২ (২৮%)	০.৬০ (২৭%)	৫২%	২১.৬১ (৯৩%)	৯৮%

১৮.	ধান, গম ও তুরান উন্নততর বীজ উৎপাদন প্রকল্প।	২০২৫-২৬-জুন '২৯	৪০৪.১৬	১১০.০০	১৭৬.৪৭ (৫১%)	১১৭.৮২ (৫৬%)	৫৭%	১১৭.৮২ (২৫%)	২৬%
১৯.	রিএডিসিং'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	২০২৫-২৬-জুন '২৯	২৯২.৮৬	৬২.০০	২৬.১০ (৪২%)	২৫.৯০ (৪২%)	৬০%	২৫.৯০ (৯%)	১২%
২০.	নোয়ামানী জেলায় পূর্ববর্তী উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	২০২৫-২৬-ডিসে, '২৫	৪৬.১৫	১.৫৩	১.৫৩ (১০০%)	১.৫৩ (১০০%)	১০০%	৪৫.৫৪ (৯৯%)	১০০%
মোট=			১৭৪২.৮৮	৭৭১.০১ (৪৪%)	৫৬৭.৭৭ (৩৩%)				

২.৩: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	দরপত্র/ প্র্যাক্জ/ কোটেশনের মোট সংখ্যা	আহবান মোট সংখ্যা	ই-জিপিআর মাধ্যমে আহরনের মোট সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	ই-জিপিআর মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত
০১	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৪২০	৯৯	৯৯	৮৮	৮৮	
০২	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৮	৪	৪	৪	৪	
০৩	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৪	পাটবীজ কার্যক্রম	৯	৫	৫	২	২	
০৫	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৬	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম	১	০	০	০	০	
০৭	বীজের আপেক্ষিকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১৫	৭	০	৫	০	
মোট=		৪৫৩	১১৫	১০৮	৯৯	৯৪	

২.৪: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি


(কোটি টাকা)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
০১.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	১৮.০০	১১২.০০	১৩০.০০	৬৫.০০ (৫০%)	৪৭.৬৫ (৩৭%)	৬০%
০২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৮.০০ (৫০%)	৬.৫৪ (৪১%)	৬০%
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।	৯৪.০০	৪২৭.৯২	৫২১.৯২	২৬০.৯৬ (৫০%)	২৩৭.৪৬ (৪৬%)	৭১%
০৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।	১৬.০০	৩৯.৫০	৫৫.৫০	২৭.৭৫ (৫০%)	১৯.৯৪ (৩৬%)	৪৩%
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম।	৭.০০	৮.৩০	১৫.৩০	৭.৬৫ (৫০%)	৬.৯১ (৪৫%)	৬৫%
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।	৮.০০	৫.৬১	১৩.৬১	৬.৮০ (৫০%)	৬.৮০ (৫০%)	৬০%
০৭.	বীজের আপেক্ষিকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।	১০.৫০	৫১.১৬	৬১.৬৬	৩০.৮৩ (৫০%)	১৮.৮২ (৩১%)	৪২%
সর্বমোট=		১৬০.০০	৬৫৩.৯৯	৮১৩.৯৯	৪০৬.৯৯ (৫০%)	৩৪৪.১২ (৪২%)	

৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং পিপিআর অনুসরণপূর্বক টেন্ডার আহবান করতে হবে। অনুমোদিত এপিপি'র বাইরে কোন টেন্ডার আহবান করা যাবে না। (খ) নির্ধারিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কাজের গুণগত মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্নের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.২	(ক) নির্মাণ কাজ শেষ করে চট্টগ্রাম সিটি-১ গুদাম ১৫ মার্চ '২৬ তারিখের মধ্যে এবং চট্টগ্রাম সিটি-২ গুদাম ১৫ এপ্রিল '২৬ তারিখের মধ্যে সার সংরক্ষণের উপযোগী করতে হবে। (খ) খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, বান্দরবান সদরসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ ৩১ মে '২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ২. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি।
৩.৩	বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রত্যুত্তের জন্য গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করবে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ৩. সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি'র কার্যক্রমের সফলতার চিত্র এবং বিভিন্ন সেবার তথ্য প্রচারের জন্য একটি ইউটিউব চ্যানেল থাকবে। জনসংযোগ কর্মকর্তা, কম্পিউটার প্রোগ্রামার এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব উক্ত চ্যানেলের এডমিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউটিউব চ্যানেলে তথ্য প্রচারের জন্য মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে আহবায়ক, প্রধান প্রকৌশলী (সেচ) এবং মহাব্যবস্থাপক (সার)-কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কনটেন্ট আপলোড করার পূর্বে উক্ত কমিটি তথ্য যাচাই-বাছাই করে চেয়ারম্যান, বিএডিসি ও সদস্য পরিচালকগণ বরাবর উপস্থাপন করবেন। বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেক হোল্ডারকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএডিসি'র গুপ, পেজ ও চ্যানেলে সম্পৃক্ত করতে হবে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি।
৩.৫	জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের আওতাধীন ১১ একর খাস জমি বিএডিসি'র অনুকূলে বন্দোবস্ত নেয়ার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহবায়ক, সচিব, বিএডিসি এবং প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)-সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।
৩.৬	বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপিত ভিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটিকে আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।
৩.৭	বিএডিসি'র জমির রেকর্ডপত্র (নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) হালনাগাদকরণ এবং বেদখল জমি উদ্ধার করার জন্য সচিব, বিএডিসি-কে আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সদস্য এবং যুগ্মপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা)-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে হালনাগাদ তথ্য চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করবে।	যুগ্মপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা), বিএডিসি

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


মোঃ আজিজুল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান, বিএডিসি