



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.১৬.০০৭.২৫-১৮০

তারিখ: ০২ জুলাই, ২০২৬।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৮ জুন, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১২ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মো. আ. ছাত্তার গাজী
প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

ফোন: ২২৩৩৮০৯৪৯

ই-মেইল: monitoringbadc@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ ক্ষুদ্রসেচ/অর্থ/বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।
০২. সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
০৩. প্রধান (মনিটরিং/পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৪. হিসাব নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রক (অডিট), বিএডিসি, ঢাকা।
০৫. মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/এএসসি/ বীজ/ পাটবীজ/সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৬. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ/নির্মাণ/ সওকা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৭. উপসচিব, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
০৮. অতি. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ-পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, ঢাকা।
০৯. অতি. মহাব্যবস্থাপক (খামার/বীপ্রস/বীবি/ক.গ্রো./আলুবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
১০. প্রধান সমন্বয়কারী, গবেষণা সেল/ ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) সার/ উদ্যান/ এএসসি/যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ঢাকা।
১১. যুগ্মপরিচালক (সংস্থাপন/ডাল ও তৈল/বীউ/সবজিবীজ)/সা.প./ উপপ্রধান প্রকৌ. (জওঅ/ মিশু), বিএডিসি।
১২. উপপরিচালক (আইন)/সহ. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)/উপপ্রধান (পরিকল্পনা/মনিটরিং)/উপব্যবস্থাপক (অর্থ), বিএডিসি।
১৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
১৪. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা: চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১৫. কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।
২০. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।

২১. প্রকল্প পরিচালক, আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২২. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৩. প্রকল্প সমন্বয়ক, Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অংশ)
২৪. প্রকল্প সমন্বয়ক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)।
২৫. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বীবি বিভাগ, বিএডিসি।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, পানি সশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, বিএডিসি।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৪. উপ-প্রকল্প পরিচালক, Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part).
৩৫. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৬. ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৭. কার্যক্রম পরিচালক, বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৮. কার্যক্রম পরিচালক, চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৯. কার্যক্রম পরিচালক, উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪০. কার্যক্রম পরিচালক, পাটবীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪১. কার্যক্রম পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪২. কার্যক্রম পরিচালক, জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪৩. কার্যক্রম পরিচালক, বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিএডিসি।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা
মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ আজিজুল ইসলাম, (অতিরিক্ত সচিব) চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
তারিখ : ২৮ জুন, ২০২৬।
সময় : বেলা ০২:৩০ ঘটিকা।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও অগ্রাধিকার খাতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে অগ্রাধিকার খাতগুলো ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রকল্পের কাজসমূহ যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। বিএডিসি'র সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট উইং ও বিভাগীয় প্রধান এবং সিনিয়র কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কাজসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করার মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ প্রাচীন এ প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে তিনি আহ্বান জানান। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো. আ. ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি মে, ২০২৬ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ২০টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ১৭৪২.৮৮ কোটি টাকা, অবশিষ্ট হয়েছে ১৩৩৯.০৩ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৭১.১৮ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৭৩%। সভায় প্রকল্প ও কার্যক্রমওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহ্বান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই '১৮- জুন '২৮	০	০	০	প্রকল্পের শেষ বছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নেই। বিগত বছরের কার্যাদেশের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	১	১	১	
০৩.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে. '২৩-ডিসে. '২৬	১৫	১৫	১৫	
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৪৭	৪৭	৪৭	
০৫.	পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '২৩- জুন '২৮	১৯	১৯	১৯	
০৬.	সিপেট বিভাগে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু '২৫-ডিসে '২৯	৪৭	৪৭	৪৭	
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component. (BADC Part)	এপ্রিল '২৫-জুন '২৮	১৫	১৫	১৫	
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৫-জুন '৩০	৪৭	৪৩	৪৩	
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	০	০	০	
১০.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে. '১৯- জুন '২৭	০	০	০	
১১.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবিজ্ঞ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	৭	৭	৭	
১২.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাস্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই '২২-জুন '২৭	৭	৭	৭	
১৩.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ '২২-সেপ্টে. '২৬	০	০	০	
১৪.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '২৩-জুন '২৮	১৮	১৫	১৫	
১৫.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে. '২৩- জুন '২৭	৬৫	৫৮	৫৮	

১৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু. '২৫-জুন '২৯	১৬	১৬	১৬	
১৭.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই '২০-জুন '২৬	১	১	১	
১৮.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫-জুন '২৯	৩৯	৩৯	৩৯	
১৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫-জুন '২৯	১২৫	১২৫	১২৫	
২০.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল '২০-ডিসে. '২৫	০	০	০	প্রকল্পের শেষ বছরে কোন দরপত্রের লাক্যমাত্রা নেই। বিগত বছরের কার্যাদেশের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
			৪৬৯	৪৫৫	৪৫৫	

২.২: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাদীন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২৫-২৬)	অর্থ অবশুস্কৃত	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (%)	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	সালহোন্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই '১৮- জুন '২৮	৩৮৪.২১	৫৭.৯৭	৫১.৬০ (৮৯%)	৪৯.৫২ (৮৫%)	৯৭%	৩৭৫.৩৬ (৯৮%)	৯৯%
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	৭৩.২৪	১৬.৬৭	১২.২৫ (৭৩%)	১০.৩১ (৬২%)	৮০%	৫৬.৮৮ (৭৮%)	৮০%
০৩.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে. '২৩-ডিসে. '২৬	৩৪৮.৯১	১১৮.৫২	৭৮.১৩ (৬৬%)	৭৬.২৪ (৬৪%)	৯০%	২১১.০৬ (৬০%)	৯০%
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৬০২.২৬	১৮০.০০	১৩১.১৮ (৭৩%)	১৩১.০১ (৭৩%)	৭৫%	৩৯৭.৯৫ (৬৬%)	৬৭%
০৫.	পানি সান্ত্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '২৩- জুন '২৮	২০১.৪৭	৮২.০০	৫২.৩৮ (৬৪%)	৫১.৫৪ (৬৩%)	৮৫%	৭৮.৫৮ (৩৯%)	৪৬%
০৬.	সিলেট বিভাগে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু '২৫-ডিসে '২৯	৪৯৯.৯৯	২০০.০০	১৫০.০০ (৭৫%)	১৫০.০০ (৭৫%)	৯৩%	১৫০.০০ (৩০%)	৩৯%
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component. (BADC Part)	এপ্রিল '২৫-জুন '২৮	১২৯.০৮	৬১.৩৭	৪১.৭৫ (৬৮%)	৪১.৬৫ (৬৮%)	৯০%	৪১.৬৫ (৩২%)	৪১%
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৫-জুন '৩০	৪৯৯.৮২	৮০.৪০	৪২.৩০ (৫৩%)	৩৮.১৮ (৪৭%)	৮২%	৩৮.১৮ (৮%)	১৫%
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	৩৫০.৮৮	৪০.৬৭	২৮.৩১ (৭০%)	২৭.০০ (৬৬%)	৭০%	৩৩৭.২০ (৯৬%)	৯৭%
১০.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	সেপ্টে. '১৯- জুন '২৭	১১৩৮.৭৪	৬১.৮৩	৪৬.৮৮ (৭৬%)	৩০.৪৭ (৪৯%)	৯২%	৭৬৬.২৩ (৬৭%)	৬৯%
১১.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	৮১.০৭	২৫.৬২	১৯.৩১ (৭৫%)	১৭.৬২ (৬৯%)	৯৪%	৭৩.৮২ (৯১%)	৯২%
১২.	জাম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লাস্ট হাউস প্রকল্প।	জুলাই '২২-জুন '২৭	৩১.১০	৬.২০	০.৯৮ (১৬%)	০.৯৭ (১৬%)	৮০%	২৫.১০ (৮১%)	৯১%
১৩.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ '২২-সেপ্টে. '২৬	৪৭৮.৩৬	২৭৭.৬৬	২৬১.১২ (৯৪%)	২৬০.৯১ (৯৪%)	৯৬%	৩১৩.১৯ (৬৫%)	৭৫%
১৪.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৯৯০.০৪	১০৬.২১	৯৩.৪৪ (৮৮%)	৭৫.৯৬ (৭২%)	৮১%	৩৮৩.৪২ (৩৯%)	৪৬%
১৫.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে. '২৩- জুন '২৭	২৮২.৬২	৭১.০০	৬৪.৩১ (৯১%)	৫৯.১৮ (৮৩%)	৯২%	১৫৩.৪৯ (৫৪%)	৬২%
১৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু. '২৫-জুন '২৯	২৬৫.৭৮	৮০.৯৪	৬৬.২৪ (৮২%)	৫৪.১১ (৬৭%)	৯৩%	৫৪.১১ (২০%)	২৬%
১৭.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।	জুলাই '২০-জুন '২৬	২৩.২৭	২.২০	১.৬৫ (৭৫%)	১.২২ (৫৫%)	৯০%	২২.২৩ (৯৬%)	৯৯%
১৮.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫-জুন '২৯	৪৭৪.৬৮	২১০.০৯	১৬৯.৪৭ (৮১%)	১৬৭.৫৬ (৮০%)	৯০%	১৬৭.৫৬ (৩৫%)	৩৭%
১৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫- জুন '২৯	২৯২.৮৬	৬২.০০	২৬.২০ (৪২%)	২৬.২০ (৪২%)	৯০%	২৬.২০ (৯%)	১৯%
২০.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল '২০-ডিসে. '২৫	৪৬.১৫	১.৫৩	১.৫৩ (১০০%)	১.৫৩ (১০০%)	১০০%	৪৫.৫৪ (৯৯%)	১০০%
মোট=			১৭৪২.৮৮	১৩৩৯.০৩ (৭৭%)	১২৭১.১৮ (৭৩%)				

২.৩: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	দরপত্র/ প্র্যাক্কেজ/ কোটেশনের মোট সংখ্যা	আহবান মোট সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে আহবানের মোট সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত
০১	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৪২০	১৩৮	১৩৮	১৩৬	১৩৬	
০২	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৮	৬	৫	৫	৪	
০৩	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৪	পাটবীজ কার্যক্রম	৯	৮	৮	৮	৮	
০৫	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৬	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম	১	০	০	০	০	
০৭	বীজের আপেক্ষিকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	১৫	৬	০	৬	০	
	মোট=	৪৫৩	১৫৮	১৫১	১৫৫	১৪৮	

২.৪: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের মে, ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি


(কোটি টাকা)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			মে, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবশিষ্ট	ব্যয়	ভৌত
০১.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	১৮.০০	১১১.৭২	১২৯.৭২	১২৫.২২ (৯৭%)	৯২.৩০ (৭১%)	৮৫%
০২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৯.৬৩ (৬০%)	৮.৭১ (৫৪%)	৮৪%
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।	৯৪.০০	৪২৪.৩১	৫১৮.৩১	৫১৮.৩১ (১০০%)	৩৬৩.০৪ (৭০%)	৯২%
০৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।	১৬.০০	৪০.৩৬	৫৬.৩৬	৫৬.৩৬ (১০০%)	৪১.৮৯ (৭৪%)	৮১%
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম।	৭.০০	৮.০১	১৫.০১	১৫.০১ (১০০%)	১০.৯৪ (৭৩%)	৯০%
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।	৮.০০	৬.৮৪	১৪.৮৪	৮.৮০ (৬৫%)	১০.৪২ (৭০%)	৯০%
০৭.	বীজের আপেক্ষিকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।	১০.৫০	৪২.৩৬	৫২.৮৬	৫২.৮৬ (১০০%)	৩১.৯৫ (৬০%)	৮৬%
	সর্বমোট=	১৬০.০০	৬৪৩.১০	৮০৩.১০	৭৮৬.১৯ (৯৮%)	৫৫৯.২৫ (৭০%)	

৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	বিএডিসি কর্তৃক খননকৃত খালের দুই পাড়ে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। এ খাতে ডিপিতে বরাদ্দ না থাকলে সম্ভাব্য খরচের প্রাক্কলনসহ প্রস্তাব পিআইসি (PIC) সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি কর্তৃক নতুন করে আর কোনও ডিজেলচালিত পাম্প স্থাপন করা যাবে না। যেসব প্রকল্পে ডিজেলচালিত পাম্প স্থাপনের সংস্থান রয়েছে, দ্রুত সেসব প্রকল্পে সোলারচালিত পাম্প স্থাপনের প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করে পিআইসি (PIC) সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৩	মুন্সীগঞ্জ সদরের কমলাঘাটে অবস্থিত বিএডিসি'র ১.৫ একর (প্রায়) জমির মৌজা, দাগ ও খতিয়ান সংক্রান্ত রেকর্ড এবং কীভাবে বিএডিসি জমিটির মালিক হয়েছে সে সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে। উক্ত জমি খাস খতিয়ানভুক্ত হয়ে থাকলে বিএডিসি'র স্থাপনা আছে উল্লেখ করে বিএডিসি'র অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য ডিসি, মুন্সীগঞ্জের নিকট যথাযথ প্রক্রিয়ায় পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (সার), বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান, সেচ ও সারের কার্যক্রমের ওপর পৃথক ০৩ (তিনটি) ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিএডিসি'র সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালকগণকে নিজ নিজ প্রকল্প/কার্যক্রমের ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব উইং প্রধান এর নিকট দাখিল করতে হবে।	১. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ২. সদস্য পরিচালক (সকল), ৩. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/উদ্যান/পাটবীজ/এএসসি/সার), ৪. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ/নির্মাণ/সওকা), ৫. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি।
৩.৫	বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত ভিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)-কে আহবায়ক করে গঠিত কমিটিকে আগামী ১৫ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. ব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।
৩.৬	সদ্য সমাপ্ত 'বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ' প্রকল্পের কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব শহিদুল্লাহ আহমেদ, যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ঢাকা, জনাব মোঃ ফয়েজ মাহমুদ, সহ. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা ও জনাব মোঃ আব্দুল খালেক, উপপ্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা-কে সদস্য করে একটি কমিটি এবং 'তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (বিএডিসি অংশ)' প্রকল্পের কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, উপপ্রধান প্রকৌশলী, জরিপ ও অনুসন্ধান বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা, জনাব মোঃ রাসেদুল হাসান, উপপ্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি, ঢাকা ও জনাব মোঃ জাহিদ হাসান সামাদ, উপব্যবস্থাপক (অর্থ), বিএডিসি, ঢাকা-কে সদস্য করে আর একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবে।	প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি।
৩.৭	সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালকগণকে আগামী ৩০ জুলাই, ২০২৬ তারিখের মধ্যে স্ব স্ব প্রকল্প/কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর দাখিল করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 মোঃ আজিজুল ইসলাম
 (অতিরিক্ত সচিব)
 চেয়ারম্যান, বিএডিসি