



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন

৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা

মনিটরিং বিভাগ

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২২১.১৬.০০৭.২৫- ৬২৬

তারিখ: ০২ আগস্ট, ২০২৬।

বিষয়: বিএডিসি'র প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৯ জুলাই, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ১২ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মো. আ. ছাত্তার গাজী
প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি

ফোন: ২২৩৩৮০৯৪৯

ই-মেইল: monitoringbadc@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা/ ক্ষুদ্রসেচ/অর্থ/বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।
০২. সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
০৩. প্রধান (মনিটরিং/পরিকল্পনা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৪. হিসাব নিয়ন্ত্রক/নিয়ন্ত্রক (অডিট), বিএডিসি, ঢাকা।
০৫. মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান/এএসসি/ বীজ/ পাটবীজ/সার ব্যবস্থাপনা/ অর্থ), বিএডিসি, ঢাকা।
০৬. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ/নির্মাণ/ সওকা), বিএডিসি, ঢাকা।
০৭. উপসচিব, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
০৮. অতি. প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ-পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, ঢাকা।
০৯. অতি. মহাব্যবস্থাপক (খামার/বীপস/বীবি/ক.গ্রো./আলুবীজ), বিএডিসি, ঢাকা।
১০. প্রধান সমন্বয়কারী, গবেষণা সেল/ ব্যবস্থাপক (বিক্রয়) সার/ উদ্যান/ এএসসি/যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, ঢাকা।
১১. যুগ্মপরিচালক (সংস্থাপন/ডাল ও তৈল/বীউ/সবজিবীজ)/সা.প./ উপপ্রধান প্রকৌ. (জওঅ/ মিশু), বিএডিসি।
১২. উপপরিচালক (আইন)/সহ. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)/উপপ্রধান (পরিকল্পনা/মনিটরিং)/উপব্যবস্থাপক (অর্থ), বিএডিসি।
১৩. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি, ঢাকা: ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
১৪. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা: চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
১৫. কম্পোনেট ডিরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়), বিএডিসি।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।
২০. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।

২১. প্রকল্প পরিচালক, আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২২. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৩. প্রকল্প সমন্বয়ক, Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অঙ্গ)
২৪. প্রকল্প সমন্বয়ক, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অঙ্গ)।
২৫. প্রকল্প পরিচালক, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।
২৬. প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৭. প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প, বীবি বিভাগ, বিএডিসি।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প, বিএডিসি।
২৯. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, বিএডিসি।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ধান, গম ও ভূট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৪. উপ-প্রকল্প পরিচালক, Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part)।
৩৫. প্রকল্প পরিচালক, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প, বিএডিসি।
৩৭. কার্যক্রম পরিচালক, বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৮. কার্যক্রম পরিচালক, চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম, বিএডিসি।
৩৯. কার্যক্রম পরিচালক, উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪০. কার্যক্রম পরিচালক, পাটবীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪১. কার্যক্রম পরিচালক, এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪২. কার্যক্রম পরিচালক, জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪৩. কার্যক্রম পরিচালক, বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিএডিসি।
৪৪. জনাব শহিদুল্লাহ আহমেদ, যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), বিএডিসি ও আহবায়ক, সার গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের (সমাপ্ত) কার্যক্রম যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কমিটি।
৪৫. জনাব মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, উপপ্রধান প্রকৌশলী (জ ও অ), বিএডিসি ও আহবায়ক, তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (বিএডিসি অঙ্গ) প্রকল্পের (সমাপ্ত) কার্যক্রম যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কমিটি।



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা, ঢাকা
মনিটরিং বিভাগ

বিষয়ঃ বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতির ওপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ আজিজুল ইসলাম, (অতিরিক্ত সচিব) চেয়ারম্যান, বিএডিসি।
তারিখ : ২৯ জুলাই, ২০২৬।
সময় : সকাল ৯:৩০ ঘটিকা।

সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বিএডিসি কৃষিক্ষেত্রে প্রকল্প নির্ভর একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান বিধায় প্রকল্পের দক্ষ ও মানসম্পন্ন বাস্তবায়নের উপর বিএডিসি'র ভাবমূর্তি নির্ভরশীল। তাই সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে অনুমোদিত ডিপিপি, এপিপি অনুযায়ী পিপিআর অনুসরণে প্রকল্পের কাজসমূহ যথাযথভাবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। বিএডিসি'র সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান এবং সিনিয়র কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কাজসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করার মাধ্যমে কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য তিনি আহ্বান জানান। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও অগ্রাধিকার খাতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে অগ্রাধিকার খাতগুলো ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করে সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মো. আ. ছাত্তার গাজী, প্রধান (মনিটরিং), বিএডিসি জুন, ২০২৬ মাস পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন।

০২. সভাকে অবহিত করা হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন বিএডিসি'র ২০টি প্রকল্পে এডিপি বরাদ্দ ১৭৪২.৮৮ কোটি টাকা, অবশুষ্ক হয়েছে ১৭১১.০২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৬৯২.৭৬ কোটি টাকা, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৯৭.১২%। সভায় প্রকল্প ও কার্যক্রমওয়ারী দরপত্র, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়:

২.১: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র.	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	লক্ষ্যমাত্রা	আহ্বান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)	জুলাই '১৮- জুন '২৮	০	০	০	প্রকল্পের শেষ বছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নেই। বিগত বছরের কার্যাদেশের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	১	১	১	
০৩.	বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে.'২৩-ডিসে.'২৬	১৫	১৫	১৫	
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৪৭	৪৭	৪৭	
০৫.	পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '২৩- জুন '২৮	১৯	১৯	১৯	
০৬.	সিলেট বিভাগে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু '২৫-ডিসে '২৯	৪৭	৪৭	৪৭	
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component. (BADC Part)	এপ্রিল '২৫-জুন '২৮	১৫	১৫	১৫	
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৫-জুন '৩০	৪৩	৪৩	৪৩	
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	০	০	০	
১০.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.'১৯- জুন '২৭	০	০	০	
১১.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	৭	৭	৭	
১২.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই '২২-জুন '২৭	৭	৭	৭	
১৩.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ '২২-সেপ্টে.'২৬	০	০	০	
১৪.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '২৩-জুন '২৮	১৬	১৬	১৬	
১৫.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে.'২৩- জুন '২৭	৬৩	৬৩	৬৩	

১৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু. '২৫-জুন '২৯	১৯	১৯	১৯	
১৭.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)।	জুলাই '২০-জুন '২৬	১	১	১	
১৮.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫-জুন '২৯	৩৯	৩৯	৩৯	
১৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫- জুন '২৯	১২৫	১২৫	১২৫	
২০.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল '২০-ডিসে. '২৫	০	০	০	প্রকল্পের শেষ বছরে কোন দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নেই। বিগত বছরের কার্যাদেশের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
			৪৬৪	৪৬৪	৪৬৪	

২.২: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ (২৫-২৬)	অর্থ অবশুস্কৃত	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি (%)	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	
								আর্থিক	ভৌত (%)
০১.	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অংশ)	জুলাই '১৮- জুন '২৮	৩৮৪.২১	৫৭.৯৭	৫৭.২২ (৯৯%)	৫৭.২১ (৯৯%)	১০০%	৩৮৩.০৫ (১০০%)	১০০%
০২.	বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	৭৩.২৪	১৬.৬৭	১৬.৬৪ (১০০%)	১৬.৬৪ (১০০%)	১০০	৬৩.২১ (৮৬%)	৮৮%
০৩.	বরিশাল, ভোলা, কালকাতী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	সেপ্টে. '২৩-ডিসে. '২৬	৩৪৮.৯১	১১৮.৫২	১১৮.৪৮ (১০০%)	১১৫.১১ (৯৭%)	১০০%	২৪৯.৯২ (৭২%)	৮৮%
০৪.	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৬০২.২৬	১৮০.০০	১৭৯.৩৬ (১০০%)	১৭৯.৩৫ (১০০%)	১০০%	৪৪৬.২৯ (৭৪%)	৭৫%
০৫.	পানি সাস্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশিড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প।	জুলাই '২৩- জুন '২৮	২০১.৪৭	৮২.০০	৮১.৪০ (৯৯%)	৮১.৩৬ (৯৯%)	১০০%	১০৮.৩৯ (৫৪%)	৫৫%
০৬.	সিলেট বিভাগে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।	জানু '২৫-ডিসে '২৯	৪৯৯.৯৯	২০০.০০	২২৫.১৪ (৯৯%)	২২৫.০৩ (৯৯%)	১০০%	২২৫.০৩ (৪৫%)	৪৬%
০৭.	Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component. (BADC Part)	এপ্রিল '২৫-জুন '২৮	১২৯.০৮	৬১.৩৭	৬১.৩৪ (১০০%)	৬০.৫৯ (৯৯%)	১০০%	৬০.৫৯ (৪৭%)	৪৮%
০৮.	খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই '২৫-জুন '৩০	৪৯৯.৮২	৮০.৪০	৭৯.৭৬ (৯৯%)	৭৭.৫৪ (৯৬%)	৯৯%	৭৭.৫৪ (১৬%)	১৭%
০৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই '১৯-জুন '২৬	৩৫০.৮৮	৪০.৬৭	৪০.৬৭ (১০০%)	৪০.৫২ (১০০%)	১০০%	৩৫০.৭৩ (১০০%)	১০০%
১০.	মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	সেপ্টে. '১৯- জুন '২৭	১১৩৮.৭৪	৬১.৮৩	৪৬.৮১ (৭৬%)	৪৬.৮১ (৭৬%)	১০০%	৭৮২.৫৭ (৬৯%)	৭০%
১১.	জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বণ্টনকরণ প্রকল্প।	জুলাই '২১-জুন '২৭	৮১.০৭	২৫.৬২	১৯.৩১ (১০০%)	১৯.২১ (৯৯%)	১০০%	৭১.৮০ (৮৯%)	৯৫%
১২.	আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাস্প তাপ প্রয়োগ প্লাস্ট স্থাপন প্রকল্প।	জুলাই '২২-জুন '২৭	৩১.১০	৬.২০	৫.২৪ (৮৫%)	৪.৮৬ (৭৮%)	১০০%	২৮.৯৯ (৯৩%)	৯৫%
১৩.	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প।	মার্চ '২২-সেপ্টে. '২৬	৪৭৮.৩৬	২৭৭.৬৬	২৭৩.০৩ (৯৮%)	২৭২.৯৮ (৯৮%)	১০০%	৩২৫.২৬ (৬৮%)	৭০%
১৪.	Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (BADC Part)	জুলাই '২৩-জুন '২৮	৯৯০.০৪	১০৬.২১	১০৩.১৬ (৯৭%)	৯৮.৮২ (৯৩%)	৯৬%	৪০৬.২৮ (৪১%)	৪৫%
১৫.	কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প।	সেপ্টে. '২৩- জুন '২৭	২৮২.৬২	৭১.০০	৬৮.৩৬ (৯৬%)	৬৮.২৭ (৯৬%)	১০০%	১৬২.৫৭ (৫৮%)	৬৮%
১৬.	ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জানু. '২৫-জুন '২৯	২৬৫.৭৮	৮০.৯৪	৭৫.১৩ (৯৯%)	৬৮.৯৪ (৯১%)	১০০%	৬৮.৯৪ (২৬%)	২৭%
১৭.	তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)।	জুলাই '২০-জুন '২৬	২৩.২৭	২.২০	২.১৩ (৯৭%)	২.১২ (৯৬%)	১০০%	২৩.১৩ (৯৯%)	১০০%
১৮.	ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫-জুন '২৯	৪৭৪.৬৮	২১০.০৯	২০৬.৫১ (১০০%)	২০৬.১২ (১০০%)	১০০%	২০৬.১২ (৪৩%)	৪৫%
১৯.	বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ '২৫- জুন '২৯	২৯২.৮৬	৬২.০০	৪৯.৮০ (১০০%)	৪৯.৭৫ (১০০%)	১০০%	৪৯.৭৫ (১৭%)	১৯%
২০.	নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার আধুনিকীকরণ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প।	এপ্রিল '২০-ডিসে. '২৫	৪৬.১৫	১.৫৩	১.৫৩ (১০০%)	১.৫৩ (১০০%)	১০০%	৪৫.৫৪ (৯৯%)	১০০%
মোট=				১৭৪২.৮৮	১৭১১.০২ (৯৮.১৭%)	১৬৯২.৭৬ (৯৭.১২%)			

২.৩: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র অগ্রগতি:

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	দরপত্র/প্র্যাক্কেজ/কোটেশনের মোট সংখ্যা	আহবান মোট সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে আহবানের মোট সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত
০১	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম	৪২০	১৪০	১৪০	১৪০	১৪০	
০২	বীজ বর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	৮	৭	৬	৬	৫	
০৩	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৪	পাটবীজ কার্যক্রম	৯	৮	৮	৮	৮	
০৫	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম	০	০	০	০	০	
০৬	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম	১	১	১	০	০	
০৭	বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	৬	৬	০	৬	০	
	মোট=	৪৪৪	১৬২	১৫৫	১৬০	১৫৩	

২.৪: ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমসমূহের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

(কোটি টাকা)


ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
		জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
০১.	বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	১৮.০০	১১০.৯৫	১২৮.৯৫	১২৮.৯৫ (১০০%)	১১২.৭৩ (৮৭%)	৯৫%
০২.	চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম।	৬.৫০	৯.১১	১৫.৬১	১৫.৬১ (১০০%)	১০.৪০ (৬৭%)	৯৯%
০৩.	উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম।	৯৪.০০	৪২৪.৩১	৫১৮.৩১	৫১৮.৩১ (১০০%)	৪৬৬.৮৭ (৯০%)	১০০%
০৪.	পাটবীজ কার্যক্রম।	১৬.০০	৪০.৩৬	৫৬.৩৬	৫৬.৩৬ (১০০%)	৪৪.৬০ (৭৯%)	৯৪%
০৫.	এগ্রো সার্ভিস সেন্টার কার্যক্রম।	৭.০০	৮.০১	১৫.০১	১৫.০১ (১০০%)	১৪.২৬ (৯৫%)	১০০%
০৬.	জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম।	৮.০০	৬.৮৪	১৪.৮৪	১৪.৮৪ (১০০%)	১৩.৩৪ (৯০%)	৯০%
০৭.	বীজের আপেক্ষিক মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম।	১০.৫০	৪২.৩৬	৫২.৮৬	৫২.৮৬ (১০০%)	৫১.৩০ (৯৭%)	১০০%
	সর্বমোট=	১৬০.০০	৬৩১.৯৭	৮০২.২৫	৮০২.২৫ (১০০%)	৭১৩.৫৩ (৮৯%)	

৩. উপস্থাপিত বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	বিএডিসি কর্তৃক খননকৃত খালের দুই পাড়ে কী পরিমাণ বৃক্ষরোপন করা যাবে এবং সম্ভব খরচের প্রাক্কলনসহ একটি প্রতিবেদন আগামী ২০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.২	বিএডিসি'র বর্তমানে সেচযন্ত্রের সংখ্যা (সোলারচালিত/ডিজেলচালিত/সচল/অচল ইত্যাদি), চলমান প্রকল্পে কী পরিমাণ ডিজেলচালিত পাম্প স্থাপনের সংস্থান রয়েছে এবং প্রস্তাবিত 'নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যমান সেচযন্ত্রসমূহকে সৌরশক্তিচালিত সেচযন্ত্রে রূপান্তর প্রকল্প' এর মাধ্যমে কী পরিমাণ ডিজেলচালিত সেচযন্ত্রকে সোলারচালিত সেচযন্ত্রে রূপান্তর করা হবে তার একটি প্রতিবেদন আগামী ২০ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ২. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৩	মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় রিকাবী বাজার মৌজায় অবস্থিত ১নং খাস খতিয়ানের এসএ পর্চা ৪১৭/৫৫০ নং দাগের ১.৫০ একর অকৃষি খাস জমি বিএডিসি'র নামে স্থায়ী/দীর্ঘকালীন বন্দোবস্ত প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ-কে সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক পত্র প্রেরণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত পরবর্তী অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সিদ্ধান্তটি বিএডিসি'র উইং ও বিভাগীয় প্রধানদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	১. মহাব্যবস্থাপক (সার), ২. উপপরিচালক (সমন্বয়), বিএডিসি।
৩.৪	বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান, সেচ ও সারের কার্যক্রমের ওপর পৃথক ০৩ (তিনটি) ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিএডিসি'র সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালকগণকে নিজ নিজ প্রকল্প/কার্যক্রমের ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করে আগামী ১৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব উইং প্রধান এর নিকট দাখিল করতে হবে।	১. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ২. সদস্য পরিচালক (সকল), ৩. মহাব্যবস্থাপক (বীজ/উদ্যান/পাটবীজ/এএসসি/সার) ৪. প্রধান প্রকৌশলী (সেচ), ৫. জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি।
৩.৫	বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত ভিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)-কে আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটিকে জরুরিভিত্তিতে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১. সংশ্লিষ্ট কমিটি, ২. ব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।
৩.৬	সদ্য সমাপ্ত 'বিএডিসি'র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ' প্রকল্প এবং 'তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (বিএডিসি অঙ্গা)' প্রকল্পের কার্যক্রম যাচাই-বাছাই করে বিশেষ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য গঠিত কমিটি-কে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করবে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিএডিসি।
৩.৭	বিএডিসি'র সার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন/চাহিদা আছে এমন মেরামতযোগ্য সার গুদামের তালিকা প্রস্তুত করে ১৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান বিএডিসি বরাবর দাখিল করতে হবে।	১. মহাব্যবস্থাপক (সার), বিএডিসি।
৩.৮	২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্প/কার্যক্রমসমূহের ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা আগামী ১৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে চেয়ারম্যান বিএডিসি'র নিকট দাখিল করতে হবে। অনুমোদিত ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনার কপি ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত আইসিটি সেলে প্রেরণ করতে হবে।	১. প্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি। ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.৯	২০২৬-২৭ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহের দরপত্র আহ্বান ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.১০	২০২৫-২৬ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে মনিটরিং বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসি।

৩.১১	সংস্থার আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের লক্ষ্যে প্রকল্প ও কার্যক্রমসমূহের ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রাপ্তি-পরিশোধ হিসাব, স্থায়ী সম্পদের হিসাব, বাজেটের হিসাব, ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী ও সমাপনী মজুদের বিবরণীসহ অন্যান্য সকল তথ্য নির্ধারিত ছকে আগামী ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের মধ্যে হিসাব নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১. সকল প্রকল্প, কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালক, ২. হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি।
------	--	--

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


 মোঃ আজিজুল ইসলাম
 (অতিরিক্ত সচিব)
 চেয়ারম্যান, বিএডিসি