

# মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

অক্টোবর ২০১৯

৩৫৮ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

e-mail : [gmplanning@bapex.com.bd](mailto:gmplanning@bapex.com.bd) web : [www.bapex.com.bd](http://www.bapex.com.bd)

## সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	<b>GDF</b> অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :	০৩-০৮
	২.১ 3D Seismic Project of BAPEX	০৩
	২.২ Rupkalpa-1 Drilling Project.	০৪
	২.৩ Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৫
	২.৪ Rupkalpa-3 Drilling Project.	০৬
	২.৫ Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.	০৭
	২.৬ Rupkalpa-5 Drilling Project.	০৮
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	০৯-১০
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	১১-২১
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	১১-১২
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ	১৩
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ	১৪
	৪.৪ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ	১৫
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ	১৬
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ	১৭-১৮
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ	১৯-২০
	৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	২১-২২
৫	বিবিধ তথ্য	২৩-৩৩
	৫.১ লোকবল	২৩
	৫.২ প্রশিক্ষণ	২৪
	৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	২৫-২৬
	৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	২৭
	৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী	২৭
	৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	২৮-২৯
	৫.৭ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়োন ও প্রেষণ	৩০-৩৩
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৪-৪২
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	৩৪-৩৮
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৯-৪০
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৪১-৪২

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নাম	ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)।
০২	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	ঃ * তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরিপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংগলন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৫	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৬	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখ	ঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৮	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়	ঃ বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কূপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হার	ঃ ২ : ১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	ঃ ২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ঃ ০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনভেনসেন্ট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৫ (পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন২.১ 3D SEISMIC PROJECT OF BAPEX

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ১০-০২-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৭ (মূল)। ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৯ (সংশোধিত)
- ৫। প্রকল্প ব্যয় :
- | মূল             |                       | সংশোধিত         |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : ৯,১১০.০০ লক্ষ টাকা  | স্থানীয় মুদ্রা | : ১৩,৪২৪.০০ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈঃ মুদ্রা  | : ৯,১৪০.০০ লক্ষ টাকা  | নগদ বৈঃ মুদ্রা  | : ১১,৩৪৬.০০ লক্ষ টাকা |
| মোট             | : ১৮,২৫০.০০ লক্ষ টাকা | মোট             | : ২৪,৭৭০.০০ লক্ষ টাকা |
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
- Identify the thickening, thinning & discontinuity of gas sands and new sands.
  - Improve the definition of structure size and location of maximum hydrocarbon reserve.
  - Precisely identify the new drilling locations by better delineation of structural, stratigraphic, combination features & to reduce the risk of drilling development/appraisal well significantly; and
  - Help better planning on future gas demand supply through better knowledge about the gas reservoir.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি :
১. প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২য় কিস্তিতে শেষবার ২৫০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
  ২. ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ কাজের বিবরণ(সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র ২০০ বর্গ কি.মি.):
- | Section   | Monthly Total (Sq. km) | Cumulative (Sq. km) | Target (Sq. km) |
|-----------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Surveying | 10.00                  | 200                 | 200             |
| Drilling  | 80.00                  | 200                 | 200             |
| Recording | 130.00                 | 190                 | 200             |
৩. প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতিঃ
- মোট উপাত্ত সংগ্রহঃ ২৬৯০ বর্গ কি.মি.।
- মোট উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণঃ ২৪৫০ বর্গ কি.মি.।
- মোট উপাত্ত বিশ্লেষণঃ ২৪৫০ বর্গ কি.মি.।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত) :
- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা    | : | ১৩০৪৯.৬৮ লক্ষ টাকা  |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : | ৮,৯৯৮.৪৩ লক্ষ টাকা  |
| মোট                | : | ২২,০৪৮.১১ লক্ষ টাকা |
- ৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার :
- |         |  |         |
|---------|--|---------|
| বাস্তব  |  | আর্থিক  |
| ৮৯.০১ % |  | ৮৯.০১ % |

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-1 Drilling Project.</b>																
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত																
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	হারারগঞ্জ-১, উপজেলা- বড়লেখা, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট সালদা নর্থ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম শ্রীকাইল ইস্ট-১, উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম শ্রীকাইল নর্থ-২ উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম কসবা-২, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম																
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন, ২০২০ (২য় সংশোধিত, প্রস্তাবিত)																
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	<table border="0"> <tr> <td></td> <td><u>মূল</u></td> <td></td> <td><u>সংশোধিত</u></td> </tr> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>ঃ ১৪,৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা</td> <td>স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>ঃ ১৫,১৫৮.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>নগদ বৈঃ মুদ্রা</td> <td>ঃ ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা</td> <td>নগদ বৈঃ মুদ্রা</td> <td>ঃ ২৭,৯২০.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>মোট</td> <td>ঃ ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা</td> <td>মোট</td> <td>ঃ ৪৩,০৭৮.০০ লক্ষ টাকা</td> </tr> </table>		<u>মূল</u>		<u>সংশোধিত</u>	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ১৪,৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ১৫,১৫৮.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা	ঃ ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা	ঃ ২৭,৯২০.০০ লক্ষ টাকা	মোট	ঃ ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা	মোট	ঃ ৪৩,০৭৮.০০ লক্ষ টাকা
	<u>মূল</u>		<u>সংশোধিত</u>															
স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ১৪,৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ১৫,১৫৮.০০ লক্ষ টাকা															
নগদ বৈঃ মুদ্রা	ঃ ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা	ঃ ২৭,৯২০.০০ লক্ষ টাকা															
মোট	ঃ ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা	মোট	ঃ ৪৩,০৭৮.০০ লক্ষ টাকা															
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To Drill 3 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.</li> <li>➤ Subject to discover of oil/gas; additional 451.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 30 MMSCFD oil/gas will be production.</li> </ul>																
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	<p>১. প্রকল্পের অধীন খননতব্য ০২ টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল ইস্ট-১, সালদা নর্থ-১) এর মধ্যে সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপের খনন কার্যক্রম অক্টোবর, ২০১৮ তে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদ পাওয়া যায়নি। শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং রিগ ও মেশিনারী ফাউন্ডেশন কাজ শেষে প্রকল্প এলাকায় রিগ (বিজয়-১০) স্থানান্তর করে রিগ বিল্ডিং সম্পন্ন শেষে গত ১৭/১০/২০১৯ তারিখ Spud in হয়। বর্তমানে ২০ কেসিং রানিং করে সিমেন্টেশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২৪২ মিঃ খনন সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>২. আরএডিপি ২০১৯-২০২০ তে ১০৩৭.০০ লক্ষ টাকা ন.বৈ.মুদ্রাসহ মোট ৩০০০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করা হয়েছে।</p> <p>৩. এডিপি বরাদ্দের ন:বৈ:মু: ৪৭৯.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৬৬৬.৮৭ লক্ষ টাকা।</p>																
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত)	ঃ	<table border="0"> <tr> <td>স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>ঃ ৩,৯৯০.৪৩ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>নগদ বৈদেশিক মুদ্রা</td> <td>ঃ ৭,৭৮১.৭৫ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>মোট</td> <td>ঃ ১১,৭৭২.১৮ লক্ষ টাকা</td> </tr> </table>	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ৩,৯৯০.৪৩ লক্ষ টাকা	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ ৭,৭৮১.৭৫ লক্ষ টাকা	মোট	ঃ ১১,৭৭২.১৮ লক্ষ টাকা										
স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ৩,৯৯০.৪৩ লক্ষ টাকা																	
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ ৭,৭৮১.৭৫ লক্ষ টাকা																	
মোট	ঃ ১১,৭৭২.১৮ লক্ষ টাকা																	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব ২৭.৩৩ %	আর্থিক ২৭.৩৩ %															

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-2 Drilling Project.</b>	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। সালদানদী ওয়েস্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট। জকিগঞ্জ-১, সিলেট, জকিগঞ্জ।	
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০ (প্রস্তাবিত)।	
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	মূল	সংশোধিত
	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা : ৭,৯৫৯.০০ লক্ষ টাকা
	ঃ	নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১৪,৫৪০.০০ লক্ষ টাকা
	ঃ	মোট : ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা	মোট : ২২,৪৯৯.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.</li> <li>➤ Subject to discover of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.</li> </ul>	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	<p>১. খনন ঠিকাদার 'সকার' সেমুতাং সাউথ-১ কূপ গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখ খনন কাজ শুরু করে। ৩০২০ মিটার গভীরতায় ০৪-০১-২০১৯ তারিখে খনন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কূপ সমাপ্তির সার্টিফিকেট ০৯-০১-২০১৯ তারিখ প্রকল্প হতে প্রদান করা হয়। ইনভয়েস ২৩-০১-২০১৯ তারিখ প্রকল্পে দাখিল করে। প্রকল্প হতে ১৬-০৪-২০১৯ তারিখে ইনভয়েস সার্টিফাইড করা হয়। ১৬-০৫-২০১৯ তারিখ জনতা ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর কর্পোরেট শাখা হতে সকার-কে ইনভয়েস মূল্য পরিশোধ করা হয়।</p> <p>২. জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের জন্য ৫.০১ একর অধিগ্রহণকৃত ভূমির ফসলের ক্ষতি পূরণ বাবদ অর্থ জেলা প্রশাসক, সিলেট বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। পূর্ত কাজের ২টি দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৪টি দরপত্র সিসিজিপি'র অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে অপেক্ষমান আছে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের অবশিষ্ট বৈদেশিক মালামাল ও ৩য় পক্ষীয় সেবা সংগ্রহ কার্যক্রম জুন, ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।</p>	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত)	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৩,৪৪৬.৫১ লক্ষ টাকা	
	ঃ	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১০,০০০.৩৫ লক্ষ টাকা	
	ঃ	মোট : ১৩,৪৪৬.৮৬ লক্ষ টাকা	
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব ৫৯.৭৭ %	আর্থিক ৫৯.৭৭ %

## ২.৪

## Rupkalpa-3 Drilling Project

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-3 Drilling Project.</b>
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	কসবা-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। মাদারগঞ্জ-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। জামালপুর-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। শৈলকুপা-১, উপজেলা- শৈলকুপা সদর, জেলা- ঝিনাইদহ, বিভাগ- খুলনা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ (১ম সংশোধিত)।
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,৬০৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ২৪,৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩৮,২৬৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 2024 BCF gas reserve of the country will be increased and 24 MMSCFD gas will be produced from this projec
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপটি Re-entry এর সুযোগ রেখে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ Testing সহ কূপ খনন সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২. মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়া কৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন গত ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জমি হুকুম দখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। ১৪/১২/২০১৭ তারিখে মাদারগঞ্জ-১ খনন প্রকল্পের জন্য ভূমি দখল বুঝে পাওয়া যায়। ঠিকাদার কর্তৃক রাস্তা নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩. ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আরএডিপি ১১৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা : ২৮৫৭.৪৯ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৪৫২৬.০৩ লক্ষ টাকা মোট : ৭৩৮৩.৫২ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব : ১৯.৩০ % আর্থিক : ১৯.৩০ %

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.</b>
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯।
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	The main objective is to Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads under vision 2021 in the exploration block 8 & 11. ➤ Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. প্রকল্পের আওতায় গত ২০১৮-২০১৯ মার্চ মৌসুম পর্যন্ত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০১৮-২০১৯ মার্চ মৌসুমে প্রায় ২১৯০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। ২. প্রকল্পের আওতায় গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৪৫৯.১২ লক্ষ টাকা।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা : ৩৭১৩.৩৩ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩৭৪৫.৭৯ লক্ষ টাকা মোট : ৭৪৫৯.১২ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব : ৬০.৪৬ % আর্থিক : ৬০.৪৬ %

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	<b>Rupkalpa-5 Drilling Project.</b>									
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ৩০-০৫-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।									
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং পাবনা জেলা।									
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯ (১ম সংশোধিত)।									
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা : ৮,৫২০.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ২১,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩০,০০০.০০ লক্ষ টাকা									
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ To drill two exploratory &amp; one appraisal cum development wells with a view to discovering oil/gas and one workover operation to increase the country's gas reserve &amp; production.</li> <li>➤ To add additional 190 BCF recoverable gas reserve (considering recovery factor 65%) of the country and to increase 26 MMSCFD gas production daily from this project depending upon discovery.</li> </ul>									
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	<p>১. প্রকল্পের আওতায় ১টি ওয়ার্কওভার, ১টি উন্নয়ন এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে।</p> <p>২. বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভারঃ ৮টি পূর কাজ (মোড পিট সংস্কার, রাস্তা মেরামত, পেলাসাইটিং, কর্মকর্তা রান্নাঘর ও খাবার ঘর, টয়লেট, ক্যারাভ্যান ফাউন্ডেশন, নামাজঘর, কেজুয়াল শেড) সম্পন্ন হয়েছে। Handling tools, Packer milling tools, Well completion materials and bridge plug এর সরবরাহকারীর অনুকূলে ০৫.০২.২০১৮ ঋণপত্র খোলা হয়েছে। Wire line logging service ভাড়ার ভিত্তিতে সার্ভিস গ্রহণ করে কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পে আইডিকো রিগের মাধ্যমে মাচ, ২০১৮ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্যাকার মিলিং, ব্রিজ প্লাগ সেটিং, সিমেন্টিং এবং ওয়্যার লাইন লগিং সম্পন্ন হয়েছে। ১৯২৬-১৯৪১ মিটার গভীরতায় পারফোরেশন করে DST কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সফলভাবে গ্যাস ফ্লো সম্পন্ন হয়। বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৬.২ এমএমসিএফ গ্যাস বাখরাবাদ সরবরাহ লাইনে বিতরণ চলছে। রিগ ডিজমেন্টল শেষে রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতের/রিগ ডিমোভ এর কাজ আগস্ট-২০১৮ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>৩. বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে SOCAR-AQS এর সাথে চুক্তি মোতাবেক এলসি খোলা হয়েছে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করতঃ জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিল প্রদান প্রক্রিয়াধীন। রিগ প্যাড নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক পূর্ত কাজের জন্য সকার-একিউএস কর্তৃক গত ১৬-১০-২০১৮ তারিখ শুরু করা হয়েছে। উক্ত কাজের ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাপেক্স ও সকার-একিউএস এর Observation অনুযায়ী বেগমগঞ্জ-৪ কূপের GTO সংশোধন করা হয়েছে। রিগ ও খনন মালামাল ফেব্রুয়ারি-২০১৯ মাসে কূপ এলাকায় স্থানান্তর সম্পন্ন করেছে।</p>									
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৯ পর্যন্ত)	ঃ	<table border="0"> <tr> <td>- স্থানীয় মুদ্রা</td> <td>ঃ</td> <td>১৩২৯.৮৮ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>নগদ বৈদেশিক মুদ্রা</td> <td>ঃ</td> <td>৭৮৮.৭৭ লক্ষ টাকা</td> </tr> <tr> <td>মোট</td> <td>ঃ</td> <td>২১১৮.৬৫ লক্ষ টাকা</td> </tr> </table>	- স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	১৩২৯.৮৮ লক্ষ টাকা	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ	৭৮৮.৭৭ লক্ষ টাকা	মোট	ঃ	২১১৮.৬৫ লক্ষ টাকা
- স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	১৩২৯.৮৮ লক্ষ টাকা									
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ	৭৮৮.৭৭ লক্ষ টাকা									
মোট	ঃ	২১১৮.৬৫ লক্ষ টাকা									
৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	<table border="0"> <tr> <td>বাস্তব</td> <td></td> <td>আর্থিক</td> </tr> <tr> <td>৭.০৬ %</td> <td></td> <td>৭.০৬ %</td> </tr> </table>	বাস্তব		আর্থিক	৭.০৬ %		৭.০৬ %			
বাস্তব		আর্থিক									
৭.০৬ %		৭.০৬ %									

গৃহীত পদক্ষেপ		দূর্ঘটনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/ বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দূর্ঘটনা/অনুঘটনা ঘটেনি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় অত্র অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ও বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্কীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দূর্ঘটনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোযোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো চেক করা হয়েছে।	
১১) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কুপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কুপ এলাকায় বিভিন্ন সময়ে রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভাণ্ডার ভবনের সামনে একটি গোড়াউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	<p>১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন।</p> <p>১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ-</p> <p>(ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP &amp; Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper &amp; Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়।</p> <p>(খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।</p> <p>(ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে।</p> <p>১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগঃ-</p> <p>(ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে।</p> <p>(খ) সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।</p>	

## ১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব

ঃ

- ০১। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের ২০১৮-২০১৯ মৌসুমে মাঠ পর্যায় হতে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক পাথারিয়া ভূগঠনের উপর একটি খসড়া ভূতাত্ত্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
- ০২। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূগঠনে ভূতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রস্তাবনার কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন নেয়া হয়েছে।
- ০৩। ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমে সীতাপাহাড় ভূগঠনে ভূতাত্ত্বিক জরিপের নিমিত্তে মাঠ পর্যায় গমনের প্রস্তুতিমূলক কাজ চলছে।
- ০৪। ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের ২০১৯-২০২০ মাঠ মৌসুমের জন্য রাঙামাটি জেলা সদরে ভূতাত্ত্বিক জরিপ দলের বেইজ ক্যাম্প স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ০৫। অত্র উপবিভাগ হতে একজন ভূতত্ত্ববিদ বেগমগঞ্জ-৪ কুপে সেলার/Well point এর স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং তিতাস #১৩ কুপের ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

## ২। বেসিন স্টাডি

ঃ

- ০৬। বাপেক্সের স্থায়ী G&G কমিটি কর্তৃক মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কুপের লোকেশন, গভীরতা, কুপের ধরণ, কেসিং স্থাপন গভীরতা সংশোধনীপূর্বক চূড়ান্তকরত কমিটির নির্দেশনায় জাপানের MOECO কর্তৃক ২০১৮ সালের ডাটা Interpretation রিপোর্ট পর্যালোচনা করে ভূতাত্ত্বিক বিভাগের পূর্বের কুপ প্রস্তাবনা সংশোধনপূর্বক মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কুপের কুপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৭। ভূপদার্থিক বিভাগ হতে প্রাপ্ত শরিয়তপুর এলাকার পূর্বের সংগৃহীত ও গত ২০১২-২০১৪ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত উপাত্তের রিপ্রেসেডকৃত লাইনসমূহ এবং সম্প্রতি ২০১৭-১৮ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ একত্রীভূত করে শরিয়তপুর প্রসপেক্ট মূল্যায়নকরতঃ খসড়া কুপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে শরিয়তপুর প্রসপেক্টের Deeper Zone-এর ম্যাপ প্রস্তুত করা হচ্ছে। G&G কমিটির নিকট উপস্থাপনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। G&G কমিটি কর্তৃক উক্ত প্রসপেক্ট-এর লোকেশনসহ অন্যান্য কারিগরী তথ্য-উপাত্ত চূড়ান্তকরণের প্রেক্ষিতে শরিয়তপুর # ১ অনুসন্ধান কুপটির কুপ প্রস্তাবনা প্রণয়ন করা হবে।
- ০৮। সাভার-মানিকগঞ্জ এলাকায় ২০১৫-১৬ মাঠ মৌসুমে দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং সম্প্রতি ২০১৭-১৮ মাঠ মৌসুমে সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ সমন্বয় করে ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণপূর্বক মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ০৯। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে 'Bangladesh Long term Sustainable Energy Solution: Geothermal Route' শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাবের উপর মতামত প্রস্তুতকরত পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

## ৩। ফরমেশন ইন্ডালুয়েশন

ঃ

- ১০। জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কুপের Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে আহবানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত Financial Bid document সমূহের আর্থিক মূল্যায়ন এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ১১। খননকৃত সালদা নর্থ # ১, বেগমগঞ্জ # ৩ কুপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম এবং কসবা # ১ অনুসন্ধান কুপে wireline logging সেবা গ্রহণের বিপরীতে আমদানীকৃত কিছু সংখ্যক মালামাল শ্রীকাইল ইন্সট # ১ অনুসন্ধান কুপে ব্যবহারের জন্য M/s. Schlumberger SEACO Inc.-এর চাহিদার প্রেক্ষিতে Import-cum-Export Permit-এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে Schlumberger কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলাদি পরীক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১২। পেট্রোবাংলার রিজার্ভিউয়ার ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চাহিদা মোতাবেক শ্রীকাইল # ১, ২, ৩, ৪; শাহবাজপুর # ১, ২, ৩, ৪; শাহবাজপুর ইন্সট # ১, ভোলা নর্থ # ১, সালদানদী # ৩, ৪; ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫; রূপগঞ্জ # ১; বেগমগঞ্জ # ১, ২, ৩; সেমুতাং # ৬; সালদা নর্থ # ১; কাপাসিয়া # ১; কসবা # ১ ও সেমুতাং সাউথ # ১ কুপের Wireline Log data (হার্ড কপি ও সফট কপি) পেট্রোবাংলার রিজার্ভিউয়ার ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রেরণের জন্য বাছাই-এর কাজ চলমান রয়েছে।

- ১৩। শ্রীকাইল # ৩ কূপের Wireline Log data (হার্ড কপি ও সফট কপি) সংরক্ষণের জন্য ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৪। সেমুতাং সাউথ # ১ অনুসন্ধান কূপের Log data বাছাই পূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ১৫। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল Wireline Log data-এর তালিকা হালনাগাদ পূর্বক Report আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ১৬। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ২ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ থেকে সংগৃহিত Wireline Log data, DST data এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক Log Interpretation এবং খসড়া পুনঃমজুদ নির্ণয়করত প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৭। শাহবাজপুর ইস্ট # ১ কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ডের মজুদ পুনঃমূল্যায়নকরত খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৮। ভোলা নর্থ গ্যাস ফিল্ডের ১ নং কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে Log Interpretation এবং প্রাথমিক মজুদ মূল্যায়ন করতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

#### ৪। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব ঃ

- ১৯। শ্রীকাইল ইস্ট # ১ কূপ খনন প্রকল্পে ওএফআই মাডলগিং ইউনিট সফলভাবে রিগ-আপ করা হয়েছে এবং সার্বক্ষণিকভাবে মাডলগিং সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০। বেগমগঞ্জ # ৪ উন্নয়ন/মূল্যায়ন কূপের Revised GTO প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে বিতরণ করা হয়েছে।
- ২১। মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের GTO রিভিউ এর কাজ চলছে।
- ২২। সুনেত্র # ২ অনুসন্ধান কূপের GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- ২৩। বাপেক্সের ওয়েদারফোর্ড ইউনিট রিফারবিস ও আপগ্রেড করার লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কাজ চলছে।
- ২৪। বাপেক্সের ওএফআই মাডলগিং ইউনিট রিফারবিস ও আপগ্রেড করার লক্ষ্যে প্রকিউরমেন্টের কাজ চলছে।
- ২৫। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, বেগমগঞ্জ, সুন্দলপুর ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well Head Pressure নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

#### ৫। আইওসি কার্যক্রম ঃ

- ২৬। KrisEnergy ও Niko Resources-এর সাথে PSC Block-9 এর অংশীদার হিসেবে বাংগুরা গ্যাসক্ষেত্রের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত গ্যাসক্ষেত্র হতে দৈনিক কমবেশি ১০৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে।
- ২৭। Santos Sangu Field Ltd. – KrisEnergy Asia Ltd. এর সাথে PSC Block SS-11 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ২৮। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL) এর সাথে PSC Block SS-04 ও SS-09 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ব্লক- SS-04 এর অধীন কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে ‘কাঞ্চন # ১’ নামে একটি অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়নের কাজ চলছে। রিগ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।।
- ২৯। সরকার কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Gazprom এবং বাপেক্স-এর মধ্যে Bhola Island Gas Field Evaluation-এর জন্য একটি খসড়া Memorandum of Understanding (MoU) প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া MoU টি উভয়পক্ষ কর্তৃক রিভিউ করা হচ্ছে।

## ৪.২

## ভূপদার্থিক বিভাগ

১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ :

- ক) ২০১৮-২০১৯ মার্চ মৌসুমে রূপকল্প-০৯:২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্ট-০২ এর আওতায় কিশোরগঞ্জ এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ RK-09-18, RK-09-22, RK-09-24, RK-09-26, RK-9-30, RK-9-34, RK-9-36, RK-9-38, RK-9-45, RK-9-47, RK-9-49, RK-9-37 Full Line, RK-9-41 Full Line, RK-9-53 ও RK-9-57 লাইন সমূহের Final Processing এর কাজ চলমান আছে।
- খ) ২০১৮-২০১৯ মার্চ মৌসুমে রূপকল্প-০৯, ২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্ট-০১ এর আওতায় জামালপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ RK-9-R-09, RK-9-R-13, RK-9-R-17, RK-9-R-18, RK-9-R-21, RK-9-R-22, RK-9-R-26, RK-9-R-30, RK-9-AD-101, RK-9-AD-02, RK-9-AD-03 ও RK-9-R-113 লাইন সমূহের Final Processing এর কাজ চলমান আছে।
- গ) Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্বারা ২০১৮-১৯ মার্চ মৌসুমে রূপকল্প-০৯:২ডি সাইসমিক প্রজেক্টের পার্ট-০২ কর্তৃক কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোনা এলাকার RK-9-R-21, RK-9-R-22, RK-9-R-24, RK-9-R-25 ও RK-9-R-26 লাইন সমূহের 1<sup>st</sup> Residual Stacks এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে উক্ত লাইন সমূহের 2<sup>nd</sup> Velocity Picking এর কাজ চলমান আছে।

২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যান্স এন্ড স্টোরস উপবিভাগ :

- ক) 428 Lite এর Server ও Client সমূহ চালু করে পরীক্ষা করা হয়েছে।
- খ) Walki Talki Battery চার্জিং-ডিসচার্জিং করা হচ্ছে এবং নষ্ট Walki Talki বাছাই কার্য চলমান রয়েছে।
- গ) দুটি ওয়াগোন ভ্যান এবং ভ্যানে সংরক্ষিত ৫০৮ রেকর্ডিং ইকুইপম্যান্ট নিয়মিত চালু করে পরীক্ষা করা হচ্ছে।
- ঘ) সুটিং ব্লস্টার সমূহ নিয়মিত চার্জিং করা হচ্ছে।
- ঙ) ক্যাবল, জিওফোন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি মেরামত কার্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

- ক) তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার :  
বাপেক্স এর XJ650T (Production Rig) রিগ দ্বারা গত ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার কুপে Workover Operation কাজ শুরু হয়। কুপের Technical সমস্যার কারণে কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তক্রমে বর্তমানে কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পর্যায়ক্রমে তিতাস-৯ ও ৭ কুপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সম্পন্ন শেষে উক্ত কুপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- খ) সিলেট-৯ কুপ খননঃ  
সিলেট-৯ কুপ এলাকায় পূর্ত কাজ চলমান আছে। ZJ50 DBS (Bijoy-12) রিগ দ্বারা সিলেট-৯ কুপ খনন করা হবে। বর্তমানে বিজয়-১২ রিগ কসবা-১ কুপে দন্ডায়মান আছে।
- গ) শ্রীকাইল ইষ্ট-১ কুপ খননঃ  
ZJ70 DBS (Bijoy-10) রিগ গত ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ শ্রীকাইল ইষ্ট-১ কুপে রিগ আপ করা হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ হতে শ্রীকাইল ইষ্ট-১ কুপের খনন কাজ শুরু করা হয়েছে। জানুয়ারী, ২০২০ শেষ নাগাদ উক্ত কুপের খনন কাজ কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

২। রিগ বেইজ :

- ক) মাধবপুর রিগ বেইজ :  
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

**১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing) :**

- ১) রূপকল্প-২ প্রকল্পের জকিগঞ্জ # ১ কূপের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র (OTM) এর মাধ্যমে DST Service গ্রহণের লক্ষ্যে আহ্বায়িত দরপত্রের আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ২) শাহবাজপুর # ০৩ কূপে রক্ষিত টেস্টিং যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন চলমান রয়েছে।
- ৩) OTM পদ্ধতিতে Condensate Transfer Pump ক্রয়ের নিমিত্তে প্রাক্কলন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৪) সদ্যসমাপ্ত বিভিন্ন কূপের কূপ পরীক্ষন রিপোর্ট প্রনয়ণ এবং পরবর্তী কূপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/ টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

**২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering) :**

- ১) শ্রীকাইল ইস্ট # ০১ খনন কূপের মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ চলছে।
- ২) তিতাস # ১৩ কূপে ওয়ার্কওভার কাজে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের কাজ চলছে।
- ৩) মাদারগঞ্জ # ০১ অনুসন্ধান কূপ ও বেগমগঞ্জ # ০৪ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ খননের জন্য Mud & Completion Chemicals & Lab Reagent, Apparatus & Equipment ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাক্কলনের কাজ চলছে।

**৩। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation) :**

- ১) শ্রীকাইল ইস্ট-১ খনন প্রকল্পে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে বাপেক্সের নিজস্ব সিমেন্টিং ইউনিট এবং যন্ত্রপাতি দ্বারা সিমেন্টেশন শাখার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বিধায় সিমেন্টিং ইউনিট, সাইলো সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া কূপের খনন কার্যক্রম শুরু হওয়া বাপেক্সের নিজস্ব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে Ø 30" ও Ø 20" Casing Cementation কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২) রূপকল্প # ২ এর আওতায় জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপের বিপরীতে Procurement Of API Class "G" Cement, Cement Additives, Cement Analysis and Cementation Services With Equipment (Rental) এর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র (OTM) আহ্বান শেষে কারিগরী মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩) শাহবাজপুর # ০৩ কূপের Cementing Unit ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষন কাজ চলমান আছে।

## 8.৫

## পরীক্ষাগার বিভাগ

## ১। পেট্রোফিজিক্যাল

ঃ

- ক) বাপেক্স-এর পরীক্ষাগার যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির চাহিদাক্রমে অত্র উপ-বিভাগ হতে তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে যা ডিপিসি প্রনয়ণ কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হবে।
- খ) বাপেক্স-এর চট্টগ্রামস্থ আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত কোরস্টোরটি আধুনিকায়নের প্রচেষ্টা চলমান আছে।
- গ) সেমুতাং সাউথ # ১ এ কোরিংকৃত দুই (০২) টি কোর (১৮ মিটার এর ২১ টি সেগমেন্ট এর Slabbing শেষে Sampling এর কাজ শেষে Extraction এর কাজ চলছে।
- ঘ) উপ-বিভাগের চারটি (০৪) যন্ত্রের মেরামতের কাজ চলছে।
- ঙ) নমুনা বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহৃত তিনটি যন্ত্র ক্রয়ের পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে।
- চ) Porosimeter Permeameter (Kephi) যন্ত্রের কম্পিউটার মনিটর ক্রয়ের জন্য EGP তে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- ছ) অত্র উপবিভাগের একজন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (কানাডা) তে অংশগ্রহণ করেছে।

## ২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব

ঃ

- ক) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক প্রেরিত ২০১৮-২০১৯ মাঠ মৌসুমে পাথারিয়া ভূ-গঠন থেকে সংগৃহীত ১২ টি Sand নমুনার Grain Size Analysis , Bulk Mineral analysis ও ২০ টি shale নমুনার Micropaleontological Analysis এর কাজ শেষে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) মোবারাকপুর #১ কূপ থেকে সংগৃহীত এগারোটি (১১) Cutting নমুনার Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ শেষে জীবাশ্ম সনাক্তকরণের কাজ চলছে।
- গ) সেমুতাং সাউথ # ১ এ কোরিংকৃত একটি (০১) টি কোর নমুনা হতে সংগৃহীত নয়টি (০৯) টি নমুনা সংগ্রহ শেষে Micropaleontological Analysis এর লক্ষ্যে নমুনা প্রস্তুতির কাজ শেষে জীবাশ্ম পৃথকীকরণের কাজ চলছে।
- ঘ) সেমুতাং সাউথ # ১ এ কোরিংকৃত একটি (০১) টি কোর নমুনা হতে সংগৃহীত নয়টি (০৯) টি নমুনা প্রস্তুতির কাজ শেষে Grain Size Analysis ও XRD data acquisition এর কাজ চলছে।
- ঙ) ক্রয়াদেশ নং স্থানীয় ক্রয় ২০/২০১৯ এর মাধ্যমে সরবরাহকৃত একটি 10 KVA Online UPS এর কমিশনিং কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- চ) অত্র উপবিভাগের একজন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (কানাডা) তে অংশগ্রহণ করেছে।

## ৩। ভূ-রসায়ন

ঃ

- ক) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে সংগৃহীত রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে উৎপাদন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০৩ (তিন)টি ওয়েলহেড গ্যাস (ফেঞ্চুগঞ্জ #৩ ও #৪), ০১ (এক)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ কাজ শেষে বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে।
- খ) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে সংগৃহীত রুটিন গ্যাস, লিকুইড হাইড্রোকার্বন ও পানি নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে উৎপাদন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গ) শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে সংগৃহীত রুটিন গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন ই-নথির মাধ্যমে উৎপাদন বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) বাপেক্স এর সোলার প্যানেলের ব্যাটারিতে ব্যবহারের জন্য আনুমানিক ২০ (বিশ) লিটার ডিস্টিলড ওয়াটার প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেবা উপ-বিভাগে প্রদান করা হয়েছে।
- ঙ) বাপেক্স এর শ্রীকাইল ইস্ট #১ কূপে মাড লগিং ইউনিটে ব্যবহারের নিমিত্তে ২০ (বিশ) লিটার ডিআয়োনাইজড ওয়াটার প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক বিভাগে প্রদান করা হয়েছে।
- চ) পরীক্ষাগার এর ইকুইপমেন্টসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও মালামাল সংগ্রহ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি ও প্রাক্কলন তৈরির কাজ শেষে প্রতিবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের ডিপিসি প্রণয়নের কাজ চলছে।

## গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

## (১) উৎপাদনের বিবরণ

ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৮- ২০১৯)	চলতি মাস (অক্টোবর' ২০১৯)	বিগত মাস (সেপ্টেম্বর' ২০১৯)	চলতি বৎসর ক্রমপুঞ্জিত (২০১৯-২০২০)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৩	০১	১। গ্যাস	০.০৭১	২৬.০০	৪.৯০৯	৫.২৬৯	২১.৫১৯	২১১৯.০৩৭
				২। কনডেনসেট	০.০৪০	১৪.৫১	৪.০৩১	৪.২৪৮	২৩.৪০০	৭০৮৫.৯৩১
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৩	০২	১। গ্যাস	০.২৮২	১০৩.০০	৩.১৯৭	৩.৫২৩	১৬.৪২৯	৪৫৪৫.২৯২
				২। কনডেনসেট	০.৪৭৭	১৭৪.১১	৪.০১৫	৩.২২৮	১৮.০১৫	১৮৩৫৯.২১৫
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০২	১। গ্যাস	১.৯৩৩	৬৩৮.০০	৪৯.৯২৫	৫০.৪১৩	২০১.১৯৬	২১২৮.২২৭
				২। কনডেনসেট	১.২৩১	৪০৬.২৫	৩১.১৩২	৩১.৭৫২	১২৭.৮৩৬	১৩২৮.২৯৬
০৪।	সেমুতাং	০৬	০১	১। গ্যাস	-	-	০.৮৮০	০.৮১৭	২.৯৮১৪	৩৭৫.৪৭৯
				২। কনডেনসেট	-	-	০.৩৪২	০.৩৬৬	০.৭০৭৬	৮২৬.৬৮৪
০৫।	সুন্দলপুর	০১	০১	১। গ্যাস	০.১৭০	৬২.০০	৬.১৮৬	৫.৯৩৩	২৪.৪০৭৩	৪০৪.১৬৮
				২। কনডেনসেট	০.০২৯	১০.৪৫	২.৩২০	১.৭৪৭	১২.২১১২	৯০.৩৭২
০৬।	শ্রীকাইল	০৩	০৩	১। গ্যাস	০.৯৯২	৩৬২.০০	২৮.৪৪২	২৮.৯২৮	১১৪.৩৯০৬	২৫৬৯.৬৪৩
				২। কনডেনসেট	১৪.১৯১	৫১৭৯.৬২	৪৩২.৯২০	৪৪১.৪৫৭	১৭৪৪.৪৯৫৫	২৪৯৭৭.৭৬৫
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস	১.০৩৩	১২৪.০০	৪.৯১৩	৪.৮২১	১৯.৭১৮৭	৯২.৯০৪
				২। কনডেনসেট	১.৭৪১	২০৮.৯৩	৮.৮৯৬	১০.৩৭৫	৩৭.৪৭৩১	১৪৮.২০১
০৮।	রূপগঞ্জ	০১	০১	১। গ্যাস	-	-	-	-	-	১৯.২২৯
				২। কনডেনসেট	-	-	-	-	-	১৮০.০৮৩

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

## (২) বিক্রয়ের বিবরণ

ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (অক্টোবর' ২০১৯)	ক্রমপুঞ্জিভূত (অক্টোবর' ২০১৯) (২০১৯-২০২০)	ভ্যাট প্রদান (অক্টোবর' ২০১৯)	ভ্যাট বাদে মূল্য (অক্টোবর' ২০১৯)	মোট মূল্য (অক্টোবর' ২০১৯)	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য (২০১৯-২০)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৪.৯০৫১ -	২১.৫০২৩ -	৩৬.৩৩৫৯ -	১৪৮.৯০২৮ -	১৮৫.২৩৮৮ -	৮১২.০৩১১ -
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৩.১৮৩৬ -	১৬.৩৭৬৬ -	২৩.৫৬৮৮ -	৯৬.৫৮৩৯ -	১২০.১৫২৭ -	৬১৮.০৭৫২ -
০৩।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৪৯.৮৯৮৭ ২৭.০০০	২০১.০৬৪৭ ১০৮.০০০	২১৫.৩৭৮২ ১.২০৯৬	১৫১৭.৬১৭৯ ৮.০৬৭৬	১৭৩২.৯৯৬১ ৯.২৭৭২	৬৯৮৩.০৩৮৪ ৩৭.১০৮৮
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৮৭২২ ৮.০০০	২.৯৫১১ ২৪.০০০	৮.১০৮৭ ০.৪৪৩২	২৬.৫২৬১ ২.৯০৬৪	৩৪.৬৩৪৮ ৩.৩৪৯৬	১১৭.১৯৩৩ ১০.০৪৮৮
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৬.১৮৭২ -	২৪.৪০৪৫ ১৮.০০০	৪৫.৯১৯৯ -	১৬৬.৩৩৭৪ -	২১২.২৫৭৩ -	৮৩৭.২১৬৬ ৭.৫৩৬৬
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	২৮.৩৮৩৬ ৩৭৮.০০০	১১৪.১৪৯৭ ১৮৬৩.০০০	১৮৩.৪৭৩৩ ২০.৯৩৯৭	৮৫১.৫৯৩৩ ১৩৭.৩২৮৯	১০৩৫.০৬৬৬ ১৫৮.২৬৮৬	৪১৮১.০৪২২ ৭৮০.০৩৮১
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৪.৯০৮১ -	১৯.৭০০১ -	৩৬.৪২৭০ -	১৪৯.২৭৬১ -	১৮৫.৭০৩১ -	৭৪৫.৩৬৯৩ -
০৮।	রূপগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	- -	- -	- -	- -	- -	- -

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

## ১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম :

- ক) মেশিনশপ :
- ক) ভলভো প্রাইম মুভার-০২০৫ এর ক্লাচ টার্বোর শ্যাফট তৈরী করা হয়েছে-০১পিস।
- খ) সিনো ট্রাক-০৬২৪ এর ইনহেভিটর বাব্বের স্যাপ্ট মেশিনিং করা হয়েছে-০১পিস।
- গ) সিনো ট্রাক-০৬২৪ এ ব্যবহারের জন্য বোল্ট (φ14mm, L-2inch) তৈরী করা হয়েছে-০২ পিস।
- ঘ) তিতাস#১৩ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের X-over sub 4.5 IF pin×3.5 IF box তৈরী করা হয়েছে-০১টি।  
এছাড়া মিলিং মেশিন, লেদ মেশিন, শেফার মেশিন, পাইপ থ্রেডিং মেশিন, মিলিং মেশিন, বার টেস্টিং মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপ :
- ক) ভলভো প্রাইম মুভার-০২০৫ এর ক্লাচ টার্বোর শ্যাফট তৈরীর জন্য রড (φ32mm,L-10inch) গ্যাস কাটিং করা হয়েছে-০১টি।
- খ) ভান্ডারে র্যাক ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) সিনো ট্রাক-০৬২৪ এর ইনহেভিটর বাব্বের শ্যাফট ওয়েল্ডিং করা হয়েছে-০১টি।
- ঘ) মল ট্রাক-০০২৫ এর এয়ার ক্লিনার বক্স ও বডির বিভিন্ন অংশ ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) ভলভো প্রাইম মুভার-০২০৫ এর মার্ড গার্ড ও টুল বক্স এবং বডির হক ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- গ) অটোশপ
- ক) মল ট্রাক-০০২৬ এর ডিজেল ফিল্টার পরিষ্কার ও মবিল টপ-আপ করা হয়েছে।
- খ) সিনো ট্রাক-০৬২৪ এর ইনহেভিটর বাব্ব পরিবর্তন এবং ডিজেল ফিল্টার পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও সাইলেপ্সর বক্স মেরামত করা হয়েছে।
- গ) পাজারো জীপ-৫৯৬৩ এর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঘ) পাজারো জীপ-১২৩৭ এর ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন, গিয়ার অয়েল টপ-আপ এবং সম্পূর্ণ গাড়ি গ্রীজিং করা হয়েছে।
- ঙ) সিনো ট্রাক-০৬২০ এর মবিল ও মবিল ফিল্টার এবং ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- চ) মল ট্রাক-০০২৫ এর হাব বেয়ারিং ও মার্ড গার্ড পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও কম্প্রেসার লাইন মেরামত করা হয়েছে।
- ছ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর কিং পিন বিয়ারিং চেকিং এবং হ্যাঞ্জার বুষ পরিবর্তন করা হয়েছে।
- জ) ভলভো ট্রাক-০০৮৩ এর চক লিভার মেরামত এবং এয়ার ক্লিনার ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঝ) নিলেন ফ্রেন-২ এর ফ্যান বেল্ট পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঞ) ভলভো প্রাইম মুভার-২০৫ এর ক্লাচ সিলিন্ডার পরিবর্তন এবং ক্লাচ ফিঞ্জার এডজাস্টিং করা হয়েছে।
- ট) হেলী লিফটার (০৩টন) এর ড্রাইভিং সীট পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঠ) প্রাডো জীপ- ২৪১১ এর ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।
- ড) সিনো ট্রাক-০৬২১ এর ইনহেভিটর বাব্ব পরিবর্তন করা হয়েছে।
- ঘ) তড়িৎশপ
- ক) প্রাডো জীপ-২৪১১ এর হেড লাইট, সাইড লাইড, বেক লাইট এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- খ) সিনো ট্রাক-০৬২২ এর ব্রেক লাইন সুইচ , সেলফ স্টার্টার ও বেক লাইট এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- গ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর ইলেকট্রিক হর্ণ এবং সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।

- ঘ) সিনো ট্রাক-০৬২০ এর সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) সিনো ট্রাক-০৬২১ এর বেক লাইট এ্যাসেমবলি পরিবর্তন করা হয়েছে।
- চ) ভলভো ট্রাক- সম্পূর্ণ গাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।  
এছাড়া বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারী চার্জিং ও ডিস্ট্রিবিউ ওয়াটার টপ-আপ করা হয়েছে। নিরাপত্তা শাখার  
বিভিন্ন বৈদ্যুতিক লাইন চেকিং ও মেরামত কাজ করা হয়েছে।

## ২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা :

উক্ত কারখানায় ২২ টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

## ৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা :

: প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) ZJ70DBS, ZJ50DBS, ZJ40DBT, আইডিকো এইচ-১৭০০, XJ650T রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ক্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) রিগসমূহে ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কাজ করা হয়েছে।

## ৪। বিবিধ :

- ক) কসবা-১ ফিল্ডে ZJ50DBS Rig পরবর্তী কূপে ব্যবহারের নিমিত্ত রিগ যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ চলমান।
- খ) শ্রীকাইল ইন্সট-১ কূপ এলাকায় বিজয়-১০ রিগ যন্ত্রপাতির সংযোজন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ শেষে কূপের খনন কাজ শুরু করা হয়েছে এবং রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- গ) তিতাস-১৩ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে XJ650T রিগ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রিগের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- ঘ) তিতাস-৬ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে আইডিকো রিগ ডাউনপূর্বক রিগ যন্ত্রপাতি বিয়োজনপূর্বক রিগের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান।
- ঙ) নরসিংদী-১ প্রকল্পে ZJ40DBT রিগের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান এবং একই সাথে রিগ যন্ত্রপাতি তিতাস-৯ ওয়ার্কওভার প্রকল্প, বি-বাড়ীয়াতে স্থানান্তর কাজ চলমান।

**৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ****১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ :**

- ক) বাপেক্সের সালদানদী, ফেধুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর, শ্রীকাইল ও বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র সমূহের সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মাসের গ্যাসক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত গ্যাস, কনডেনস্টে, পানি ও FWHP/ SIWHP সংক্রান্ত উপাত্তসমূহ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) ফেধুগঞ্জ, শাহবাজপুর ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস, কনডেনস্টে ও পানি নমুনার সেপ্টেম্বর-২০১৯ মাসের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) পাথারিয়া ভূ-গঠনের বিভিন্ন ছড়া/সেকশন হতে সংগৃহীত শিলা নমুনার Grain size analysis and depositional environment, bulk mineralogy and micropaleontological বিশ্লেষণ পূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) শ্রীকাইল # ৩ কূপের Wireless Log Data এবং রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পের আওতাধীন সেমুতাং সাউথ-১ কূপের লগ ডাটা ও রিপোর্ট গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) বাংলাদেশের বিভিন্ন Block এ International Oil Company (IOC) কর্তৃক (Cairn, Block-05 and Block-10; Unocal Bangladesh, GRANT, Block-07, Barisal Area; Chevron Bangladesh, GRANT, Block-07, Barisal Area; Tullow Oil Bangladesh, Block-09, Bangora-Lalmai 3D; Offshore Data, R.v.Sonne, Germany) সংগৃহীত সাইসমিক জরিপ লাইন সমূহের Raw Converted Data, Brute Stack, Final Stack, Migration Stack, CGM Stack, DMO Stack, Angle Stack, PSTM Stack এর Soft Copy, Velocit File এর Soft Copy, Maps এবং Final Processing এর Soft Copy গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে আগত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর মাধ্যমে নতুনভাবে প্রনয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

**২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপ্ৰোডাকশন :**

- ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ডকপি) ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- খ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২টি Plotter মেরামতপূর্বক কার্টোগ্রাফী এবং রিপ্ৰোডাকশন উপ-বিভাগের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত টপো ম্যাপ সমূহ প্রিন্ট করে পুনরায় সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

**৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ :**

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটার্নাল হার্ডডিস্কের কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষিত ডাটা সমূহের স্ক্যান/সফট কপি প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন ডাটার সফট কপিতে কোন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হলে মূল সার্ভার বা ন্যাস ডিভাইস হতে উক্ত ডাটা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

**৪। বিবিধ :**

- ক) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন ডিভিশন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কর্মের জন্য চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ হতে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রামন তথ্য/ উপাত্ত সমূহের হার্ড/সফট কপি বিধি মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।
- খ) অত্র বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy) কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবিক্ষণ কার্যমো যথাযথভাবে প্রস্তুতপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

- গ) ADB এর অর্থায়নে ডাটা আপ গ্রেডেশন প্রকল্প গ্রহণ এবং সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের Reconciliation এর জন্য ফাফাড অডিট রিপোর্ট এবং PCR এর ১ সেট স্ক্যান কপি হিসাব ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও “কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন” শীর্ষক অংশে Small Improvement Project (SIP) কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে বিনা খরচে/অল্প খরচে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়নযোগ্য ২টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) অফিস কর্মদিবসে এবং সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিনে সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর পক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হচ্ছে।

৫।

বিবিধ তথ্য

৫.১ লোকবল

ঃ

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০১৫)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	-
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	-	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	৬	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৪৩	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	১০৩	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	১০৫	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	০২	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	-	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	৬৮	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৪২	-	
১১	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১২৪	
১২	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৬৭	
১৩	৯,৭০০-২৩,৪৯০	-	-	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৭০	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	০৭	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০৪	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	১০	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৬৩	
	মোটঃ	৩৬৯	৩৪৫	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০৩	- -	
	মোট :	০৩	-	
	সর্বমোট :	৩৭২	৩৪৫	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৭১৭				

## ৫.২ প্রশিক্ষণ

ঃ

## ১। বৈদেশিক :

ক্রঃ	প্রশিক্ষণার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
০১.	১। জনাব কাজী মাহবুবুল আলম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম)	National Integrity Strategy শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০২-১০-২০১৯ হতে ০৯-১০-২০১৯	MDIS, Singapore
০২.	১। বেগম সাবিহা আক্তার খানম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভূপদার্থ) ২। জনাব মোঃ তোহিদুর রহমান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন) ৩। জনাব মোঃ রেজাউল হালিম, ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) ৪। জনাব তন্ময় চক্রবর্তী, টুলপুশার, খনন বিভাগ ৫। জনাব মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপক (সমন্বয়)	CNPC Service International Technical Seminar 2019 শীর্ষক সেমিনার	১৪-১০-২০১৯ হতে ২০-১০-২০১৯	CNPC, China
০৩.	১। জনাব মোহাম্মদ মঈনুল হোসেন, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভূপদার্থ) ২। জনাব এস এম মনির হোসেন, ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব)	SINOPEC International Geophysical Exploration Technology Seminar 2019 শীর্ষক সেমিনার	২১-১০-২০১৯ হতে ২৫-১০-২০১৯	SINOPEC, China
০৪	১। জনাব হাওলাদার ওহিদুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (পরীক্ষাগার) ২। জনাব গোলাম মোঃ আশরাফুল হায়দার, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) ৩। জনাব সকেদোর আবু মোঃ মরোজুল আলম, উপ-মহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) ৪। জনাব মুহাম্মদ জসমি উদ্দিন সেখ, ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) ৫। জনাব মোঃ সরওয়ার হামিদ, ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) ৬। জনাব তারিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (ভূপদার্থ) ৭। জনাব মোঃ খালদি আহাম্মদে খান, ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) ৮। ড. মোঃ আশকি হোসেন, ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব)	Sequence Stratigraphy & Unconventional Resources শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২২-১০-২০১৯ হতে ২৯-১০-২০১৯	Diverse Oil & Gas Ltd., Canada

## ২। স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১.	“Sustainable energy sectors development; it’s challenges and energy security of Bangladesh” শীর্ষক সেমিনার	০১-১০-২০১৯	MIST, Dhaka	১০ জন
০২.	Technical Roadshow on Flow Metering Solution for Custody Transfer Application	০২-১০-২০১৯	ZICOM Equipment Pte Ltd, Dhaka	০৫ জন
০৩.	Petroleum Geoscience Skills Development শীর্ষক সেমিনার	১০-১০-২০১৯	ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১১ জন
০৪.	"Taxation and VAT Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৩-১০-২০১৯ হতে ১৭-১০-২০১৯	BPI, Dhaka	০২ জন
০৫.	“Audit Objection and Settlement” বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-১০-২০১৯	BAPEX, Dhaka	২২ জন
০৬.	"Public Procurement Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩১-১০-২০১৯ হতে ০২-১১-২০১৯	BIM, Dhaka	০১ জন

## ১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

## ২। উপস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

### ৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য :

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৩৭২ জন	কর্মচারী-৩৪৫ জন	মোট জনবল-৭১৭ জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৪৮ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৪৩ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৯১ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণী :

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৬৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৫ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪৩ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০৪টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৮ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: (50+101) Mbps by fiberoptics.	xiii) Video Conferencing Sysytem with 80 inch Interective Digital Display at head office.: 01 Set

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	ই-মেইল ব্যবহারকারী কর্মকর্তার সংখ্যা-১৯৮ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System) Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Management System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

### ৫.৩.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত E-mail address .

১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Radio Communication.(Dhaka)	radiodhaka@bapex.com.bd
২৪.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৫.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৬.	Bakarabad Drilling Field	dicbkr5@ bapex.com.bd
২৭.	Website	webportal@bapex.com.bd

### E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৮.	Appraisal of Gas Fields (3-D Seismic) Project	pd3dappraisal@bapex.com.bd
২৯.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
৩০.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৩১.	Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).	pdocsp@bapex.com.bd
৩২.	Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).	pdsrikail@bapex.com.bd
৩৩.	Upgradation of Data centre of BAPEX.	pdudc@bapex.com.bd
৩৪.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩৫.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩৬.	1500 HP Rig Procurement Project	pd1500hprig@bapex.com.bd
৩৭.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.be
৩৮.	Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project	pdrpkp1@bapex.com.be
৩৯.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.be
৪০.	Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project	pdrpkp4@bapex.com.be
৪১.	Project Director, Bhola 3 wells	pmbhola3wells@bapex.com.bd

### ৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাস অক্টোবর, ২০১৯।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (সেপ্টেম্বর, ২০১৯)	চলতি মাস (অক্টোবর, ২০১৯)	বিগত বছরের মোট (২০১৮-২০১৯)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০১৯-২০২০)
১	আবগারী শুদ্ধ/ ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৩.৬৮	১১.৪৩	১৭৮.০৯	৩৪.৭০
২	আয়কর	-	-	১৭.০৫	-
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	-
৪	কাপ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	-	১.১৩	৪.৬৮	১.১৩
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	৩.৬৮	১২.৫৬	১৯৯.৮২	৩৫.৮৩

### ৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) :

মাস : অক্টোবর, ২০১৯।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০৩৭৬	০.০০৭৭	২৮৩.৫১১	৭৯৭.১৭৭৭	১০৮০.৬৯৬৪	১০৮০.৭৩৪
২	বিগত মাসের শেষে	০.০৪৪৯	০.০০৭৭	১৫৪.৩৪৮৯	৭১৩.৭০৭৭	৮৬৮.০৬৪৩	৮৬৮.১০৯২
৩	বিগত বছরের শেষে	০.২৯১৮	১.৮৯৮৬	১৫২.০৪২৩	৮১৬.৩৭৩	৯৭০.৩১৩৯	৯৭০.৬০৫৭

৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী :

পরিচালকমন্ডলীর সভা	: ০১ (এক) টি, ৪১৬ তম, তারিখ: ২৪-০৯-২০১৯ইং
বার্ষিক সাধারণ সভা	: নাই।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভা	: নাই।
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	: ০৪ (চার) টি।
i) e-Tender ID No. 365279 OTM, Date 01-10-2019	: Construction of RMS Shed Generator Foundation Shed over Emergency Stair Security posts Installation of AC water drainage pipes and other related works at BAPEX Bhaban 4 Kawranbazar C/A, Dhaka.
ii) BAPEX/PURCHASE/OT-01/2019, Dated 06/10/2019	: Consultants for Environmental Impact Assessment (EIA) Study for the project entitled by Tobgi-1 & Elisha-1 (Exploratory Wells) and Bhola North-2 (Appraisal cum Development Well).
iii) e-Tender ID No. 369064 OTM, Date 20-10-2019	: Constuction of Boundary wall with RCC retaining wall at north side of Madhabpur Rigbase Area, Madhabpur, Hobigonj.
iv) e-Tender ID No. 371847 OTM, Date 30-10-2019	: Constuction of RCC security post and internal road at regional office BAPEX Chattogram.
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	: ০৫ (পাঁচ) টি।
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-950/2019, Date: 17-10-2019	: Procurement of Miscellaneous (Rig & Drilling & Safety Gears Etc.)
ii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-953/2019, Date: 17-10-2019	Procurement of Mechanical Spare Parts of Bijoy-12 (ZJ50DBS) Rig.
iii) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-954/2019, Date: 17-10-2019	Procurement of Mechanical Spare Parts of Bijoy-12 (ZJ50DBS) Rig.
iv) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-952/2019, Date: 20-10-2019	Procurement of Spare Parts for Process Plant.
v) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-955/2019, Date: 24-10-2019	Procurement of Laboratory Equipment (Trimming Machine, Saturator, Dean Stark).
অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণ	: ০৬ (ছয়) টি।
	i) সাতদিনের কড়চা
	ii) দৈনিক ভোরের সময়
	iii) শ্রী শ্রী গীতাসংঘ বাংলাদেশ ২
	(iv) সাপ্তাহিক কালের দিগন্ত
	(v) বাংলার পত্রিকা
	(vi) এনার্জি এন্ড পাওয়ার।

আইন ও চুক্তি সংক্রান্তঃ

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ

ঃ ০১ (এক) টি।

- (i) Contract Agreement No.BAPEX/Admin/1725 between Bapex and M/S. Sun Trast Trading Singapore Pte. Ltd., Singapore for Engagement of 01 Top Drive Service Engineer for ZJ70DBS Rig for Srikail East-1 Well for Rupkalpa-1 Drilling Project of Bapex. This Contract is signed on 23-10-2019.

খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ

ঃ ০১ (এক) টি।

- (i) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদিত কনডেনসেট বিক্রয় এর চুক্তিপত্রটি বাপেক্স এবং পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত হয়। চুক্তিপত্রটি ১৬-১০-২০১৯ইং তারিখে স্বাক্ষরিত হয়।

## ৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়োন/ প্রেষণ :

## ১। আত্মীকরণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ২। পদোন্নতি :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএলঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মুহম্মদ শাহাবউদ্দীন, উপব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)	১৬৮৩	২৫-১০-২০১৯	পিআরএল
জনাব সিরাজ উদ্দীন, সহকারী কর্মকর্তা (যান্ত্রিক)	১১০৪	৩১-১০-২০১৯	পিআরএল
জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, প্লান্ট এটেনডেন্ট	২০৩৮	২৫-১০-১৯	পিআরএল
জনাব নুরুল ইসলাম, ডেরিকম্যান	১৭১৭	২৭-১০-১৯	পিআরএল

## ৪। শোক সংবাদ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
-	-	-

## ৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৬। নিয়োগ/ যোগদান :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোহাম্মদ হান্নান, কম্পিউটার অপারেটর, পরিকল্পনা বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৫৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব নুরুজ্জামান, কম্পিউটার অপারেটর, প্রশান বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা।	২২৫৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ শাহীনুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর, প্রকৌশল বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৫৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আল আমিন শেখ, কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ হাসিবুল হক, কম্পিউটার অপারেটর, ভূপদার্থিক বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব কফিল উদ্দিন, কম্পিউটার অপারেটর, খনন বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব জি.এম. তৌহিদুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর, নিরীক্ষা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
শায়লা আক্তার, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ কায়েস ইব্রাহীম বুলবুল, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ কাইজার রিজভী, কম্পিউটার অপারেটর, পরীক্ষাগার বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, কম্পিউটার অপারেটর, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
শান্তা ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর, সচিব শাখা, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
রীতা রাণী দাস, কম্পিউটার অপারেটর, ক্রয় উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৬৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোফাশ্বেরুল ইসলাম, অফিস এসিসটেন্ট, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর, বাপেক্স, নোয়াখালী	২২৭০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগাদানের তারিখ	মন্তব্য
জনাব লায়লা আক্তার, অফিস এসিসটেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৭১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোহাম্মদ মনিরুল হক, স্টোরম্যান, ভাণ্ডার উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৭২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আইনুল কামাল, রেকর্ড কিপার, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৭৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
মুন্নি আক্তার, রেকর্ড কিপার, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৭৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মহসিন খান, কুক, ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২২৭৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, কুক, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, কুমিল্লা	২২৭৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম, ডসপাচ ক্লার্ক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাপেক্স, ঢাকা	২২৭৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আব্দুল হাই, ডসপাচ ক্লার্ক, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, ভোলা	২২৭৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অফিস সহায়ক, পরিচালক (অপারেশন) এর দপ্তর, বাপেক্স, ঢাকা	২২৭৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মাহবুবুর রহমান, অফিস সহায়ক, প্রশাসন বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব ইমরান হোসেন, অফিস সহায়ক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, অফিস সহায়ক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
সূচনা পারভীন, অফিস সহায়ক, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ জুবায়ের হোসেন, অফিস সহায়ক, পরীক্ষাগার বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
মোছাঃ নাসিমা বেগম, অফিস সহায়ক, খনন বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ফারুক মিয়া, অফিস সহায়ক, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব শুভ দাস নিলয়, অফিস সহায়ক, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মাস্টনুদ্দীন, হেলপার, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মনির হোসেন, হেলপার, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৮৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আমির হামজা, হেলপার, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব সিহাব মিয়া, হেলপার, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মাহফুজ আলম, হেলপার, আঞ্চলিক কার্যালয়, বাপেক্স, চট্টগ্রাম	২২৯২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
কদবানু আক্তার, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
শারমিন আহমেদ, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
মাহমুদা আক্তার, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
মোছাঃ হাসনা খানম, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২২৯৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
রিজিয়া খাতুন, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট,	২২৯৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগাদানের তারিখ	মন্তব্য
হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা			
জনাব মোঃ রাহাত চৌধুরী, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩০০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ শাহীন সরকার, এসিসটেন্ট একাউন্টেন্ট, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩০১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব কেশর জিৎ সিংহ, মেডিক্যাল এসিসটেন্ট, চিকিৎসা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩০২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মাহমুদ হাসান, ফোরম্যান, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩০৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোহাম্মদ সেলিম মিয়া, প্লান্ট এটেনডেন্ট, ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩০৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ সোলেমানুল আলম, প্লান্ট এটেনডেন্ট, ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩০৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ জাভেদ হোসেন, প্লান্ট এটেনডেন্ট, ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩০৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, প্লান্ট এটেনডেন্ট, ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩০৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ফখরুল আমিন, প্লান্ট এটেনডেন্ট, ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩০৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মনির হোসেন, প্লান্ট এটেনডেন্ট, ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩০৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোহাম্মদ আবুল বাশার, অপারেটর (জেনারেটর), সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩১০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব কামরুল হায়দার সিদ্দিকী, অপারেটর (জেনারেটর), ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩১১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোহাম্মদ সাকিল, অপারেটর (জেনারেটর), বেগমগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, নোয়াখালী	২৩১২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ দিদারুল আলম চৌধুরী, অপারেটর (জেনারেটর), ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩১৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ শিহাব উদ্দিন হুদয়, অপারেটর (জেনারেটর), শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, কুমিল্লা	২৩১৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, অপারেটর (জেনারেটর), শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, কুমিল্লা	২৩১৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ শামীম, ল্যাবঃ টেক-৩, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩১৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ শরীফ হোসেন, টেলিফোন অপারেটর	২৩১৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম, সিনিয়র ফিটার	২৩১৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, এসিসটেন্ট ইলেকট্রিশিয়ান, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩১৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মাইনুল ইসলাম, ফটোকপি অপারেটর, পরিকল্পনা বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব ইব্রাহীম খলিল, ফটোকপি অপারেটর, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আল মাসুদ, হেল্লার (মেকানিক), সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, হেল্লার (মেকানিক), ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩২৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ দুলাল বেপারী, হেল্লার (মেকানিক), সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ হিরা মিয়া, হেল্লার (মেকানিক), সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব আব্দুর রাজ্জাক বাপ্পি, হেল্লার (মেকানিক), সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মাসুদ আলম, চেইনম্যান, নির্মাণ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, চেইনম্যান, নির্মাণ বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মোরশেদ আলম চৌধুরী, ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট, পরীক্ষাগার বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩২৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব শ্রীমতি মুক্তি রানী, ল্যাবরেটরি এটেনডেন্ট, পরীক্ষাগার বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ময়নুল ইসলাম, মাড এটেনডেন্ট, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, মৌলভীবাজার	২৩৩১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন, মাড এটেনডেন্ট, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, বাপেক্স, কুমিল্লা	২৩৩২	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ইউনুস মৃধা, ড্রাইভার, প্রকৌশল বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩৩	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ হিরন মহাজন, ড্রাইভার, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩৪	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ বাবুল হোসেন, ড্রাইভার, সেবা উপবিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩৫	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মনির হোসেন মোল্লা, ড্রাইভার, যানবাহন শাখা, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩৬	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ড্রাইভার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩৭	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ বিপ্লব বেপারী, ড্রাইভার, প্রশাসন বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩৮	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ নূর নবী, ড্রাইভার, যানবাহন শাখা, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৩৯	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ লিটন হাওলাদার, ড্রাইভার, পরীক্ষাগার বিভাগ, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৪০	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম রাজু, ড্রাইভার, যানবাহন শাখা, বাপেক্স, ঢাকা	২৩৪১	১৩-১০-২০১৯	নতুন নিয়োগ

## ৭। বদলী :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৮। বরখাস্ত (সাময়িক) :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

## ৯। লিয়েন :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ১০। শ্রেণণ/অধ্যয়ন ছুটি :

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

## ৬। সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

## ৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ

ঃ

( লক্ষ টাকায় )

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	ছাঃ ৯৩২৮.১৯ নঃ বৈঃ ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোটঃ ২৬৭৪৫.০০	ছাঃ নঃ বৈঃ প্রঃ সাঃ মোটঃ ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Ckech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ-কম্পন জরীপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	ছাঃ ১১২৮.০০ নঃ বৈঃ ১৬৬৫.০০ মোটঃ ২৭৯৩.০০	ছাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তেল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সালদানদী-২) (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	ছাঃ ১০৩৩.০০ নঃ বৈঃ ২৩৮০.০০ মোটঃ ৩৪১৩.০০	ছাঃ নঃ বৈঃ মোটঃ ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	ছাঃ ১৬৭৩.০০ নঃ বৈঃ ৩৯৯০.০০ মোটঃ ৫৬৬৩.০০	ছাঃ ১৪৯৩.৬২ নঃ বৈঃ ৩৭৮০.০০ মোটঃ ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	ছাঃ ২৯৭৬.০০ নঃ বৈঃ ৬০৬৬.০০ মোটঃ ৯০৪২.০০	ছাঃ ২৭১৫.৪৩ নঃ বৈঃ ৫৯০৮.৫৯ মোটঃ ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সম্ভ্রলন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সম্ভ্রলন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরু মার্চ ২০০০)	ছাঃ ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোটঃ ১১০২.০০	ছাঃ ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোটঃ ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	ছাঃ ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোটঃ ১৩০৯.০০	ছাঃ ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোটঃ ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্থ : ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈ : ৯৮১২.৪৭ মোট : ১৬৩৫৯.০২	স্থ : ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈ : ৪০১৫.৮৩ মোট : ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক 06 -09 MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্থ : ২০২৫.০০ নঃ বৈ : ২৩৬২৫.০০ মোট : ২৫৬৫০.০০	স্থ : ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈ : ১৯১১৬.০০ মোট : ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this project shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্থ : ১৮৮৮.১০ নঃ বৈ : ৫৪৭৬.৯০ মোট : ৭৩৬৫.০০	স্থ : ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈ : ৪৩৯১.৭৪ মোট : ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্থ : ২২০০.০০ নঃ বৈ : ৪৮১৭.০০ মোট : ৭০১৭.০০	স্থ : ১২৮৫.৬০ নঃ বৈ : ২৮২১.৭২ মোট : ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্থ : ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোট : ১৩৪০.০০	স্থ : ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোট : ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্থ : ১০৬৯.২৬ নঃ বৈ : ৫১৫০.৯০ মোট : ৬২২০.১৬	স্থ : ১০৬৮.৭০ নঃ বৈ : ৫১৫০.০০ মোট : ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স প্রকল্প	স্থ : ১৮৮৬.০০ নঃ বৈ : ১৯৯১৪.০০ মোট : ২১৮০০.০০	স্থ : ১৬৩১.৩০ নঃ বৈ : ১৯২০৭.৮৩ মোট : ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	ছাঃ ২৭৫৯.০০ নঃ বৈঃ ৪৭৭৬.০০ মোটঃ ৭৫৩৫.০০	ছাঃ ২৪৫২.২৪ নঃ বৈঃ ৩৯০৩.৯১ মোটঃ ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	ছাঃ ৩৭১৬.০০ নঃ বৈঃ ৫৯৮৪.০০ মোটঃ ৯৭০০.০০	ছাঃ ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃ বৈঃ ৩৩৩৮.৬২১৩ মোটঃ ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	ছাঃ ২৬০১.৬২ নঃ বৈঃ ১৮৫৭০.৮৩ মোটঃ ২১১৭২.৪৫	ছাঃ ২১৫৬.৯৪ নঃ বৈঃ ১৭৫৪৩.৬৩ মোটঃ ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	ছাঃ ৬৯৫.০০ নঃ বৈঃ ৩৯২৩.০০ মোটঃ ৪৬১৮.০০	ছাঃ ৪৪০.৫৮১ নঃ বৈঃ ৩৭৩২.৪৬৪ মোটঃ ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 <sup>rd</sup> March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কূপ খনন প্রকল্প	ছাঃ ২২০৭৯.৬৮ নং বৈঃ ৭৯৩১৭.৩২ মোটঃ ১০১৩৯৭.০০	ছাঃ ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নং বৈঃ ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোটঃ ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	ছাঃ ৪৫০.০০ নং বৈঃ ৩৪৪০.০০ মোটঃ ৩৮৯০.০০	ছাঃ ৩৪৪.৮৪ নং বৈঃ ৩৩৯৪.৫৮ মোটঃ ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	ছাঃ ৪০৭৮.০০ নং বৈঃ ৪৬৬৮.০০ মোটঃ ৮৭৪৬.০০	ছাঃ ৩৮০৭.৪১ নং বৈঃ ৪৩১৯.৫০ মোটঃ ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect like to discovery hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new explore more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	ছাঃ ১০৩৭.৫৮ নং বৈঃ ৬৭৪৩.৫০ মোটঃ ৭৭৮১.০৮	ছাঃ ১০৩৫.৬০ নং বৈঃ ৬৪৫৬.৯৯ মোটঃ ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Srikail # 04 Appraisal cum development well drilling project.	ছাঃ ৪৭০০.৫৭ নং বৈঃ ২০৩৭২.৪৩ মোটঃ ২৫০৭৩.০০	ছাঃ ৪১৯৪.৪৮ নং বৈঃ ১৫৪৫২.৫৩ মোটঃ ১৯৬৪৭.০১	সেপ্টেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed and is now in operation. Approximately 10 mmscfd treated gas and 30 bbls/day condensate is being produced from 'D' sand & supplied to national grid. At the same time, another new gas zone 'E' was discovered and tested approximately 20 mmscfd gas and 80 bbls/day.
২৪।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	ছাঃ ১৪৬৭.০০ নং বৈঃ ১০২০০.০০ মোটঃ ১১৬৬৭.০০	ছাঃ ১২০৬.৯৮ নং বৈঃ ১০০৯৯.৭৪ মোটঃ ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৫।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	ছাঃ ৬৭৮৮.২০ নং বৈঃ ২৩৭৭৫.৮০ মোটঃ ৩০৫৬৪.০০	ছাঃ ৬০৬৬.৫৪ নং বৈঃ ২০৫৯৮.০০ মোটঃ ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৬।	শাহজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর#২) মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ২৫৬২.০০ নং বৈ : ৩৭২৮.০০ মোট : ৬২৯০.০০	স্থান : ২০৪৫.২৪ নং বৈ : ২৯৮১.১৩ মোট : ৫০২৬.৩৭	অক্টোবর ২০১৭	GDF	After completion of the project Daily 8-10 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.
২৭।	2D Seismic Project of BAPEX Project	স্থান : ৫৯২৮.০০ নং বৈ : ৩৪০৫.০০ মোট : ৯৩৩৩.০০	স্থান : ৫৩৫১.৭৮ নং বৈ : ২৭৯৯.৮০ মোট : ৮১৫১.৫৮	জুন ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.
২৮।	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	স্থান : ১৩৫২.০০ নং বৈ : ৭৪৫২.০০ মোট : ৮৭৭৪.০০	স্থান : ১০১৫.৭৪ নং বৈ : ৭২৭২.৭২ মোট : ৮২৮৮.৪৬	ডিসেম্বর ২০১৮	GDF	The Project has been successfully completed within the approved period.

\* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

## ৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

ঃ

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভারকার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 <sup>nd</sup> )	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 <sup>nd</sup> )	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুষ্ক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener Denver E-1100	গ্যাস আবিষ্কৃত

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
33.	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34.	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35.	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36.	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37.	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38.	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39.	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক
40.	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
41.	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42.	Bakhrabad Well-5 (3 <sup>rd</sup> )	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
43.	Titas-11	2016	IDECO-H-1700	
44.	Titas-21	2016	ZJ40DBS	
45.	Titas-10	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
46.	Shahbajpur-4	2016	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
47.	Titas-2	2016	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
48.	Titas-5	2016	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
49.	Titas-1	2017	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
50.	Shahbajpur-2	2017	IPS Card well	গ্যাস উৎপাদনরত
51.	Shahbajpur-1	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
52.	Begumgonj-3	2018	IDECO-H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
53.	Hobigonj-1	2018	ZJ40DBS (Bijoy-11)	গ্যাস উৎপাদনরত
54.	Titas-15	2017	IDECO-H-1700	
55.	Kailashtila-1	2018	SJ650T	গ্যাস উৎপাদনরত
56.	Titas-6	2019	IDECO-H-1700	
57.	Bakhrabad-1	2019	SJ650T	
58.	Narshingdi-1	2019	ZJ40DBS	

## ৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী

ঃ

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগর্ভে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ :

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগর্ভন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেনী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	243.1	ভাড়াকররিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকররিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুড়-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকূপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫		-	Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭		-	Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১		-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১		-	Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১		-	Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasia-1	২০১২	৩৩০১	-	Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪	-	গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
৩৫.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৬.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৮.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩	-	Dry	Bijoy-10
৩৯.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩*	২০১৩	৩৩৫০	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪০.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩*	২০১৩	৩৫৬৫	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮	-	গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪২.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10
৪৩.	বাপেক্স	Rupgonj-1	২০১৪	৩৬১২	-	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬*	২০১৪	৩০৩২	-	গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩*	২০১৪	৩৯০২	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪*	২০১৪	৩৮০৫	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০-২৮৩৯ ২১৬৯-২১৭৫	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৮.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৯৪৯	-	গ্যাস আবিষ্কার	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৯.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-৭	২০১৫	৩৫৫১	-	-	
৫০.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৫	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৫১.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৪			-	-	
৫২.	বাপেক্স	তিতাস-১১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	২৭০৪	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫৩.	বাপেক্স	তিতাস-২১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩৫৪৩	-	-	ZJ40DBT
৫৪.	বাপেক্স	তিতাস-১০ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৫৫.	বাপেক্স	তিতাস-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩২৯০	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৫৭.	বাপেক্স	তিতাস-২ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩২১৬	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৫৮.	বাপেক্স	তিতাস-১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	৩৬৮৪	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৯.	বাপেক্স	বাজুরা-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	Gas Production	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৬০.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-২	২০১৭	৩৪৮১	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৬১.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	-	Dry	ZJ50DBS
৬২.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৬৩.	বাপেক্স	শাহবাজপুর ইন্ট-১	২০১৭	৩৫৫০	-	Gas Production	Third Party Rig
৬৪.	বাপেক্স	ভোলা নর্থ-১	২০১৮	৩৫১৬	-	Gas Production	Third Party Rig
৬৫.	বাপেক্স	বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভার	২০১৮	৩৫৬৫	-	Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৬৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৫ ওয়ার্কওভার	২০১৭	৩১৮০	-		IDECO-H-1700 RIG
৬৭.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১	২০১৮	২৯৭২	-	Gas Production	Gardener Denver IPS Card well
৬৮.	বাপেক্স	হবিগঞ্জ-১ ওয়ার্কওভার	২০১৮	৩০৭৫	-	Gas Production	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৬৯.	বাপেক্স	সালদা নর্থ-১	২০১৮	২৮১৪	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৭০.	বাপেক্স	কসবা-১ খনন	২০১৮	২৯৭৫	-	Commercially Non - Profitable	Bijoy-12 (ZJ50)
৭১.	বাপেক্স	সেমুতাং সাউথ-১	২০১৯	৩০২০			
৭২.	বাপেক্স	কৈলাশটিলা-১ য়ার্কওভার	২০১৮	-	-	Gas Production	XJ650T
৭৩.	বাপেক্স	তিতাস-৬ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩০৭০	-		IDECO-H-1700 RIG
৭৪.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-১ ওয়ার্কওভার	২০১৯	২৫৬১	-		XJ650T
৭৫.	বাপেক্স	নরসিংদী-১ ওয়ার্কওভার	২০১৯	৩০৮৩	-		ZJ40DBS

\* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

\* বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।