



স্মারক নম্বর: ২৮.০৯.০০০০.০৬২.০১.০০১.২২ (০৩)

তারিখ: ০৮ মে ২০২২

বিষয়: এপ্রিল ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান : বাপেক্স বোর্ড রুম
তারিখ : ২১ এপ্রিল ২০২২
সময় : সকাল ১১.০০ মিঃ
সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার সূচনা করেন। অতঃপর তিনি কোম্পানি সচিবকে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা শুরুর জন্য অনুরোধ করেন। মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানি সচিব ফেব্রুয়ারি ২০২২ মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সভার অপরাপর আলোচ্য বিষয় উপস্থাপন করেন:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী
১	অকেজো মালামাল Condemn ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ সংক্রান্ত	অকেজো মালামাল নিলামের প্রসঙ্গে মহাব্যবস্থাপক খনন জানান যে, তৃতীয় পর্যায়ের নিলামের তালিকা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে দাখিল করা হয়েছে।	কাজ তড়াষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	মহাব্যবস্থাপক (খনন) উপমহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) এবং উপমহাব্যবস্থাপক (ভান্ডার)
২	Standby Top Drive (Compatible for both Rigs)	বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুইটি Standby Top Drive (Compatible for both rigs) ক্রয় সংক্রান্ত গৃহীত কার্যক্রম প্রসঙ্গে মহাব্যবস্থাপক খনন/প্রকৌশল জানান যে, উপযুক্ত	কাজ তড়াষিত করতে হবে	মহাব্যবস্থাপক (খনন/প্রকৌশল)

Handwritten signature

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী
৩	সংগ্রহ প্রসঙ্গে Rig এর জন্য প্রয়োজনীয় Fast moving / Slow moving spare parts সংগ্রহ প্রসঙ্গে	একটি কারিগরি বিনির্দেশ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রাক্কলন প্রস্তুত কমিটির কাজ চলমান আছে। বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ অনুষ্ঠিত সভায় মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) কোম্পানির রিগসমূহের জন্য প্রস্তাবিত Fast-moving এবং Slow-moving স্পেসার পার্টস সংগ্রহ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রসঙ্গে সভাকে জানান যে, স্পেসার পার্টস সংগ্রহ কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। বর্তমানে কিছু স্পেসার পার্টস মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং আরো কিছু প্রয়োজনীয় স্পেসার পার্টস এর তালিকা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	প্রস্তাবিত Fast moving / Slow moving spare parts সংগ্রহের জন্য বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)
৪	১টি Deep Drilling Rig (6000m + capacity ক্রয় প্রসঙ্গে	বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখের সমন্বয় সভায় একটি ডিপ ড্রিলিং রিগ সংগ্রহ সংক্রান্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে অগ্রগতি প্রসঙ্গে মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) জানান যে, কমিটির মাধ্যমে কারিগরি বিনির্দেশ তৈরির কাজ চলমান আছে।	কাজ তড়িষ্টিত করতে হবে	মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)
৫	মাধবপুর রিগ বেইজের ভূমি বাপেক্স-এর অনুকূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন	এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য ও অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুর রশিদ, ব্যবস্থাপক (সেবা) জানান যে, মাধবপুর রিগ বেইজের ভূমি বাপেক্সের অনুকূলে রেজিস্ট্রেশনের বিষয়টি তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি- এর বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর সম্প্রতি লীজ ডিড সম্পাদনের বিষয়ে তাদের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে এবং শীঘ্রই লীজ ডিড সম্পাদন করা সম্ভব হবে।	২৮ এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে লিজ ডিড সম্পাদন করতে হবে।	কোম্পানী সচিব ও জনাব মাহবুবুর রশিদ ব্যবস্থাপক (সেবা)
৬	জকিগঞ্জ -২ কুপ খনন	এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) জনাব সামান উদ্দিন জানান যে, জকিগঞ্জ-২ Well drilling-এর Feasibility Study চলমান আছে। Cost-estimation কমিটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। G & G কমিটির Report প্রাপ্তি সাপেক্ষে Feasibility Study Report দেয়া যাবে।	দ্রুততম সময়ে Feasibility Study Report দাখিল করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (ভূ-তত্ত্ব)


amr

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী
৭	Deep Drilling কার্যক্রম গ্রহণ	১। শ্রীকাইল ডিপ-১ এবং মোবারকপুর ডিপ-১ এর অগ্রগতি প্রসঙ্গে মহাব্যবস্থাপক পরিকল্পনা জানান যে প্রাক্কলন কমিটির কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। চলতি মার্চ মাসেই প্রাক্কলন প্রতিবেদন এবং ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে দেওয়া হবে। মহাব্যবস্থাপক(ভূতাত্ত্বিক) জানান যে, এজন্য RFP প্রণয়ন কমিটির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডিপ ড্রিলিং সংক্রান্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের আবশ্যিকতা রয়েছে।	অনতিবিলম্বে এসংক্রান্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে	মহাব্যবস্থাপক (ভূ-তত্ত্ব)
৪	APA সংক্রান্ত কার্যক্রম	এতদসংক্রান্ত আলোচনা পরে সভাপতি APA- এর Five Tools এর কার্যক্রমের বিষয়ে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কার্যক্রমের বিবরণ দেন। সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য শোনার পর সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে যথাসময়ে কার্য সম্পাদন ও APA- এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। এপিএ কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির বিষয়ে অবহিত করার জন্য তিনি সকল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয় সভায় উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সকলকে দায়িত্ব সচেতন হতে হবে। খ) RDP অনুযায়ী ১০০% অর্থ ব্যয় সম্পন্ন করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা) এ পি এ কমিটি ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ
৯	শ্রীকাইল নর্থ-১ কুপের খনন কার্যক্রম শুরু করা প্রসঙ্গে	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রীকাইল নর্থ-১ কুপের খনন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে সভাপতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ পর্যায়ের তিনি ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে অন্তত ২০০ মিটার খনন সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে সাপোর্ট দীর্ঘ গ্যাসক্ষেত্র হতে ১৫ মে ২০২২ এর মধ্যে শ্রীকাইল নর্থ-১ এ রিগ স্থানান্তর সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। ৩০ এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাস্তা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন। ১৬ মে ২০২২ এ রিগ দাঁড় করার কর্মকাণ্ড শুরু করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহকে তৎপর হওয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রীকাইল নর্থ-১ কুপের খনন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ৩০ জুনের মধ্যে অন্তত ২০০ মিটার খনন কার্য নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) মহাব্যবস্থাপক (খনন)

mmz

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী
১০	আর এন্ড ডি বিভাগকে শক্তিশালী করা প্রসঙ্গে	কোম্পানির রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আর এন্ড ডি) কার্যক্রমকে জোরদার করার বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (আর এন্ড ডি) জানান যে, একটি প্রস্তাবনা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বরাবরে উপস্থাপন করা হয়েছে। তিনি অবকাঠামো বিষয়ে আরো কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবেন মর্মে জানান।	কাজ তড়িৎকৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	মহাব্যবস্থাপক (আর এন্ড ডি)

আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলের নিরাপদ ও সুস্থ্য জীবন কামনা করে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


০৪/০৭/২০২২

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এবং

সভাপতি, মাসিক সমন্বয় সভা

বিতরণ (অবগতি ও কার্যার্থে):

১) মহাব্যবস্থাপক/উপমহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক/স্থাপনা প্রধান....., বাপেক্স।

উপমহাব্যবস্থাপক (সোইসিটি)