

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

জানুয়ারী, ২০১৮

৩৩৭ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

e-mail : gmplanning@bapex.com.bd web : www.bapex.com.bd



ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	GDF অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :	০৩-১২
	২.১ 3D Seismic Project of BAPEX	০৩
	২.২ 2D Seismic Project of BAPEX	০৪
	২.৩ Rupkalpa-1 Drilling Project.	০৫
	২.৪ Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৬
	২.৫ Rupkalpa-3 Drilling Project.	০৭
	২.৬ Rupkalpa-4 Drilling Project.	০৮
	২.৭ Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	০৯
	২.৮ Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.	১০
	২.৯ Rupkalpa-5 Drilling Project..	১১
	২.১০ 2D Seismic Survey Over Exploration Block 3b, 6b & 7	১২
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফটি বিষয়ক প্রতিবেদন	১৩-১৪
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	১৫-২৭
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	১৫-১৭
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ	১৮
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ	১৯
	৪.৪ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ	২০
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ	২১-২২
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ	২৩-২৪
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ	২৫-২৬
	৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	২৭
৫	বিবিধ তথ্য	২৮-৩৬
	৫.১ লোকবল	২৮
	৫.২ প্রশিক্ষণ	২৯
	৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	৩০-৩১
	৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	৩২
	৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী	৩২
	৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	৩৩
	৫.৭ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়েন ও প্রেষণ	৩৪-৩৫
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৬-৪৩
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	৩৬-৩৯
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৪০-৪১
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৪২-৪৩

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নাম	ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)।
০২	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	ঃ * তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরীপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সংগলন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	ঃ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৫	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৬	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরুর তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখ	ঃ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৮	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়	ঃ বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিত	ঃ ২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কূপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হার	ঃ ২ : ১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	ঃ ২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ঃ ০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনভেনসেন্ট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	ঃ বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	ঃ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৫ (পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২। GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন২.১ 3D SEISMIC PROJECT OF BAPEX

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ১০-০২-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৭ (মূল)। ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৯ (সংশোধিত)
- ৫। প্রকল্প ব্যয় :
- | মূল | | সংশোধিত | |
|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : ৯,১১০.০০ লক্ষ টাকা | স্থানীয় মুদ্রা | : ১৩,৪২৪.০০ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈঃ মুদ্রা | : ৯,১৪০.০০ লক্ষ টাকা | নগদ বৈঃ মুদ্রা | : ১১,৩৪৬.০০ লক্ষ টাকা |
| মোট | : ১৮,২৫০.০০ লক্ষ টাকা | মোট | : ২৪,৭৭০.০০ লক্ষ টাকা |
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
- Identify the thickening, thinning & discontinuity of gas sands and new sands.
 - Improve the definition of structure size and location of maximum hydrocarbon reserve.
 - Precisely identify the new drilling locations by better delineation of structural, stratigraphic, combination features & to reduce the risk of drilling development/appraisal well significantly; and
 - Help better planning on future gas demand supply through better knowledge about the gas reservoir.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি :
- ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের ২০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে বেস ক্যাম্প স্থাপন, পিট ম্যাগাজিন স্থাপন, রেকর্ডিং ওয়ার্কশপ, ড্রিলিং ওয়ার্কশপ, স্টোরসহ অন্যান্য ফ্লাই ক্যাম্প স্থাপন কার্যক্রম চলমান আছে।
 - ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ কাজের বিবরণ (ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ৩০০ বর্গ কি.মি. + রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ২০০ বর্গ কি.মি):
- | Section | Monthly Total (Sq. km) | Cumulative (Sq. km) | Target (Sq. km) |
|-----------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Surveying | 200 | 280 | 500 |
| Drilling | 117 | 240 | 500 |
| Recording | 128 | 208 | 500 |
- প্রকল্পের মোট উপাত্ত সংগ্রহ (ভৌত অগ্রগতি): সুনত্র ভূগঠনে ২৬০ বর্গ কি.মি + শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ৬০০ বর্গ কি.মি + শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র ১৫০ বর্গ কি.মি + বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র ৪৪০ বর্গ কি.মি+ নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র ২০০ বর্গ কি.মি+মোবারকপুর ভূগঠন ৩০০ বর্গ কি.মি.+ফেধুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ২০৮ বর্গ কি.মি. = ২১৫৮ বর্গ কি.মি.।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত) :
- | | | |
|--------------------|---|---------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : | ৯,৯৯৬.০৩ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : | ৮,০৫১.৮৮ লক্ষ টাকা |
| মোট | : | ১৮,০৪৭.৯১ লক্ষ টাকা |
- ৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার :
- | | |
|--------|--------|
| বাস্তব | আর্থিক |
| ৭২.৮৬% | ৭২.৮৬% |

১। প্রকল্পের নাম	:	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ১৩-০৬-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭।
৫। প্রকল্প ব্যয় (মূল)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৩,৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩,৩৬০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৭,১১৩.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৯২৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩,৪০৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৯,৩৩৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	➤ Identify probable leads/prospects by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure. ➤ Identify the probable structure/stratigraphic/fault traps. ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve
৭। প্রক্রিয়াবীন অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৬০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৩০৪.২৪ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ২,৮৯৩.৮০ লক্ষ টাকা মোট : ৮,১৯৮.০৪ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব : ৮৭.৮৪ % আর্থিক : ৮৭.৮৪ %

১। প্রকল্পের নাম	: Rupkalpa-1 Drilling Project.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	: প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত
৩। প্রকল্পের অবস্থান	: হারারগঞ্জ-১, উপজেলা- বড়লেখা, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট সালদা নর্থ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম শ্রীকাইল ইস্ট-১, উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম শ্রীকাইল নর্থ-২ উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম কসবা-২, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম
৪। বাস্তবায়ন কাল	: ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮
৫। প্রকল্প ব্যয়	: স্থানীয় মুদ্রা : ১৪,৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	: ➤ To Drill 3 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 451.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 30 MMSCFD oil/gas will be production.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	: ১. প্রকল্পের অধীন খননতব্য ০৩ টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইস্ট-১, সালদা নর্থ-১) ও ০২ টি উন্ময়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) এর মধ্যে সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণ কাজ ও প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে। গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখে শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন কার্যালয় কর্তৃক বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, বর্তমানে সেখানে ভূমি উন্ময়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু হারারগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন এখনও প্রদান করা হয়নি। শ্রীকাইল নর্থ-২ ও কসবা-২ উন্ময়ন কূপ ০২টি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১ ও শ্রীকাইল নর্থ-১) ০২টি খননের সফলতার উপর ভিত্তি করে খনন করা হবে। উল্লেখ্য রূপকল্প-৩ প্রকল্পের আওতায় কসবা-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলছে এবং রূপকল্প-৫ প্রকল্পের আওতায় শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্ময়ন কাজ চলছে। ২. ইতোমধ্যে শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপ বাপেক্স কর্তৃক সম্পাদনের জন্য ১৭-০৯-২০১৭ তারিখে পিপিপি'র সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে আলোকে পিএসসি ও পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের ডিপিপি'র মেয়াদ ০১ বছর বর্ধিত করণসহ সংশোধন প্রস্তাব বাপেক্সের ৩৯৩তম সভায় উপস্থাপন করা হলে সে মতে অনুমোদন দেয়া হয়। আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩. এডিপি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ন.বৈ.মুদ্রা ৬০৭৫.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০,০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ৪. প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রথম দফায় ১৮৪.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে, এর মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৭ মাসে রাজস্ব খাতে ৩৯.২৪ লক্ষ ও মূলধন খাতে ১.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	: - স্থানীয় মুদ্রা : ৩৪৮.৭৩ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১২৫৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১৬০৩.৭৩ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	: - বাস্তব : আর্থিক ৩.৩৬ % ৩.৩৬ %

- ১। প্রকল্পের নাম : **Rupkalpa-2 Drilling Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
সালদানদী ওয়েস্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় : স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.
➤ Subject to discover of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি : ১. খনন ঠিকাদার 'সকার' সেমুতাং সাউথ-১ কূপ এলাকায় গত ০১-১২-২০১৭ তারিখে কাজ শুরু করেছে। কূপের সেলার বেস কাস্টিং, কূপ এলাকার ফেন্সিং ও ৯৭০ ফুট গভীরতায় নলকূপ স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেপটিক ট্যাংক, পুলিশ ও আনসার ক্যাম্প নির্মাণ ৯৬% সম্পন্ন হয়েছে। মাড পাম্প এলাকায় বুল্বি পাইলিং সম্পন্ন হয়েছে। রিগ লেগ এলাকার রড বাইন্ডিংসহ অন্যান্য পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ইতালিতে রিগের যন্ত্রপাতি ভিজুয়াল ইন্সপেকশন সম্পন্ন করা হয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে রিগ স্থানান্তর শুরু করার পরিকল্পনা আছে।
২. বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ০৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের সভায় "রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প"-এর সালদানদী সাউথ-১ কূপ খনন স্থগিতপূর্বক তৎপরিবর্তে জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাপেক্স-এর রিগ দ্বারা খনন করার জন্য বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন পাওয়া যায়। সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত মধুদত্ত মৌজায় ৩১-১০-২০১৭ তারিখ বাপেক্স কর্তৃক জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন সরেজমিনে নিহিত করতঃ কূপ এলাকার ভূমি উন্নয়ন এবং এপ্রোস রোড নির্মাণের জন্য মোট ৫.৬০ একর ভূমি অস্থায়ী ছকুম দখলের জন্য ডিসি অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন এবং এপ্রোস রোড নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
৩. ১৬-০১-২০১৮ তারিখে বাপেক্স কর্তৃক বাতচিয়া-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করা হয়। বাতচিয়া-১ কূপ খনন এলাকার সাইট ডিমার্কেশন অনুযায়ী দাগসূচী প্রণয়নের জন্য নক্সা, ভূমির মালিকানা সত্ত্ব ভূমি অফিস হতে পর্চা সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি : - স্থানীয় মুদ্রা : ২৮৯.০০ লক্ষ টাকা
(জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ০.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ২৮৯.০০ লক্ষ টাকা
- ৯। ডিপপি'র বিপরীতে : বাস্তব আর্থিক
অগ্রগতির শতকরা হার ০.৭০ % ০.৭০ %

১। প্রকল্পের নাম	: Rupkalpa-3 Drilling Project.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	: প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	: কসবা-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। মাদারগঞ্জ-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। জামালপুর-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। শৈলকুপা-১, উপজেলা- শৈলকুপা সদর, জেলা- বিনাইদহ, বিভাগ- খুলনা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	: ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	: স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,৬০৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ২৪,৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩৮,২৬৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	: ➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 2024 BCF gas reserve of the country will be increased and 24 MMSCFD gas will be produced from this projec
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	: ১. Rig foundation এর কাজ এবং Fencing সহ অন্যান্য পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। ২. কসবা # ১ কূপ খননের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খনন মালামাল (বৈদেশিক) ও থার্ড পার্টি সার্ভিসেস কোম্পানী ভাড়া লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন সম্পন্ন করতঃ যথাযথভাবে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Casing (Different Size), Well Head & X-Mass Tree, Drilling Bit, Mud & Completion fluid Chemicals, API Class G Cement, Cement Additives, Cementation Services এর L/C Established হয়েছে। Mud Logging Services চুক্তি ১৮/০১/২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের Approach Road & Site Development এর কাজ প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পের নির্বাচিত রিগ বিজয়-১২ মোবারকপুর, পাবনা হতে কসবা-১ এ স্থানান্তর করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। ৩. মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়া কৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন গত ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জমি হুকুম দখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির মিটিং ১৫/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪/১১/২০১৭ তারিখে ভিডিও চিত্রধারণ সহ যৌথ কমিটি মিটিং হয় এবং ১৪/১২/২০১৭ তারিখে ভূমি দখল হস্তান্তর করা হয়। একই সাথে মাদারগঞ্জ লোকেশনের ভূমি উন্নয়ন অর্থাৎ মাটি কাটা, মাটি ভরাট ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ ইত্যাদি কাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র দলিল তৈরী ও পিপিপি এর অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ৪. মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপটি খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে L/C Acceptance on 17/11/2017 ৫. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১০০০০.০০ লক্ষ (একশত কোটি) টাকা বরাদ্দ অনুমোদন হয়েছে। কসবা # ১ ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ব্যয় এবং মাদারগঞ্জ # ১ লোকেশনের শস্য ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় বাবদ ২০০.০০ লক্ষ (দুই কোটি) টাকা ছাড় হয়েছে। এ যাবৎ ক্রম পুঞ্জিত ব্যয় ১৫১.০০ লক্ষ টাকা।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	: - স্থানীয় মুদ্রা : ২১১.৮৭৫ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ২১১.৮৭৫ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	: বাস্তব : ০.৫৫ % আর্থিক : ০.৫৫ %

১। প্রকল্পের নাম	: Rupkalpa-4 Drilling Project.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	: প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	: শাহবাজপুর ইষ্ট-১, উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ভোলা নর্থ-১, উপজেলা- ভোলা সদর, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ওয়ার্ড ওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২), উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল।
৪। বাস্তবায়ন কাল	: ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	: স্থানীয় মুদ্রা : ১২,৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩৩,৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৪৬,২১০.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	: ➤ To Drill 02 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 204 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and 39 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	: ১. শাহবাজপুর # ২ নং কূপের ওয়ার্ড ওভার কাজ সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রতিদিন কমবেশী ২৪-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করে পাইপলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। শাহবাজপুর # ১ নং কূপের ওয়ার্ড ওভার কাজ চলমান রয়েছে। ২. শাহবাজপুর ইষ্ট-১ খননের জন্য গত ২১/০৮/২০১৭ তারিখে খনন কাজ শুরু করে ১৮-১০-২০১৭ তারিখে ৩৫৫০ মিটার খনন সম্পন্ন করে কূপ হতে ৩০ mmcfd গ্যাস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে। ৩. ভোলা নর্থ-১ কূপ গত ০৯-১২-২০১৭ উদ্বোধন করে খনন কাজ শুরু করে ৩৫১৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে * সম্পন্ন করে গ্যাস আবিষ্কার নিশ্চিত করা হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	: স্থানীয় মুদ্রা : ৩৮৬১.২৪ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১৫২৬৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১৯১২৬.২৪ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	: বাস্তব : ৮১.৩৯ % আর্থিক : ৮১.৩৯ %

Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ১৯-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫	
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ৩,৬৯২.০০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈঃ মুদ্রা	ঃ ২৯,০৬৫.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	ঃ ৩২,৭৫৭.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	The main objective of the project is to strengthen operational capability of BAPEX so that present and future drilling and workover operation of BAPEX can be successfully, safely and efficiently run with modern methods of drilling and workover technology and with adequately trained human resources.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. প্রকল্পের অধীনে ৬০০-৬৫০ হর্স পাওয়ার মেকানিক্যাল ওয়ার্কওভার রিগ এবং রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে আহ্বায়িত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা M/s. SJ Petroleum Machinery Co. Sinopec, China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং L/C Opening করতঃ ড্রয়িং অনুমোদন করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইকুইপমেন্ট ক্রয় সহ রিগ প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২. ২২-১২-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত দরদাতা প্রতিষ্ঠান M/s. SJ Petroleum Machinery Co. Sinopec, China এর নিজস্ব ইয়ার্ডে রিগ ও রিগ যন্ত্রপাতি Physical Inspection সম্পন্ন করা হয়েছে। Physical Inspection সমাপনান্তে যদি কোন পরিবর্তন/মডিফিকেশন প্রয়োজন হয় তবে তা সম্পন্ন করে রিগ শিপমেন্ট করা হবে। প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির অনুমোদন মোতাবেক খনন রিগ ক্রয়ের অংশটি বাদ দিয়ে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ৯৩.০৮ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ ০.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	ঃ ৯৩.০৮ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব	আর্থিক
		০.২৮ %	০.২৮ %

১। প্রকল্পের নাম	:	Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯।
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	The main objective is to Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads under vision 2021 in the exploration block 8 & 11. ➤ Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	১. প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেটোনেটর ক্রয়ের জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং মালামাল শিফমেন্ট প্রক্রিয়া চলমান। ২. ড্রিলিং মেশিন এন্ড এক্সেসরিজ ক্রয়ের জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং মালামাল শিফমেন্ট প্রক্রিয়া চলমান। ৩. ২ডি ফিল্ড প্লানিং/ডিজাইনিং/কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার এবং পোজিশনিং/টিপো সার্ভে ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়্যার এন্ড সফটওয়্যার ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত দরপত্রের কারিগরি উপকমিটি কর্তৃক সার্বিক (কারিগরি ও বাণিজ্যিক) মূল্যায়ন/সুপারিশ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। ৪. ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন সিস্টেম সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং এক্সেসরিজ ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	:	- স্থানীয় মুদ্রা : ১৪.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩০২.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩১৬.০০ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব : ২.৫৬ % আর্থিক : ২.৫৬ %

১। প্রকল্পের নাম	:	Rupkalpa-5 Drilling Project.									
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ৩০-০৫-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।									
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং পাবনা জেলা।									
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮।									
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৮,৫২০.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২১,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩০,০০০.০০ লক্ষ টাকা									
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	➤ To drill two exploratory & one appraisal cum development wells with a view to discovering oil/gas and one workover operation to increase the country's gas reserve & production. ➤ To add additional 190 BCF recoverable gas reserve (considering recovery factor 65%) of the country and to increase 26 MMSCFD gas production daily from this project depending upon discovery.									
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	১. প্রকল্পের আওতায় ১টি ওয়ার্কওভার, ১টি উন্নয়ন এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে। ২. বেগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভারঃ ৮টি পূর কাজের মধ্যে (মাড পিট সংস্কার, রাস্তা মেরামত, পেলাসাইটিং, কর্মকর্তা রান্নাঘর ও খাবার ঘর) ৪টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪টি কাজের (সাবমার্জবল পাম্প ও টয়লেট, ক্যারাভ্যান ফাউন্ডেশন, কেজুয়াল শেড-১ এবং কেজুয়াল শেড-২) ৯০% কাজ সম্পাদন হয়েছে। Handling tools, Packer milling tools, Etc., Well completion materials and bridge plug ২৬.১২.২০১৭ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। Wire line logging service ক্রয় প্রস্তাবের চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২২.০১.২০১৮ তারিখে Cementing unite and accessories এর NOA প্রদান করা হয়েছে। DST service এর ক্রয় প্রস্তাব 'সিসিজিপি' তে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আইডিকো রিগ ও রিগ সংশ্লিষ্ট মালামাল স্থানান্তর শুরু হয়েছে। ৩. বেগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে SOCAR-AQS এর সাথে চুক্তি মোতাবেক এলসি খোলা হয়েছে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করতঃ জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। ৪. শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। ৫. মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১ অনুসন্ধান কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩-ডি সার্ভে দ্বারা লোকেশন মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের দরপত্র আহ্বান পিপি সি তে অনুমোদিত হয়েছে এবং ০৯.০১.২০১৮ তারিখে দরপত্র প্রস্তাব খোলার পর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।									
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	:	<table><tr><td>- স্থানীয় মুদ্রা</td><td>:</td><td>- লক্ষ টাকা</td></tr><tr><td>নগদ বৈদেশিক মুদ্রা</td><td>:</td><td>- লক্ষ টাকা</td></tr><tr><td>মোট</td><td>:</td><td>- লক্ষ টাকা</td></tr></table>	- স্থানীয় মুদ্রা	:	- লক্ষ টাকা	নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	:	- লক্ষ টাকা	মোট	:	- লক্ষ টাকা
- স্থানীয় মুদ্রা	:	- লক্ষ টাকা									
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	:	- লক্ষ টাকা									
মোট	:	- লক্ষ টাকা									
৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	<table><tr><td>বাস্তব</td><td>আর্থিক</td></tr><tr><td>- %</td><td>- %</td></tr></table>	বাস্তব	আর্থিক	- %	- %					
বাস্তব	আর্থিক										
- %	- %										

১। প্রকল্পের নাম	:	2D Seismic Survey Over Exploration Block 3b, 6b & 7:	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ১১-০৬-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা এবং বাগেরহাট জেলা।	
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮।	
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা	: ৩,৮০০.০০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ১৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	: ১৮,৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	➤ Identify probable leads/prospects by conducting 2D seismic survey to delineate drillable subsurface structure. ➤ Identify the probable structural/stratigraphic/composition traps. ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	১. প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হবে। গত ২৮/১২/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে মেসার্স সিনোপেক ইন্টারন্যাশনাল, চায়না এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কাজে ব্যবহৃত অধিকাংশ যন্ত্রপাতি, মালামাল শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর হতে ছাড়ের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে মানিকগঞ্জ, বরিশাল, মাদারীপুর এলাকায় বেস ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। মানিকগঞ্জ ও বরিশাল এলাকায় পিট ম্যাগাজিন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (জানুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	:	- স্থানীয় মুদ্রা	: - লক্ষ টাকা
		নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	: - লক্ষ টাকা
		মোট	: - লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব	আর্থিক
		- %	- %

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দৃষ্টিনার সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/ বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দৃষ্টিনা/অনুঘটনা ঘটেনি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালার আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় অত্র অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ও বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা টেকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্ক্রীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দৃষ্টিনার সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোযোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো চেক করা হয়েছে।	
১১) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কুপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কুপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভাণ্ডার ভবনের সামনে একটি গোড়াউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন। ১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপ :- (ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP & Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper & Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়। (খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে। ১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ :- (ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে। (খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।	

১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব

ঃ

০১। ভূতাত্ত্বিক জরীপ দল ২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে মৌসুমে মৌলভীবাজার জেলার হারারগাজ ভূগঠনে মাঠ পর্যায়ে জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জরীপ কাজের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

জরীপকৃত ভূগঠন/ এলাকার নাম	কাজের বিবরণ	জরীপকৃত সেকশন	জরীপকৃত সেকশনের দৈর্ঘ্য	জরীপের ক্রমপুঞ্জিভূত দৈর্ঘ্য	সংগৃহীত নমুনা
হারারগাজ ভূগঠন	ভূতাত্ত্বিক জরীপ	বেগুন ছড়া (অংশ), পশ্চিম গোগালি ছড়া, লক্ষী ছড়া এবং কচুয়া ছড়া (অংশ)	২০ লাইন কিঃমিঃ	৩৮ লাইন কিঃমিঃ	ক) শিলা নমুনাঃ ১৫টি ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ২৫টি খ) গ্যাস নমুনাঃ ০১ টি গ) তেল নমুনাঃ নাই ঘ) পানির নমুনাঃ নাই

- ০২। জরীপ কার্যক্রমের সাথে সাথে জরীপকৃত সেকশনসমূহের প্লটিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ চলছে।
- ০৩। হারারগাজ ভূগঠন এবং তদসংলগ্ন এলাকাসমূহে রিকোনেইসেন্স সার্ভে চলছে।
- ০৪। জরীপকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।
- ০৫। ২০১৬-১৭ মাঠ মৌসুমের ভূতাত্ত্বিক জরীপ দলের রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৬। ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার নুরাবাদ ইউনিয়নের হাফিজিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন নলকূপ হতে গ্যাস উদগীরন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৭। বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের উত্তর ঘুটাবাছা গ্রামে গভীর নলকূপ হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৮। জামালপুর জেলার মাদারবুনিয়া উপজেলার শুকনগরী গ্রামে সেচ পাম্প হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- ০৯। ময়মনসিংহ জেলাধীন ফুলপুর উপজেলার ৪নং সিংহেশ্বর ইউনিয়নের তালুকদানা গ্রামে ইছামতি নদীর পাড়ে কয়েকটি স্থান হতে গ্যাস নির্গমন সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন তৈরির কাজ চলছে।
- ১০। রাজশাহী মহানগরীর শ্রীরামপুর এলাকায় পদ্মার পাড় হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

২। বেসিন স্টাডি

ঃ

- ১১। ব্লক-৮ এলাকার উপর Petrobangla, BAPEX, BPI ও MOECO এর সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল টিমের তৈরীকৃত প্রতিবেদন ও অত্র এলাকার বিদ্যমান অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে G&G কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক মাদারগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ# ১ এর কূপ প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরতঃ কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।
- ১২। জকিগঞ্জ এলাকায় জকিগঞ্জ প্রসপেক্ট এর বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে G&G কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক জকিগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর কূপ প্রস্তাবনা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- ১৩। বাতচিয়া প্রসপেক্ট এ সংগৃহীত সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণকরতঃ বাতচিয়া অনুসন্ধান কূপ # ১ এর প্রাথমিক প্রস্তাবনা সম্বলিত সার-সংক্ষেপ G&G কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বাতচিয়া অনুসন্ধান কূপ # ১ এর খনন স্থান মাঠ পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। বর্তমানে বিস্তারিত কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- ১৪। শাহবাজপুর ইন্সট অনুসন্ধান কূপ # ১ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও পূর্বের খননকৃত শাহবাজপুর # ১, ২, ৩ ও ৪ নং কূপের তথ্য-উপাত্ত একীভূত করে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের মোট মজুদ পুণঃমূল্যায়নের লক্ষ্যে গ্যাসস্তরসমূহের ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৫। ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর মাড লগিং ও ওয়ারলাইন লগিং থেকে চিহ্নিত গ্যাস জোনসমূহের প্রাথমিক মজুদ নিরূপনের লক্ষ্যে ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১৬। সাভার-সিংগাইর এলাকায় সদ্য সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।

৩। ফরমেশন ইন্ডালুয়েশন

ঃ

- ১৭। ভোলা নর্থ # ১ অনুসন্ধান কূপে Wireline কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত Open hole Logging, Cased hole Logging এবং RDT (Reservoir Description Tool) কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ১৮। রূপকল্প-০১ খনন প্রকল্পের অধীনে শ্রীকাইল ইন্সট #১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট Wireline Logging Services গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় খসড়া Technical Specification প্রস্তুতপূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৯। রূপকল্পের আওতায় তৃতীয় পক্ষীয় Wireline Logging সেবা গ্রহণের জন্য আহবায়িত Expression of Interest (EOI) এর বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদন সমূহের General Qualification Criteria & Specific Qualification Criteria অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে মূল্যায়ন কমিটিকে সহযোগিতা করার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২০। রূপকল্প-০৫ এর আওতায় বেগমগঞ্জ #৩ কূপ ওয়ার্কওভার করণে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার আওতায় Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র প্রস্তুতকরণের জন্য ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় চাহিদার খসড়া Technical Specification প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২১। রূপকল্প-০১ এর আওতায় সালদানদী নর্থ #১ অনুসন্ধান কূপ খনন কার্যক্রমে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার আওতায় Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র প্রস্তুতকরণের জন্য ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় চাহিদার খসড়া Technical Specification প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২২। রূপকল্প-০২ এর আওতায় জকিগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপে তৃতীয় পক্ষীয় Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে Tender Document প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় Technical Specification প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৩। রূপকল্প-০৩ এর আওতায় কসবা # ১ অনুসন্ধান কূপ খনন কার্যক্রমে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার আওতায় Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র প্রস্তুতকরণের জন্য ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় চাহিদার খসড়া Technical Specification প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৪। ফেঞ্চুগঞ্জ # ৪ কূপ Through tubing Wireline Logging, Bridge plug, Perforation কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনরায় উৎপাদনে আনার লক্ষ্যে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার বিপরীতে Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে Tender Evaluation এর কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৫। শাহবাজপুর # ২ কূপে ওয়ার্কওভার কাজের অন্তর্ভুক্ত Wireline Logging সেবার বিপরীতে দাখিলকৃত Invoice পরীক্ষণপূর্বক Job Certify করে প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৬। পেট্রোবাংলার চাহিদা মোতাবেক ৩১-১২-২০১৭ তারিখে বাপেক্সের গ্যাস ফিল্ড সমূহের মজুদ এবং উৎপাদনের পরিমাণ আইসিটি উপ-বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৭। পেট্রোবাংলার চাহিদা মোতাবেক রূপগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের GIIP, Recoverable Reserve, Remaining Reserve উৎপাদন বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২৮। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর #২ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ থেকে সংগৃহীত Wireline Log data, DST data এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া মজুদ নির্ণয়পূর্বক Reserve Report এবং Log Interpretation Report প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

২৯। শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ডের মজুদ পুনঃমূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৩০। শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের Wireline Log data ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

৪। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব

ঃ

৩১। শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ এর GTO চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে বিতরণ করা হয়েছে।

৩২। মাদারগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ-১ এবং মোবারকপুর সাউথ-ইস্ট-১ কূপ এর GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।

৩৩। সালদা নর্থ-১ ও কসবা-১ কূপ খনন প্রকল্পে মাদলগিং সার্ভিস ভাড়ার লক্ষ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে।

৩৪। রূপকল্প এর আওতায় মাদলগিং সার্ভিস ভাড়ার জন্য Vendor List তৈরির লক্ষ্যে প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নের কাজ চলছে।

৩৫। রূপকল্প এর আওতায় জকিগঞ্জ-১ এবং শ্রীকাইল ইস্ট-১ কূপে মাদলগিং সার্ভিস ভাড়ার লক্ষ্যে Scope of Work প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।

৩৬। রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্পের অধীনে গ্যাজপ্রম কর্তৃক ভোলা নর্থ -১ অনুসন্ধান কূপ খনন কাজে অত্র উপবিভাগের একজন ভূতত্ত্ববিদ খনন এলাকায় অবস্থানপূর্বক সার্বক্ষণিক ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করছেন।

৩৭। মোবারকপুর-১, ফেঞ্চুগঞ্জ-৫, সুন্দলপুর-২ এবং সালদানদী -৪ কূপের Well Completion Report চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

৩৮। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well head pressure নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৫। আইওসি কার্যক্রম

ঃ

৩৯। KrisEnergy এর সাথে PSC Block-9 এর অংশীদার হিসেবে বাঞ্ছোরা গ্যাসক্ষেত্রের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৪০। Santos Sangu Field Ltd. - KrisEnergy Bangladesh Ltd. এর সাথে PSC Block-SS11 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। চলতি বছরে Block- SS11- এ সীমান্ত প্রসপেক্টে ৩০০ বর্গ কি. মি. থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪১। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL) এর সাথে PSC Block- SS 04 ও SS 09 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। চলমান শুল্ক মৌসুমে ব্লক- SS 04 এর অধীন কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে ‘কাক্ষন-১’ নামে একটি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উক্ত ব্লকসমূহের Joint Operating Committee (JOC)-তে ভূতাত্ত্বিক বিভাগের মহাব্যবস্থাপককে বাপেক্স-এর পক্ষে প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়েছে।

৪২। বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা এর বিরুদ্ধে Niko Resources কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদালতে দায়েরকৃত মামলায় (ICSID Case Nos.ARB/10/11 and ARB/10/18) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা নিযুক্ত আইনি প্রতিষ্ঠানের মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার কাজ চলমান রয়েছে।

১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ :

- ক) ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে ফেনী-চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ FNSTR-01 FNST-02 FNST-04 FNST-06 STGLR-03, FNST-06, FNST-08, FNST-10, FNST-61, FNST-81, FNST-101, KHRC-05 ও KHRC-12 লাইনসমূহের Final Processing এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ২ডি উপাত্ত বিশ্লেষণ উপবিভাগে প্রদান করা হয়েছে।
- খ) ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে খুলনা এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ KHB-01, KHB-02, KHB-03 KHB-04, KHB-05, KHB-06, KHB-07, KHB-08, KHB-10, KHB-12 ও KHB-14 লাইনসমূহের Reprocessing এর কাজ চলমান আছে
- গ) ২ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ লাইন সমূহের process কৃত Migration Final Stack সমূহ ডাটাসেন্টারে সংরক্ষণের জন্য Plotting এর কাজ চলমান আছে।
- ঘ) Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্বারা ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে পার্টি-০১ কর্তৃক মৌলভীবাজার (পাথারিয়া, হারারগঞ্জ, বাতচিয়া) এলাকার এবং পার্টি-০২ কর্তৃক সিলেট এলাকার সংগৃহীত লাইনসমূহের আংশিক Post Stack Time Migration এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে লাইনসমূহের PSTM এর জন্য Velocity Picking এর কাজ চলমান আছে।

২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যান্স এন্ড স্টোরস উপবিভাগ :

- ক) 2D Seismic Party-1 এবং Party-2 থেকে Recording Session হতে প্রাপ্ত 428 Lite এর মূল Instrument সহ আনুষঙ্গিক মালামাল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।
- খ) Walkie-Talkie এর ব্যাটারী charging করা হয়েছে।
- গ) ACID ব্যাটারী চার্জিং করা হয়েছে।

১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

- ক) শাহবাজপুর # ০১ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ
IPS Cardwell রিগ দ্বারা শাহবাজপুর # ১ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে।
- খ) সালদা নর্থ # ১ ওয়ার্কওভার প্রকল্পঃ
সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণ কাজ ও প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে। সালদা নর্থ # ১ কূপের সিভিল কনস্ট্রাকশন কাজ প্রায় শেষ। Bijoy 2010 (ZJ 70DBS) Rig ও আনুষঙ্গিক মালামাল শ্রীকাইল ও তিতাস প্রকল্প হতে সালদা নর্থ # ১ কূপে স্থানান্তর চলমান রয়েছে।
- গ) কসবা # ১ কূপঃ
কসবা # ১ কূপ খনন প্রকল্পে পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজ শেষ হলে মোবারকপুর-১ কূপে রক্ষিত Bijoy 2012 (ZJ 50) Rig টি Rig down সম্পন্ন করে কসবা # ১ প্রকল্পে মোবাইলাইজেশন শুরু করা হবে।
- ঘ) বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ
IDECO H-1700 Rig রিগ দ্বারা বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্কওভার করার জন্য তিতাস # ১৫ হতে রিগ উত্তোলন শেষে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ঙ) তিতাস # ১ ওয়ার্কওভার কাজ শেষে ZJ40DBS রিগটি তিতাস প্রকল্পে মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে।

২। রিগ বেইজ :

- ক) মাধবপুর রিগ বেইজঃ
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing)

ঃ

- ১) রূপকল্প-৫ প্রকল্পের বেগমঞ্জ # ৫ ওয়ার্ক ওভার কূপের জন্য DST Service সংগ্রহের জন্য আহ্বায়িত দরপত্র (LTM) ওয়ার্কওভার এর বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের মূল্যায়ন রিপোর্ট এবং PPC কর্তৃক কাজ অনুমোদিত হয়েছে এবং খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন চলমান রয়েছে।
- ২) রূপকল্প # ১ প্রকল্পের শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) এর মাধ্যমে DST Service ভাড়া সংগ্রহের জন্য অব্যাহত আছে।
- ৩) রূপকল্প-৩ প্রকল্পের কসবা # ১ এবং রূপকল্প-১ প্রকল্পের সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপের জন্য Silk Line Operator with Service সংগ্রহের জন্য খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ৪) রূপকল্প-৩ প্রকল্পের কসবা # ১ এবং রূপকল্প # ১ প্রকল্পের সালদা নর্থ # ১ অনুসন্ধানের কূপের জন্য DST Service সংগ্রহের জন্য আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) এর প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতার অনুমোদন গৃহীত হয়েছে এবং প্রণীত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৫) ভোলা ইস্ট # ১ কূপে DST & Testing কাজের জন্য ৩২০ মি: দীর্ঘ Flare line তৈরী করা হয়েছে।
- ৬) রূপকল্প আওতায় DST এবং Silk Line with Service গ্রহণের জন্য Vendor List প্রস্তুতের লক্ষ্যে আহ্বায়িত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত আগ্রহপত্র সমূহ মূল্যায়নে গঠিত কমিটিকে সঠিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- ৭) সদ্যসমাপ্ত বিভিন্ন কূপের কূপ-পরীক্ষণ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং পরবর্তী কূপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering)

ঃ

- ১) Vendor List প্রণয়নের লক্ষ্যে আবহায়িত আন্তর্জাতিক দরপত্র EOI NO. BAPEX/ Admin/INT/TEN-864 & 865 /2017, Dated-23.10.2017 এর Group-17 Drilling and Completion Fluid Chemicals, Drilling Fluid Testing Reagents, Apparatus and Equipment দরপত্র মূল্যায়নের প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
- ২) Vendor List প্রণয়নের লক্ষ্যে আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক দরপত্র EOI NO. BAPEX/Admin/INT/TEN-864/2017, Dated-23.10.2017 এর Group-2, Drilling Fluid Service এর দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান আছে।
- ৩) শাহবাজপুর # ১ ওয়ার্ক ওভার কূপে মাড সিস্টেম সংস্কার কাজে সহায়তা প্রদান অব্যাহত আছে।
- ৪) সালদা নর্থ # ১ কূপের মাড প্রোগ্রাম প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

৩। ওয়েল সিমেন্টেশন (Well Cementation)

ঃ

- ১) শাহবাজপুর # ১ ওয়ার্ক ওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান অব্যাহত আছে।
- ২) তিতাস # ১৫ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্প হতে সিমেন্টিং যন্ত্রপাতি/মালামাল বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পে স্থানান্তরের কাজ চলছে।
- ৩) রূপকল্প ১ ও ২ এর আওতায় সালদা নর্থ-০১ ও কসবা # ০১ কূপের বিপরীতে Procurement Of API Class "G" Cement, Additives, And Cementation Service/ Cementing Back-Up Service With Equipment (Rental) গ্রহণের লক্ষ্যে M/s. Schlumberger Seaco Inc. এর সাথে চুক্তি নং- BAPEX/Admin-1642 ও চুক্তি নং-BAPEX/Admin-1643 এর L/c স্থাপনের কাজ চলছে।
- ৪) শ্রীকাইল ইস্ট (রূপকল্প # ১) কূপের বিপরীতে Procurement Of API Class ``G`` Cement, Cement Additives, And Cementation Service With Equipment (Rental) এর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) প্রণয়ন কাজ চলছে।
- ৫) রূপকল্প # ১ খনন প্রকল্পের বিপরীতে Spare of Cementating Unit (Cement Batch Tank & Accessories) এর আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) প্রণয়নের কাজ চলছে।

১। ভূ-রসায়ন

ঃ

- ক) শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০৩ (তিন)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শ্রীকাইল #২, #৩ ও #৪), ০২ (দুই)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০৩ (তিন)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সালদা #৩, শর্ট স্ট্রিং ও লং স্ট্রিং এবং সালদা #৪), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০২ (দুই)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গ) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০১ (এক)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সেমুতাং #৫), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২ (দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শাহবাজপুর #৩ ও শাহবাজপুর #৪), ০২ (দুই)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০১ (এক)টি ওয়েলহেড গ্যাস (ফেঞ্চুগঞ্জ #৩), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- চ) ভোলা নর্থ #১ কূপের বিভিন্ন গভীরতা থেকে সংগৃহীত ০৭ (সাত)টি আরডিটি (গ্যাস ও পানি) নমুনার বিশ্লেষণকরতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প #৪), ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ছ) ভোলা নর্থ #১ কূপে ৩৩৪৮ .৫-৩৩৫২.৫ মিটার গভীরতায় ১ম ডিএসটি অপারেশন এর সময় সংগৃহীত ০৭ (সাত)টি গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ কাজ চলছে।
- জ) বাপেক্সের ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাস্থ হারারগজ ভূ-গঠনের লক্ষী ছড়া থেকে সংগৃহীত ০২ (দুই)টি গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ কাজ চলছে।
- ঝ) শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কূপে ৩৪০২.১৪-৩৪১১.১৪মি. ও ৩৫৪১-৩৫৫০মি. গভীরতা থেকে গৃহীত কোর নমুনা থেকে সংগৃহীত ২৯ (উনত্রিশ)টি নমুনার TIC Analysis এর কাজ চলছে।
- ঞ) শাহবাজপুর #১ ওয়ার্কওভার কূপে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত ও প্রেরিত ০৩ (তিন)টি ভিসকাস ব্রাইন নমুনার বিশ্লেষণ কাজ শেষে বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ, খনন বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প #৪) সহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ট) পরীক্ষাগার বিভাগের ল্যাব সার্ভিস চার্জ আপগ্রেড এর কাজ চলছে।

২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব

ঃ

- ক) গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে Micropaleontological Analysis এর জন্য কোর-১ (৩৪০২.১৪মি-৩৪১১.১৪মি) এবং কোর-২ (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) হতে সংগৃহীত নমুনার প্রস্তুতি ও সনাক্তকরণ শেষে প্রতিবেদন তৈরীর কাজ চলছে।
- খ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০১৭ -২০১৮ মাঠ মৌসুমে হারারগজ ভূগঠন হতে প্রেরিত ৮ টি শিলা নমুনার Micropaleontological Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতের কাজ চলছে।
- গ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে সংগৃহীত কোর -১ (৩৪০২মি-৩৪১১মি) থেকে ০৯ টি ও কোর-২ (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) থেকে ০৯ টি নমুনার XRD Analysis এর কাজ চলছে।
- ঘ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০১৭ -২০১৮ মাঠ মৌসুমে হারারগজ ভূগঠন হতে প্রেরিত ৭ টি শিলা নমুনার Grain Size Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতের কাজ চলছে।
- ঙ) SURVAY-2000 থেকে আগত ৫০ টি sub soil নমুনার particle shape নির্ণয় এর কাজ শেষে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট প্রতিস্থানে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। পেট্রোফিজিক্যাল

ঃ

- ক) শাহবাজপুর ইষ্ট #১ এর প্রথম কোর (৩৪০২মি-৩৪১১মি) থেকে প্রাপ্ত নমুনা সমূহের Porosity & Permeability নির্ণয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- খ) শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে আগত দ্বিতীয় কোর এর (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) তৈরীকৃত Plug গুলোর এক্সট্রাকশন এর কাজ করা হয়েছে।
- গ) দ্বিতীয় কোর (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) থেকে প্রাপ্ত Plug নমুনা সমূহের Water-Oil-Gas Saturation Determine করার লক্ষ্যে Dean-Stark যন্ত্রটির মাধ্যমে বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- ঘ) দ্বিতীয় কোর (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) থেকে প্রাপ্ত নমুনা সমূহের Resistivity নির্ণয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৪.৬

উৎপাদন বিভাগ

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(১) উৎপাদনের বিবরণ

ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭-২০১৮)	চলতি মাস (জানুয়ারী, ২০১৮)	বিগত মাস (ডিসেম্বর, ২০১৭)	চলতি বৎসর (২০১৭-২০১৮)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৪	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৯৪২ ০.০৯০১	৩৪.৩৭০০ ৩২.৮৯০০	১.৬৮০০ ০.০৬৩৬	৩.০৮৫১ ৩.০৫৭৬	২১.৬৮৬৯ ১৮.৬৮৯০	২৫৭৯.২৩২৫ ৭০২২.৭৩০৬
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৫	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৩২০১ ০.৫৫৩৭	১১৬.৮২০০ ২০২.১১০০	১১.৫৮০৫ ২২.৭৭৬৮	১১.২১৫৬ ২৩.৫৭১৮	৮৮.৬৮২৯ ১৭৩.৮২০৬	৪৩৮৭.৮৮৯৬ ১৮০১৪.৬৭৮৪
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.৩০৩০ ১.২০৮৭	৪৩০.০০০০ ৩৯৮.৮৬০০	৩৪.০২৪০ ২৮.৮৪২৬	২৪.৫৭০০ ২২.৮০০৬	২২১.২৫৫১ ২১৩.৮০৭৩	৪৫৭৩.১৯৩৩ ১৭৭৯১.৪৯৬০
০৪।	সেমুতাং	০৬	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০২২৩ ০.০০০৭	৮.১৪০০ ০.২৭০০	১.৩৩০৬ ০.০০০০	২.৯৩৬২ ৪.৬১৯০	৭.৬৫৩৯ ৩.৯৫১২	৩৫৯.২৫০০ ৮২১.৮৫৯৫
০৫।	সুন্দলপুর	০২	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০২৮১ ০.০০০০	১০.২৫০০ ০.০০০০	১.৪৫৩৭ ০.০৬৩৬	০.০০০০ ০.০০০০	১.৪৫৩৭ ০.০৬৩৬	২৮৩.৪২৬৫ ৪৭.৪৭৯৩
০৬।	শ্রীকাইল	০৪	০৩	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৯৬১২ ১৪.৩৪৬৮	৩৫০.৮৩০০ ৫২৩৬.৫৮০০	৩০.৭৬৩৩ ৪৭১.৫৪১৫	৩১.৩৯০১ ৫০০.৫৪০০	২২০.১১৭৬ ৩৪০৬.৭৬৭৫	১৮৯০.২৩৩৩ ১৫৪৮২.৬০৪১
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০০	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৭৫০ ০.৪০০০	৯.০০০০ ৪৮.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	২৪.৬৫১৫ ২২.৭৫৯৪
০৮।	রূপগঞ্জ	০১	০০	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০১৯৩ ০.১২১৮	৭.০৪০০ ৪৪.৪৬০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.৭৯৪৭ ৩.১৫৬২	৬.৭৭৯৩ ৪৩.৭৯৬৬	১৮.৯৬৭৪ ১৭৯.৪২৩৮

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)



(২) বিক্রয়ের বিবরণ

৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (জানুয়ারী'২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিভূত (জানুয়ারী'২০১৮) (২০১৭-২০১৮)	ভ্যাট প্রদান (জানুয়ারী'২০১৮)	ভ্যাট বাদে মূল্য (জানুয়ারী'২০১৮)	মোট মূল্য (জানুয়ারী'২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য (২০১৭-১৮)	ক্রমপুঞ্জিভূত মোট মূল্য (জানুয়ারী'২০১৭)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস	১.৬৭৫৪	২১.৬৫৬৭	৪২.৫৬৮৯	২৪.০৩৩৪	৬৬.৬০২৩	৭৫০.৫৯২১	৫৮৯১১.২৩
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	১৮.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	৭.৫৩৬৬	১৬৫৩.০৪
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১। গ্যাস	১১.৪৩৯৫	৮৭.৭৩৪৩	২৯০.৬৫৮৯	৯৫.৯৬০২	৩৮৬.৬১৯১	২৯২৭.৮৬৭৫	১১৬৬০৯.০৪
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	১৬২.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	৫৪৭.৪১৯৩	৪৩৫৭.৬৮
০৩।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস	৩৩.৯৩৬২	২২০.৯৩৩৩	৫১৫.২১১০	২৮৪.৬৭৪০	৭৯৯.৮৮৫০	৫১৮৫.৩৮০৪	১১৮৫৪৭.৯১
		২। কনডেনসেট	৪০.৫০০০	২০২.৫০০০	২.২৪৩৫	১৪.৯৫৬৮	১৭.২০০৪	৮৬.০০১৯	৩১৮০৭.৫৩
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস	১.৩১৮৬	৭.৫৫৩৯	৪৯.৮০৯৫	১১.০৬১৪	৬০.৮৭০৯	৩৪১.২৩৬০	১২৮৫৪.৭৪৫২
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	২৪.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	১০.০৪৮৭	৩৫৫.২৪৬৭
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস	১.৪৫৩৩	১.৪৫৩৩	৩৫.১০৮০	১২.১৯১৪	৪৭.২৯৯৩	৪৭.২৯৯৩	৮৪৮৪.৩৭৭৬
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	১৮.৫৭৬০
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস	৩০.৪৬৪৭	২১৭.৭০১১	১০৪৩.১৪১৪	২৫৫.৫৫৩০	১২৯৮.৬৯৪৪	৯১০৬.৯৩৫৭	২৯৩৪৩.৫৮
		২। কনডেনসেট	৬২১.০০০০	৩৫৭৩.০০০০	৩৪.৪০০৯	২৫৫.৬১১৮	২৬০.০১২৭	১৪৯৬.০১৫১	১২৬৬৮.৫৯
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস	০.০০০০	০.১৪১২	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	৮.৯৩১৪	৭৩৫.১০৩৫
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০
০৮।	রূপগঞ্জ	১। গ্যাস	০.০০০০	৬.৭৭৯৩	৮.৫৬৫৩	২.১৯২৩	১০.৭৫৭৫	২৮৯.৮১০৭	৭৯১.৫০৩০
		২। কনডেনসেট	০.০০০০	৩৬.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	০.০০০০	১৫.০৭৩২	৬৭.৮২৯৪

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম

ঃ

- ক) মেশিনশপ : ক) মল পি/সি-0019 এর প্রেসার প্লেট টার্নিং করা হয়েছে-01টি।
 খ) ভোলা গ্যাস ফিল্ডের জন্য 2¹/₈ ইঞ্চি টিউবিং এর পিন তৈরী করা হয়েছে (ভ্যাম ব্লড)।
 গ) ওয়াটার পাইপের থ্রেড কাটা হয়েছে-01পিস।
 ঘ) টুল হোল্ডার তৈরী করা হয়েছে-01পিস।
- খ) ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপ : ক) বিভিন্ন গাড়ির সাইলেন্সার বক্স, মার্গার্ড ও ব্যাটারী বক্স ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 খ) সিনো ট্রাক-0619 এর ঢালা ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 গ) ভলভো ট্রেইলার-0206 এর জন্য পাইপ গ্যাস কাটিং করা হয়েছে-06পিস।
 ঘ) ভলভো ট্রাক-0086 এর সম্পূর্ণ বডি ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হচ্ছে।
- গ) অটোশপ ক) হেলী লিফটার (03টন) এর ব্রেক চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 খ) সিনো ট্রাক -0619 এর ক্লাচ , ইনজেকটর, টায়ারড এন্ড , এয়ার ফিল্টার , এ/সি পাম্প চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে। এছাড়াও সম্পূর্ণ গাড়ির নাট বোল্ট চেকিং করা হয়েছে।
 গ) সিনো ট্রাক-0624 এর ক্লাচ মেরামত করা হয়েছে।
 ঘ) টাডানো ফ্রেন-0014 এর ব্রেক অয়েল, গিয়ার অয়েল, পাওয়ার অয়েল টপআপ করা হয়েছে এবং অপারেটর বুষ গ্রীজিং করা হয়েছে। এছাড়াও ব্রেক চেকিং, হাইড্রোলিক লক চেকিং ও মবিল ফ্লাশিং করা হয়েছে।
 ঙ) ভলভো প্রাইম মুভার -0205 এর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে। ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন ও ডিজেল ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও ক্লাচ মেরামত ও সম্পূর্ণ গাড়ির নাট বোল্ট চেকিং করা হয়েছে।
 চ) ভলভো প্রাইম মুভার-116 এর ক্লাচ প্লেট, শকএবজরবার মেরামত এবং ডিজেল ফিল্টার ও ওয়াটার সেপারেটর পরিবর্তন করা হয়েছে।
 ছ) প্রাডো জীপ-2411 এর মবিল ও গিয়ার অয়েল অয়েল টপআপ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ গাড়ি গ্রীজিং করা হয়েছে।
 জ) সিনো ট্রাক-0621 এর ডিজেল ফিল্টার ও ডি জেল ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়েছে এবং গিয়ার অয়েল টপআপ করা হয়েছে।
 ঝ) নিশান ট্রেইলার-0118 এর হ্যাঞ্জার বুষ পরিবর্তন করা হয়েছে।
 ঞ) ভলভো প্রাইম মুভার-0023 এর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে। ইঞ্জিন ফ্লাশিং ও গিয়ার অয়েল টপআপ করা হয়েছে। এছাড়াও কেবিন মেরামত করা হয়েছে।
 ট) মল ট্রাক-0026 এর ক্লাচ এডজাস্টিং করা হয়েছে এবং মবিল টপআপ করা হয়েছে।
 ঠ) ভলভো প্রাইম মুভার-0206 এর ক্লাচ সিলিন্ডার, ব্রেক মেরামত করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ গাড়ি গ্রীজিং করা হয়েছে।
 ড) নিলেন ফ্রেন-02 এর মবিল টপআপ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ গাড়ি গ্রীজিং করা হয়েছে।
 ঢ) ভলভো ট্রাক-0086 এর সামনের এক্সেল, টাই রড এন্ড, ইউ বোল্ট, শকএবজরবার, স্প্রিং সংযোজন ও মেরামত করা হয়েছে।
- ঘ) তড়িৎশপ ক) সিনো ট্রাক-0621 সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক লাইন এবং বেক লাইট চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 খ) ভলভো ট্রেইলার-0023 এর সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 গ) প্রাডো জীপ-2411 এর সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক লাইন চেকিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 ঘ) নিরাপত্তা শাখায় বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারীর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা :

উক্ত কারখানায় ১৩টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা :

: প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) ZJ50DBS, ZJ40DBT, আইডিকো এইচ-১৭০০ ও আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ক্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) চলমান প্রকল্পসমূহে খনন/ ওয়ার্কওভার রিগসমূহ ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/ অফলোডিং ও স্থানা ন্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ঘ) সালদা নর্থ # ১ ও কসবা # ১ কূপের সিভিল পূর্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শন , কাজের নিমিত্তে কূপ এলাকার সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণ, মেরামত ইত্যাদিতে পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- ঙ) বাতচিয়া # ১ কূপ মৌলভীবাজার এর লোকেশন প্রদানে সহায়তা করণ ও উক্ত কূপ এলাকার রাস্তা , ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদির সার্বিক পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- চ) কৈলাশটিলা # ১ কূপের পূর্ত কাজের জটিলতা নিরশনে পরামর্শ প্রদান।

৪। বিবিধ :

- ক) তিতাস # ০১ প্রকল্পে ZJ40DBT রিগের যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং রং করণ কাজ চলমান রয়েছে।
- খ) তিতাস # ১৫ কূপ হতে আইডিকো রিগ যন্ত্র-পাতির স্থানান্তর কাজ চলমান।
- গ) শাহবাজপুর # ০২ প্রকল্পে র ওয়ার্কওভার চলাকালীন আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ঘ) ZJ50DBS Rig Down পরবর্তী রিগের যান্ত্রিক ও তড়িৎ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কাজ চলমান রয়েছে।
- ঙ) তিতাস # ০১, শাহবাজপুর # ০২, মোবারকপুর কূপ খনন প্রকল্প এবং শাহজাদপুর-সুন্দলপুর # ০২ কূপ খনন প্রকল্পে বিভিন্ন যানবাহন মেরামত করা হয়েছে।
- চ) শাহবাজপুর # ২ প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন মালামাল স্থানান্তর কাজ করা হয়েছে।
- ছ) বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্কওভার প্রকল্পে আইডিকো রিগ মাস্ট উত্তোলন করা হয়েছে। রিগ যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ চলমান

8.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ

৪

- ক) সালদানদী, ফেঞ্চগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনার জানুয়ারি-২০১৮ মাসের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) ভোলা নর্থ # ১ কূপ থেকে সংগৃহীত আরডিটি ফ্লুইড নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন, জানুয়ারি-২০১৮ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) Well Proposal of Madarganj Exploratory Well # 1 গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) রূপকল্প-৫ এর আওতায় খননতব্য Begumganj Exploratory Cum Appraisal Well # 4 ও SriKail North Exploratory Well # 1 কূপের Geological Technical Order (GTO) গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে আগত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর মাধ্যমে নতুনভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপ্ৰোডাকশন

৪

- ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ড কপি) ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- খ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২টি Plotter মেরামতপূর্বক কার্টোগ্রাফী এবং রিপ্ৰোডাকশন উপ-বিভাগের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত টপো ম্যাপ সমূহ প্রিন্ট করে পুনরায় সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ

৪

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) বিভিন্ন ডিভিশন থেকে আগত ডাটাসমূহ (হার্ড ও সফট কপি) যথাযথ ব্যবস্থাপনা পূর্বক হার্ডসিস্টেমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ক্রয়কৃত NAS ডিভাইসে পূর্বের এবং বর্তমানে আগত ডাটার সফটকপিসমূহ স্থানান্তর এর কাজ চলমান আছে।
- গ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটারনাল হার্ডডিস্কের কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষিত ডাটা সমূহের স্ক্যান/সফট কপি প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন ডাটার সফট কপিতে কোন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হলে মূল সার্ভার হতে উক্ত ডাটা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

৪। বিবিধ

৪

- ক) অত্র বিভাগের ৩টি HP Plotter এর মধ্যে ২টি Plotter মেরামত করে কার্যক্ষম করা হয়েছে এবং অন্য Plotter টি মেরামতের কার্যক্ষম চলমান আছে।
- খ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের Floor Layout বিবরণসহ (প্রতি রুমের অন্তর্ভুক্ত নথিপত্র, মেশিনারী এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বসার স্থান) Sketch করা হয়েছে।
- গ) ২০১৭ সালের সংক্ষিপ্ত বার্ষিক কার্যাবলী এবং ২০১৮ সালের সম্ভাব্য ধারাবাহিক কার্যাবলীর ১ (এক) টি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ঘ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০১৮ সালের সম্ভাব্য কার্যাবলীর খসড়া পরিকল্পনা (রোড ম্যাপ) প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ঙ) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কর্মের জন্য চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ হতে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সমূহের হার্ড/সফট কপি বিধি মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।
- চ) অফিস কর্মদিবসে ও ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষণাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ার চালানোর মাধ্যমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হয়েছে।

৫.১ লোকবল

৪

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০০৯)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	-
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	০১	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	১৫	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৫৪	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	১০৫	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৮০	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	০৪	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	০২	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	১০৭	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৫৭	-	
১১	১১,৩০০-২৭,৩০০			
১২	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১০৪	
১৩	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৭১	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৫০	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	০২	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০১	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০১	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৭০	
	মোটঃ	৪২৫	২৯৯	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০৪	- -	
	মোট :	০৪	-	
	সর্বমোট :	৪২৯	২৯৯	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৭২৮				

৫.২ প্রশিক্ষণ

:

১। বৈদেশিক :

ক্রঃ	প্রশিক্ষার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
০১.	১। প্রকৌঃ মোঃ নওশাদ ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ২। জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহিদ খান, মহাব্যবস্থাপক (খনন) ৩। জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, ড্রিলিং সুপারিনটেনডেন্ট ৪। জনাব মোঃ মাহবুবুল্লাহহক, টুলপুশার ৫। জনাব মোঃ কামরুল হাসান শোভন, উপ-ব্যবস্থাপক (তড়িৎ) ৬। জনাব তন্ময় চক্রবর্তী, উপ-ব্যবস্থাপক (টেকনিক্যাল)	Physical Pre-shipment Inspection (PSI)	১৩-০১-২০১৮ হতে ১৯-০১-২০১৮	M/s SOCAR International DMCC, Italy
০২.	১। জনাব মোঃ রেজাউল করিম-১, ড্রিলিং সুপারিনটেনডেন্ট ২। জনাব শ্যামল কুমার বালো, উপ-মহাব্যবস্থাপক ৩। জনাব মোঃ শাহরিয়ার বারী, ব্যবস্থাপক ৪। জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল, ব্যবস্থাপক ৫। জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, টুলপুশার ৬। জনাব আবুল কাসেম, খননবিদ ৭। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, খননবিদ ৮। জনাব মোঃ ফিরোজ হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপক ৯। সৈয়দ শহীদুল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপক ১০। জনাব মেহেদী হাছান, উপ-ব্যবস্থাপক ১১। জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, সহকারি খননবিদ ১২। জনাব মোঃ গোলাম সারোয়ার, সহকারি খননবিদ ১৩। জনাব মোঃ জোবায়েদুল ইসলাম, সহকারি খননবিদ	Training on Workover Rig and Supporting Equipment	০৪-০১-২০১৮ হতে ১৭-০১-২০১৮	M/s SJ Petroleum Machinery Co. China
০৩.	১। জনাব মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, উপ-মহাব্যবস্থাপক (এইচআরএম) ২। জনাব মোঃ মনির হাসান, সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূপদার্থ)	Physical Pre-shipment Inspection (PSI)	৩০-০১-২০১৮ হতে ০৩-০২-২০১৮	M/s Zhunozhou H & D Machine Co. Ltd., China
০৪.	১। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক ২। জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক	Physical Pre-shipment Inspection (PSI)	৩০-০১-২০১৮ হতে ০৩-০২-২০১৮	M/s Indian Explosives Private Limited, India

২। স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১.	“PPR, 2008 and Public Procurement Management” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৭-০১-২০১৮ হতে ১৮-০১-২০১৮	BIM, Dhaka	০৩ জন
০২.	“Public Procurement Act & PPR-2008” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৭-০১-২০১৮ হতে ১১-০১-২০১৮	BPI, Dhaka	০৭ জন
০৩.	“SPE Local Lecturer Program”	০৮-০১-২০১৮	Society of Petroleum Engineers (SPE) BUET, Dhaka	০৭ জন
০৪.	“Sequence Stratigraphy” শীর্ষক ওয়ার্কশপ	১৫-০১-২০১৮	বোর্ড রুম, বাপেক্স, ঢাকা	৩০ জন
০৫.	“CPM in Project Management” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩১-০১-২০১৮	বোর্ড রুম, বাপেক্স, ঢাকা	২৮ জন

১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

২। উপস্থাপনাঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য :

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৪২৯ জন	কর্মচারী-২৯৯ জন	মোট জনবল-৭২৮জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৫০ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৩০ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৮০ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণী :

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৫৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৪ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪০ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০২টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৪ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: 40 Mbps by fiberoptics.	

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	ই-মেইল ব্যবহারকারী কর্মকর্তার সংখ্যা-১৯৮ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System) Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Management System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

৫.৩.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত E-mail address .

১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Radio Communication.(Dhaka)	radiodhaka@bapex.com.bd
২৪.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৫.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৬.	Bakarabad Drilling Field	dicbkr5@ bapex.com.bd

E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৭.	Appraisal of Gas Fields (3-D Seismic) Project	pd3dappraisal@bapex.com.bd
২৮.	Begumganj Gas Field Development Project	memberjmcbgm@bapex.com.bd
২৯.	Kapasias Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdkapasias@bapex.com.bd
৩০.	Mubarakpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৩১.	Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).	pdocsp@bapex.com.bd
৩২.	Shahbazpur Gas Field Appraisal & Development Project.	pdshahbazpur@bapex.com.bd
৩৩.	Sundulpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdsundulpur@bapex.com.bd
৩৪.	Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).	pdsrikail@bapex.com.bd
৩৫.	Upgradation of Data centre of BAPEX.	pdudc@bapex.com.bd
৩৬.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩৭.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩৮.	1500 HP Rig Procurement Project	pd1500hprig@bapex.com.bd
৩৯.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
৪০.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৪১.	Project Director, Mubarakpur	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৪২.	Project Director, Shahbajpur Process Plant	pdpjpgp@bapex.com.bd
৪৩.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.be
৪৪.	Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project	pdrpkp1@bapex.com.be
৪৫.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.be
৪৬.	Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project	pdrpkp4@bapex.com.be

৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

ঃ

মাস জানুয়ারী, ২০১৮।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (ডিসেম্বর, ২০১৭)	চলতি মাস (জানুয়ারী, ২০১৮)	বিগত বছরের মোট (২০১৬-২০১৭)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০১৭-২০১৮)
১	আবগারী শুদ্ধ/ ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	৩.৯৫	২১.১৮	২৫৮.৭৪	১০০.৩৬
২	আয়কর	-	-	১৬.৪৩	-
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	-
৪	কাষ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	১.২১	-	৯.৪১	২.৪৪
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	৫.১৬	২১.১৮	২৮৪.৫৮	১০২.৮০

৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

ঃ

মাস : জানুয়ারী, ২০১৮।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০১৯৮	০.০৭৩৩	১১৪.০৬৩১	৭১৩.৫২২৬	৮২৭.৬৫৯	৮২৭.৬৭৮৮
২	বিগত মাসের শেষে	০.০১৯৩	০.০৪১২	২৩০.১৬৯৯	৭৩৭.৩২৮১	৯৬৭.৫৩৯২	৯৬৭.৫৫৮৫
৩	বিগত বছরের শেষে	০.১৩০৬	-২.৭৬১৬	১৬৮.৮১৮২	৬৫৪.৩৮৬৬	৮২০.৪৪৩২	৮২০.৫৭৩৮

৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী :

পরিচালকমন্ডলীর সভা	: সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
বার্ষিক সাধারণ সভা	: সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভা	: সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	: ০২ (দুই) টি।
i) বাপেক্স/ক্রয়/ওটি-১৫৪/২০১৮, তারিখ ০৩-০১-২০১৮	: Hiring of Vehicles (Rental) for BAPEX Officials under Local Tender.
ii) বাপেক্স/ক্রয়/ওটি-১৫৬/২০১৭, তারিখ ৩১-০১-২০১৮	: Hiring of Vehicles (Rental) for BAPEX Officials under Local Tender.
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	: নাই
অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণ	: নাই।

আইন ও চুক্তি সংক্রান্তঃ

ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	: ০৩ (তিন) টি।
i)	Amendment to the Contract No. BAPEX/ADMIN/1618 between BAPEX and SJ Petroleum Machinery Co., Jingzhou, Hubci, China. This Contract is signed on 11-01-2018.
ii)	Contract No. BAPEX/ADMIN/1648 between BAPEX And M/s. Weatherford Products And Equipment (Singapore) Pte. Ltd. for Procurement of Mud Logging Service with Equipment and Crew for Kasba-1 Ecploratory Well Under Rupkalpa-3 Drilling Project of BAPEX. This Contract is signed on 18-01-2018.
iii)	Contract No. BAPEX/ADMIN/1646 between BAPEX And M/s. Weatherford Products And Equipment (Singapore) Pte. Ltd. for Procurement of Mud Logging Service with Equipment and Crew for Salda North-1 Ecploratory Well Under Rupkalpa-1 Drilling Project of BAPEX. This Contract is signed on 18-01-2018.
খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	: ০২ (দুই) টি।
i)	Contract No. BAPEX/PURCHASE/OT-142/2017 between BAPEX and M/s. EQMS Consulting Limited for Environmental Impact Assessment (EIA) Studies for Rupkalpa # 1 Project of BAPEX. This Contract is signed on 03-01-2018.
ii)	Contract Agreement between BAPEX And M/s. Nero and Brothers for Procuring Certain Works Viz, Land development for drilling area at Srikail North # 01 Exploratory Well Drilling Muradnagar, Comilla. This Contract is signed on 03-01-2018.

৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ প্রেষণ :

১। আত্মীকরণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

২। পদোন্নতি :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএল:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মাসুদ রেজা, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা)	০৩০৯	১৮-০১-২০১৮	পিআরএল
জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, ড্রিলিং সুপারিনটেনডেন্ট	০৩৩৮	০৩-০১-২০১৮	পিআরএল
জনাব মোঃ গোলাম রহমান শাহ, নিরাপত্তা প্রহরী	২০৫৫	৩১-০১-২০১৮	পিআরএল
জনাব মোঃ আতাউর রহমান, নিরাপত্তা প্রহরী	১৯২০	০২-০১-২০১৮	পিআরএল
জনাব মোঃ আব্দুল কুদ্দুস মিয়া, মাড সুপারভাইজার	১৯৯২	১৭-০১-২০১৮	পিআরএল
জনাব মোঃ আবুল ফজল, ল্যাবঃ টেক-২	১৭২৫	২৫-০১-২০১৮	পিআরএল
জনাব হারুন-অর-রশিদ, টেকনিশিয়ান	১৫৬৭	৩১-১২-২০১৮	পিআরএল

৪। শোক সংবাদ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
-	-	-

৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। নিয়োগ/ যোগদান :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
জনাব শেখ তৌফিক হাসান, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)	-	৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক খান, সহঃ কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ নান্নু মীর, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ফয়ছল কবির, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ জাহিদ তালুকদার, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ তানবীর আহাম্মেদ সিদ্দীক, সহঃ কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ শরীফুল ইসলাম ভূঁইয়া, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব তারিকুল ইসলাম, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ নাহিদ জাহান, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব অর্পণজ্যোতি ত্রিপুরা, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ আব্দুস সবুর, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব সাকিবর আহমেদ, সহকারী কর্মকর্তা (প্রশাসন/সাধারণ)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
বেগম বুমানা আক্তার, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মুহাম্মদ মানিক শেখ, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ

জনাব হামিদুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব সিদ্ধার্থ সরকার বালক, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব শুভাশিস পাল, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব বেগম রহমত আরা, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
বেগম ফারজানা মনসুল, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব সুফি আল মামুদ, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব কপিজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহঃব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ
জনাব মোঃ ফারুক আহমেদ, সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ/নিরীক্ষা)		৩১-০১-২০১৮	নতুন নিয়োগ

৭। বদলী :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৮। বরখাস্ত (সাময়িক) :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

৯। লিয়েন :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

১০। প্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি :

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬।

সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ

:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্থান : ৯৩২৮.১৯ নং বৈ : ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোট : ২৬৭৪৫.০০	স্থান : নং বৈ : প্রঃ সাঃ মোট : ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Czech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ- কম্পন জরিপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্থান : ১১২৮.০০ নং বৈ : ১৬৬৫.০০ মোট : ২৭৯৩.০০	স্থান : নং বৈ : মোট : ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তৈল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সালদানদী-২) (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্থান : ১০৩৩.০০ নং বৈ : ২৩৮০.০০ মোট : ৩৪১৩.০০	স্থান : নং বৈ : মোট : ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ১৬৭৩.০০ নং বৈ : ৩৯৯০.০০ মোট : ৫৬৬৩.০০	স্থান : ১৪৯৩.৬২ নং বৈ : ৩৭৮০.০০ মোট : ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ২৯৭৬.০০ নং বৈ : ৬০৬৬.০০ মোট : ৯০৪২.০০	স্থান : ২৭১৫.৪৩ নং বৈ : ৫৯০৮.৫৯ মোট : ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সম্ভ্রালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সম্ভ্রালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরু মার্চ ২০০০)	স্থান : ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোট : ১১০২.০০	স্থান : ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোট : ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোট : ১৩০৯.০০	স্থান : ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোট : ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ফ্রান্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্বা : ৬৫৪৬.৫৫ নঃ বৈ : ৯৮১২.৪৭ মোট : ১৬৩৫৯.০২	স্বা : ৪১১৭.৬৭ নঃ বৈ : ৪০১৫.৮৩ মোট : ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক ০৬-০৯ MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্থেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্বা : ২০২৫.০০ নঃ বৈ : ২৩৬২৫.০০ মোট : ২৫৬৫০.০০	স্বা : ১৫৬৭.৫৫ নঃ বৈ : ১৯১১৬.০০ মোট : ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this project shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্বা : ১৮৮৮.১০ নঃ বৈ : ৫৪৭৬.৯০ মোট : ৭৩৬৫.০০	স্বা : ১৫৭৮.০৫ নঃ বৈ : ৪৩৯১.৭৪ মোট : ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্বা : ২২০০.০০ নঃ বৈ : ৪৮১৭.০০ মোট : ৭০১৭.০০	স্বা : ১২৮৫.৬০ নঃ বৈ : ২৮২১.৭২ মোট : ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্বা : ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোট : ১৩৪০.০০	স্বা : ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোট : ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্বা : ১০৬৯.২৬ নঃ বৈ : ৫১৫০.৯০ মোট : ৬২২০.১৬	স্বা : ১০৬৮.৭০ নঃ বৈ : ৫১৫০.০০ মোট : ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স প্রকল্প	স্বা : ১৮৮৬.০০ নঃ বৈ : ১৯৯১৪.০০ মোট : ২১৮০০.০০	স্বা : ১৬৩১.৩০ নঃ বৈ : ১৯২০৭.৮৩ মোট : ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Siesmic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ২৭৫৯.০০ নং বৈ : ৪৭৭৬.০০ মোট : ৭৫৩৫.০০	স্থান : ২৪৫২.২৪ নং বৈ : ৩৯০৩.৯১ মোট : ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ৩৭১৬.০০ নং বৈ : ৫৯৮৪.০০ মোট : ৯৭০০.০০	স্থান : ২৭৮৮.৯১৭৭ নং বৈ : ৩৩৩৮.৬২১৩ মোট : ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	স্থান : ২৬০১.৬২ নং বৈ : ১৮৫৭০.৮৩ মোট : ২১১৭২.৪৫	স্থান : ২১৫৬.৯৪ নং বৈ : ১৭৫৪৩.৬৩ মোট : ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্থান : ৬৯৫.০০ নং বৈ : ৩৯২৩.০০ মোট : ৪৬১৮.০০	স্থান : ৪৪০.৫৮১ নং বৈ : ৩৭৩২.৪৬৪ মোট : ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 rd March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.

১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ২২০৭৯.৬৮ নং বৈ : ৭৯৩১৭.৩২ মোট : ১০১৩৯৭.০০	স্থান : ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নং বৈ : ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোট : ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	স্থান : ৪৫০.০০ নং বৈ : ৩৪৪০.০০ মোট : ৩৮৯০.০০	স্থান : ৩৪৪.৮৪ নং বৈ : ৩৩৯৪.৫৮ মোট : ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ৪০৭৮.০০ নং বৈ : ৪৬৬৮.০০ মোট : ৮৭৪৬.০০	স্থান : ৩৮০৭.৪১ নং বৈ : ৪৩১৯.৫০ মোট : ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect like to discovery hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new explore more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্থান : ১০৩৭.৫৮ নং বৈ : ৬৭৪৩.৫০ মোট : ৭৭৮১.০৮	স্থান : ১০৩৫.৬০ নং বৈ : ৬৪৫৬.৯৯ মোট : ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্থান : ১৪৬৭.০০ নং বৈ : ১০২০০.০০ মোট : ১১৬৬৭.০০	স্থান : ১২০৬.৯৮ নং বৈ : ১০০৯৯.৭৪ মোট : ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৪।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্থান : ৬৭৮৮.২০ নং বৈ : ২৩৭৭৫.৮০ মোট : ৩০৫৬৪.০০	স্থান : ৬০৬৬.৫৪ নং বৈ : ২০৫৯৮.০০ মোট : ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.

* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

৪

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভারকার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ :

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 nd)	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 nd)	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener	গ্যাস আবিষ্কৃত

			Denver E-1100	
Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
33	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	স্থগিত
40	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
41	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42	Bakhrabad Well-5 (3 rd)	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.

৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী

৪

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগর্ভে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ :

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগর্ভ সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেনী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	243.1	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকূপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগঠন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১			Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১			Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasia-1	২০১২	৩৩০১		Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	Srikail-2	২০১২	৩২১৪		গ্যাসআবিষ্কার	Gardener Denver
৩৫.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪		গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৮.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৯.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩		Dry	Bijoy-10
৪০.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩	২০১৩	৩৩৫০		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩	২০১৩	৩৫৬৫		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪২.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪৩.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭		Gas not flow	Bijoy-10
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬	২০১৪	৩০৩২		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩	২০১৪	৩৯০২		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪	২০১৪	৩৮০৫		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০- ২৮৩৯ ২১৬৯- ২১৭৫	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৮.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৬	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৪৯.	বাপেক্স	তিতাস-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫০.	বাপেক্স	তিতাস-১০ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫১.	বাপেক্স	তিতাস-২ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫২.	বাপেক্স	তিতাস-১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৩.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৫৪.	বাপেক্স	বাপুড়া-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	-	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৫৫.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	-	-	ZJ50DBS
৫৬.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫৭.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৭	-	-	-	Gardener Denver IPS Card well

* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

* বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।