

মাসিক এমআইএস প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

৩৩৮ তম সংখ্যা



বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ

BANGLADESH PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANY LTD.

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

BAPEX Bhaban, 4 Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

e-mail : gmplanning@bapex.com.bd web : www.bapex.com.bd

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	সূচীপত্র	০১
১	কোম্পানীর পরিচিতি	০২
২	GDF অর্থায়নে বাপেক্স পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন :	০৩-১২
	২.১ 3D Seismic Project of BAPEX	০৩
	২.২ 2D Seismic Project of BAPEX	০৪
	২.৩ Rupkalpa-1 Drilling Project.	০৫
	২.৪ Rupkalpa-2 Drilling Project.	০৬
	২.৫ Rupkalpa-3 Drilling Project.	০৭
	২.৬ Rupkalpa-4 Drilling Project.	০৮
	২.৭ Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	০৯
	২.৮ Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.	১০
	২.৯ Rupkalpa-5 Drilling Project.	১১
	২.১০ 2D Seismic Survey Over Exploration Block 3b, 6b & 7	১২
৩	এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেইফ্টি বিষয়ক প্রতিবেদন	১৩-১৪
৪	বিভিন্ন বিভাগের বাস্তব অগ্রগতির বিবরণ	১৫-২৭
	৪.১ ভূতাত্ত্বিক বিভাগ	১৫-১৭
	৪.২ ভূপদার্থিক বিভাগ	১৮
	৪.৩ খনন পরিচালনা বিভাগ	১৯
	৪.৪ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ	২০
	৪.৫ পরীক্ষাগার বিভাগ	২১-২২
	৪.৬ উৎপাদন বিভাগ	২৩-২৪
	৪.৭ প্রকৌশল বিভাগ	২৫-২৬
	৪.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	২৭
৫	বিবিধ তথ্য	২৮-৩৪
	৫.১ লোকবল	২৮
	৫.২ প্রশিক্ষণ	২৯
	৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য	৩০-৩১
	৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী	৩২
	৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী	৩২
	৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী	৩৩
	৫.৭ আত্মীকরণ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, শোক সংবাদ, পদত্যাগ, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, লিয়োন ও প্রেষণ	৩৪
৬	সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৫-৪২
	৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ	৩৫-৩৮
	৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ	৩৯-৪০
	৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী	৪১-৪২

১।

কোম্পানীর পরিচিতি

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	বর্ণনা
০১	কোম্পানীর নাম	: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)।
০২	কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি	: * তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপাদনের জন্য ভূতাত্ত্বিক ও ভূকম্পন জরীপ এবং খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা। * দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাহিরে এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে অথবা অন্য কোন চুক্তির ভিত্তিতে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চালন, বিতরণ এবং বিপণন অথবা এতদসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। * ভূপদার্থিক ও ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত মূল্যায়ন, বেসিন পর্যালোচনা, অনুসন্ধান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে খনন, ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-রসায়নিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করা।
০৩	তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা	: বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
০৪	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	: বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
০৫	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান) হিসাবে নিবন্ধিত	: ০৩ এপ্রিল, ১৯৮৯।
০৬	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানী হিসাবে কোম্পানীর কার্যক্রম শুরু তারিখ	: ০১ জুলাই, ১৯৮৯।
০৭	তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ছাড়াও উৎপাদন কোম্পানী হিসাবে সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের তারিখ	: ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০।
০৮	কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়	: বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
০৯	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী (অনুসন্ধান ও উৎপাদন) হিসাবে নিবন্ধিত	: ২৩ এপ্রিল, ২০০২।
১০	কোম্পানীর কূপ খনন ও গ্যাস আবিষ্কারের সফলতার হার	: ২ : ১
১১	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর ১ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ	: ২৯ জুলাই, ১৯৯২।
১২	কোম্পানীর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য সংখ্যা	: ০৭ (সাত) জন।
১৩	গ্যাস সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	: টিজিটিএন্ডডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, জিটিসিএল, এসজিসিএল
১৪	কনডেনসেট সরবরাহকৃত কোম্পানীর নাম	: বিজিএফসিএল, সুপার রিফাইনারি (প্রাঃ) লিঃ
১৫	কোম্পানীর মোট অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ	: ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা।
১৬	কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ	: ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা যা ৫ (পাঁচ) হাজার শেয়ারে বিভক্ত।

২। **GDF অর্থায়নে পরিচালিত (অনুমোদিত) প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন**২.১ **3D SEISMIC PROJECT OF BAPEX**

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ১০-০২-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৭ (মূল)। ডিসেম্বর, ২০১২ হতে নভেম্বর, ২০১৯ (সংশোধিত)
- ৫। প্রকল্প ব্যয় :

মূল		সংশোধিত	
স্থানীয় মুদ্রা	: ৯,১১০.০০ লক্ষ টাকা	স্থানীয় মুদ্রা	: ১৩,৪২৪.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ৯,১৪০.০০ লক্ষ টাকা	নগদ বৈঃ মুদ্রা	: ১১,৩৪৬.০০ লক্ষ টাকা
মোট	: ১৮,২৫০.০০ লক্ষ টাকা	মোট	: ২৪,৭৭০.০০ লক্ষ টাকা

- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :
- Identify the thickening, thinning & discontinuity of gas sands and new sands.
 - Improve the definition of structure size and location of maximum hydrocarbon reserve.
 - Precisely identify the new drilling locations by better delineation of structural, stratigraphic, combination features & to reduce the risk of drilling development/appraisal well significantly; and
 - Help better planning on future gas demand supply through better knowledge about the gas reservoir.

- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি :
- ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের ২০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে সার্ভে বেঞ্চ মার্ক (BM) স্থাপন, বেস ক্যাম্প স্থাপন, পিট ম্যাগাজিন স্থাপন, রেকর্ডিং ওয়ার্কশপ, ড্রিলিং ওয়ার্কশপ, স্টোরসহ অন্যান্য ফ্লাই ক্যাম্প স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
 - ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের উপাত্ত সংগ্রহ শেষ হওয়ায় বিভিন্ন মালামাল ও যন্ত্রপাতিসমূহ রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র এলাকায় স্থানান্তর এবং উক্ত যন্ত্রপাতিসমূহ মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
 - প্রকল্পের উপাত্ত সংগ্রহ কাজের প্রয়োজনে Indian Explosives Private Ltd., India হতে ৮০ টন এক্সপ্লোসিভ, ৫০০০০ পিস ডেটোনেটর ও ৫০০০০ পিস কোন-এ্যাংকর সমগ্রী বেনাপোল স্থল বন্দর যশোর হতে ৩৫ জন সশস্ত্র পুলিশ এক্সট সহকারে পোমরা ম্যাগাজিনে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
 - ২০১৭-২০১৮ মার্চ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ কাজের বিবরণ (ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ৩০০ বর্গ কি.মি. +রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ২০০ বর্গ কি.মি.):

Section	Monthly Total (Sq. km)	Cumulative (Sq. km)	Target (Sq. km)
Surveying	20	300	500
Drilling	60	300	500
Recording	92	300	500

- ৫। প্রকল্পের মোট উপাত্ত সংগ্রহ (ভৌত অগ্রগতি): সুনত্র ভূগঠনে ২৬০ বর্গ কি.মি + শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র ৬০০ বর্গ কি.মি + শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র ১৫০ বর্গ কি.মি + বেগমগঞ্জ-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র ৪৪০ বর্গ কি.মি+ নরসিংদী গ্যাসক্ষেত্র ২০০ বর্গ কি.মি+মোবারকপুর ভূগঠন ৩০০ বর্গ কি.মি.+ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র ৩০০ বর্গ কি.মি. = ২২৫০ বর্গ কি.মি.।

- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত) :
- | | |
|--------------------|-----------------------|
| স্থানীয় মুদ্রা | : ১০,২২৯.৯৫ লক্ষ টাকা |
| নগদ বৈদেশিক মুদ্রা | : ৮,০৫১.৮৮ লক্ষ টাকা |
| মোট | : ১৮,২৮১.৮৩ লক্ষ টাকা |

- ৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার :
- | | |
|--------|--------|
| বাস্তব | আর্থিক |
| ৭৩.৮১% | ৭৩.৮১% |

১। প্রকল্পের নাম	:	২-ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ১৩-০৬-২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	ডিসেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭।
৫। প্রকল্প ব্যয় (মূল)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৩,৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩,৩৬০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৭,১১৩.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প ব্যয় (সংশোধিত)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৯২৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩,৪০৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৯,৩৩৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	➤ Identify probable leads/prospects by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure. ➤ Identify the probable structure/stratigraphic/fault traps. ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৬০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সংগৃহীত উপাত্তের প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৩৩১.২৬ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ২,৮৯৩.৮০ লক্ষ টাকা মোট : ৮,২২৫.০৬ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	বাস্তব : ৮৮.১৩ % আর্থিক : ৮৮.১৩ %

- ১। প্রকল্পের নাম : **Rupkalpa-1 Drilling Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : হারারগঞ্জ-১, উপজেলা- বড়লেখা, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট
সালদা নর্থ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম
শ্রীকাইল ইস্ট-১, উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম
শ্রীকাইল নর্থ-২ উপজেলা- মুরাদনগর, জেলা- কুমিল্লা, বিভাগ- চট্টগ্রাম
কসবা-২, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮
- ৫। প্রকল্প ব্যয় : স্থানীয় মুদ্রা : ১৪,৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩৩,১২৫.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ৪৭,৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ➤ To Drill 3 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.
➤ Subject to discover of oil/gas; additional 451.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 30 MMSCFD oil/gas will be production.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি : ১. প্রকল্পের অধীন খননতব্য ০৩ টি অনুসন্ধান কূপ (হারারগঞ্জ-১, শ্রীকাইল ইস্ট-১, সালদা নর্থ-১) ও ০২ টি উন্নয়ন কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-২, কসবা-২) এর মধ্যে সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপের খনন কাজ আরম্ভ করার লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণ কাজ ও প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে। কূপ খননের জন্য শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রে রক্ষিত বিজয়-১০ রিগটি সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে স্থানান্তর করা হচ্ছে। গত ০৯-০১-২০১৮ তারিখে শ্রীকাইল ইস্ট-১ অনুসন্ধান কূপের ভূমি জেলা প্রশাসন কার্যালয় কর্তৃক বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, বর্তমানে সেখানে ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু হারারগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন এখনও প্রদান করা হয়নি।
২. শ্রীকাইল নর্থ-২ ও কসবা-২ উন্নয়ন কূপ ০২টি সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কূপ (কসবা-১ ও শ্রীকাইল নর্থ-১) ০২টি খননের সফলতার উপর ভিত্তি করে খনন করা হবে। ইতোমধ্যে কসবা-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণ কাজ চলছে। বাপেক্সের নিজস্ব রিগ বিজয়-১২ দিয়ে কূপটি খননের অপেক্ষায় রয়েছে। অপরদিকে শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূমি উন্নয়নের জন্য ক্রয় প্রক্রিয়া শেষে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে। কূপটি টার্নকি ভিত্তিতে রিগ ভাড়া করে সম্পন্ন করার জন্য পিপিপি প্রক্রিয়া চলছে।
৩. এডিপি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য ন.বৈ.মুদ্রা ৬০৭৫.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০,০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আরএডিপি ২০১৭-২০১৮ তে ৫৪১০.০০ লক্ষ টাকা ন.বৈ.মুদ্রাসহ মোট ৮৪৬১.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪. প্রকল্পের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রথম দফায় ৩৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে, এর মধ্যে ফেব্রুয়ারী ২০১৮ মাসে রাজস্ব খাতে স্থানীয় মুদ্রায় ৩.৪০ লক্ষ ও মূলধন খাতে ৯২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত) : - স্থানীয় মুদ্রা : ৪৪৪.০৩ লক্ষ টাকা
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১২৫৫.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ১৬৯৯.০৩ লক্ষ টাকা
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার : - বাস্তব : ৩.৫৬ %
আর্থিক : ৩.৫৬ %

- ১। প্রকল্পের নাম : **Rupkalpa-2 Drilling Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : সেমুতাং সাউথ-১, উপজেলা- মানিকছড়ি, জেলা- খাগড়াছড়ি, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
সালদানদী সাউথ-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
সালদানদী ওয়েস্ট-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম।
বাতচিয়া-১, উপজেলা- কুলাউড়া, জেলা- মৌলভীবাজার, বিভাগ- সিলেট।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় : স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,০০২.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২৮,৪৫০.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ৪১,৪৫২.০০ লক্ষ টাকা
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production.
➤ Subject to discover of oil/gas; additional 4358.00 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and additional 23 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি : ১. খনন ঠিকাদার 'সকার' সেমুতাং সাউথ-১ কূপ এলাকায় গত ০১-১২-২০১৭ তারিখে কাজ শুরু করেছে। পূর্ত নির্মাণ কাজ ৯৬% সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মার্চ মাসে রিগ স্থানান্তর শুরু করার পরিকল্পনা আছে।
২. বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ০৮ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের সভায় "রূপকল্প-২ খনন প্রকল্প"-এর সালদানদী সাউথ-১ কূপ খনন স্থগিতপূর্বক তৎপরিবর্তে জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপ রূপকল্প-২ খনন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাপেক্স-এর রিগ দ্বারা খনন করার জন্য বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন পাওয়া যায়। সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত মধুদত্ত মৌজায় ৩১-১০-২০১৭ তারিখ বাপেক্স কর্তৃক জকিগঞ্জ-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন সরেজমিনে নিহিত করতঃ কূপ এলাকার ভূমি উন্নয়ন এবং এপ্রোস রোড নির্মাণের জন্য ১৮-০২-২০১৮ তারিখ মোট ৫.০১ একর ভূমি অস্থায়ী হুকুম দখলের অনুমোদন প্রদান করেছে। ভূমি উন্নয়ন এবং এপ্রোস রোড নির্মাণের জন্য পুনঃদরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩. ১৬-০১-২০১৮ তারিখে বাপেক্স কর্তৃক বাতচিয়া-১ অনুসন্ধান কূপের লোকেশন সরেজমিনে চিহ্নিত করা হয়। খনন স্থান ও সংযোগ সড়কের জন্য গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখ ৫.৫ একর ভূমি অস্থায়ী হুকুম দখলের জন্য মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। জেলা প্রশাসন কার্যালয়, মৌলভীবাজার-এ উক্ত ভূমির অস্থায়ী হুকুম দখলের জন্য প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি : - স্থানীয় মুদ্রা : ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা
(ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ০.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ২৯৪.০০ লক্ষ টাকা
- ৯। ডিপির বিপরীতে : বাস্তব : আর্থিক
অগ্রগতির শতকরা হার ০.৭১ % ০.৭১ %

১। প্রকল্পের নাম	: Rupkalpa-3 Drilling Project.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	: প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	: কসবা-১, উপজেলা- কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বিভাগ- চট্টগ্রাম। মাদারগঞ্জ-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। জামালপুর-১, উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা- জামালপুর, বিভাগ- ঢাকা। শৈলকুপা-১, উপজেলা- শৈলকুপা সদর, জেলা- ঝিনাইদহ, বিভাগ- খুলনা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	: ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	: স্থানীয় মুদ্রা : ১৩,৬০৮.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ২৪,৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৩৮,২৬৩.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	: ➤ To Drill 4 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 2024 BCF gas reserve of the country will be increased and 24 MMSCFD gas will be produced from this projec
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	: ১. Rig leg এবং ডলাই কাজ এবং সেলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং Machinery Foundation এর কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট এবং Fencing সহ অন্যান্য পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। ২. কসবা # ১ কূপ খননের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খনন মালামাল (বৈদেশিক) ও থার্ড পার্টি সার্ভিসেস কোম্পানী ভাড়া লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন সম্পন্ন করতঃ যথাযথভাবে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Casing (Different Size), Well Head & X-Mass Tree, Drilling Bit, Mud & Completion fluid Chemicals, API Class G Cement, Cement Additives, Cementation Services এর L/C Established হয়েছে। Mud Logging Services চুক্তি ১৮/০১/২০১৮ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। Casing এবং Mud & Completion মালামাল চট্টগ্রামে পৌঁছেছে। প্রকল্পের নির্বাচিত রিগ বিজয়-১২ মোবারকপুর, পাবনা হতে কসবা-১ এ স্থানান্তর করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। ৩. মাদারগঞ্জ # ১ (ভাড়া কৃত রিগ দ্বারা খনন করা হবে) এর লোকেশন গত ১৭.০৬.২০১৭ তারিখে পাওয়া গেছে। ৩১/০৮/২০১৭ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জমি হুকুম দখলের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া যায়। জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির মিটিং ১৫/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪/১২/২০১৭ তারিখে মাদারগঞ্জ-১ খনন প্রকল্পের জন্য ভূমি দখল বুঝে পাওয়ার সাথে সাথেই ঠিকাদার কর্তৃক রাস্তা এবং ভূমি উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। ৪. মাদারগঞ্জ # ১ অনুসন্ধান কূপটি খননের জন্য মেসার্স সকার, আজারবাইজান এর সাথে গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে L/C Acceptance on 17/11/2017 ৫. ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ১০০০০.০০ লক্ষ (একশত কোটি) টাকা বরাদ্দ অনুমোদন হয়েছে। কসবা # ১ ভূমি উন্নয়ন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য ব্যয় এবং মাদারগঞ্জ # ১ লোকেশনের শস্য ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য নিয়মিত ব্যয় বাবদ ২০০.০০ লক্ষ (দুই কোটি) টাকা ছাড় হয়েছে এবং গত ১৯/০২/২০১৮ইং তারিখে ৩৬৪৮.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্তি হয়েছে। এ যাবৎ ক্রম পূঞ্জিত ব্যয় ২০৫০.৩৯ লক্ষ টাকা।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	: - স্থানীয় মুদ্রা : ৩৮০.৫৬ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১৭০৯.৫৪ লক্ষ টাকা মোট : ২০৯০.১০ লক্ষ টাকা
৯। ডিপপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	: বাস্তব : ৫.৪৬ % আর্থিক : ৫.৪৬ %

১। প্রকল্পের নাম	: Rupkalpa-4 Drilling Project.
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	: প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	: শাহবাজপুর ইষ্ট-১, উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ভোলা নর্থ-১, উপজেলা- ভোলা সদর, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল। ওয়ার্কওভার (শাহবাজপুর-১ ও ২), উপজেলা- বোরহানুদ্দিন, জেলা- ভোলা, বিভাগ- বরিশাল।
৪। বাস্তবায়ন কাল	: ০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	: স্থানীয় মুদ্রা : ১২,৭৬৫.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ৩৩,৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ৪৬,২১০.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	: ➤ To Drill 02 Exploratory wells with a view to discovering oil/gas to increase the country's gas reserve and production. ➤ Subject to discover of oil/gas; additional 204 BCF recoverable oil/gas reserve of the country will be increased and 39 MMSCFD oil/gas will be produced from this project.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	: ১. শাহবাজপুর # ২ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রতিদিন কমবেশী ২৪-২৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করে পাইপলাইনে সরবরাহ করা হচ্ছে। শাহবাজপুর # ১ নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে। ২. শাহবাজপুর ইষ্ট-১ খননের জন্য গত ২১/০৮/২০১৭ তারিখে খনন কাজ শুরু করে ১৮-১০-২০১৭ তারিখে ৩৫৫০ মিটার খনন সম্পন্ন করে কূপ হতে ২৫ mmcfd গ্যাস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে। ৩. ভোলা নর্থ-১ কূপ গত ০৯-১২-২০১৭ উদ্বোধন করে খনন কাজ শুরু করে ৩৫১৬ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন শেষ হয়েছে। দেশের ২৭তম গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে ভোলা নর্থ # ১ কূপটি আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে এ কূপ হতে ৩০ mmcfd গ্যাস বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনক্ষম করা হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	: স্থানীয় মুদ্রা : ৩৮৮৭.৫৬ লক্ষ টাকা নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১৫২৬৫.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১৯১৫২.৫৬ লক্ষ টাকা
৯। ডিপির বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	: বাস্তব : ৪১.৪৫ % আর্থিক : ৪১.৪৫ %

Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project

১। প্রকল্পের নাম	ঃ	Procurement of one Drilling and one Workover Rig with Supporting Equipment for BAPEX Project.	
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	ঃ	প্রকল্পটি ১৯-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।	
৩। প্রকল্পের অবস্থান	ঃ	বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫	
৪। বাস্তবায়ন কাল	ঃ	০১ জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮	
৫। প্রকল্প ব্যয়	ঃ	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ৩,৬৯২.০০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈঃ মুদ্রা	ঃ ২৯,০৬৫.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	ঃ ৩২,৭৫৭.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ঃ	The main objective of the project is to strengthen operational capability of BAPEX so that present and future drilling and workover operation of BAPEX can be successfully, safely and efficiently run with modern methods of drilling and workover technology and with adequately trained human resources.	
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	ঃ	১. প্রকল্পের অধীনে ৬০০-৬৫০ হর্স পাওয়ার মেকানিক্যাল ওয়ার্কওভার রিগ এবং রিগ সাপোর্টিং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্তে আহ্বায়িত দরপত্রের বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নকৃত সর্বনিম্ন দরদাতা M/s. SJ Petroleum Machinery Co. Sinopec, China এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং L/C Opening, ড্রয়িং অনুমোদন এবং Physical Inspection সম্পন্ন করতঃ ১ম শিপমেন্ট ফেব্রুয়ারীর শেষে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে। ২. চুক্তির শর্ত মোতাবেক সেপ্টেম্বর'২০১৮ মাসে বিওপি ও বিওপি কন্ট্রোল ইউনিট মার্কিট যুক্তরাষ্ট্র হতে শিপমেন্ট হবে। তাই ডিপিপি'র মেয়াদ ডিসেম্বর'২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির অনুমোদন মোতাবেক খনন রিগ ক্রয়ের অংশটি বাদ দিয়ে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।	
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	ঃ	- স্থানীয় মুদ্রা	ঃ ৫৬৪.৫০ লক্ষ টাকা
		নগদ বৈদেশিক মুদ্রা	ঃ ৪৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা
		মোট	ঃ ৫২৯৯.৫০ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	ঃ	বাস্তব	আর্থিক
		১৬.১৮ %	১৬.১৮ %

- ১। প্রকল্পের নাম : **Rupkalpa-9: 2D Seismic Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ২২-০৯-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ এবং শেরপুর জেলা।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৯।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় : স্থানীয় মুদ্রা : ৫,৯৮৮.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৬,৩৫০.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ১২,৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : The main objective is to
Identify Exploratory well location on previously identified 19 seismic leads under vision 2021 in the exploration block 8 & 11.
➤ Identify probable leads/prospect by conducting seismic survey to delineate drillable subsurface structure
➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি : ১. প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ৩০০০ লাইন কি.মি. এর উপাত্ত সংগ্রহ সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় এক্সপ্লোরেশন এন্ড ডেটোনেটর ক্রয়ের জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং মালামাল শিফমেন্ট প্রক্রিয়া চলমান।
২. ড্রিলিং মেশিন এন্ড এক্সেসরিজ ক্রয়ের জন্য ঋণপত্র খোলা হয়েছে এবং মালামাল শিফমেন্ট এর কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।
৩. ২ডি ফিল্ড প্লানিং/ডিজাইনিং/কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার এবং পোজিশনিং/টপো সার্ভে ইকুইপমেন্ট হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে মূল্যায়ন/সুপারিশ প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটির অনুমোদনের আলোকে সরবরাহকারীর অনুমোদন Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে।
৪. ২ডি সাইসমিক ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে অনুমোদনের আলোকে সরবরাহকারীর অনুমোদন Notification of Award (NOA) ইস্যু প্রক্রিয়াধীন।
৫. ২ডি সাইসমিক ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সিস্টেম হার্ডওয়ার এন্ড সফটওয়ার ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাপ্ত দরপত্রের সার্বিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পিপিপি অনুমোদন শেষে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
৬. ২ডি সাইসমিক ডাটা একুইজিশন সিস্টেম সফটওয়ার, হার্ডওয়ার জিওফোন স্ট্রিং এবং এক্সেসরিজ ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্রের আর্থিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি : - স্থানীয় মুদ্রা : ৬৩.৭৩ লক্ষ টাকা
(ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ৩০২.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ৩৬৫.৭৩ লক্ষ টাকা
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে : বাস্তব : আর্থিক
অগ্রগতির শতকরা হার : ২.৯৬ % : ২.৯৬ %

- ১। প্রকল্পের নাম : **Rupkalpa-5 Drilling Project.**
- ২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায় : প্রকল্পটি ৩০-০৫-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- ৩। প্রকল্পের অবস্থান : কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং পাবনা জেলা।
- ৪। বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় : স্থানীয় মুদ্রা : ৮,৫২০.০০ লক্ষ টাকা
নগদ বৈঃ মুদ্রা : ২১,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ৩০,০০০.০০ লক্ষ টাকা
- ৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ➤ To drill two exploratory & one appraisal cum development wells with a view to discovering oil/gas and one workover operation to increase the country's gas reserve & production.
➤ To add additional 190 BCF recoverable gas reserve (considering recovery factor 65%) of the country and to increase 26 MMSCFD gas production daily from this project depending upon discovery.
- ৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি : ১. প্রকল্পের আওতায় ১টি ওয়ার্কওভার, ১টি উন্নয়ন এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে।
২. বগমগঞ্জ-৩ ওয়ার্কওভারঃ ৮টি পূর কাজের মধ্যে (মাড পিট সংস্কার, রাস্তা মেরামত, পেলাসাইটিং, কর্মকর্তা রান্নাঘর ও খাবার ঘর) ৪টি কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪টি কাজের (সাবমার্জবল পাম্প ও টয়লেট, ক্যারাভ্যান ফাউন্ডেশন, কেজুয়াল শেড-১ এবং কেজুয়াল শেড-২) ৯০% কাজ সম্পাদন হয়েছে। Handling tools, Packer milling tools, Etc., Well completion materials and bridge plug এর সরবরাহকারীর অনুকূলে ০৫.০২.২০১৮ ঋণপত্র খোলা হয়েছে। Wire line logging service ভাড়ার জন্য ১৮-০২-২০১৮ তারিখ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং মোবাইলাইজেশন নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। Cementing unite and accessories এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। DST service এর ভাড়ার জন্য NOA প্রদানের প্রেক্ষিতে acceptance letter পাওয়া গেছে। চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন।
৩. বগমগঞ্জ-৪ উন্নয়ন কাম মূল্যায়ন কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে SOCAR-AQS এর সাথে চুক্তি মোতাবেক এলসি খোলা হয়েছে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন করতঃ জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্গিত কাজসমূহ ৬০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজসমূহ চলমান রয়েছে।
৪. শ্রীকাইল নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্গিত কাজসমূহ চলমান রয়েছে।
৫. মোবারকপুর সাউথ ইষ্ট-১ অনুসন্ধান কূপঃ ভাড়া রিগ দ্বারা খনন করা হবে। জমি হস্তান্তর গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩-ডি সার্ভে দ্বারা লোকেশন মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জমি ভরাট ও সংযোগ সড়ক ভরাট কাজের জন্য ক্রয় প্রস্তাব পিপিপি সভার সিদ্ধান্তক্রমে অনুমোদনের জন্য সিপিজিপি তে প্রেরিত হয়েছে।
- ৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি : - স্থানীয় মুদ্রা : ১৪৬.০১ লক্ষ টাকা
(ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ০.০০ লক্ষ টাকা
মোট : ১৪৬.০১ লক্ষ টাকা
- ৯। ডিপিপি'র বিপরীতে : বাস্তব : আর্থিক
অগ্রগতির শতকরা হার ০.৪৯ % ০.৪৯ %

১। প্রকল্পের নাম	:	2D Seismic Survey Over Exploration Block 3b, 6b & 7:
২। প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পটি ১১-০৬-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত।
৩। প্রকল্পের অবস্থান	:	ঢাকা, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা এবং বাগেরহাট জেলা।
৪। বাস্তবায়ন কাল	:	এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০১৮।
৫। প্রকল্প ব্যয়	:	স্থানীয় মুদ্রা : ৩,৮০০.০০ লক্ষ টাকা নগদ বৈঃ মুদ্রা : ১৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা মোট : ১৮,৮০০.০০ লক্ষ টাকা
৬। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	:	➤ Identify probable leads/prospects by conducting 2D seismic survey to delineate drillable subsurface structure. ➤ Identify the probable structural/stratigraphic/composition traps. ➤ Find out new exploratory well location to enhance hydrocarbon resource/reserve.
৭। প্রক্রিয়াধীন অগ্রগতি	:	১. প্রকল্পের আওতায় অনুসন্ধান ব্লক ৩বি, ৬বি এবং ৭ এ মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. ২ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হবে। গত ২৮/১২/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে মেসার্স সিনোপেক ইন্টারন্যাশনাল, চায়না এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, মালামাল, এক্সপ্লোসিভ এর মোবাইলাইজেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে টপো সার্ভে কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে ১২০ লাইন কি.মি. টপো সার্ভে সম্পাদিত হয়েছে।
৮। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পর্যন্ত)	:	- স্থানীয় মুদ্রা : ২.৬১ লক্ষ টাকা - নগদ বৈদেশিক মুদ্রা : ১০০০.০০ লক্ষ টাকা - মোট : ১০০২.৬১ লক্ষ টাকা
৯। ডিপিপি'র বিপরীতে অগ্রগতির শতকরা হার	:	- বাস্তব : ৫.৩৩ % - আর্থিক : ৫.৩৩ %

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টান্ত সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
১) কোম্পানীর ঢাকাস্থ দপ্তর সমূহ নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে।	১) কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন তলায় স্থাপিত ২১টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দৃষ্টান্তের সময় ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	প্রতিবেদনকালীন মাসে কোম্পানীর কোন ফিল্ড/ বিভাগে অপারেশনাল, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশগত কোনরূপ দৃষ্টান্ত/অনুঘটনা ঘটেনি।
২) কোম্পানীর ঢাকায় চলাচলরত পেট্রোলচালিত যানবাহনের মধ্যে অধিকাংশ যানবাহনকে সিএনজিতে রূপান্তর করা হয়েছে।	২) প্রধান কার্যালয়ের প্রবেশ পথে ও প্রতিটি তলায় নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আছেন।	
৩) বাপেক্সের ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত ম্যাগনেটিক টেপ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস এবং ডাটা প্রিজারভেশন কক্ষে সংরক্ষিত সাইসমিক সেকশন, ওয়েল লগ, বিভিন্ন রিপোর্ট ইত্যাদির হার্ড কপি ডাটা প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিবেশে সংরক্ষণের জন্য এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে অফিস সময়ের পর এবং সরকারী ছুটির দিনে টেপ ও ডাটা স্টোরের তাপমাত্রা ও আদ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।	৩) বাপেক্সের ডাটা সেন্টারের মজুদকৃত ডাটার জন্য পেট্রোসেন্টারের ১০ম তলায় ডাটা সেন্টার অফিসে ১৭টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	
৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট ম্যানুয়ালে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী স্থাপিত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৪) বাপেক্সের পরীক্ষাগারে সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে অত্র বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে।	
৫) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে এলাকায় অত্র অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ও বিভিন্ন সময়ে রোপনকৃত বিভিন্ন প্রকার বনজ, ফলজ, ঔষধি ও ফুলের গাছ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৫) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আনসার/নিরাপত্তা প্রহরীগণের মধ্যে ০১ জন পিসি এবং ০১ জন এপিসি তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া অতিরিক্ত নিরাপত্তার লক্ষ্যে ০৩ জন কর্মকর্তা নিরাপত্তা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন।	
৬) প্রসেস প্লান্ট, সিকিউরিটি পোস্ট, মেইন গেট, স্ক্রীম পিট, গ্যাদারিং লাইন, ট্যাংক এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ নিয়মিত চলছে।	৬) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে বর্তমানে ২৪ টি অগ্নিনির্বাপকযন্ত্র দৃষ্টান্তের সময় ব্যবহার করার লক্ষ্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।	
৭) অত্র গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্লান্ট ও ক্যাম্প এলাকায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে।	৭) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থাপিত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলো এবং ফায়ার ওয়াটার ইঞ্জিন পাম্প প্রতি সপ্তাহান্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও কার্যপোযোগী করা হয়েছে, যাতে আপদকালীন সময়ে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।	
৮) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করা হয়েছে।	৮) বিভিন্ন স্থানের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ও হাইড্রেন্ট লাইনসমূহ কার্যক্ষম করে যথাস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।	
৯) বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	৯) নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত আনসার ও সিকিউরিটি বাহিনীর কার্যক্রম প্রতিনিয়ত তদারকি করা হচ্ছে।	
১০) সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ক্যাম্পসহ প্রসেস প্লান্ট এলাকার সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের ঘাস, আগাছা পরিষ্কার করাসহ ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১০) কন্ট্রোল রুম ও বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ফায়ার/স্মোক ডিটেকটর ও অ্যালার্ম ডিভাইসগুলো চেক করা হয়েছে।	
১১) বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচীর আওতায় রোপনকৃত চারা গাছসহ বিভিন্ন সময়ে রোপিত অন্যান্য গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১১) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১নং গ্যাস উৎপাদন কূপের কন্ট্রোল রুমের চারিপাশ আগাছামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।	
১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ১নং ও ২নং কূপ এলাকায় বিভিন্ন সময় রোপিত ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছসহ এ পর্যন্ত লাগানো বৃক্ষসমূহ ও বাগান নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়েছে।	১২) শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের ভাণ্ডার ভবনের সামনে একটি গোড়াউন ঘর তৈরী করে সেখানে পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়েছে।	

গৃহীত পদক্ষেপ		দৃষ্টিনা সম্পর্কীয় তথ্যাদি
পরিবেশ	সেইফটি	
	১৩) সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্রে নিরাপত্তা চৌকিসমূহে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার স্বার্থে অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরীগণ নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নিয়োজিত আছেন এবং ০১ জন নিরাপত্তা প্রহরী তাদের তদারকির দায়িত্বে কর্মরত আছেন। এছাড়া একটি মনিটরিং সেল নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করে থাকেন। ১৪) খনন চলাকালীন সময়ে সেইফটি বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপ :- (ক) ফিল্ডে কূপের নিরাপত্তার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি যেমন- BOP & Control Panel, Gray Valve, Kelly Cock (Upper & Lower) ইত্যাদির কার্যকারিতা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা হয়। (খ) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধে Mud Pit-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (গ) অগ্নি নির্বাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের Fire Extinguisher এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (ঘ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য safety shoe/safety boot, helmet, rain coat, hand gloves, safety belt ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়াও ladder, railing এবং First Aid-এর ব্যবস্থা আছে। ১৫) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ :- (ক) টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের উপ-বিভাগ সমূহে ব্যবহৃত ইকুইপমেন্ট, যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল যথাযথ নিয়ম মেনে ব্যবহার করা হয়েছে। (খ) সেইফটি বিধিমালায় আলোকে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগের কার্যাদি পরিচালিত হয়েছে।	

১। অনুসন্ধান ভূ-তত্ত্ব

ঃ

- ০১। ভূতাত্ত্বিক জরীপ দল ২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে মৌসুমে মৌলভীবাজার জেলার হারারগাজ ভূগঠনে মাঠ পর্যায়ে জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জরীপ কাজের অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপ:

জরীপকৃত ভূগঠন/ এলাকার নাম	কাজের বিবরণ	জরীপকৃত সেকশন	জরীপকৃত সেকশনের দৈর্ঘ্য	জরীপের ক্রমপুঞ্জিভূত দৈর্ঘ্য	সংগৃহীত নমুনা
হারারগাজ ভূগঠন	ভূতাত্ত্বিক জরীপ	মেরিনা রোড-কাট সেকশন, পূর্ব গোগালি ছড়া, উপলিয়া ছড়া এবং পুটি ছড়া (অংশ)	২০ লাইন কিঃমিঃ	৫৮ লাইন কিঃমিঃ	ক) শিলা নমুনাঃ ১০টি ক্রমপুঞ্জিভূতঃ ৩৫টি খ) গ্যাস নমুনাঃ নাই গ) তেল নমুনাঃ নাই ঘ) পানির নমুনাঃ নাই

- ০২। জরীপ কার্যক্রমের সাথে সাথে জরীপকৃত সেকশনসমূহের প্লটিং সহ আনুষঙ্গিক কাজ চলছে।
- ০৩। হারারগাজ ভূগঠন এবং তদসংলগ্ন এলাকাসমূহে Reconnaissance Survey চলছে।
- ০৪। সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার বারহাল ইউনিয়নের কিলোগ্রাম এর চল্লিশঘর এলাকায় নলকূপ হতে গ্যাস উদ্গীরণ স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ০৫। জামালপুর জেলার মাদারবুনিয়া উপজেলার শুকনগরী গ্রামে সেচ পাম্প হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন তৈরির কাজ শেষ হয়েছে।
- ০৬। ময়মনসিংহ জেলাধীন ফুলপুর উপজেলার ৪নং সিংহেশ্বর ইউনিয়নের তালুকদানা গ্রামে ইছামতি নদীর পাড়ে কয়েকটি স্থান হতে গ্যাস নির্গমন সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৭। রাজশাহী মহানগরীর শ্রীরামপুর এলাকায় পদ্মার পাড় হতে গ্যাস নির্গমন স্থান সরেজমিনে অনুসন্ধান এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ০৮। মাদারীপুর জেলাধীন কালকিনি উপজেলাধীন বাশগাড়ী ইউনিয়নের খাসেরহাট গ্রামে নলকূপ হতে গ্যাস উদ্গীরণ স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২। বেসিন স্টাডি

ঃ

- ০৯। জকিগঞ্জ এলাকায় জকিগঞ্জ প্রসপেক্ট এর বিদ্যমান সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ করে G&G কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক জকিগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ#১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ১০। বাতচিয়া প্রসপেক্ট এ সংগৃহীত সাইসমিক উপাত্তসমূহ এবং ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণকরতঃ G&G কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক বাতচিয়া অনুসন্ধান কূপ#১ এর কূপ প্রস্তাবনা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ১১। শাহবাজপুর ইন্সট অনুসন্ধান কূপ # ১ হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও পূর্বের খননকৃত শাহবাজপুর #১, ২, ৩ ও ৪ নং কূপের তথ্য-উপাত্ত একীভূত করে শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের মোট মজুদ পুনঃমূল্যায়নের লক্ষ্যে গ্যাসস্তরসমূহের ম্যাপ প্রস্তুতকরতঃ ভূতাত্ত্বিক বিভাগের ফরমেশন ইন্ডালুয়েশন উপ-বিভাগে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ১২। ভোলা নর্থ অনুসন্ধান কূপ # ১ এর মাড লগিং ও ওয়্যারলাইন লগিং থেকে চিহ্নিত গ্যাস জোনসমূহের প্রাথমিক মজুদ নিরূপনের লক্ষ্যে ম্যাপ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

- ১৩। ডুপিটিলা প্রসপেক্টে সদ্য সংগৃহীত দ্বিমাত্রিক সাইসমিক উপাত্তসমূহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় খননকৃত কূপসমূহ হতে প্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়েছে।
- ১৪। G&G কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টবগী অনুসন্ধান কূপ#১-এর কূপ প্রস্তাবনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে।

৩। ফরমেশন ইন্ডালুয়েশন

ঃ

- ১৫। ভোলা নর্থ #১ অনুসন্ধান কূপে ভূতাত্ত্বিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত DST-2 (Drill Stem Test) কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ১৬। রূপকল্প-০১ খনন প্রকল্পের অধীনে শ্রীকাইল ইন্সট #১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট Wireline Logging Services গ্রহণের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণপূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৭। ফেঞ্চুগঞ্জ #৪ কূপ Through tubing Wireline Logging, Bridge plug, Perforation কার্যক্রমের মাধ্যমে পুনরায় উৎপাদনে আনার লক্ষ্যে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার বিপরীতে Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে Tender সংশ্লিষ্ট Technical Evaluation সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কার্যপত্র বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- ১৮। রূপকল্প-০৫ এর আওতায় বেগমগঞ্জ #৩ কূপ ওয়ার্কওভার করণে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার আওতায় Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র প্রস্তুতকরণের জন্য ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় চাহিদার Technical Specification প্রস্তুতপূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও উক্ত ওয়ার্কওভার প্রকল্পে ব্যবহৃত বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রকল্প এলাকায় মজুদের লক্ষ্যে পিট ম্যাগাজিন লাইসেন্স গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুলিশ প্রহরার জন্য পেট্রোবাংলা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৯। রূপকল্প-০১ এর আওতায় সালদানদী নর্থ #১ এবং রূপকল্প-০৩ এর আওতায় কসবা #১ অনুসন্ধান কূপ খনন কার্যক্রমে তৃতীয় পক্ষীয় সেবার আওতায় Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র প্রস্তুতকরণের জন্য ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় চাহিদার চূড়ান্ত Technical Specification প্রস্তুতপূর্বক প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০। হিসাব ও অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক চুক্তি নং ১৩৫০, ১৩৫১, ১৩৫২ এবং ১৩৬০ এর বিপরীতে আমদানীকৃত বিস্ফোরক দ্রব্যাদির মজুদ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২১। রূপকল্প-০২ এর আওতায় জকিগঞ্জ #১ অনুসন্ধান কূপে তৃতীয় পক্ষীয় Wireline Logging সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে Tender Document প্রস্তুতকরণে প্রয়োজনীয় Technical Specification প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২২। শাহজাদপুর-সুন্দলপুর #২ মূল্যায়ন/উন্নয়ন কূপ থেকে সংগৃহীত Wireline Log data, DST data এবং অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক খসড়া মজুদ নির্ণয়পূর্বক Reserve Report এবং Log Interpretation Report প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৩। শাহবাজপুর ইন্সট #১ কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ডের মজুদ পুনঃমূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৪। ভোলা নর্থ গ্যাস ফিল্ডের ১ নং কূপে গ্যাস প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে মজুদ মূল্যায়নের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২৫। শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের Wireline Log data ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এর কাজ চলমান রয়েছে।

৪। ফিল্ড উন্নয়ন ভূ-তত্ত্ব

ঃ

- ২৬। মাদারগঞ্জ অনুসন্ধান কূপ-১ এবং মোবারকপুর সাউথ-ইন্সট-১ কূপ এর GTO প্রস্তুতকরণের কাজ চলছে।
- ২৭। সালদা নর্থ-১ ও কসবা-১ কূপ খনন প্রকল্পে মাদলগিং সার্ভিস ভাড়ার লক্ষ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- ২৮। রূপকল্প এর আওতায় মডেলিং সার্ভিস ভাড়ার জন্য Vendor List তৈরির লক্ষ্যে প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নের কাজ চলছে।
- ২৯। রূপকল্প-৪ খনন প্রকল্পের অধীনে গ্যাজপ্রম কর্তৃক ভোলা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খনন কাজে অত্র উপবিভাগের একজন ভূতত্ত্ববিদ কর্তৃক খনন এলাকায় অবস্থানপূর্বক সার্বক্ষণিক ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
- ৩০। মোবারকপুর-১, ফেঞ্চুগঞ্জ-৫, সুন্দলপুর-২ এবং সালদানদী-৪ কূপের Well Completion Report চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
- ৩১। সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, ও শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের উৎপাদন ও Well Head Pressure নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

৫। আইওসি কার্যক্রম

৪

- ৩২। KrisEnergy এর সাথে PSC Block-9 এর অংশীদার হিসেবে বাঞ্ছোরা গ্যাসক্ষেত্রের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
- ৩৩। Santos Sangu Field Ltd. - KrisEnergy Bangladesh Ltd. এর সাথে PSC Block-SS11 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। চলতি বছরে Block-SS11-এ সীমান্ত প্রসপেক্টে ৩০০ বর্গ কি. মি. থ্রি-ডি সাইসমিক সার্ভে পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩৪। ONGC Videsh Ltd. (OVL) ও Oil India Ltd. (OIL) এর সাথে PSC Block- SS 04 ও SS 09 এর ক্রেডিট পার্টনার হিসেবে অপারেশন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। চলমান শূষ্ক মৌসুমে ব্লক- SS 04 এর অধীন কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে ‘কাঞ্চন-১’ নামে একটি অনুসন্ধান কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ৩৫। বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা এর বিরুদ্ধে Niko Resources কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদালতে দায়েরকৃত মামলায় (ICSID Case Nos.ARB/10/11 and ARB/10/18) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা নিযুক্ত আইনি প্রতিষ্ঠানের মামলা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করার কাজ চলমান রয়েছে।

৪.২

ভূপদার্থিক বিভাগ

১। ডাটা প্রসেসিং উপবিভাগ :

- ক) ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে ফেনী-চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ FNSTR-01, FNST-02, FNST-04, FNST-06, STGLR-03, FNST-06, FNST-08, FNST-10, FNST-61, FNST-81, FNST-101, KHRC-05 ও KHRC-12 লাইনসমূহের Final Processing এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ২ডি উপাত্ত বিশ্লেষণ উপবিভাগে প্রদান করা হয়েছে।
- খ) ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে খুলনা এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ KHB-01, KHB-02, KHB-03, KHB-04, KHB-05, KHB-06, KHB-07, KHB-08, KHB-10, KHB-12 ও KHB-14 লাইনসমূহের Reprocessing এর কাজ চলমান আছে।
- গ) ২ডি সাইসমিক প্রজেক্ট অব বাপেক্স শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় সংগৃহীত সাইসমিক জরীপ লাইনসমূহের process কৃত Migration Final Stack সমূহ ডাটাসেন্টারে সংরক্ষণের জন্য Plotting এর কাজ চলমান আছে।
- ঘ) Processing Software Geovation 2015 (Level 6501) দ্বারা ২০১৬-২০১৭ মার্চ মৌসুমে পার্টি-০১ কর্তৃক মৌলভীবাজার (পাথারিয়া, হারারগঞ্জ, বাতচিয়া) এলাকার এবং পার্টি-০২ কর্তৃক সিলেট এলাকার সংগৃহীত লাইনসমূহের আংশিক Post Stack Time Migration এর কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে লাইনসমূহের PSTM এর জন্য Velocity Picking এর কাজ চলমান আছে।

২। জিওফিজিক্যাল মেইনটেন্যান্স এন্ড স্টোরস উপবিভাগ :

- ক) 428 Lite এর মূল Instrument সহ আনুষঙ্গিক মালামাল পরীক্ষা করে 2D Seismic Party-1 এবং Party-2 তে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) 428 এর Server ও client সমূহ পরীক্ষা করা হয়েছে।

১। খনন ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম :

- ক) **শাহবাজপুর # ০১ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ**
IPS Cardwell রিগ দ্বারা শাহবাজপুর # ১ কূপের ওয়ার্কওভার কাজ চলমান রয়েছে।
- খ) **সালদা নর্থ # ১ ওয়ার্কওভার প্রকল্পঃ**
সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপ খননের লক্ষ্যে স্থাপনা নির্মাণ কাজ ও প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মালামাল ক্রয় প্রক্রিয়া চলছে। সালদা নর্থ # ১ কূপের সিভিল কনস্ট্রাকশন কাজ প্রায় শেষ। Bijoy 2010 (ZJ 70DBS) Rig ও আনুষঙ্গিক মালামাল শ্রীকাইল ও তিতাস প্রকল্প হতে সালদা নর্থ # ১ কূপে স্থানান্তর চলমান রয়েছে।
- গ) **কসবা # ১ কূপঃ**
কসবা # ১ কূপ খনন প্রকল্পে পূর্ত কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজ শেষ হলে মোবারকপুর-১ কূপে রক্ষিত Bijoy 2012 (ZJ 50) Rig টি Rig down সম্পন্ন করে কসবা # ১ প্রকল্পে মোবাইলাইজেশন শুরু করা হবে।
- ঘ) **বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পঃ**
IDECO H-1700 Rig রিগ দ্বারা বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্কওভার করার জন্য তিতাস # ১৫ হতে রিগ উত্তোলন শেষে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- ঙ) **হবিগঞ্জ # ১ ওয়ার্কওভার প্রকল্পঃ**
তিতাস # ১ ওয়ার্কওভার শেষে ZJ40DBS রিগটি হবিগঞ্জ # ১ ওয়ার্কওভার কূপে স্থানান্তরের কাজ চলমান রয়েছে। পরবর্তীতে রিগ কমিশনিং করে ওয়ার্কওভার কাজ শুরু করা হবে।

২। রিগ বেইজ :

- ক) **মাধবপুর রিগ বেইজঃ**
দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ রিগ বেইজে রক্ষিত মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নিরাপত্তা বিধানের কাজ অব্যাহত আছে।

১। কূপ পরীক্ষণ (Well Testing)

ঃ

- ১) রূপকল্প-৫ প্রকল্পের বেগমঞ্জ # ৫ ওয়ার্ক ওভার কূপের জন্য DST Service সংগ্রহের জন্য আহ্বায়িত দরপত্র (LTM) ওয়ার্কওভার এর বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্র সমূহের মূল্যায়ন রিপোর্ট এবং PPC কর্তৃক কাজ অনুমোদিত হয়েছে এবং খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ২) রূপকল্প # ১ প্রকল্পের শ্রীকাইল ইস্ট # ১ অনুসন্ধান কূপের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) এর মাধ্যমে DST Service ভাড়া সংগ্রহের জন্য প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
- ৩) রূপকল্প-৩ প্রকল্পের কসবা # ১ এবং রূপকল্প-১ প্রকল্পের সালদা নর্থ-১ অনুসন্ধান কূপের জন্য Silk Line Operator with Service সংগ্রহের জন্য খসড়া চুক্তিপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ৪) রূপকল্প-৩ প্রকল্পের কসবা # ১ এবং রূপকল্প # ১ প্রকল্পের সালদা নর্থ # ১ অনুসন্ধানের কূপের জন্য DST Service সংগ্রহের জন্য আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) এর প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতার আনুমোদন গৃহীত হয়েছে এবং প্রণীত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৫) রূপকল্প আওতায় DST এবং Silk Line with Service গ্রহণের জন্য Vendor List প্রস্তুতের লক্ষ্যে আহ্বায়িত EOI এর বিপরীতে প্রাপ্ত আত্মপত্র সমূহ মূল্যায়নে গঠিত কমিটিকে সঠিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬) রূপকল্প # ২ খনন প্রকল্পের আওতাধীন জকিগঞ্জ # ১ ও বাতচিয়া #১ অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্পে ডিএসটি সার্ভিস ক্রয়ের লক্ষ্যে প্রাক্কলন প্রণীত হয়েছে।
- ৭) সদ্যসমাপ্ত বিভিন্ন কূপের কূপ-পরীক্ষণ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং পরবর্তী কূপসমূহের প্রস্তাবিত ডিএসটি/টেস্টিং প্রসিডিউর চূড়ান্তকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

২। মাড ইঞ্জিনিয়ারিং (Mud Engineering)

ঃ

- ১) Vendor List প্রণয়নের লক্ষ্যে আবহব্রীত আন্তর্জাতিক দরপত্র EOI NO. BAPEX/ Admin/INT/TEN-864/2017, Dated-23.10.2017 এর Group-2 Drilling Fluid Service এর দরপত্র মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২) Vendor List প্রণয়নের লক্ষ্যে আহ্বায়িত আন্তর্জাতিক দরপত্র EOI NO. BAPEX/Admin/INT/TEN-865/2017, Dated-23.10.2017 এর Group-17, Drilling and Completion Fluid Chemicals, Drilling Fluid Testing Reagents, Apparatus and Equipment এর দরপত্র মূল্যায়ন পূর্বক সদস্য সচিব বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৩) শাহবাজপুর # ১ ওয়ার্ক ওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান অব্যাহত আছে।
- ৪) বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্ক ওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদানের সার্বিক প্রস্তুতি চলমান আছে।
- ৫) সালদা নর্থ # ১ কূপের মাড প্রোগ্রাম প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।

৩। ওয়েল সেমেন্টেশন (Well Cementation)

ঃ

- ১) শাহবাজপুর # ১ ওয়ার্ক ওভার কূপে মাড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস প্রদান অব্যাহত আছে।
- ২) তিতাস # ১৫ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্প হতে সেমেন্টিং যন্ত্রপাতি/মালামাল বেগমগঞ্জ # ৩ ওয়ার্ক ওভার প্রকল্পে স্থানান্তরের শেষে সেমেন্টিং যন্ত্রপাতি/মালামাল কূপের কার্য উপযোগী করার জন্য সিডিউল রক্ষণাবেক্ষন এর কাজ চলছে।
- ৩) রূপকল্প ১ ও ৩ এর আওতায় সালদা নর্থ-০১ ও কসবা # ০১ কূপের বিপরীতে Procurement Of API Class "G" Cement, Additives, And Cementation Service/ Cementing Back-Up Service With Equipment (Rental) গ্রহণের লক্ষ্যে M/s. Schlumberger Seaco Inc. এর সাথে চুক্তি নং-BAPEX/Admin-1642 ও চুক্তি নং-BAPEX/Admin-1643 এর সেমেন্টিং মালামাল সমূহ স্থানান্তরের জন্য Mobilization notice প্রদান করা হয়েছে।
- ৪) শ্রীকাইল ইস্ট (রূপকল্প # ১) কূপের বিপরীতে Procurement Of API Class "G" Cement, Cement Additives, And Cementation Service With Equipment (Rental) এর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) প্রণয়ন কাজ চলছে।
- ৫) রূপকল্প # ১ খনন প্রকল্পের বিপরীতে Spare of Cementing Unit (Cement Batch Tank & Accessories) এর আন্তর্জাতিক দরপত্র (LTM) প্রণয়নের কাজ চলছে।

১। ভূ-রসায়ন

ঃ

- ক) শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০৩ (তিন)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শ্রীকাইল #২, #৩ ও #৪), ০২ (দুই)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- খ) সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২ (দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সালদা #৩, শর্ট স্ট্রিং ও লং স্ট্রিং), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সালদানদী গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- গ) সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২ (দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সেমুতাং #৫ ও #৬), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঘ) শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০২ (দুই)টি ওয়েলহেড গ্যাস (শাহবাজপুর #৩ ও শাহবাজপুর #৪), ০২ (দুই)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঙ) ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০১ (এক)টি ওয়েলহেড গ্যাস (ফেঞ্চুগঞ্জ #৩), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- চ) শাহজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি সেলস গ্যাস ও ০১ (এক)টি ওয়েলহেড গ্যাস (সুন্দলপুর #২), ০১ (এক)টি কনডেনসেট এবং ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বিভাগ, শাহজাদপুর-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ছ) ভোলা নর্থ #১ কূপে ৩৩৪৮.৫-৩৩৫২.৫ মিটার গভীরতায় ১ম ডিএসটি অপারেশন এর সময় সংগৃহীত ০৫ (পাঁচ)টি গ্যাস এবং ৩২৬৩.০-৩২৭৩.০ মিটার গভীরতায় ২য় ডিএসটি অপারেশন এর সময় সংগৃহীত ০৭ (সাত)টি গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণকরতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প #৪), ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- জ) ভোলা নর্থ #১ কূপে ৩২৬৩.০-৩২৭৩.০ মিটার গভীরতায় প্রোডাকশন টেস্টিং অপারেশন এর সময় সংগৃহীত ০৬ (ছয়)টি গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণকরতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, উৎপাদন বিভাগ, টেকনিক্যাল সার্ভিসেস বিভাগ, প্রকল্প পরিচালক (রূপকল্প #৪), ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঝ) বাপেক্সের ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলাস্থ হারারগজ ভূ-গঠনের লক্ষী ছড়া থেকে সংগৃহীত ০২ (দুই)টি গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণকরতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল প্রধান, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঞ) বাপেক্সের ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলাস্থ বাশগাড়ি ইউনিয়নের খাসের হাট গ্রামের একটি নলকূপ থেকে সংগৃহীত ০১ (এক)টি গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণকরতঃ বিশ্লেষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ভূতাত্ত্বিক বিভাগ, ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে সদয় অবগতির জন্য ই-নথির মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ট) বাপেক্স এর অনুসন্ধান কার্যক্রমে সহায়তার নিমিত্তে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প (রূপকল্প #৮) এর আওতায় পরীক্ষাগার বিভাগের জন্য ক্রয়তব্য যন্ত্রপাতির Inventory Study Report প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ঠ) শাহবাজপুর ইন্সট #১ কূপে ১ম ডিএসটি অপারেশন এর সময় ভূতাত্ত্বিক বিভাগ কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রেরিত ০১ (এক)টি লিকুইড হাইড্রোকার্বন ও ০১ (এক)টি পানি নমুনার বিশ্লেষণ কাজ চলছে।
- ড) শাহবাজপুর ইন্সট #১ কূপে ৩৪০২.১৪-৩৪১১.১৪মি. ও ৩৫৪১-৩৫৫০মি. গভীরতা থেকে গৃহীত কোর নমুনা থেকে সংগৃহীত ২৯ (উনত্রিশ)টি নমুনার এওঐ অহধষুংরং এর কাজ চলছে।
- ঢ) সুন্দলপুর #২ কূপ খনন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতিসমূহ installation এর কাজ চলছে।
- ণ) বাপেক্স ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে বিশ্লেষণ সেবা প্রদানের নিমিত্তে পরীক্ষাগার বিভাগের জন্য পূর্বে অনুমোদিত Lab Service Charge যুগোপযোগীকরণের কাজ চলছে।

২। ভূতাত্ত্বিক ল্যাব

ঃ

- ক) গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে Micropaleontological Analysis এর জন্য কোর-১ (৩৪০২.১৪মি-৩৪১১.১৪মি) এবং কোর-২ (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) হতে সংগৃহীত নমুনার প্রস্তুতি ও সনাক্তকরণ শেষে প্রতিবেদন তৈরীর কাজ চলছে।
- খ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে হারারগজ ভূগঠন হতে ১ম পর্যায়ে প্রেরিত ৮ টি শিলা নমুনার Micropaleontological Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুত শেষে Fossil picking এর কাজ চলছে।
- গ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে হারারগজ ভূগঠন হতে ২য় পর্যায়ে প্রেরিত ১১ টি শিলা নমুনার Micropaleontological Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতের কাজ চলছে।
- ঘ) গ্যাজপ্রম কর্তৃক শাহবাজপুর ইষ্ট #১ থেকে সংগৃহীত কোর-১ (৩৪০২মি-৩৪১১মি) থেকে ০৯ টি ও কোর-২ (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) থেকে ০৯ টি নমুনার XRD Analysis এর কাজ চলছে।
- ঙ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে হারারগজ ভূগঠন হতে ১ম পর্যায়ে প্রেরিত ৭ টি শিলা নমুনার Grain Size Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতের কাজ শেষে Depositional Environment নির্ণয় এর কাজ চলছে।
- চ) ভূতাত্ত্বিক জরিপ দল কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ মাঠ মৌসুমে হারারগজ ভূগঠন হতে ২য় পর্যায়ে প্রেরিত ৪ টি শিলা নমুনার Grain Size Analysis এর জন্য নমুনা প্রস্তুতের কাজ চলছে।

৩। পেট্রোফিজিক্যাল

ঃ

- ক) শাহবাজপুর ইষ্ট #১ এর প্রথম (৩৪০২মি-৩৪১১মি) ও দ্বিতীয় কোর (৩৫৪১মি-৩৫৫০মি) এর থেকে প্রাপ্ত নমুনা সমূহের Porosity & Permeability নির্ণয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- খ) গ্যাসপ্রম কর্তৃক ভোলা নর্থ #১ কূপ 3238.30 – 3246.30 মিটার হতে সংগৃহীত কোর নমুনা পরীক্ষাগার বিভাগে এসেছে।
- গ) শাহবাজপুর ইষ্ট #১ এর প্রথম (৩৪০২মি-৩৪১১মি) কোর নমুনার Porosity & Permeability নির্ণয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

গ্যাস ও কনডেনসেট উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(১) উৎপাদনের বিবরণ

ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনক্ষম কূপ সংখ্যা	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	উপাদান	দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা	লক্ষ্যমাত্রা (২০১৭-২০১৮)	চলতি মাস (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)	বিগত মাস (জানুয়ারী, ২০১৭)	চলতি বৎসর (২০১৭-২০১৮)	প্রারম্ভ হতে ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন
০১।	সালদানদী	০৩	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৯৪২ ০.০৯০১	৩৪.৩৭০০ ৩২.৮৯০০	১.৬৭৭০ ০.৩১৮০	১.৬৮০০ ০.০৬৩৬	২৩.৩৬৩০ ১৯.০০৭০	২০৭১.৯২৫০ ৬৮৯৬.২৮৫০
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	০৩	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৩২০১ ০.৫৫৩৭	১১৬.৮২০০ ২০২.১১০০	১০.৮২১০ ১৯.৫৫৭৭	১১.৫৮০৫ ২২.৭৭৬৮	৯৯.৫০৪০ ১৯৩.৩৭৮০	৪৩৯৮.৭১১০ ১৮০৩৪.২৪৯০
০৩।	শাহবাজপুর	০৪	০২	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.৩০৩০ ১.২০৮৭	৪৩০.০০০০ ৩৯৮.৮৬০০	৩১.০২০০ ২৩.০৫৫০	৩৪.০২৪০ ২৮.৮৪২৬	২৫২.২৭৫০ ২৩৬.৮৬৪০	১১৭০.২৭০০ ৬৭১.৩৭৭০
০৪।	সেমুতাং	০৬	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০২২০ ০.০০১০	৮.১৪০০ ০.২৭০০	১.০৬০০ ০.৩৯৮০	১.৩৩০৬ ০.০০০০	৯.০৭৪০ ৪.৩৪৯০	৩৬০.৩১০০ ৮২২.২৫৪০
০৫।	সুন্দলপুর	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০২৮০ ০.০০০০	১০.২৫০০ ০.০০০০	৪.০১১০ ০.০৬৪০	১.৪৫৩৭ ০.০৬৩৬	৫.৪৬৫০ ০.৫৬৩০	২৮৭.৫০১০ ৪৭.৯৭৯০
০৬।	শ্রীকাইল	০৩	০৩	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.৯৬১০ ১৪.৩৪৭০	৩৫০.৮৩০০ ৫২৩৬.৫৮০০	২৭.৮০৮০ ৪১৪.৬৪০০	৩০.৭৬৩৩ ৪৭১.৫৪১৫	২৪৭.৯২৬০ ৩৮২১.৪০৮০	১৯৮৪.৭৪৪০ ১৫৮৯৭.২৩৬০
০৭।	বেগমগঞ্জ	০৩	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	২৪.৯১৯০ ২২.৭৫৮০
০৮।	রূপগঞ্জ	০১	০১	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০৫৮৬ ০.৩৭০৫	৭.০৪০০ ৪৪.৪৬০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	৭.০৪১০ ৪৪.৪৫৬০	১৯.২২৯০ ১৮০.০৮৩০

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

(২) বিক্রয়ের বিবরণ

৪

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদিত দ্রব্য	বিক্রয়ের পরিমাণ (ফেব্রুয়ারী'২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিভূত (ফেব্রুয়ারী'২০১৮) (২০১৭-২০১৮)	ভ্যাট প্রদান (ফেব্রুয়ারী'২০১৮)	ভ্যাট বাদে মূল্য (ফেব্রুয়ারী'২০১৮)	মোট মূল্য (ফেব্রুয়ারী'২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিভূত মূল্য (২০১৭-১৮)	ক্রমপুঞ্জিভূত মোট মূল্য (ফেব্রুয়ারী'২০১৮)
০১।	সালদানদী	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.৫৭৩৫ ০.০০০০	২৩.২৩০২ ১৮.০০০০	৩৯.১৩৮৮ ০.০০০০	২২.০৯৬৯ ০.০০০০	৬১.২৩৫৭ ০.০০০০	৮১১.৮২৭৮ ৭.৫৩৬৬	৫৮৯৭২.৮৭ ১৬৫৩.০৪০০
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১০.৬৮৫৩ ০.০০০০	৯৮.৪১৯৬ ১৬২.০০০০	২৬৫.৭৮১০ ০.০০০০	৮৭.৭৪৬৮ ০.০০০০	৩৫৩.৫২৭৮ ০.০০০০	৩২৮১.৩৯৫৩ ৫৪৭.৪১৯৩	১১৬৯৬২.৫৭০০ ৪৩৫৭.৬৮০০
০৩।	শাহবাজপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৩০.৯৪০৫ ৮১.০০০০	২৫১.৮৭৩৮ ২৮৩.৫০০০	৪৮০.২৮২১ ৪.৪৮৭১	২৫৪.০৮০৫ ২৯.৯১৩৬	৭৩৪.৩৬২৬ ৩৪.৪০০৭	৫৯১৯.৭৪৩০ ১২০.৪০২৬	১১৯২৮২.২৭০০ ৩১৮৪১.৯৩০০
০৪।	সেমুতাং	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	১.০৪৯৫ ০.০০০০	৮.৬০৩৪ ২৪.০০০০	৩৮.৮০৭৫ ০.০০০০	৮.৬১৮২ ০.০০০০	৪৭.৪২৫৭ ০.০০০০	৩৮৮.৬৬১৭ ১০.০৪৮৭	১২৯০২.১৭০৯ ৩৫৫.২৪৬৭
০৫।	সুন্দলপুর	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	৪.০১০৩ ০.০০০০	৫.৪৬৩৬ ০.০০০০	৯৪.৮৩৭৪ ০.০০০০	৩২.৯৩২৬ ০.০০০০	১২৭.৭৬৯৯ ০.০০০০	১৭৫.০৬৯২ ০.০০০০	৮৬১২.১৪৭৫ ১৮.৫৭৬০
০৬।	শ্রীকাইল	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	২৭.৫৪৫১ ৫৫৮.০০০০	২৪৫.২৪৬২ ৪১৩১.০০০০	৯২৩.৩১৫৬ ৩০.৯১১০	২২৬.১৯৭৬ ২০২.৭২৩৬	১১৪৯.৫১৩২ ২৩৩.৬৩৪৬	১০২৫৬.৪৪৮৯ ১৭২৯.৬৪৯৭	৩০৪৯৩.০৯০০ ১২৯০২.২২০০
০৭।	বেগমগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০০০০ ০.০০০০	০.১৪১২ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	০.০০০০ ০.০০০০	৮.৯৩১৪ ০.০০০০	৭৩৫.১০৩৫ ০.০০০০
০৮।	রূপগঞ্জ	১। গ্যাস ২। কনডেনসেট	০.০০০০ ০.০০০০	৬.৭৭৯৩ ৩৬.০০০০	৮.৫৬৫৩ ০.০০০০	২.১৯২৩ ০.০০০০	১০.৭৫৭৫ ০.০০০০	২৮৯.৮১০৭ ১৫.০৭৩২	৭৯১.৫০৩০ ৬৭.৮২৯৪

গ্যাস : এমএমএসসিএম (১ কিউঃ মিঃ = ৩৫.৩১৪৭ কিউঃ ফিট)

কনডেনসেট : হাজার লিটার (১ ব্যারেল = ১৫৯ লিটার)

১। কেন্দ্রীয় কারখানা, চট্টগ্রাম

ঃ

- ক) মেশিনশপ : ক) ভলভো ট্রেইলার-0205 এ টুল বক্স ফিটিং এর জন্য বোল্ট (φ10mm) তৈরী করা হয়েছে- ০২পিস।
 খ) ভোলা গ্যাস ফিল্ডের জন্য টিউবিং কেটে সাব তৈরী করা হয়েছে। বক্স (φ 2⁷/₈mm- ০১পিস, পিন 3¹/₂-০১পিস।
 গ) ওয়াটার পাইপের থ্রেড কাটা হয়েছে এবং ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।
 ঘ) পানির পাইপের লাইন গ্যাস ওয়েল্ডিং করা হয়েছে।

খ) ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট এবং ওয়ার্কশপ :

- ক) ভলভো ট্রাক-0086 এর সম্পূর্ণ বডি, ঢালা ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 খ) ভলভো ট্রেইলার-0205 এর টুল বক্স ওয়েল্ডিং পূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 গ) টুল হোল্ডারের কার্বাইড টিপস গ্যাস ওয়েল্ডিং করা হয়েছে-০২পিস।
 ঘ) মল ট্রাক-0025 এর কেবিন ও ঢালা ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হচ্ছে।
 ঙ) সিনো ট্রাক-0621 এর বডি ও ঢালা ওয়েল্ডিংপূর্বক মেরামত করা হচ্ছে।

গ) অটোশপ

- ক) ভলভো প্রাইম মুভার-0□□□ এর ক্লাচ ও ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।
 খ) মল ট্রাক-০০২৬ এর ক্লাচ মেরামত করা হয়েছে।
 গ) ভলভো ট্রাক-০০৮৬ এর টায়ারড এন্ড, লোড স্প্রিং, U-বোল্ট, শক এ্যাবজরবার, ফ্রন্ট এক্সেল, লুকিং গ্লাস, মবলি ও মবিল ফিল্টার, ডিজেল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও ডিজেল ট্যাংক পরিষ্কার করা হয়েছে। ব্রেক মেরামত করা হয়েছে। ইঞ্জিন ফ্লাসিং করা হয়েছে। স্ট্যান্ড বুশ ফিটিং করা হয়েছে।
 ঘ) টয়োটা জীপ-০০৪৫ এর ক্লাচ মেরামত করা হয়েছে।
 ঙ) ভলভো লো-বেড ট্রেইলার-০১৫৭ এর ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।
 চ) মল পি/সি-০০১৯ এর ক্লাচ মেরামত করা হয়েছে।
 ছ) ট্রাক মাউন্টেড ফ্রেন-০৪৯৬ এর ব্রেক মেরামত করা হয়েছে।
 জ) পাজারো জীপ-১২৩৭ এর মবিল ও মবিল ফিল্টার পরিবর্তন করা হয়েছে।

ঘ) তড়িৎশপ

- ক) হেলী লিফটার এর হেড লাইট ও সাইড লাইট চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 খ) সিনো ট্রাক-০৬১৯ এর ওয়াইপার ব্লেড, ডায়নামো, ইলেকট্রিক হর্ন এবং সম্পূর্ণগাড়ির ইলেকট্রিক্যাল লাইন চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 গ) ট্রাক মাউন্টেড ফ্রেন-০৪৯৬ এর হেড লাইট চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 ঘ) প্রাডো জীপ-২৪১১ এর বেক লাইট, সিগনাল লাইট চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 ঙ) সিনো ট্রাক-০৬২৪ এর সম্পূর্ণ গাড়ির চেকিংপূর্বক মেরামত করা হয়েছে।
 চ) প্রশাসনিক ভবনে বিভিন্ন কক্ষে, নিরাপত্তা শাখা ও গোডাউনে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
 এছাড়া বিভিন্ন গাড়ির ব্যাটারীর চার্জিং ওয়াটার পরিবর্তন করা হয়েছে।

২। কেন্দ্রীয় যানবাহন মেরামত কারখানা, ঢাকা

ঃ

উক্ত কারখানায় ১৬টি হালকা যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসিং করা হয়েছে।

৩। প্রধান কার্যালয় ঢাকা

ঃ

ঃ প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- ক) ZJ50DBS, ZJ40DBT, আইডিকো এইচ-১৭০০ ও আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ যন্ত্রপাতি এবং ভারী যানবাহন যেমনঃ ক্রেন, ফর্ক লিফটার, ট্রাক ও ট্রেইলার ইত্যাদির চলমান রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যক্রম পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- খ) চলমান প্রকল্পসমূহে খনন/ ওয়ার্কওভার রিগসমূহ ব্যবহারের লক্ষ্যে রিগ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
- গ) চলমান প্রকল্পসমূহে মালামাল লোডিং/ অফলোডিং ও স্থানান্তর কাজে নিয়োজিত ভারী যানবাহনসমূহ মেরামতের লক্ষ্যে খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয়ের চলমান আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ঘ) সালদা নর্থ # ১ ও কসবা # ১ কূপের সিভিল কাজের বাস্তব অগ্রগতি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, কূপ এলাকার সংযোগ সড়ক সম্প্রসারণ, মেরামত ইত্যাদিতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- ঙ) রশিদপুর # ২ কূপের পূর্ত কাজের পূর্ণাঙ্গ লে-আউট-ডিজাইন-ড্রয়িং প্রস্তুত কাজে সহায়তা করা হয়েছে।
- চ) নরসিংদী # ১ কূপের গ্যাস ফ্লো-লাইন স্থানান্তরে বাস্তব পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৪। বিবিধ

ঃ

- ক) তিতাস # ০১ প্রকল্পে ZJ40DBT রিগের যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং রং করণ কাজ চলমান রয়েছে।
- খ) শাহবাজপুর # ০২ প্রকল্পের ওয়ার্কওভার চলাকালীন আইপিএস কার্ডওয়েল রিগ যন্ত্রপাতির দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
- গ) ZJ50DBS Rig Down পরবর্তী রিগের যান্ত্রিক ও তড়িৎ রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত কাজ চলমান রয়েছে।
- ঘ) তিতাস # ০১, শাহবাজপুর # ০২, মোবারকপুর কূপ খনন প্রকল্প এবং খনন প্রকল্পে বিভিন্ন যানবাহন মেরামত করা হয়েছে।
- ঙ) শাহবাজপুর # ২ প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন মালামাল স্থানান্তর কাজ করা হয়েছে।
- চ) সালদা গ্যাস ক্ষেত্রে বিজয়-১০ রিগের যন্ত্রপাতি স্থানান্তরের কাজ চলমান।
- ছ) হবিগঞ্জ # ১ কূপ এলাকায় বিজয়-১১ রিগের যন্ত্রপাতি স্থানান্তরের কাজ চলমান।

8.৮ ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

১। ডাটা প্রিজারভেশন উপ-বিভাগ

ঃ

- ক) সালদানদী, ফেঞ্চুগঞ্জ, শাহবাজপুর, সেমুতাং, শ্রীকাইল-সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্রের গ্যাস, কনডেনসেট ও পানি নমুনার ফেব্রুয়ারি-২০১৮ মাসের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- খ) ভোলা নর্থ # ১ কূপে প্রোডাকশন টেস্টিং অপারেশন এর সময় সংগৃহীত গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি-২০১৮ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- গ) ভোলা নর্থ # ১ কূপে ডিএসটি অপারেশন (সিএসটি # ১ ও # ২) এর সময় সংগৃহীত গ্যাস নমুনা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন, ফেব্রুয়ারি-২০১৮ গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঘ) মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলার বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের খাসের হাট গ্রাম থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ঙ) মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় হারারগঞ্জ ভূ-গঠনের লক্ষ্য ছড়া থেকে সংগৃহীত গ্যাস নমুনার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন গ্রহণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- চ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম উন্নয়নের লক্ষ্যে ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগে সংরক্ষিত এবং সাম্প্রতিক সময়ে আগত হার্ডকপি তথ্য/উপাত্তসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক যথাযথভাবে ডাটা শিট (এক্সেল শিট) এর মাধ্যমে নতুনভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং হার্ডকপিসমূহ ধূলা-বালি, পোকামাকড় থেকে রক্ষার জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।

২। কার্টোগ্রাফিক ও রিপ্ৰোডাকশন

ঃ

- ক) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত কার্টোগ্রাফিক ডাটা সমূহ (হার্ড কপি)০ ম্যাপ কেবিনেটে পুনঃবিন্যাস করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং একই সাথে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চলমান আছে।
- খ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২টি Plotter মেরামতপূর্বক কার্টোগ্রাফী এবং রিপ্ৰোডাকশন উপ-বিভাগের আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত টপো ম্যাপ সমূহ প্রিন্ট করে পুনরায় সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।

৩। ডিজিটাল ডাটা সিস্টেম উপ-বিভাগ

ঃ

- ক) ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার, স্টোরেজ ডিভাইসসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক ডিভাইস নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখা হচ্ছে।
- খ) বারকোড শেষ হয়ে যাওয়া বারকোড লাগিয়ে তথ্য সংরক্ষণ কার্যক্রমটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে পুনরায় বারকোড প্রযুক্তি রপ্ত করে বিভিন্ন ডিভিশন থেকে আগত ডাটাসমূহ হার্ডকপি যথাযথভাবে বারকোড লাগানো, স্ক্যান করার মাধ্যমে সফটকপিতে রূপান্তর করে হার্ডডিস্কে সংরক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া।
- গ) অত্র উপ-বিভাগে সংরক্ষিত হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটার হার্ডকপিসমূহের স্ক্যান্ড কপি/ইমেজ কপি এবং ফিল্ড ম্যাগনেটিক টেপসমূহের ডাটা SEG-Y Format এ রূপান্তরিত ডিজিটাল ডাটাসমূহ কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, DVD এবং এক্সটার্নাল হার্ডডিস্কের কপি করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষিত ডাটা সমূহের স্ক্যান/সফট কপি প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং কোন ডাটার সফট কপিতে কোন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হলে মূল সার্ভার হতে উক্ত ডাটা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

৪। বিবিধ

ঃ

- ক) অত্র বিভাগের ৩টি HP Plotter এর মধ্যে ২টি Plotter মেরামত করে কার্যক্ষম করা হয়েছে এবং অন্য Plotter টি মেরামতের কার্যক্ষম চলমান আছে।
- খ) ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সেকশন সম্পর্কিত বিষয়াদির বিস্তারিত তথ্য প্রণয়ন করা হয়েছে।
- গ) বাপেক্স ও পেট্রোবাংলার বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কর্মের জন্য চাহিদা মোতাবেক অত্র বিভাগ হতে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান ও উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য/ উপাত্ত সমূহের হার্ড/সফট কপি বিধি মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।
- ঘ) অফিস কর্মদিবসে ও ছুটির দিনে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিভাগের টেপ সংরক্ষণাগার, ডাটা সংরক্ষণাগার, কার্টোগ্রাফিক ডাটা সংরক্ষণাগার এবং ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর কক্ষে এয়ারকুলার ও ডিহিউমিডিফায়ার চালানোর মাধ্যমে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা সহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখা হয়েছে।

৫।

বিবিধ তথ্য

৫.১ লোকবল

ঃ

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল (২০০৯)	সংখ্যা		মন্তব্য
		কর্মকর্তা	কর্মচারী	
১	৭৮,০০০ (নির্ধারিত)	-	-	-
২	৬৬,০০০-৭৬,৪৯০	০১	-	
৩	৫৬,৫০০-৭৪,৪০০	১৫	-	
৪	৫০,০০০-৭১,২০০	৫৩	-	
৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০	১০৬	-	
৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০	৭৮	-	
৭	২৯,০০০-৬৩,৪১০	০৩	-	
৮	২৩,০০০-৫৫,৪৭০	-	-	
৯	২২,০০০-৫৩,০৬০	১০৮	-	
১০	১৬,০০০-৩৮,৬৪০	৫৭	-	
১১	১১,৩০০-২৭,৩০০			
১২	১১,০০০-২৬,৫৯০	-	১০২	
১৩	১০,২০০-২৪,৬৮০	-	৭১	
১৪	৯,৩০০-২২,৪৯০	-	৫০	
১৫	৯,০০০-২১,৮০০	-	০২	
১৬	৮,৮০০-২০,৫৭০	-	০১	
১৭	৮,৫০০-২০,২৯০	-	০১	
১৮	৮,২৫০-২০,০১০	-	৭০	
	মোটঃ	৪২১	২৯৭	
১৯	ক) প্রেষণে পেট্রোবাংলা হতে - পেট্রোবাংলা বহির্ভূত অন্যান্য কোম্পানী হতে -	- ০৪	- -	
	মোট :	০৪	-	
	সর্বমোট :	৪২৫	২৯৭	
সর্বমোট (কর্মকর্তা+কর্মচারী) = ৭২২				

৫.২ প্রশিক্ষণ

৪

১। বৈদেশিক :

ক্রঃ	প্রশিক্ষার্থীর নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণ দাতা/ উদ্যোক্তা
০১.	১। প্রকৌঃ মোঃ নওশাদ ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স ২। জনাব মেহেরুল হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক, ভূপদার্থিক	আজারবাইজানে র গ্যাস সেক্টর সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিনিধি দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় যোগদান		আজারবাইজান

২। স্থানীয় প্রশিক্ষণ :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১.	“Microsoft Project” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৪-০২-২০১৮ হতে ২৫-০২-২০১৮	NAPD, Dhaka	০৩ জন
০২.	নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের “অরিয়েন্টেশন কোর্স”	০৫-০২-২০১৮ হতে ০৮-২০২০১৮	কনফারেন্স রুম, বাপেক্স	২৪ জন
০৩.	“Fire Fighting, First Aid and Rescue Operation” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫-০২-২০১৮ হতে ০৭-০২-২০১৮	BPI, Dhaka	০৩ জন
০৪.	“Fourteenth Training Course on Oceanography: Principles and Applications” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১০-০২-২০১৮ হতে ১২-০৫-২০১৮	NOAMI, Dhaka	০৩ জন
০৫.	“Inventory Control and Store Management” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১১-০২-২০১৮ হতে ১৫-০২-২০১৮	BPI, Dhaka	০২ জন
	“নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন” শীর্ষক কর্মশালা	১৭-০২-২০১৮ হতে ১৮-০২-২০১৮	BPI, Dhaka	০৩ জন
	“E-Governance for Sustainable Development” শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২৫-০২-২০১৮ হতে ০১-০৩-২০১৮	NAPD, Dhaka	০৪ জন
	“Discover of Natural Gas by BAPEX and the Technical Term used in Exploration” শীর্ষক সেমিনার	২৬-০২-২০১৮	হাইড্রোকার্বন ইউনিটের কনফারেন্স রুম, সেগুনবাগিচা, ঢাকা	১০ জন
	“Remote Thermovision Tomography (TVT) Technology” বিষয়ক প্রজেক্টেশন	২৭-০২-২০১৮	বোর্ড রুম, বাপেক্স	৩০ জন

১। লেকচার/সেমিনার/ওয়ার্কশপ:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

২। উপস্থাপনা:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণদাতা/ উদ্যোক্তা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
-	-	-	-	-

৫.৩ কোম্পানীর e-Governance সংক্রান্ত তথ্য :

৫.৩.১	কর্মকর্তা-৪২৫ জন	কর্মচারী-২৯৭ জন	মোট জনবল-৭২২জন
৫.৩.২	PC ব্যবহারকারী কর্মকর্তা-২৫০ জন	PC ব্যবহারকারী কর্মচারী-৩০ জন	PC ব্যবহারকারী মোট জনবল-২৮০ জন

৫.৩.৩ বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার এবং সরঞ্জামাদির বিবরণী :

i) PC -র সংখ্যা-২১৩ টি	vii) Printer সংখ্যা-১৫৫ টি
ii) Server-র সংখ্যা- ০৪ টি	viii) Scanner সংখ্যা-৪০ টি
iii) DVD Writer -র সংখ্যা-২১৩ টি	x) Multimedia Projector সংখ্যা-০২টি
iv) Digital Camera -র সংখ্যা-০২ টি	xi) Edge Modem: 07 nos. (4 in Drilling field, 3 in production field.
v) Laptop Computer -র সংখ্যা-২৪ টি	xii) GPRS Network: Between project and head office.
vi) Internet connectivity: 40 Mbps by fiberoptics.	

৫.৩.৪ কোম্পানীর Website Address: www.bapex.com.bd

৫.৩.৫	ইন্টারনেটের সাথে সংযোগকৃত PC এর সংখ্যা-২১৩ টি
৫.৩.৬	কোম্পানীর ইন্টারনেট সংযোগের ধরন- ব্রডব্যান্ড
৫.৩.৭	ই-মেইল ব্যবহারকারী কর্মকর্তার সংখ্যা-১৯৮ জন।
৫.৩.৮	বাপেক্স এর প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত ২১৩ টি কম্পিউটার Wifi Network এর আওতাভুক্ত।
৫.৩.৯	Desktop PC- এর Operating System: (ক) Windows-7, (খ) Windows-8.1 এবং (গ) Windows-10
৫.৩.১০	Desktop PC- এর Application Software: (১) MS Office-2003, 2007, 2013, 2016 (২) Adobe Photoshop (৩) Adobe Illustrator (৪) AutoCAD (৫) Map Source (৬) Grapher (৭) ArcView (৮) Mesa
৫.৩.১১	Other software used in the company: Data Acquisition System Software: Linux version -6.5 (Operating System) Data Processing Software: ProMAX 2003.3.2, SeisSpace, Geocluster, Geovation Data Interpretation Software: Tigress, Petrel-2014, Humpson-Russell, Basin Mod, Karisma, Petromod, Techlog & Opendtect Plant Automation Software & Firmware: ABB Freelance DCS & YOKOGAWA CENTUM VP for design and Data Acquisition System of the DCS system SIEMENS SIMATIC S-700 (300/400) for design of PLC system. SIEMENS WINCC Profesional for supervisory control and data acquisition (SCADA) and human-machine interface (HMI) system. Also confirm the visibility in operation & production Plant Intelligence
৫.৩.১২	কোম্পানীর Accounting System সম্পূর্ণ Computerised এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।
৫.৩.১৩	কোম্পানীর Store Management System কে Digitized এবং Easy Software-GL Payroll এর মাধ্যমে পরিচালিত এবং একটি নূতন Personnel Management and Pay Accounting Software Install করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে data update করা হচ্ছে।

৫.৩.১৪ কোম্পানীতে ব্যবহৃত E-mail address .

১.	Managing Director.	mdbapex@bapex.com.bd
২.	Company Secretary.	secretary@bapex.com.bd
৩.	Planning Division	gmplanning@bapex.com.bd
৪.	Geological Division	gmgeology@bapex.com.bd
৫.	Geophysical Division.	gmgsd@bapex.com.bd
৬.	Production Division.	gmproduction@bapex.com.bd
৭.	Account & finance Division.	gmaccounts@bapex.com.bd
৮.	Administration Division.	gmadmin@bapex.com.bd
৯.	Engineering Division.	gmengineering@bapex.com.bd
১০.	Drilling Division.	gmdrilling@bapex.com.bd
১১.	Data centre.	gmdata@bapex.com.bd
১২.	Laboratory Division.	gmlab@bapex.com.bd
১৩.	Chittagong Regional Office.	gmctg@bapex.com.bd
১৪.	Purchase Department.	purchase@bapex.com.bd
১৫.	Construction Department.	construction@ bapex.com.bd
১৬.	Audit Department..	dgmaudit@bapex.com.bd
১৭.	ICT Department.	ict@bapex.com.bd dgm_ict@bapex.com.bd
১৮.	Saldanadi Gas Field.	sgf@bapex.com.bd
১৯.	Fenchuganj Gas Field.	fgf@bapex.com.bd
২০.	Shahbazpur Gas Field.	sbzgf@bapex.com.bd
২১.	Srikail Gas Field	skrl@bapex.com.bd
২২.	Rupganj Gas Field	rupgf@bapex.com.bd
২৩.	Radio Communication.(Dhaka)	radiodhaka@bapex.com.bd
২৪.	HRM Department	hrm_bapex@bapex.com.bd
২৫.	Medical Centre.	medical @bapex.com.bd
২৬.	Bakarabad Drilling Field	dicbkr5@ bapex.com.bd

E-mail address of Projects under implementation.

SL. No.	Project name	E-mail address
২৭.	Appraisal of Gas Fields (3-D Seismic) Project	pd3dappraisal@bapex.com.bd
২৮.	Begumganj Gas Field Development Project	memberjmcbgm@bapex.com.bd
২৯.	Kapasias Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdkapasias@bapex.com.bd
৩০.	Mubarakpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৩১.	Operation Capability Strengthening Project (Rig procurement).	pdocsp@bapex.com.bd
৩২.	Shahbazpur Gas Field Appraisal & Development Project.	pdshahbazpur@bapex.com.bd
৩৩.	Sundulpur Oil/Gas Exploration Well Drilling Project.	pdsundulpur@bapex.com.bd
৩৪.	Srikail Oil/Gas Exploration Well Drilling Project (well-2).	pdsrikail@bapex.com.bd
৩৫.	Upgradation of Data centre of BAPEX.	pdudc@bapex.com.bd
৩৬.	Seismic Party.	pcseismic@bapex.com.bd
৩৭.	Geological Party	pcgeology@bapex.com.bd
৩৮.	1500 HP Rig Procurement Project	pd1500hprig@bapex.com.bd
৩৯.	2-D Seismic Party	pd2d@bapex.com.bd
৪০.	3-D Seismic Party	pd3d@bapex.com.bd
৪১.	Project Director, Mubarakpur	pdmubarakpur@bapex.com.bd
৪২.	Project Director, Shahbajpur Process Plant	pdpgrp@bapex.com.bd
৪৩.	Project Director, Rupkalpa-2 Drilling Project	pdrpkp2@bapex.com.be
৪৪.	Project Director, Rupkalpa-1 Drilling Project	pdrpkp1@bapex.com.be
৪৫.	Project Director, Rupkalpa-3 Drilling Project	pdrpkp3@bapex.com.be
৪৬.	Project Director, Rupkalpa-4 Drilling Project	pdrpkp4@bapex.com.be

৫.৪ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদানের বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

ঃ

মাস ফেব্রুয়ারী, ২০১৮।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিগত মাস (জানুয়ারী, ২০১৭)	চলতি মাস (ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)	বিগত বছরের মোট (২০১৬-২০১৭)	চলতি বছরের ক্রমপুঞ্জিত (২০১৭-২০১৮)
১	আবগারী শুদ্ধ/ ভ্যাট ও সাপ্লিমেন্টারী কর	২১.১৮	-	২৫৮.৭৪	১০০.৩৬
২	আয়কর	-	-	১৬.৪৩	-
৩	রাষ্ট্রীয় কোষাগারে লভ্যাংশ প্রদান	-	-	-	-
৪	কাষ্টম কর	-	-	-	-
৫	ডি, এস, এল	-	-	৯.৪১	২.৪৪
৬	অন্যান্য	-	-	-	-
	মোট প্রদান-	২১.১৮	-	২৮৪.৫৮	১০২.৮০

৫.৫ নগদ তহবিল বিবরণী (সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে)

ঃ

মাস : ফেব্রুয়ারী, ২০১৮।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	ক্যাশ ব্যালেন্স	ব্যাংক ব্যালেন্স			মোট ব্যাংক ব্যালেন্স	মোট ক্যাশ ও ব্যাংক ব্যালেন্স
			চলতি হিসাব	স্বল্প মেয়াদী হিসাব	দীর্ঘ মেয়াদী হিসাব		
১	চলতি মাসের শেষে (প্রধান কার্যালয়)	০.০৩৫৪	০.০৭৩৩	১৭৭.৮৩৬১	৭০৫.৫২২৬	৮৮৩.৪৩২	৮৮৩.৪৬৭৪
২	বিগত মাসের শেষে	০.০১৯৮	০.০৭৩৩	১১৪.০৬৩১	৭১৩.৫২২৬	৮২৭.৬৫৯	৮২৭.৬৭৮৮
৩	বিগত বছরের শেষে	০.১৩০৬	-২.৭৬১৬	১৬৮.৮১৮২	৬৫৪.৩৮৬৬	৮২০.৪৪৩২	৮২০.৫৭৩৮

৫.৬ বোর্ড, গণসংযোগ ও আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত কার্যাবলী

ঃ

পরিচালকমন্ডলীর সভা	ঃ ০১ (এক) টি, ৪০০ তম, তাং ১৯-০২-২০১৮ইং
বার্ষিক সাধারণ সভা	ঃ সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
মাসিক প্রকল্প সমন্বয় সভা	ঃ সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই।
সাধারণ বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	ঃ ০৪ (চার) টি।
i) বাপেক্স/ক্রয়/ওটি-১৫৭/২০১৮, তারিখ ৩১-০১-২০১৮	ঃ আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থাপনায় জনবল সরবরাহের লক্ষ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রসংগে।
ii) e-Tender ID No. 131583, তারিখ ৩০-০১-২০১৮	ঃ ফেধুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রের প্রসেস প্ল্যান্টের Water & Oil Bath Heater ক্রয়ের দরপত্র।
iii) বাপেক্স/ক্রয়/ওটি-১৫৮/২০১৮, তারিখ ০৮-০২-২০১৮	ঃ Hiring of Vehicles for One Microbus under local tender.
iv) e-Tender ID No. 156823	ঃ Procurement of Air Conditioner for Shahbazpur Gas Field.
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপ্তির সংখ্যা ও বিবরণ	ঃ নাই
i) BAPEX/ADMIN/INT/TEN-892/2018, Date: 13-02-2018	ঃ Geophone String and Accesories ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র।
অন্যান্য বিজ্ঞপ্তির /স্বরণিকার সংখ্যা ও বিবরণ	ঃ নাই।
<u>আইন ও চুক্তি সংক্রান্তঃ</u>	
ক) আন্তর্জাতিক চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	ঃ ০৩ (তিন) টি।
i)	Contract Agreement No. BAPEX/ADMIN/1680 between BAPEX and M/s. Schlumberger Seaco Inc. for Hiring of Wireline Logging Services for Begumganj # 3 Workover under Rupkalpa-5 Drilling Project. This Contract is signed on 14-02-2018.
খ) স্থানীয় চুক্তির সংখ্যা ও বিবরণঃ	০২ (দুই) টি।
i)	Contract Agreement between BAPEX And M/s. Expert Engineering for Certain Works, Viz “Construction of approach road and 2 Nos. Box Culvert at Srikail North # 01 Exploratory Well Drilling Project, Muradnagar, Comila. This Contract is signed on 13-02-2018.
ii)	Contract No. BAPEX/PURCHASE/OT-138/2017 between BAPEX and M/s. House of Consultants Limited for Environmental Impact Assessment (EIA) Studies for Rupkalpa # 2 Drilling Project of BAPEX. This Contract is signed on 19-02-2018.
iii)	Contract Agreement between BAPEX And M/s. Imperial Trading Corporation for Hiring of Vehicle (Rental). This Contract is signed on 15-02-2018.
iv)	Contract Agreement No. Bpx G /2018/Cont 015 between BAPEX and M/s. US Software Limited for Procuring Certain goods such as Upgradation Internet Connectivity of BAPEX head Office. This Contract is signed on 14-02-2018.

৫.৭ আত্মীকরণ/পদোন্নতি/অবসর গ্রহণ/শোক সংবাদ/ পদত্যাগ/ নিয়োগ/বদলি/ বরখাস্ত/লিয়েন/ প্রেষণ :

১। আত্মীকরণ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

২। পদোন্নতি :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদোন্নতি প্রাপ্ত পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৩। অবসর গ্রহণ/ পিআরএল:

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
জনাব মোঃ শাহাবউদ্দিন, পরিচালন (অপারেশন)	০২০৭	০৪-০২-২০১৮	পিআরএল
জনাব জামিউল আহসান, ড্রিলিং সুপারিনটেনডেন্ট	০৩২২	০৬-০২-২০১৮	পিআরএল
জনাব মোঃ এমদাদুল ইসলাম, মাড সুপারভাইজার	১৬৩২	০৬-০২-২০১৮	পিআরএল
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, হেডম্যান	১৫৩২	২৫-০২-২০১৮	পিআরএল

৪। শোক সংবাদ :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	মন্তব্য
-	-	-

৫। পদত্যাগ/ ইস্তফা :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬। নিয়োগ/ যোগদান :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	যোগদানের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৭। বদলী :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৮। বরখাস্ত (সাময়িক) :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ
-	-	-

৯। লিয়েন :

কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

১০। প্রেষণ/অধ্যায়ন ছুটি :

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	পরিচিতি নং	ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
-	-	-	-

৬।

সমাপ্ত প্রকল্প ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

৬.১ সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ

ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৩য় পরিকল্পনায় তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৮৭ হতে জুন ১৯৯৬)	স্থান : ৯৩২৮.১৯ নং বৈ : ৬৩২৩.৩৬ প্রঃ সাঃ ১১০৯৩.৪৫ মোট : ২৬৭৪৫.০০	স্থান : নং বৈ : প্রঃ সাঃ মোট : ১৭৩৩১.৬৩	জুন ১৯৯৬	Bapex GOB Russia Saudi Arab Belgium France Germany & Republic Czech.	- বগুড়া-২ নং কূপ খনন। - পাথারিয়া-৫ নং কূপ খনন। - শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার। - ৮৫১ কিঃ মিঃ ভূ-তাত্ত্বিক এবং ১৯৫৮ লাঃ কিঃ মিঃ ২- ডি ভূ- কম্পন জরিপ সম্পন্ন।
২।	সালদানদী তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান / মূল্যায়ন কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জুলাই ১৯৯৩ হতে ডিসেঃ ১৯৯৬)	স্থান : ১১২৮.০০ নং বৈ : ১৬৬৫.০০ মোট : ২৭৯৩.০০	স্থান : নং বৈ : মোট : ২৭৮৭.০২	ডিসেঃ ১৯৯৬	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার।
৩।	তৈল ও গ্যাস মূল্যায়ন/ উন্নয়ন কূপ খনন প্রকল্প (সালদানদী-২) (সংশোধিত)। (মে ১৯৯৭ হতে জুন ২০০০)	স্থান : ১০৩৩.০০ নং বৈ : ২৩৮০.০০ মোট : ৩৪১৩.০০	স্থান : নং বৈ : মোট : ২৬৬৬.৩৮	জুন ২০০০	GOB	-সালদানদী গ্যাস ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন গ্যাস স্তর আবিষ্কার।
৪।	শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সংশোধিত)। (এপ্রিল ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ১৬৭৩.০০ নং বৈ : ৩৯৯০.০০ মোট : ৫৬৬৩.০০	স্থান : ১৪৯৩.৬২ নং বৈ : ৩৭৮০.০০ মোট : ৫২৭৩.৬২	জুন ২০০৫	GOB	-শ্রীকাইল অনুসন্ধান কূপে গ্যাস আবিষ্কার। -বাপেক্স এর একমাত্র খনন রিগ আইডিকো এইচ-১৭০০ এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসনের মাধ্যমে আধুনিকিকরণ।
৫।	ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ২০০০ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ২৯৭৬.০০ নং বৈ : ৬০৬৬.০০ মোট : ৯০৪২.০০	স্থান : ২৭১৫.৪৩ নং বৈ : ৫৯০৮.৫৯ মোট : ৮৬২৪.০২	জুন ২০০৫	GOB	-ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ কূপ খনন। -০৭ কিঃ মিঃ গ্যাস সম্ভ্রালন পাইপ স্থাপন। -দৈনিক 60 MMCF গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি Silicagel Process Plant স্থাপন। -জাতীয় গ্যাস সম্ভ্রালন লাইনে দৈনিক 45MMCF গ্যাস সরবরাহ।
৬।	তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুঃ ১৯৯৭ হতে জুন ২০০৫) (প্রকৃত শুরু মার্চ ২০০০)	স্থান : ১৪২.০০ প্রঃ সাঃ ৯৬০.০০ মোট : ১১০২.০০	স্থান : ১২৫.২৯৮ প্রঃ সাঃ ৯৫৯.২০০ মোট : ১০৮৪.৪৯৮	জুন ২০০৫	GOB & German	-৩৬ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬১ জন কর্মকর্তাকে ভূ-তত্ত্ব, ভূ-পদার্থ, ভূ-রসায়ন, খনন এবং রিজার্ভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান। -Developed Basin Model (Shelf) area -Updated Geological Data Base -Identified new exploration areas & prospects -Skill Enhancement of Bapex employee.
৭।	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর ৩-ডি সাইসমিক সার্ভে প্রকল্প (সংশোধিত)। (জানুঃ ১৯৯৮ হতে জুন ২০০৫)	স্থান : ৯৭.০০ প্রঃ সাঃ ১২১২.০০ মোট : ১৩০৯.০০	স্থান : ৭১.০১ প্রঃ সাঃ ১২৩২.১৭ মোট : ১৩০৩.১৮	জুন ২০০৫	GOB & France	-একটি ৩-ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রাহক যন্ত্র (Sercel 428XL) ক্রয় এবং ১২ জন কর্মকর্তা উক্ত যন্ত্রের ওপর ত্র্যাসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮।	শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্র মূল্যায়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (মার্চ ২০০১ হতে জুন ২০১০)	স্বা : ৬৫৪৬.৫৫ নং বৈ : ৯৮১২.৪৭ মোট : ১৬৩৫৯.০২	স্বা : ৪১১৭.৬৭ নং বৈ : ৪০১৫.৮৩ মোট : ৮১৩৩.৫০	জুন ২০১০	GOB	-এই কূপ হতে দৈনিক ০৬-০৯ MMCF গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে। -এই গ্যাস ফিল্ড হতে PDB'র Rental Power Plant-এ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে।
৯।	অপারেশন ক্যাপাবিলিটি স্ট্রেন্গেনিং প্রকল্প (ওসিএসপি) (জানুয়ারী ২০০৩ হতে জুন ২০১২)	স্বা : ২০২৫.০০ নং বৈ : ২৩৬২৫.০০ মোট : ২৫৬৫০.০০	স্বা : ১৫৬৭.৫৫ নং বৈ : ১৯১১৬.০০ মোট : ২০৬৮৩.৫৫	জুন ২০১২	GOB	Procurement of a deep drilling rig under this project shall strengthen operation capacity of Bapex as well as exploration of Oil & Gas can be intensified and at the same time possible gas reserve of the country can also be increased.
১০।	সুন্দলপুর তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০১২)	স্বা : ১৮৮৮.১০ নং বৈ : ৫৪৭৬.৯০ মোট : ৭৩৬৫.০০	স্বা : ১৫৭৮.০৫ নং বৈ : ৪৩৯১.৭৪ মোট : ৫৯৬৯.৭৯	জুন ২০১২	GOB	The project has been successfully completed and is now full in production. Daily 9-10 MMCF treated gas is being produced and supply to greater Noakhali district national grid line.
১১।	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	স্বা : ২২০০.০০ নং বৈ : ৪৮১৭.০০ মোট : ৭০১৭.০০	স্বা : ১২৮৫.৬০ নং বৈ : ২৮২১.৭২ মোট : ৪১০৭.৩২	ডিসেম্বর ২০১২	GOB	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 3301m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Kapasia Structure and hence the well is declared as a dry hole.
১২।	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স প্রকল্প (জুলাই, ২০০৬ হতে নভেম্বর, ২০১২)	স্বা : ২২৭.০০ প্রঃ সাঃ ১১১৩.০০ মোট : ১৩৪০.০০	স্বা : ১৮৯.১৭ প্রঃ সাঃ ১১০৫.৯৩ মোট : ১২৯৫.১০	নভেম্বর ২০১২	GOB	As per objective of project, BAPEX Data Center has upgraded efficiently with modern and sophisticated facilities of international standard to provide customize data services to National and International clients/users of oil gas sectors.
১৩।	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প	স্বা : ১০৬৯.২৬ নং বৈ : ৫১৫০.৯০ মোট : ৬২২০.১৬	স্বা : ১০৬৮.৭০ নং বৈ : ৫১৫০.০০ মোট : ৬২১৮.৭০	জুন ২০১৩	GOB	After completion of the project 7-10 MMSCFD gas is being supplied to Chittagong which is helping meet up increased demand of gas in the country as well as to offset the importation of petroleum products.
১৪।	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স প্রকল্প	স্বা : ১৮৮৬.০০ নং বৈ : ১৯৯১৪.০০ মোট : ২১৮০০.০০	স্বা : ১৬৩১.৩০ নং বৈ : ১৯২০৭.৮৩ মোট : ২০৮৩৯.১৩	জুন ২০১৩	GOB	BAPEX has successfully completed the project. In 40 different lots, BAPEX have procured many vital and effective equipment for exploration and drilling activities and 85 people in different categories have been trained up in human resource development program. All of the procured equipment working satisfactorily. Thus the procured modern Seismic, Drilling & Exploration supporting equipment and trained man power are playing a vital role for the exploration and Production Capacity Building of BAPEX.

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (পিপি/টিএপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের তারিখ)	অনুমোদিত ব্যয়	প্রকৃত ব্যয় *	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	অর্থের উৎস	ফলাফল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৫।	সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা (সুনেত্র) তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থ : ২৭৫৯.০০ নঃ বৈ : ৪৭৭৬.০০ মোট : ৭৫৩৫.০০	স্থ : ২৪৫২.২৪ নঃ বৈ : ৩৯০৩.৯১ মোট : ৬৩৫৬.১৫	অক্টোবর ২০১৩	GDF	An exploratory well has been drilled successfully to the depth of 4683m. But after drilling no commercial gas was discovered in the Sunetra Structure and hence the well is declared as a dry. BAPEX right now conducting 3D seismic survey over Sunetra Prospect to find out the cause of being dry and to find out a prospective suitable location for future drilling.
১৬।	রূপগঞ্জ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থ : ৩৭১৬.০০ নঃ বৈ : ৫৯৮৪.০০ মোট : ৯৭০০.০০	স্থ : ২৭৮৮.৯১৭৭ নঃ বৈ : ৩৩৩৮.৬২১৩ মোট : ৬১২৭.৫৩৯	জুন ২০১৫	GDF	The project was implemented by the professionally skilled personnel of BAPEX. The problems those arised during execution of the project were duly encountered/ attended and as such the project work was not hampered. No problems encountered in project financing, allocation and release. The project has been successfully completed within the estimated time.
১৭।	১৫০০ হর্স পাওয়ার রিগ সংগ্রহ প্রকল্প	স্থ : ২৬০১.৬২ নঃ বৈ : ১৮৫৭০.৮৩ মোট : ২১১৭২.৪৫	স্থ : ২১৫৬.৯৪ নঃ বৈ : ১৭৫৪৩.৬৩ মোট : ১৯৭০০.৫৭	জুন ২০১৫	GDF	BAPEX has successfully completed the 1500 HP Rig procurement project. The project was started in July 2012 under GDF funding with a view to enhance the drilling capacity of BAPEX. The total project cost was TK. 211.72 crore. No significant problem was encountered; minor problems were solved with the co-operation extended by different level of executives. As a result it was possible to complete the project with less than the estimated cost.
১৮।	স্ট্যান্ডবাই গ্যাস প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প	স্থ : ৬৯৫.০০ নঃ বৈ : ৩৯২৩.০০ মোট : ৪৬১৮.০০	স্থ : ৪৪০.৫৮১ নঃ বৈ : ৩৭৩২.৪৬৪ মোট : ৪১৭৩.০৪৫	জুন ২০১৫	GDF	The gas production from Begumganj well # 3 has started through the installed process plant since 3 rd March 2015. Early production facility will use for production of gas from newly discovered field as well as testing of future development or exploration wells. The project has been successfully completed within the estimated period.

১৯।	বাপেক্স এর ০৫ টি কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ২২০৭৯.৬৮ নং বৈ : ৭৯৩১৭.৩২ মোট : ১০১৩৯৭.০০	স্থান : ২০৯৪৫.৪৯৫৪৪ নং বৈ : ৭০৩৮৫.৬০৪৭০ মোট : ৯১৩৩১.১০০১৪	জুন ২০১৫	GDF	The project has been successfully completed and is now in fully operation. Daily 77 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid and Bhola Quick Rental Power Plant & PDB power plant. To increase gas production more development wells may consider to be drilled in the same structure for gas based fertilizer, power plant and other industries. Drilling of development wells may be considered to be commenced through a new project of BAPEX.
২০।	Rehabilitation of Engine, Mud Tanks & Electrical Power System of IDECO H-1700 Rig	স্থান : ৪৫০.০০ নং বৈ : ৩৪৪০.০০ মোট : ৩৮৯০.০০	স্থান : ৩৪৪.৮৪ নং বৈ : ৩৩৯৪.৫৮ মোট : ৩৭৩৯.৪২	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. After successful installation, commissioning and testing of the imported equipment the rig is being now used for drilling/workover operation without any interruption.
২১।	মোবারকপুর তেল/ গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প	স্থান : ৪০৭৮.০০ নং বৈ : ৪৬৬৮.০০ মোট : ৮৭৪৬.০০	স্থান : ৩৮০৭.৪১ নং বৈ : ৪৩১৯.৫০ মোট : ৮১২৬.৯১	জুন ২০১৬	GOB	Mubarakpur # 1 exploratory well was drilled up to 4624 m vertically to achieve some Geological aspect like to discovery hydrocarbon from stratigraphic trap which is completely new explore more prospects.
২২।	শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ	স্থান : ১০৩৭.৫৮ নং বৈ : ৬৭৪৩.৫০ মোট : ৭৭৮১.০৮	স্থান : ১০৩৫.৬০ নং বৈ : ৬৪৫৬.৯৯ মোট : ৭৪৯২.৫৯	জুন ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Shahbazpur Field very smoothly and supplying the same of PDB's Power Plant, Rental Power Plant and other commercial & domestic users as per their demand.
২৩।	Procurement of Gas Process Plant for Srikail Gas Field	স্থান : ১৪৬৭.০০ নং বৈ : ১০২০০.০০ মোট : ১১৬৬৭.০০	স্থান : ১২০৬.৯৮ নং বৈ : ১০০৯৯.৭৪ মোট : ১১৩০৬.৭২	ডিসেম্বর ২০১৬	GDF	The project has been successfully completed. The plant is processing the produced gas from Srikail well # 2, 3 & 4 very smoothly. Now 43 mmscfd gas is being processed by this process plant but capacity of the plant is 60 mmscfd.
২৪।	Salda Well#3, 4 & Fenchugonj Well#4, 5 Gas Field Development Project.	স্থান : ৬৭৮৮.২০ নং বৈ : ২৩৭৭৫.৮০ মোট : ৩০৫৬৪.০০	স্থান : ৬০৬৬.৫৪ নং বৈ : ২০৫৯৮.০০ মোট : ২৬৬৬৪.৫৪	জুন ২০১৬	GOB	After completion of the project Daily 41-44 MMCF treated gas is being produced and supplied to national grid.

* প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে রাজস্ব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত নহে।

৬.২ সম্পাদিত ওয়ার্ক ওভার কার্যক্রম সমূহের বিবরণ

ঃ

বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী, যে সকল কূপে ওয়ার্কওভার কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তার পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ :

Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
1.	Kailashtila Well-1	1982	P-80 Workover Rig (Mech.)	Fished out cemented tubing and completed as a dual gas producing well.
2.	Kamta Well-1	1984	-do-	Completed as a gas producing well.
3.	Chatak Well-1	1986	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
4.	Titas Well-1	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
5.	Titas Well-3	1987	-do-	Changed leaking tubing and recompleted as a gas producing well.
6.	Feni Well-1	1988	-do-	Changed drill string, well head and completed as a gas producing well with new completion string.
7.	Titas Well-4	1992	-do-	Operation completed as per contract with BGFCL.
8.	Bakhrabad Well-4	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to bring the well back into production.
9.	Bakhrabad Well-5	1993	-do-	Checked wet production and cleaned sand fill to back bring the well into production.
10.	Kailashtila Well-1	1997	-do-	Worked over by removing packers.
11.	Shahbajpur Well-1	2004	-do-	Completed as a gas producing well.
12.	Sylhet Well-7	2005	-do-	Converted into gas well from oil well.
13.	Kailashtila Well-3	2006	-do-	Isolation of middle zone and produce gas from the top zone of the well.
14.	Kailashtila Well-4	2007	-do-	Isolation of lower gas zone and produce gas from the middle gas zone of the well.
15.	Fenchuganj well-2	2008	-do-	Squeezing upper zone and produce gas from bottom zone of the well.
16.	Bakhrabad Well-5	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
17.	Bakhrabad Well-2	2009	-do-	Completed as a gas producing well.
18.	Sylhet Well-8	2009	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
19.	Titas-14	2009	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
20.	Bangora-3	2009	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
21.	Sylhet Well-7 (2 nd)	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
22.	Titas Well-4 (2 nd)	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
23.	Hbj-11	2010	IDECO- H-1700	Completed as a gas producing well.
24.	Megna-1	2010	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
25.	Titas Well-12	2010	IPS Cardwell	Completed as a gas producing well.
26.	Kailashtila Well-5	2010	Wireline Unite	Completed as a gas producing well.
27.	Sundalpur-1	2011	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
28.	Fenchuganj-4	2011	Bijoy-10	গ্যাস উৎপাদনরত
29.	Semutang-5	2011	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
30.	Salda-3	2011	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
31.	Kapasias-1	2012	IDECO- H-1700	শুক কূপ
32.	Srikail-2	2012	Gardener	গ্যাস আবিষ্কৃত

			Denver E-1100	
Sl. No.	Well	Year	Rig Used	Activities
33	Salda-1	2012	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.
34	KTL-4	2012	P-80 Workover Rig (Mech.)	Completed as a gas producing well.
35	Titas-17	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
36	Sunetro-1	2013	Bijoy-10	স্থগিত
37	Titas-18	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
38	Bakhrabad Well-9	2013	IDECO- H-1700	গ্যাস উৎপাদনরত
39	Fenchuganj-5	2014	Bijoy-10	স্থগিত
40	Titas-27	2014	Gardener Denver E-1100	গ্যাস উৎপাদনরত
41	Rupgonj-1	2014	IDECO- H-1700	গ্যাস আবিষ্কৃত
42	Bakhrabad Well-5 (3 rd)	2014	Bijoy-11	Completed as a gas producing well.

৬.৩ বাপেক্স ও এর পূর্বসূরী কর্তৃক অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন কার্যক্রমের বিবরণী

৪

কোম্পানী হিসাবে বাপেক্স এবং এর পূর্বসূরী পেট্রোবাংলা ও ওজিডিসি কর্তৃক যে সব ভূগর্ভে এ যাবৎকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান ও উৎপাদন কূপ খনন করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও ফলাফল নিম্নরূপ :

ক্রম	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগর্ভ সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
১.	ওজিডিসি	জলদী-৩টি	১৯৬৪-৭০	২৩০০-৪৫০০	৪১৬.৯১	Dry	URALMASH-A-42 RIG
২.	ওজিডিসি	সেমুতাং-৪টি	১৯৬৭-৬৯	৪০৮৮	৫৬৮.৪৮	২২৭	URALMASH-3D-61 RIG
৩.	পেট্রোবাংলা	মুলাদী-২টি	১৯৭৫-৮১	৪৭৩২-৪৫৬৯	৪১৫২.৮৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
৪.	পেট্রোবাংলা	বেগমগঞ্জ-২টি	১৯৭৬-৭৭	৩৬৫৬	১৮৮০.৭১	৪৬.৭	URALMASH-A-42 RIG
৫.	পেট্রোবাংলা	ফেণী-১টি	১৯৮০-৮১	৩২০০	-	১৮৫.২	URALMASH-A-42 RIG
৬.	পেট্রোবাংলা	সিংড়া-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০০	১৯১৬.৭৪	Dry	F-400, 4-DH RIG
৭.	পেট্রোবাংলা	বিয়ানীবাজার-১টি	১৯৮০-৮১	৪১০৭	-	243.1	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৮.	পেট্রোবাংলা	আটগ্রাম-১টি	১৯৮১-৮২	৪৯৫৯	৫৯৪৪.০৬	Dry	ভাড়াকরারিগ (MDP)
৯.	পেট্রোবাংলা	কামতা-১টি	১৯৮১-৮২	৩৬১৪	-	৭১.৮	URALMASH-3D-61 RIG
১০.	পেট্রোবাংলা	সিতাকুন্ড-১টি	১৯৮৩-৮৮	৪০০৫	৫৮৯৯.৯১	Dry	F-400, 4-DH RIG
১১.	পেট্রোবাংলা	ফেঞ্চুগঞ্জ-১টি	১৯৮৫-৮৮	৪৯৭৭ (গভীরতমকূপ)	১০৫৮৪.১১	৪০৪	IDECO-H-1700 RIG
১২.	পেট্রোবাংলা	বগুড়া-১টি	১৯৮৮-৮৯	২১০০	২৩৪২.৭৬	Dry	URALMASH-3D-61 RIG
১৩.	বাপেক্স	পাথারিয়া-১টি	১৯৮৯-৯২	৩৪৩৮/৩৩৫৬	৪৩৩৫.০৩	Dry	IDECO-H-1700 RIG
১৪.	পেট্রোবাংলা	মেঘনা-১টি	১৯৯০	৩০৬৯	-	১৭০.৬	CHALLENGER (PIU)
১৫.	পেট্রোবাংলা	নরসিংদি-১টি	১৯৯০	৩৪৫০	-	৩০৭.২	CHALLENGER (PIU)
১৬.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-১টি	১৯৯৩-৯৫	৩৭৫০/৩৩৪২	৪৩৩২.৮৮	৫১৩	IDECO-H-1700 RIG
১৭.	বাপেক্স	Feni-2	১৯৯৪				Gardener Denver
১৮.	বাপেক্স	KTL-4	১৯৯৫				Gardener Denver
১৯.	বাপেক্স	সালদানদী-১	১৯৯৬	২৫১১	২২৯৩.৭৩	২৩০	IDECO-H-1700 RIG
২০.	বাপেক্স	সালদানদী-২	১৯৯৯				IDECO-H-1700 RIG
২১.	বাপেক্স	Fenchuganj-3	২০০৪				Gardener Denver
২২.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-১টি	২০০৪	৩৫৮৩	৫২৭৩.৬২	গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
২৩.	বাপেক্স	তিতাস-১৬	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৪.	বাপেক্স	তিতাস-১৫	২০০৫			Gas Production	Gardener Denver
২৫.	বাপেক্স	KTL-5	২০০৬			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
২৬.	বাপেক্স	KTL-6	২০০৭			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG

ক্রমিক	খননকারী প্রতিষ্ঠান	খননকৃত ভূগর্ভন সমূহের নাম ও কূপসংখ্যা	কূপখননের সময়কাল	কূপের গভীরতা (মিটার)	কূপ খনন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিসিএফ) (GIIP)	ব্যবহৃত রিগের নাম
২৭.	বাপেক্স	Narshindi-2	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৮.	বাপেক্স	Habiganj-11	২০০৭			Gas Production	Gardener Denver
২৯.	বাপেক্স	Shahbazpur-2	২০০৮			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩০.	বাপেক্স	Sundalpur-1	২০১১			Gas Production	IDECO-H-1700 RIG
৩১.	বাপেক্স	Saldanadi-3	২০১১			Gas Production	Gardener Denver
৩২.	বাপেক্স	Fenchuganj-4	২০১১			Gas Production	Bijoy-10 (ZJ70DBS)
৩৩.	বাপেক্স	Kapasias-1	২০১২	৩৩০১		Dry	IDECO-H-1700 RIG
৩৪.	বাপেক্স	Srikail-2	২০১২	৩২১৪		গ্যাসআবিষ্কার	Gardener Denver
৩৫.	বাপেক্স	শ্রীকাইল-২	২০১২	৩২১৪		গ্যাস আবিষ্কার	Gardener Denver
৩৬.	বাপেক্স	তিতাস-১৭	২০১৩	২৮৭২		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৭.	বাপেক্স	বাখরাবাদ-৯	২০১৩	২৫৩৫		গ্যাস আবিষ্কার	IDECO-H-1700 RIG
৩৮.	বাপেক্স	তিতাস-১৮	২০১৩	৩৩৩২		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৩৯.	বাপেক্স	সুনেত্র-১	২০১৩	৪৬৮৩		Dry	Bijoy-10
৪০.	গ্যাজপ্রম	শ্রীকাইল-৩	২০১৩	৩৩৫০		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪১.	গ্যাজপ্রম	বেগমগঞ্জ-৩	২০১৩	৩৫৬৫		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪২.	বাপেক্স	তিতাস-২৭	২০১৪	৩১৩৮		গ্যাস উৎপাদন	Gardener Denver
৪৩.	বাপেক্স	Fenchuganj-5	২০১৪	৩১৩৭		Gas not flow	Bijoy-10
৪৪.	গ্যাজপ্রম	সেমুতাং-৬	২০১৪	৩০৩২		গ্যাস উৎপাদন	ZJ70 LDB 450
৪৫.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৩	২০১৪	৩৯০২		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৬.	গ্যাজপ্রম	শাহবাজপুর-৪	২০১৪	৩৮০৫		গ্যাস আবিষ্কার	ZJ70 LDB 450
৪৭.	বাপেক্স	সালদা-১ খনন ও ওয়ার্কওভার	২০১৪	২৫১০-২৮৩৯-২১৬৯-২১৭৫	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৪৮.	বাপেক্স	সালদা-৪ খনন	২০১৫	২৭৭৬	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৪৯.	বাপেক্স	তিতাস-৫ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫০.	বাপেক্স	তিতাস-১০ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫১.	বাপেক্স	তিতাস-২ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫২.	বাপেক্স	তিতাস-১ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	ZJ40DBS (Bijoy-11)
৫৩.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৬	-	-	-	Gardener Denver IPS Card well
৫৪.	বাপেক্স	বাপুড়া-৬ খনন	২০১৬	৩৭৬৮	-	-	ZJ70DBS (Bijoy-11)
৫৫.	বাপেক্স	মোবারকপুর-১ খনন	২০১৭	৪৬২৪	-	-	ZJ50DBS
৫৬.	বাপেক্স	সুন্দলপুর-২ খনন	২০১৭	৩২৩৫	-	-	IDECO-H-1700 RIG
৫৭.	বাপেক্স	শাহবাজপুর-৪ ওয়ার্কওভার	২০১৭	-	-	-	Gardener Denver IPS Card well

* ওজিডিসি- ওয়েল এন্ড গ্যাস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন

* বাপেক্সের কূপ গ্যাজপ্রম কর্তৃক খনন করা হয়েছে।