

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
belkuchi.sirajganj.gov.bd



স্মারক নম্বর-০৫.৪৩.৮৮১১.০০১.০৫.০০৭.১৪- ১৫৫

তারিখ: ০৫ ত্রৈ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২২ আগস্ট ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত খোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-৩ শাখা এর স্মারক নং ৬.০০.০০০০.১৪২.০০৫(১).২০২২-২৩(৭), তারিখঃ ১৮/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বেলকুচি উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপি বরাদ্দ এবং উপজেলা পরিষদের নিজস্ব আয় দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবিষ্ট প্রতিবেদন ছক মোতাবেক পূরণ করে মহানগরের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৫ (পাঁচ) ফর্দ।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ আনিসুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
ফোন নং ০২৪৭০১৮-৩২৫
মোবাইল নং ০১৭৩০-৩৩৫০৪০
E-mail: unobeikuchi@mopa.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

- ১। জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ
- ২। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিরাজগঞ্জ
- ৩। অফিস কপি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন ছক"

প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

২। এডিপি খোক বরাদ্দ ও রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের(২০২১-২০২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট / দর	বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেডার/ সিপিপি/সি)	জামানত আদায় করা হয়েছে কিনা	সিপিআর/ ০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক ক্রম	বরাদ্দ পত্রের তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত অর্থ	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা	৫/১২/২১	৪০.০০	উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসভবন নির্মাণ প্যাকেজ নং- UZP/BEL/2020- 21/Chair/Bhaban/0001	১,৩৭,২৮,৮৯০	১,২৩,৫৬,০০১	৪০,০০,০০০	৪	৭০%	১০০%		০৬/০১/২১	৩০/০৬/২২		দৈনিক মানবজমিন ও OUR TIME		টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১ম	৫/৮/২১	২০.০২	বেলকুচি উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের মাঝে সেনেটোরী ন্যাপকিন বিতরণ	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%			০২/০১/২২	১৭/০১/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সভনা বিত্ত সরকারের বাড়ি হতে বাইজুন নূর জামে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,১৮৯.০০	১	১০০%	১০০%			১৬/০১/২২	১৩/০২/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা দূরীকরণ সহ সামাজিক বনায়নের জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্তার পাশে বৃক্ষ রোপন	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%			২০/০১/২২	১৫/০২/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বেলকুচি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও শ্রাস্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ সরবরাহ	২,৪০,০০০.০০	২,৩৭,৬০০.০০	২,৩৭,৬০০.০	৫	১০০%	১০০%		০১/০৩/২২	০২/০৩/২২	০১/০৪/২২			টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নিবিড় শস্য উৎপাদন কর্মসূচীর আওতায় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও শ্রাস্তিক কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৫,০০০.০০	৪,৯৫,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%		০১/০৩/২২	০২/০৩/২২	০১/০৪/২২			টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			দৌলতপুর কান্দুল উলুম হাফিজিয়া কর্তমীয়া মাধ্যমিক মেরামত	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৯৮.০	৩	১০০%	১০০%			২৬/০১/২২	২৪/০২/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			রাঙ্গাপুর ইউনিয়নের ক্ষুদ্র ও শ্রাস্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ বাল্যশিক্ষা বিতরণ	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%			২৬/০১/২২	২৪/০২/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কদমতলী শাওদাটের বাড়ি হতে আনসারের বাড়ি পর্যন্ত আবাসিক রাস্তা নির্মাণ	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৯৮.০	৪	১০০%	১০০%			২৬/০১/২২	২৪/০২/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২/১১/২১
২৬/১/২২
১৭/৪/২২

৬০.০৬	শ্যামকিশোর কুলের নিরপত্তার স্বার্থে সিসি ক্যামেরা স্থাপন	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৩	১০০%	১০০%			২৮/০২/২২	২৮/০৩/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	শ্যামগাভী ফুটবল কেলার মাঠের উন্নয়নের জন্য গাইডওয়াল নির্মাণ	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৯৮.০	৪	১০০%	১০০%			২২/০২/২২	২৩/০৩/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	ভাসাবাড়ী ইউনিয়নের শ্যামগাভী পুরাতনপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মেরামত	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৯৯,৮২৮.০০	৪	১০০%	১০০%			০৬/০৩/২২	০২/০৪/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	ভাসাবাড়ী ইউনিয়নের বিশ্বাসবাড়ী মাদ্রাসা মেরামত	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৯৪.০০	৩	১০০%	১০০%			০৯/০৩/২২	০৭/০৪/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৩	১০০%	১০০%			০১/০২/২২	০২/০৩/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	সমাজকল্যানের স্বার্থে বেলকুচি উপজেলার ধুকুরিয়াবেড়া ইউনিয়নে কল্যানপুর রওশনিয়া দাখিল মাদ্রাসা মেরামত	৩,০০,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০০	২,৮৫,০০০.০	৩	১০০%	১০০%	০৮/০৫/২২	১০/০৫/২২	১১/০৬/২২		দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	শ্বেলাধুলাকে বেগবান করণের লক্ষ্যে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	৬,৬৮,০০০.০০	৬,০১,২০০.২০	৬,০১,২০০.০০	৩	১০০%	১০০%	০৮/০৫/২২	০৮/০৫/২২	০৭/০৬/২২		দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	চরদেশুয়া কবরস্থান সংলগ্ন হামিউসুন্নাহ কওমী মাদ্রাসার ফ্লোর, ওয়াশ, দরজা ও জানালা মেরামত	৬,৫৪,৬৫৫.০০	৬,০১,০০৯.০০	৬,০১,০০৯.০০	৪	১০০%	১০০%	০৮/০৫/২২	১০/০৫/২২	১১/০৬/২২		দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	বাশ্যবিবাহ রোধকল্পে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে সেমিনার ও লিফশেট বিতরণ	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%			১৭/০৫/২২	০৮/০৬/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	বেলকুচি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রোডার কাউন্সিলের মাঝে পোশাক বিতরণ	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৩	১০০%	১০০%			২৫/০৫/২২	০৭/০৬/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	শ্যামগাভী হায়দারের বাড়ীর নিকট পাকা রাস্তা হতে নিশিবাড়ি পর্যন্ত গাইডওয়াল নির্মাণ	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%			১৬/০৫/২২	১৪/০৬/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	ক) মাছ বাজারজাত করণের লক্ষ্যে দৌলতপুর গ্রামের হতে তেতুলতলা পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা, খ) মিজামত সরকারের বাড়ি হতে জেজের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	১২,৪৫,০০০.০০	১১,২০,৫০০.০০	১১,২০,৫০০.০	১	১০০%	১০০%	০৮/০৫/২২	০৮/০৫/২২	০৭/০৬/২২		দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD	টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			বিত্ত্ব পানীয় জলের জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ সরবরাহ	৯,৯৯,৯৯৮.০০	৮,৯৯,৯৯৮.২০	৮,৯৯,৯৯৮.০	২	১০০%	১০০%	০৮/০৫/২২	০৮/০৫/২২	০৭/০৬/২২	দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD	টেভার	হ্যা	হ্যা
			আয় বর্ধক কর্মতৎপরতার লক্ষ্যে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ	১৪,০৯,৯৪০.০০	১২,৬৮,৯৪৬.১৩৫	১২,৬৮,৯৪৬.০০	৫	১০০%	১০০%	০৮/০৫/২২	০৮/০৫/২২	০৭/০৬/২২	দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD	টেভার	হ্যা	হ্যা
করোনার বিশেষ বরাদ্দ	১৬/৮/২১	০.৫০	করোনা জাইরাস(কোভিড-১৯) প্রতিরোধে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে করোনা প্রতিরোধমূলক উপকরণ বিতরণ	৩,৫৩,০০০.০০	৩,৫৩,০০০.০০	৩,৫৩,০০০.০	৫	১০০%	১০০%	০৮/০৩/২২	০৯/০৩/২২	০৭/০৪/২২		টেভার	হ্যা	হ্যা
বিশেষ বরাদ্দ	৯/৫/২২	১৫.০০	উপজেলা পরিষদ ভবন মেয়ামত	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৭,৫০০.০০	৪,৯৭,৫০০.০০	৪	১০০%	১০০%	০৬/০৬/২২	০৭/০৬/২২	৩০/০৬/২২		টেভার	হ্যা	হ্যা
			উপজেলা পরিষদের কোয়ার্টার (রুপসী বাংলা ভবন) মেয়ামত	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৬,২৫০.০০	৪,৯৬,২৫০.০	৪	১০০%	১০০%	০৬/০৬/২২	০৭/০৬/২২	৩০/০৬/২২		টেভার	হ্যা	হ্যা
			উপজেলা পরিষদের কোয়ার্টার (যমুনা ভবন) মেয়ামত	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৭,৫০০.০০	৪,৯৭,৫০০.০০	৪	১০০%	১০০%	০৬/০৬/২২	০৭/০৬/২২	৩০/০৬/২২		টেভার	হ্যা	হ্যা
মোট		১৩৮.৬		২,৪০,৯৯,৪৮৩.০০	২,২২,০৯,৫০৪.৫৩৫	১,৩৮,৫২,১৬৮.০০										

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের (রাজস্ব) বিবরণী (শত টাকায়)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থিকায়ন তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট / দর	বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেভার/পিপিপি)	জামানত আয়কর ও জ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
পত বছরের শেষ	এ বছরের আয়	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	হুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩০.১৪	২৭৬.৪৯	৩০৬.৬৩	ক) সাপ্তাহিক চিকিৎসার জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ফাস্ট এইড ব্লক সরবরাহ করণ খ) রাজাপুর ইউনিয়নে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সম্মেলনস্থর মসজিদে টাউনস স্থাপন ঘ) উপজেলা পরিষদের অজ্ঞানের গৃহীত ফিয়ার নির্মাণ কাজ	১৮,৬৩,২৪৭.০	১৬,৭৬,৯২২.৩	৯১,৮০০.০০	৫ ৬ ৪	১০০%	১০০%		২৫/০৪/২১	২৭/০৪/২১	৩০/০৬/২১	দৈনিক ইনকিলাব ও THE ASIAN AGI				হ্যা	

			উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের বাস ভবন, উপজেলা পরিষদের নতুন ও পুরাতন প্রশাসনিক ভবন ও রূপসী বাংলা কোয়ার্টার মেসার্স	১০,০০,০০০.০০	৯,৮০,০০০.০০	৯,৮০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		১২/০১/২২	১২/০১/২২	১০/০২/২২			টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			ক) উপজেলা পরিষদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য অডিটোরিয়াম ও পুকুরের পার্শ্বে গেইট নির্মাণ খ) নাগগাতীতে একটি ইউজেন নির্মাণ গ) আজগড়া মার্কার্স মসজিদ সংলগ্ন রাস্তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশ্প সরবরাহ সহ সাম পিট নির্মাণ	৪,৩৯,৩৫৬.০০	৩,৯৫,৪২০.৪০	১,০৮,৩১১.০০	৪ ও ২	১০০%	১০০%		২৯/০৪/২১	২৯/০৪/২১	২০/০৬/২১	দৈনিক ইনকিলাব ও THE ASIAN AGE		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			বেলকুচি উপজেলার ভান্নাবাড়ি ইউনিয়নের নেজামত সরকারের বাড়ি হতে যুগ্ম জেলা জজ আতিকুর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঘারা উন্নয়ন	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৫,০০০.০০	৪,৯৩,৩১৬.০০	১	১০০%	১০০%		০৮/০৫/২২	০৯/০৫/২২	০৮/০৬/২২			টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তদারকি ব্যয়	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৬৯,৯৭৯.০০	৫	১০০%	১০০%							ভাউচারের মাধ্যমে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			গ) শিশু একাডেমীতে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ কাজ, ঘ) সমেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তায় গাইডওয়াল নির্মাণ ও) জলবায়ু পরিবর্তনের জনিত সমস্যা দূরীকরণের জন্য উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্তার পার্শ্বে ও কবরস্থানে সোলার লাইট স্থাপন	২৮,৫০,০০০.০০	২৪,৭৫,০০০.০০	১৫,৫৭,৪৭৫.০০	১	৬৩%	৮৫%		০৮/০৫/২২	০৮/০৫/২২	০৭/০৬/২২	দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			চরদেঙ্গা কবরস্থান সংলগ্ন হামিউসুরাহ কওমী মাদ্রাসার ফোর, ওয়াল, দরজা ও জানালা মেসার্স	৫,৬২,০১৭.৭৫	৫,৫৪,৮৩০.০০	-----	৪	০%	৯০%		০৮/০৫/২২	১০/০৫/২২	১১/০৬/২২	দৈনিক মানবজমিন ও THE BUSINESS STANDARD		টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা দূরীকরণে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের রাস্তার পার্শ্বে ভাটিবার চারা ও তাশগাছ রোপন	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%			২৩/০৩/২২	২৮/০৩/২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মোট	২৭৬.৪৯	৩০৬.৬৩		৭৪,৮৪,৬২০.৭৫	৬৮,৪৭,১৭২.৭০	৩৫,০০,৮৮১.০০												

MK
মিঃ মুহাম্মদ মাকসুদ
হিসাব রক্ষণাধী
বেলকুচি, উপজেলা

২২/০৪/২২
মোঃ বাহদুল ইসলাম খান
হিসাব রক্ষণ
এলাতাবাড়ি, বেলাকুচি।

২২.০৪.২২
মোঃ মোহাম্মদ হোসেন খান
হিসাব রক্ষণ
এলাতাবাড়ি, বেলাকুচি।

২২/০৪/২২
মোঃ মোহাম্মদ হোসেন খান
হিসাব রক্ষণ
এলাতাবাড়ি, বেলাকুচি।

২২/০৪/২২
মোঃ মুহাম্মদ হোসেন খান
হিসাব রক্ষণ
এলাতাবাড়ি, বেলাকুচি।

১. বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরণ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?)

উপজেলা: বেলকুচি, জেলা: সিরাজগঞ্জ।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা এডিপি/ রাজস্ব		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন				রাজস্ব বাতে মোট আয়-ব্যয়					এডিপি বাতে মোট আয়-ব্যয়					অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
		এডিপি	রাজস্ব		এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা (লক্ষ টাকা)	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/ কোটেশন কতটি ও মোট টাকা (লক্ষ টাকা)	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট			
১	২	৩		৪	৫		৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
		এডিপি	রাজস্ব		টেডার	সিপিপি	টেডার	সিপিপি											
১	যোগাযোগ (রাজস্বাঘাট ইত্যাদি) (১)	২	৪	০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২২ পর্যন্ত	১ টি	১ টি	৪	-	৩০.১৪	২৭৬.৪৯	৩০৬.৬৩	৮৬.৪৯	১৯০.০০	-	১৩৮.৬১	১৩৮.৬১	১৩৮.৫২	০.০৮৮	
২	পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন (২)	১	২		১ টি	-	২	-											
৩	শিক্ষা (৩)	৭	-		২ টি	৫ টি	-	-											
৪	ভৌত অবকাঠামো (৪)	৯	৫		৫ টি	৪ টি	৫	-											
৫	স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ (৫)	৮	২		৪ টি	৪ টি	১	১											
	মোট =	২৭	২৩						৩০.১৪	২৭৬.৪৯	৩০৬.৬৩	৮৬.৪৯	১৯০.০০		১৩৮.৬১	১৩৮.৬১	১৩৮.৫২	০.০৮৮	

৫। প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং ১. যোগাযোগ(রাজস্বাঘাট ইত্যাদি), ২. পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন, ৩.শিক্ষা, ৪. ভৌত অবকাঠামো, ৫. স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।

মহা
নির্বাহী কর্মচারী
উপজেলা পরিষদ
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

১৩/১১/২২
সিনিয়র প্রকৌশলী
উপজেলা পরিষদ
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

২২.০৪.২২
সিনিয়র প্রকৌশলী
উপজেলা পরিষদ
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

১৩/১১/২২

১৩/১১/২২
সিনিয়র প্রকৌশলী
উপজেলা পরিষদ
বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।