

বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

"প্রতিবেদন ছক"


উপজেলা : ভালুকা

জেলা: ময়মনসিংহ


১। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

২। থোক/বিশেষ বরাদ্দ এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন:


২০২১- ২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ/বিশেষ এডিপি			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	০৮.৫.২১	২০.৯২	(ক) তালাব পূর্ব বাজার হতে দক্ষিণ দিকে পালগাঁও পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (চেই: ০০-১৮৭.০মি:) (খ) নয়নপুর পূর্ববাজার তিন রাস্তার মোড় হইতে বীরমুক্তিযোদ্ধা বীরেন বাবুর বাড়ির মোড় পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (চেই: ০০-২৪৮.০মি:) (গ) নিবুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা মাথা হতে রুহুল আমিন মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (চেই: ০০-২১০.০মি:)	২২০০০০০/-	২০৯০০০০/-	২০৮৯৯৫০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১৮.৪.২২	২১.৪.২২	০৪.৬.২২	দৈনিক বন্ধপত্র এক্সপ্রেস, দৈনিক সংবাদ	৫% নিম্নদর	টেন্ডার	হাঁ	হাঁ	


Md. Abdul Momin
 Sub Asst. Engineer
 LGED
 Bhaluka, Mymensingh



Mohd. Rafiqul Islam
 Upazila Engineer
 Bhaluka, Mymensingh


উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 ভালুকা, ময়মনসিংহ

বিশেষ কিস্তি	১৬.৮.২১	৩.৬৯	(ক) বাটাজোর নতুন বাজার হতে বাশঁবাড়ি রাস্তায় বীরমুক্তিযোদ্ধা আকবর হোসেনের বাড়ি হতে মাদ্রাসার মাঠ পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (চেই: চেই: ০০-৫৮মি:) (খ) কাঁঠালী পৌরসভার মাথা হতে বাঁশিল পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (চেই: ০০-১৬৩.০মি:) (গ) মল্লিকবাড়ি – কাচিনা পাকা রাস্তা হইতে কামাইরা বরচালা বাজার হয়ে তালাব পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (চেই: ১৪-২৫০.০মি:)	১৭৫০০০০/-	১৬৬২৫০০/-	১৬৬২৫০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১৯.৪.২২	২৪.৪.২২	১২.৬.২২	দৈনিক বন্ধপুত্র এক্সপ্রেস, দৈনিক সংবাদ	৫% নিম্নদর	টেন্ডার	হী	হী	
২য়	০২.১১.২১	২০.৯২	বাটাজোর হারিশ্বর বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কাদের সড়ক সিপির মোড় হয়ে আংগারগারা বাজার পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ (চেই: ০০-৪৫.০মি: ও চেই: ৮০-৫০০মি:)	২০০০০০০/-	১৯০০০০০/-	১৮৯৯৯৯৫/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১৩.৪.২২	১৯.৪.২২	১৮.৬.২২	দৈনিক বন্ধপুত্র এক্সপ্রেস, দৈনিক সংবাদ	৫% নিম্নদর	টেন্ডার	হী	হী	
৩য়	২৬.১.২২	২০.৯২	করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা (মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এ্যান্টিসেপটিক সাবান, পালস অক্সিমিটার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, থার্মাল স্ক্যানার) ইত্যাদি বিনামূল্যে বিতরণ / সেবা প্রদান।	৩৬৯০০০/-	৩৬৯০০০/-	৩৬৮৫৬০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	০৩.৩.২২	০৩.৩.২২	০৬.৩.২২	-		কোটেশন	হী	হী	
৪র্থ	১৭.৪.২২	২০.৯২	ভালুকা টু মেদীলা রাস্তায় ভাইস চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন হতে সিরাজ হাফেজ সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচ.বি.বি করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১২.৫.২২	১২.৫.২২	১১.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হী	হী	
			ভালুকা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাদ্য যন্ত্র বিতরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১০.৫.২২	১০.৫.২২	০৯.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হী	হী	



 29.08.2022
 Md. Abdul Momin
 Sub Asst. Engineer
 LGED
 Bhaluka, Mymensingh


 29.08.2022
 Mohd. Rafiqul Islam
 Upazila Engineer
 Bhaluka, Mymensingh



 29-08-22
 (সালমা খাতুন)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 ভালুকা, ময়মনসিংহ

			ভালুকার বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রজনন সামগ্রী বিতরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১৯৯৯৮০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১০.৫.২২	১০.৫.২২	০৯.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			ভালুকা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বুক সেল্ফ ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জীবনি বই বিতরণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১৯৯৮৩৩/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১১.৫.২২	১১.৫.২২	১০.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			ভালুকা উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	২৪.৫.২২	২৪.৫.২২	২৩.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন বিতরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	০৮.৫.২২	০৮.৫.২২	০৭.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			পাড়াগাঁও কৃষকদের সেচের পানি প্রবাহের জন্য রিং পাইপ কালভার্ট/ ড্রেন নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	০৯.৫.২২	০৯.৫.২২	০৮.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			বিরুনীয়া-কুল্লাব মরা নদীর ব্রীজ হতে জামাল হুজুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	০৮.৪.২২	০৮.৪.২২	১৬.৪.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			ভালুকা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বজ্রপাত নিরোধে তালগাছের চারা রোপন	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১৯১৩৭৮/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	০১.৬.২২	০৪.৬.২২	২৯.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			হবিরবাড়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী জন্য রুম সংস্কার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	০৬.৬.২২	০৬.৬.২২	২০.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			মিরকা হাছিনা বানু বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষের দরজা জানালা মেরামত	৫০০০০/-	৫০০০০/-	৫০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১৮.৫.২২	১৮.৫.২২	১৭.৬.২২	-	পিআইসি রেড	পিআইসি	হাঁ	হাঁ	
			উন্নয়ন কার্য সম্পাদনের জন্য গৃহীত প্রকল্প জরিপ বাবদ ব্যয়	২৫০০০/-	২৫০০০/-	২৪৯৪৪/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	-	২৪.৩.২২	০৬.৬.২২	-	ডিপিসি	ডিপিসি	হাঁ	হাঁ	
			উন্নয়ন মূলক কার্য তদারকি বাবদ ব্যয়	২৫০০০/-	২৫০০০/-	২৪৯৩৫/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	-	১৬.৫.২২	৩১.৫.২২	-	ডিপিসি	ডিপিসি	হাঁ	হাঁ	
			টেভারের আনুষঙ্গিক ব্যয়	২৫০০০/-	২৫০০০/-	২৪৯২৫/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	-	০১.৯.২১	৩০.৯.২১	-	ডিপিসি	ডিপিসি	হাঁ	হাঁ	
			মল্লিকবাড়ি আশ্রয়ন প্রকল্পে মাটি ভরাট	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩.৯.২১	১০.৫.২২	১০.৫.২২	০৯.৬.২২	-	ডিপিসি	ডিপিসি	হাঁ	হাঁ	
	সর্বমোট	৮৭.৩৭		৯০৪৪০০০/-	৮৭৪৬৫০০/-	৮৭৩৭০০০/-													

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী :


Md. Abdul Momin
Sub Asst. Engineer
LGED
Bhaluka, Mymensingh


Mohd. Rafiqul Islam
Upazila Engineer
Bhaluka, Mymensingh


(সালমা খাতুন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ভালুকা, ময়মনসিংহ