

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়
ভালুকা, ময়মনসিংহ
www.bhaluka.mymensingh.gov.bd



স্মারক নং- ০৫.৪৫.৬১১৩.০০১.৩২.০০৯.২৩- ৪৩৮

তারিখ : ১৭/০৮/২০২৩ খ্রি.

বিষয় : ভালুকা উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : ৪৬.০২.৬১১৩.০০০.১৬.০০১.২৩-২০৭১.

তারিখ : ১৮/০৮/২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভালুকা উপজেলা পরিষদের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(এরশাদুল আহমেদ)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ভালুকা, ময়মনসিংহ।

Email: unobhaluka@mopa.gov.bd

স্মারকনং- ০৫.৪৫.৬১১৩.০০১.৩২.০০৯.২৩- ৪৩৮

তারিখ : ১৭/০৮/২০২৩ খ্রি.

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হল।

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ।
- ০২। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ০৩। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ।
- ০৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ০৫। অফিস কপি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ভালুকা, ময়মনসিংহ।

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি'র) আওতায় বাস্তবায়নাত্মক কাজের মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (PIC)

মাসের নামঃ আগস্ট/২০২৩

উপজেলার নামঃ ভালুকা

জেলাঃ ময়মনসিংহ

ক্রঃ নং	কাজের নাম	অর্থ বৎসর	প্যাকেজ নং	প্রাক্কলিত/ সংশোধিত মূল্য	চুক্তিকৃত মূল্য	প্রকল্প সভাপতির নাম	কার্যদেপের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি (%)	ব্যয়িত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০১।	শান্তিগঞ্জ তোখার পোকান হতে রিয়াজ উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (ঘীতপুর)	২০২২-২৩	-	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	মোঃ লংফর রহমান	-	-	১০০%	১৫০,০০০.০০	
০২।	মল্লিকবাড়ি আংগারগাড়া রাস্তা হতে মজিবর রহমান চেয়ারম্যানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (ডাকতিয়া)	২০২২-২৩	-	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	মোঃ হারুনুর রশিদ	-	-	১০০%	১০০,০০০.০০	
০৩।	জামিয়া উসমান কাউন্সিলি মাদ্রাসা উন্নয়ন (মল্লিকবাড়ি)	২০২২-২৩	-	১৩০,০০০.০০	১৩০,০০০.০০	মোঃ শফিকুল ইসলাম চান মিয়া	-	-	১০০%	১৩০,০০০.০০	
০৪।	রিয়াজ উদ্দিনের বাড়ি হতে শান্তিগঞ্জ ধলিয়া রাস্তা উন্নয়ন (ঘীতপুর)	২০২২-২৩	-	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	মোঃ লংফর রহমান	-	-	১০০%	১৫০,০০০.০০	
০৫।	ধামপুর মধ্যপাড়া শামসুল হক মোড় হতে দুলাল বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (মল্লিকবাড়ি)	২০২২-২৩	-	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	মোঃ শফিকুল ইসলাম চান মিয়া	-	-	১০০%	১০০,০০০.০০	
০৬।	বায়তুল শরিফ জামে মসজিদ উন্নয়ন	২০২২-২৩	-	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	মোঃ আসাদউল্লাহ	-	-	১০০%	১০০,০০০.০০	
	মোট=			৭৩০০০০.০০	৭৩০০০০.০০					৭৩০,০০০.০০	

১২/০৮/২০২৩
হিসাব রক্ষক

এলজিইডি, ভালুকা, ময়মনসিংহ

১২/০৮/২০২৩
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

এলজিইডি, ভালুকা, ময়মনসিংহ

১২/০৮/২০২৩

উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, ভালুকা, ময়মনসিংহ

উপজেলার নামঃ ভালুকা ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় গৃহীত কাজের প্রতিবেদন।

উপজেলার নামঃ ভালুকা

ক্রঃ নং	প্যাকেজ নং	কাজের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তিকৃত মূল্য	ঋণাদানের নাম	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি (%)	ব্যয়িত টাকা	অনারকারী কনকর্তা ও কনকর্তার নাম	মন্তব্য
১	২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)									

জেলাঃ ময়মনসিংহ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

১	e-Tender/ADP/ MYM/BHA/202 2-2023/W-01	(১) মল্লিকবাড়ি ইউনিয়নে ধানভর হালিমুগোছা চৌধুরানি মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় যইতে বর্ত্তা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (২) ভরাডোবা ক্রমবের বাজার রাস্তা হতে প্রফেসার নজরুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (৩) ভরাডোবা ইউনিয়নের ভাটিগাঁও হারু দেওয়ানের বাড়ী হতে শহীদ আজিম উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন (৪) আওলাতলী রোডের সলিং এর মাথা হতে গাদুমিয়া সলিং এর মাথা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৫) আওলাতলী মিশনারী স্কুলের মাথা হতে গাংগাটিয়া সলিং এর মাথা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ (৬) চান্দাব বোড় বাজার মোড় হতে মুন্সাব ছানার খাল রাস্তায় মৃত হোসেন আলীর বাড়ির রাস্তা হতে তালুকদার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	২,৫০০,০০০.০০ ৬০০,০০০.০০ ৮০০,০০০.০০ ৬০০,০০০.০০ ১,৫০০,০০০.০০	৫,৮০০,০০০.০০	মেসার্স প্রদান এন্টারপ্রাইজ ভালুকা, ময়মনসিংহ	২১.০৫.২৩	২৭.০৬.২৩	১০০%	৫৩৯৯৮৬৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০		Tender
২	RFQ No- ADP/ 06/2022-23	নয়নপুর হাজির বাজার রাস্তা হতে ফিরোজ আলমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	৩০০,০০০.০০	২৯৯,৭৬৫.০০	মোঃ মাহবুবুল আলম বাচ্চু, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৫.০৬.২৩	১৯.০৬.২৩	১০০%	২৯৯৭৬৫.০০		RFQ
৩	RFQ No- ADP/ 04/2022-23	তালার কাজিম উদ্দিনের বাড়ির সলিং এর মাথা হতে বরচালা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	১,০০০,০০০.০০	৯৯৮,৮৩৮.৮০	মোঃ মাহবুবুল আলম বাচ্চু, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৫.০৬.২৩	১৯.০৬.২৩	১০০%	৯৯৮৮৩৮.০০		RFQ
৪	RFQ No- ADP/ 05/2022-23	তালার কাজিম উদ্দিনের বাড়ির সলিং এর মাথা হতে বরচালা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ	১,০০০,০০০.০০	৯৯৯,৮৩৮.৮০	মোঃ মাহবুবুল আলম বাচ্চু, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৫.০৬.২৩	১৯.০৬.২৩	১০০%	৯৯৯৮৩৮.০০		RFQ
৫	RFQ No- ADP/ 08/2022-23	ভালুকার বিভিন্ন ইউনিয়নে সেলাই মেশিন বিতরণ (১)	৬০০,০০০.০০	৫৯৯,৯৩৮.০০	মেসার্স খান এন্টারপ্রাইজ, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৫.০৬.২৩	১৯.০৬.২৩	১০০%	৫৯৯৯৩৮.০০		RFQ
৬	RFQ No- ADP/ 07/2022-23	ভালুকার বিভিন্ন ইউনিয়নে সেলাই মেশিন বিতরণ (২)	৬০০,০০০.০০	৫৯৯,৮৮৮.৮০	মেসার্স খান এন্টারপ্রাইজ, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৫.০৬.২৩	১৯.০৬.২৩	১০০%	৫৯৯৮৮৮.০০		RFQ

সি

ক্র: নং	প্যাকেজ নং	স্বাক্ষরের নাম	প্রাপ্তিলভ মূল্য	মুক্তিকৃত মূল্য	উৎসদাতার নাম	কাজ শুরু তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	উৎপাদিত (%)	ব্যয়িত টাকা	উদ্যোগকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৭	RFQ No- ADP/ 01/2022-23	বগার বাজার কবিরাজ বাড়ি বতুলী দারুল হামিদ সুনামা মাদ্রাসার রাজ্য সন্থি করন	১,০০০,০০০.০০	৯৯৯,৬৮০.৬০	মোসাদ্দাক আলম এন্টারপ্রাইজ, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০০.০৫.২৩	১৪.০৬.২৩	১০০%	৯৯৯৬৭২.০০		RFQ
৮	RFQ No- ADP/ 09/2022-23	চানপুর সিভিল রাস্তার মোবারক হোসেনের বাড়ির রাজ্য এইচবিবি করন	৫০০,০০০.০০	৪৯৯,৩০৫.৮০	মোসাদ্দাক আলম এন্টারপ্রাইজ, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৫.০৬.২৩	১৯.০৬.২৩	১০০%	৪৯৯৩০৫.০০		RFQ
৯	RFQ No- ADP/ 03/2022-23	আড়াইপাড়া সন্থি এর মাধ্যমে হতে ওয়াজেদ হাফিজ সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাজ্য এইচবিবি করন	৩০০,০০০.০০	২৯৯,৮১৬.০০	মোসাদ্দাক আলম এন্টারপ্রাইজ, ভালুকা, ময়মনসিংহ	০৫.০৬.২৩	১৯.০৬.২৩	১০০%	২৯৯৮১৬.০০		RFQ
		মোট	১১,৩০০,০০০.০০	১০৬৯৬৪১১.৮					১০৬৯৬৮৪৪.০০		

টেন্ডার = ৫৩৯৯৮৬৩.০০

RFQ = ৫২৯৬৪০১.০০

PIC = ৭৩০০০০.০০

তদারকী = ৬৫৩২০.০০

আনুষঙ্গিক = ৩২৬৬০.০০

সর্বমোট = ১১,৩০০,০০০.০০

বাকি বরাদ্দ = ২,০৫,৬২,৬০০.০০

ভান্ডারী = ৮,১৫৬.৮৮

১৮/০৭/২০২৩
হিসাব রক্ষক

এলজিইডি, ভালুকা, ময়মনসিংহ

১৮/০৭/২০২৩
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

এলজিইডি, ভালুকা, ময়মনসিংহ

১৮/০৭/২০২৩
উপজেলা প্রকৌশলী

এলজিইডি, ভালুকা, ময়মনসিংহ