




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

বিরল, দিনাজপুর।

[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



স্মারক নং-৪৬.০২.২৭১৭.০০০.৯৯.০০২.২০২২- ৭৩৭

তারিখঃ ৪-০৫/১২/২০২২ইং।

প্রতি,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
বিরল, দিনাজপুর।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-৩ শাখা, ঢাকা মহোদয়ের স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০৫.২০২২-০৪, তারিখ- ২২.১১.২০২২খ্রিঃ।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত হক মোতাবেক প্রস্তুত পূর্বক এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত :-

১। বার্ষিক প্রতিবেদন হক-১(এক)সেট।

০৫.১২.২০২২

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)

উপজেলা প্রকৌশলী

বিরল, দিনাজপুর।

[email-ue.bir1@lged.gov.bd](mailto:email-ue.bir1@lged.gov.bd)

তারিখঃ ৪-০৫/১২/২০২২ইং।

স্মারক নং-৪৬.০২.২৭১৭.০০০.৯৯.০০২.২০২২- ৭৩৭

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলো :-

- ১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিরল, দিনাজপুর।
- ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ৩। অফিস কপি।

০৫.১২.২০২২

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)

উপজেলা প্রকৌশলী

বিরল, দিনাজপুর।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক “প্রতিবেদন ছক”

(১) প্রতিষ্ঠানের নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি), বিরল, দিনাজপুর।

(২) এডিপি খোক বরাদ্দ ও রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের(২০২১-২০২২) প্রতিবেদন : ডিসেম্বর/২০২২ইং।

| ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ব্যয়াদ<br>(এজিউ/বিশেষ)বিবরণী |          | বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয় |                                                                                                       |                    |            |                                      |                                    | প্রকল্প বাস্তবায়ন<br>অগ্রগতি |            | অর্থায়নের<br>প্রকার |                    | কাজ শেষের<br>তারিখ |                                                                                                              | কাজ শুরু<br>তারিখ |                                                                                       | প্রকাশিত পত্রিকার<br>নাম                                 |                                                                                                | রেট/দর  |  | কোন<br>পদ্ধতিতে<br>প্রকল্প<br>বাস্তবায়ন<br>করা<br>হয়েছে<br>(টেক্সট/<br>সিপিপি<br>স) |  | জামানত,<br>আরব, ডাউন<br>পেমেন্ট<br>করা<br>হয়েছে<br>কিনা |  | পিপিআর/২০<br>০৮ অনুযায়ী<br>সংশ্লিষ্ট<br>প্রতিষ্ঠানের<br>নির্দেশিকা<br>পালন করা<br>হয়েছে কিনা |  | মন্তব্য |  |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| ক্রম                                               | তারিখ    | টাকার<br>পরিমাণ<br>(লক্ষ<br>টাকা)      | প্রকল্পের নাম                                                                                         | প্রকল্পের<br>মূল্য | মুদ্রাস্থল | ৩০ জুন/২০২১<br>তারিখের অর্থ<br>ব্যয় | সংশ্লিষ্ট<br>এপি<br>ডাব্লিউ<br>কোড | আর্থিক<br>(%)                 | ভৌত<br>(%) | অর্থায়নের<br>প্রকার | কাজ শেষের<br>তারিখ | কাজ শুরু<br>তারিখ  | প্রকাশিত পত্রিকার<br>নাম                                                                                     | রেট/দর            | কোন<br>পদ্ধতিতে<br>প্রকল্প<br>বাস্তবায়ন<br>করা<br>হয়েছে<br>(টেক্সট/<br>সিপিপি<br>স) | জামানত,<br>আরব, ডাউন<br>পেমেন্ট<br>করা<br>হয়েছে<br>কিনা | পিপিআর/২০<br>০৮ অনুযায়ী<br>সংশ্লিষ্ট<br>প্রতিষ্ঠানের<br>নির্দেশিকা<br>পালন করা<br>হয়েছে কিনা | মন্তব্য |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
| ১ম                                                 | ০৫/০৮/২১ | ২৪.৭০                                  | ডাক্তারী পল্লী রাস্তা হতে বহু মজিলের<br>পার্শ্ব কবরস্থান রাস্তায় সিসি কল।                            | ২৪৪০০০/-           | ৬৮৭৮০০/-   | ৬৮৭৮০০/-                             | ১                                  | ১০০%                          | ১০০%       |                      | ১২-০৫-২২           | ১২-০৫-২২           | (i) দৈনিক<br>ইলকিয়ার, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) দৈনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ৯০০/-             | ১৭                                                                                    | ১৮                                                       | ১৯                                                                                             | ২০      |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
| ২য়                                                | ২৪/১১/২০ | ২৪.৭০                                  | বিশাইকুন্ডি নদীর বাজী হতে বিরল<br>পুলিশের বাজী পর্যন্ত রাস্তায় সিসি<br>কল।                           | ৩০০০০০/-           |            |                                      | ১                                  |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
| ৩য়                                                | ০৮/০২/২১ | ২৪.৭০                                  | দেবীপুর গ্রামের লিটর বাজী হতে<br>পশ্চিমে মজিলের দিঘী পর্যন্ত ড্রেন<br>নির্মাণ।                        | ১৫০০০০/-           |            |                                      | ২                                  |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
| ৪র্থ                                               | ১০/০৮/২১ | ২৪.৭০                                  | Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.1                                                                | ৭২৪০০০/-           |            |                                      |                                    |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
|                                                    |          |                                        | ফরাকবান্দ মেদারগাঁও মজিল হতে বাহু<br>চালের বাজী পর্যন্ত রাস্তায় এইচ বিবি<br>কল।                      | ২০০০০০/-           | ৭১৯১৫০/-   | ৭১৯১৫০/-                             | ১                                  | ১০০%                          | ১০০%       |                      | ১২-০৫-২২           | ১২-০৫-২২           | (i) দৈনিক<br>ইলকিয়ার, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) দৈনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ৯০০/-             | টেক্সট                                                                                | হয়েছে                                                   |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
|                                                    |          |                                        | ফরাকবান্দ বাসপাড়া (সাহাপাড়া)<br>মজিলের রংমান (ডেউ) বাজী হতে<br>বাংলার বাজী পর্যন্ত রাস্তা সিসি কল।  | ১৫০০০০/-           |            |                                      | ১                                  |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
|                                                    |          |                                        | ফরাকবান্দ হুড়িপাড়া পল্লী রাস্তা হতে<br>কর স্থান যাওয়ার রাস্তায় মিজানের<br>পুকুর পাশাপাশি নির্মাণ। | ১০০০০০/-           |            |                                      | ৪                                  |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
|                                                    |          |                                        | ফরাকবান্দ বাহুরের বাজী হতে<br>আজগারের বাজী পর্যন্ত অসমাপ্ত ড্রেন<br>সমাপ্ত করণ।                       | ৯০০০০/-            |            |                                      | ২                                  |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
|                                                    |          |                                        | ফরাকবান্দ ভূমি অফিসের পশ্চিম পার্শ্ব<br>ড্রেন নির্মাণ।                                                | ৬৭০০০/-            |            |                                      | ২                                  |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
|                                                    |          |                                        | তোমরা মনেশপুর নারিকেল বাগার<br>রাস্তায় পার্শ্ব সামনের পুকুর<br>পাশাপাশি নির্মাণ।                     | ১৫০০০০/-           |            |                                      | ৪                                  |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |
|                                                    |          |                                        | Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.2                                                                | ৭৫৭০০০/-           |            |                                      |                                    |                               |            |                      |                    |                    |                                                                                                              |                   |                                                                                       |                                                          |                                                                                                |         |  |                                                                                       |  |                                                          |  |                                                                                                |  |         |  |



| ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ব্যয়াদ<br>(এডিপি/বিশেষ)বিবরণী |       | বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয় |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |                                    |                                          | প্রকল্প বাস্তবায়ন<br>অগ্রগতি |            |    | অন্যবিধার<br>তালিকার<br>প্রকল্পের<br>অর্থবছরের তারিখ |          | কার্যনিশ<br>তারিখ |                                                                                                             | কাজ শুরু<br>তারিখ |       | কাজ শেষ<br>তারিখ |        | প্রকল্পিত পত্রিকার<br>নাম |  | প্রকল্পের<br>মোট/মাস |  | কোন<br>পত্রিকায়<br>প্রকাশ<br>করা<br>হয়েছে<br>(টোকার/<br>সিপিপি<br>স) |  | জামানত/<br>আবকর/<br>ভাট্টার<br>টাকা কর্তন<br>করা<br>হয়েছে<br>কিনা |  | সিপিপি/২০<br>০৮ অর্থবছর<br>প্রতিষ্ঠানের<br>নির্দেশিকা<br>পালন করা<br>হয়েছে কিনা |  | মন্তব্য |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|----|------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------|--------|---------------------------|--|----------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| ক্রি                                                | তারিখ | টাকার<br>পরিমাণ<br>(লক্ষ<br>টাকা)      | প্রকল্পের নাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | প্রকল্পিত মূল্য | বৃত্তিমূল্য | ৩০জুন/২০২১<br>তারিখে অর্থ<br>ব্যয় | সংশ্লিষ্ট<br>ইউ<br>এসপি<br>ভুক্তি<br>কোড | আর্থিক<br>(%)                 | ভৌত<br>(%) | ১১ | ১২                                                   | ১৩       | ১৪                | ১৫                                                                                                          | ১৬                | ১৭    | ১৮               | ১৯     | ২০                        |  |                      |  |                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                  |  |         |  |  |  |  |  |  |
| ১                                                   | ২     | ৩                                      | ৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ৫               | ৬           | ৭                                  | ৮                                        | ৯                             | ১০         | ১১ | ১২                                                   | ১৩       | ১৪                | ১৫                                                                                                          | ১৬                | ১৭    | ১৮               | ১৯     | ২০                        |  |                      |  |                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |       |                                        | ধর্মহীর পুরনো পান্ডা পুরনো যাত্রার রাস্তার<br>পন্থার ও রাস্তার পন্থার পন্থার<br>পান্ডা/সাইজিং নির্মাণ।<br>৩৫২ ইউনিট অফিস হতে কলিকাতা<br>যাত্রার রাস্তার ইউনিট নির্মাণ<br>Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.3                                                                                                                                                                        | ২৫০০০০/-        | ৩৬৫৭৫০/-    | ৩৬৫৭৫০/-                           | ৮                                        | ১০০%                          | ১০০%       |    | ১২-০৫-২২                                             | ১২-০৫-২২ | ৩০-০৬-২২          | (i) টেনিক<br>ইনকিলাব, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) টেনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ৮০০/-             | টেনিক | হয়েছে           | হয়েছে |                           |  |                      |  |                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |       |                                        | পুরনো রাস্তার আল-আমিন প্রকল্পের<br>বাড়ীর সামনে পান্ডা রাস্তা পন্থা<br>পিসি কমান।<br>আকস্মিক মোজাকেল মাইলের পন্থার<br>ধারে পান্ডা/সাইজিং নির্মাণ।<br>নওপান্ডা আর এইচডি হতে নওপান্ডা<br>সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যাত্রার<br>রাস্তার ইউনিট নির্মাণ<br>Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.4                                                                                            | ২০০০০০/-        | ৮৮০০০০/-    | ৮৮০০০০/-                           | ৮                                        | ১০০%                          | ১০০%       |    | ১২-০৫-২২                                             | ১২-০৫-২২ | ৩০-০৬-২২          | (i) টেনিক<br>ইনকিলাব, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) টেনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ৮০০/-             | টেনিক | হয়েছে           | হয়েছে |                           |  |                      |  |                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |       |                                        | মহাপুরনো মৌলভীবাজার জামে মসজিদ<br>যাত্রার রাস্তার পিসি কমান ও পন্থার<br>পন্থা ওয়াশ নির্মাণ।<br>মৌলভীবাজার জামে মসজিদ<br>জেন ও ইউনিট নির্মাণ।<br>আলীপুর জামে মসজিদ বাড়ী হতে মৌলভী<br>মসজিদ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।<br>বাড়ীপুর পান্ডা রাস্তা সামনের বাড়ী<br>হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আকস্মিক<br>চটায় বাড়ী যাত্রার রাস্তা পিসি কমান<br>Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.5 | ৩০০০০০/-        | ৯৩২১০৫/-    | ৯৩২১০৫/-                           | ৮                                        | ১০০%                          | ১০০%       |    | ১২-০৫-২২                                             | ১২-০৫-২২ | ৩০-০৬-২২          | (i) টেনিক<br>ইনকিলাব, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) টেনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ৮০০/-             | টেনিক | হয়েছে           | হয়েছে |                           |  |                      |  |                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                  |  |         |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |       |                                        | মৌলভীবাজার জামে মসজিদ<br>যাত্রার পন্থার পন্থার পান্ডা/সাইজিং<br>নির্মাণ।<br>ভাট্টার হতে বাগদার যাত্রার রাস্তার<br>২টি ইউনিট নির্মাণ।<br>ভাট্টার/ফার্মপান্ডা একরাস্তার পন্থার<br>রাস্তার ধারে পান্ডা/সাইজিং নির্মাণ।<br>Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.6                                                                                                                          | ১১৭৬৫৬          | ৮৬৭৮১০.৮৫   | ৮৬৭৮১০/-                           | ৮                                        | ১০০%                          | ১০০%       |    | ১২-০৫-২২                                             | ১২-০৫-২২ | ৩০-০৬-২২          | (i) টেনিক<br>ইনকিলাব, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) টেনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ৮০০/-             | টেনিক | হয়েছে           | হয়েছে |                           |  |                      |  |                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                  |  |         |  |  |  |  |  |  |

| ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ<br>(এডিপি/বিশেষ)/বিবরণী |       | যাতায়াতিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়                                                           |                  |           |                                     |             |               |            |      |    |          | প্রকল্প বাস্তবায়ন<br>অগ্রগতি |          | অন্যবিধার<br>ভাগিকার<br>প্রকল্পের<br>অবস্থানের তারিখ                                                        | অর্থায়ন<br>তারিখ | কাজ শেষ<br>তারিখ | কাজ শেষ<br>তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার<br>নাম | রেট/দর | কেন<br>পদ্ধতিতে<br>প্রকল্প<br>বাস্তবায়ন<br>করা<br>হয়েছে<br>(টেডার/<br>সিপিপি<br>স) | জামানত,<br>আয়কর,<br>ভ্যাটস<br>টাকার কতন<br>করা<br>হয়েছে<br>কিনা | পিপিআর/২০<br>০৮ অনুযায়ী<br>সংশ্লিষ্ট<br>প্রতিষ্ঠানের<br>নির্দেশিকা<br>পালন করা<br>হয়েছে কিনা | মন্তব্য |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|---------------|------------|------|----|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ক্রমিক                                              | তারিখ | প্রকল্পের নাম                                                                                   | প্রাকল্পিত মূল্য | রুতিমূল্য | ৩০ জুন/২০২১<br>তারিখে অর্থ<br>ব্যয় | সমষ্টি<br>ক | আর্থিক<br>(%) | ভৌত<br>(%) |      |    |          |                               |          |                                                                                                             |                   |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
| ১                                                   | ২     | ৩                                                                                               | ৪                | ৫         | ৬                                   | ৭           | ৮             | ৯          | ১০   | ১১ | ১২       | ১৩                            | ১৪       | ১৫                                                                                                          | ১৬                | ১৭               | ১৮               | ১৯                       | ২০     |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | উত্তর বহরা কংকন পশ্চিম পাড়া<br>আশ্রমের বাড়ী হতে মজিন্দার বাড়ী<br>পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করা। | ৩০০০০০/-         |           | ৮৫০০০০/-                            | ৮৫০০০০/-    | ১             | ১০০%       | ১০০% |    | ১২-০৫-২২ | ১২-০৫-২২                      | ৩০-০৬-২২ | (i) দৈনিক<br>ইনকিলাব, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) দৈনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ১০০/-             | টেন্ডার          | হয়েছে           | হয়েছে                   |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | বিত্তের মোশারফের বাড়ী সামনে রাস্তায়<br>পুকুরে পাল্লাসহিষ্টি নির্মাণ।                          | ১০০০০০/-         |           |                                     |             | ২             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             | ৫৩৮/-             |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | বিত্তের বহরানের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা<br>নির্মাণ করা                                             | ১০০০০০/-         |           |                                     |             | ১             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             | ৩২০/-             |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | দোপাছি হাসানের বাড়ী যাওয়ার রাস্তা<br>নির্মাণ করা                                              | ২০০০০০/-         |           |                                     |             | ১             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             |                   |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | বিজ্ঞানী কুতুর পূর্বদিকে বোম্বাতিপু<br>গ্রামে যাওয়ার রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ                 | ১০০০০০/-         |           |                                     |             | ২             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             |                   |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | ভদ্রাবতিপু গ্রামে বেলানের বাড়ীর<br>পশ্চিম পার্শ্ব ভাঙের মিমার পুকুরে<br>পাল্লাসহিষ্টি নির্মাণ। | ১০০০০০/-         |           |                                     |             | ২             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             |                   |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.7                                                          | ৯০০০০০/-         |           |                                     |             |               |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             |                   |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | হতপুত্র এডভোকেটী মদ্রাসার পার্শ্ব<br>রাস্তা প্রাচীর নির্মাণ।                                    | ২০০০০০/-         |           | ২৮৮২৩৫.৭০                           | ২৮৮২৩৫.৭০   | ৩             | ১০০%       | ১০০% |    | ১২-০৫-২২ | ১২-০৫-২২                      | ৩০-০৬-২২ | (i) দৈনিক<br>ইনকিলাব, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) দৈনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ১০০/-             | টেন্ডার          | হয়েছে           | হয়েছে                   |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | ইমলাপুত্র মহলিন আলী বাড়ী হতে<br>পশ্চিমে জরি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।                             | ১০৩৪০৬/-         |           |                                     |             | ২             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             | ৫৩৮/-             |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.8                                                          | ৩০৩৪০৬/-         |           |                                     |             |               |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             | ৩২০/-             |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | মলপুত্র হতে বিষ্ণুপুর যাওয়ার রাস্তায়<br>হরিনের মিলের পার্শ্ব ইউ ড্রেন নির্মাণ                 | ১৩৫০০০/-         |           | ১০৯৪৮৭৫/-                           | ১০৯৪৮৭৫/-   | ২             | ১০০%       | ১০০% |    | ১২-০৫-২২ | ১২-০৫-২২                      | ৩০-০৬-২২ | (i) দৈনিক<br>ইনকিলাব, ঢাকা।<br>(ii) The<br>Daily Our<br>Time, Dhaka<br>(iii) দৈনিক<br>প্রতিদিন,<br>দিনাজপুর | ১০০/-             | টেন্ডার          | হয়েছে           | হয়েছে                   |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | মলপুত্র বুবার বাড়ীর পার্শ্ব পাকা রাস্তা<br>হতে মলপাড়া রাস্তা সিঁচি করা                        | ২৮২৫০০/-         |           |                                     |             | ১             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             | ৫৩৮/-             |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | ৪নং ইউপি'র নাড়বাড়ী সালফিরা<br>নিম্নোক্ত বোডিং ও প্রতিমখানা মেসারামত<br>করা।                   | ৫৫০০০০/-         |           |                                     |             | ৩             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             | ৩২০/-             |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | নারী ফোরাম হতে বিকল উপজেলায়<br>দুই মহিলার মাঝে সেকাই প্রেমিক<br>সরবরাহ করা।                    | ১৮৫০০০/-         |           |                                     |             | ৫             |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             |                   |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |
|                                                     |       | Pack. No-ADP/DIN/BIR/ 2021-<br>22/W1.9                                                          | ১১২৫০০/-         |           |                                     |             |               |            |      |    |          |                               |          |                                                                                                             |                   |                  |                  |                          |        |                                                                                      |                                                                   |                                                                                                |         |



[illegible]







