

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

www.bishwambarpur.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০১৮.০০০.২০.০০১.২৫- ১৬৪০


তারিখ: ২৭/১১/ ২০২৫খ্রি:

বিষয়: বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: (ক) উপজেলা প্রকৌশল অফিস, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ এর ২৬/১১/২০২৫ তারিখের ৫২০ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে (ক) নং সূত্রে প্রাপ্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)র আওতায় বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ ও উপজেলা পরিষদ এর রাজস্ব (নিজস্ব) আয় দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পাতা।


(মেরিনা দেবনাথ)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ:


সিনিয়র সহকারী সচিব
মূল্যায়ন-২ শাখা
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০১৮.০০০.২০.০০১.২৫- ১৬৪০

তারিখ: ২৭/১১/২০২৫ খ্রি:

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ০১। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
- ০২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সুনামগঞ্জ।
- ০৩। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।
- ০৪। অফিস কপি।


(উপজেলা নির্বাহী অফিসার)
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

www.lged.gov.bd

২৬/১১/২০২৫

স্মারক নং: ৪৬.০২.৯০১৮.০০০.১৪.০০১.২৫-৫২০

তারিখ: ২৬/১১/২০২৫ ইং

বরাবর,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

বিষয় : ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে (এডিপি)'র ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে (এডিপি)'র ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত হক মোতাবেক পূরনপূর্বক অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ- তথ্য হক (০১) সেট।

২৬/১১/২৫
(রজত কান্তি দাস)
উপজেলা প্রকৌশলী
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
ue.biswamvarpur@lged.gov.bd
২৬/১১/২৫


১। জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নাম : উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
২। এডিপি থোক বরাদ্দ/ব্যবহার : (২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য)

[illegible]

৫. (ক) মল্লিকপুর গ্রামে এলজিইডি রাস্তা হতে মজিবুরের বাড়ীর রাস্তায় প্যালাসাইডিংকরণ (খ) জনতা বাজার মসজিদ হতে লালারগাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সিসি করণ (গ) দক্ষিণ বাদাঘাট ইউনিয়নে ১০০ মিটার ব্রিজ এর নিকটে যাত্রী ছাউনীসহ ঘাটলা নির্মাণ।	১১৩৪৬৪০/-	১০৭৭৯০৮/-	১০৭৭০০০/-	১০০%	১০০%	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
৬. (ক) দুর্গাপুর তারাহাটি ধরেরকান্দার রাস্তায় বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ (খ) ইকরআটিয়া শাহজাহানের জমি হতে ঈদগাহ পর্যন্ত নদী ভাঙ্গনরোধে প্যালাসাইডিংসহ সংস্কার (গ) দুর্গাপুর তারাহাটি ধরেরকান্দার রাস্তায় বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ (ঘ) দুর্গাপুর পুরান হাটির সামনে দক্ষিণের জাঙ্গালে কালভার্ট নির্মাণ (ঙ) বিশ্বম্ভরপুর অফিসার্স ক্লাব সংস্কার (চ) প্রতিবন্ধী স্কুলের শ্রেণিকক্ষ মেরামত (ছ) বাদাঘাট দ: ইউনিয়নে বাগমারা চিতলা হাটি পশ্চিমের জাঙ্গালে পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট নির্মাণ।	৯১৯২৮০/-	৮৭৩৩১৬/-	৮৭২০০০/-	১০০%	১০০%	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
৭. উপজেলা প্রশাসন লাইব্রেরী এর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্নকরণ।	১২০০০০/-	১২০০০০/-	১২০০০০/-	১০০%	১০০%	১.১.২৫	১.১.২৫	৩১.১.২৫	"	সম দর	PIC	"	"	"	"
৮. উপজেলা প্রশাসন মাস্টিপারপাস সেন্টার সংস্কার।	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০%	১০০%	২০.১.২৫	২০.১.২৫	২৫.৫.২৫	"	"	"	"	"	"	"
৯. হাওর বিলাশের সামনে সৌন্দর্যবর্ধন ও বৈদ্যুতিক কাজ সংস্কার।	১৪৯০০০/-	১৪৯০০০/-	১৪৯০০০/-	১০০%	১০০%	২০.১১.২৫	২০.১১.২৫	১১.২.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১০. বাগবেড় বাজার-সোনাপাড়া রাস্তার মাঝে কালভার্ট নির্মাণ	১৯৯০০০/-	১৯৯০০০/-	১৯৯০০০/-	১০০%	১০০%	২০.১১.২৪	২০.১১.২৪	১৩.৩.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১১. বাদাঘাট দ: ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে ০১টি গভীর নলকূপ ও ৬নং ওয়ার্ডে ১টি সাব মার্সিবল নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৬.৫.২৫	২৬.৫.২৫	২২.৬.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১২. পলাশ উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের পশ্চিম পার্শ্বের রাস্তা সিসিকরণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	১৩.৫.২৫	১৩.৫.২৫	২৯.৫.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১৩. জিনারপুর বাজারে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ।	৫০০০০/-	৫০০০০/-	৫০০০০/-	১০০%	১০০%	০৪.৬.২৫	০৪.৬.২৫	১৬.৬.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১৪. শিলডোয়ার গ্রামে আব্দুল হেকিমের বাড়ীর পাশে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	০৯.৪.২৫	০৯.৪.২৫	২১.৪.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১৫. সংখামপুর মন্নার বাড়ী হতে ফজলুল হকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	১২.৫.২৫	১২.৫.২৫	২০.৫.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১৬. সলুকাবাদ ইউনিয়নের ১,২,৩,৪ নং ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ স্থাপন।	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১০০%	১০০%	২৬.৫.২৫	২৬.৫.২৫	২১.৬.২৫	"	"	"	"	"	"	"
১৭. সলুকাবাদ ইউনিয়নের ৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ স্থাপন।	১৩৪৬৪০/-	১৩৪৬৪০/-	১৩৪৬৪০/-	১০০%	১০০%	২৬.৫.২৫	২৬.৫.২৫	২১.৬.২৫	"	"	"	"	"	"	"

১৮. মুজিব বাজার চৌরাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে রাস্তা সিসিকরন	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৪৯৮০০/-		১০০%	১০০%		০১.৬.২৫	০১.৬.২৫	১৯.৬.২৫	"	"	"	"	"	
১৯. হাওড় বিলাশে ভাসমান পল্টন সংস্কার	৮৯০০০/-	৮৯০০০/-	৮৯০০০/-		১০০%	১০০%		২৮.৫.২৫	২৮.৫.২৫	৩০.৬.২৫	"	"	"	"	"	
২০. হালাবাদী ঘনপাড়া রাস্তায় ড্রেন নিমান	৯০০০০/-	৯০০০০/-	৯০০০০/-		১০০%	১০০%		২৮.৫.২৫	২৮.৫.২৫	২১.৬.২৫	"	"	"	"	"	
২১. হাওর ভিউ রিসোর্ট এর কক্ষ নির্মাণ (অংশ-২)	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-		১০০%	১০০%		৩.১২.২৪	৫.১২.২৪	৪.০২.২৫	"	সম দর	RFQ	"	"	
২২. সংগ্রামপুর আরএইচডি রাস্তা হতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%		১২.২.২৫	১৪.২.২৫	১৩.৩.২৫	"	"	"	"	"	
২৩. ইকরআটিয়া মাখন দাশের বাড়ী হতে উঃহাটি কালিবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	৪৯৯৯০০/-		১০০%	১০০%		৪.২.২৫	৭.২.২৫	৬.৩.২৫	"	"	"	"	"	
২৪. হাওর-ভিউ রেস্ট হাউস নির্মাণ (অংশ-৩)	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-		১০০%	১০০%		১২.০৩.২৫	১৫.৩.২৫	১৪.৫.২৫	"	"	"	"	"	
২৫. শ্রীধরপুর কালিবাড়ীর সামনে কালভার্টের পার্শ্বে রাস্তা মেরামত	২৫০০০০/-	২৫০০০০/-	২৫০০০০/-		১০০%	১০০%		১৮.১২.২৪	২২.১২.২৪	২১.১.২৫	"	"	"	"	"	
২৬. এলজিইডি রাস্তা হতে পুরান মুন্সিখলা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-		১০০%	১০০%		৪.২.২৫	৭.২.২৫	৬.৩.২৫	"	"	"	"	"	
২৭. উপজেলা পরিষদ এর সামনে ঘাটলায় ভাসমান ঘাটলা, পার্ক এর জলযান ও সৌন্দর্যবর্ধন	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-	৫০০০০০/-		১০০%	১০০%		১৯.২.২৫	২১.২.২৫	২০.৪.২৫	"	"	"	"	"	
২৮. তদারকি ব্যয়	১১৮৬০০/-	১১৮৬০০/-	১১৮৬০০/-		১০০%	১০০%		২০.১১.২৪	৩০.১২.২৪	০২.০৬.২৫	"	"	"	"	"	
১১৮.৬	১২১৮৬৮০০	১১৮৫৭৪৭২	১১৮৫২৯৪০													


 ১২/০৩/২০২৫
 রজত কান্তি দাস
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি
 বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ


 ১২/০৩/২০২৫
 মেরিনা দেবনাথ
 উপজেলা নিবাহী অফিসার
 বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ


 ১২/০৩/২০২৫
 মেরিনা দেবনাথ
 প্রশাসক
 উপজেলা পরিষদ
 বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা এডিপি /রাজস্ব		প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়					অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
					এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা		রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/কোটেশন কতটি ও মোট টাকা		গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
০১	০২	০৩		০৪	০৫		০৬		০৭	০৮	০৯ (৭+৮)	১০	১১ (৯+১০)	১২	১৩	১৪(১২+১৩)	১৫	১৬(১৪+১৫)	১৭
		এডিপি	রাজস্ব		টেন্ডার	সিপিপি	টেন্ডার	সিপিপি	-	-	-	-	-	শূণ্য	১,১৮,৬০,০০০/-	১,১৮,৬০,০০০/-	১,১৮,৫২,৯৮০/-	৭০৬০/-	
০১	২২১০০০৪০০	এডিপি	-	২০২৪-২৫	১৪ টি	১৪টি	-	-											
					=৯৮,২১,৫০০/-	=২০,৩১,৪৮০/-													
মোট					৯৮,২১,৫০০/-	২০,৩১,৪৮০/-			০	০	০	০	০	০	১,১৮,৬০,০০০/-	১,১৮,৬০,০০০/-	১,১৮,৫২,৯৮০/-	৭০৬০/-	


রজত কান্তি দাস
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ


মেরিনা দেবনাথ
উপজেলা নিবাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ



মেরিনা দেবনাথ
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

রাজস্ব উদ্ধৃত খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২৫) প্রতিবেদন:

প্রতিষ্ঠানের নাম: উপজেলা পরিষদ, উপজেলা: বিশ্বম্ভরপুর জেলা: সুনামগঞ্জ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের (রাজস্ব উদ্ধৃত) বিবরণী

গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট টাকা	ব্যয়ের খাতওয়ারী বিবরণী						মন্তব্য
					প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জন ২০২৪ তারিখে অর্থ ব্যয়	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে	আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	
০০	৩৩,২২,৬৫২.৬৪	৩৩,২২,৬৫২.৬৪	৩১,৭৪,৫৯৭.০০	১,৪৮,০৫৫.৬৪	উপজেলা পরিষদে লাইব্রেরী নির্মাণ	৪,৪৮,৫৯৯/-	৪,৪৮,৫৯৯/-	৪,৪৮,৫৯৯/-	টেভার	হ্যাঁ	
					মুক্তমঞ্চ ও লাইব্রেরী এরিয়ায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ	২,৩০,০০০/-	২,৩০,০০০/-	২,৩০,০০০/-	কোটেশন	হ্যাঁ	
					বাদাঘাট দ: ইউনিয়নের দুর্গাপুরে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ	৫,৫১,০০০/-	৫,৫১,০০০/-	৫,৫১,০০০/-	কোটেশন	হ্যাঁ	
					উপজেলা পরিষদ জামে মসজিদ সম্প্রসারণ	১২,৪৯,৯৯৮/-	১২,৪৯,৯৯৮/-	১২,৪৯,৯৯৮/-	টেভার	হ্যাঁ	
					দি লিটল বার্ড স্কুলে সিলিং ও লাইট এর সংস্কার	৩,০৫০০০/-	৩,০৫০০০/-	৩,০৫০০০/-	টেভার	হ্যাঁ	
					উপজেলা পরিষদ আবাসিক এলাকায় শীতকালীন ফুলের বাগান তৈরি	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	৫০,০০০/-	ভাউচার	হ্যাঁ	
					উপজেলা পরিষদ কেন্দ্রীয় মসজিদ এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ	১,০০০০০/-	১,০০০০০/-	= ১,৮৫,০০০/-	পিআইসি	হ্যাঁ	
					শ্রীধরপুর হেকিম এর বাড়ী হতে মদন বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ	১,৫৪,৮৭০/-	১,৫৪,৮৭০/-	= ১,২০,০০০/-	পিআইসি	হ্যাঁ	
					উপজেলা প্রশাসন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বসার বেঞ্চ নির্মাণ	৮৫,০০০/-	৮৫,০০০/-	= ৩৫,০০০/-	ভাউচার	হ্যাঁ	
					সর্বমোট ব্যয় (ক)	৩১,৭৪,৫৯৭.০০	৩১,৭৪,৫৯৭.০০	৩১,৭৪,৫৯৭.০০			


২৭/১০/২৪


২৭/১০/২৪