

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
www.lged.gov.bd

স্মারক নং: ৪৬.০২.৯০১৮.০০০.১৪.০০১.২৪-৪৭৫

তারিখ: ১০/০৮/২০২৪ ইং

বরাবর,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।

বিষয় : ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে (এডিপি)'র ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.০৯৬.০১৬.০১.২৪-০৮ তারিখ: ১৯/০৮/২০২৪ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, সুনামগঞ্জ জেলাধীন বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে (এডিপি)'র ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত ছক মোতাবেক পূরনপূর্বক অত্রসাথ প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ- তথ্য ছক (০১) সেট।

মোঃ ইকরামুল হোসেন

উপজেলা প্রকৌশলী

বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

uc.biswamvarpur@lged.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

১। জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নাম : উপজেলা পরিষদ, বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ
 ২। এডিপি থেকে বরাদ্দ/ব্যবহার : (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য)

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি এবং রাজস্ব) বিবরণী			প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংগ্রহীত এমভিএলি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		কার্যক্রমের কার্যক্রম		কাজ আরম্ভের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকল্পের নাম		বোর্ড/দপ্তর		কোন শর্তসাপেক্ষে বরাদ্দ করা হয়েছে		জামানত, আনকর, জাতিসংঘ, উত্তর, কর্তন রয়েছে কিনা		বিশেষত্ব ২০২৩ অর্থবছর		মন্তব্য	
ক্রম	তারিখ	বরাদ্দ পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২৪ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০										
১ম	১৭/৮/২০২৩	২৯.০০	১. (ক) সলুকাবাদ ইউনিয়নে রত্নারগাঁও বাবুল মিয়ার বাড়ী হতে আদামুখী রাস্তা সি.সি.ফরন (খ) ধনপুর ইউনিয়নে মধ্যনগর বিজার্ভ এর সহিদের বাড়ি হতে জালালের বাড়ি পর্যন্ত সি.সি. দ্বারা উন্নয়ন।	৯৩০০০০/-	৮৮৩৫০০/-	৮৮৩৫০০/-	১০০%	১০০%	১২/১/২৪	২৩.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৪.৬.২৪	দৈনিক ভোজের কাপজ ও সুনামগঞ্জের ববর	৫% কম দর	e-GP	হ্যা	হ্যা											
২য়	১০/১১/২০২৩	২৯.০০	২. (ক) পলাশ ইউনিয়নে রত্নপুর নাওয়ালা নুসুল ইসলাম মাসজিদের বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান (খ) পলাশ ইউনিয়নে মাঝাইর মনমোহন এর বাড়ি হতে রনজিত শীলের বাড়ি পর্যন্ত ইউ ড্রেন নির্মান।	৮৮০০০০/-	৮৫৬০০০/-	৮৫৬০০০/-	১০০%	১০০%	১২/১/২৪	২৩.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৫.৬.২৪	-	-	-	-	-											
৩য়	০৫/০৩/২০২৪	২৯.০০	৩. (ক) ফতেপুর ইউনিয়নে সংগ্রামপুর মোহাম্মদ এর বাড়ি হইতে আব্দুল হকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি.সি. দ্বারা পাকা করণ (খ) বাদামাটি (দঃ) ইউনিয়নে ইকর আতিয়া শাহজাহান মিয়াবর জমির নিকট হতে ইন্দ্রপাহ পর্যন্ত সড়কের প্যালাসাইডিং কাজ।	৯৬০০০০/-	৯১২০০০/-	৯১১৮০০/-	১০০%	১০০%	১২/১/২৪	১৮.০৮.২৪	২৫.০৮.২৪	২৪.৬.২৪	-	-	-	-	-											
৪য়	১৫/০৫/২০২৪	২৯.০০	৪. (ক) সলুকাবাদ ইউনিয়নে ভাদেবটেক উত্তর পাড়া মাটির রাস্তায় রাশিদের বাড়ির পার্শ্বে ইউ ড্রেন নির্মান (খ) ফতেপুর ইউনিয়ন সাতগাঁও বাজার হতে সাতগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা নির্মান। (গ) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ০২ টি গভীর নলকূপ স্থাপন। (ঘ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে মথুরকান্দি বাজার হতে দীঘলবাগ রাসিদ মাসটারের বাড়ীর নিকট কাল ভাট নির্মান।	৭২৮০০০/-	৬৯১৬০০/-	৬৯১৬০০/-	১০০%	১০০%	১২/১/২৪	২৩.৮.২৪	২৫.৮.২৪	২৪.৬.২৪	-	-	-	-	-											
৫ম	২৩/০১/২০২৪	৬৫.০০	৫. (ক) সলুকাবাদ ইউনিয়নে কুচগাঁও কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। (খ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে ভাদেবটেক উত্তরপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। (গ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে ভাদেবটেক-মনিপুরহাট মসজিদ উন্নয়ন। (ঘ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে চালবন পয়েন্টের মসজিদ উন্নয়ন। (ঙ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে জগন্নাথপুর মসজিদ উন্নয়ন। (চ) বাদামাটি (দঃ) ইউনিয়নে বাগগাঁও মসজিদ উন্নয়ন। (ছ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে বাঘবের মাঝেরটেক কবরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। (জ)	৫২০০০০/-	৪৯৪০০০/-	৪৯৪০০০/-	১০০%	১০০%	১২/১/২৪	২৩.৮.২৪	২৫.৮.২৪	২৫.৬.২৪	-	-	-	-	-											

(Signature)

০৬/০২৪	৪৫.০০	বাদাঘাটি (দঃ) ইউনিয়নে ওমরপুর হিন্দুঘাটের মিথর নির্মিত। (বা) পলাশ ইউনিয়নে কাঁচিচরগাঁও হিন্দুঘাট মিথর নির্মিত। ৬. (ক) মনপুর ইউনিয়নে শিলডোয়ার মূল রাস্তা খোলের কবরস্থান হতে ইমানুল ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। (খ) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিজ্ঞা ইউনিয়নে অসহায় শরীফ মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ। (গ) মনপুর ইউনিয়নে শিলডোয়ার এলাকাইডি রাস্তা হতে শিলডোয়ার মসজিদ রাস্তায় ইউ ড্রেন নির্মিত। (ঘ) মনপুর ইউনিয়নে আমির আলী চেয়ারম্যানের বাড়ীর পাশে ইসলামপুর কবরস্থান উন্নয়ন, ফতেপুর ইউনিয়নে বাতমা মসজিদ উন্নয়ন, সলুকবাদ ইউনিয়নে রত্নরশীড় মসজিদ উন্নয়ন, পলাশ ইউনিয়নে তেলিকোনা মসজিদ উন্নয়ন। (ঙ) মনপুর ইউনিয়নে মেকিয়াখলা হিন্দুঘাট মাঠ উন্নয়ন। (চ) বাদাঘাটি (দঃ) ইউনিয়নে পুরানখাঁও হিন্দুঘাট মাঠ উন্নয়ন। (ছ) মনপুর ইউনিয়নে মদানপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। (জ) সলুকবাদ ইউনিয়নে ধড়ের গাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন। (ঝ) পলাশ ইউনিয়নে কাঁচিচরগাঁও পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। (ঞ) পলাশ ইউনিয়নে আলীপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। (ট) ফতেপুর ইউনিয়নে কটিখালী আহমত আলী মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন। ৭. (ক) সলুকবাদ ইউনিয়নে আদার খেলার মাঠের বাড়তরী নির্মিত। (খ) সলুকবাদ ইউনিয়নে কাপনা ফয়জুর রহমানের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ উন্নয়ন। (গ) সলুকবাদ ইউনিয়নে কাপনা আঃ কাদিরের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ উন্নয়ন। (ঘ) মনপুর ইউনিয়নে চলিতাডোবা খাদিজাতুল কোবরা মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন। (ঙ) সলুকবাদ ইউনিয়নে ভাদেবটিক মজিদ মেখারের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ উন্নয়ন। (চ) সলুকবাদ ইউনিয়নে চালবন মুসালাম মিয়াব বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ উন্নয়ন। (ছ) বাদাঘাটি (দঃ) ইউনিয়নে জলিলপুর (দঃ) পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। (জ) বাদাঘাটি (দঃ) ইউনিয়নে সিরাজপুর বাখগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন। (ঝ) ফতেপুর ইউনিয়নে লক্ষিপুর কালি মন্দির উন্নয়ন। (ঞ) বাদাঘাটি (দঃ) ইউনিয়নে ভাটিপাড়া মন্দির উন্নয়ন। ৮. (ক) পলাশ ইউনিয়নে মুক্তিখলা মসজিদ উন্নয়ন। (খ) পলাশ ইউনিয়নে রনবিদ্যা মসজিদ উন্নয়ন। (গ) পলাশ ইউনিয়নে বাখগাঁও মসজিদ উন্নয়ন। (ঘ) পলাশগাঁও জামে বাদল মিয়াব বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ উন্নয়ন। (ঙ) পলাশ ইউনিয়নে রসুলপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। (চ) মনপুর বাজারে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অফিস নির্মিত। (ছ) মনপুর ইউনিয়নে গামাইরতলা মসজিদ উন্নয়ন। (জ) পলাশ ইউনিয়নে ধরেরপাড়া জলিলের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ উন্নয়ন। (ঝ) মনপুর ইউনিয়নে পশ্চিম ইসলামপুর জামে মসজিদ।	১০০০০০০/-	৯৫০০০০০/-	৯৫০০০০০/-	১০০%	১০০%	১২/২/২৪	২৩.৪.২৪	২৫.৪.২৪	২৬.৪.২৪	"	"	"	"	"
		৫৫০০০০০/-	৫২২৫০০০/-	৫২২৫০০০/-	১০০%	১০০%	১২/২/২৪	২৫.৪.২৪	২৬.৪.২৪	২৭.৪.২৪	"	"	"	"	"	
		৭৫০০০০০/-	৭১২৫০০০/-	৭১২৫০০০/-	১০০%	১০০%	১২/২/২৪	২৩.৪.২৪	২৫.৪.২৪	২৬.৪.২৪	"	"	"	"	"	


৯. উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক ভবন মেসামত	৮০০০০০/-	৭৬০০০০/-	৭৬০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	১২.৬.২৪	১৪.৬.২৪	২৫.৬.২৪	-	-	-	-
১০. উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাসভবন মেসামত	২০০০০০০/-	১৯০০০০০/-	১৯০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	১২.৬.২৪	১৪.৬.২৪	২৫.৬.২৪	-	-	-	-
১১. ডরমেটরী ভবন মেসামত	৭০০০০০/-	৬৬৫০০০/-	৬৬৫০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	১২.৬.২৪	১৪.৬.২৪	২৫.৬.২৪	-	-	-	-
১২. সলুকাবাদ ইউনিয়নে রতারণা ও উচ্চ বিদ্যালয় হতে আদায় মুখী রাস্তা সি.সি করন।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১৯৯৯০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	৮.২.২৪	৭.৪.২৪	-	সমদর	PIC	হ্যা
১৩. ধনপুর ইউনিয়নে হালাবাদী আসাদের বাড়ীর সামনে সড়কের পাশে শ্রোপ প্রটেকশন কাজ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১৯৯৯০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	৮.২.২৪	৭.৪.২৪	-	-	-	-
১৪. ফতেপুর ইউনিয়নে দুলভারচর বাজারের গলি সি.সি দ্বারা পাকা করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	৮.২.২৪	৭.৪.২৪	-	-	-	-
১৫. বাদাঘাট (দঃ) ইউনিয়নে ০৪ নং ও ০৬ নং ওয়ার্ডে ১ টি গভীর ও ১ অগভীর টিউবওয়েল স্থাপন।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	১৩.৪.২৪	২৩.৬.২৪	-	-	-	-
১৬. পলাশ ইউনিয়নে নতুন গোলগাঁও সিদ্ধিকের বাড়ি হইতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সি.সি দ্বারা পাকা করণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	১৩.৩.২৪	১২.৫.২৪	-	-	-	-
১৭. বিশ্বভরপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ০৪(চার) টি সাব মার্জিবল নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	২০.২.২৪	২০.৪.২৪	-	-	-	-
১৮. বিশ্বভরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	৪.৬.২৪	২৩.৬.২৪	-	-	-	-
১৯. পলাশ ইউনিয়নে ছয়হাড়া মসজিদ উন্নয়ন (অংশ-১)	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	৫.৪.২৪	৫.৬.২৪	-	-	-	-
২০. পলাশ ইউনিয়নে ছয়হাড়া মসজিদ উন্নয়ন (অংশ-২)	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	৫.৪.২৪	৫.৬.২৪	-	-	-	-
২১. ক) সলুকাবাদ ইউনিয়নে গড়েরগাঁও পূর্ব পাড়া হোসাইনিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন খ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে রাস্তামাটিয়া উঃ পাড়া ফজর আলীর বাড়ীর পাশের জামে মসজিদ উন্নয়ন ও মনিংগর সাইদুরের বাড়ীর পাশের জামে মসজিদ উন্নয়ন গ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে বেড়েরগাঁও বায়তুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন ঘ) সলুকাবাদ ইউনিয়নে মৌয়াকুড়া কুইরারপাড় জামে মসজিদ ও কাদিরের বাড়ীর পাশের জামে মসজিদ উন্নয়ন।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	১৫.৩.২৪	১৪.৫.২৪	-	-	-	-

২২. বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের অসহায় গরীব মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	১৫.৩.২৪	১৪.৫.২৪		-	-	-
২৩. ক) রাজেন্দ্রপুর বাইতুল মামুর জামে মসজিদ উন্নয়ন খ) পলাশ ইউনিয়নে জয়নগর মহিলা মাদ্রাসার উন্নয়ন	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	১৫.৩.২৪	১৪.৫.২৪		-	-	-
২৪. পলাশ ইউনিয়নে দিগেন্দ্র বমন কলেজ হোস্টেল হতে শাহজাহার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
২৫. পলাশ ইউনিয়নে নতুনপাড়া এলজিইডি রাস্তা হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
২৬. পলাশ ইউনিয়নের পলাশ বাজার গৌরঙ্গ বাবুর দোকান হতে আঃ কাদীর মহাজনের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
২৭. বাদাঘাট দক্ষিণ ইউনিয়নের নোয়াগাঁও আঃ সাতারের বাড়ী হতে সুরঞ্জ মিমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
২৮. ফতেপুর ইউনিয়নের শালমারা এলজিইডি রাস্তা হতে প্রমোদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
২৯. সলুকাবাদ ইউনিয়নের মাহফুজুল হকের বাড়ী হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
৩০. ধনপুর ইউনিয়নের চিনাকান্দি আঃ ছাভারের বাড়ী হতে বিজিবি ক্যাম্পের পুকুড় পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
৩১. লিটল বাড স্কুলের সংযোগ সড়ক উন্নয়ন	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-	-
৩২. উপজেলা প্রশাসন মাল্টিপারপাস সেক্টরের শিশুপাকে মাটি ভরাট	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৮/৮/২৩	-	২৮.৮.২৩	০৬.৯.২৩		-	-	-
৩৩. উপজেলা প্রশাসন মাল্টিপারপাস সেক্টরের শিশুপাকে সৌন্দর্য বধন	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৮/৮/২৩	-	২৮.৮.২৩	০৬.৯.২৩		-	-	-
৩৪. চেংবিল পাহাড় বিলাশ সংস্কার	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৮/৮/২৩	-	২৮.৮.২৩	০৬.৯.২৩		-	-	-
৩৫. পুরান মুক্তিখলা কলেজ রোড মসজিদ উন্নয়ন	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৮/৮/২৩	-	২৮.৮.২৩	০৬.৯.২৩		-	-	-

৩৬. দি লিটল বাড একাডেমী সংস্কার	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-				২৮/৮/২০	-	২৮.৮.২৩	০৬.৯.২৩		-	-
৩৭. করবী নীচতলা পশ্চিম অংশ মেরামত	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	২৭.৩.২৪	২৬.৫.২৪		-	-
৩৮. হাওর ভিও রিসোর্ট এর আসবাবপত্র সরবরাহ	৫০০০০/-	৫০০০০/-	৫০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-
৩৯. তদারকি ব্যয়	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	২৭.৩.২৪	২৬.৫.২৪		-	-
৪০. এলজিইডি অফিসে কম্পিউটার সরবরাহ ব্যয়	৪২০০০/-	৪২০০০/-	৪২০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	-	১৩.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-
৪১. বিশ্বজ্ঞানপুর উপজেলা পরিষদের সামনে হাওড় ভিউ রিসোর্ট নির্মাণ	৯০০০০০/-	৯০০০০০/-	৯০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	১৪.৩.২৪	১৭.৩.২৪	১৬.৫.২৪	-	সমদর	RFQ
৪২. পলাশ ইউনিয়নে পলাশ বাজার মসজিদ উন্নয়ন।	৯০০০০০/-	৯০০০০০/-	৯০০০০০/-		১০০%	১০০%	২২/১/২৪	২৯.২.২৪	০১.০৩.২৪	৩০.৩.২৪		-	-
৪৩. ক) মিয়ারচর মসজিদ হতে আব্দুল গণি মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন খ) পলাশ বাজার হতে ধনপুর বাজার এবং কারেন্টের বাজার হতে ধনপুর বাজারের রাস্তা সংস্কার (অংশ-২)	৪৫০০০০/-	৪৫০০০০/-	৪৫০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	১৯.৬.২৪	২০.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-
৪৪. ক) উপজেলা মুক্ত মঞ্চে ওয়াকওয়ে নিমান খ) চালবন পয়েন্ট যাত্রী ছাউনী নিমান	৪০০০০০/-	৪০০০০০/-	৪০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	১৯.৬.২৪	২০.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-
৪৫. উপজেলা পরিষদের শুভেচ্ছা ভবন মেরামত	২৯৬৩০০/-	২৯৬৩০০/-	২৯৬৩০০/-		১০০%	১০০%	১৩/৬/২৪	১৮.৬.২৪	১৯.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-
৪৬. উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাসভবন মেরামত	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	১১.৫.২৪	১৩.৫.২৪	১২.৬.২৪		-	-
৪৭. উপজেলা পরিষদের গেজেটেড কোয়ার্টার (করবী) মেরামত	৮০০০০০০/-	৮০০০০০০/-	৮০০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	৯.৫.২৪	১৩.৫.২৪	১২.৬.২৪		-	-
৪৮. উপজেলা পরিষদের নন-গেজেটেড কোয়ার্টার (পাহাড়িকা ও প্রাবন) মেরামত	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-		১০০%	১০০%	২৩/১/২৪	৯.৫.২৪	১৩.৫.২৪	১২.৬.২৪		-	-
৪৯. ক) কাটাখালী বাজার হতে কাটাখালী উচ্চ বিদ্যালয় ব্রীজ সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন খ) মিয়ারচর মসজিদ হতে আঃ গনী মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৯৪৫৬৫৯/-	৯৪৫৬৫৯/-	৯৪৫৬৫৯/-		১০০%	১০০%	১১/৬/২৪	১৮.৬.২৪	১৯.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-
৫০. ক) ইসলামপুর শাহী ইদগাহ সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন খ) পুরানগাঁও শাহী ইদগাহ সড়ক সিসি দ্বারা উন্নয়ন গ) রতারণাও বাবুল মিয়ার বাড়ী হতে আদাং সড়ক পর্যন্ত সিসি দ্বারা উন্নয়ন	৫৫৪৩৪১/-	৫৫৪৩৪১/-	৫৫৪৩৪১/-		১০০%	১০০%	১১/৬/২৪	১৮.৬.২৪	১৯.৬.২৪	৩০.৬.২৪		-	-

৫১. ক) সলুকাবাদ ইউনিয়নে চালবন RHD হইতে লালপুর রাস্তা ভায়া গজারিয়া রাবার ডাম্প রাস্তার ৮৬০.০০ মিটার চেইনেজের উভয় পাশে স্লোপ প্রটেকশন খ) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গরীর মানুষের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ প) বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অসহায় মহিলাদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ।	৪৯০০০০/-	৪৯০০০০/-	৪৯০০০০/-		১০০%	১০০%	২১/১/২৪	১৬.৪.২৪	১৭.৪.২৪	১৭.৫.২৪	"	"	"
৫২. বিশ্বম্ভরপুর হতে সুনামগঞ্জ সড়কের-বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার শেষ প্রান্তে গেইট ও ম্যারাল নিমাণ	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-	১০০০০০০/-		১০০%	১০০%	১১/৬/২৪	১৮.০৬.২৪	১৯.৬.২৪	৩০.৬.২৪	"	"	"
৬.০০	২৩০.৭১৩	২২৬.০০৪	২২৬.০০										


 মোঃ ইকরামুল হোসেন
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি
 বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ


 ১২/৪

মফিজুর রহমান
 উপজেলা নিবাহী অফিসার
 বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

মফিজুর রহমান
 প্রশাসক
 উপজেলা পরিষদ
 বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ

8। अकक्ष नाशनायानर नार

नाराद कदा दयाहे कना)

[illegible]

১৯/০৩/২৪
ডঃ ইকবাল হোসেন
উপজেলা প্রকৌশলী
এমজিইডি
বিশ্বদূরদূর, নুনানগজ

नयिकज्ज्वर व्रह्माना
 हुंपाजला निवाही अयिकना
 विषयव्रत, नृनानाञ्ज

নাকিজুৰ বহুনাণ
প্রশাসক
উপাভেলা পাবিৰদ
বিশ্বক্ৰমপুৰ, নুনাগঞ্জ

ମାଲକିଆ ମାଲକିଆ ମାଲକିଆ ମାଲକିଆ (୨୦୦୫, ୨୦୦୬) ମାଲକିଆ ମାଲକିଆ

[illegible][illegible]



अभिज्ञान शकुन्तल
दशरथ
दशरथ अभिज्ञान
विश्वनाथ. मुद्रागार

Scanned with OKEN Scanner