

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের আওতাধীন বাস্তবায়নামীন প্রকল্পসমূহের সংস্থিতিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ছক।

মাসের নাম : ডিসেম্বর /২০২৪ ইং।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (স্বাধীনভাবে)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পপঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২০২৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্প শুরুর হতে পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রকল্প শুরুর হতে পর্যালোচনামীন ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (%)	পর্যালোচনামীন মাসে অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ার কারণ/বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর মতন (%)	
				২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনামীন মাস ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি	পর্যালোচনামীন মাস জুলাই/২৪ হতে ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পরিচালনামীন মাস ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত আর্থিক অবশুষ্টি				প্রকল্প শুরুর হতে পর্যালোচনামীন মাস পর্যন্ত ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেক্টর : শিল্প ও শক্তি											
	“গোপালগঞ্জ, সনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর এবং যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০২২ হতে জুন ২০২৬)	১১২৪০৬.২২ (-) (-)	৩৩১৫৫.২২ (-) (-)	৪৩৯২৪.০০ (৪৩৯২৪.০০)	২১৩৩৫.২৫ (-) (-)	৮০৪৯.৭৫ (৮০৪৯.৭৫)	২৫%	১৩.০৭%	৩৭.৩৭% (-) (-)	৫৩.০৩% (-) (-)	-
	সর্বমোটঃ	১১২৪০৬.২২	৩৩১৫৫.২২	৪৩৯২৪.০০	২১৩৩৫.২৫	৮০৪৯.৭৫	২৫%	১৩.০৭%	৩৭.৩৭%	৫৩.০৩%	

(ড. মো: জালাল উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় ও তথ্যনিত্য দপ্তরসমূহের আওতাধীন বাস্তবায়নাদীন প্রকল্পসমূহের সংস্থান্তিতিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ছক।

মাসের নামঃ ডিসেম্বর/২০২৪ ইং

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

২০২৪-২০২৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

(লেখক টাকায়)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (নোয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	ক্রয়পূর্ণিকৃত পর্যন্ত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি ব্যয়		পর্যালোচনাধীন ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি	পর্যালোচনাধীন ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পূর্ণিকৃত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রকল্প শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পূর্ণিকৃত আর্থিক অগ্রগতি	পর্যালোচনাধীন মাসে অগ্রগতি সত্তোষজনক না হওয়ার কারণ/বাস্তবায়নে সমস্যাকারী মতব্য (%)
				মোট (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেক্টর : শিল্প ও শক্তি											
	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আর্থ-কর্মসংস্থান শৃঙ্খলিত ও দারিদ্র বিমোচন (ফেজ-২) শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫) পর্যন্ত।	১১৩৩৭.৫৬ (১১৩৩৭.৫৬) (-) (-)	৬০২৬.১৫	২৪৭৬.০০ (২৪৭৬.০০) (-) (-)	১১৪৬.০৭ (১১৪৬.০৭) (-) (-)	১০৭০.৯৫ (১০৭০.৯৫) (-) (-)	২০.৭১% (২০.৭১%) (-) (-)	৯.৩৬% (৯.৩৬%) (-) (-)	৬১.২৮% (৬১.২৮%) (-) (-)	৫৭.৫৪% (৫৭.৫৪%) (-) (-)	
	সর্ব-মোটঃ	১১৩৩৭.৫৬	৬০২৬.১৫	২৪৭৬.০০	১১৪৬.০৭	১০৭০.৯৫	২০.৭১%	৯.৩৬%	৬১.২৮%	৫৭.৫৪%	

(মোঃ হকবাল হোসেন পাটোয়ারী)
প্রকল্প পরিচালক, সেপা ফেজ-২
বিটাক, ঢাকা।