

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের সংস্কারভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ছক।

মাসের নাম : অক্টোবর /২০২৪ ইং।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (নোয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন /২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	২০২৪-২০২৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		প্রকল্প শুরুর হতে পর্যালোচনাধীন মাস						
				২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আর্থিক বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১২
সেক্টর : শিল্প ও শক্তি												
	“গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর এবং যশোর জেলায় বিটাকের ৬টি কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫)	১১৩২৬১.০৫ (-) (-)	৩৪২৮১.০৭ (-) (-)	৪৩৯২৪.০০ (-) (-)	১০৭০৭.২৫ (-) (-)	৮০৪১.৮৯ (-) (-)	২৫%	৮.৫২%	৩৭.৩৭% (-) (-)	৪৮.৪৮% (-) (-)		
	সর্বমোটঃ	১১৩২৬১.০৫	৩৪২৮১.০৭	৪৩৯২৪.০০	১০৭০৭.২৫	৮০৪১.৮৯	২৫%	৮.৫২%	৩৭.৩৭%	৪৮.৪৮%		

(ড. মো: জালাল উদ্দিন)  
প্রকল্প পরিচালক

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের আওতায় বাস্তবায়নাদীন প্রকল্পসমূহের সংস্কারভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ছক।

মাসের নামঃ অক্টোবর/২০২৪ ইং

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

২০২৪-২০২৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (সেবাদকাল)	প্রকল্পের অনুশোধিত প্রাপ্তিভিত্তিক ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি ব্যয়	পর্যালোচনাদীর্ঘ অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি	পর্যালোচনাদীর্ঘ মাস অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনাদীর্ঘ মাস অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	প্রকল্প শুরুর হতে পর্যালোচনাদীর্ঘ মাস পর্যন্ত অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রকল্প শুরুর হতে পর্যালোচনাদীর্ঘ মাস অক্টোবর/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	পর্যালোচনাদীর্ঘ মাসের শিল্প অগ্রগতি সংগঠনজনক ন হওয়ার কারণ/বাস্তবায়নে সমস্যা/বলীর হস্তকা (%)		
											মোট (জিওবি) প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট জিওবি প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)
১	সেন্টার : শিল্প ও শক্তি		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্র-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন (ফেজ-২) শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫) পর্যন্ত।	১২৩৩৭.৫৬ (১২৩৩৭.৫৬) (-) (-)	৬০১৬.১৫	২৪৭৬.০০ (২৪৭৬.০০) (-) (-)	৫৭৪.৪৪ (৫৭৪.৪৪) (-) (-)	৫৩১.০৮ (৫৩১.০৮) (-) (-)	২০.৭১% (২০.৭১%) (-) (-)	৯.৩৬% (৯.৩৬%) (-) (-)	৬১.২৮% (৬১.২৮%) (-) (-)	৫৩.২৫% (৫৩.২৫%) (-) (-)		
	সর্ব-মোটঃ	১২৩৩৭.৫৬	৬০১৬.১৫	২৪৭৬.০০	৫৭৪.৪৪	৫৩১.০৮	২০.৭১%	৯.৩৬%	৬১.২৮%	৫৩.২৫%		

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

প্রকল্প পরিচালক, সেন্টার ফেজ-২  
বিটাক, ঢাকা।