


০৯.০৪.২১
শাঃ মোতাহার হোসেন
উপ-পরিচালক
পরিচালনা বিভাগ
বিআইভিউটিএ, ঢাকা।


০৭/০৪/২২
জাভেদ
পরিচালক, পরিচালনা
বিভাগ


০৭/০৪/২২
কমজের গোলাম শাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইভিউটিএ, ঢাকা।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইভিউটিএ)

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২১-২২ তর্য নৈমাসিক অর্জন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ধারিত ২০২১-২২					অর্জন		মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	৩য় ত্রৈমাসিক	মোট(জুলাই-মার্চ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	২০	২১	২২	২৩	২৪	১৫	১৬	২৭
১] নদী বন্দর ও ঘাটসমূহে টার্মিনাল সুবিধাদি প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান	৪১	১.১] ঢাকার চারপাশের নদী জীরে(টল্জী নদী বন্দরের অধীন অনিয়ার গুপ হতে হারবাইত পর্যন্ত এবং নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের অধীন নিতাইগঞ্জ-ত্রিমায়াম সিনেট, হাজীগঞ্জ খাল-সাইলো, সুলতানাকামাল রিজ এলাকা) উচ্ছেদকৃত স্থানে ওয়াকওয়ে নির্মাণ(MOS)	১.১.১] নির্মিত ওয়াকওয়ে	সমষ্টি	কিঃ মিঃ	৩	৫	৮	৩.৫	৩	২.৫	-	-	
		১.২] ঢাকার চারপাশের নদী জীরে(ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টল্জী নদী বন্দরের অধীন এলাকায়) নদী সীমানা পিলার নির্মাণ(MOS)	১.২.১] নির্মিত সীমানা পিলার	সমষ্টি	সং খ্যা	৩	২০০০	১৮০০	১৭০০	১৬০০	১৫০০	৬০৬	১১৫৬	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১১৫৬ লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.৮%) সীমানা পিলারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট পিলারের কাজ চলমান রয়েছে যা জুন ২০২২ নাগাদ সম্পন্ন হবে।

Signature
৯.০৪.১১

আঃ মোতাহার হোসেন
উপঃ পরিচালক
পল্লিকল্পনা বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Signature
০৭/০৪/২২
জাভেদুল আলোয়ার
পরিচালক, পল্লিকল্পনা

Signature
কমজের গোলীয়া
কোয়াম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২						অর্জন		মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	মোট (জুলাই-মার্চ)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	২০%	৯০%	৬০%	১৫	১৬	১৭	লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।		
		[১.৩] ঢাকার চারপাশের নদী তীরে (গাবতলী ও পাপলাতে) নতুন জেটি নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত জেটি	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	২	১	-	-	-	২	খীরপুর বড়াজার এলাকায় ১টি ইকোপার্ক নির্মাণ শুরু করা হয়েছে। মার্চ ২০২২ পর্যন্ত সার্বিক অগ্রগতি ২০%		
		[১.৪] ঢাকার চারপাশের নদী তীরের উচ্ছেদকৃত স্থানে(আশুলিয়া/খীরপুর বড়াজার/ নারায়ণগঞ্জ) ইকোপার্ক নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত ইকোপার্ক	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১	-	-	-	-	২	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ২টি যথা আশুগঞ্জ কার্গোঘাট ও তৈরব ঘাট লক্ষ্যমাত্রার ৫০%) ঘাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি মৌরুকাদিম ও গলাচিশা) ঘাটের কাজ চলমান রয়েছে।		
		[১.৫] নদীবন্দর ঘাটসমূহের(খীরকাদিম বন্দর/ আশুগঞ্জ কার্গোঘাট/ তৈরব/ আমতলী/ গলাচিশা লক্সঘাট সহ অন্যান্য ঘাট) উন্নয়ন	[১.৫.১] উন্নয়নকৃত নদীবন্দর ও ঘাট	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১	-	২			

১০.০৪.১৮
 সিনিয়র প্রোগ্রামার
 ডি.পি.সি.সি.সি.
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১০.০৪.১৮
 সিনিয়র প্রোগ্রামার
 ডি.পি.সি.সি.সি.
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১০.০৪.১৮
 সিনিয়র প্রোগ্রামার
 ডি.পি.সি.সি.সি.
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২						অর্জন		মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	মোট (জুলাই-মার্চ)	মন্তব্য		
																১০০%
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮০	১০	৩৮	৩৬	৩৪	১৩	২৪	৩৪.৭৫	৩৪.৭৫	১৭
		[১.৬] আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ	[১.৬.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	ক্রমপুঞ্জিত	%	৩	৮০	১০	৩৮	৩৬	৩৪	১৩	২৪	৩৪.৭৫	৩৪.৭৫	মাট ২০২২ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের ক্রমপুঞ্জিত ৩৪.৭৫% (লক্ষ্যমাত্রার ৮৫.৮৭৫%) অর্জিত হয়েছে।
		[১.৭] পাহুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায়/গোয়ালন্দে আনুষংগিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর আধুনিকায়ন	[১.৭.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	ক্রমপুঞ্জিত	%	৩	৮	৩	২	১	-	-	২০	১৫	১৫	মাট ২০২২ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের ক্রমপুঞ্জিত ১.৫% (লক্ষ্যমাত্রার ৩৭.৫%) অর্জিত হয়েছে।
		[১.৮] চাঁদপুর জেলার শাহরাজি উপজেলার স্থিখটিয়া ব্রীজ হতে সূচিপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উত্তরপাড়ে ওয়াকওয়ে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ	[১.৮.১] বাস্তবায়িত নির্মাণ কাজ	ক্রমপুঞ্জিত	%	৩	৩৫	৩০	২৮	২৬	২০	-	৩৯.৬১	৩৯.৬১	৩৯.৬১	লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
		[১.৯] স্পীডবোট গরুন (পটুয়াখালীর পানপটু ও করালিয়া এবং পাবনার কাজিরহাট ঘাটের জন্য) নির্মাণ	[১.৯.১] নির্মিত	সমাধি	সংখ্যা	৩	৩	৩	২	১	-	-	২	৩	৩	লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

০৭/০৪/২২
 মোঃ মোতাহার হোসেন
 উপ-পরিচালক
 পবিত্রকল্পনা বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

০৭/০৪/২২
 মোঃ মোতাহার হোসেন
 উপ-পরিচালক
 পবিত্রকল্পনা বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

০৭/০৪/২২
 কমজের গোলাম সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২						অর্জন		মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	মোট (জুলাই-মার্চ)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৫	২২	১৬	১৭
		[১.১০] পটুনা এলাপি ৬০.টিপি-৪৭, ২৪, ১২৯, এষপি-৬০, এষপি-১৬৪ ও অন্যান্য পটুনা)মোরামত	[১.১০.১] মোরামতকৃত পটুনা	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	১৪	২২	১৭	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ২২ টি লক্ষ্যমাত্রার ৭৩.৩৩%) পটুনা মোরামত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮টির মোরামত কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ: মোরামত চলমান:৮টি
		[১.১১] ছাহাজ (ধুবতারা,নিহারিকা, প্রত্যয়, অগ্রগতি, অগ্রগামী, হামজা, রুত্তম ও অন্যান্য জাহাজ) মোরামত	[১.১১.১] মোরামতকৃত জাহাজ	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	২৫	২৩	২০	১৮	১৫	১৩	২৫		লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
		[১.১২] অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে চলচলকারী নৌযানের ডেক ও ইঞ্জিন কর্মীর দক্ষতা উন্নয়ন	[১.১২.১] প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডেক ও ইঞ্জিন কর্মী	সমষ্টি	জন	৩	২১০০	২০৫০	২০০০	১৯৫০	১৯০০	১০৫৪	৩৩৩৩		লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
		[১.১৩] বিআইডব্লিউটিএ'র কীর্তিনা শা, সুরমা-বোলাই, বংশী নদী পুনর্মনন প্রকল্পের	[১.১৩.১] চিহ্নিত সীমানা	সমষ্টি	একর	১	৩১৫	৩০০	২৮০	২৩০	১৯০	১৩৫	৩১৫		লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
			[১.১৩.২] স্থাপনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২৫৫	২৪০	২২০	১৯০	১৫৩	১৩৫	২৫৫		লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।


 Md. Omer
 মোঃ মোতাহার হোসেন
 উপ-পরিচালক
 পল্লিকল্পনা বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 Md. Omer
 মোঃ মোতাহার হোসেন
 উপ-পরিচালক
 পল্লিকল্পনা বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 Md. Omer
 মোঃ মোতাহার হোসেন
 উপ-পরিচালক
 পল্লিকল্পনা বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২						অর্জন		মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	মোট (জুলাই-মার্চ)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	২০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	২৫	১৬	১৭	
		অসিগ্রহণকৃত ভূমি ও অনাটপুর্ন-যাত্রাবাহী খালের পাড়স্থ ফোরেশ্যার ব্যক্তিগত ভূমির) সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা পিলার ও সাইনবোর্ড স্থাপন।	[১.১৩.৩] স্থাপনকৃত সাইন বোর্ড	সমাষ্টি	সংখ্যা	১	২৬	২৪	২২	২০	১৬	৩	১১	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১১টি লক্ষ্যমাত্রার ৪২.৩০%) সাইন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সাইন বোর্ড স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।	
		[১.১৪] সেবা প্রদানের বিপরীতে ট্যারিফসোভিস চার্জ আদায়	[১.১৪.১] আদায়কৃত ট্যারিফসোভিস চার্জ	সমাষ্টি	কোটি টাকা	৩	২৪৫.০০	২৩৫.০০	২৩০.০০	২২০.০০	২১০.০০	৫৩.২৭	২০১.৯৫	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ২০১.৯৫ কোটি টাকার (লক্ষ্যমাত্রার ৮২.৪৩%) ট্যারিফ আদায় করা হয়েছে।	
		[১.২১] নৌপথসমূহের ক্যাপিটাল ডেবিত্তিঃ(MOS)	[১.২.১.১] নাব্যকৃত নৌপথের দৈর্ঘ্য	সমাষ্টি	কিঃ মিঃ	৩	৩১৫	৩০৭	৩০৬	৩০৫	২৯০	২০২.৮৫	২৫৯.৫৪	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ২৫৯.৫৪ কিঃমিঃ (লক্ষ্যমাত্রার ৮২.৩৯%) নৌপথ নাব্যকৃত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ ৩০ জুন ২০২২ নাগাদ অর্জিত হবে।	
		[১.২২] নৌপথসমূহের সংরক্ষণ ডেবিত্তিঃ(MOS)	[১.২.২.১] অপসারণকৃত পলি	সমাষ্টি	লক্ষ্য ঘঃ মিঃ	৩	২২৫	২১০	২০০	১৭৯.৮২	১৭৫	১১৪.৭২	১৯৯.৭৬	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৯৯.৭৬ লক্ষ্য ঘঃমিঃ (লক্ষ্যমাত্রার	
[২] নদী, চ্যানেল ও খাল খনন	১৫														

9.08.22
 মোঃ মোতাহার হোসেন
 উপ-পরিচালক
 পল্লিকল্পনা বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১৫/০৮/২২
 জাভেদ আনোয়ার
 পরিচালক, পলিকল্পনা

১৫/০৮/২২
 কবজের সোলায়ু সাদেক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					অর্জন		মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	মোট (জুলাই-মার্চ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৫	১৬	১৭
		[২.৩] ডেজার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এন্সকেভেটর সংগ্রহ	[২.৩.১] সংগৃহীত এন্সকেভেটর	সমাষ্টি	সংখ্যা	৩	৫	৪	৩	২	১	-	-	৫টি এন্সকেভেটর South Korea হতে সংগ্রহের লক্ষ্যে দুটি সম্পাদিত হয়েছে। মে ২০২২ এর মধ্যে সংগৃহীত হবে।
		[২.৪] ডেজার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কেবিন কুজার সংগ্রহ	[২.৪.১] সংগৃহীত কেবিন কুজার	সমাষ্টি	সংখ্যা	১	-	-	-	-	-	-	১	লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
		[২.৫] শিমুলিয়া, আরিচা ও খুলনাত্তে ডেজার বেইজ নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত ডেজার বেইজ	সমাষ্টি	সংখ্যা	৩	৩	২	১	-	-	২	২	শিমুলিয়া, আরিচা ও খুলনাত্তে ডেজার বেইজ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি যথাক্রমে ১০০%, ১০০% এবং ৭৮%।
[৩] হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ	৬	[৩.১] অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে/ঢাকা-চট্টগ্রাম, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া, মাওয়া- আরিচা-	[৩.১.১] জরিপকৃত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ	সমাষ্টি	কিঃ মিঃ	৩	২৭০০	২৬০০	২৫৫০	২৫০০	২৪৫০	৩১২.৩০	১৬৮১.৬০	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৬৮১.৬০ কে কিঃমিঃ (লক্ষ্যমাত্রার ৬২.২৮%) নৌ-পথ

০.৪৪.১১
মোঃ মোতাহার হোসেন
উপ-পরিচালক
পরিচালনা বিভাগ
বিআইভিডিএ. ঢাকা।

০৭/০৫/২২
আব্দুল আলোয়ার
পরিচালক, পরিচালনা

০৭/০৫/২২
কম্পিউটার অপারেটর
কোম্পানি
বিআইভিডিএ, ঢাকা।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					অর্জন		মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি	মোট(জুলাই-মার্চ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৫	১৬	১৭
		দৈন্যাত্য ও অন্যান্য নৌপথ) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন												জরিপ করা হয়েছে।
		[৩.২] উপকূলীয় নৌপথে চরণজরিয়া-মতিরহাট-হাতিয়া-ভাষানচর-সন্দ্বীপ-অখোরিটি বয়া নৌপথে) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম সম্পাদন	[৩.২.১] জরিপকৃত উপকূলীয় নৌপথ	সমষ্টি	বর্গ কিঃ মিঃ	৩	৭০০	৬০০	৫৫০	৫০০	৪৫০	১৬৭৭	১৬৭৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
	৫	[৪.১] নৌপথে (চট্টগ্রাম-বরিশাল, চাঁদপুর-বরিশাল, চাঁদপুর -জকিগঞ্জ, মাওয়া-কাঠালবাড়ী, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া সব অন্যান্য নৌপথে) নৌ সहाয়ক সামগ্রী স্থাপন(MoS)	[৪.১.১] স্থাপিত নৌ-সহায়ক সামগ্রী	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	২৩০০০	২০৭০০	১৮৪০০	১৮২২১	১৮০০০	৫২১৩	১৮১৭৯	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৮১৭৯ টি লক্ষ্যমাত্রার ৭৯.০৪%) নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ ৩০ জুন ২০২২ নাগাদ অর্জিত হবে।
		[৪.২] পাইলটেক্স সেবা প্রদান	[৪.২.১] সরবরাহকৃত পাইলট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	২৮০০০০	২৫২০০০	২৩৫০০০	২৩২০০০	২১০০০০	১২৬৯৪৩	৩১১০৩৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

১০.০৫.২২

১০/০৫/২২

১৫/০৫/২২

নোঃ মোতাহার হোসেন
উপ-পরিচালক
পরিচালনা বিভাগ
বিআইউরিডিএ, ঢাকা।

কমজের গোলাম সাদেক
চেয়ারম্যান
বিআইউরিডিএ, ঢাকা।

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্ম সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					অর্জন	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১৫	১৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
[৫]সময়সূচি/ রুট পারমিট/ ভয়েজ অনুমতি প্রদান	৩	[৫.১] নৌ-প্রটোকল রুটে মালবাহী জাহাজ চলাচলে ভয়েজ অনুমতি প্রদান	[৫.১.১] প্রদত্ত ভয়েজ অনুমতি	সমাষ্টি	সংখ্যা	৩	২২০০	২১০০	২০০০	১৯০০	১৭০০	১৫০৩	৪২৬১	
সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	১) শুল্কচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৩) তঞ্চ অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন				১০								
						৩								
						৮								
						৩								

Ank
১৫/০৪/২১
মোঃ মোতাহার হোসেন
উপ-পরিচালক
পরিচালনা বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Shamir
১৫/০৪/২১
জায়েদ শাহিনোয়াহার
পরিচালক, পরিচালনা

Shamir
১৫/০৪/২১
কম্পিউটার সিস্টেম
সেবারায়ন
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।