

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
www.bmet.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০১৩.২৪- ২২৬


তারিখ :

১৮ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর/ ২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।



মো: সাইফুল হক চৌধুরী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোন: ৯৩৫০৮২৬

E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)


- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। সিস্টেম এনালিস্ট (আইটি বিভাগ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদঃ	:	ক) মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। খ) ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত। গ) ১ম সংশোধিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে): ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩খ্রিঃ। ঘ) ২য় সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত। ঙ) ২য় সংশোধিত (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে): ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৫খ্রিঃ।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	ক) মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ খ) ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ গ) ২য় সংশোধিত: ১৯/০৬/২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	ক) মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) খ) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি) গ) ২য় সংশোধিত: ১৫৮৭৩২.২৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)
অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়(অগ্রগতি%)	:	১১৯২৪৬.৫৪ লক্ষ টাকা (৯৫.১২%)
বাস্তব অগ্রগতি	:	৮৫%
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	১৪১১৮.৯০ লক্ষ টাকা (১ম ও ২য় কিস্তি কিস্তি)
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	৩৮৩২.৯৮ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অক্টোবর ২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	১২০.০০	৭৭.৮৩	১৪.৫০	৬.০০	০.০০	%
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮.৯০	৮.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	%
৩১১৩- ভাতাদি	১৩০.৯৮	৭৫.৯২	২৬.১০	৫.৪০	০.০০	%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	২৩৯.১৭	১৩৩.৩৪	৮২.৩০	১৭.৭০	৪.৩৬	৫.২৯%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১.১৬	১.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	-	২০.০০	০.০০	০.০০	%
৩২৪৩-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৪৫.০০	২৬.৬৬	১১.০০	৪.৪০	১.৫২	১৩.৮১%
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১২	৮.১৭	৫.০০	১.০০	০.০০	%


তারিখ: ০৩/১০/২৪

মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
৪০ টি টিউন ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ) পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
৩২৫২১-চিকিৎসা ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	২৫৪.৪২	-	১৮৯.৯১	১৮৯.৯১	৪৭.৪৮	২৫%
৩২৫৫১-মুদ্রণ ও মনিহারি	৪২.০০	১২.১৮	৮.৭০	৩.৫০	০.০৯	১.০৩%
৩২৫৬১-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	২০১৭.৭১	৩.৯৩	১৭২২.৪৯	২.২০	০.০৬	%
৩২৫৭২- সম্মানী/পারিতোষিক	২০.০০	১.৬	৭.০০	৪.০০	০.৪৪	৬.২৮%
৩২৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ	৫০.০০	৩৩.৩১	৮.০০	৪.২৫	১.০৮	৬.৭৫%
মোট আবর্তক ব্যয়=	২৯৬৪.৪৬	৩৮৩.০০	২০৯৫.০০	২৩৮.৩৬	৫৫.০৩	
মূলধন ব্যয়ঃ						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	৯৪৯৫৯.০৯	৮৮৮৬৬.৯৫	২৩১১.০০	২৩১১.০০	৬৩৪.৩৬	২৭.৪৪%
৪১১১৩-স্মৃতিসৌধ	১২০.০০	৯৯.১০	০.০০	০.০০	০.০০	%
৪১১২১- মোটরযান (পরিবহন সরঞ্জামাদি)	১৮৪৫.১৯	৮৫.১৯	১৭৬০.০০	০.০০	০.০০	%
৪১১২৩-অফিস সরঞ্জামাদি	৮৫৫.৭২	১৩.৫৬	৫২০.২৭	৫২০.২৭	২৭৯.১৭	৫৩.৬৫%
৪১১২৩- আসবাবপত্র	৭৪৫৬.৩৪	৭৩০৪.২০	১০৯.৪৪	১০৯.৪৪	৫৪.৭২	৫০%
৪১১২৩- চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা	১০০০.০০	০০.০০	৬৫৬.২৯	০.০০	০.০০	%
৪১১২৩- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩৫৮৮১.৪৮	৫০৬৬.০৫	২২৫৪৮.০০	১০৯৩৯.৮৩	২৮০৯.৭০	১২.৪৬%
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১৩৬৫০.০০	১৩৫৯৪.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	%
মোট মূলধন ব্যয়=	১৫৫৭৬৭.৮২	১১৫০৩০.৫৬	২৭৯০৫.০০	১৩৮৮০.৫৪	৩৭৭৭.৯৫	-
সর্বমোট=	১৫৮৭৩২.২৮	১১৫৪১৩.৫৬	৩০০০০.০০	১৪১১৮.৯০	৩৮৩২.৯৮	১২.৭৭%




মো: সাইফুল হক চৌধুরী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোনঃ ৯৩৫০৮২৬

e-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	আবভিঙ্গি অনুযায়ী প্রাপ্তিভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গালকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৪৬৫.৬৫	৪৬৫.৬৫	০৮-১০-১৭	
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানামায়া	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.৫৬	৪০.৫৬	০৮-১০-১৭	
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়হুড়ি	১.৫০ একর	৭০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদীয়াবাতিয়া	১.৫০ একর	৭৫.৭৬	৭৫.৭৬	২৪-১১-১৭	
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	২৩২.৭০	২৩২.৭০	১৩-১২-১৭	
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাড়া	২.০০ একর	১৩১.৭৫	১৩১.৭৫	১৯-১২-১৭	
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	৯০.৬৩	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রানীনগর	নওগাঁ	বালুভারা	১.৫০ একর	১৫৩.১০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাঙ্গা	লালমনিরহাট	টংভাঙ্গা ও পঃ বেজগ্রাম	১.৫০ একর	৩৮.২৫	৩৮.২৫	১১-০২-১৮	
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	১০৬৪.১০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভবানীপুর	১.৫০ একর	২৫৫.৬৮	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০১.২৩	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	৪২.৬১	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চগঞ্জ	সিলেট	মলিমকপুর	১.৫০ একর	১২৭.৬১	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	৬৫.৯৬	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	দ্বীপ	১.৫০ একর	৮১৭.৮৪	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হরিগঞ্জ সদর	হরিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৬১.২০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৯৯.১৯	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৪১.৩৭	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালভলী	১.৫০ একর	৫০৩.৬৫	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	৬০৫০.০০	৫১৬৭.২৯	২৫-০৮-১১	
	সর্বমোট=					১৪৪৭৭.৫৮	১৩৫৯৪.৮৭		


 মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০ টি টিউপি ও ০১ টি আই এমটি স্থাপন প্রকল্প
 জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (জিএসইটি)
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬। নির্মাণ ও পূর্তঃ

অক্টোবর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বারাদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৮৯৫০১.৩১ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আবর্তিতপিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
১.	দ্বীপগঞ্জ	টিটিসি	২০১৫.৫৬	১৮১৯.১৫	১০০%
২.	সুজানগর	টিটিসি	২৫২১.৫৫	২৪৮১.০৭	১০০%
৩.	মনোহরদি	টিটিসি	২০৮৫.২৬	২০১১.৬২	১০০%
৪.	সিরাজগঞ্জ সদর	টিটিসি	২৯৫৯.২৬	২৬৯১.৮৬	১০০%
৫.	মুন্সীগঞ্জ সদর	টিটিসি	২৩০৩.০৬	২২৫৫.৮৭	১০০%
৬.	খানসামা	টিটিসি	২০৬০.৭৩	১৯১৪.৪৮	১০০%
৭.	আলফাডাঙ্গা	টিটিসি	২৩৫১.৯৫	২২৯৬.৮৬	১০০%
৮.	দিঘলিয়া	টিটিসি	২২১৩.০৫	২১৫৩.৯৩	৯৯%
৯.	কামারখন্দ	টিটিসি	২১৫৫.১৫	২০৭২.১৬	১০০%
১০.	সিঁজাহর	টিটিসি	৩৬৬৫.৪৮	৩৪৮৫.৬৮	১০০%
১১.	গজাচড়া	টিটিসি	২১৮৩.৭৯	২১৭১.৫৮	১০০%
১২.	হালুয়াঘাট	টিটিসি	২২৯০.২৭	২২৮৪.০৬	১০০%
১৩.	কেশবপুর	টিটিসি	২২২০.৮৯	২০৭৫.৭০	১০০%
১৪.	মেলান্দহ	টিটিসি	২২০৮.৮৬	২০৭৯.৬৪	১০০%
১৫.	রাউজান	টিটিসি	২৬৫৫.৬৬	২৬৩৫.২৭	১০০%
১৬.	নাঙ্গালেকোট	টিটিসি	২২৮৪.৩৬	২২৪২.৯৭	১০০%
১৭.	কাপাসিয়া	টিটিসি	২১৭৬.৩০	২১৪১.২৮	১০০%
১৮.	শেরপুর সদর	টিটিসি	২১৪৯.০৪	২১১৮.২৬	১০০%
১৯.	সন্দ্বীপ	টিটিসি	২২৪৩.৮৬	২১৯৯.৪৩	১০০%
২০.	পাইকগাছা	টিটিসি	২৪৮৭.৩৭	২৩৩১.২৬	১০০%
২১.	কালিহাতি	টিটিসি	২১৬৩.২৪	২০৮৬.৩৮	১০০%
২২.	হাতিবাঙ্গা	টিটিসি	২১৮৭.৬৪	১৯৫০.১৮	১০০%
২৩.	নগরকান্দা	টিটিসি	২১২৫.০৪	২০৯৩.৩২	১০০%
২৪.	নারায়ণগঞ্জ সদর	টিটিসি	২৩৩৩.৯৯	২২২৫.১৪	১০০%
২৫.	চিতলমারি	টিটিসি	২৪৩৮.২০	২১৭২.৮২	১০০%
২৬.	রাণীনগর	টিটিসি	২৪৯১.৫৩	১৮৬৪.৮৯	১০০%
২৭.	নাগরপুর	টিটিসি	২০৭৯.৬৬	১৯৩৫.৬৫	১০০%

মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
৪০ টি টিটিসি ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
অনুলিপি কনট্রোলিং ও প্রকৌশল বিভাগে (বিক্রয়)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আরভিসিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	অক্টোবর/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
২৮.	মোহনপুর	টিটিসি	২১২৫.৩৯	১৯২০.৭৪	১০০%
২৯.	দশমিনা	টিটিসি	২২৯১.৩৫	২২৫৮.২৬	১০০%
৩০.	টুঙ্গিপাড়া	টিটিসি	২১৪১.৬০	২১০৭.৮০	১০০%
৩১.	মিঠামইন	টিটিসি	২৫৪৫.৩৬	২৪৮০.২৬	১০০%
৩২.	চৌদ্দগ্রাম	টিটিসি	২৩৪৫.৯৩	২৩০৫.৪৭	১০০%
৩৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	টিটিসি	২৩৮৪.২৩	২৩৬৩.৩৮	১০০%
৩৪.	চাঁদপুর সদর	টিটিসি	২৫৮৪.৭৫	২৪৩৮.৮৩	১০০%
৩৫.	সিংড়া	টিটিসি	২৬৪৪.৪৫	২৪৮২.৮১	১০০%
৩৬.	হবিগঞ্জ সদর	টিটিসি	২৫৫৭.৭৯	২৯৮৫.১৭	৭৮%
৩৭.	দাউদকান্দি	টিটিসি	২৩০৪.৮০	২১৮৪.১৭	১০০%
৩৮.	গৌরনদী	টিটিসি	২৫৬৮.৪০	২৫৪৩.৯	১০০%
৩৯.	বড়লেখা	টিটিসি	২৫৫৯.১০	২২১৮.৩৬	১০০%
৪০.	রাঙ্গু	টিটিসি	২৫৩০.১৯	২১৩৯.১৩	১০০%
৪১.	চট্টগ্রাম	আইএমটি	২৫.০০	৫.০০	১%
৪২.	ফেনী সদর	টিটিসি	৩০০.০০	২৭৬.৬৯	১০০%
সর্বমোট=			৯৪৯৫৯.০৯	৮৯৫০১.৩১	

নোট :

- ১। জমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা (অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০১টি আইএমটি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ১০০%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর (অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৮৯৫০১.৩১ লক্ষ টাকা। (২০১৬-১৭ অর্থবছরে: ৬১৯.৩২, ২০১৭-১৮ অর্থবছর ৯৭২০.৪২, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে: ১৭৪৭০.৪৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে: ১৬২৬৫.১৩, ২০২০-২১ অর্থবছরের ১৭৪২২.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরের ১৩৮০৪.৪৩ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৯২৮০.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪২৮৪.৩১ লক্ষ টাকা, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৬৩৪.৩৬ লক্ষ টাকা)।
- ৫। অক্টোবর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয়: ১৯২০৭.৮০ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-৪৩৮.৬২, সম্পদ সংগ্রহ-১৫৬১২.৫৯, ম্যুরাল-৯৯.১০, ভূমি অধিগ্রহণ-১৩৫৯৪.৮৭ ও পূর্ত নির্মাণ ৮৯৫০১.৩১ লক্ষ টাকা)।
- ৬। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ৩৮৩২.৯৮ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ৫৫.০৩ + সম্পদ সংগ্রহ: ৩২৪৩.৫৯ + ম্যুরাল ০.০০ + অধিগ্রহণ: ০.০০ + পূর্ত: ৬৩৪.৩৪)।
- ৭। বাস্তব অগ্রগতি: ৮৫%


 মো: সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)