

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
www.bmet.gov.bd

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০১৩.২৪-৬৭৯

তারিখ: ০৬/১০/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জানুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের জানুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।



মো: সাইফুল হক চৌধুরী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোন: ৯৩৫০৮২৬

E-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)


- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। সিস্টেম এনালিস্ট (আইটি বিভাগ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

**“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন
(২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আনুযায়ী/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।**

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদঃ	:	ক) মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। খ) ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত। গ) মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে): ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩খ্রিঃ। ঘ) ২য় সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত। ঙ) মেয়াদ বৃদ্ধি (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে): ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৫খ্রিঃ।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	ক) মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ খ) ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ গ) ২য় সংশোধিত: ১৯/০৬/২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	ক) মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) খ) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি) গ) ২য় সংশোধিত: ১৫৮৭৩২.২৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)
জানুয়ারি/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়(অগ্রগতি%)	:	১২২২১৬.১৭ লক্ষ টাকা (৭৭%)
বাস্তব অগ্রগতি	:	৮৫%
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	৩০০০০.০০ লক্ষ টাকা
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	২১১৭৮.৩৫ লক্ষ টাকা (১ম -৩য় কিস্তি কিস্তি)
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জানুয়ারি/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	৬৮০২.৬২ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় আনুযায়ী/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জানুয়ারি/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	১২০.০০	৭৭.৮৩	১৪.৫০	৬.০০	০.০০	%
৩১১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮.৯০	৮.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	%
৩১১১৩- ভাতাদি	১৩০.৯৮	৭৫.৯২	২৬.১০	৬.৭০	০.০০	%
৩২১১১-প্রশাসনিক ব্যয়	২৩৯.১৭	১৩৩.৩৪	৮২.৩০	২৫.২০	৯.১২	১১.০৮%
৩২২১১-ফি, চার্জ, কমিশন	১.১৬	১.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	%
৩২৩১৩-অভ্যম্বরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	-	২০.০০	০.০০	০.০০	%
৩২৪৩১-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুরিকেন্ট	৪৫.০০	২৬.৬৬	১১.০০	৬.৬০	৩.০৮	২৮%
৩২৪৪১- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১২	৮.১৭	৫.০০	১.০০	০.০০	-


 মোঃ সাইফুল হক চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০ টি টাউন ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
 জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় জানুয়ারি/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জানুয়ারি/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
৩২৫২১-চিকিৎসা ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	২৫৪.৪২	-	১৮৯.৯১	১৮৯.৯১	১৮৯.৯১	১০০%
৩২৫৫১-মুদ্রণ ও মনিহারি	৪২.০০	১২.১৮	৮.৭০	৩.৫০	০.২১	২.৪১%
৩২৫৬১-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	২০১৭.৭১	৩.৯৩	১৭২২.৪৯	২.২০	০.০৬	%
৩২৫৭২- সম্মানী/পারিতোষিক	২০.০০	১.৬	৭.০০	৪.০০	০.৬৮	৯.৭২%
৩২৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ	৫০.০০	৩৩.৩১	৮.০০	৪.৭০	১.২৮	১৬%
মোট আবর্তক ব্যয়=	২৯৬৪.৪৬	৩৮৩.০০	২০৯৫.০০	২৪৯.৮১	২০৪.৩৩	
মূলধন ব্যয়ঃ						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	৯৪৯৫৯.০৯	৮৮৮৬৬.৯৫	২৩১১.০০	২৩১১.০০	১০২৪.৩৬	৪৪.৩২%
৪১১১৩-স্মৃতিসৌধ	১২০.০০	৯৯.১০	০.০০	০.০০	০.০০	%
৪১১২১- মোটরযান (পরিবহন সরঞ্জামাদি)	১৮৪৫.১৯	৮৫.১৯	১৭৬০.০০	০.০০	০.০০	%
৪১১২৩-অফিস সরঞ্জামাদি	৮৫৫.৭২	১৩.৫৬	৫২০.২৭	৫২০.২৭	৫২০.২৭	১০০%
৪১১২৩- আসবাবপত্র	৭৪৫৬.৩৪	৭৩০৪.২০	১০৯.৪৪	১০৯.৪৪	১০৯.৪৩	৯৯.৯৯%
৪১১২৩- চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা	১০০০.০০	০০.০০	৬৫৬.২৯	০.০০	০.০০	%
৪১১২৩- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩৫৮৮১.৪৮	৫০৬৬.০৫	২২৫৪৮.০০	১৭৯৮৭.৮৩	৪৯৪৪.২৩	২১.৯২%
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১৩৬৫০.০০	১৩৫৯৪.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	%
মোট মূলধন ব্যয়=	১৫৫৭৬৭.৮২	১১৫০৩০.৫৬	২৭৯০৫.০০	২০৯২৮.৫৪	৬৫৯৮.২৯	-
সর্বমোট=	১৫৮৭৩২.২৮	১১৫৪১৩.৫৬	৩০০০০.০০	২১১৭৮.৩৫	৬৮০২.৬২	২২.৬৮%



মো: সাইফুল হক চৌধুরী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ফোনঃ ৯৩৫০৮২৬

e-mail: pd40ttc_1imt@yahoo.com

প্রকল্পের অশাতিভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতিঃ

১। জনবল	:	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২টি পদ, ০১জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার ২ জন, অফিস সহায়ক ২ জন ও পরিচ্ছন্নকর্মী ১ জন, সর্বমোট ৫ জন কর্মরত আছে।
২। মটরযান	:	- প্রকল্পের পিআইইউতে ১ (এক) টি জীপ ও ১ (এক) টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। অফিস যন্ত্রপাতি	:	১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ৫২০.২৭ লক্ষ টাকার ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অফিস যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।
৪। আসবাবপত্র	:	৫.৮৬ লক্ষ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসবাবপত্র সরবরাহের জন্য ৭৪৪৭.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ	:	জানুয়ারি/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রাতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	ছমির পরিমাণ	আরতিপিসি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৬১০.০০	৬১০.০০	২৭-০৪-১৬	
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	ঝুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	৩১৯.২৫	৩১৯.২৫	২৭-১২-১৬	
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	ঝুলনা	পিরের বাটি	১.৫০ একর	১১৭.৯২	১১৭.৯২	২৭-১২-১৬	
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনাও	১.৫০ একর	৫৪০.০০	৫৪০.০০	০৮-০১-১৭	
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	খোপাকাদি	১.৫০ একর	১৫২.৭০	১৫২.৭০	২৫-০১-১৭	
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাঁহুতারা	১.৫০ একর	১৪৬.৮৮	১৪৬.৮৮	৩০-০১-১৭	
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দশাপাড়	১.৫০ একর	২৫.০০	২৫.০০	০৬-০২-১৭	
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	বায়েসা	১.৫০ একর	৪৬.০০	৪৬.০০	০৭-০২-১৭	
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কীরগঞ্জ	রংপুর	মাকিমপুর	১.৫৪ একর	১১২.৪০	১১২.৪০	০৮-০৩-১৭	
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	সেরকোল	১.৫০ একর	৩০.০০	৩০.০০	১৬-০৩-১৭	
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরদী	বরিশাল	বড় কসবা	১.৫০ একর	১৩৪.০৫	১৩৪.০৫	০২-০৫-১৭	
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গাজীপুর	রংপুর	নবীনদাস	১.৫০ একর	৮৩.৬৯	৮৩.৬৯	০২-০৫-১৭	
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	জামালপুর	ভরগাঁও	১.৫০ একর	২০৬.৪৭	২০৬.৪৭	১৪-০৬-১৭	
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলান্দহ	চাঁট্রাম	চিকদাইর	১.৫০ একর	১১২.০০	১১২.০০	০৫-০৭-১৭	
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	নরসিংদী	গোতানিয়া	১.৫০ একর	১১৭.৭৬	১১৭.৭৬	২৬-০৭-১৭	
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	ফরিদপুর	কায়ারগ্রাম	১.৫০ একর	৭৩.৫৫	৭৩.৫৫	৩০-০৭-১৭	
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	বাগেরহাট	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	৪৯.০৮	৪৯.০৮	২৪-০৮-১৭	
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিভলমারি	শেরপুর	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	৯৭.৮১	৯৭.৮১	২৮-০৮-১৭	
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	২৪৬.০৫	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	২৪৬.০৫	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	

মোঃ মাইনুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
৬০ টি সিটিস ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিঃ অবধি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ক্রঃ নং	প্রাতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মোজা	ছবির পরিমাণ	আবডিপিপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হওয়ার তারিখ	মন্তব্য
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৪৬৫.৬৫	৪৬৫.৬৫	০৮-১০-১৭	
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানাপায়া	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.৫৬	৪০.৫৬	০৮-১০-১৭	
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	৭০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদীয়াবালিয়া	১.৫০ একর	৭৫.৭৬	৭৫.৭৬	১৩-১১-১৭	
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	২৩২.৭০	২৩২.৭০	১৩-১১-১৭	
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামাইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাতা	২.০০ একর	১৩১.৭৫	১৩১.৭৫	১৯-১১-১৭	
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	৯০.৬৩	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	বাগুড়া	১.৫০ একর	১৫৩.১০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্ধা	লালমনিরহাট	টংভাঙ্গা ও পঃ বেজহাম	১.৫০ একর	৩৮.২৫	৩৮.২৫	২৩-০১-১৮	
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	১০৬৪.১০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভাবানীপুর	১.৫০ একর	২৫৫.৬৮	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০১.২৩	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	৪২.৬১	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চগঞ্জ	সিলেট	মলিমকপুর	১.৫০ একর	১২৭.৬১	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিয়াডাঙ্গা	১.৬১ একর	৬৫.৯৬	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	শ্রীপুর	১.৫০ একর	৮১৭.৮৪	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৬১.২০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রায়ু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৯৯.১৯	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৪১.৩৭	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	৫০৩.৬৫	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	
৪০.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	৬০৫০.০০	৫১৬৭.২৯	২৫-০৮-১১	
	সর্বমোট=					১৪৪৭৭.৫৮	১৩৫৯৪.৮৭		


 মোঃ সাইফুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 ৪০ টি টিউনিং ও ০১ টি অফিসিয়ার স্থানীয় প্রকল্প
 জনসংক্রান্ত কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ যুগ্ম (বিএমটি)
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৬। নির্মাণ ও পূর্তঃ

জানুয়ারি/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৮৯৮৯১.৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	অরতিগিপিতে প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জানুয়ারি/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	জানুয়ারি/২০২৫খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
১.	ধীরগঞ্জ	রংপুর	২০১৫.৫৬	১৮৯৯.১৫	১০০%
২.	সুজানগর	পাবনা	২৫২১.৫৫	২৪৮১.০৭	১০০%
৩.	মনোহরদি	নারসিংদী	২০৮৫.২৬	২০১২.৬২	১০০%
৪.	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	২৯৫৯.২৬	২৬৯১.৮৬	১০০%
৫.	মুকীগঞ্জ সদর	মুকীগঞ্জ	২৩০৩.০৬	২২৫৫.৮৭	১০০%
৬.	খানসামা	দিনাজপুর	২০৬০.৭৩	১৯১৪.৪৮	১০০%
৭.	আলাহাভাজা	ফরিদপুর	২০৫১.৯৫	২২৯৬.৮৬	১০০%
৮.	দিঘলিয়া	খুলনা	২২২৩.০৫	২১৫৩.৯৩	৯৯%
৯.	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	২২৫৫.১৫	২০৭২.১৬	১০০%
১০.	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	৩৬৬৫.৪৮	৩৪৮৫.৬৮	১০০%
১১.	গজাচড়া	রংপুর	২২৮৩.৭৯	২২৭১.৫৮	১০০%
১২.	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	২২৯০.২৭	২২৮৪.০৬	১০০%
১৩.	কেশবপুর	যশোর	২২২০.৮৯	২০৭৫.৭০	১০০%
১৪.	মেলান্দহ	জামালপুর	২২০৮.৮৬	২০৭৯.৬৪	১০০%
১৫.	রাউজান	চট্টগ্রাম	২৬৫৫.৬৬	২৬৩৫.২৭	১০০%
১৬.	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	২২৮৪.৩৬	২২৪২.৯৭	১০০%
১৭.	কাপাসিয়া	গাজীপুর	২১৩৬.৩০	২২৪১.২৮	১০০%
১৮.	শেরপুর সদর	শেরপুর	২১৪৯.০৪	২২১৮.২৬	১০০%
১৯.	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	২২৪৩.৮৬	২২৯৯.৪৩	১০০%
২০.	পাইকগাছা	খুলনা	২৪৮৭.৩৭	২৩৩১.২৬	১০০%
২১.	কালিহাতি	টাংগাইল	২১৬৩.২৪	২০৮৬.৩৮	১০০%
২২.	হাতিবাঙ্গা	জালমনিরহাট	২১৮৭.৬৪	২৯৫০.১৮	১০০%
২৩.	নগরকান্দা	ফরিদপুর	২১২৫.০৪	২০৯৩.৩২	১০০%
২৪.	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	২৩৩৩.৯৯	২২২৫.১৪	১০০%
২৫.	চিতলমারি	বাগেরহাট	২৪৩৮.২০	২১৭২.৮২	১০০%
২৬.	রাণীনগর	নওগাঁ	২৪৯১.৫৩	১৮৬৪.৮৯	১০০%
২৭.	নাগরপুর	টাংগাইল	২০৭৯.৬৬	১৯৩৫.৬৫	১০০%

মোঃ সাহিদুল হক চৌধুরী
অতিরিক্ত পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
৬০ টি টিটিসি ও ০১ টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনগণিত কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ বৃত্তি (বিএনপি)
গণস্বাস্থ্যকর্মী বাংলাদেশ সরকার

ক্রঃ নং	টিউবির নাম	জেলা	আরডি/সিপিডে প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জানুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	জানুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি
২৮.	মোহনপুর	টিটিসি	২১২৫.৩৯	১৯২০.৭৪	১০০%
২৯.	দশামিনা	টিটিসি	২২৯১.৩৫	২২৫৮.২৬	১০০%
৩০.	টুঙ্গাপাড়া	টিটিসি	২১৪১.৬০	২১০৭.৮০	১০০%
৩১.	মিঠামইন	টিটিসি	২৫৪৫.৩৬	২৪৮০.২৬	১০০%
৩২.	চৌদ্দগ্রাম	টিটিসি	২৩৪৫.৯৩	২৩০৫.৪৭	১০০%
৩৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	টিটিসি	২৩৮৪.২৩	২৩৬৩.৩৮	১০০%
৩৪.	চাঁদপুর সদর	টিটিসি	২৫৮৪.৭৫	২৪৩৮.৮৩	১০০%
৩৫.	সিংড়া	টিটিসি	২৬৪৪.৪৫	২৪৮১.৮১	১০০%
৩৬.	হরিগঞ্জ সদর	টিটিসি	২৫৫৭.৭৯	২৩৭৫.১৭	৮৯%
৩৭.	দাউদকান্দি	টিটিসি	২৩০৪.৮০	২১৮৪.১৭	১০০%
৩৮.	গৌরনদী	টিটিসি	২৫৬৮.৪০	২৫৪৩.৯	১০০%
৩৯.	বড়লেখা	টিটিসি	২৫৫৯.১০	২২১৮.৩৬	১০০%
৪০.	রাঙ্গু	টিটিসি	২৫৩০.১৯	২১৩৯.১৩	১০০%
৪১.	চট্টগ্রাম	আইএমটি	২৫.০০	৫.০০	১%
৪২.	ফেনী সদর	টিটিসি	৩০০.০০	২৭৬.৬৯	১০০%
সর্বমোট=			৯৪৯৫৯.০৯	৮৯৮৯১.৩১	

নোট:

- ১। জমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৩৫৯৪.৮৭ লক্ষ টাকা (জানুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০১টি আইএমটি।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ১০০%।
পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর (ডিসেম্বর/২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৮৯৮৯১.৩১ লক্ষ টাকা। (২০১৬-১৭ অর্থবছরে-৬১৯.৩২, ২০১৭-১৮ অর্থবছর ৯৭২০.৪২, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭৪৭০.৪৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৬২৬৫.১৩, ২০২০-২১ অর্থবছরের ১৭৪২২.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরের ১৩৮০৪.৪৩ লক্ষ টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৯২৮০.৪২ লক্ষ টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪২৮৪.৩১ লক্ষ টাকা, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১০২৪.৩৬ লক্ষ টাকা)।
- ৫। জানুয়ারী/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয়: ১২২১৬.১৭ লক্ষ টাকা (রাজস্ব-৫৮৭.৯৭, সম্পদ সংগ্রহ-১৮০৪২.৯৩, য়ুরাল-৯৯.০৯, ভূমি অধিগ্রহণ-১৩৫৯৪.৮৭ ও পূর্ত নির্মাণ ৮৯৮৯১.৩১ লক্ষ টাকা)।
- ৬। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ৬৮০২.৬২ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ২০৪.৩৩ + সম্পদ সংগ্রহ: ৫৫৭৩.৯৩ + য়ুরাল ০.০০ + অধিগ্রহণ: ০.০০ + পূর্ত: ১০২৪.৩৬)।
- ৭। বাস্তব অগ্রগতি: ৮৫%

মো: সাইফুল হক চৌধুরী

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)