

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্পবাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০৯.২০-২৬০

তারিখ : ১৮ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
০১ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত) ” শীর্ষক প্রকল্পের জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

(মোঃ মনজুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক(যুগ্মসচিব)

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: pd40ttc_limt@yahoo.co


**৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন
(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।**

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি)
জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	৫৩১৪৭.৬৬ লক্ষ টাকা (৩১.৮৮%)
জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	৬৫১৫৫.৫৮ লক্ষ টাকা (৩৯.০৮%)
প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি	:	৬৭%
২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২০০৩৫.০০ লক্ষ টাকা
২০২০-২১ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	১৫০২৬.২৫ লক্ষ টাকা (৩য় কিস্তি পর্যন্ত)
২০২০-২১ অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও (অগ্রগতি %)	:	১০০০৪.৮৯ লক্ষ টাকা (৪৯.৯৪%)
২০২০-২১ অর্থ বছরের জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও (অগ্রগতি %)	:	১২০০৭.৯২ লক্ষ টাকা (৫৯.৯৩%)

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় (জানুয়ারি/২০২১খ্রিঃ) পর্যন্ত		২০২০-২১ অর্থ বছরের জানুয়ারি/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৯০.০০	১৮.০০	৪৭.৬১	১৫.৫০	৭.২২	৪০.১১%
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	২০.০০	৫.০০	৬.৭৭	২.৪০	১.০২	২০.৪০%
৩১১৩- ভাতাদি	১১৯.২০	২৩.৮০	৪৬.৪৫	১৭.১০	৬.৯৫	২৯.২০%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১৭৬.২০	২৯.৩০	৫৫.২০	১৭.৬৫	৭.৭৫	২৬.৪৫%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১১.০০	৫.৪০	১.১৬	০.২০	০.০০	০.০০%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %
৩২৪৩-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৩৫.০০	৬.০০	১০.৬৩	৫.৮৫	২.৪৪	৩৫.৩৩%
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১৫	৪.০০	৬.০১	১.৫০	০.৪০	১০.৬০%

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ) পর্যন্ত		২০২০-২১ অর্থ বছরের জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
৩২৫২১-চিকিৎসা ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	২৭০.৮২	৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৫৫১-মুদ্রণ ও মনিহারি	৩৮.০০	৪.৫০	৬.৬৬	৩.৫০	০.১৩	২.৮৮%
৩২৫৬১-সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী	২০৬৬.৪৬	৮৫.০০	৩.২৭	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৫৮১-মেরামত ও সংরক্ষণ	৪২.০০	১২.৫০	১৮.০১	৬.৪৫	২.০১	১৫.৬০%
মোট আবর্তক ব্যয়=	২৯০৩.৮৩	২০০.০০	২০১.৭৭	৭০.০০	২৭.৯২	১৩.৭৭%
মূলধন ব্যয় :						
৪১১১২-পূর্ত নির্মাণ	১০৫৭৬৭.৬৬	১৩০০৫.০০	৪৪০৭৫.৩৬	১৩০০৫.০০	১১৯৮০.০০	৮৪.৪২%
৪১১১৩-স্মৃতিসৌধ	১২৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৪১১২১- মোটরযান (পরিবহন সরঞ্জামাদি)	১৮৮৯.১৯	০.০০	৮৫.১৯	০.০০	০.০০	০.০০%
৪১১২৩-অফিস সরঞ্জামাদি	৭০২.১০	১০০.০০	১৩.৫৬	২.০০	০.০০	০.০০%
৪১১২৩- আসবাবপত্র	৭৮২১.৫০	১০০০.০০	৩৪৪.২০	০.০০	০.০০	০.০০%
৪১১২৩- চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৪১১২৩- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৩২০২৩.০৬	১০৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৪১৪১১-ভূমি অধিগ্রহণ	১৪৪৭৭.৫৮	৪৭০০.০০	৮৪২৭.৫৮	১৯৪৯.২৫	০.০০	০.০০%
মোট মূলধন ব্যয়=	১৬৩৮০৪.০৯	১৯৮৩৫.০০	৫২৯৪৫.৮৯	১৪৯৫৬.২৫	১১৯৮০.০০	৮৪.৪২%
সর্বমোট=	১৬৬৭০৭.৯২	২০০৩৫.০০	৫৩১৪৭.৬৬ (৩১.৮৮%)	১৫০২৬.২৫	১২০০৭.৯২	(৫৯.৯৩%)


 (মোঃ মনজুরুল আলম)
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 ফোনঃ ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৬
 Email: pd40ttc_limt@yahoo.com

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব অগ্রগতি :

১। জনবল	:	- অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২টি পদ, ২ জন কর্মরত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার ২ জন, অফিস সহায়ক ২ জন ও পরিচ্ছন্নকর্মী ১ জন, সর্বমোট ৫ জন কর্মরত আছে।
২। মটরযান	:	- প্রকল্পের পিআইইউতে ১ (এক) টি জীপ ও ১ (এক) টি মাইক্রোবাস ব্যবহৃত হচ্ছে।
৩। অফিস যন্ত্রপাতি	:	১৩.৫৬ লক্ষ টাকার ২৪টি অফিস যন্ত্রপাতি পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৪। আসবাবপত্র	:	৫.৮৬ লক্ষ টাকার ৩৯টি আসবাবপত্র পিআইইউতে ব্যবহৃত হচ্ছে।
৫। ভূমি অধিগ্রহণ	:	জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ৪০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ	সিঙ্গাইর	১.৫০ একর	৬১০.০০	৬১০.০০	২৭-০৪-১৬	
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দিঘলিয়া	খুলনা	সেনহাটি	১.৫০ একর	৩১৯.২৫	৩১৯.২৫	২৭-১২-১৬	
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	শিবের বাটি	১.৫০ একর	১১৭.৯২	১১৭.৯২	২৭-১২-১৬	
৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	সেনগাঁও	১.৫০ একর	৫৪০.০০	৫৪০.০০	০৮-০১-১৭	
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	ধোপাকান্দি	১.৫০ একর	১৫২.৭০	১৫২.৭০	২৫-০১-১৭	
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	বাঐতারা	১.৫০ একর	১৪৬.৮৮	১৪৬.৮৮	৩০-০১-১৭	
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	দর্শাপাড়	১.৫০ একর	২৫.০০	২৫.০০	০৬-০২-১৭	
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	বায়েসা	১.৫০ একর	৪৬.০০	৪৬.০০	০৭-০২-১৭	
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	মকিমপুর	১.৫৪ একর	১১২.৪০	১১২.৪০	০৮-০৩-১৭	
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিংড়া	নাটোর	সেরকোল	১.৫০ একর	৩০.০০	৩০.০০	১৬-০৩-১৭	
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গৌরনদী	বরিশাল	বড় কসবা	১.৫০ একর	১৩৪.০৫	১৩৪.০৫	০২-০৫-১৭	
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	নবনীদাস	১.৫০ একর	৮৩.৬৯	৮৩.৬৯	০২-০৫-১৭	
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপাসিয়া	গাজীপুর	তরগাঁও	১.৫০ একর	২০৬.৪৭	২০৬.৪৭	১৪-০৬-১৭	
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেলান্দহ	জামালপুর	ফুলছিনা	১.৫০ একর	১২২.০০	১২২.০০	০৫-০৭-১৭	
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	চিকদাইর	১.৫০ একর	১১৭.৭৬	১১৭.৭৬	২৬-০৭-১৭	
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মনোহরদি	নরসিংদী	গোতশিয়া	১.৫০ একর	১১৮.১৩	১১৮.১৩	৩০-০৭-১৭	
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	কামারগ্রাম	১.৫০ একর	৭৩.৫৫	৭৩.৫৫	২৩-০৮-১৭	
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিতলমারি	বাগেরহাট	শ্যামপাড়া	১.৫০ একর	৪৯.০৮	৪৯.০৮	২৪-০৮-১৭	
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	মধ্যবয়ড়া	১.৫০ একর	৯৭.৮১	৯৭.৮১	২৮-০৮-১৭	
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	বড় কেওয়ার	১.৫০ একর	২৪৬.০৫	২৪৬.০৫	২৬-০৯-১৭	
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	হরিপুর	১.৫০ একর	৪৬৫.৬৫	৪৬৫.৬৫	০৮-১০-১৭	
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	গোবিন্দপুর	১.৫০ একর	৪০.৫৬	৪০.৫৬	০৮-১০-১৭	
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	বড়ইকুড়ি	১.৫০ একর	৭০.০০	৭০.০০	১৯-১১-১৭	

০৩-১২-২০২৩

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	মৌজা	জমির পরিমাণ	আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	দখল হস্তান্তরের তারিখ	মন্তব্য
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	জগদিয়াবালিয়া	১.৫০ একর	৭৫.৭৬	৭৫.৭৬	২৪-১১-১৭	
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	ডাঙ্গা	১.৫০ একর	২৩২.৭০	২৩২.৭০	১৩-১২-১৭	
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	খিলাপাড়া	২.০০ একর	১৩১.৭৫	১৩১.৭৫	১৯-১২-১৭	
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	লক্ষ্মীপুর	১.৫০ একর	৯০.৬৩	৯০.৬৩	২৩-০১-১৮	
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	বালুভরা	১.৫০ একর	১৫৩.১০	১৫৩.১০	২৩-০১-১৮	
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবান্ধা	লালমনিরহাট	টংভাঙ্গা ও পঃ বেজগ্রাম	১.৫০ একর	৩৮.২৫	৩৮.২৫	১২-০২-১৮	
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়ণগঞ্জ সদর	নারায়ণগঞ্জ	জালকুড়ি	১.৫০ একর	১০৬৪.১০	১০৬৪.১০	২০-০২-১৮	
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	ভবানীপুর	১.৫০ একর	২৫৫.৬৮	২৫৫.৬৮	১৯-০৩-১৮	
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দাউদকান্দি	কুমিল্লা	ইছাপুর	১.৫৫ একর	৩০১.২৩	৩০১.২৩	২২-০৩-১৮	
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সন্দ্বীপ	চট্টগ্রাম	হারামিয়া	১.৫০ একর	৪২.৬১	৪২.৬১	২৬-০৪-১৮	
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	মল্লিকপুর	১.৫০ একর	১২৭.৬১	১২৭.৬১	০৮-০৫-১৮	
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	টুঙ্গিপাড়া	গোপালগঞ্জ	গিমাডাঙ্গা	১.৬১ একর	৬৫.৯৬	৬৫.৯৬	০৬-০৬-১৮	
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	শ্রীপুর	১.৫০ একর	৮১৭.৮৪	৮১৭.৮৪	২৮-১১-১৮	
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	আনন্দপুর	১.৫৭ একর	৬১.২০	৬১.২০	০৫-১২-১৮	
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রামু	কক্সবাজার	নোনাছড়ি	১.৫৪৫ একর	৯৯.১৯	৯৯.১৯	১০-০২-১৯	
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	সিলিমপুর	১.৫০ একর	৪৪১.৩৭	৪৪১.৩৭	২৭-০৫-১৯	
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	কাঠালতলী	১.৫০ একর	৫০৩.৬৫	৫০৩.৬৫	২৭-০৬-১৯	
৪১.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি	সদর/সিটি কর্পোরেশন	চট্টগ্রাম	বাকলিয়া	২.৫০ একর	৬০৫০.০০	০.০০	----	চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে গত ৩১.১২.২০২০ তারিখ ৫১,৬৭,২৯,০০৯.১৩ টাকার চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গিয়েছে।
সর্বমোট=						১৪৪৭৭.৫৮	৮৪২৭.৫৮		

০৩.২.২০২০

মোঃ আলহাজ্ব আলম
প্রদত্ত পরিচালক (মুখ্যপাঠিন)
১০১ টিউটোরিয়াল ও ১০১ আইএসসি স্থাপন প্রকল্প
চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চাঁদা
আবাসিক বাংলাদেশ সরকার

৬। নির্মাণ ও পূর্ত	:	জানুয়ারী/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত ও নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে মোট ৫৬০৫৫.৩৬ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করা হয়েছে।
--------------------	---	--

ক্রঃ নং	টিটিসির নাম	জেলা	আরডিপিপিতে প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ন্যস্তকৃত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ডিসেম্বর/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (%)	জানুয়ারী/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত পূর্ত নির্মাণ কাজের অগ্রগতি (%)
১.	পীরগঞ্জ টিটিসি	রংপুর	২০৯২.০৭	১৬৪৭.৮২	৯৬%	৯৭%
২.	সুজানগর টিটিসি	পাবনা	২৫০০.৮৬	২৩৯৩.৮৯	৯৬%	৯৭%
৩.	মনোহরদি টিটিসি	নরসিংদী	২১৮১.১৯	১৯৪২.৭০	৯৯%	৯৯%
৪.	সিরাজগঞ্জ সদর টিটিসি	সিরাজগঞ্জ	২৯৫৯.৮৬	১৭৬২.৬৯	৯৪%	৯৪%
৫.	মুন্সীগঞ্জ সদর টিটিসি	মুন্সীগঞ্জ	২৪৭৬.০৫	২০২১.৫০	৯৫%	৯৫%
৬.	খানসামা টিটিসি	দিনাজপুর	২১৩১.৪২	১৬৬৬.১৯	৯২%	৯৩%
৭.	আলফাডাঙ্গা টিটিসি	ফরিদপুর	২৩১১.০৪	২২১৫.০২	৯৫%	৯৫%
৮.	দিঘলিয়া টিটিসি	খুলনা	২৩৮৩.২৩	১৬৫৬.৫৯	৯৪%	৯৪%
৯.	কামারখন্দ টিটিসি	সিরাজগঞ্জ	২২৩১.৮৫	১৬২২.৬৯	৯২%	৯৩%
১০.	সিদ্ধাইর টিটিসি	মানিকগঞ্জ	৩৬৬৬.৪৮	১৬৪৫.৫০	৮১%	৮২%
১১.	গঙ্গাচড়া টিটিসি	রংপুর	২০৪৪.৬৪	১৬৯৮.৫১	৯০%	৯১%
১২.	হালুয়াঘাট টিটিসি	ময়মনসিংহ	২৪৪৬.৭০	১৭৮৫.৩৩	৯৩%	৯৪%
১৩.	কেশবপুর টিটিসি	যশোর	২২২৬.৩৬	১২৭২.৮২	৮৫%	৮৫%
১৪.	মেলান্দহ টিটিসি	জামালপুর	২২০৮.৮৬	১৮৭৪.৫০	৯২%	৯৩%
১৫.	রাউজান টিটিসি	চট্টগ্রাম	২৬২১.৪৫	১৯৭০.৯৩	৯২%	৯৪%
১৬.	নাঙ্গলকোট টিটিসি	কুমিল্লা	২৪৬৩.৩৪	১৮৯৫.৮৫	৯০%	৯২%
১৭.	কাপাসিয়া টিটিসি	গাজীপুর	২৩১২.০৬	১৫৭৪.৯৯	৮৫%	৮৭%
১৮.	শেরপুর সদর টিটিসি	শেরপুর	২১৬৫.৬০	১৬৮২.০০	৯০%	৯৫%
১৯.	সন্দ্বীপ টিটিসি	চট্টগ্রাম	২২৮৮.৯৯	১৭৮১.৯৭	৯২%	৯৩%
২০.	পাইকগাছা টিটিসি	খুলনা	২৭৪৬.৫৮	১১০৬.৮৫	৭৮%	৭৮%
২১.	কালিহাতি টিটিসি	টাংগাইল	২৪২০.২৬	১৯৬৭.৫৬	৮৫%	৮৭%
২২.	হাতিবাঁকা টিটিসি	লালমনিরহাট	২২৪৮.০৫	১১২৭.৬৪	৭২%	৭৪%
২৩.	নগরকান্দা টিটিসি	ফরিদপুর	২২৭১.৪৭	১৪১০.০৫	৭৮%	৮০%
২৪.	নারায়ণগঞ্জ সদর টিটিসি	নারায়ণগঞ্জ	২৩৩৭.৬২	১২৯৯.০২	৭০%	৭২%
২৫.	চিতলমারি টিটিসি	বাগেরহাট	২৪৯০.৮২	১১৭৩.৯৭	৭২%	৭৩%
২৬.	রাণীনগর টিটিসি	নওগাঁ	২৫২১.৪৬	১২৬৩.৬০	৮০%	৮২%
২৭.	নাগরপুর টিটিসি	টাংগাইল	২৪৬৩.২২	১১০৫.৮৪	৭৫%	৭৫%

০৩.২.২০২১

২৮.	মোহনপুর	টিটিসি	রাজশাহী	২২১৭.৫১	৯০২.০০	৬৮%	৭০%
২৯.	দশমিনা	টিটিসি	পটুয়াখালী	২২০৩.৪৯	১৫৪৬.০৬	৬৮%	৭০%
৩০.	টুঙ্গিপাড়া	টিটিসি	গোপালগঞ্জ	২২৮২.৬২	১১৭০.০০	৫৫%	৬৫%
৩১.	মিঠামইন	টিটিসি	কিশোরগঞ্জ	২৫৮৬.৬৪	১৫৯৪.৬০	৭০%	৭৬%
৩২.	চৌদ্দগ্রাম	টিটিসি	কুমিল্লা	২৪০২.৪০	১৭৬০.৫০	৬৫%	৭২%
৩৩.	ফেঞ্চুগঞ্জ	টিটিসি	সিলেট	২৪৪৪.৭৪	১১৫৮.১০	৪৫%	৫০%
৩৪.	চাঁদপুর সদর	টিটিসি	চাঁদপুর	২৯৩৪.৫২	৮৮২.৬১	৪২%	৪৪%
৩৫.	সিংড়া	টিটিসি	নাটোর	৩৪০৫.৩৮	৯৫৬.৩২	৪০%	৪৫%
৩৬.	হবিগঞ্জ সদর	টিটিসি	হবিগঞ্জ	২৫৬১.০০	৩৭৫.০০	২২%	২৪%
৩৭.	দাউদকান্দি	টিটিসি	কুমিল্লা	২৪৩৬.৭২	৩৮৯.৯২	১০%	১৫%
৩৮.	গৌরনদী	টিটিসি	বরিশাল	২৫৩০.৯০	৫০৮.৫০	৮%	১০%
৩৯.	বড়লেখা	টিটিসি	মৌলভীবাজার	২৫১৮.৬৯	১১০.৪৬	৮%	১০%
৪০.	রামু	টিটিসি	কক্সবাজার	২৩৬৪.১০	১৩৫.২৭	৩%	৮%
৪১.	চট্টগ্রাম	আইএমইটি	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৭৩১৭.৪২	-----	-----	---
সর্বমোট=				১০৫৪১৭.৬৬	৫৬০৫৫.৩৬		

নোট :

- ১। অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসকগণের বরাবরে সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮৪২৭.৫৮ লক্ষ টাকা (জানুয়ারী/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ২। জমির দখল পাওয়া গেছে-৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের, আইএমটি চট্টগ্রামের জমি অধিগ্রহণ কাজ শীঘ্রই শেষ হবে।
- ৩। জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি: ৯৯%।
- ৪। পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে (জানুয়ারী/ ২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত) সর্বমোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে: ৫৬০৫৫.৩৬ লক্ষ টাকা (২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৬১৯.৩২ + ২০১৭-১৮ অর্থ বছর ৯৭২০.৪২ + ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৭৪৭০.৪৯ + ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৬২৬৫.১৩ + ২০২০-২১ অর্থ বছরের ১১৯৮০.০০ লক্ষ টাকা)।
- ৫। জানুয়ারী/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয়: ৬৫১৫৫.৫৮ লক্ষ টাকা (রাজস্ব: ২২৯.৬৯ + সম্পদ সংগ্রহ: ৪৪২.৯৫ + অধিগ্রহণ: ৮৪২৭.৫৮ + পূর্ত: ৫৬০৫৫.৩৬)।
- ৬। ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট ব্যয়: ১২০০৭.৯২ লক্ষ টাকা (রাজস্ব : ২৭.৯২ + সম্পদ সংগ্রহ: ০.০০ + অধিগ্রহণ: ০০ + পূর্ত: ১১৯৮০.০০)।
- ৭। পূর্ত নির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি: ৬৫%
- ৮। নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:

ক) নির্মাণ কাজ চলমান: দশমিনা, চাঁদপুর সদর, রাউজান, সন্দ্বীপ, নাজুলকোট, আলফাডাঙ্গা, নগরকান্দা, কাপাসিয়া, মেলান্দহ, মিঠামইন, সিঙ্গাইর, মুন্সীগঞ্জ সদর, হালুয়াঘাট, নারায়ণগঞ্জ সদর, শেরপুর সদর, নাগরপুর, মনোহরদী, চিতলমারী, কেশবপুর, টুঙ্গিপাড়া, মোহনপুর, দিঘলিয়া, পাইকগাছা, রাণীনগর, সিংড়া, সুজানগর, সিরাজগঞ্জ সদর, কামারখন্দ, হাতিবান্ধা, গঙ্গাচড়া, পীরগঞ্জ, খানসামা, হবিগঞ্জ সদর, ফেঞ্চুগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কালিহাতি, দাউদকান্দি, বড়লেখা, গৌরনদী, রামু : ৪০টি।

০৯.০২.২০২১
(মোঃ মনছুরুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক