

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
পরিকল্পনা গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ
<http://www.bsfc.gov.bd/>
চিনিশিল্প ভবন, ৩, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০



জরুরি
সীমিত

স্মারক নম্বর: ৩৬.০৪.০০০০.০৫১.১৪.০২২.২১.৩০

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮

০১ আগস্ট ২০২১

বিষয়: "১৪ টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গ।

সূত্র: ৩৬.০০.০০০০.০৯০.২০.০৮৬.২০.৫৬২ তারিখ ০৬ জুলাই ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে "১৪ টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ (চার) পাতা।

১-৮-২০২১

মোঃ আরিফুর রহমান অপু

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

ফোন: ৯৫৬৫৮৬৯

ইমেইল: cbsfic@gmail.com

সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৩৬.০৪.০০০০.০৫১.১৪.০২২.২১.৩০/১

তারিখ: ১৭ শ্রাবণ ১৪২৮

০১ আগস্ট ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব, সাচিবিক বিভাগ, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, সংস্থার ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য আইসিটি উপ-বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য।

১-৮-২০২১

মোঃ আরিফুর রহমান অপু

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

সংযোজনী-৩ (গ)
সূত্র: পিপিআর-২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা '২০২১-২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

শিল্প মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন, কোড নং-০৫
১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
মোট	৮৫১০.৩১
জিওবি	৮৫১০.৩১
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের লটের বর্ণনা পণ্য ও কার্য (মূলধন)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বা	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	অন্যান্য স্থাপনা : Preparation of work site , Internal and Out let drainage, Bar screen/Skimmer pit and its collection pit, Aeration Lagoon & Aerobic Pond, (বাউভারী ওয়াল , এ্যাপ্রোচ রোড , ড্রেইন)	সংখ্যা	১	সরাসরি ক্রয়	সংস্থার নির্বাহী প্রধান/বোর্ড	জিওবি	৩০০.০০	৮/২৫/২০২১	৩০-০৯-২১	১২/১০/২০২১
২	স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ (বৈদ্যুতিক ক্যাবল, পিএফআই / ট্রান্সফরমার এবং পিডিবি/ আরইবি থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন)	সংখ্যা	১৪	সরাসরি ক্রয়	সংস্থার নির্বাহী প্রধান/বোর্ড	জিওবি	৬০০.০০	৮/২৫/২০২১	৭/১০/২০২১	১০/১৫/২০২১
৩	ভূমি উন্নয়ন	সংখ্যা	১৪	উন্মুক্ত দর পদ্ধতি (স্থানীয়)	সংস্থার নির্বাহী প্রধান/বোর্ড	জিওবি	৭০.০০	৯/১৫/২০২১	১১/২০/২০২১	১২/৩০/২০২১
						মোট	৯৭০.০০			
	পণ্য ও কার্য (আবর্তক)									
৪	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১	সরাসরি ক্রয়		জিওবি	৩০.০০			৩/৩১/২০২২
						মোট	১০০০.০০			

১৪.২.২১
প্রকৌ: মো: শহীদুল করীম
প্রকল্প পরিচালক
ও
মহাব্যবস্থাপক (পুরকৌশল)
১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

মুঃ আনোয়ারুল আলম
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

মোঃ আরিফুর রহমান অপ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
চিনিশিল্প ভবন, ৩, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
২০২১-২০২২ অর্থবছরের সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)
প্রকল্পের নাম : ১৪ টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৫৯৩০০


বাজেট হেড	ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী			জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ (চলতি) অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা				কাজের অগ্রগতি জুলাই-২০২১ হতে সেপ্টেম্বর '২০২১ মাস পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর-২০২১ হতে ডিসেম্বর-২০২১ মাস পর্যন্ত				কাজের অগ্রগতি অক্টোবর-২০২১ হতে ডিসেম্বর-২০২১ মাস পর্যন্ত				লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি-২০২২ হতে মার্চ-২০২২ মাস পর্যন্ত				কাজের অগ্রগতি জানুয়ারি-২০২২ হতে মার্চ-২০২২ মাস পর্যন্ত				
	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম (আবর্তক)	ডিপিপি বরাদ্দ	এডিপি বরাদ্দ	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্ষিম সংখ্যা	
					জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ		
১	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	
(ক) আবর্তক	৩২৪১১০১	অমন ব্যয়	১৪.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩১১১০২৭	ওয়ার টাইম	১০.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২১১১১৯	ডাক	১.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	৬.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৫.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২৪৩১০১	পিওএল	১৮.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২২১১০৮	ইন্সুরেন্স/ব্যাংক চার্জ	৬.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২৪৫১০২	ছাপা/বান্ধাই	২.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২৪৫১০৪	স্টেশনারী,সিল,স্ট্যাম্প	২.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২৩১১০১	প্রশিক্ষণ	২৭.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	১০.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩২১১১০৯	লেবার বিল	১০.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩১১১৩৩২	সন্ধানী/ফি/সজার ভাতা	২০.০০	-	০.০০								০.০০									০.০০						
	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা	৬.০০	-	-								-									-						
আবর্তক মোট :			১৩৭.০০	-	-							-									-							

প্রতি স্বাক্ষর
সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ/মন্ত্রণালয় বিভাগ
নাম ও ফোনঃ

স্বাক্ষর
প্রকল্প পরিচালক
নাম ও ফোনঃ


প্রকৌঃ মোঃ শহীদুল করীম
প্রকল্প পরিচালক
ও
মহাব্যবস্থাপক (পুরকৌশল)
১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

বাজেট হেড	ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী			জুলাই-সেপ্টেম্বর '২০২১ (চলতি) অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি জুলাই-২০২১ হতে সেপ্টেম্বর '২০২১ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা অক্টোবর-২০২১ হতে ডিসেম্বর-২০২১ মাস পর্যন্ত			কাজের অগ্রগতি অক্টোবর-২০২১ হতে ডিসেম্বর-২০২১ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জানুয়ারি-২০২২ হতে মার্চ-২০২২ মাস পর্যন্ত			কাজের অগ্রগতি জানুয়ারি-২০২২ হতে মার্চ-২০২২ মাস পর্যন্ত										
	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ/অংশের নাম (মূলধন)	বরাদ্দ	জ্যেত	আর্থিক		ক্রিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্রিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্রিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্রিম সংখ্যা	জ্যেত	আর্থিক		ক্রিম সংখ্যা						
					জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ			জিওবি	পিএ							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭			
(খ) মূলধন অংশ	৪১১২১০১	মানবাহন, ছিপ (১ টি)	৭৫.০০		০.০০							০.০০								০.০০									
	৪১১২০১৬	ক) স্থানীয় যন্ত্রপাতি	২০০৮.৪৪	৮৯৫.০০	৩৭৫.০০								৩০০.০০								২২০.০০								
	৩২৫৬১০২	খ) মাইক্রবস কালচারের জন্য কেমিক্যাল	১৪০০.০০	১০০.০০	০								৫০.০০								৫০.০০								
পূর্ত কাজ	৪১১১২০১	ভূমি উন্নয়ন	৫৬০.০০	২১০.০০	৫০							১০০.০০								৬০.০০									
	৪১১১২০১	অন্যান্য স্থাপনা																											
		ক) Preparation of work site, Internal & Outlet drainage, Bar screen /skimmer pit and its collection pit, aeration lagoon & aerobic pond, Flocculation and clarification, pH Correction, Bio tower, FMR Tanks, Aeration Tank, Oxidation chamber Filtration water tank etc.	৩৮৭১.০০	৪০০.০০	১০০.০০								২০০.০০								১০০.০০								
	৪১১১২০১	(খ) অফিস ও ল্যাব ভবন	১১২.০০		-							০.০০০০									-								
		(গ) মেনিনারি ইকুপমেন্ট ভিত্তি	৩৫.০০	১০.০০	-								১০.০০								০.০০								
	৪১১২০০৪	(ঘ) ইলেকশন ও ইন্সটলেশন	১০০.০০	৫০.০০	-								০.০০								৫০.০০								
		মূলধন মোট	৮১৬১.৪৪	১৬৬৫.০০	৫২৫								৬৬০.০								৪৮০.০০								
	(গ)	৪৯১১১১১	ফিল্ট্রিক্যাল কনটিনজেন্সি	৮০.৪০		-							০								০.০০								
	(ঘ)	৪৯১১১১১	প্রাইস কনটিনজেন্সি	৮০.৪০		-							০								-								
		মোট	১৬৬.৮৬		৫২৫								৬৬০.০								৪৮০.০০								
	সর্বমোট	৮৫১০.৩১	১৬৬৫.০০	৫২৫.০০								৬৬০.০০								৪৮০.০০									

প্রতি স্বাক্ষর
সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রঃ/মন্ত্রণালয় বিভাগ
নাম ও ফোনঃ

স্বাক্ষর
প্রকল্প পরিচালক
নাম ও ফোনঃ

 18.7.21
প্রকৌঃ মোঃ শহীদুল করীম
প্রকল্প পরিচালক
ও
মহাব্যবস্থাপক (পুরকৌশল)
১৪টি চিনিকলে স্বাক্ষর পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন
বাংলাদেশ টিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন প্রকল্প

সময় ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

(মূল ডিপিপি অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্ধারিত তারিখ						মন্তব্য
					টেন্ডার আহ্বান	কাজ সম্পাদন / সরবরাহ	ইরেকশন এবং কমিশন শুরু	ইরেকশন এবং কমিশন সমাপ্ত	Trial Run	কার্য সম্পাদন	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
	সেবা / কার্য / পণ্য										
১	ইটিপি র কনসালট্যান্ট নিয়োগ	সংখ্যা	১	৪০.০০	০৩-১২-২০১৮	১৬-০৬-২০১৯	-	-	-	চলমান	৯০% সমাপ্ত
২	ইটিপি সাইটে ভূমি উন্নয়ন	সংখ্যা	১৪	৭৫.০০	০৬-০৫-২০১৯	৩০-০৬-১৯	-	-	-		মিল কর্তৃক টেন্ডার করা হয়।
৩	ল্যাব-কাম অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১৪	১১২.০০	০৬-০৫-১৯	৩০-০৬-১৯	-	-	-	৩০-০৬-২১	১০০% সমাপ্ত
৪	ইটিপির মূল সিভিল (অবকাঠামো) ও ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি										
	লট-১ (পচিক, ঠাচিক ও সেচিক)	সংখ্যা	১	১৪২১.৩৮	২৯-০৮-১৯	৩০-০৩-২১	০৮-১২-২০	৩০-০৩-২১	১০-০১-২২	৩১-০৩-২২	৯৮% সমাপ্ত
	লট-২ (জচিক, শ্যাচিক ও রাচিক)	সংখ্যা	১	১৪৩৭.৮৮	২৯-০৮-১৯	৩০-০৩-২১	০৮-১২-২০	৩০-০৩-২১	১০-০১-২২	৩১-০৩-২২	৯৮% সমাপ্ত
	লট-৩ (নর্থবেংগল, পাচিক ও কুচিক)	সংখ্যা	১	১৪৯৯.৩৮	২৯-০৮-১৯	৩০-০৩-২১	০৮-১২-২০	৩০-০৩-২১	১০-০১-২২	৩১-০৩-২২	৯৮% সমাপ্ত
	লট-৪ (ফচিক, মোচিক ও কেবু)	সংখ্যা	১	১৪৭৩.৮৮	২৯-০৮-১৯	৩০-০৩-২১	০৮-১২-২০	৩০-০৩-২১	১০-০১-২২	৩১-০৩-২২	৯৮% সমাপ্ত
	লট-৫ (রচিক ও জিবাচিক)	সংখ্যা	১	৯৪৭.৫৯	২৯-০৮-১৯	৩০-০৩-২১	০৮-১২-২০	৩০-০৩-২১	১০-০১-২২	৩১-০৩-২২	৯৮% সমাপ্ত
৫	বাউন্ডারী, এ্যাপ্রোচ রোড	সংখ্যা	৯	৩০০.০০	২৫-০৮-২১	৩০-১২-২১	-	-	-	৩০-১২-২১	ভরিয়েশন অর্ডার / অতি: কার্যাদেশ
৬	বৈদ্যুতিক সংযোগের যন্ত্রপাতি ও ক্যাবল	সংখ্যা	১৪	৬০০.০০	২৫-০৮-২১	১৫-১২-২১	-	-	-	১৫-১২-২১	GEMCON
৭	বাধ নির্মাণে ভূমি উন্নয়ন	সংখ্যা	৯	৭০.০০	১৫-০৯-২১	৩০-১২-২১	-	-	-	৩০-১২-২১	ভরিয়েশন অর্ডার / অতি: কার্যাদেশ
৮	অফিস সরঞ্জাম (কম্পিউটার ৩টি সহ)	থোক	থোক	৩.৯৯৮	২৪-০৬-১৯	৩০-০৬-১৯	-	-	-	৩০-৬-১৯	১০০% সমাপ্ত
৯	স্টেশনারী	থোক	থোক	০.২৪২	২০-০৬-১৯	২৬-০৬-১৯	-	-	-	৩০-৬-১৯	১০০% সমাপ্ত
১০	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১	৩০.০০	২০-০৮-২১	৩১-০৩-২২	-	-	-	৩১-০৩-২২	BIM এর মাধ্যমে হবে

প্রকৌ: মো: শহীদুল করীম
প্রকল্প পরিচালক

মহাব্যবস্থাপক (পুরকৌশল)
১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

মুঃ আনোয়ারুল আলম
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)