

বিএমআর অব কেএম এ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ (১ম সংশোধিত)

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

মূল ডিপিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ							মন্তব্য
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো	চুক্তির কার্য সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	পণ্য											
পণ্য-১	মিল হাউজ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	৩৮০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১১/২০১৪	১৫/১০/২০২০	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	যন্ত্রপাতি সরবরাহ সমাপ্ত
পণ্য-২	বয়লার প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামসহ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট	১	১২৬২.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১২/২০১৬	২০/০৬/২০১৭	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৩	পাওয়ার টারবাইন প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতিসহ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট	১	৮২০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১১/২০১৪	১০/১২/২০১৭	৩০/১২/২০১৮	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৪	বয়লিং হাউজ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	৩৫০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১১/২০১৪	১০/৩/২০১৫	২০/১২/২০১৫	২৫/১২/২০১৫	২০/১২/২০১৫	১০০% সমাপ্ত
পণ্য-৫	চিমনী এবং ফ্লুগ্যাস ডাকটিং (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট	১	৭০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১২/২০১৬	১৫/১০/২০২০	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৬	মিল হাউজ, পাওয়ার হাউজ, বয়লিং হাউজ স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	৩	৪১৬.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	৩০/১২/২০১৬	২০/০৩/২০১৫	৩০/১২/২০১৮	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	৯০% সমাপ্ত
পণ্য-৭	কম্পিউটার (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সেট/সংখ্যা	৩	২.০০	২০/২/২০১৩	১৩/০৩/২০১৩	১৫/০৩/২০১৩	-	-	-	১৫/০৩/২০১৩	১০০% সমাপ্ত
	ক্রমকৃত পণ্যের মোটমূল্য (পণ্য-১+২+৩+৪+৫+৬+৭):			৩,৩০০.০০								
	কাজ											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
কাজ-১	বয়লার হাউজ নির্মাণ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সংখ্যা	১	১২০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	২৮/০৪/২০২০	১৫/১০/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	কাজ চলমান
কাজ-২	মেশিন ফাউন্ডেশন নির্মাণ (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	৪০০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	১০/৩/২০১৫	-	-	৩০/০৫/২০২২	৮০% সমাপ্ত
কাজ-৩	ইরেকশন অব বয়লার (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	১০০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	২০/০৬/২০১৭	-	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	৯০% সমাপ্ত
কাজ-৩	সকল যন্ত্রপাতির ইরেকশন (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	লট	১	২০০.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১৩	-	১০/৩/২০১৫	-	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	৫০% সমাপ্ত
	ক্রমকৃত পূর্ত কাজের মোট মূল্য (কাজ-১+২+৩+৪):			৮২০.০০								

১৫/১০/২০২১

১৫/১০/২০২১

১৫/১০/২০২১

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২১-২০২২

আরডিপিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ						মাসডব্য	
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো		চুক্তির কার্য সম্পাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পণ্য-৮	কেন হ্যান্ডলিং ও কেন প্রিপারেশন সরঞ্জামঃ											
	EOT Crane 7 MT complete with structure & all other accessories.	সেট	১	৬০০.০০	২৫/৪/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	-
	Cane feed table with starter, drive and dragging chain & all other accessories to cope-up 1500 ton cane crushing per day.	সেট	১	৭৫.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Cane feed table leveler complete with drive & all other accessories.	সেট	১	২০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Ratchet & chain/sling.	সেট	৫০০	২০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Cane carrier complete with structure, drive & all other accessories with Auto cane feed control system.	সেট	১	২০০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Cane carrier leveler complete with drive & all other accessories.	সেট	১	১৫.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Cane cutter with holder set of Knives complete with drive & all other accessories.	সেট	১	৫০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Cane Fiberizer complete with starter, drive, control & all other accessories.	সেট	১	১২৫.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Prepared cane elevator complete with drive & structure & all other accessories	সেট	১	৫৫.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
ক্রয়কৃত পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-৮):				১,১৬০.০০								

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২১-২০২২

আরডিপিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ						মাসডব্য	
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো		চুক্তির কার্য সম্পাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পণ্য-৯	মিলিং টেক্‌মঃ											
	Intermediate carrier (Rake type), 3 sets with drive motor gear box & starter	সেট	৩	২০০.০০	২৫/০৪/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	-
	Mill drive AC motor of required capacity with VFD control & all other accessories.	সেট	৪	৪০০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Mill speed reduction gear unit (Planetary Gearbox) complete & all other accessories.	সেট	৪	৪০০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Maceration & imbibition system complete with all tanks, troughs, spray nozzles, pipes, valves, fittings etc.	লট	১	৫০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Automatic cane feeding system.	সেট	১	৫০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	EOT Crane 20 MT complete with structure & all other accessories.	সেট	১	৪০০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Bagasse elevator with structure, drive & all other accessories.	সেট	১	৭৫.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Juice & water pump with motor & all other accessories.	লট	১	৩০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Miscellaneous items Pipe & fittings, Nut & bolts, Joint & gaskets etc.	লট	১	১৫.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Gallery, walkway, stairs required for smooth operation	লট	১	৩০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Electrical Items: Starters, Cables, controls and other accessories.	লট	১	২০০.০০	৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১				
ক্রয়কৃত পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-৯):				১,৮৫০.০০								

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২১-২০২২

আরডিপিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ						মসৃণ্য	
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো		চুক্তির কার্য সম্পাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
পণ্য-১০	বয়লিং হাউজঃ											
	Continuous Clarifier complete.	সেট	১	২০০.০০	২৫/০৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	-
	Sugar dryer and cooler complete.	সেট	১	১০০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
	Vacuum Pan complete with condensers, tailpipe & all accessories.	সেট	১	৩০০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
ক্রয়কৃত পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-১০):				৬০০.০০								
পণ্য-১১	পাওয়ার হাউজঃ											
	2 MW Turbo alternator complete with panel with all accessories.	সেট	১	৮২০.০০	২৫/০৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	-
	High & Low pressure steam line	লট	১	২০০.০০			৩০/০৮/২০২১	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১		
ক্রয়কৃত পণ্যের উপমোটমূল্য (পণ্য-১১):				১,০২০.০০								
ক্রয়কৃত পণ্যের মোটমূল্য (পণ্য-৮+৯+১০+১১):				৪,৬৩০.০০								
	কাজ											
কাজ-৫	অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির জন্য বাড়তি পূর্ত কাজ	লট	১	৩৫০.০০	২৫/৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	-	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	-
কাজ-৬	অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির ইরেকশন ও কমিশনিং	লট	১	২৫০.০০	২৫/৮/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	-	১৫/১০/২০২১	৩০/১১/২০২১	২০/১২/২০২১	৩০/০৫/২০২২	-
ক্রয়কৃত পূর্ত কাজের মোট মূল্য (কাজ-৫+৬):				৬০০.০০								

১৫/১২/২০

১৫/১২/২০

সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

অর্থ বছর : ২০২০-২০২১

আরডিপিপি অনুযায়ী

ক্রমিক নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্ধারিত তারিখ							মন্তব্য
					টেন্ডার আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	যন্ত্র-সরঞ্জাম সরবরাহ	ইরেকশন ও কমিশনিং শুরু	ইরেকশন ও কমিশনিং সমাপ্ত	পরীক্ষামূলক চালানো	চুক্তির কার্য সম্পাদন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
সেবা-১	প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সংখ্যা	১	৩৪.১৮	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১২	-	-	-	-	৩০/০৫/২০২২	-
সেবা-২	প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং -পূর্ত (মূল ডিপিপি অনুযায়ী)	সংখ্যা	১	৫.০০	১০/২/২০১৩	১৮/০৯/২০১২	-	-	-	-	৩০/০৫/২০২২	-
	ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্যঃ			৩৯.১৮								

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের অগ্রগতি :

* ১) মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৬৫৭.৪৭ লক্ষ টাকায় উন্মুক্ত দর পদ্ধতির পরিবর্তে Turn-key ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য ১৮-০৯-২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। মূল চুক্তি অনুযায়ী ১ম পর্যায়ের প্রায় সমস্ত ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কমিশনিং ও ট্রায়াল রান বাকী রয়েছে।

* ২) পুনর্গঠিত আরডিপিপি অনুযায়ী ০৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে একনেকের ১৩ তম সভায় ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০২০ মেয়াদে ১০২২১.৩৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির বর্ধিত অংশ দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পুনরায় বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী (BMTF) এর সাথে গত ১৭-১২-২০১৯ তারিখে ৫৩০০.০০ লক্ষ টাকার নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ২য় পর্যায়ে BMTF এর সংগে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পাদন হয়নি। পরবর্তীতে বারংবার তাগাদাপত্র দেয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসি'র নির্দেশক্রমে BMTF সর্বশেষ সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা প্রদান করেছে।

* ৩) যেহেতু প্রকল্পটি Turn-key ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য BMTF এর সংগে চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। সেহেতু সকল কার্যক্রম তথা মালামালসমূহ ক্রয়, মেশিনসমূহের ফাউন্ডেশন অর্থাৎ সিভিল ওয়ার্ক এবং ইরেকশন কমিশনিং অর্থাৎ সেবাসমূহ তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।


১৭.০৭.২০২১
(মোঃ ফিদা হাসান বাদশাহ)


প্রকল্প পরিচালক

বিএমআর অব কেএল এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিঃ

মোঃ ফিদা হাসান বাদশাহ

প্রকল্প পরিচালক

বি এন এন কে এন এন কে (বিভি) লিঃ



মুঃ আনোয়ারুল আলম

পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)



মোঃ আরিফুর রহমান অপু

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)

সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

সংলগ্নী-৪

মন্ত্রনালয়/বিভাগ : শিল্প মন্ত্রনালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
 প্রকল্পের নাম : বিএমআর অব কেফ এ্যান্ড কোম্পানী (বাংলাদেশ) লিমিটেড
 প্রকল্পের মেয়াদকাল : ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০২২
 প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় : অনুমোদিত

কোড:	১৩৯
কোড:	১৩৯০১
কোড:	২২৪০৫৭৬০০

আরডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা (প্রস্তাবিত)			জুলাই'২০২১ হতে সেপ্টেম্বর'২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			অক্টোবর'২০২১ হতে ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			জানুয়ারি,২০২২ হতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			এপ্রিল,২০২২ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
রাজস্ব ব্যয়:																	
ডাক	০.৭০		০.৬২			০.১৬			০.১৬			০.১৬			০.১৬		
টেলিফোন	০.৫০		০.২০			০.০৫			০.০৫			০.০৫			০.০৫		
রেজিস্ট্রেশন	১.৫০		১.৫০			০.৩৮			০.৩৮			০.৩৮			০.৩৮		
বিদ্যুৎ	১.৩০		১.৩০			০.৩৩			০.৩৩			০.৩৩			০.৩৩		
বিমা/ব্যাক চার্জ	-		-														
মুদ্রন ও প্রকাশনা	১.৫০		১.০৪			০.২৬			০.২৬			০.২৬			০.২৬		
স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	২.৫০		১.৪২			০.৩৬			০.৩৬			০.৩৬			০.৩৬		
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ব্যয়	৫০.০০		৪.০০			১.০০			১.০০			১.০০			১.০০		
আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ব্যয়	২০.০০		২০.০০			৫.০০			৫.০০			৫.০০			৫.০০		
আপায়ন ব্যয়	২.০০		০.৯৯			০.২৫			০.২৫			০.২৫			০.২৫		
শ্রমিক মজুরী	২.৫০		২.০৪			০.৫১			০.৫১			০.৫১			০.৫১		
সম্মানী ভাতা /ফি/পারিশ্রমিক	৮.০০		৪.৩১			১.০৮			১.০৮			১.০৮			১.০৮		
অন্যান্য ব্যয়/অন্যান্য মনোহরী	৫.০০		২.৪৩			০.৬১			০.৬১			০.৬১			০.৬১		
কম্পিউটার	০.৭০		০.১৫			০.০৪			০.০৪			০.০৪			০.০৪		
মোট	৯৬.২০		৪০.০০			১০.০০			১০.০০			১০.০০			১০.০০		

১৫/০৬/২০

০৫/০৬/২০

আরডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা (প্রস্তাবিত)			জুলাই'২০২১ হতে সেপ্টেম্বর'২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			অক্টোবর'২০২১ হতে ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			জানুয়ারি,২০২২ হতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			এপ্রিল,২০২২ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য
অংগের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
মূলধন ব্যয়:																	
অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম																	
(ক) বৈদেশিক যন্ত্রপাতি:																	
(i) সিএফআর মূল্য	৭৪৪২.০০		১৫০০.০০			৩৭৫.০০			৩৭৫.০০			৩৭৫.০০			৩৭৫.০০		
(ii) ইম্পুরেপ	৫৭.৩৬																
(iii) অন্যান্য চার্জ	৩৫.১৫																
(iv) ল্যান্ডিং এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন	২৮.১২																
(খ) স্থানীয় যন্ত্রপাতি	৫৮৮.০০																
(গ) ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিজাইন	৩৯.১৮																
(ঘ) মেশিন ফাউন্ডেশন	৭৫০.০০		৩৫৮.৮০			৮৯.৭০			৮৯.৭০			৮৯.৭০			৮৯.৭০		
(ঙ) ইরেকশন ও ইনস্টলেশন	৫৫০.০০																
বয়লার হাউজ নির্মাণ	১২০.০০		৯১.২০			২২.৮০			২২.৮০			২২.৮০			২২.৮০		
মূলধনখাতে সিডি ভাট	২২৪.৯৬		-														
প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	২৯০.৪১		-														
মোট ব্যয়	১০১২৫.১৮		১৯৫০.০০			৪৮৭.৫০			৪৮৭.৫০			৪৮৭.৫০			৪৮৭.৫০		
সর্বমোট	১০২২১.৩৮		১৯৯০.০০			৪৯৭.৫০			৪৯৭.৫০			৪৯৭.৫০			৪৯৭.৫০		



(মোঃ ফিদা হাসান বাদশাহ)

প্রকল্প পরিচালক

মআর অব কেরু এ্যান্ড কোম্পানী(বাংলাদেশ)

প্রতি স্বাক্ষর

উপ-প্রধান পরিকল্পনা অনুবিভাগ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ



মুঃ আনোয়ারুল আলম

পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)



মোঃ আরিফুর রহমান অপু

চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)