

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন

চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা- ১০০০।

২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বাস্তবায়নীয় প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত পর্যালোচনা ছক (সার সংক্ষেপ)

ছক-১

মাসের নাম: অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ।

বাস্তবায়নীয় সংস্থা: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি)।

চলতি প্রকল্প:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদ কাল)	প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি				প্রকল্পের শুরুর হতে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনা মাস (অক্টোবর ২০২০) অগ্রগতি	(লক্ষ টাকায়)
				২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনা মাস অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনা মাস অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	পর্যালোচনা মাস অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি				
				মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%	মোট % (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)%				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	সেইটর: শিল্প বিএমআর অব কেন্দ্র জাড কোং (বিডি) লি: (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২২)	১০২২১.৩৮ (০০.৪৫%)	৮৫০০.০০ (৮৩.৮৫%)	১৫০০.০০	--	--	--	--	৪৫৮৪.০৮ (৪৪.৮৫%)	৪৫%	ছক-১ এর ১২ নং কলামে মন্তব্য সংযুক্ত আছে।
২।	১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন (ইটিপি)। (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	৮৫১০.০১ (-)	৯৩০.০২ (১০.৯২%)	৩০০০.০০	৭৪৭.৯০	৫০%	৩০%	১৬৩৩.৪৫ (১৯.৬৬%)	৪৫%	৪৫%	ছক-১ এর ১২ নং কলামে মন্তব্য সংযুক্ত আছে।
৩।	ঠানুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুপারবিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২২)	৪৮৫৬২.০০ (৩০২০৬.২৮)	১৫০৭.৭৩ (৩.১০%)	২৫.০০	--	--	--	১৫০৭.৭৩ (৩.১০%)	১৭%	১৭%	ছক-১ এর ১২ নং কলামে মন্তব্য সংযুক্ত আছে।
৪।	নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুপার রিকাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)। (ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০২২)	৩২৪১৮.০০ (২০০৪৪.০০)	৯৭৩.৪১ (৩.০০%)	২৫.০০	--	--	--	৯৭৩.৪১ (৩.০০%)	১৬%	১৬%	ছক-১ এর ১২ নং কলামে মন্তব্য সংযুক্ত আছে।
	সর্বমোট =	৯৯৭১১.৬৯ (৫৩২২৫.২৮)	৭৯৯৫.২৩ (৮.০১%)	৪৫৫০.০০	৭৪৭.৯০ (১৬.৪৩%)	--	--	৭৪৭.৯০ (১৬.৪৩%)	৮৭৩৮.৬৭ (৮.৭৬%)	--	--

০৫/১০/২০২০

১৩/১০/২০

মোঃ তরিকুল আলম
ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

মোঃ আইনুল হক
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)