

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (২০২৪-২৫ অর্থ বছর)
(পুনঃসংশোধিত)


প্রকল্পের নামঃ “৫জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন”


কার্য (WD-1):

ক্র: নং	প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়কারের বর্ণনা (ডিপিপি/টিএপিপি অনুযায়ী)	লট	লট ক্রমিক	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	ক্রয় মূল্য	প্রাকল্পিত বায়/ চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রাক যোগ্যতা আস্থান	প্রক্রিয়ার সময়	সম্ভাব্য তারিখ							
											দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব অ্যাওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১	ওএফটিএন-৫জি/ ২০২৩-২৪/ভরূউডি-১	অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন কাজ	লট	২ (লট-১,৪)	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	৫০৬১.০৯	মোট চুক্তি মূল্য: ৫০৬১.০৯	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৬/২০২৪	১৩/০৮/২০২৪	০৩/০৯/২০২৪	১৭/০৯/২০২৪	২৪/০৯/২০২৪	২২/১০/২০২৪	১৯/১২/২০২৪	
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	৫০	২১	১৪	৭	২৮	৩৬৫	
										প্রকৃত তারিখ	২৪/০৬/২০২৪	২২/০৮/২০২৪	১৬/১০/২০২৪	২৩/১১/২০২৪	০৪/১২/২০২৪	১৯/১২/২০২৪		
			লট	২ (লট-২,৩)	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	৬৭১৬.০০	মোট চুক্তি মূল্য: ৬৭১৬.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/০২/২০২৫	২৭/০১/২০২৫	১৭/০২/২০২৫	০৩/০৩/২০২৫	০৩/০৪/২০২৫	২৮/০৪/২০২৫	১৫/০৫/২০২৫	১৫/০৬/২০২৫
										পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	১৪	২১	১৪	৬	২৮	২৯১	
										প্রকৃত তারিখ	১৩/০২/২০২৫	৩০/০২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৪/০৪/২০২৫				
			লট	১ (লট-৫)	ওটিএম (এনসিটি)	বিওডি, বিটিসিএল	৩৩০০.০০ + রাস্তা কাটার ক্ষতিপূরণ: ১৬০০.০০; সর্বমোট: ৪৯০০.০০	প্রযোজ্য নয়	পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৪/২০২৫	০৩/০৬/২০২৫	১৬/০৬/২০২৫	৩০/০৬/২০২৫	০৭/০৭/২০২৫	৩১/০৭/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২৩/০৮/২০২৫	
									পরিকল্পিত সময় (দিন)	০	১৪	১৩	১৪	৭	২৪	২৩৪		
									প্রকৃত তারিখ									

*আলোচ্য প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর অর্থাৎ ৩১/০৩/২০২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ০২ বার আলোচ্য WD-1 প্যাকেজের দরপত্র/পুনঃদরপত্র আহবানের ফলে বাস্তবায়ন কাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়া নিশ্চিত সময়ের বেশি সময় প্রয়োজন হতে পারে।

অনুমোদিত


(মোঃ মনজিরুল হােক)
প্রকল্প পরিচালক (মুপিটিসি)
৫ জি’র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার
ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প
বিটিসিএল কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা
সেবাফোন: ০২৪১০৩১০৯৮


মোঃ মামুনুর রশীদ
বিসিএস (টেলিকম)
প্রকল্প পরিচালক (অ. দা.)
ইলাহাবাদ টেলিকমিউনিকেশন কোং লিঃ
পাঠানো রাস্তা, ০৭/ই, ইকটন পার্কে, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৪৮৩১১৫০০/৫৫১৪১৭০৭