

সেকশন ৩


কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

প্রকল্পের নামঃ মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধার ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৪-২৫	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেইনেজসহ পরিমাপ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
[১] বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নদী ভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ	[১.১] বীধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[১.১.১] বীধ নির্মাণ [১.১.২] বীধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ [১.১.৩] ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	কিঃমিঃ কিঃমিঃ কিঃমিঃ	২.০০০ ২.০০০	- ২.০০০ এর ২০%	কি.মি. ৭৯.৮০০ হতে কি.মি. ৭৯.৮৩৫ = ০.০৩৫ কি.মি. ও কি.মি. ৮৭.৬৩৫ হতে কি.মি. ৮৮.০০০ = ০.৩৬৫ কি.মি. মোট ০.৪০০ কি.মি.	
	[১.২] নদী তীরে ভাঙন প্রতিরোধ	[১.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	১.৫০০	১.৫০০ এর ৫৫%	ঘাঘা নামক স্থানে কি.মি. ৭২.৪০৫ হতে কি.মি. ৭২.৫৪৫ = ০.১৪০ কি.মি., মল্লিকপুর নামক স্থানে কি.মি. ৮৬.৫৫৮ হতে কি.মি. ৮৬.৮৫৮ = ০.৩০০ কি.মি. এবং করফা নামক স্থানে কি.মি. ৮৬.২০৮ হতে কি.মি. ৮৫.৮২৩ = ০.৩৮৫ কি.মি. মোট ০.৮২৫ কি.মি.।	
		[১.২.২] সাবমার্জিবল স্পার নির্মাণ	সংখ্যা				
	[১.৩] তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রকল্পের স্মার্ট মনিটরিং	[১.৩.১] প্রকল্প অনলাইন মনিটরিং এর স্বার্থে আইপি ক্যামেরা স্থাপিত (ইতোপূর্বে স্থাপিত ১৩টি)	সংখ্যা				
	[১.৩] বাপাউবো'র টাঙ্কফোর্স কর্তৃক নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ মূল্যায়ন	[১.৩.১] মূল্যায়নকৃত প্রকল্প সংখ্যা (বাস্তবায়নাধীন নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ৬৩টি)	শতাংশ				
[২] হাওর ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন;	[২.১] পরিচালন বাজেটে কার্ভিটা প্রকল্পের মাধ্যমে আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[২.১.১] ডুবন্ত বীধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ [২.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	কিঃমিঃ সংখ্যা				
	[২.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনাকল্পে বীধ টেকসই করা	[২.২.১] উপকূলীয় বীধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উন্নীকরণ [২.২.২] উপকূলীয় বীধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ কিঃমিঃ				
[৩] সেচ ব্যবস্থার সুষম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	[৩.১] ভূ-পরিস্থ সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.১] সেচ খাল খনন/ পুনঃখনন [৩.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ [৩.১.৩] সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	কিঃমিঃ সংখ্যা সংখ্যা				
	[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন [৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ [৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	কিঃমিঃ সংখ্যা সংখ্যা				
	[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.৩.১] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন (অনলাইনসহ)	সংখ্যা				
[৪] নদীর বেসিন ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও অন্যান্য;	[৪.১] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন	[৪.১.১] ড্রেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৬.০০০	৬.০০০ এর ৩৫%	মল্লিকপুর নামক স্থানে মধুমতি নদীর কি.মি. ৮৬.৫২৩ হতে কি.মি. ৮৭.৮২৩ = ১.৩০০ কি.মি., নবগঙ্গা নদীর কি.মি. ৩৯.৯০০ হতে কি.মি. ৪০.২০০ = ০.৩০০ কি.মি., কি.মি. ৪১.৭০০ হতে কি.মি. ৪১.৯০০ = ০.২০০ কি.মি., কি.মি. ৪৩.৫০০ হতে কি.মি. ৪৩.৭০০ = ০.২০০ কি.মি. ও কি.মি. ৪৬.৩০০ হতে কি.মি. ৪৬.৪০০ = ০.১০০ কি.মি. মোট ২.১০০ কি.মি.।	

০২৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা /নির্ণায়ক ২০২৪-২৫	১ম কোয়ার্টার পর্যন্ত অর্জন (জুলাই, ২০২৪ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত) (achievement)	কাজের অবস্থান ও চেষ্টানেজসহ পরিমাণ	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮
		[৪.১.২] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	০.৩০০	-	-	
	[৪.২] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[৪.২.১] চলমান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ (মোট প্রতিশ্রুতি ৫০টি) (চৌপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ডেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প)	সংখ্যা				
	[৪.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	[৪.৩.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি					
	[৪.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা গ্র্যান্ড ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৪.১] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাজালী-করতোয়া-ফুলজোড়- হরাসাগর নদী সিস্টেম মোট ২১৭.০০ কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ				
	[৪.৫] পরিকল্পনাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[৪.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা				
	[৪.৬] নকসা ও পরিকল্পনাধর্মী কাজের জন্য উপাত্ত সংগ্রহকরণ	[৪.৬.১] নদ-নদীর ক্রস সেকশন জরিপ করণ	সংখ্যা				
	[৪.৭] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[৪.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের চলতি অর্থ-বছরে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ বাস্তবায়ন	শতাংশ				
	[৪.৮] প্রক্রিয়া অবাস্তবিকরণ	[৪.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি (মোট অনিষ্পন্ন ২৭টি)	শতাংশ				
	[৪.৯] জনবল কাঠামোভুক্ত শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া অবাস্তবিকরণ	[৪.৯.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান (মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৮৩৩টি)	শতাংশ				
	[৪.১০] বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	[৪.১০.১] প্রযুক্তির মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকাকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার অর্ধভুক্তকরণ এবং পাইলটিং সম্পন্নকরণ	তারিখ				
	[১.১১] পানি সম্পদ খাতে ইনোভেশন	[১.১১.১] ওয়াটার রিসোর্সেস এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা				
	[১.১২] পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জাতীয় সম্মেলন আয়োজন	[১.১২.১] আয়োজিত সম্মেলন	তারিখ				
	[১.১৩] দেশব্যাপী বীধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[১.১৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	৩.০০০	৩.০০০ এর ১০০%	নবগঙ্গা নদীর উভয় তীরে কি.মি. ২৯.৫০০ হতে কি.মি. ৩০.০০০ = ০.৫০০ কি.মি. ও কি.মি. ৩২.০০০ হতে কি.মি. ৩৩.০০০ = ১.০০০ কি.মি. মোট (২x১.৫০০) ৩.০০০ কি.মি.।	


 (উজ্জল কুমার সেন)
 পরিচিতি নং- ৮৮০১০৮০০১
 নির্বাহী প্রকৌশলী,
 নড়াইল পানি উন্নয়ন বিভাগ,
 বাপাউবো, নড়াইল
 ও
 প্রকল্প পরিচালক।