

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (৩১শে মে ২০২৩ পর্যন্ত)

জোনঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো, সিলেট।

সার্কেলঃ সিলেট পওর সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সূচকের নাম ও নম্বর	লক্ষ্যমাত্রা	৩১শে পর্যন্ত অর্জন	মন্তব্য
১.	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডান তীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	নদী তীর সংরক্ষণ (কিঃমিঃ) [১.৭.১]	২ কি.মি.	১.৮১৫ কি.মি.	
		ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন (কিঃমিঃ) [৩.২.১]	৪ কি.মি.	৬.৪০০ কি.মি.	
২.	সিলেট জেলার সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহাতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প	নদী তীর সংরক্ষণ (কিঃমিঃ) [১.৭.১]	০.৫০ কি.মি.	০.৫০ কি.মি.	

 ০১.০৬.২৩

(প্রবীর কুমার গোস্বামী)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সিলেট পওর সার্কেল
বাপাউবো, সিলেট।