

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন
চিনিশিল্প ভবন, ৩ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

২০২০-২০২৪ সালের আরএডিপিভিত্তক উন্নয়ন প্রকল্পের ছন ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্প সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাবলী	ছন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)	২০২০-২০২৪ অর্থ বছরের পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি			পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (%)	নিম্ন অগ্রগতির বিষয়ে নথ্য/বাস্তবায়নে বর্তমান সমস্যা
			বরাদ্দ (%)	অর্থ খাড়া (%)	ব্যয় (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ক) প্রকল্পের নাম: বিএমআর অর্থ কেন্দ্র খ্যাতি কোং (বিভি) লি: (১ম সংশোধিত)। খ) বাস্তবায়ন কাল: জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২৪ গ) মূল প্রাথমিক ব্যয়: মোট: ৪৬৫৭.৪৭ জিওরি: ৪৬৫৭.৪৭ প্রকল্প সাহায্য: শূন্য নিজস্ব অর্থায়ন: - কিউজিআই: ২২৪.৯৬ জিসি অর্থগ্রহণ: পরিমাণ ও টাকা- শূন্য খ) ১ম সংশোধিত প্রাথমিক ব্যয়: মোট: ১০২২১.৩৮ জিওরি: ৯২২১.৩৮ প্রকল্প সাহায্য: শূন্য নিজস্ব অর্থায়ন: ১০০০.০০ সিডি জিআই: ২২৪.৯৬ জিসি অর্থগ্রহণ: পরিমাণ ও টাকা- শূন্য সংশোধনের তারিখ: ০৪-১১-২০১৮ (একনেক)	আইকি: মোট: ৭৫৪১.৪০ (৭৩.৭৮%) জিওরি: ৭৫৪১.৪০ (৮১.৭৮%) প্রকল্প সাহায্য: শূন্য নিজস্ব অর্থায়ন: - বাতর: ৮৩%	মোট: ৩৭৫.০০ (৩.৬৭%) জিওরি: ৩৭৫.০০ (৪.০৭%) প্রকল্প সাহায্য: শূন্য নিজস্ব অর্থায়ন: -	মোট: ৩৭৫.০০ (১০০%) জিওরি: - (১০০%) প্রকল্প সাহায্য: শূন্য নিজস্ব অর্থায়ন: -	মোট: ৪.৯১ (১.৩১%) জিওরি: ৪.৯১ (১.৩১%) প্রকল্প সাহায্য: শূন্য নিজস্ব অর্থায়ন: -	মোট: ৭৫৪৬.৩১ (৭৩.৮৩%) জিওরি: ৭৫৪৬.৩১ (৮১.৮৩%) প্রকল্প সাহায্য: শূন্য নিজস্ব অর্থায়ন: - বাতর: ৯০%	১) ভিজিপি পুনর্গঠনের পর প্রকল্পের ২য় অংশের কাজের জন্য বাংলাদেশ চিনি ট্রাস্ট কোম্পানী (বিএনডিএক) এর সাথে ১৭/১২/২০১২ তারিখে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকায় পুনরায় নতুন করে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ২) বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ - জুন ২০২২ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১২ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রস্তাব ০৪/০৪/২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন হয়েছে। ৩) শুল্ক জটিলতার কারণে বেনাশোল স্থল বন্ধের মাধ্যমে খাড়া করলে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়েছে। ৪) বিএনডিএক এর তথ্যমতে বিএনকার অর্থ কেন্দ্র খ্যাতি কোং (বিভি) লি: (১ম সংশোধিত) ঋণের প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে বৈদেশিক যন্ত্রপাতির শর্তাঙ্গ মালামাল প্রকল্প সাইট পৌঁছেছে। ৫) সার্বিক ইরেকশনের কাজ ৯২%। ৬) বর্তমানে বরাদ্দের কোন এক্সপার্ট না থাকায় কাজ বন্ধ আছে। এছাড়া অন্যান্য হাতেজ এক্সপার্ট থাকলেও গত ১৫ মে ২০২৪ হতে প্রকল্পের সকল কাজ বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৬তম পিকেশন সভায় ট্রায়ালরান করে প্রকল্পের সনুদর কাজ ৩৩ মে ২০২৪ এর মধ্যে সমাধি করে বিএনডিএক আইসিআইসি নিকিট বৃদ্ধিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকলেও বিএনডিএক বাস্তব সনুদর কাজ ট্রায়ালরান ব্যতিত সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ৭) কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সনুদর কাজ সমাধি করণ ও চুক্তি মোতাবেক পারফরমেন্স সিকিউরিটি হিসেবে ব্যাংক জারানি প্রদানে কার্য হওয়ায় বিএনডিএককে বিল প্রদান করা যায়নি। ফলে অর্থমুক্তকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।

১০.০৮.২০২৪
মোঃ ফিমা হাশিম বান্দান্নার
প্রকল্প পরিচালক
বিএনডিএক অর্থ কেন্দ্র খ্যাতি কোং (বিভি) লি: