



## চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ চউক ভবন, চট্টগ্রাম

### প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

১। প্রকল্পের নাম: "চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহু-আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ"।

১.১। প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল সংক্রান্ত:

"চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহু আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ"- শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৪২৯৮৯৫.১১ (জিওবি অনুদান- ৩৭৭৪৮৯.৫২, জিওবি ঋণ- ৫২৪০৫.৫৯) লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই-২০১৭ হতে জুন, ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ভৌত কাজ চলমান রয়েছে।

১.২। প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	-	সিটি কর্পোরেশন	-

১.৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- কর্ণফুলীনদীর তলদেশে নির্মিত কর্ণফুলী টানেল এর সাথে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাথে চট্টগ্রাম শহরের নতুন রোড নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হবে।
- চট্টগ্রাম শহরের মধ্যে স্থিত সিইপিজেড, কেইপিজেড এর সাথে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় শহরের ভিতরে যানজট সমস্যা লাগব হবে।
- চট্টগ্রাম শহর হতে মাত্র ২০ মিনিটে যাত্রীগণ বিমানবন্দরে যাতায়াত করতে পারবে।
- এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি মুরাদপুর ফ্লাইওভার এবং বহদুরহাট ফ্লাইওভারের সাথে সংযোগের ফলে উত্তর চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলা সমূহের সংযোগ স্থাপন।

১.৪। প্রকল্প পরিদর্শনের স্থিরচিত্র:



