

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জানুয়ারী - মার্চ)

২৬
২০/৪/২২
পরিচালক (প্রশাসন)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০/৪/২২
মোঃ জাফর আলম
বৃগ্ম সচিব
সদস্য (এডমিন এন্ড প্র্যানিং)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩৭	[১.১] সংরক্ষন ডেজিং	[১.১.১] অপসারণকৃত পলি	ঘন:মি: (লক্ষ)	৫	১২	১১	১০	৯	৮	২.৫	
			[১.২] হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে	[১.২.১] প্রকাশিত জরীপ চার্ট	সংখ্যা	৪	১৮	১৬	১৪	১২	১০	৫	
			[১.৩] জরীপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	[১.৩.১] সংগৃহীত জরীপ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৪	০৬	৫	৪	৩	২	২	০২টি জরীপ যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
			[১.৪] কর্ণফুলীর নদীর সদরঘাট হতে বাকলিয়ার চর পর্যন্ত বর্জ্য অপসারণ এবং ডেজিংএর মাধ্যমে নাব্যতা বৃদ্ধি (১ম সংশোধন)	[১.৪.১] অপসারণকৃত বর্জ্য	ঘন:মি: (লক্ষ)	৩	২৮	২৫	২০	১৫	১০	৭	
			[১.৫] কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	[১.৫.১] হ্যান্ডলিংকৃত কন্টেইনার	TEUs (হাজারে)	৫	২৮৫০	২৭৫০	২৬৫০	২৬০০	২৫৫০	৮১৭.৩৬৩	
			[১.৬] কার্গো হ্যান্ডলিং	[১.৬.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মেঃ টন	৫	৯০০	৮৫০	৮০০	৭৫০	৭০০	৩২১.৬	
			[১.৭] জাহাজ হ্যান্ডলিং	[১.৭.১] জাহাজ আগমন	সংখ্যা	৫	৩৬০০	৩৫০০	৩৪০০	৩৩০০	৩২০০	১১১১	
			[১.৮] সিসিটি ও এনসিটি ব্যাকআপ উপকেন্দ্র এলাকাস্থ হাই মাস্টসমূহের ক্যারাজ সংস্কার এবং বিদ্যমান আলোকায়নের উন্নয়ন।	[১.৮.১] হাই মাস্টসমূহেএলইডি বাতি স্থাপন	সংখ্যা	৩	৪৪৮	৪০০	৩৫০	৩০০	২৫০	৩৭০	
			[১.৯] ভাটা সেন্টার, কমিউনিকেশন, প্র্যানিং, অপারেশন, মেইটেন্যান্স সম্পর্কিত মালামাল ও পরিষেবা সরবরাহ, স্থাপন ও বাস্তবায়নকরণ।	[১.৯.১] মালামাল ও পরিষেবা সরবরাহ ও স্থাপন	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২	৮৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	
২	বন্দরের টেকসই উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন	৩০	[২.১] নতুন কন্টেইনার ইয়ার্ড নির্মাণ	[২.১.১] নির্মিত ইয়ার্ড	বর্গ মিঃ (হাজারে)	৪	১০	০৯	০৮	০৭	০৬	৮	
			[২.২] পতেঞ্জী কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ	[২.২.১] নির্মিত কন্টেইনার টার্মিনাল	%	৩	১২	১১	১০	০৯	০৮	৪	

২০/৬/২২
পরিচালক (প্রশাসন)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০/৬/২২
মোঃ জাহির আলম
বুগু সচিব
সদস্য (এডমিন এন্ড প্র্যানিং)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৩] বন্দর আবাসিক এলাকায় রাস্তা মেরামতকরণ কাজ।	[২.৩.১] মেরামতকৃত রাস্তা	বর্গ মিটার (হাজারে)	৩	১০	৯	৮	৭	৬	৪	
			[২.৪] বহুতল কার পার্কিং শেড নির্মাণ	[২.৪.১] কাজের অগ্রগতি	%	৪	২০	১৮	১৬	১৪	১২	১৫	
			[২.৫] মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্প	[২.৫.১] ৩টি প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্তকরণ	তারিখ	৪	৩০-০৩-২০২২	১৫-০৪-২০২২	৩০-০৪-২০২২	১৫-০৫-২০২২	৩০-০৫-২০২২		৩টি প্যাকেজের (Package-2a Cargo Handling Equipment, TOS & Security System, Package-1 পূর্ত কাজ এবং Package-2b Boats) দরপত্র দলিল প্রস্তুত করে JICA এর No Objection & Concurrence গ্রহণের জন্য গত ১০/০৩/২০২২ইং তারিখে নৌপম-এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
			[২.৬] ০২টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টাণ বোট সংগ্রহ	[২.৬.১] সংগৃহীত টাণ বোট	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		বিগত ১৪/০৩/২০২২ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০/০৬/২০২২ইং তারিখের মধ্যে টাণ বোট ২টি সংগ্রহ করা হবে।
			[২.৭] বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে বে-টার্মিনালের Breakwater Navigational Access Channel ডেজিং এর Detail Design প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ	[২.৭.১] পরামর্শক নিয়োগ	তারিখ	৪	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		Financial Opening কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
			[২.৮] পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বে-টার্মিনাল এর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন এবং বে-টার্মিনাল প্রকল্পের টার্মিনাল-২ ও টার্মিনাল-৩ এর বিজনেস কেস মডেল প্রণয়নের জন্য পরামর্শক নিয়োগ।	[২.৮.১] পরামর্শক নিয়োগ	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		RFP জমা হয়েছে। কার্যক্রমটি পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক করা হচ্ছে।
			[২.৯] কার্গো/ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	[২.৯.১] সংগৃহীত যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২	১০৪	৯০	৮০	৭০	৬০		ক) চবক-তে পৌঁছেছে- ০৪টি, খ) ত্রুটি স্বাক্ষর হয়েছে- ২৫টি, গ) দরপত্র মূল্যায়নাধীন আছে- ৩৩টি, ঘ) দরপত্র আহবান করা হয়েছে- ১৫টি, ঙ) পুনঃ দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে- ২৭টি।
৩	আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (Security) নিশ্চিতকরণ ও নিরাপদতা (Safety) প্রদান।	৩	[৩.১] চবক এর নিরাপত্তা বিভাগের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশসহ একটি উদ্ধারযান সংগ্রহ	[৩.১.১] সংগৃহীত উদ্ধারযান	তারিখ	৩	১০-০৬-২০২২	১৫-০৬-২০২২	২০-০৬-২০২২	২৫-০৬-২০২২	৩০-০৬-২০২২		Factory Assessment Test (FAT) এ গমনের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক পত্র পাওয়ার পর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।